Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Проведение водохозяйственных работ на канале "Железобетонных лоток" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Апрель м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№37	09.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**128 006 807,92**		-	-	-	-	-	13 715 015,13	
За отчетный период:	**31 218 158,18**	**27 873 355,52**	-	-	-	-	-	**3 344 802,66**	**31 218 158,18**

Заказчик:
Заместитель руководителя "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ Жансұлтанұлы Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

_____ Иманова Р.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Рысбай Ә.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ на канале "Железобетонный лоток" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области"

Акт
выполненных работ за апрель 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0107-0112	**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**251**	293,68	280,98	73714	70526	–	12479	93088
					12,7	56,35	3188	14144	–	6895	
2	1136-0201-0106	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР = 72 %**	**м3 грунта**	**251**	500,46	174,22	125615	43729	527	71489	212873
					324,14	71,44	81359	17931	–	15768	

3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,7	4824,99	1073,5	61277	13633	45850	5206	71943
					141,26	238,26	1794	3026	–	5319	
4	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	424	1,11	1,11	471	471	–	131	651
					–	0,43	–	182	–	48	
5	1141-0103-0101	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная раствором битума в бензине в два слоя НР = 79 %	м2	1049	928,75	19,59	974259	20550	517377	344702	1424138
					415,95	–	436332	–	–	105517	
6	1101-0207-1502	Культуртехнические работы НР = 72 %	га	1	29793,71	29793,71	29794	29794	–	7666	39041
					–	10646,86	–	10647	–	2997	
7	1127-0201-0401	Демонтаж лотков. НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м лотка	300	2824,09	1488,73	847227	446619	–	616834	1581186
					1335,36	568,45	400608	170535	–	117125	

8 1127-0201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %**									
		м лотка	**300**	3707,8	1860,92	1112340	558276	53304	771039	2034050
				1669,2	710,55	500760	213165	–	150670	
9 2104-0602-0104	**Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76**	**м**	**480**	11506		5522880		5522880	–	5964711
				–		–		–	441830	
10 1130-0508-0301	**Устройство резиновой прокладки НР = 84 %**	**м шва**	**310**	26551,25	3678,45	8230888	1140320	3869395	2920157	12045847
				10390,88	823,24	3221173	255204	–	892084	
11 2113-0816-2305	**Резина**	**кг**	**2295**	1143		2623185		2623185	–	2832445
				–		–		–	209855	

Итого по смете	**26 299 972**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 645 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 324 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	684 898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 632 808
- накладные расходы, тенге	4 750 022
в т.ч. зарплата, тенге	427 502
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 948 147

Узел сооружения на ПК-160+23, ПК-160+56. Отвод правой и левой стороны ж/б лотка

Раздел 3 Бетонные и ж/бетонные работы

1	2301-1202-1408	**Трубы железобетонные безнапорные раструбные для водохозяйственного строительства марки РКТ 14-Н(У)-25, внутренним диаметром 1400 мм ГОСТ 13015-2012**	**м**	**10**	154242	1542420	1542420	–	1665814
					–	–	–	123394	

Итого по разделу 3 **1 665 814**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 542 420
- сметная прибыль (8 %), тенге 123 394

Итого по акту выполненных работ	**27 965 786**
Всего по главе	27 965 786
Временные здания и сооружения 4,3% к=0,8	962 023
Всего по главе	962 023
Итого по главам 1-8	28 927 809
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4,05%	1 171 576
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 481 193
Всего по главе	3652770
Итого по главам 1-9	32 580 578

Непредвиденные работы и затраты 2%	601 988
Итого сметная стоимость	33182566
В текущих ценах 2022г. -100% (МРП=2917)	33182566
В текущих и прогнозных ценах 2022г.-100% (Иинф=1,05)	34841694
Итого по акту выполненных работ	3484169439
Итого с понижающим коэфициентом подрядчика к=0,8	2787335551
НДС-12%	334480266
Всего по акту выполненных работ	**31218158,18**

Заказчик:
Главный специалист отдела водных ресурсов
"Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования Кызылординской области
_____Жумаева Ж.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____ Ысқақов М.

Подрядчикр:
Директор ТОО"Сэт-Сервис"
_____Иманова Р.С.