Генподрядчик: ТОО «D-Story invest»
Подрядчик: ТОО «ExpertMedicalConsulting»
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Жумабаев №7, г.Арыс Туркестанской области
Договор: № 338 от 22.09.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая фор	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство индивидуального жилого дома по ул.Жумабаев №7, г.Арыс Туркестанской области	2 934 987,00	2 620 524,11	-	-	-	-	-	-	314 462,89	2 934 987,00

Генподрядчик:
ТОО «D-Story invest»

Директор _____ **Борсабаев С.**

Подрядчик:
ТОО «ExpertMedicalConsulting»

Директор_____ **Гончаров Д.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО «D-Story invest»
Подрядчик: ТОО «ExpertMedicalConsulting»
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Жумабаев №7, г.Арыс Туркестанской области
Договор: № 338 от 22.09.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за Ноябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стены и перегородки									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	29,6438	20316,25	2394,80	602251	70991	397081	138615	800135
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	134179	14869		59269	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	78,01	-274,63	--	-21424	--	--	-19924	-44655
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-21424	--		-3308	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,3408	20156,73	2394,80	430161	51107	285862	96624	568928
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	93192	10705		42143	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	т металлических изделий	0,1054	352114,71	2192,31	37113	231	30278	6208	46787
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	6604	71		3466	
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,98	3405,81	248,96	6744	493	3281	2860	10371
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	2970	105		768	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2,3**	т	0,040205	287262,00	--	11549	--	11549	--	12473
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

		Наружняя отделка (АС8,9)									
7	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,84	1118,64	30,27	27787	752	8003	15726	46994
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	19032	625		3481	
8	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ЦОКОЛЬ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ**	м2 отделываемой поверхности	24,84	815,72	7,34	20262	182	8897	9014	31618
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	11183	84		2342	
9	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	24,84	164,77	1,36	4093	34	2228	1478	6016
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	1831	16		446	
10	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	108,01	2992,39	24,77	323208	2675	72642	198839	563810
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	247891	658		41764	
11	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	124,2115	535,00	--	66453	--	66453	--	71769
		СП - 8%			--	--	--	--		5316	
12	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	5,4005	39151,00	--	211435	--	211435	--	228350
		СП - 8%			--	--	--	--		16915	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0945088	221225,00	--	20908	--	20908	--	22580
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
14	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ**	м2 отделываемой поверхности	108,01	815,72	7,34	88106	793	38687	39193	137483
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	48626	366		10184	
15	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	108,01	164,77	1,36	17797	147	9687	6425	26159
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	7963	68		1938	
16	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	33,4	516,24	0,77	17243	26	3814	10722	30202
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	13403	--		2237	

17	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ**	м2 отделываемой поверхности	6,68	815,72	7,34	5449	49	2393	2424	8503
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	3007	23		630	
18	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	6,68	164,77	1,36	1101	9	600	397	1618
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	492	4		120	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2569141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				568951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127490			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27593			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1173798		
		- Накладные расходы	Тенге							508601	
		- Сметная прибыль	Тенге							190308	
		Всего по всем разделам	**Тенге**								**2 569 141**
		Оборудование									**0**
		Итого	**Тенге**								**2 569 141**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**51 383**
		Итого	**Тенге**								**2 620 524**
		НДС 12%	**Тенге**								**314 463**
		Итого	**Тенге**								**2 934 987**

Генподрядчик:
ТОО «D-Story invest»
Директор _____ **Борсабаев С.**

Подрядчик:
ТОО «ExpertMedicalConsulting»
Директор _____ **Гончаров Д.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Арысь"
Инженер: ТОО «Universal Construction Expert»
Подрядчик: ТОО «D-Storoy invest»
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Жумабаев №7, г.Арыс Туркестанской области
Договор: № 338 от 22.09.2019 г., доп. соглашение № 338/1 от 15.10.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая фор	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство индивидуального жилого дома по ул.Жумабаев №7, г.Арыс Туркестанской области	11 805 395,00	10 540 531,25	-	-	-	-	-	-	1 264 863,75	11 805 395,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительство города Арысь"

И.О.руководителя _____ **Садыков Г.**

Иженер:
ТОО "Universal Construction Expert"

Директор _____ **Еденбай М.**

Авторского надзора:
ТОО "ТехноЭкспертЦентр"

Директор _____ **Асанов К.**

Подрядчик:
ТОО "D-Storoy invest"

Директор _____ **Борсабаев С.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительство города Арысь"
Инженер: ТОО «ТОО "Universal Construction Expert" »
Подрядчик: ТОО «D-Story invest»
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по ул.Жумабаева 7, г.Арыс Туркестанской области
Договор: № 338 от 22.09.2019 г., доп. соглашение № 338/1 от 15.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за Ноябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,85	1560,02	--	46567	--	--	33528	86502
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	46567	--		6408	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,343	741,63	--	8412	--	--	6057	15627
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	8412	--		1158	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Обратная засыпка грунта под полы)	м3 грунта	18,507	741,63	--	13725	--	--	9882	25496
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	13725	--		1889	
		Фундамент ленточный ФЛ-1(АС6)									
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13,17	21409,42	2007,28	281962	26436	202851	52619	361348
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	52675	5149		26767	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3509832	237762,00	--	83450	--	83450	--	90127
		СП - 8%			--	--	--	--		6676	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2406882	214266,00	--	51571	--	51571	--	55697

		СП - 8%			--	--	--	--		4126	
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК**	т	0,01221	18972,38	977,26	232	12	4	200	466
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	216	4		35	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01023	214266,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00198	221225,00	--	438	--	438	--	473
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	21,808	779,08	10,52	16990	229	8022	8229	27237
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	8739	109		2018	
		Стены и перегородки									
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	29,6438	20316,25	2394,80	602251	70991	397081	138615	800135
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	134179	14869		59269	
12	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	78,01	-274,63	--	-21424	--	--	-19924	-44655
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-21424	--		-3308	
13	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,3408	20156,73	2394,80	430161	51107	285862	96624	568928
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	93192	10705		42143	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	т металлических изделий	0,1054	352114,71	2192,31	37113	231	30278	6208	46787
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	6604	71		3466	
15	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,98	3405,81	248,96	6744	493	3281	2860	10371
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	2970	105		768	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2,3**	т	0,040205	287262,00	--	11549	--	11549	--	12473
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		Перемычка монолитная Прм-1(АС16)									

17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,8	39812,49	4347,68	31850	3478	17158	10821	46084
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	11214	677		3414	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02808	221225,00	--	6212	--	6212	--	6709
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05976	214266,00	--	12805	--	12805	--	13829
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
		Перемычка монолитная Прм-2(АС16)									
20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	39812,49	4347,68	4379	478	2359	1488	6337
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1542	93		469	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	221225,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	214266,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Перемычка монолитная Прм-3(АС16)									
23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,22	39812,49	4347,68	8759	956	4719	2976	12673
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3084	186		939	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	221225,00	--	996	--	996	--	1075
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00968	214266,00	--	2074	--	2074	--	2240
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		Перемычка монолитная Прм-4(АС16)									
26	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,028	39812,49	4347,68	1115	122	601	379	1613
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	392	24		119	

27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	221225,00	--	1513	--	1513	--	1634
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01936	214266,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Сейсмопояс(АС14)									
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,13	29763,44	4707,81	63396	10028	33476	19868	89925
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	19892	1941		6661	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0386984	221225,00	--	8561	--	8561	--	9246
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1324676	214266,00	--	28383	--	28383	--	30654
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
		Перекрытие									
32	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	66,83	1989,58	141,53	132964	9459	48475	70929	220204
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	75030	3780		16311	
33	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 БАЛКА	м3	0,946	47193,00	--	44645	--	44645	--	48216
		СП - 8%			--	--	--	--		3572	
34	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ	м3	2,33905	52851,00	--	123621	--	123621	--	133511
		СП - 8%			--	--	--	--		9890	
35	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,260864	47193,00	--	12311	--	12311	--	13296
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,83	326,55	12,63	21823	844	15919	4834	28789
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	5060	194		2133	

37	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	3,3464	86183,97	6219,48	288406	20813	128038	107146	427196
		НР - 76%; СП - 8%			41703,06	426,36	139555	1427		31644	
		Кровля									
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,22	94421,21	1372,14	209615	3046	157654	45111	275105
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	48915	1209		20378	
39	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны и коньковый брус из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,254	82566,24	1276,96	20972	324	16252	4078	27053
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	4396	135		2004	
40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,474	8782,00	55,65	21727	138	19524	1912	25529
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	2065	59		1891	
41	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок	м3 древесины в конструкции	0,445	93719,74	1003,38	41705	447	31115	9309	55096
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	10143	201		4081	
42	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,445	8188,68	40,31	3644	18	2713	828	4830
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	913	8		358	
43	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,42	1535,17	23,87	40559	631	296	35937	82616
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	39632	298		6120	
44	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,66	49344,00	--	32567	--	32567	--	35172
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
45	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,23	54444,00	--	12522	--	12522	--	13524
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	

46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,23	8782,00	55,65	2020	13	1815	178	2373
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	192	6		176	
47	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	26,42	818,00	2,31	21611	61	5358	12977	37355
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	16192	29		2767	
48	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	ОБРЕШЕТКА. Установка	м3 древесины в конструкции	2,196	31642,19	1003,38	69486	2203	17231	45939	124660
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	50052	991		9234	
49	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,196	54444,00	--	119559	--	119559	--	129124
		СП - 8%			--	--	--	--		9565	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	95,62	305,65	2,58	29226	247	25954	2819	34609
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	3025	107		2564	
51	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	95,62	52,93	1,58	5061	151	895	2943	8644
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	4015	72		640	
52	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	109,963	704,00	--	77414	--	77414	--	83607
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	95,62	738,48	20,73	70614	1982	7335	57051	137878
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	61297	714		10213	
54	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	109,963	2579,00	--	283595	--	283595	--	306282
		СП - 8%			--	--	--	--		22688	
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4	2942,26	13,82	10004	47	6490	3200	14260
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	3467	12		1056	

56	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10,73	857,09	11,27	9197	121	5739	3098	13278
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	3337	30		984	
57	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	10,73	827,00	--	8874	--	8874	--	9584
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
		Слуховое окно									
58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
59	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	54444,00	--	15244	--	15244	--	16464
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
60	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	52851,00	--	5285	--	5285	--	5708
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
61	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,2	305,65	2,58	1895	16	1683	183	2244
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	196	7		166	
62	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	6,2	52,93	1,58	328	10	58	191	560
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	260	5		42	
63	2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	7,13	704,00	--	5020	--	5020	--	5421
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
64	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,2	738,48	20,73	4579	128	476	3699	8940
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	3975	46		662	
65	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,13	2579,00	--	18388	--	18388	--	19859
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
66	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8	857,09	11,27	6857	90	4279	2310	9900

		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	2488	22		733	
67	2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8	827,00	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
68	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
69	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
70	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
71	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,402	1468,98	18,21	591	7	451	108	755
		НР - 80%; СП - 8%			331,48	5,64	133	2		56	
		Окна(АС11)									
72	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,9	2689,43	167,89	2420	151	1177	1046	3743
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	1092	70		277	
73	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9	2036,63	164,65	18330	1482	8831	7843	28267
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	8017	697		2094	
74	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,2	1071,91	4,78	7718	34	6084	1455	9907
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	1600	17		734	
75	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,9	18048,00	--	178675	--	178675	--	192969
		СП - 8%			--	--	--	--		14294	
76	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	7,2	1400,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
		Двери(АС11)									

77	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2724,35	46,80	5149	88	913	2887	8679
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	4148	36		643	
78	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52098,00	--	98465	--	98465	--	106342
		СП - 8%			--	--	--	--		7877	
79	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,45	1642,54	74,83	15522	707	4760	9325	26835
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	10055	306		1988	
80	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	4293,00	--	40569	--	40569	--	43814
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
81	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	490,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
82	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
83	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3544,00	--	17720	--	17720	--	19138
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
		Полы. Тип Л(АС7)									
84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	75,49	224,60	30,35	16955	2291	9456	5678	24444
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	5208	833		1811	
85	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подложка с фольгированной поверхностью. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,49	36,72	0,53	2772	40	--	2586	5786
		НР - 94%; СП - 8%			36,19	0,25	2732	19		429	
86	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка с фольгированной поверхностью	м2	75,49	86,00	--	6492	--	6492	--	7012
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
87	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	75,49	321,59	29,53	24277	2229	--	21731	49688
		НР - 94%; СП - 8%			292,06	14,18	22047	1070		3681	

88	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,332641	39151,00	--	91325	--	91325	--	98631
		СП - 8%			--	--	--	--		7306	
89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,7745	18706,19	8,16	70607	31	57272	12505	89761
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	13304	--		6649	
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,218921	14268,44	1349,48	3124	295	8	2679	6267
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	2821	123		464	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2	т	0,218921	287262,00	--	62888	--	62888	--	67919
		СП - 8%			--	--	--	--		5031	
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,49	654,94	28,05	49441	2117	22815	23984	79300
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	24509	1006		5874	
93	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	75,49	3803,82	20,45	287150	1544	256855	27731	340072
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	28751	750		25191	
94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	71,64	358,46	0,79	25680	57	17392	7762	36117
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	8231	27		2675	
		Внутренняя отделка. Потолок(АС17)									
95	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	75,49	2238,94	13,79	169017	1041	81383	78285	267087
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	86593	391		19784	
96	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	75,49	800,09	4,69	60398	354	21796	30685	98371
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	38248	109		7287	
97	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,49	797,47	4,63	60201	349	17979	33632	101340
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	41873	167		7507	
		Внутренняя отделка. Стены(АС8)									

98	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,8	1081,36	71,31	107920	7117	26073	64240	185933
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	74730	5570		13773	
99	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	99,8	945,13	11,80	94324	1177	24451	55244	161532
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	68696	358		11965	
100	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	99,8	664,19	4,36	66286	435	21791	35415	109837
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	44060	209		8136	
		Внутренняя отделка. Откосы(АС8)									
101	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,96	2916,48	42,99	20299	299	5137	12011	34894
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	14863	150		2585	
102	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,96	1998,99	21,03	13913	146	873	10350	26204
		НР - 80%; СП - 8%			1852,53	6,36	12894	44		1941	
103	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,96	664,19	4,36	4623	30	1520	2470	7660
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	3073	15		567	
		Наружняя отделка (АС8,9)									
104	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,84	1118,64	30,27	27787	752	8003	15726	46994
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	19032	625		3481	
105	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	24,84	815,72	7,34	20262	182	8897	9014	31618
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	11183	84		2342	
106	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	24,84	164,77	1,36	4093	34	2228	1478	6016
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	1831	16		446	
107	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	108,01	2992,39	24,77	323208	2675	72642	198839	563810

		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	247891	658		41764	
108	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	124,2115	535,00	--	66453	--	66453	--	71769
		СП - 8%			--	--	--	--		5316	
109	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,4005	39151,00	--	211435	--	211435	--	228350
		СП - 8%			--	--	--	--		16915	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0945088	221225,00	--	20908	--	20908	--	22580
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
111	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	108,01	815,72	7,34	88106	793	38687	39193	137483
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	48626	366		10184	
112	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	108,01	164,77	1,36	17797	147	9687	6425	26159
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	7963	68		1938	
113	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	33,4	516,24	0,77	17243	26	3814	10722	30202
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	13403	--		2237	
114	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	6,68	815,72	7,34	5449	49	2393	2424	8503
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	3007	23		630	
115	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	6,68	164,77	1,36	1101	9	600	397	1618
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	492	4		120	
		Крыльцо Кр-1(АС24)									
116	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо Кр-1. Устройство	м3	1,1	20189,90	621,72	22209	684	16936	4393	28730
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	4589	239		2128	
117	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017568	287262,00	--	5047	--	5047	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	

118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,2	4232,29	127,62	13543	408	9941	3172	18052
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	3194	180		1337	
		Отмостка									
119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В 12,5	м3 подстилающего слоя	7,6425	19577,27	8,16	149619	62	122620	25320	188935
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	26937	--		13995	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2									
		Электричество									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВУ/	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
2	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	551,60	87,55	552	88	21	341	964
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	443	30		71	
4	2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	1	26718,00	--	26718	--	26718	--	28855
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,79	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
6	2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	562,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩК/	шт.	1	4056,79	1369,87	4057	1370	83	2227	6786
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	
8	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	

9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4735,79	118,89	4736	119	2147	1800	7059
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		523	
10	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2657,97	26,34	7974	79	4190	2668	11493
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	3705	--		851	
12	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
14	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		Электроосвещение									
15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1846,78	741,10	5540	2223	387	3159	9396
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	2930	1459		696	
16	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2317,00	--	6951	--	6951	--	7507
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
17	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Электроустановочные изделия									
18	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	

19	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
20	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
21	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	324,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
22	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	440,02	3,59	440	4	6	310	810
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	430	1		60	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	469,35	3,50	7979	60	393	5433	14485
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	7526	21		1073	
25	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	419,00	--	7123	--	7123	--	7693
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		Кабельные изделия и провода и материалы									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	317,77	147,15	47665	22073	6782	18225	71161
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	18810	6502		5271	
27	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1011200,00	--	5056	--	5056	--	5460
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
28	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	415444,00	--	14541	--	14541	--	15704
		СП - 8%			--	--	--	--		1163	

29	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	269000,00	--	12105	--	12105	--	13073
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
30	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	171879,00	--	11172	--	11172	--	12066
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
31	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	10	39,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
32	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	24	31,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
33	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2	шт.	5	3558,00	--	17790	--	17790	--	19213
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
34	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,96	1276	8		332	
35	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
36	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	508,87	35,56	2544	178	606	1304	4156
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	1760	50		308	
37	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм с ПНД зондом	м	5	70,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
38	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	145	285,07	12,45	41335	1806	11364	20724	67023
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	28165	618		4965	
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом	м	35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
40	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом	м	110	32,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	

		Заземление									
41	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	94,00	1,75	940	18	194	529	1586
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	728	6		118	
42	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	130367,00	--	1304	--	1304	--	1408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
43	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	427,49	55,03	4275	550	569	2376	7183
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	3156	143		532	
44	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	233,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3									
		Отопление									
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	80913,44	6922,63	80913	6923	16471	59139	151257
		НР - 98%; СП - 8%			57519,32	2826,58	57519	2827		11204	
2	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы стальные водогрейные отопительные КГД-20 на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	187901,00	--	187901	--		--	187901
					--	--	--	--	187901	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
4	5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	30000,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		1555	

6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	8	395,23	--	3162	--	1826	1309	4829
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	1336	--		358	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2086,92	95,60	58434	2677	8341	46812	113666
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	47416	351		8420	
8	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	24	12360,00	--	296640	--	296640	--	320371
		СП - 8%			--	--	--	--		23731	
9	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210,00	--	44840	--	44840	--	48427
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
10	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ/	м трубопровода	4	1751,26	38,23	7005	153	4025	2824	10615
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2827	55		786	
11	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	448,99	--	449	--	61	380	895
		НР - 98%; СП - 8%			387,63	--	388	--		66	
12	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1682,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
13	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/	м трубопровода	10	5139,73	66,88	51397	669	41462	9303	65556
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	9266	227		4856	
14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	93,07	1,25	931	12	124	779	1847
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	795	--		137	
15	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		Отопление									
16	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,7	19257,97	152,92	148286	1177	140986	6556	167230

		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	6123	567		12387	
17	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1557,84	17,67	109049	1237	81741	26005	145858
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	26071	465		10804	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	84,30	1,25	5901	87	248	5454	12264
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	5566	--		908	
19	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	16	279,76	0,53	4476	8	400	3990	9144
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	4068	4		677	
20	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	16	7201,00	--	115216	--	115216	--	124433
		СП - 8%			--	--	--	--		9217	
21	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	16	5521,00	--	88336	--	88336	--	95403
		СП - 8%			--	--	--	--		7067	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	606,50	65,75	1213	132	532	465	1812
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	549	63		134	
23	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	196,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	70	173,98	3,30	12179	231	8513	2395	15739
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	3435	35		1166	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	87,56	2,33	6129	163	3025	2041	8824
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	2941	18		654	
		Вентиляция									

26	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
27	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-215, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	22389,00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10338120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2044767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278814			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5229398		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						217901		
		- Накладные расходы	Тенге							1817604	
		- Сметная прибыль	Тенге							749650	
		Всего по всем разделам	**Тенге**								**10 120 219**
		Оборудование									**217 901**
		Итого	**Тенге**								**10 338 120**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**202 411**
		Итого	**Тенге**								**10 540 531**
		НДС 12%	**Тенге**								**1 264 864**
		Итого	**Тенге**								**11 805 395**

Заказчик:
Глав. Специалист ГУ "Отдел строительство города Арысь"

_____ **Тагайбаев Ж.**

Иженер:
ТОО "ТОО "Universal Construction Expert" "

Инженер эксперт _____ **Джангабылов А.**

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Constrution Expert"
Джангабылов Арал Абылказиевич

Подрядчик:
ТОО "D-Storoy invest"

Директор _____ **Борсабаев С.**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ D-Storoy invest БСН/БИН 101240001006 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ