Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г

Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
Номер	Дата	наименование	Код	наименование	код
210	09.05.2020 г				
210/2	01.09.2020 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 600 учащихся в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз	230 769 231	206 043 956							24 725 275	230 769 231
Гарантийное удержание 5%		10 302 198							1 236 264	11 538 462
Удержание аванса 30%		61 813 187							7 417 582	69 230 769
Итого к оплате:		133 928 572							16 071 429	150 000 000

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бибосынов Т.А**

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"**

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

Договор: **№210 от 09.05.2020 г №210/2 от 01.09.2020г**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

АКТ

о приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего по договору	Объем в %	С начала объекта					за отчетный период				
								сумма в тенге						сумма в тенге			
								из них						из них			
			СМР	оборудования,инвентаря	Прочие затраты			СМР	оборудование, мебель, инвентарь	прочие затраты	Итого к объему объекта		СМР	оборудование мебель, инвентарь	прочие затраты	Итого за отчетный месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2-1-1	Земляные работы	7 357 367	0	0	7 357 367	100%	7 357 367	0	0	7 357 367	100%	7 357 367	0	0	7 357 367	
2	2-1-2	Конструкции железобетонные ниже 0,000	192 309 107	0	0	192 309 107	77%	148 402 385	0	0	148 402 385	77%	148 402 385	0	0	148 402 385	
3	2-1-3	Конструкции железобетонные выше отм.0,000	238 053 557	0	0	238 053 557	11%	26 619 624	0	0	26 619 624	11%	26 619 624	0	0	26 619 624	
4	2-1-4	Конструкции металлические блока А,Б,В	31 589 282	0	0												
5	2-1-5	Архитектурные решения ниже 0,000.Блок А.Б.В	77 431 189	0	0												
6	2-1-6	Архитектурные решения выше отм.0,00 Блок А	142 555 613	0	0												
7	2-1-7	Архитектурные решения выше отм.0,00 Блок Б	147 212 705	0	0												
8	2-1-8	Архитектурные решения выше отм.0,00 Блок В	99 809 051	0	0												
9	2-1-10	Отопление.Блок А	16 246 360	0													
10	2-1-11	Теплоснабжение установки П1. Блок А	2 072 929	160 874													
11	2-1-12	Вентиляцию. Блок А	8 048 860	4 993 589													
12	2-1-13	Водопровод В1.Блок А	2 219 789	-													
13	2-1-14	Водопровод Т3,Т4. Блок А	3 231 478	-													
14	2-1-15	Канализацию. Блок А	7 007 812	-													
15	2-1-16	Отопление. Блок Б	20 345 425	1 125 862													
16	2-1-17	Теплоснабжение установок П1,П2,П3. Блок Б	4 953 315	482 622													
17	2-1-18	Вентиляцию. Блок Б	10 267 416	35 212 112													
18	2-1-19	Водопровод В1. Блок Б	8 636 383	9 759 851													
19	2-1-20	Водопровод Т3,Т4. Блок Б	2 509 355	347 218													
20	2-1-21	Канализацию. Блок Б	4 410 372	-													
21	2-1-22	Отопление. Блок В	9 148 490	-													
22	2-1-23	Теплоснабжение установки П1. Блок В	1 825 082	160 874													
23	2-1-24	Вентиляцию. Блок В	5 046 875	4 984 598													
24	2-1-25	Водопровод В1. Блок В	1 147 521	-													
25	2-1-26	Водопровод Т3,Т4. Блок В	1 960 934	-													
26	2-1-27	Канализацию. Блок В	5 550 362	-													
27	2-1-28	электроосвещение блока А	21 798 446	-													
28	2-1-29	электроосвещение блока Б	14 286 759	-													
29	2-1-30	электроосвещение блока В	13 349 456	-													
30	2-1-31	силовое электрооборудование блока А	6 151 577	-													
31	2-1-32	силовое электрооборудование блока Б	10 150 174	973 198													
32	2-1-33	силовое электрооборудование блока В	3 748 323	-													
33	2-1-34	пожарную сигнализацию блока А,Б,В	16 310 957	-													
34	2-1-35	системы связи блока А,Б,В	29 354 284	11 642 399													
35	2-1-36	диспетчерезацию лифтов	314 197	265 854													
36	2-1-37	Технологическое оборудование	1 267 547	104 945 904													
		ИТОГО:	**1 167 678 349**	**175 054 955**		**1 342 733 304**	**63%**	**182 379 376**			**182 379 376**	**63%**	**182 379 376**			**182 379 376**	
		Глава 8.Временные здания и сооружения															
37	НДЗ РК 8.04.05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	17 515 175								2 735 691					2 735 691	
		ИТОГО по главам 1-8:	1 185 193 524								185 115 067					185 115 067	

		Глава 9. Прочие работы и затраты														
38	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,9%	10 666 742								1 666 036					1 666 036
		ИТОГО по главам 1-9:	1 195 860 266								186 781 102					186 781 102
39	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	23 917 205								3 735 622					3 735 622
40		**ИТОГО:**	1 219 777 471	175 054 955							190 516 724					190 516 724
41		**Итого с переводным коэффициентом 1,0815 на 20-21 г**	1 319 189 335	189 321 934		1 342 733 304					206 043 956					206 043 956
42		**НДС на 20 г**	161 127 996								24 725 275					24 725 275
44		**ВСЕГО с НДС:**	**1 480 317 332**	**189 321 934**		**1 669 639 265**					**230 769 231**					**230 769 231**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"

Руководитель:

_____ Бибосынов Т.А

Подрядчик:
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор:

_____ Ниеткалиев Г.И

Технический надзор:
ТОО "Улмад"

_____ Садыбеков Ж.Р

Авторский надзор
ТОО "АртСтрой Сервис"

_____ Оразбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест. Смета 2-1-1.**

(наименование)

Дог. №210 от 09.05.2020г
Дог.согл. №210/2 от 01.09.2020г

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2539,1325	172,56 8,45	164,11 37,46	438153 21450	416703 95120	0	83930 41767	563850
2	2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) грунта до 10 м (30 м) (во временный отвал)	м3 грунта	1319,56	21,64 0	21,64 8,04	28556 0	28556 10611	0	7640 2896	39091
3	3	Е11-010104-0113 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 75 (130) кВт (л.с.), при перемещении растительного грунта 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)	м3	1319,56	37,46 0	37,46 13,92	49428 0	49428 18366	0	13223 5012	67664
4	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	191,1175	1515,54 1515,54	0 0	289647 289647	0 0	0	208546 39855	538049
5	5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1128,552	14,72 0	14,72 5,47	16613 0	16613 6173	0	4444 1685	22741

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1128,552	147,91	71,66	166925	80875	0	87637	274926
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	86050	35668		20365	
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		282,138	712,43	0	201002	0	0	144722	373382
				м3 грунта		712,43	0	201002	0		27658	
8	8	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		2540,6	1377	1377	3498406	3498406	0	1573505	5477664
				м3 мокрого грунта		0	860,2	0	2185424		405753	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									7357367
			ИТОГО:					4688730	4090581		2123647	7357367
								598149	2351362		544991	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		110360				
			Итого с временными									7467727
			Зимние удорожания			0,9 %		67210				
			Итого с зимними удорожаниями									7534937
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		150699				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7685636
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0815									8312015
			НДС			12 %		997442				
			Итого с НДС									9 309 457

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бибосынов Т.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Улмад"
Садыбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест.Смета 2-1-2. КЖ ниже отм. 0.000**

(наименование)

Дог. №210 от 09.05.2020г
Дог.согл. №210/2 от 01.09.2020г

Акт выполненных работ №2

октябрь 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монолитный фундамент на отм.-3.17									
1	1	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя(гидроизола)	м2 поверхности	3057,49	2260,09	41,73	6910204	127584	5085566	1597089	9187877
						555,05	6,62	1697054	20247		680583	
2	2	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3057,49	1716,81	10,35	5249121	31651	2157607	2859366	8757166
						1000,78	4,82	3059863	14725		648679	
3	3	Е11-080201-1601 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	3057,49	4339,53	325,81	13268082	996150	8850967	3246837	17836113
						1118,88	22,98	3420964	70259		1321194	
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	817,83	842,9	20,15	689347	16481	467238	193066	953007
						251,43	2,41	205629	1969		70593	
5	5	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	486	4023,94	280,93	1955637	136532	1578551	268174	2401716
						494,97	92,05	240553	44738		177905	
6	6	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	243	22731,05	1963,17	5523646	477051	4113183	932407	6972537
						3841,2	375,36	933412	91211		516484	
7	7	Е11-60301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		31,51216	18144,73	1318,15	571780	41538	9076	484126	1140378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		16538,58	344	521166	10840		84472	
8	8	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. I	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**		0,60576	14809,43	905,33	8971	548	174	7657	17959
				т		13616,1	275,2	8248	167		1330	
9	9	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		4,2039	226957		954105		954105		1030433
				т							76328	
10	10	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм**		0,1332	217805		29012		29012		31333
				т							2321	
11	11	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм**		0,40544	217805		88307		88307		95371
				т							7065	
12	12	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм**		12,34	205921		2541065		2541065		2744350
				т							203285	
13	13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм**		13,1145	205921		2700551		2700551		2916595
				т							216044	
14	14	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм**		1,31512	205921		270811		270811		292476
				т							21665	
15	15	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 28мм**		0,60576	205921		124739		124739		134718
				т							9979	
16	16	С121-130201-0315	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		1410,5	187		263764		263764		284865
				кг							21101	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая** обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	810	842,9	20,15	682747	16323	462764	191218	943882
						251,43	2,41	203660	1950		69917	
18	18	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	425	1099,75	280,93	467394	119395	137638	234515	758062
						494,97	92,05	210361	39123		56153	
19	19	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	213	22731,05	1963,17	4841714	418156	3605383	817295	6111730
						3841,2	375,36	818176	79951		452721	
20	20	Е11-60301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,3319	18144,73	1318,15	495930	36027	7872	419904	989101
						16538,58	344	452031	9402		73267	
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,60576	14809,43	905,33	8971	548	174	7657	17959
						13616,1	275,2	8248	167		1330	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	3,67452	226957		833958		833958		900675
											66717	
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,46336	217805		100922		100922		108996
											8074	
24	24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	11,9153	205921		2453610		2453610		2649899
											196289	
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	10,90912	205921		2246417		2246417		2426130
											179713	
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм	т	0,3696	205921		76108		76108		82197
											6089	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 32мм**	т	0,60576	205921		124739		124739	9979	134718
28	28	С121-130201-0315	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	1237,6	187		231431		231431	18514	249946
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	710	842,9 251,43	20,15 2,41	598458 178517	14308 1710	405633	167611 61285	827354
30	30	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство**	м2 покрытия	500	1099,75 494,97	280,93 92,05	549876 247483	140465 46027	161928	275900 66062	891837
31	31	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	250	22731,05 3841,2	1963,17 375,36	5682763 960300	490793 93839	4231670	959266 531362	7173392
32	32	Е11-60301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	24,47103	18144,73 16538,58	1318,15 344	444020 404716	32256 8418	7048	375952 65598	885570
33	33	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,23184	14809,43 13616,1	905,33 275,2	3433 3157	210 64	67	2931 509	6873
34	34	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм**	т	4,31393	226957		979077		979077	78326	1057403
35	35	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм**	т	0,148	217805		32235		32235	2579	34814
36	36	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм**	т	4,4136	217805		961304		961304	76904	1038208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм		14,2619	205921		2936825		2936825		3171771
				т							234946	
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм		0,19104	205921		39339		39339		42486
				т							3147	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 20мм		0,35425	205921		72948		72948		78783
				т							5836	
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм		0,78832	205921		162332		162332		175318
				т							12987	
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 28мм		0,23184	205921		47741		47741		51560
				т							3819	
42	42	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		2093	187		391391		391391		422702
				кг							31311	
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		833,3333333	842,9	20,15	702415	16793	476095	196726	971072
				м2 поверхности		251,43	2,41	209527	2007		71931	
44	44	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство		44	1099,75	280,93	48389	12361	14250	24279	78482
				м2 покрытия		494,97	92,05	21779	4050		5813	
45	45	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство		18,75	34979,24	3827,28	655861	71762	372074	205558	930332
				м3		11308	739,36	212025	13863		68914	
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,06678	18144,73	1318,15	19356	1406	307	16389	38605
				т		16538,58	344	17643	367		2860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм**	т	0,32178	226957		73030		73030	5842	78873
48	48	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 20мм**	т	0,745	205921		153411		153411	12273	165684
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	62,5	842,9 251,43	20,15 2,41	52681 15715	1260 151	35707	14754 5395	72830
50	50	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,568	16895,92 1138,05	1074,12 218,29	26493 1784	1684 342	23024	1935 2274	30702
51	51	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	6,72	25695,34 6390,72	1877,78 392,28	172673 42946	12619 2636	117108	41479 17132	231284
52	52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,316872	18144,73 16538,58	1318,15 344	5750 5241	418 109	91	4868 849	11467
53	53	С121-130201-0315	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	492,8	187		92154		92154	7372	99526
54	54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,04	842,9 251,43	20,15 2,41	19420 5793	464 55	13163	5439 1989	26848
			Итого по разделу: 1. Монолитный фундамент на отм.-3.17									88763965
			Монолитные стены в осях 1-5, А-Н.									
55	55	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	147	32457,39 9412,53	2471,78 513,99	4771236 1383642	363352 75556	3024242	1327870 487928	6587034
56	56	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	20,5311	18144,73 16538,58	1318,15 344	372531 339555	27063 7063	5913	315422 55036	742990

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	2,302	226957		522455		522455	41796	564251
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	16,281	205921		3352600		3352600	268208	3620808
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм	т	1,9481	205921		401155		401155	32092	433247
60	60	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03788	674497,78 64206	1257,78 510,84	25550 2432	48 19	23070	2231 2222	30003
61	61	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	146	32457,39 9412,53	2471,78 513,99	4738778 1374229	360880 75042	3003669	1318837 484609	6542225
62	62	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,4533	18144,73 16538,58	1318,15 344	389264 354807	28279 7380	6179	329590 57508	776363
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	2,429	226957		551279		551279	44102	595381
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	15,7518	205921		3243626		3243626	259490	3503117
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм	т	3,2725	205921		673876		673876	53910	727787
66	66	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03788	674497,78 64206	1257,78 510,84	25550 2432	48 19	23070	2231 2222	30003
			Итого по разделу: 2. Монолитные стены									24153209

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Колонны									
67	73	E11-070502-0102	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	102	11686,21	4525,26	1191993	461577	122578	905127	2264889
						5959,2	1560,96	607838	159218		167770	
68	74	E11-070502-0103	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	24	13291,24	5282,25	318990	126774	28842	244514	608584
						6807,24	1826,71	163374	43841		45080	
69	75	C121-049999-0105	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	116,48	95370		11108698		11108698		11997393
											888696	
70	76	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,06	24186,88	1074,12	74012	3287	67243	3777	84012
						1138,05	218,29	3482	668		6223	
71	77	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,412904	674497,78	1257,78	953001	1777	860507	83209	1119107
						64206	510,84	90717	722		82897	
72	78	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	24186,88	1074,12	14512	644	13185	741	16473
						1138,05	218,29	683	131		1220	
73	79	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,160704	674497,78	1257,78	108394	202	97874	9464	127287
						64206	510,84	10318	82		9429	
74	80	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	24186,88	1074,12	2902	129	2637	148	3295
						1138,05	218,29	137	26		244	
75	81	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,037155	829477,78	1257,78	30819	47	22629	7428	41307
						219186	510,84	8144	19		3060	
			Итого по разделу: 3. Колонны									16262347
			Раздел: 4. Ригеля									
76	82	E11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	40	3464,38	1316,4	138575	52656	4855	108477	266816
						2026,62	271,62	81065	10865		19764	
77	83	E11-070503-0106	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	21	5192,24	1939,61	109037	40732	4204	85011	209572
						3052,44	378,18	64101	7942		15524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	84	С121-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	24,03	0		0				0
79	85	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6716	18144,73 16538,58	1318,15 344	30331 27646	2203 575	481	25681 4481	60493
80	86	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,1228	14809,43 13616,1	905,33 275,2	75866 69753	4638 1410	1475	64758 11250	151873
81	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,6288	226957		142711		142711	11417	154127
82	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм	т	1,0428	205921		214734		214734	17179	231913
83	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 28мм	т	1,2058	205921		248300		248300	19864	268164
84	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,917	205921		806593		806593	64527	871120
85	91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11488	829477,78 219186	1257,78 510,84	95290 25180	144 59	69966	22967 9461	127718
86	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0566	829477,78 219186	1257,78 510,84	46948 12406	71 29	34471	11316 4661	62925
87	93	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8563	18144,73 16538,58	1318,15 344	15537 14162	1129 295	247	13155 2295	30988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	94	E11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		2,6214	14809,43	905,33	38821	2373	755	33137	77715
				т		13616,1	275,2	35693	721		5757	
89	95	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм		0,3264	226957		74079		74079		80005
				т							5926	
90	96	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм		0,5299	205921		109118		109118		117847
				т							8729	
91	97	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 28мм		0,6262	205921		128948		128948		139264
				т							10316	
92	98	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,9952	205921		410854		410854		443722
				т							32868	
93	99	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,07168	829477,78	1257,78	59457	90	43656	14331	79691
				т		219186	510,84	15711	37		5903	
94	100	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0566	829477,78	1257,78	46948	71	34471	11316	62925
				т		219186	510,84	12406	29		4661	
95	101	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		4,9761	18144,73	1318,15	90290	6559	1433	76449	180078
				т		16538,58	344	82298	1712		13339	
96	102	E11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		3,4375	14809,43	905,33	50907	3112	990	43454	101910
				т		13616,1	275,2	46805	946		7549	
97	103	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм		0,9594	226957		217743		217743		235162
				т							17419	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 20мм	т	1,1604	205921		238951		238951	19116	258067
99	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 25мм	т	2,8563	205921		588172		588172	47054	635226
100	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 28мм	т	0,8896	205921		183187		183187	14655	197842
101	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 32мм	т	2,5479	205921		524666		524666	41973	566639
102	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06848	829477,78 219186	1257,78 510,84	56803 15010	86 35	41707	13691 5639	76133
103	109	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1132	829477,78 219186	1257,78 510,84	93897 24812	142 58	68943	22631 9322	125851
			Итого по разделу: 4. Ригеля									5813786
			Раздел: 5. Диафрагмы жесткости									
104	110	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,03	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	218362 61871	30819 5858	125671	61634 22400	302395
105	111	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9557	18144,73 16538,58	1318,15 344	17341 15806	1260 329	275	14683 2562	34585
106	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0476	226957		10803		10803	864	11667

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	113	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм**	т	0,05933	226957		13465		13465	1077	14543
108	114	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм**	т	0,0067	217805		1459		1459	117	1576
109	115	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм**	т	0,22627	205921		46594		46594	3727	50321
110	116	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм**	т	0,4582	205921		94353		94353	7548	101901
111	117	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм**	т	0,1576	205921		32453		32453	2596	35049
112	118	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	6,03	36212,57 / 10260,6	5111,01 / 971,46	218362 / 61871	30819 / 5858	125671	61634 / 22400	302395
113	119	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,9557	18144,73 / 16538,58	1318,15 / 344	17341 / 15806	1260 / 329	275	14683 / 2562	34585
114	120	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм**	т	0,0476	226957		10803		10803	864	11667
115	121	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм**	т	0,05933	226957		13465		13465	1077	14543
116	122	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм**	т	0,0067	217805		1459		1459	117	1576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	123	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,22627	205921		46594		46594	3727	50321
118	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,4582	205921		94353		94353	7548	101901
119	125	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,1576	205921		32453		32453	2596	35049
120	126	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,06	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	436724 123743	61639 11716	251342	123267 44799	604790
121	127	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9114	18144,73 16538,58	1318,15 344	34682 31612	2520 658	550	29365 5124	69171
122	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0952	226957		21606		21606	1729	23335
123	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,11866	226957		26931		26931	2154	29085
124	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,0134	217805		2919		2919	233	3152
125	131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,45254	205921		93187		93187	7455	100642
126	132	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм		0,9164	205921		188706		188706		203802

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							15096	
127	133	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,3152	205921		64906		64906		70099
											5193	
128	134	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,45	36212,57	5111,01	233571	32966	134424	65927	323457
						10260,6	971,46	66181	6266		23960	
129	135	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,04268	18144,73	1318,15	18919	1374	300	16019	37733
						16538,58	344	17244	359		2795	
130	136	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0476	226957		10803		10803		11667
											864	
131	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,06273	226957		14237		14237		15376
											1139	
132	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498		1618
											120	
133	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,22627	205921		46594		46594		50321
											3727	
134	140	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,5416	205921		111527		111527		120449
											8922	
135	141	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,1576	205921		32453		32453		35049
											2596	
136	142	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		6,45	36212,57	5111,01	233571	32966	134424	65927	323457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	143	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	1,12291	10260,6	971,46	66181	6266		23960	40636
				т		18144,73	1318,15	20375	1480	323	17251	
						16538,58	344	18571	386		3010	
138	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0476	226957		10803		10803		11667
											864	
139	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,06273	226957		14237		14237		15376
											1139	
140	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,02804	217805		6107		6107		6596
											489	
141	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,22627	205921		46594		46594		50321
											3727	
142	148	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,59967	205921		123485		123485		133363
											9879	
143	149	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,1586	205921		32659		32659		35272
											2613	
144	150	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,9	36212,57	5111,01	358504	50599	206325	101190	496470
145	151	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,57592	10260,6	971,46	101580	9617		36776	
						18144,73	1318,15	28595	2077	454	24211	57030
						16538,58	344	26063	542		4224	
146	152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,07616	226957		17285		17285		18668
											1383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,06536	226957		14834		14834	1187	16021
148	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,01376	217805		2997		2997	240	3237
149	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,37704	205921		77640		77640	6211	83852
150	156	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,82024	205921		168905		168905	13512	182417
151	157	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,22336	205921		45995		45995	3680	49674
152	158	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57	5111,01	179252	25299	103163	50595	248235
						10260,6	971,46	50790	4809		18388	
153	159	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78108	18144,73	1318,15	14172	1030	225	12000	28266
						16538,58	344	12918	269		2094	
154	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643	691	9334
155	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03268	226957		7417		7417	593	8010
156	162	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820	3106	41926

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,41012	205921		84452		84452		91209
											6756	
158	164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,11168	205921		22997		22997		24837
											1840	
159	165	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57	5111,01	179252	25299	103163	50595	248235
						10260,6	971,46	50790	4809		18388	
160	166	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78108	18144,73	1318,15	14172	1030	225	12000	28266
						16538,58	344	12918	269		2094	
161	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643		9334
											691	
162	168	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03268	226957		7417		7417		8010
											593	
163	169	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820		41926
											3106	
164	170	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,41012	205921		84452		84452		91209
											6756	
165	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,11168	205921		22997		22997		24837
											1840	
166	172	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57	5111,01	179252	25299	103163	50595	248235
						10260,6	971,46	50790	4809		18388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	173	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78796	18144,73	1318,15	14297	1039	227	12106	28515
						16538,58	344	13032	271		2112	
168	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643		9334
											691	
169	175	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03268	226957		7417		7417		8010
											593	
170	176	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498		1618
											120	
171	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820		41926
											3106	
172	178	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,41012	205921		84452		84452		91209
											6756	
173	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,11168	205921		22997		22997		24837
											1840	
174	180	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57	5111,01	179252	25299	103163	50595	248235
						10260,6	971,46	50790	4809		18388	
175	181	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,80236	18144,73	1318,15	14559	1058	231	12327	29036
						16538,58	344	13270	276		2151	
176	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643		9334
											691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03268	226957		7417		7417	593	8010
178	184	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498	120	1618
179	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820	3106	41926
180	186	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,41012	205921		84452		84452	6756	91209
181	187	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,12608	205921		25963		25963	2077	28040
182	188	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,96	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	143402 40632	20240 3847	82530	40476 14710	198588
183	189	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,49436	18144,73 16538,58	1318,15 344	8970 8176	652 170	142	7595 1325	17890
184	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643	691	9334
185	191	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,04556	226957		10340		10340	827	11167
186	192	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,32522	217805		70835		70835	5667	76501

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,0855	205921		17606		17606	1408	19015
188	194	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,11	36212,57	5111,01	148834	21006	85656	42009	206110
						10260,6	971,46	42171	3993		15267	
189	195	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4613	18144,73	1318,15	8370	608	133	7087	16694
						16538,58	344	7629	159		1237	
190	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643	691	9334
191	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,04556	226957		10340		10340	827	11167
192	198	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,07392	217805		16100		16100	1288	17388
193	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,21924	217805		47752		47752	3820	51572
194	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,0845	205921		17400		17400	1392	18792
195	201	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,11	36212,57	5111,01	148834	21006	85656	42009	206110
						10260,6	971,46	42171	3993		15267	
196	202	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4613	18144,73	1318,15	8370	608	133	7087	16694
						16538,58	344	7629	159		1237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03808	226957		8643		8643	691	9334
198	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,04556	226957		10340		10340	827	11167
199	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,07392	217805		16100		16100	1288	17388
200	206	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,21924	217805		47752		47752	3820	51572
201	207	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,0845	205921		17400		17400	1392	18792
202	208	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,54	36212,57	5111,01	91980	12982	52936	25962	127377
						10260,6	971,46	26062	2467		9435	
203	209	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3443	18144,73	1318,15	6247	454	99	5290	12460
						16538,58	344	5694	118		923	
204	210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0272	226957		6173		6173	494	6667
205	211	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,04256	226957		9659		9659	773	10432
206	212	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,07392	217805		16100		16100	1288	17388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,18852	217805		41061		41061	3285	44345
208	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,0121	205921		2492		2492	199	2691
209	215	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,07	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	111173 31500	15691 2982	63982	31379 11404	153956
210	216	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3946	18144,73 16538,58	1318,15 344	7160 6526	520 136	114	6062 1058	14280
211	217	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0272	226957		6173		6173	494	6667
212	218	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03338	226957		7576		7576	606	8182
213	219	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,27492	217805		59879		59879	4790	64669
214	220	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,0591	205921		12170		12170	974	13144
215	221	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,11	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	148834 42171	21006 3993	85656	42009 15267	206110
216	222	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4167	18144,73 16538,58	1318,15 344	7561 6892	549 143	120	6402 1117	15080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	223	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0272	226957		6173		6173	494	6667
218	224	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,04256	226957		9659		9659	773	10432
219	225	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,07392	217805		16100		16100	1288	17388
220	226	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,18852	217805		41061		41061	3285	44345
221	227	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,0845	205921		17400		17400	1392	18792
222	228	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,92	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	286804 81264	40479 7694	165060	80952 29420	397176
223	229	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,94432	18144,73 16538,58	1318,15 344	17134 15618	1245 325	272	14508 2531	34174
224	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,07616	226957		17285		17285	1383	18668
225	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,06536	226957		14834		14834	1187	16021
226	232	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,19226	217805		41875		41875	3350	45225

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	233	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,47534	217805		103531		103531	8283	111814
228	234	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,1352	205921		27841		27841	2227	30068
229	235	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,89	36212,57 / 10260,6	5111,01 / 971,46	140867 / 39914	19882 / 3779	81071	39760 / 14450	195077
230	236	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,48702	18144,73 / 16538,58	1318,15 / 344	8837 / 8055	642 / 168	140	7482 / 1306	17625
231	237	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0272	226957		6173		6173	494	6667
232	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03295	226957		7478		7478	598	8076
233	239	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,36319	217805		79105		79105	6328	85433
234	240	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,06368	205921		13113		13113	1049	14162
235	241	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,96	36212,57 / 10260,6	5111,01 / 971,46	143402 / 40632	20240 / 3847	82530	40476 / 14710	198588
236	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,48702	18144,73 / 16538,58	1318,15 / 344	8837 / 8055	642 / 168	140	7482 / 1306	17625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0272	226957		6173		6173	494	6667
238	244	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03295	226957		7478		7478	598	8076
239	245	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,36319	217805		79105		79105	6328	85433
240	246	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,06368	205921		13113		13113	1049	14162
241	247	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6	36212,57 / 10260,6	5111,01 / 971,46	217275 / 61564	30666 / 5829	125046	61327 / 22288	300891
242	248	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,89714	18144,73 / 16538,58	1318,15 / 344	16278 / 14837	1183 / 309	258	13783 / 2405	32466
243	249	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,0442	226957		10031		10031	803	10834
244	250	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,06273	226957		14237		14237	1139	15376
245	251	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498	120	1618
246	252	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,22627	205921		46594		46594	3727	50321

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247	253	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,55706	205921		114710		114710		123887
248	254	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57	5111,01	179252	25299	103163	50595	248235
						10260,6	971,46	50790	4809		18388	
249	255	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79128	18144,73	1318,15	14358	1043	228	12157	28635
						16538,58	344	13087	272		2121	
250	256	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03536	226957		8025		8025		8667
											642	
251	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03596	226957		8161		8161		8814
											653	
252	258	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498		1618
											120	
253	259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820		41926
											3106	
254	260	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,52456	205921		108018		108018		116659
											8641	
255	261	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57	5111,01	179252	25299	103163	50595	248235
						10260,6	971,46	50790	4809		18388	
256	262	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79112	18144,73	1318,15	14355	1043	228	12154	28629
						16538,58	344	13084	272		2121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	263	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03536	226957		8025		8025	642	8667
258	264	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03596	226957		8161		8161	653	8814
259	265	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498	120	1618
260	266	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820	3106	41926
261	267	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,5244	205921		107985		107985	8639	116624
262	268	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	179252 50790	25299 4809	103163	50595 18388	248235
263	269	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79128	18144,73 16538,58	1318,15 344	14358 13087	1043 272	228	12157 2121	28635
264	270	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03536	226957		8025		8025	642	8667
265	271	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03596	226957		8161		8161	653	8814
266	272	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498	120	1618

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	273	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820	3106	41926
268	274	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,52456	205921		108018		108018	8641	116659
269	275	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,95	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	179252 50790	25299 4809	103163	50595 18388	248235
270	276	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79128	18144,73 16538,58	1318,15 344	14358 13087	1043 272	228	12157 2121	28635
271	277	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03536	226957		8025		8025	642	8667
272	278	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03596	226957		8161		8161	653	8814
273	279	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498	120	1618
274	280	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820	3106	41926
275	281	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,52456	205921		108018		108018	8641	116659
276	282	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,03	36212,57 10260,6	5111,01 971,46	218362 61871	30819 5858	125671	61634 22400	302395

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	283	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,79128	18144,73	1318,15	14358	1043	228	12157	28635
						16538,58	344	13087	272		2121	
278	284	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,03536	226957		8025		8025		8667
											642	
279	285	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,03596	226957		8161		8161		8814
											653	
280	286	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,00688	217805		1498		1498		1618
											120	
281	287	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,18852	205921		38820		38820		41926
											3106	
282	288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	0,52456	205921		108018		108018		116659
											8641	
283	289	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,06	36212,57	5111,01	436724	61639	251342	123267	604790
						10260,6	971,46	123743	11716		44799	
284	290	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,58256	18144,73	1318,15	28715	2086	456	24313	57270
						16538,58	344	26173	544		4242	
285	291	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 6мм	т	0,07072	226957		16050		16050		17334
											1284	
286	292	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,07192	226957		16323		16323		17629
											1306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	293	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 12мм	т	0,01376	217805		2997		2997	240	3237
288	294	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 14мм	т	0,37704	205921		77640		77640	6211	83852
289	295	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 16мм	т	1,04912	205921		216036		216036	17283	233319
290	296	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 18мм	т	0,23732	205921		48869		48869	3910	52779
291	297	Е11-060601-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство Монолитные заделки из бетона В15	м3	2,115	59622,79	8207,22	126102	17358	54823	52292	192666
			Итого по разделу: 5. Диафрагмы жесткости			25494,4	1675,25	53921	3543		14272	13374179
			Раздел: 6. Элементы стен									
292	308	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,245	22117,99	1963,17	27537	2444	20310	4777	34899
			Итого по разделу: 6. Элементы стен			3841,2	375,36	4782	467		2585	34899
			ИТОГО:					116855077	5509102	90433059	20554547	148402385
			В том числе :					20912930	1108393		10992761	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2226036				150 628 432
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		1355656				151 984 088
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3039682				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**155 023 770**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0815									**167 658 313**
			НДС			**12 %**		**20118998**				
			Итого с НДС									**187 777 310**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бибосынов Т.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Улмад"
Садыбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"АртСтрой Сервис"
Оразбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест.Смета 2-1-5.Архитектурные решения ниже отм. 0.000.Блок А.Б.В**

(наименование)

Дог. №210 от 09.05.2020г
Дог.согл. №210/2 от 01.09.2020г

Акт выполненных работ №3

октябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Блок А									
1	1	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,364	22117,99	1963,17	8051	715	5938	1397	10203
						3841,2	375,36	1398	137		756	
2	2	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01652	17976	960,96	297	16	0	260	602
						17015,04	292,4	281	5		45	
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,0035	226957		794		794		858
											64	
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,01302	217805		2836		2836		3063
											227	
			Раздел: 2. Полы.Блок А									
5	18	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	964,24	4023,94	280,93	3880048	270884	3131898	532067	4765084
						494,97	92,05	477266	88763		352969	
6	19	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм		964,24	409,42	1,23	394783	1185	260	310737	761961

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		407,93	0	393338	0		56442	
7	20	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,192848	89836,97	6717,64	17325	1295	14967	1321	20138
				т		5511,09	3161,55	1063	610		1492	
8	21	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление		75,403568	37680,77	5990,9	2841265	451735	1779720	540647	3652464
				т		8087,28	988,72	609810	74553		270553	
			Венткамера									
9	29	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство		18,57	4023,94	280,93	74725	5217	60316	10247	91769
				м2 покрытия		494,97	92,05	9192	1709		6798	
10	30	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм		18,57	409,42	1,23	7603	23	5	5984	14674
				м2		407,93	0	7575	0		1087	
11	31	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,003714	89836,97	6717,64	334	25	288	25	388
				т		5511,09	3161,55	20	12		29	
12	32	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление		1,452174	37680,77	5990,9	54719	8700	34275	10412	70342
				т		8087,28	988,72	11744	1436		5210	
			Итого по разделу: 2. Полы.Блок А									9376820
			Раздел: 3. Блок Б									
13	83	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		4,8542	22117,99	1963,17	107365	9530	79190	18626	136070
				м3		3841,2	375,36	18646	1822		10079	
14	84	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,220306	17976	960,96	3960	212	0	3470	8024
				т		17015,04	292,4	3749	64		594	
15	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм		0,046675	226957		10593		10593		11441
				т							847	
16	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм		0,173631	217805		37818		37818		40843
				т							3025	
			Итого по разделу: 3. Блок Б									196378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы.Блок Б									
17	103	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	740,04	4023,94	280,93	2977880	207900	2403685	408353	3657132
						494,97	92,05	366295	68124		270899	
18	104	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	740,04	409,42	1,23	302990	909	200	238486	584794
						407,93	0	301881	0		43318	
19	105	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,148008	89836,97	6717,64	13297	994	11487	1014	15456
						5511,09	3161,55	816	468		1145	
20	106	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	57,871128	37680,77	5990,9	2180629	346700	1365909	414938	2803212
						8087,28	988,72	468020	57218		207645	
			Служебное помещение,водомерный узел,тепловой пункт,венткамера									
21	114	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	202,31	4023,94	280,93	814084	56835	657113	111634	999776
						494,97	92,05	100137	18624		74057	
22	115	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	202,31	409,42	1,23	82831	249	55	65197	159869
						407,93	0	82527	0		11842	
23	116	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,040462	89836,97	6717,64	3635	272	3140	277	4225
						5511,09	3161,55	223	128		313	
24	117	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	15,820642	37680,77	5990,9	596134	94780	373408	113435	766334
						8087,28	988,72	127946	15642		56765	
			Итого по разделу: 4. Полы.Блок Б									8990798
			Раздел: 5. Блок В									
25	182	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,1388	22117,99	1963,17	25188	2236	18578	4370	31922
						3841,2	375,36	4374	427		2365	
26	183	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,051684	17976	960,96	929	50	0	814	1883
						17015,04	292,4	879	15		139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 8мм	т	0,01095	226957		2485		2485	199	2684
28	185	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм	т	0,040734	217805		8872		8872	710	9582
			Итого по разделу: 5. Блок В									46071
			Раздел: 6. Полы.Блок В									
29	199	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	817,54	4023,94	280,93	3289736	229672	2655409	451118	4040122
						494,97	92,05	404655	75258		299268	
30	200	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	817,54	409,42	1,23	334720	1005	221	263461	646036
						407,93	0	333495	0		47855	
31	201	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,163508	89836,97	6717,64	14689	1098	12690	1120	17074
						5511,09	3161,55	901	517		1265	
32	202	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	63,931628	37680,77	5990,9	2408993	383008	1508952	458392	3096776
						8087,28	988,72	517033	63210		229391	
			ВЕНТКАМЕРА									
33	210	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (100мм). Устройство	м2 покрытия	20,42	4023,94	280,93	82169	5737	66325	11268	100912
						494,97	92,05	10107	1880		7475	
34	211	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	20,42	409,42	1,23	8360	25	6	6581	16136
						407,93	0	8330	0		1195	
35	212	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,004084	89836,97	6717,64	367	27	317	28	426
						5511,09	3161,55	23	13		32	
36	213	Е11-410105-0110 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	1,596844	37680,77	5990,9	60170	9567	37690	11449	77349
						8087,28	988,72	12914	1579		5730	
			Итого по разделу: 6. Полы.Блок В									7994831
			ИТОГО:					20650674	2090602	14285440	3997128	26619624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4274638	472214		1971825	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		399294				
			Итого с временными									27 018 919
			Зимние удорожания			0,9 %		243170				
			Итого с зимними удорожаниями									27 262 089
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		545242				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 807 331
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0815									30 073 628
			НДС			12 %		3608835				
			Итого с НДС									33 682 464

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бибосынов Т.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Улмад"

Садыбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"АртСтрой Сервис"

Оразбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)