Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная /6-1-4, Газоснабжение и автоматическое пожаротушение/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №99

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Газоснабжение котельной									
1	1	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	741,32	37,73	14826	755	501	13556	30653
						678,53	13,12	13571	262		2271	
2	2	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1007,17	66,02	5036	330	258	4466	10262
						889,58	21,83	4448	109		760	
3	3	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1012,08	66,02	5060	330	282	4466	10288
						889,58	21,83	4448	109		762	
4	4	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	10	3052,6	291,9	30526	2919	210	27578	62752
						2739,66	74,39	27397	744		4648	
5	5	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	221		1105		1105		1193
											88	
6	6	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	452		2260		2260		2441
											181	
7	7	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1173		11730		11730		12668
											938	
8	8	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1840		9200		9200		9936
											736	
9	9	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2518		12590		12590		13597
											1007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	9853		98530		98530	7882	106412
11	11	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	0,5	998,46 889,58	66,02 21,83	499 445	33 11	21	447 76	1021
12	12	Е11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм (футляр). Прокладка	м трубопровода	0,5	3683,78 1968,76	154,15 35,04	1842 984	77 18	780	982 226	3050
13	13	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2518		1259		1259	101	1360
14	14	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	8525		4263		4263	341	4604
15	15	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	11	1177,21 1016,18	7,27 2,05	12949 11178	80 23	1691	11088 1923	25961
16	16	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	287		574		574	46	620
17	17	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	659		659		659	53	712
18	18	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1055		2110		2110	169	2279
19	19	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2049		4098		4098	328	4426
20	20	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	33915		67830		67830	5426	73256
21	21	С123-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2845		5690		5690	455	6145
22	22	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,3	22135,57	1127,03	6641	338	4821	1414	8699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		4939,2	241,01	1482	72		644	
23	23	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор		0,128625	100797,27	2473,23	12965	318	330	8549	23235
				т		95760	564,16	12317	73		1721	
24	24	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		7,5	4351		32633		32633		35243
				м							2611	
25	25	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,00549	23835,55	11082,01	131	61	12	51	196
				т конструкций		10537,45	2904,52	58	16		15	
26	26	С121-060601-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		0,0057096	516178		2947		2947		3183
				т							236	
27	27	С123-021104-0405	Крепление горизонтального газопровода к стене		1,72	537		924		924		998
				кг							74	
28	28	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		10	34083,91	28753,27	340839	287533	29828	72281	446170
				стык		2347,8	5595,16	23478	55952		33050	
29	29	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		14,45	528,12	0,98	7631	14	1928	4557	13163
				м2		393,72	0,46	5689	7		975	
30	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,55	823,67	0,98	1277	2	207	855	2303
				м2		689,28	0,46	1068	1		171	
31	31	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов		40	500,67	0	20027	0	486	19150	42311
				м		488,51	0	19540	0		3134	
32	32	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном		3	2478,4	0	7435	0	6585	833	8930
				комплект		283,48	0	850	0		661	
33	33	Е11-160601-0103	Клапан электромагнитный		3	3672,86	273,1	11019	819	1565	8619	21208
				1шт		2878,2	53,32	8635	160		1571	
34	34	Перечень обор.п270	Клапан электромагнитный диам.80мм с сигнализатором загазованности		2	95016,32	0	190033	0	0	0	205235
				шт		0	0	0	0		15203	
35	35	Перечень обор.п271	Клапан электромагнитный диам.100мм с сигнализатором загазованности		1	102602,34	0	102602	0	0	0	110811
				шт		0	0	0	0		8208	
36	36	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	3672,86	273,1	14691	1092	2086	11492	28278
				шт.		2878,2	53,32	11513	213		2095	
37	37	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		2	68593		137186		137186		148161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							10975	
38	38	С123-040909-0109	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		2	30698		61396		61396		66308
				шт.							4912	
39	39	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2040,62	115,46	6122	346	894	4855	11855
				шт.		1627,29	24,08	4882	72		878	
40	40	С123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		1	16114		16114		16114		17403
				шт.							1289	
41	41	С123-040909-0105	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		2	11638		23276		23276		25138
				шт.							1862	
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2014,74	89,58	4029	179	596	3213	7822
				шт.		1627,29	12,04	3255	24		579	
43	43	С123-040909-0103	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		2	8224		16448		16448		17764
				шт.							1316	
44	44	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	3083		12332		12332		13319
				шт.							987	
45	45	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2479		9916		9916		10709
				шт.							793	
46	46	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1685		3370		3370		3640
				шт.							270	
47	47	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80		4	1149		4596		4596		4964
				шт.							368	
48	48	С123-020103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80		4	603		2412		2412		2605
				шт.							193	
49	49	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67		1	1464		1464		1464		1581
				шт.							117	
50	50	С123-020103-2712	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12836-67		1	8202		8202		8202		8858
				шт.							656	
			Итого по разделу: Газоснабжение котельной									1673725
			Раздел: Автоматическое пожаротушение									
51	51	Ц13-110401-0704	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 30 кг. Монтаж оборудования		3	3161,64	77,64	9485	233	0	7020	17826
				шт.		3084	36,12	9252	108		1320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	**ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.365**	**Модуль газового пожаротушения в комплекте МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П**	**шт**	**2**	**223214,29**		**446429**				**446429**
										446429		
			Отпускная цена			223214		446429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5357				
			Сметная стоимость оборудования					*451786*				
53	53	**ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.365**	**Модуль газового пожаротушения в комплекте МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-Н**	**шт**	**4**	**223214,29**		**892857**				**892857**
										892857		
			Отпускная цена			223214		892857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10714				
			Сметная стоимость оборудования					*903571*				
54	54	**Перечень оборуд. и материалов п.366**	**Хладон 227ЕА**	**кг**	**44,2**	**5892,86**		**260464**		**260464**		**281301**
											20837	
55	55	**Ц13-100701-0102**	**Пульт контроля и управления. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**49153,3**	**2,08**	**49153**	**2**	**739**	**29531**	**84979**
						48412	**0**	**48412**	**0**		**6295**	
56	56	**Перечень оборуд. и материалов п.367**	**Пульт контроля и управления С2000-М**	**шт.**	**1**	**35191,96**		**35192**		**35192**		**38007**
											2815	
57	57	**Ц13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29765,56**	**2,08**	**29766**	**2**	**461**	**17874**	**51451**
						29302	**0**	**29302**	**0**		**3811**	
58	58	**Перечень оборуд. и материалов п.368**	**Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения С2000-АСПТ**	**шт.**	**1**	**35302,68**		**35303**		**35303**		**38127**
											2824	
59	59	**Ц13-100202-0206**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16467,26**	**1929,84**	**16467**	**1930**	**1586**	**8223**	**26666**
						12951	**529,76**	**12951**	**530**		**1975**	
60	60	**С123-080306-0304**	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	**шт.**	**1**	**9083**		**9083**		**9083**		**9810**
											727	
61	61	**Ц13-080105-0104**	**Аккумуляторная батарея. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4727,49**	**0**	**4727**	**0**	**1115**	**2601**	**7914**
						3612	**0**	**3612**	**0**		**586**	
62	62	**С123-080306-0208**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	**2113**		**2113**		**2113**		**2282**
											169	
63	63	**Ц13-100701-0301**	**Оповещатель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**13706,23**	**1,69**	**13706**	**2**	**208**	**8233**	**23695**
						13497	**0**	**13497**	**0**		**1755**	
64	64	**С123-080304-0502**	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1**	**1326**		**1326**		**1326**		**1432**
											106	
65	65	**Ц13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**2509,29**	**2,08**	**7528**	**6**	**298**	**4407**	**12889**
						2408	**0**	**7224**	**0**		**955**	
66	66	**С123-080302-0304**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**3**	**1662**		**4986**		**4986**		**5385**
											399	
67	67	**Ц13-100701-0202**	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2509,29**	**2,08**	**2509**	**2**	**99**	**1469**	**4296**
						2408	**0**	**2408**	**0**		**318**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		1	1008		1008		1008		1089
				шт.							81	
69	69	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		1	1256,6	0,78	1257	1	52	734	2150
				шт.		1204	0	1204	0		159	
70	70	С123-080301-0103	Извещатели магнитоконтактные модели ИП 512-45 (прим.)		1	2902		2902		2902		3134
				шт.							232	
71	71	Ц13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования		3	2448,71	0	7346	0	122	4407	12693
				шт.		2408	0	7224	0		940	
72	72	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 "Газ уходи"		1	944		944		944		1020
				шт.							76	
73	73	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 "Газ не входить"		1	944		944		944		1020
				шт.							76	
74	74	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 "Автоматика отключена"		1	944		944		944		1020
				шт.							76	
75	75	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		38	359,7	15,31	13669	582	3339	7106	22437
				м		256,52	3,22	9748	122		1662	
76	76	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	310,39	144,66	12415	5786	1813	4667	18449
				м кабеля		120,4	41,64	4816	1666		1367	
77	77	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		38	26	0	988	0	988	0	1067
				м		0	0	0	0		79	
78	78	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		0,04	20449		818		818		883
				км							65	
			Итого по разделу: Автоматическое пожаротушение									2 026 379
			ИТОГО:					3 231 692	303 774	975 042	294 724	3 684 034
								304 888	60 292	1 339 286	173 686	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1 355 357		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		35 171				
			Итого с временными									3 735 275
			Зимние удорожания			0,9 %		21 419				
			Итого с зимними удорожаниями									3 756 694
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48 027				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 804 721
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									4 114 825

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**493 779**				
			Итого с НДС									**4 608 604**

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная / 6-1-5 Тепломеханическое оборудование/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №100

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел:									
1	1	Е11-180101-0209 Изм. и доп. вып. 6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	котел	2	129805,46 80225,46	22875,6 8746,39	259611 160451	45751 17493	53409	174385 34720	468715
2	2	Ц13-180101-0114	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 35,3 т. Монтаж в помещении	шт.	2	748841,73 395199	211600,42 56638,65	1497683 790398	423201 113277	284085	551242 163914	2212839
3	3	Перечень обор.п269	Водоподготовительная установка ВПУ-3	шт	2	1590465,53		3180931		3180931	254474	3435406
4	4	Е11-180501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	6	19473,97 15344,94	422,69 125,78	116844 92070	2536 755	22238	90968 16625	224437
5	5	Перечень обор.п264	Насос горячего водоснабжения IPL 40/160-4/2 PN 10,производительность 8м2/час,напор 25 м,мощность 4 квт	шт	2	265094,36 0	0 0	530189 0	0 0	0	0 42415	572604
6	6	Е11-180401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак	2	45942,46 12089,11	1096,13 400,38	91885 24178	2192 801	65514	24479 9309	125673
7	7	Е11-180401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Бак химически-очищенной воды, вместимость 2 м3. Установка	бак	1	99466,45 19033,37	1708,4 561,6	99466 19033	1708 562	78725	19203 9494	128163
8	8	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1348,21 1288,53	0 0	2696 2577	0 0	119	1933 370	5000
9	9	С123-051401-1003	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа ZBOYIEr	шт.	2	8611		17222		17222	1378	18600
10	10	Е11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2138,64 1978,26	160,37 31	4277 3957	321 62	0	3938 657	8873
11	11	С123-051101-0322	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 51, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 9,0 м3/ч до 9,5 м3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, TMAX 150°C, DN 50	шт.	2	464339		928678		928678	74294	1002972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	71486,2	413,85	71486	414	66847	4200	81741
						4225,76	60,23	4226	60		6055	
13	13	Е11-160901-0503	Счетчики тепловой, диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6629,77	151,86	6630	152	4519	1943	9259
						1958,88	24,08	1959	24		686	
14	14	С123-051501-0912	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss	шт.	1	381287		381287		381287		411790
											30503	
15	15	С123-070502-0106	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633		75633		75633		81684
											6051	
16	16	Перечень обор.п274	Термопреобразователи РТ500(с резьбой)	к-т	1	19125		19125		19125		20655
											1530	
17	17	Ц13-060202-0413	Газоход стальной 425х7мм и дымовая труба	т	1,981842	199359,36	74382,61	395099	147415	9376	170370	610707
						120246	20681,32	238309	40987		45238	
18	18	С123-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,4	22848		626035		626035		676118
											50083	
19	19	Е11-240104-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 350 мм. Установка	компенсатор	2	43948,71	24056,63	87897	48113	3496	47790	146543
						18144	5992,48	36288	11985		10855	
20	20	Перенчень обор.п275	Компенсатор круглый однолинзовый 05ПГВУ диам.400мм	шт	2	39605,14		79210		79210		85547
											6337	
21	21	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм(отвод газохода 425х8). Установка	т фасонных частей	0,044	995954,2	429946,6	43822	18918	15553	14087	62542
						212540,3	110849,15	9352	4877		4633	
22	22	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00102	233862		239		239		258
											19	
23	23	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0015072	275243		415		415		448
											33	
24	24	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)	т	0,002208	257673		569		569		614
											46	
25	25	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01332	226000		3010		3010		3251
											241	
26	26	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01332	18264	960,96	243	13	4	210	489
						17015,04	292,4	227	4		36	
27	27	С121-130407-0202	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	0,5	2167		1084		1084		1170
											87	
28	28	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-814(труб)	м2	32,46	286,41	1,64	9297	53	8759	340	10408
						14,94	0,24	485	8		771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-260101-1001	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 160 мм	м3	3,57	33253,57	1445,5	118715	5160	30984	64550	197927
						23128,95	662,2	82570	2364		14661	
30	30	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	3,57	33842		120816		120816		130481
											9665	
31	31	Е11-260301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм	м2	46,5	2163,16	163,02	100587	7580	8268	64861	178684
						1822,34	13	84739	605		13236	
32	32	С121-100105-0101	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	т	0,18228	151965		27700		27700		29916
											2216	
33	33	Е11-130301-1421 К=2	Окраска металлических поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	46,5	244,15	5,95	11353	277	9429	1160	13514
						35,42	0,72	1647	34		1001	
34	34	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-814(газоходов)	м2	4,54	286,41	1,64	1300	7	1225	48	1456
						14,94	0,24	68	1		108	
35	35	Е11-260101-0702	Газоходы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,5	68507,15	1224,52	34254	612	537	25374	64398
						66208,92	565,88	33104	283		4770	
36	36	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,125	2403148		300394		300394		324425
											24031	
37	37	Е11-260301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 150 мм	м2	6,5	2163,16	163,02	14061	1060	1156	9067	24977
						1822,34	13	11845	85		1850	
38	38	С121-100105-0101	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	т	0,02548	151965		3872		3872		4182
											310	
39	39	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-814 м2(по защитному слою изоляции)		6,5	286,41	1,64	1862	11	1754	68	2084
						14,94	0,24	97	2		154	
40	40	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2040,62	115,46	6122	346	894	4855	11855
						1627,29	24,08	4882	72		878	
41	41	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	10880		32640		32640		35251
											2611	
42	42	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3672,86	273,1	7346	546	1043	5746	14139
						2878,2	53,32	5756	107		1047	
43	43	С123-040103-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	12927		25854		25854		27922
											2068	
44	44	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	8383,43	499,28	16767	999	2374	13359	32536
						6697,35	118,68	13395	237		2410	
45	45	С123-040103-0306	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	31596		63192		63192		68247
											5055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	6	8458,97 6697,35	499,28 118,68	50754 40184	2996 712	7574	40078 7267	98099
47	47	С123-040103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	38494		230964		230964	18477	249441
48	48	Е11-160601-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	3672,86 2878,2	273,1 53,32	7346 5756	546 107	1043	5746 1047	14139
49	49	С123-041001-5205	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +100°С, PN 16, DN 100, типа POliX ГОСТ 11823-91	шт.	2	116556		233112		233112	18649	251761
50	50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	2040,62 1627,29	115,46 24,08	30609 24409	1732 361	4468	24275 4391	59275
51	51	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	14	5053		70742		70742	5659	76401
52	52	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3146		3146		3146	252	3398
53	53	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2040,62 1627,29	115,46 24,08	4081 3255	231 48	596	3237 585	7903
54	54	С123-041001-0302	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	12662		12662		12662	1013	13675
55	55	С123-041001-0304	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	17196		17196		17196	1376	18572
56	56	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5227		62724		62724	5018	67742
57	57	С123-020103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4260		17040		17040	1363	18403
58	58	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083		12332		12332	987	13319
59	59	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173		8692		8692	695	9387
60	60	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1685		13480		13480	1078	14558
61	61	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1149		34470		34470	2758	37228
62	62	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	728		1456		1456	116	1572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	35	7819,49 1233,44	89,9 27,38	273682 43170	3146 958	227365	43246 25354	342283
64	64	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 133 мм. Прокладка	м трубопровода	15	6175,11 1233,44	89,9 27,38	92627 18502	1348 411	72777	18534 8893	120054
65	65	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5094,08 889,58	66,02 21,83	76411 13344	990 327	62077	13398 7185	96994
66	66	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2733,32 678,53	37,73 13,12	41000 10178	566 197	30256	10167 4093	55260
67	67	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	740,09 678,53	37,73 13,12	14802 13571	755 262	477	13556 2269	30627
68	68	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	452		4520		4520	362	4882
69	69	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	221		2210		2210	177	2387
70	70	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2276,14 405,75	19,81 7,46	22761 4057	198 75	18506	4049 2145	28956
71	71	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2775,92 405,75	19,81 7,46	27759 4057	198 75	23504	4049 2545	34353
72	72	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3140,45 521,33	34,63 13,36	47107 7820	519 200	38767	7860 4397	59364
73	73	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	4140		41400		41400	3312	44712
74	74	С123-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	3518		35180		35180	2814	37994
75	75	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1652		6608		6608	529	7137
76	76	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	471		6594		6594	528	7122
77	77	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	351		1404		1404	112	1516

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	С123-020101-0120	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	228		2280		2280	182	2462
79	79	С123-020101-0752	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	5789		11578		11578	926	12504
80	80	С123-020101-0744	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	5789		23156		23156	1852	25008
81	81	С123-020101-0712	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	1483		5932		5932	475	6407
82	82	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	31,73	537		17039		17039	1363	18402
83	83	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	33	342,72 342,72	0 0	11310 11310	0 0	0	7804 1529	20643
84	84	Е11-130301-0406	**Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33	92,39 40,33	2,31 0,24	3049 1331	76 8	1642	924 318	4290
85	85	Е11-130301-0806	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза**	м2	66	126,95 22,58	2,98 0,36	8378 1490	196 24	6692	1045 754	10177
86	86	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	**Трубы неизолированные, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска Е11-260101-1002(РС248665)**	3,5	5,6457143	823,67 689,28	0,98 0,46	4650 3891	6 3	753	3115 621	8387
87	87	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	5,775	15754		90979		90979	7278	98258
88	88	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	8	2478,4 283,48	0 0	19827 2268	0 0	17559	2222 1764	23814
89	89	Ц13-120901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	шт	16	1471,53 698,32	99,9 0,12	23544 11173	1598 2	10773	6817 2429	32790
90	90	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Установка термометров вправе прямых или угловых**	комплект	4	431,68 372,3	0 0	1727 1489	0 0	238	1459 255	3441
91	91	С123-051501-0302	**Термометры угловые в оправе**	шт	4	1422		5688		5688	455	6143
92	92	Ц13-120901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	шт	8	1471,53 698,32	99,9 0,12	11772 5587	799 1	5386	3408 1214	16395
93	93	Ц13-030110-0102	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	8833,53 6876	1957,53 678,4	8834 6876	1958 678	0	4608 1075	14517
94	94	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м**	шт.	1	24166		24166		24166		24166
			Отпускная цена			24166		24166				
			Сметная стоимость оборудования					***24166***				
			Итого по разделу:									13724818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	19473,97	422,69	38948	845	7413	30323	74812
						15344,94	125,78	30690	252		5542	
96	96	5102-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный моноблочный, модель КМ40-32-160Е, Q 6 м3/ч, Н 32,0 м вод. ст.(для перекачки жидкого топлива)**	шт.	2	186267		372534		372534		372534
			Отпускная цена			186267		372534				
			Сметная стоимость оборудования					*372534*				
97	97	Е11-181001-0102	**Установка фильтров для очистки жидкого топлива**	1фильтр	1	16472,83	147,61	16473	148	15424	921	18785
						900,74	38,8	901	39		1391	
98	98	Е11-160601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	9	2040,62	115,46	18366	1039	2681	14565	35565
						1627,29	24,08	14646	217		2634	
99	99	С123-040601-0904	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	26890		107560		107560		116165
											8605	
100	100	Перечень обор.	**Клапан запорный проходной 15с12п2 диам.20мм**	шт	2	4620,6		9241		9241		9980
											739	
101	101	Перечень обор.	**Клапан обратный фланцевый 16нж10нж диам.40мм**	шт	3	16227,11		48681		48681		52576
											3895	
102	102	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3672,86	273,1	7346	546	1043	5746	14139
						2878,2	53,32	5756	107		1047	
103	103	С123-040601-0907	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	59458		118916		118916		128429
											9513	
104	104	Ц13-121101-0402	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	18791,77	8586,93	18792	8587	197	7883	28809
						10008,25	2915,4	10008	2915		2134	
105	105	С123-040601-1801	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные, 15с922нж, под электропривод, Т 425°С, вода, пар, неагрессивные среды, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	54520		54520		54520		58882
											4362	
106	106	Перечень обор.п262	**Фланцевое соединение для установки задвижки диам.40мм**	шт	1	9664		9664		9664		10437
											773	
107	107	С123-020103-0109	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2010		8040		8040		8683
											643	
108	108	С123-020103-0106	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1044		8352		8352		9020
											668	
109	109	С123-020103-0103	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	458		1832		1832		1979
											147	
110	110	С123-020101-1021	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	999		1998		1998		2158
											160	
111	111	С123-020101-1003	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		2	277		554		554		598

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							44	
112	112	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471		1413		1413		1526
											113	
113	113	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	351		1755		1755		1895
											140	
114	114	Перечень обор.п260	Муфта сливная МС-80	шт	2	18808,07		37616		37616		40625
											3009	
115	115	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3880,17	66,02	38802	660	29246	8932	51552
						889,58	21,83	8896	218		3819	
116	116	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6	2733,32	37,73	16400	226	12102	4067	22104
						678,53	13,12	4071	79		1637	
117	117	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1511,84	17,42	24189	279	18189	5707	32288
						357,59	6,38	5721	102		2392	
118	118	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1935,48	17,42	19355	174	15605	3567	24755
						357,59	6,38	3576	64		1834	
119	119	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	537		13962		13962		15079
											1117	
120	120	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,022946	448952		10302		10302		11126
											824	
121	121	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7	342,72	0	2399	0	0	1655	4379
						342,72	0	2399	0		324	
122	122	Е11-130301-0406	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	92,39	2,31	647	16	348	196	910
						40,33	0,24	282	2		67	
123	123	Е11-130301-0806	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	14	126,95	2,98	1777	42	1419	222	2159
						22,58	0,36	316	5		160	
124	124	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	7	1471,53	99,9	10301	699	4713	2982	14346
						698,32	0,12	4888	1		1063	
125	125	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	2040,62	115,46	4081	231	596	3237	7903
						1627,29	24,08	3255	48		585	
126	126	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2579		5158		5158		5571
											413	
127	127	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(диам.45х2,5мм)	м	12	1423,32	37,73	17080	453	8485	8134	27231
						678,53	13,12	8142	157		2017	
128	128	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,12	35005,89	1082,5	4201	130	1295	2154	6863
						23128,95	493,64	2775	59		508	
129	129	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,198	15754		3119		3119		3369
											250	
130	130	Е11-130301-0406	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	92,39	2,31	185	5	100	56	260
						40,33	0,24	81	0		19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	131	Е11-130301-0806	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	4	126,95	2,98	508	12	406	63	617
						22,58	0,36	90	1		46	
132	132	С123-080305-0406	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-100 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	90937		181874		181874		196424
											14550	
133	133	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	114	78,21	1,16	8916	132	80	8530	18842
						76,35	0	8704	0		1396	
134	134	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40	79,02	1,16	3161	46	61	2993	6646
						76,35	0	3054	0		492	
135	135	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	82,65	1,16	2893	40	180	2619	5952
						76,35	0	2672	0		441	
136	136	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,46	40766,94	7185,06	181821	32045	94676	66698	268400
						12354,12	2751,66	55099	12272		19881	
137	137	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	21617		43234		43234		46693
											3459	
138	138	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1	шт.	2	18865		37730		37730		40748
											3018	
139	139	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1904		3808		3808		4113
											305	
140	140	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15175		91050		91050		98334
											7284	
141	141	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19224		38448		38448		41524
											3076	
142	142	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	10,6	598,64	198,74	6346	2107	3849	1033	7969
						36,82	53,46	390	567		590	
143	143	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	21,2	41,65	11,39	-883	-241	-629	-88	-1049
						0,57	3,29	-12	-70		-78	
144	144	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,6	1274,03	2,79	13505	30	11726	1900	16637
						165,02	0,95	1749	10		1232	
			Итого по разделу:									1969342
			ИТОГО:					12 863 148	773 496	9 129 283	1 697 868	15 694 160
								2 033 480	216 179	396 700	1 133 141	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							396 700		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		229 462				
			Итого с временными									15 923 623
			Зимние удорожания			0,9 %		139 742				
			Итого с зимними удорожаниями									16 063 365
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		313 333				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 376 698

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**17 711 480**
			НДС			**12 %**		**2 125 378**				
			Итого с НДС									**19 836 858**

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная /6-1-7 электрооборудование работы/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №101

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Топливоподача									
1	1	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	12037,73 / 2502	1006,24 / 292,4	24075 / 5004	2012 / 585	17059	4024 / 2248	30347
2	2	С123-070201-0117	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	6859		13718		13718	1097	14815
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный на ток 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2339,16 / 1186	24,18 / 0	4678 / 2372	48 / 0	2258	1708 / 511	6897
4	4	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2339,16 / 1186	24,18 / 0	9357 / 4744	97 / 0	4516	3416 / 1022	13794
6	6	С123-070204-0741	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1397		2794		2794	224	3018
7	7	С123-070204-0746	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2339,16 / 1186	24,18 / 0	14035 / 7116	145 / 0	6774	5124 / 1533	20691
9	9	С123-070204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	428		1712		1712	137	1849

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897
12	12	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3172		6344		6344	508	6852
13	13	Ц13-080304-0304	Устройство автоматического включения резерва. Установка	шт.	1	3946,27 2502	1344,01 469,56	3946 2502	1344 470	100	2140 487	6573
14	14	Перечень оборуд., материалов п.102	Устройство автоматического включения резерва, 380 В, 40 А, ЩАПР-33 УХЛ3.1	шт.	1	32304,46		32304		32304	2584	34889
15	15	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35 1088,37	86,61 29,24	1196 1088	87 29	21	805 160	2161
16	16	С123-070501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии CE303	шт.	1	11202		11202		11202	896	12098
17	17	С123-070202-0528	Панель для счетчика 3ф (прим.)	шт.	1	793		793		793	63	856
18	18	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6132,26 3438	110,79 29,24	24529 13752	443 117	10334	9986 2761	37276
19	19	С123-070208-0222	Пускатель магнитный, 16 А, в оболочке 220 В, IP54 (прим.)	шт.	2	11084		22168		22168	1773	23941
20	20	С123-070208-0223	Пускатель магнитный, 16 А, в оболочке 380 В, IP54 (прим.)	шт.	2	11084		22168		22168	1773	23941
21	21	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	461,43 450,36	4,3 1,17	461 450	4 1	7	325 63	849
22	22	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	302		302		302	24	326
23	23	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	123	419,29 303,16	53,5 13,74	51573 37289	6581 1690	7703	28065 6371	86009
24	24	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	690,21 338,14	52,43 6,43	6902 3381	524 64	2996	2481 751	10134
25	25	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и гибких вводах	м кабеля	101	310,39 120,4	144,66 41,64	31349 12160	14610 4206	4578	11784 3451	46583
26	26	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	63	758,09 168,56	402,11 126,81	47760 10619	25333 7989	11807	13398 4893	66050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	95	423		40185		40185	3215	43400
28	28	С123-061709-0502	Гибкий ввод 650 мм, К1081 У3 (прим.)	шт.	6	878		5268		5268	421	5689
29	29	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	667780		4007		4007	321	4327
30	30	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,069	425788		29379		29379	2350	31730
31	31	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	334323		3678		3678	294	3972
32	32	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	260484		14848		14848	1188	16035
33	33	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	168496		3538		3538	283	3821
34	34	С124-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	150	49		7350		7350	588	7938
35	35	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1148,14 1148,14	0 0	6889 6889	0 0	0	4960 948	12797
36	36	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6	712,43 712,43	0 0	4275 4275	0 0	0	3078 588	7940
37	37	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3084,08 816,2	167,48 40,94	15420 4081	837 205	10502	3086 1480	19987
38	38	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	34	442,45 186,56	17,82 4,09	15043 6343	606 139	8094	4667 1577	21287
39	39	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	42	491,95 186,56	22,57 5,56	20662 7836	948 233	11878	5810 2118	28589
40	40	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	661,13 209,88	27,77 7,31	2645 840	111 29	1694	626 262	3532
41	41	С124-040207-3960	Тросики заземления	шт.	30	122		3660		3660	293	3953
42	42	Ц13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	5698,84 3498	46,02 0	102579 62964	828 0	38787	45334 11833	159746
43	43	С123-070202-0521	Коробки протяжные У996	шт.	18	944		16992		16992	1359	18351
44	44	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	298,52 209,88	22,57 5,56	448 315	34 8	99	233 54	735
45	45	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0037	217768		806		806	64	870

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: Топливоподача									**858687**
			ИТОГО:					**642328**	**54641**	**391293**	**152758**	**858687**
								196392	**15765**		**63607**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**12 880**				**871 569**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**7 844**				**879 413**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17 588**				**897 001**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**970 111**
			НДС			**12 %**		**116 413**				
			Итого с НДС									**1 086 524**

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /7-2 Ген.план- Покрытие/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №102

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	884	1141,06	1011,16	1008697	893867	1282	321131	1436215
						128,45	207,91	113548	183796		106386	
2	2	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	972,4	2233		2171369		2171369		2345079
											173710	
3	3	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см (22см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	8840	598,64	198,74	5291956	1756899	3209612	861851	6646111
						36,82	53,46	325445	472565		492305	
4	4	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	8840	416,47	113,91	3681603	1007003	2623902	368562	4374178
						5,74	32,87	50697	290564		324013	
5	8	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(БР 100.30.15)	м3	36,2017	36697		1328494		1328494		1434773
											106280	
6	9	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	145,54	1141,06	1011,16	166070	147165	211	52870	236456
						128,45	207,91	18694	30260		17515	
7	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	160,094	2233		357490		357490		386089
											28599	
8	11	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см (10см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1455,4	598,64	198,74	871257	289252	528424	141893	1094202
						36,82	53,46	53581	77802		81052	
9	12	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1455,4	83,29	22,78	-121226	-33158	-86399	-12136	-144031
						1,15	6,57	-1669	-9568		-10669	
10	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1161,9	1614,8	30,08	1876235	34954	1038385	880898	2977704
						691,02	10,97	802896	12750		220571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(БР 100.20.8)	м3	18,5904	36697		682212		682212		736789
											54577	
12	16	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см (10см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1470	598,64	198,74	879997	292154	533725	143317	1105179
						36,82	53,46	54118	78583		81865	
13	17	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1470	83,29	22,78	-122442	-33491	-87266	-12258	-145476
						1,15	6,57	-1686	-9664		-10776	
14	18	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Гравиное основания толщиной 12 см(3 см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1470	598,64	198,74	879997	292154	533725	143317	1105179
						36,82	53,46	54118	78583		81865	
15	19	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=9	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	1470	374,82	102,52	-550991	-150709	-392695	-55159	-654642
						5,16	29,58	-7587	-43486		-48492	
16	20	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из спецсмеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,1	1176,67	1046,19	51891	46137	90	16439	73796
						128,45	216,7	5665	9557		5466	
17	21	С121-030101-0902	Щебень кирпичный	м3	25,137	0		0				0
18	22	С121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,6615	26718		17674		17674		19088
											1414	
19	24	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	44,1	79,14	67,62	3490	2982	128	740	4568
						8,61	14,69	380	648		338	
20	25	Е11-010201-0308 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	44,1	23,17	23,17	1022	1022	0	275	1401
						0	8,67	0	382		104	
21	26	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	588,6	1614,8	30,08	950471	17707	526029	446249	1508457
						691,02	10,97	406734	6459		111738	
22	27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	9,4176	34298		323005		323005		348845
											25840	
23	28	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63	1141,06	1011,16	71887	63703	91	22886	102355
						128,45	207,91	8092	13099		7582	
26	29	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	69,3	2233		154747		154747		167127
											12380	
27	30	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см (22см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	630	598,64	198,74	377142	125209	228739	61421	473648
						36,82	53,46	23193	33678		35085	
28	31	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	630	416,47	113,91	262377	71766	186998	26266	311734
						5,74	32,87	3613	20708		23091	
29	34	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		212	1614,8	30,08	342337	6378	189463	160728	543311

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бортовогокамня		691,02	10,97	146496	2326		40245	
30	35	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(БР 100.30.15)	м3	9,116	36697		334530		334530		361292
											26762	
			ИТОГО:					22 770 505	4 909 863	15 156 367	4 291 071	26 849 427
								2 704 272	1 308 068		2 164 926	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		402 741				
			Итого с временными									27 252 168
			Зимние удорожания			0,9 %		245 270				
			Итого с зимними удорожаниями									27 497 438
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		549 949				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 047 387
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									30 333 388
			НДС			12 %		3 640 007				
			Итого с НДС									33 973 395

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /Ген.план- 7-3 Спортивные площадки/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №103

за октябрь месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	С122-040601-0801	Раствор антисептирующий для упруговлагоемкого материала	кг	244,6512	395		96637		96637		104368
											7731	
2	3	С125-030201-0104	Упруговлагоемкий материал (мох)	м3	61,1628	1834		112173		112173		121146
											8974	
3	4	Е11-270403-0701	Основания из шлаков, однослойные, толщиной 10 см(3 см). Устройство	м2 основания	2038,76	1076,98	212,67	2195700	433580	1694442	201123	2588569
						33,2	58,15	67679	118546		191746	
4	5	Е11-270403-0703 К=7	Вычитается позиция: Основания из отвальных доменных шлаков. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0701, 1127-0403-0702	м2 основания	2038,76	550,03	32,76	-1121374	-66783	-1046490	-27862	-1241175
						3,97	8,68	-8100	-17698		-91939	
5	7	С121-030101-0902	Щебень кирпичный	м3	34,862796	0		0				0
6	8	С121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	146,79072	26718		3921954		3921954		4235711
											313756	
7	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(суглинок)	м3 грунта	24,46512	217,26	209,7	5315	5130	2	1065	6891
						7,48	52,98	183	1296		510	
8	10	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	42,81396	302		12930				13964
											1034	
9	11	Е12-190101-1105	Спецсмесь. Приготовление в построечных условиях механизированное	м3	61,1628	2714,62	1214,08	166034	74257	0	115796	304376
						1500,54	1128,96	91777	69050		22546	
10	12	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	61,1628	79,14	67,62	4840	4136	177	1026	6336
						8,61	14,69	527	898		469	
11	13	Е11-010201-0308	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 мм	м3	244,6512	5,79	5,79	1417	1417	0	382	1943
						0	2,17	0	530		144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	14	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	97,636	217,26	209,7	21212	20474	7	4250	27499
						7,48	52,98	731	5172		2037	
13	15	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	170,863	302		51601				55729
											4128	
14	16	Е11-010104-0105	Разравнивание грунта	м3 грунта	97,636	21,64	21,64	2113	2113	0	565	2892
						0	8,04	0	785		214	
15	17	Е11-010104-0702	Площади. Планировка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	97,636	1,06	1,06	104	104	0	28	142
						0	0,4	0	39		11	
16	18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,636	147,91	71,66	14441	6997	0	7582	23785
						76,25	31,61	7445	3086		1762	
17	24	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см (10см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	300	598,64	198,74	179591	59623	108923	29248	225547
						36,82	53,46	11045	16037		16707	
18	25	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	300	83,29	22,78	-24988	-6835	-17809	-2502	-29689
						1,15	6,57	-344	-1972		-2199	
19	27	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,5	217,26	209,7	2933	2831	1	588	3802
						7,48	52,98	101	715		282	
20	28	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20,115	302		6075				6561
											486	
21	29	Е11-010104-0105	Разравнивание грунта	м3 грунта	13,5	21,64	21,64	292	292	0	78	400
						0	8,04	0	109		30	
22	30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	147,91	71,66	1997	967	0	1048	3289
						76,25	31,61	1029	427		244	
23	31	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка приколышей и бортов	м3	0,3096	30781,1	988,13	9530	306	2446	6221	17011
						21892,5	433,44	6778	134		1260	
24	32	С121-070505-0201	Прикольши из брусьев и досок	м3	0,3096	6543		2026		2026		2188
											162	
25	33	С121-130816-2302	Ленты резиновые для бортов	кг	645	838		540510		540510		583751
											43241	
26	34	С121-010401-0101	Песок природный для ямы	м3	66	2233		147378		147378		159168
											11790	
27	35	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка приколышей и бортов	м3	2,0424	30781,1	988,13	62867	2018	16136	41039	112218
						21892,5	433,44	44713	885		8312	
28	36	С121-070505-0201	Прикольши из брусьев и досок	м3	2,0424	6543		13363		13363		14432
											1069	
29	37	С121-130816-2302	Ленты резиновые для бортов	кг	333	838		279054		279054		301378
											22324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	47	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	82,901	1141,06	1011,16	94595	83826	120	30115	134687
						128,45	207,91	10648	17236		9977	
31	48	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	91,1911	2233		203630		203630		219921
											16290	
			ИТОГО:					7 147 886	752 430	6 074 928	455 388	8 006 840
								249 923	241 783		608 260	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		120 103				8 126 943
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		73 142				8 200 085
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		164 002				8 364 087
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									9 045 802
			НДС			12 %		1 085 496				
			Итого с НДС									10 131 298

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)