Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /Водопровод Т3,Т4. Блок Б/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №78

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: . Водопровод Т3,Т4										
1	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	264	78,21	1,16	20647	305	185	19754	43633	
						76,35	0	20157	0		3232		
2	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,264	53580,23	0	14145	0	440	13568	29930	
						51912	0	13705	0		2217		
3	14	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	298	1618	3952	
						1627,29	24,08	1627	24		293		
4	15	С123-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909		25822	
											1913		
5	16	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640	
											270		
6	17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	39	178,23	0	6951	0	699	6127	14124	
						160,31	0	6252	0		1046		
7	18	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7482		7482		7482		8081	
											599		
8	19	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3146		25168		25168		27181	
											2013		
9	20	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2114		25368		25368		27397	
											2029		
10	21	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1376		24768		24768		26749	
											1981		
11	22	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2207,91	284,69	4416	569	133	3879	8958	
						1856,8	122,24	3714	244		664		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	23	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	шт.	2	2048		4096		4096		4424	
											328		
13	24	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	21394,04	26,4	42788	53	36763	5876	52557	
						2985,92	12,04	5972	24		3893		
14	25	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	26	879,43	0,13	22865	3	949	21475	47887	
						842,8	0	21913	0		3547		
15	26	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	2269		40842		40842		44109	
											3267		
16	27	С123-021104-3302	Шланги гибкие к водоразборной арматуре (умывальникам) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	36	315		11340		11340		12247	
											907		
17	28	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7197		57576		57576		62182	
											4606		
18	29	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	156	417		65052		65052		70256	
											5204		
19	30	С121-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 2000 мм ГОСТ 1759.0-87(прим.для 8 мм х 1500 мм)	1000 шт.	0,156	272771		42552		42552		45956	
											3404		
20	31	С121-130207-1202	Цанги(прим.)	100 шт.	1,56	994		1551		1551		1675	
											124		
21	32	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106,4	537		57137		57137		61708	
											4571		
22	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,46	92,39	2,31	2629	66	1416	797	3700	
						40,33	0,24	1148	7		274		
23	34	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	28,46	244,15	5,95	6949	169	5771	710	8271	
						35,42	0,72	1008	21		613		
24	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	264	594,69	64,7	156997	17081	70231	59000	233277	
						263,96	30,1	69686	7946		17280		
25	36	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм (для ППР DN 32) ГОСТ 16381-77	м	38,5	396		15246		15246		16466	
											1220		
26	37	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм (для ППР DN 25) ГОСТ 16381-77	м	47,3	339		16035		16035		17317	
											1283		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	38	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм (для ППР DN 20) ГОСТ 16381-77	м	34,1	271		9241		9241	739	9980	
28	39	С121-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	691		12922		12922	1034	13955	
29	40	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	22	508		11176		11176	894	12070	
30	41	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	85,8	450		38610		38610	3089	41699	
31	42	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	396		8712		8712	697	9409	
32	43	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	339		7458		7458	597	8055	
33	44	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	13		52		52	4	56	
34	45	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26		208		208	17	225	
35	46	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	42		42		42	3	45	
36	47	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	170		510		510	41	551	
37	48	С123-020401-2512	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	274		274		274	22	296	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	49	С123-020401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 (прим.50x25x40)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	274		274		274		296	
											22		
39	50	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	83		664		664		717	
											53		
40	51	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	49		588		588		635	
											47		
			Итого по разделу: Водопровод Т3,Т4									999488	
			Раздел: Водопровод Т3 (столовая)										
41	67	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	79,02	1,16	1106	16	21	1048	2326	
						76,35	0	1069	0		172		
42	68	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	78,21	1,16	7430	110	67	7108	15701	
						76,35	0	7253	0		1163		
43	69	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011	55660,19	0	612	0	41	565	1272	
						51912	0	571	0		94		
44	70	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,098	53580,23	0	5251	0	163	5037	11110	
						51912	0	5087	0		823		
45	71	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3672,86	273,1	3673	273	522	2873	7069	
						2878,2	53,32	2878	53		524		
46	72	С123-040102-2003	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35384		35384		35384		38215	
											2831		
47	73	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479		4958		4958		5355	
											397		
48	74	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	298	1618	3952	
						1627,29	24,08	1627	24		293		
49	75	С123-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23909		23909		23909		25822	
											1913		
50	76	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640	
											270		
51	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	24	178,23	0	4278	0	430	3770	8692	
						160,31	0	3847	0		644		
52	78	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М". Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7482		7482		7482		8081	
											599		
53	79	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	10	5053		50530		50530		54572	
											4042		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	80	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3146		9438		9438		10193	
											755		
55	81	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114		4228		4228		4566	
											338		
56	82	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1376		11008		11008		11889	
											881		
57	83	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	23	879,43	0,13	20227	3	839	18997	42361	
						842,8	0	19384	0		3138		
58	84	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	2269		47649		47649		51461	
											3812		
59	85	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7197		14394		14394		15546	
											1152		
60	86	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	55	417		22935		22935		24770	
											1835		
61	87	С121-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 2000 мм ГОСТ 1759.0-87(прим.для 8 мм х 1500 мм)	1000 шт.	0,055	272771		15002		15002		16203	
											1200		
62	88	С121-130207-1202	Цанги(прим.)	100 шт.	0,55	994		547		547		590	
											44		
63	89	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,15	537		23709		23709		25605	
											1897		
64	90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,64	92,39	2,31	1353	34	728	410	1903	
						40,33	0,24	590	4		141		
65	91	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	14,64	244,15	5,95	3574	87	2969	365	4255	
						35,42	0,72	519	11		315		
66	92	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	64	594,69	64,7	38060	4141	17026	14303	56552	
						263,96	30,1	16894	1926		4189		
67	93	С121-110403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	1065		12887		12887		13917	
											1031		
68	94	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	842		2779		2779		3001	
											222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	95	С121-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	691		6841		6841	547	7388	
70	96	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	508		4470		4470	358	4828	
71	97	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	450		6930		6930	554	7484	
72	98	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	396		4792		4792	383	5175	
73	99	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	339		2983		2983	239	3222	
74	100	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19473,97	422,69	38948	845	7413	30323	74812	
						15344,94	125,78	30690	252		5542		
75	101	5102-0602-0124 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	173609		347218				347218	
			Отпускная цена			173609		347218		347218			
			Сметная стоимость оборудования					*347218*					
76	102	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4788		9576		9576	766	10342	
77	103	Е11-160601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2040,62	115,46	4081	231	596	3237	7903	
						1627,29	24,08	3255	48		585		
78	104	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3437		6874		6874	550	7424	
79	105	С123-051501-0303	Термометр технический жидкостный (прим.П4.1 240-66)	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
80	106	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2478,4	0	4957	0	4390	556	5953	
						283,48	0	567	0		441		
			Итого по разделу: Водопровод ТЗ (столовая)									953 465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**1 611 002**	**24 217**	**1 000 154**	**223 014**	**1 952 953**	
								239 413	**10 584**	**347 218**	**118 946**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**347 218**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**24 086**					
			Итого с временными									**1 977 042**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**14 668**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 991 710**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32 890**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 024 600**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**2 189 615**	
			НДС			**12 %**		**262 754**					
			Итого с НДС									**2 452 369**	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-22 Отопление. Блок В/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №79

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	6	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	64	269,23 160,31	0 0	17231 10260	0 0	6971	10055 2183	29468	
2	7	С123-051207-1912	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа DAnfOss	шт.	64	5229		334656		334656	26772	361428	
3	8	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	64	276,83 251,45	0,53 0,25	17717 16093	34 16	1590	15787 2680	36184	
4	9	С123-041008-0403	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	64	8236		527104		527104	42168	569272	
5	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	64	2066,24 1676,11	92,27 12,4	132240 107271	5905 794	19063	105903 19051	257194	
6	11	Перечень оборудования п.229	Клапан RLV-20 запорный угловой. d 20 мм	шт	64	3278,57		209829		209829	16786	226615	
7	12	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диамстром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	672,12 559,61	2,25 0,55	2688 2238	9 2	441	2196 391	5275	
8	13	С123-041006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43588		87176		87176	6974	94150	
9	14	С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	87440		174880		174880	13990	188870	
10	15	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм(d 32 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	7	672,12 559,61	2,25 0,55	4705 3917	16 4	772	3843 684	9231	
11	16	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	44964		314748		314748	25180	339928	
12	17	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	570,22 497,23	2,25 0,55	570 497	2 1	71	488 85	1143	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	18	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623	2850	38473	
14	19	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	8	1064,83 900,74	147,61 38,8	8519 7206	1181 310	132	7366 1271	17155	
15	20	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	16877		135016		135016	10801	145817	
16	21	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	20	178,23 160,31	0 0	3565 3206	0 0	358	3142 537	7243	
17	22	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11210		44840		44840	3587	48427	
18	23	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	13431		214896		214896	17192	232088	
19	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	972	80,53 78,64	1,19 0	78279 76441	1156 0	681	74912 12255	165446	
20	30	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,972	55137,59 53469,36	0 0	53594 51972	0 0	1622	51452 8404	113450	
21	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	80,53 78,64	1,19 0	11838 11561	175 0	103	11329 1853	25021	
22	34	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	55137,59 53469,36	0 0	8105 7860	0 0	245	7781 1271	17158	
23	35	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	164	537		88068		88068	7045	95113	
24	36	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	199,14	823,67 689,28	0,98 0,46	164027 137264	195 92	26568	109884 21913	295824	
25	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,16	92,39 40,33	2,31 0,24	2787 1216	70 7	1501	844 290	3921	
26	38	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	30,16	244,15 35,42	5,95 0,72	7364 1068	179 22	6116	752 649	8765	
27	39	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	524	594,69 263,96	64,7 30,1	311615 138316	33903 15772	139397	117107 34298	463020	
28	40	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм. диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	90,2	259		23362		23362	1869	25231	
29	41	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		95,7	306		29284		29284		31627	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2343		
30	42	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		262,9	341		89649		89649		96821	
				м							7172		
31	43	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		127,6	524		66862		66862		72211	
				м							5349		
32	48	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		53	80,53	1,19	4268	63	37	4085	9021	
				м трубопровода		78,64	0	4168	0		668		
33	49	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		16	178,23	0	2852	0	287	2514	5795	
				комплект		160,31	0	2565	0		429		
34	50	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		16	11210		179360		179360		193709	
				шт.							14349		
			Итого по разделу:									4 230 094	
			ИТОГО:					3 387 317	42 888	2 761 308	529 440	4 230 094	
								583 119	17 020		313 339		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		63 451					
			Итого с временными									4 293 547	
			Зимние удорожания			0,9 %		38 642					
			Итого с зимними удорожаниями									4 332 189	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86 644					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 418 833	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									4 778 990	
			НДС			12 %		573 479					
			Итого с НДС									5 352 469	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Салыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест / 2-1-23 Теплоснабжение установки П1. Блок В/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №80

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	1	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	19473,97	422,69	19474	423	3706	15161	37406	
				насос		15344,94	125,78	15345	126		2771		
2	2	5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO		1	160874		160874				160874	
				шт.						160874			
			Отпускная цена			160874		160874					
			Сметная стоимость оборудования					*160874*					
3	3	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	1386,87	0	5547	0	239	3982	10291	
				шт.		1327,19	0	5309	0		762		
4	4	С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss		1	224890		224890		224890		242881	
				шт.							17991		
5	5	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss		1	21733		21733		21733		23472	
				шт.							1739		
6	6	С123-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss		2	35600		71200		71200		76896	
				шт.							5696		
7	7	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	1304,91	212,21	1305	212	19	1116	2615	
				фильтр		1074,15	64,84	1074	65		194		
8	8	С123-041013-1005	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	23685		23685		23685		25580	
				шт.							1895		
9	9	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка		19	178,23	0	3386	0	340	2985	6881	
				комплект		160,31	0	3046	0		510		
10	10	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		12	11210		134520		134520		145282	
				шт.							10762		
11	11	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		7	18283		127981		127981		138219	
				шт.							10238		
12	12	Е11-160601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2092,9	118,92	4186	238	596	3334	8121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1676,11	24,8	3352	50		602		
13	13	С123-041001-3101	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47160		94320		94320		101866	
											7546		
14	14	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398		5592		5592		6039	
											447		
15	15	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68	0	863	0	119	730	1721	
						372,3	0	745	0		127		
16	16	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный. Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434		2868		2868		3097	
											229		
17	17	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2478,4	0	7435	0	6585	833	8930	
						283,48	0	850	0		661		
18	18	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред. PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1442		7210		7210		7787	
											577		
19	19	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для термометров. Монтаж оборудования	шт.	2	1495,47	102,9	2991	206	1347	878	4178	
						719,27	0,12	1439	0		309		
20	20	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для манометров. Монтаж оборудования	шт.	5	1495,47	102,9	7477	515	3367	2194	10445	
						719,27	0,12	3596	1		774		
21	21	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	761,58	38,86	2285	117	71	2094	4730	
						698,89	13,52	2097	41		350		
22	22	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	221		663		663		716	
											53		
23	23	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	108	1753,58	38,86	189386	4197	109709	75401	285970	
						698,89	13,52	75480	1460		21183		
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	111	80,53	1,19	8939	132	78	8555	18894	
						78,64	0	8729	0		1400		
25	25	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,111	55137,59	0	6120	0	185	5876	12956	
						53469,36	0	5935	0		960		
26	26	Ц13-110204-0104 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7499,19	1906,65	7499	1907	3166	2362	10650	
						2426,42	722,81	2426	723		789		
27	27	С123-041005-1709	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 25 м3/ч. Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	396961		396961		396961		428718	
											31757		
28	28	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1398		2796		2796		3020	
											224		
29	29	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	570,22	2,25	570	2	71	488	1143	
						497,23	0,55	497	1		85		
30	30	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623		38473	
											2850		
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,07	92,39	2,31	2131	53	1148	646	2999	
						40,33	0,24	930	6		222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	23,07	244,15	5,95	5633	137	4678	575	6705	
						35,42	0,72	817	17		497		
33	33	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	111	594,69	64,7	66010	7182	29529	24807	98082	
						263,96	30,1	29300	3341		7265		
34	34	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	259		855		855		923	
											68		
35	35	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	118,8	385		45738		45738		49397	
											3659		
			Итого по разделу:									1 985 957	
			ИТОГО:					1 698 746	15 324	1 361 588	152 017	1 985 957	
								160 967	5 831	160 874	135 192		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							160 874			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27 376					
			Итого с временными									2 013 332	
			Зимние удорожания			0,9 %		16 672					
			Итого с зимними удорожаниями									2 030 004	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 383					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 067 387	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									2 235 889	
			НДС			12 %		268 307					
			Итого с НДС									2 504 196	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №81

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	55077,24	3019,56	55077	3020	4605	47302	110569	
				камера		47452,34	814,51	47452	815		8190		
2	2	Перечень оборудования п.236	Установка приточная VS-55-R-H/S(VVS055-R-FHVS)с узлом регулирования тепловой мощности WPG-25-08-10N		1	1532666,73		1532667				1532667	
				компл.						1532667			
			Отпускная цена			1532667		1532667					
			Сметная стоимость оборудования					*1532667*					
3	3	Перечень оборудования п.232	Автоматика и опциональные элементы		1	3451931,37		3451931				3451931	
				компл.						3451931			
			Отпускная цена			3451931		3451931					
			Сметная стоимость оборудования					*3451931*					
4	4	Е11-201401-0101	Вентиляторы , масса до 0.05 т. Установка		1	7248,41	160,65	7248	161	737	6253	14582	
				вентилятор		6350,4	30,7	6350	31		1080		
5	5	С123-050402-0104	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	63032		63032		63032		68075	
				комплект							5043		
6	6	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,9	6484,02	27,17	5836	24	122	5587	12336	
				м2		6321,26	12,64	5689	11		914		
7	7	С123-050307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм		2	7395		14790		14790		15973	
				шт.							1183		
8	8	Е11-201401-0101	Вентиляторы , масса до 0,05 т. Установка		1	7248,41	160,65	7248	161	737	6253	14582	
				вентилятор		6350,4	30,7	6350	31		1080		
9	9	Перечень оборудования п.245	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки STУ1 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, Р 15 Вт, QMAX 100 м3/ч		1	2823,66		2824		2824		3050	
				шт							226		
10	10	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	5374,4	83,38	10749	167	1237	9183	21527	
				клапан		4672,65	12,64	9345	25		1595		
11	11	С123-050308-0819	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60		1	57063		57063		57063		61628	
				шт.							4565		
12	12	С123-050308-0836	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 300 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60		1	59532		59532		59532		64295	
				шт.							4763		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	7666,69	207,21	15333	414	2914	11875	29385	
						6002,45	55,99	12005	112		2177		
14	14	С123-050308-0881	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 500 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	68560		68560		68560		74045	
											5485		
15	15	С123-050308-0887	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 800 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	79411		79411		79411		85764	
											6353		
16	16	С124-040207-3906	Блоки контргруза Д-250 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10651		85208		85208		92025	
											6817		
17	17	С121-050310-1102	Трос стальной	10 м	3,72	2037		7578		7578		8184	
											606		
18	18	Е11-200301-0205	Решетки , регулирующие , размер 100х150 мм. Установка	решетка	24	1409,73	53,79	33833	1291	3233	29021	67883	
						1221,24	12,64	29310	303		5028		
19	19	С123-050306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	24	2212		53088		53088		57335	
											4247		
20	20	Е11-200301-0205	Решетки , регулирующие , размер 200х100 мм. Установка	решетка	11	1409,73	53,79	15507	592	1482	13301	31113	
						1221,24	12,64	13434	139		2305		
21	21	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	11	2232		24552		24552		26516	
											1964		
22	22	Е11-200301-0207	Решетки , регулирующие , размер 250х150 мм. Установка	решетка	20	1409,73	53,79	28195	1076	2694	24184	56569	
						1221,24	12,64	24425	253		4190		
23	23	С123-050306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	20	2872		57440		57440		62035	
											4595		
24	24	Е11-200301-0207	Решетки , регулирующие , размер 200х200 мм. Установка	решетка	11	1409,73	53,79	15507	592	1482	13301	31113	
						1221,24	12,64	13434	139		2305		
25	25	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	11	2845		31295		31295		33799	
											2504		
26	26	Е11-200301-0208	Решетки , регулирующие , размер 200х400 мм. Установка	решетка	16	1413,85	53,79	22622	861	2221	19347	45326	
						1221,24	12,64	19540	202		3358		
27	27	С123-050306-1857	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	16	4191		67056		67056		72420	
											5364		
28	28	Е11-200301-0209	Решетки , регулирующие , размер 400х400 мм. Установка	решетка	8	1413,85	53,79	11311	430	1111	9674	22663	
						1221,24	12,64	9770	101		1679		
29	29	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	8	6469		51752		51752		55892	
											4140		
30	30	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,37744	5088,17	33,31	17185	113	14756	2306	21050	
						685,99	10,67	2317	36		1559		
31	31	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2016,08	104,88	2016	105	325	1585	3889	
						1586,48	30,7	1586	31		288		
32	32	С123-050306-2269	Решетка наружная воздухозаборная(прим.)	шт.	1	28422		28422		28422		30696	
											2274		
33	39	С123-050301-0501	Лючок для забора воздуха	шт.	7	208		1456		1456		1572	
											116		
34	40	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39039,71	323,57	39040	324	35992	2744	45126	
						2723,7	75,85	2724	76		3343		
35	41	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	1848,26	43,87	7393	175	1830	5329	13740	
						1346,79	12,64	5387	51		1018		
36	42	С123-050302-2062	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм		2	4983		9966		9966		10763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							797		
37	43	С123-050302-2066	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	5966		11932		11932		12887	
											955		
38	44	Е11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения ЗК.00.000-01, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3269,9	41,74	3270	42	2802	430	3996	
						426,01	12,64	426	13		296		
39	45	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	2913,96	7,6	2914	8	176	2679	6040	
						2730,67	2,53	2731	3		447		
40	46	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	21965		21965		21965		23722	
											1757		
41	47	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,8	20346,45	1326,68	118009	7695	11942	77470	211118	
						16960,8	614,04	98373	3561		15638		
42	48	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	7,192	33842		243392		243392		262863	
											19471		
43	49	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	156	504,67	26,76	78728	4174	23268	39648	127846	
						328,75	5,66	51286	883		9470		
44	50	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.1794	373144		66942		66942		72297	
											5355		
			Итого по разделу:									7 070 887	
			ИТОГО:					6 588 875	21 422	1 220 922	327 472	7 070 887	
								361 934	6 816	4 984 598	154 540		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4 984 598			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		31 294					
			Итого с временными									7 102 179	
			Зимние удорожания			0,9 %		19 058					
			Итого с зимними удорожаниями									7 121 237	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42 733					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 163 970	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									7 747 869	
			НДС			12 %		929 744					
			Итого с НДС									8 677 614	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Салыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-25 Водопровод В1. Блок В/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №82

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Водопровод В1										
1	11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	257	78,21	1,16	20100	297	180	19230	42476	
						76,35	0	19623	0		3146		
2	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,257	53580,23	0	13770	0	429	13208	29136	
						51912	0	13341	0		2158		
3	13	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	75	178,23	0	13367	0	1344	11783	27162	
						160,31	0	12023	0		2012		
4	14	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3146		12584		12584	1007	13591	
5	15	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	23	2114		48622		48622	3890	52512	
6	16	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	48	1376		66048		66048	5284	71332	
7	17	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре (унитазам) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	19	266		5054		5054	404	5458	
8	18	С123-021104-3302	Шланги гибкие к водоразборной арматуре (умывальникам) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	38	315		11970		11970	958	12928	
9	19	Е11-160701-0102	Краны поливочные(внутр.) диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	12271,12	0	24542	0	23820	708	27270	
						361,2	0	722	0		2020		
10	20	Е11-160701-0102	Краны поливочные(наружн.) диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36571,12	0	73142	0	72420	708	79758	
						361,2	0	722	0		5908		
11	21	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	537		15036		15036	1203	16239	
12	22	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	220	417		91740		91740	7339	99079	
13	23	С121-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 2000 мм ГОСТ 1759.0-87(прим.для 8 мм х 1500 мм)	1000 шт.	0,22	272771		60010		60010	4801	64810	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	24	С121-130207-1202	Цанги(прим.)	100 шт.	2,2	994		2187		2187	175	2362	
15	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,52	92,39 40,33	2,31 0,24	1434 626	36 4	772	434 149	2018	
16	26	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	15,52	244,15 35,42	5,95 0,72	3789 550	92 11	3147	387 334	4510	
17	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	113	594,69 263,96	64,7 30,1	67199 29828	7311 3401	30061	25254 7396	99850	
18	28	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	341		2251		2251	180	2431	
19	29	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	306		11108		11108	889	11996	
20	30	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	56,1	259		14530		14530	1162	15692	
21	31	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	197		4984		4984	399	5383	
22	32	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	13		182		182	15	197	
23	33	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	46		1288		1288	103	1391	
24	34	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	49		147		147	12	159	
			Итого по разделу:. Водопровод В1									687 740	
			ИТОГО:					565 084 77 435	7 736 3 416	479 914	71 712 50 944	687 740	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		10 316					
			Итого с временными									698 056	
			Зимние удорожания			0,9 %		6 283					
			Итого с зимними удорожаниями									704 339	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14 087					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									718 426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									776 981	
			НДС			12 %		93 238					
			Итого с НДС									870 219	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-26 Водопровод Т3,Т4. Блок В /**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №83

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:. Водопровод В1										
1	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	413	78,21	1,16	32300	477	290	30903	68259	
						76,35	0	31534	0		5056		
2	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,413	53580,23	0	22129	0	689	21225	46822	
						51912	0	21440	0		3468		
3	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	66	178,23	0	11763	0	1183	10369	23902	
						160,31	0	10580	0		1771		
4	13	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3146		22022		22022		23784	
											1762		
5	14	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	26	2114		54964		54964		59361	
											4397		
6	15	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	33	1376		45408		45408		49041	
											3633		
7	16	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	3	2207,91	284,69	6624	854	199	5818	13437	
						1856,8	122,24	5570	367		995		
8	17	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	шт.	3	2048		6144		6144		6636	
											492		
9	18	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	38	879,43	0,13	33418	5	1387	31386	69988	
						842,8	0	32026	0		5184		
10	19	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	38	2269		86222		86222		93120	
											6898		
11	20	С123-021104-3302	Шланги гибкие к водоразборной арматуре (умывальникам) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0.8 м	комплект	38	315		11970		11970		12928	
											958		
12	21	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	305	417		127185		127185		137360	
											10175		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	22	С121-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 2000 мм ГОСТ 1759.0-87(прим.для 8 мм х 1500 мм)	1000 шт.	0,305	272771		83195		83195		89851	
											6656		
14	23	С121-130207-1202	Цанги(прим.)	100 шт.	3,05	994		3032		3032		3274	
											243		
15	24	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	537		38664		38664		41757	
											3093		
16	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,49	92,39	2,31	2725	68	1467	825	3834	
						40,33	0,24	1189	7		284		
17	26	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	29,49	244,15	5,95	7200	175	5980	736	8570	
						35,42	0,72	1045	21		635		
18	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	329	594,69	64,7	195652	21286	87522	73527	290713	
						263,96	30,1	86843	9903		21534		
19	28	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм (для ППР DN 32) ГОСТ 16381-77	м	33	396		13068		13068		14113	
											1045		
20	29	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм (для ППР DN 25) ГОСТ 16381-77	м	96,8	339		32815		32815		35440	
											2625		
21	30	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм (для ППР DN 20) ГОСТ 16381-77	м	2,2	271		596		596		644	
											48		
22	31	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	450		3960		3960		4277	
											317		
23	32	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	396		27878		27878		30109	
											2230		
24	33	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	150,7	339		51087		51087		55174	
											4087		
25	34	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	26		104		104		112	
											8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	35	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	42		168		168	13	181	
27	36	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	46		230		230	18	248	
28	37	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	83		166		166	13	179	
			Итого по разделу: Водопровод В1									**1183114**	
			ИТОГО:					**920689**	**22865**	**707595**	**174789**	**1183114**	
								190227	**10298**		**87638**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**17747**					
			Итого с временными									**1200863**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**10808**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1211671**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**24233**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1235904**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**1 336 636**	
			НДС			**12 %**		**160 396**					
			Итого с НДС									**1 497 033**	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмат"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-28 электроосвещение блока А/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №84

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
2	2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2339,16	24,18	28070	290	13548	10247	41382	
						1186	0	14232	0		3065		
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		
5	5	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823		4129	
											306		
6	6	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
7	7	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	428		5136		5136		5547	
											411		
8	8	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172		16386	
											1214		
9	9	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2339,16	24,18	30409	314	14677	11101	44831	
						1186	0	15418	0		3321		
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		
13	13	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823		4129	
											306		
14	14	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							115		
15	15	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	428		5564		5564		6009	
											445		
16	16	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172		16386	
											1214		
17	17	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2339,16	24,18	32748	339	15806	11955	48279	
						1186	0	16604	0		3576		
20	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		
21	21	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823		4129	
											306		
22	22	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
23	23	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	428		5992		5992		6471	
											479		
24	24	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172		16386	
											1214		
25	25	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4797,81	95,79	4798	96	949	2723	8123	
						3753	29,24	3753	29		602		
26	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		
28	28	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285		1285		1285		1388	
											103		
29	29	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
30	30	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712		1849	
											137		
31	31	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
						1251	58,48	1251	58		191		
32	32	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354		11182	
											828		
33	33	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	362	3184,48	1155,31	1152782	418224	73379	656591	1954123	
						1826,46	692,69	661179	250754		144750		
34	34	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	101	2272,42	831,23	229515	83954	20473	126842	384865	
						1238,49	505,76	125087	51081		28508		
35	35	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		26	1732,81	579,34	45053	15063	5270	24591	75215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		950,76	362,84	24720	9434		5571		
36	36	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах		39	4545,3	902,37	177267	35193	68891	69059	266032	
				шт.		1876,5	582,87	73184	22732		19706		
37	37	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		20	1239,97	143,6	24799	2872	1411	15243	43246	
				шт.		1025,82	32,75	20516	655		3203		
38	38	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		1	632,76	11,63	633	12	8	444	1163	
				шт.		612,99	3,51	613	4		86		
39	39	С123-070106-0803	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014		82	18316		1501912		1501912		1622065	
				шт.							120153		
40	40	С123-070106-0805	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм СТ РК 2595-2014		20	15700		314000		314000		339120	
				шт.							25120		
41	41	С123-070106-0804	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30QN, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014		280	22645		6340600		6340600		6847848	
				шт.							507248		
42	42	С123-070106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 72 Вт OPL/S ECO LED 1200x600 ГОСТ 55705-2013		20	3655		73100		73100		78948	
				шт.							5848		
43	43	С123-070102-1204	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		50	28389		1419450		1419450		1533006	
				шт.							113556		
44	44	С123-070106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 56 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014 (прим.)		7	11868		83076		83076		89722	
				шт.							6646		
45	45	С123-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82		39	4766		185874		185874		200744	
				шт.							14870		
46	46	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Кронштейн для светильника ЛБО 46-36-003		20	1409,82		28196		28196		30452	
				шт							2256		
47	47	С123-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65		1	10988		10988		10988		11867	
				шт.							879		
48	48	С123-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54		4	23025		92100		92100		99468	
				шт.							7368		
49	49	С123-070106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014		4	11868		47472		47472		51270	
				шт.							3798		
50	50	С123-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		21	559		11739		11739		12678	
				шт.							939		
51	51	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010		10	26171		261710		261710		282647	
				шт.							20937		
52	52	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010		10	1857		18570		18570		20056	
				шт.							1486		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2938		2938		2938	235	3173	
54	54	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	100	1285		128500		128500	10280	138780	
55	55	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е27	шт.	22	646		14212		14212	1137	15349	
56	56	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	21	637		13377		13377	1070	14447	
57	57	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795		80		80	6	86	
58	58	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	142		142		142	11	153	
59	59	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	154	378,97 362,79	3,46 1,17	58361 55870	534 180	1958	40356 7897	106614	
60	60	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	378,97 362,79	3,46 1,17	2274 2177	21 7	76	1572 308	4154	
61	61	Ц13-080305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	378,97 362,79	3,46 1,17	758 726	7 2	25	524 103	1385	
62	62	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	989,01 850,68	17,11 2,92	7912 6805	137 23	970	4917 1026	13855	
63	63	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	428,49 412,83	4,3 1,17	1714 1651	17 5	45	1192 233	3139	
64	64	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	54	451,75 425,34	3,46 1,17	24394 22968	187 63	1239	16583 3278	44255	
65	65	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	34	461,43 450,36	4,3 1,17	15689 15312	146 40	230	11053 2139	28882	
66	66	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	986,69 850,68	18,84 3,51	2960 2552	57 11	352	1845 384	5190	
67	67	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	154	351		54054		54054	4324	58378	
68	68	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324		1944		1944	156	2100	
69	69	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	369		738		738	59	797	
70	70	С123-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	960		7680		7680	614	8294	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	960		3840		3840	307	4147	
72	72	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	54	559		30186		30186	2415	32601	
73	73	С123-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	391		13294		13294	1064	14358	
74	74	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	392		1176		1176	94	1270	
75	75	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	217	35		7595		7595	608	8203	
76	76	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	63	74		4662		4662	373	5035	
77	77	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	36	115		4140		4140	331	4471	
			ИТОГО:					12 673 173	558 671	11 014 901	1 033 093	14 802 767	
								1 099 597	335 252		1 096 499		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		222 041					
			Итого с временными									15 024 804	
			Зимние удорожания			0,9 %		135 223					
			Итого с зимними удорожаниями									15 160 027	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		303 201					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 463 228	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									16 723 558	
			НДС			12 %		2 006 827					
			Итого с НДС									18 730 385	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-29 электроосвещение блока Б/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г, Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №85

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	1	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
2	2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2339,16	24,18	18713	193	9032	6831	27588	
						1186	0	9488	0		2044		
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16	24,18	4678	48	2258	1708	6897	
						1186	0	2372	0		511		
5	5	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177	
											235		
6	6	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
7	7	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3424		3424		3698	
											274		
8	8	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193	
											607		
9	9	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
13	13	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059		2224	
											165		
14	14	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
15	15	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712		1849	
											137		
16	16	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793		4096	
											303		
17	17	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2339,16	24,18	25731	266	12419	9393	37934	
						1186	0	13046	0		2810		
20	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
21	21	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177	
											235		
22	22	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
23	23	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	428		4708		4708		5085	
											377		
24	24	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793		4096	
											303		
25	25	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73	183,66	4898	184	961	2744	8253	
						3753	58,48	3753	58		611		
26	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243	
						1186	0	5930	0		1277		
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
29	29	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059		2224	
											165		
30	30	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428		2140		2140		2311	
											171		
32	32	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793		4096	
											303		
33	33	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4797,81	95,79	4798	96	949	2723	8123	
						3753	29,24	3753	29		602		
34	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16	24,18	4678	48	2258	1708	6897	
						1186	0	2372	0		511		
36	36	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285		1285		1285		1388	
											103		
37	37	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
38	38	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856		924	
											68		
39	39	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4797,81	95,79	4798	96	949	2723	8123	
						3753	29,24	3753	29		602		
40	40	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		
42	42	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285		1285		1285		1388	
											103		
43	43	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
44	44	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712		1849	
											137		
45	45	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1445,6	176,6	5782	706	72	3771	10318	
						1251	58,48	5004	234		764		
46	46	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10354		41416		41416		44729	
											3313		
47	47	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	80	3184,48	1155,31	254758	92425	16216	145103	431850	
						1826,46	692,69	146117	55415		31989		
48	48	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	190	2272,42	831,23	431760	157933	38514	238613	724003	
						1238,49	505,76	235313	96093		53630		
49	49	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	45	1732,81	579,34	77976	26070	9122	42561	130180	
						950,76	362,84	42784	16328		9643		
50	50	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	4545,3	902,37	9091	1805	3533	3541	13643	
						1876,5	582,87	3753	1166		1011		
51	51	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	50	1239,97	143,6	61998	7180	3528	38108	108115	
						1025,82	32,75	51291	1637		8009		
52	52	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		5	632,76	11,63	3164	58	41	2219	5814	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		612,99	3,51	3065	18		431		
53	53	С123-070106-0803	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014	шт.	66	18316		1208856		1208856	96708	1305564	
54	54	С123-070106-0805	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм СТ РК 2595-2014	шт.	46	15700		722200		722200	57776	779976	
55	55	С123-070106-0806	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10Q, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм СТ РК 2595-2014	шт.	36	15700		565200		565200	45216	610416	
56	56	С123-070106-0804	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30QN, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014	шт.	14	22645		317030		317030	25362	342392	
57	57	С123-070106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 72 Вт OPL/S ECO LED 1200x600 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	3655		32895		32895	2632	35527	
58	58	С123-070102-1204	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	32	28389		908448		908448	72676	981124	
59	59	С123-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	4766		9532		9532	763	10295	
60	60	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Кронштейн для светильника ЛБО 46-36-003	шт	2	1409,82		2820		2820	226	3045	
61	61	С123-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	10	10988		109880		109880	8790	118670	
62	62	С123-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	9	23025		207225		207225	16578	223803	
63	63	С123-070106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	29	11868		344172		344172	27534	371706	
64	64	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Светильник с люминесцентными лампами 2x58 Вт, тип OPL/S 258 SPORT	шт	47	35738,39		1679704		1679704	134376	1814081	
65	65	С123-070108-0101	Решетка для светильника модели OPL/S SPOrT 258	шт.	47	4345		204215		204215	16337	220552	
66	66	С123-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	17	559		9503		9503	760	10263	
67	67	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	25	26171		654275		654275	52342	706617	
68	68	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010		25	1857		46425		46425		50139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	2938		14690		14690	3714	15865	
70	70	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	64	1285		82240		82240	1175	88819	
71	71	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е27	шт.	1	646		646		646	6579	698	
72	72	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	94	440		41360		41360	52	44669	
73	73	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	17	637		10829		10829	3309	11695	
74	74	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,5	795		398		398	866	429	
75	75	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	5	142		710		710	32	767	
76	76	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	93	378,97 362,79	3,46 1,17	35244 33739	322 109	1182	57 24371 4769	64384	
77	77	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	378,97 362,79	3,46 1,17	379 363	3 1	13	262 51	692	
78	78	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	23	989,01 850,68	17,11 2,92	22747 19566	393 67	2788	14136 2951	39833	
79	79	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	428,49 412,83	4,3 1,17	1714 1651	17 5	45	1192 233	3139	
80	80	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	451,75 425,34	3,46 1,17	5421 5104	42 14	275	3685 728	9835	
81	81	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	461,43 450,36	4,3 1,17	923 901	9 2	14	650 126	1699	
82	82	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	93	351		32643		32643	2611	35254	
83	83	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	324		324		324	26	350	
84	84	С123-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23	960		22080		22080	1766	23846	
85	85	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	960		3840		3840	307	4147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	559		6708		6708		7245	
											537		
87	87	С123-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	391		782		782		845	
											63		
88	88	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-297	шт.	106	35		3710		3710		4007	
											297		
89	89	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	174	74		12876		12876		13906	
											1030		
90	90	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	34	115		3910		3910		4223	
											313		
			Итого по разделу:									9 692 690	
			ИТОГО:					8 401 647	288 973	7 488 131	573 062	9 692 690	
								624 539	171 379		717 974		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		145 390					
			Итого с временными									9 838 077	
			Зимние удорожания			0,9 %		88 543					
			Итого с зимними удорожаниями									9 926 620	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		198 532					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 125 152	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									10 950 402	
			НДС			12 %		1 314 048					
			Итого с НДС									12 264 451	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-30 электроосвещение блока В/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №86

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	1	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73 / 3753	183,66 / 58,48	4898 / 3753	184 / 58	961	2744 / 611	8253	
2	2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 / 1186	24,18 / 0	2339 / 1186	24 / 0	1129	854 / 255	3449	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2339,16 / 1186	24,18 / 0	23392 / 11860	242 / 0	11290	8539 / 2554	34485	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16 / 1186	24,18 / 0	9357 / 4744	97 / 0	4516	3416 / 1022	13794	
5	5	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823	306	4129	
6	6	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
7	7	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	428		4280		4280	342	4622	
8	8	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	1214	16386	
9	9	Ц13-080305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4897,73 / 3753	183,66 / 58,48	4898 / 3753	184 / 58	961	2744 / 611	8253	
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 / 1186	24,18 / 0	2339 / 1186	24 / 0	1129	854 / 255	3449	
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2339,16 / 1186	24,18 / 0	25731 / 13046	266 / 0	12419	9393 / 2810	37934	
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16 / 1186	24,18 / 0	9357 / 4744	97 / 0	4516	3416 / 1022	13794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823	306	4129	
14	14	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
15	15	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	428		4708		4708	377	5085	
16	16	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	1214	16386	
17	17	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4797,81	95,79	4798	96	949	2723	8123	
						3753	29,24	3753	29		602		
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2339,16	24,18	7017	73	3387	2562	10346	
						1186	0	3558	0		766		
20	20	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1285		1285		1285	103	1388	
21	21	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
22	22	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
23	23	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
						1251	58,48	1251	58		191		
24	24	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182	
			Итого по разделу:									217252	
			Раздел: =Светотехническое оборудование=										
25	25	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	237	3184,48	1155,31	754722	273810	48041	429868	1279356	
						1826,46	692,69	432871	164167		94767		
26	26	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	34	2272,42	831,23	77262	28262	6892	42699	129558	
						1238,49	505,76	42109	17196		9597		
27	27	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	30	1732,81	579,34	51984	17380	6081	28374	86787	
						950,76	362,84	28523	10885		6429		
28	28	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	14	4545,3	902,37	63634	12633	24730	24790	95499	
						1876,5	582,87	26271	8160		7074		
29	29	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1239,97	143,6	14880	1723	847	9146	25948	
						1025,82	32,75	12310	393		1922		
30	30	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	632,76	11,63	633	12	8	444	1163	
						612,99	3,51	613	4		86		
31	31	С123-070106-0803	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014	шт.	50	18316		915800		915800	73264	989064	
32	32	С123-070106-0805	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм СТ РК 2595-2014	шт.	12	15700		188400		188400	15072	203472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С123-070106-0804	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30QN, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014	шт.	187	22645		4234615		4234615	338769	4573384	
34	34	С123-070106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 72 Вт OPL/S ECO LED 1200x600 ГОСТ 55705-2013	шт.	6	3655		21930		21930	1754	23684	
35	35	С123-070102-1204	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели КО 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	28389		624558		624558	49965	674523	
36	36	С123-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	14	4766		66724		66724	5338	72062	
37	37	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Кронштейн для светильника ЛБО 46-36-003	шт	14	1409,82		19738		19738	1579	21317	
38	38	С123-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1	10988		10988		10988	879	11867	
39	39	С123-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	3	23025		69075		69075	5526	74601	
40	40	С123-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	559		11180		11180	894	12074	
41	41	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	26171		157026		157026	12562	169588	
42	42	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1857		11142		11142	891	12033	
43	43	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2938		2938		2938	235	3173	
44	44	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	44	1285		56540		56540	4523	61063	
45	45	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е27	шт.	14	646		9044		9044	724	9768	
46	46	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	20	637		12740		12740	1019	13759	
47	47	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795		80		80	6	86	
48	48	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		1	142		142		142		153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11		
49	49	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		95	378,97	3,46	36002	329	1208	24895	65768	
				шт.		362,79	1,17	34465	111		4872		
50	50	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		4	378,97	3,46	1516	14	51	1048	2769	
				шт.		362,79	1,17	1451	5		205		
51	51	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		8	989,01	17,11	7912	137	970	4917	13855	
				шт.		850,68	2,92	6805	23		1026		
52	52	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		6	428,49	4,3	2571	26	68	1788	4708	
				шт.		412,83	1,17	2477	7		349		
53	53	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		46	451,75	3,46	20780	159	1055	14126	37699	
				шт.		425,34	1,17	19566	54		2793		
54	54	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		18	461,43	4,3	8306	77	122	5852	15290	
				шт.		450,36	1,17	8106	21		1133		
55	55	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		1	986,69	18,84	987	19	117	615	1730	
				шт.		850,68	3,51	851	4		128		
56	56	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		95	351		33345		33345		36013	
				шт.							2668		
57	57	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	324		1296		1296		1400	
				шт.							104		
58	58	С123-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		8	960		7680		7680		8294	
				шт.							614		
59	59	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		6	960		5760		5760		6221	
				шт.							461		
60	60	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		46	559		25714		25714		27771	
				шт.							2057		
61	61	С123-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		18	391		7038		7038		7601	
				шт.							563		
62	62	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011		1	392		392		392		423	
				шт.							31		
63	63	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207		146	35		5110		5110		5519	
				шт.							409		
64	64	С123-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20		110	74		8140		8140		8791	
				шт.							651		
65	65	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44		38	115		4370		4370		4720	
				шт.							350		
			Итого по разделу: =Светотехническое оборудование=									8792554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					7 714 811	336 065	6 708 305	627 604	9 009 806	
								670 438	201 233		667 392		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		135 147					
			Итого с временными									9 144 952	
			Зимние удорожания			0,9 %		82 305					
			Итого с зимними удорожаниями									9 227 257	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184 545					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 411 802	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									10 178 911	
			НДС			12 %		1 221 469					
			Итого с НДС									11 400 380	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест /2-1-31 силовое электрооборудование блока А/**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №87

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
2	2	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	
4	4	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
5	5	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
6	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16 1186	24,18 0	9357 4744	97 0	4516	3416 1022	13794	
7	7	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
8	8	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
10	10	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
11	11	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
12	12	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
14	14	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
15	15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
						1186	0	4744	0		1022		
16	16	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172		16386	
											1214		
17	17	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
						2502	292,4	2502	292		1124		
18	18	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059		2059		2059		2224	
											165		
19	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4376,56	115,79	4377	116	1889	1729	6594	
						2372	29,24	2372	29		488		
20	20	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482		1601	
											119		
21	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4376,56	115,79	4377	116	1889	1729	6594	
						2372	29,24	2372	29		488		
22	22	С123-070204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973		4291	
											318		
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16	24,18	4678	48	2258	1708	6897	
						1186	0	2372	0		511		
24	24	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193	
											607		
25	25	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
						2502	292,4	2502	292		1124		
26	26	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823		4129	
											306		
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243	
						1186	0	5930	0		1277		
28	28	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435		1550	
											115		
29	29	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1397		5588		5588		6035	
											447		
30	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
31	31	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793		4096	
											303		
32	32	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
33	33	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6029		6029		6029	482	6511	
34	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4376,56 / 2372	115,79 / 29,24	26259 / 14232	695 / 175	11333	10373 / 2931	39563	
35	35	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
36	36	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
37	37	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482		5928		5928	474	6402	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 / 1186	24,18 / 0	4678 / 2372	48 / 0	2258	1708 / 511	6897	
39	39	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942	
40	40	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 / 1186	24,18 / 0	4678 / 2372	48 / 0	2258	1708 / 511	6897	
41	41	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
42	42	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 / 2502	1006,24 / 292,4	12038 / 2502	1006 / 292	8529	2012 / 1124	15174	
43	43	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3823		3823		3823	306	4129	
44	44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4376,56 / 2372	115,79 / 29,24	4377 / 2372	116 / 29	1889	1729 / 488	6594	
45	45	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601	
46	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 / 1186	24,18 / 0	2339 / 1186	24 / 0	1129	854 / 255	3449	
47	47	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
48	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2339,16 / 1186	24,18 / 0	18713 / 9488	193 / 0	9032	6831 / 2044	27588	
49	49	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942	
50	50	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428		2140		2140	171	2311	
51	51	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
52	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 / 1186	24,18 / 0	4678 / 2372	48 / 0	2258	1708 / 511	6897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
54	54	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
55	55	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
57	57	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
58	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2339,16 1186	24,18 0	16374 8302	169 0	7903	5977 1788	24140	
59	59	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942	
60	60	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	137	1849	
61	61	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
62	62	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	
63	63	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
64	64	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
65	65	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177	
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
67	67	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
68	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16 1186	24,18 0	11696 5930	121 0	5645	4270 1277	17243	
69	69	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793		18965		18965	1517	20482	
70	70	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
71	71	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177	
72	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1186	0	1186	0		255		
73	73	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550	
				шт.							115		
74	74	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243	
				шт.		1186	0	5930	0		1277		
75	75	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3793		18965		18965		20482	
				шт.							1517		
76	76	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
77	77	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	2942		2942		2942		3177	
				шт.							235		
78	78	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		
79	79	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550	
				шт.							115		
80	80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243	
				шт.		1186	0	5930	0		1277		
81	81	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3793		18965		18965		20482	
				шт.							1517		
82	82	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
83	83	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	3823		3823		3823		4129	
				шт.							306		
84	84	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	4376,56	115,79	13130	347	5666	5187	19782	
				шт.		2372	29,24	7116	88		1465		
85	85	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1482		1482		1482		1601	
				шт.							119		
86	86	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1482		2964		2964		3201	
				шт.							237		
87	87	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2339,16	24,18	14035	145	6774	5124	20691	
				шт.		1186	0	7116	0		1533		
88	88	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3793		22758		22758		24579	
				шт.							1821		
89	89	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
90	90	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	2942		2942		2942		3177	
				шт.							235		
91	91	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
93	93	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16	24,18	14035	145	6774	5124	20691	
						1186	0	7116	0		1533		
94	94	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793		22758		22758	1821	24579	
95	95	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
						2502	292,4	2502	292		1124		
96	96	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942	235	3177	
97	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
98	98	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
99	99	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16	24,18	14035	145	6774	5124	20691	
						1186	0	7116	0		1533		
100	100	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793		22758		22758	1821	24579	
101	101	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9863,24	120,9	9863	121	5989	2723	13593	
						3753	29,24	3753	29		1007		
102	102	С123-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261		8261		8261	661	8922	
103	103	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9863,24	120,9	19726	242	11979	5446	27187	
						3753	29,24	7506	58		2014		
104	104	С123-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	8261		16522		16522	1322	17844	
105	105	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9863,24	120,9	9863	121	5989	2723	13593	
						3753	29,24	3753	29		1007		
106	106	С123-070208-0235	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	24379		24379		24379	1950	26329	
107	107	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	4	9863,24	120,9	39453	484	23957	10893	54373	
						3753	29,24	15012	117		4028		
108	108	С123-070208-0227	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	13856		55424		55424	4434	59858	
109	109	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9863,24	120,9	9863	121	5989	2723	13593	
						3753	29,24	3753	29		1007		
110	110	С123-070208-0223	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	11084		11084		11084	887	11971	
111	111	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Бокс модульный навесной. Монтаж оборудования	шт.	4	2908,96	472,02	11636	1888	0	7477	20642	
						2436,94	159,36	9748	637		1529		
112	112	С123-070202-0104	Бокс модульный навесной КМПн 4/2 IP30 (прим.)		4	778		3112		3112		3361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							249		
113	113	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
				шт.		1186	0	4744	0		1022		
114	114	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		4	1481		5924		5924		6398	
				шт.							474		
115	115	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Бокс модульный навесной. Монтаж оборудования		1	2908,96	472,02	2909	472	0	1869	5161	
				шт.		2436,94	159,36	2437	159		382		
116	116	С123-070202-0103	Бокс модульный навесной КМПн 2/2 IP30 (прим.)		1	416		416		416		449	
				шт.							33		
117	117	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		
118	118	С123-070204-1504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	519		519		519		561	
				шт.							42		
			Итого по разделу: Электрооборудование									1158210	
			Раздел: Система обогрева										
119	119	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		4	632,05	0	2528	0	26	1877	4757	
				шт.		625,5	0	2502	0		352		
120	120	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330		1	1927		1927		1927		2081	
				шт.							154		
121	121	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам		1	1740		1740		1740		1879	
				шт.							139		
122	122	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика		1	25496		25496		25496		27536	
				шт.							2040		
123	123	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика		1	22126		22126		22126		23896	
				шт.							1770		
124	124	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	3946,27	1344,01	3946	1344	100	2140	6573	
				шт.		2502	469,56	2502	470		487		
125	125	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6201		6201		6201		6697	
				шт.							496		
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243	
				шт.		1186	0	5930	0		1277		
127	127	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	436		436		436		471	
				шт.							35		
128	128	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	428		856		856		924	
				шт.							68		
129	129	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	428		856		856		924	
				шт.							68		
130	130	Ц13-080303-1004	Контактор отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6132,26	110,79	6132	111	2583	2496	9319	
				шт.		3438	29,24	3438	29		690		
131	131	С123-070208-0130	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК		1	4039		4039		4039		4362	
				шт.							323		
132	132	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство защитного отключения двухполюсное на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		
133	133	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3622		3622		3622		3912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							290		
134	134	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		48	758,09	402,11	36388	19301	8996	10208	50324	
				м кабеля		168,56	126,81	8091	6087		3728		
135	135	С123-060515-0101	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м		48	4518		216864		216864		234213	
				м							17349		
136	136	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		5	1415,1	86,61	7076	433	622	4440	12436	
				шт.		1204	29,24	6020	146		921		
137	137	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 16	Колодка клеммная соединительная. Монтаж оборудования		4	50172,1	23,66	200688	95	128038	52240	273163	
				шт.		18139	0	72556	0		20234		
138	138	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2		2	1061		2122		2122		2292	
				шт.							170		
139	139	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		2	1673		3346		3346		3614	
				шт.							268		
140	140	С123-080201-0101	Коробка кабельная распределительная Т60 ГОСТ 12343-93		5	1149		5745		5745		6205	
				шт.							460		
141	141	Ц13-080201-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		120	310,39	144,66	37246	17359	5439	14001	55347	
				м кабеля		120,4	41,64	14448	4997		4100		
142	142	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,12	171877		20625		20625		22275	
				км							1650		
143	143	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		120	359,7	15,31	43164	1837	10544	22441	70854	
				м		256,52	3,22	30782	386		5248		
144	144	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		120	60		7200		7200		7776	
				м							576		
145	145	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,002	133173,92	0	266	0	3	200	504	
				канало-километр трубопровода		131670	0	263	0		37		
146	146	С123-010902-0401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, DN 100 СТ РК 1128-2002		2	19230		38460		38460		41537	
				м							3077		
147	147	С121-060209-0201	Метизы ГОСТ 23118-2012		0,001917	589395		1130		1130		1220	
				1000кг							90		
148	148	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX		120	594,69	64,7	71362	7764	31923	26818	106035	
				м трубопровода		263,96	30,1	31675	3612		7854		
149	149	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		120	196		23520		23520		25402	
				м							1882		
150	150	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		48	451,75	3,46	21684	166	1101	14740	39338	
				шт.		425,34	1,17	20416	56		2914		
151	151	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		14	461,43	4,3	6460	60	95	4551	11892	
				шт.		450,36	1,17	6305	16		881		
152	152	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		17	986,69	18,84	16774	320	1992	10455	29407	
				шт.		850,68	3,51	14462	60		2178		
153	153	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		1	896,71	10,39	897	10	73	588	1603	
				шт.		813,15	3,51	813	4		119		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	Розетка силовая штекерная с заземлением. Монтаж оборудования	шт.	32	896,71	10,39	28695	333	2341	18816	51312	
						813,15	3,51	26021	112		3801		
155	155	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	559		16770		16770	1342	18112	
156	156	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	392		5488		5488	439	5927	
157	157	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	419		7542		7542	603	8145	
158	158	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	302		5134		5134	411	5545	
159	159	С123-070220-0801	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 32 А, степень защиты IP20 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1356		1356		1356	108	1464	
160	160	С123-070220-1001	Розетка силовая штекерная с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальный ток 16 А, напряжение 250 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	32	1529		48928		48928	3914	52842	
161	161	Ц13-080206-0103	Лючок(короб) пластмассовый шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	2,8	288,24	2,74	807	8	124	486	1397	
						241,11	0,1	675	0		103		
162	162	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Лючок(короб) многофункциональный 175х80х68 мм	к-т	16	22321,43		357143		357143	28571	385714	
163	163	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYIECrTiCA	шт.	73	525		38325		38325	3066	41391	
164	164	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	80	35		2800		2800	224	3024	
165	186	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	690,21	52,43	3451	262	1498	1240	5067	
						338,14	6,43	1691	32		375		
166	187	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	4	164		656		656	52	708	
167	188	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1	135		135		135	11	146	
168	189	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	51	218,54	2,22	11146	113	1179	7098	19703	
						193,2	0,1	9853	5		1459		
169	190	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	51	63		3213		3213	257	3470	
170	191	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	78,42	0,87	2745	30	674	1477	4559	
						58,3	0,29	2041	10		338		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	192	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	35	359,7 256,52	15,31 3,22	12590 8978	536 113	3075	6545 1531	20666	
172	193	С123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,035	81350		2847		2847	228	3075	
173	194	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	35	45		1575		1575	126	1701	
174	195	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	150	499,71 151,58	60,72 16,08	74956 22737	9108 2412	43111	18107 7445	100509	
175	196	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	6	1838,97 1838,97	0 0	11034 11034	0 0	0	7944 1518	20496	
176	197	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	782,46 782,46	0 0	4695 4695	0 0	0	3380 646	8721	
177	198	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3084,08 816,2	167,48 40,94	27757 7346	1507 368	18904	5554 2665	35976	
178	199	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	606,78 163,24	24,75 6,43	10922 2938	446 116	7538	2199 1050	14171	
179	200	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	380	367,82 198,22	15,64 3,22	139773 75324	5944 1222	58505	55113 15591	210477	
180	201	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	367,82 198,22	15,64 3,22	22069 11893	939 193	9238	8702 2462	33233	
181	202	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	507,32 209,88	22,57 5,56	5073 2099	226 56	2749	1551 530	7154	
182	203	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	30	247,83 104,94	34,46 9,65	7435 3148	1034 289	3253	2475 793	10703	
183	204	С123-070202-1003	Перфокороб КГ-300	шт.	10	3304		33040		33040	2643	35683	
184	205	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	шт	40	365,18		14607		14607	1169	15776	
185	206	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Анкер забивной стальной CM400625	шт	20	35,71		714		714	57	771	
186	207	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Комплект для монтажа проволочного лотка CM350001	к-т	1	139,29		139		139	11	150	
187	208	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Шпилька резьбовая для подвеса лотков М6х1000 CM200601	шт	20	225,89		4518		4518	361	4879	
188	209	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Гайка с насечкой CM100600	шт	40	11,61		464		464	37	501	
			Итого по разделу: Система обогрева									2 242 628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**2 680 005**	**89 472**	**1 967 336**	**468 913**	**3 400 838**	
								623 181	**25 995**		**251 907**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**51 012**					
			Итого с временными									**3 451 841**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**31 067**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3 482 908**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**69 658**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 552 566**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**3 842 118**	
			НДС			**12 %**		**461 054**					
			Итого с НДС									**4 303 172**	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Салыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-32 силовое электрооборудование блока Б/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №88

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Система обогрева										
1	1	Ц13-080304-0207	Вводно-распределительные панели. Установка на полу		4	25649,97	3740,29	102600	14961	67623	17864	130101	
				шт.		5004	1198,84	20016	4795		9637		
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		2	175133		350266				350266	
				шт.						350266			
			Отпускная цена			175133		350266					
			Сметная стоимость оборудования					*350266*					
3	3	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012		2	189295		378590				378590	
				шт.						378590			
			Отпускная цена			189295		378590					
			Сметная стоимость оборудования					*378590*					
4	4	Ц13-080304-0204	Ящик автоматического ввода резерва. Установка на стене		2	20606,32	2720,99	41213	5442	28265	6625	51665	
				шт.		3753	847,96	7506	1696		3827		
5	5	Перечень оборуд., материалов п.11	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, на ток 63А, тип ЯАВР-3-63УХЛ4		2	86160,71		172321				172321	
				шт						172321			
			Отпускная цена			86161		172321					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2068					
			Сметная стоимость оборудования					*174389*					
6	6	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
7	7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4376,56	115,79	8753	232	3778	3458	13188	
				шт.		2372	29,24	4744	58		977		
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
				шт.		1186	0	4744	0		1022		
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 10 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2339,16	24,18	4678	48	2258	1708	6897	
				шт.		1186	0	2372	0		511		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
						1186	0	1186	0		255		
11	11	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161	
						1088,37	29,24	1088	29		160		
12	12	С123-070201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15198		15198		15198		16414	
											1216		
13	13	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805		1949	
											144		
14	14	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2121		2121		2121		2291	
											170		
15	15	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1435		5740		5740		6199	
											459		
16	16	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856		924	
											68		
17	17	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793		4096	
											303		
18	18	С123-070501-1009	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 T1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19411		19411		19411		20964	
											1553		
19	19	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
						2502	292,4	2502	292		1124		
20	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4376,56	115,79	17506	463	7555	6916	26376	
						2372	29,24	9488	117		1954		
21	21	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879		6349	
											470		
22	22	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877		7427	
											550		
23	23	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1805		5415		5415		5848	
											433		
24	24	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
						2502	292,4	2502	292		1124		
25	25	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5235,02	116,54	5235	117	2476	1923	7731	
						2642	29,24	2642	29		573		
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4376,56	115,79	13130	347	5666	5187	19782	
						2372	29,24	7116	88		1465		
27	27	С123-070201-0942	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9597		9597		9597		10365	
											768		
28	28	С123-070204-1248	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	17825		17825		17825		19251	
											1426		
29	29	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	6877		6877		6877		7427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							550		
30	30	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1482		2964		2964		3201	
				шт.							237		
31	31	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
32	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4376,56	115,79	4377	116	1889	1729	6594	
				шт.		2372	29,24	2372	29		488		
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
				шт.		1186	0	4744	0		1022		
34	34	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5005		5005		5005		5405	
				шт.							400		
35	35	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1482		1482		1482		1601	
				шт.							119		
36	36	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	436		1308		1308		1413	
				шт.							105		
37	37	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	428		428		428		462	
				шт.							34		
38	38	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	4376,56	115,79	21883	579	9444	8644	32969	
				шт.		2372	29,24	11860	146		2442		
40	40	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5879		5879		5879		6349	
				шт.							470		
41	41	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	6877		6877		6877		7427	
				шт.							550		
42	42	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	1482		5928		5928		6402	
				шт.							474		
43	43	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
44	44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4376,56	115,79	4377	116	1889	1729	6594	
				шт.		2372	29,24	2372	29		488		
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
				шт.		1186	0	4744	0		1022		
46	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2339,16	24,18	4678	48	2258	1708	6897	
				шт.		1186	0	2372	0		511		
47	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2339,16	24,18	4678	48	2258	1708	6897	
				шт.		1186	0	2372	0		511		
48	48	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	10131		10131		10131		10941	
				шт.							810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601	
50	50	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435		4305		4305	344	4649	
51	51	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	112	1509	
52	52	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	
53	53	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
54	54	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
55	55	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4376,56 2372	115,79 29,24	8753 4744	232 58	3778	3458 977	13188	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2339,16 1186	24,18 0	7017 3558	73 0	3387	2562 766	10346	
57	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2339,16 1186	24,18 0	7017 3558	73 0	3387	2562 766	10346	
58	58	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	496	6697	
59	59	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
60	60	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444		5444		5444	436	5880	
61	61	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601	
62	62	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
63	63	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794	224	3018	
64	64	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
65	65	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
66	66	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4376,56 2372	115,79 29,24	13130 7116	347 88	5666	5187 1465	19782	
67	67	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	
68	68	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
70	70	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444		5444		5444	436	5880	
71	71	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
72	72	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601	
73	73	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100	
74	74	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкция на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	
77	77	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
78	78	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405	
79	79	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
80	80	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
81	81	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	
82	82	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
83	83	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
84	84	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4376,56 2372	115,79 29,24	4377 2372	116 29	1889	1729 488	6594	
85	85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16 1186	24,18 0	11696 5930	121 0	5645	4270 1277	17243	
86	86	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16 1186	24,18 0	14035 7116	145 0	6774	5124 1533	20691	
87	87	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
88	88	С123-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	16101		16101		16101		17389	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1288		
89	89	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1482		1482		1482		1601	
				шт.							119		
90	90	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100	
				шт.							230		
91	91	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1397		2794		2794		3018	
				шт.							224		
92	92	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1397		1397		1397		1509	
				шт.							112		
93	93	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	428		2568		2568		2773	
				шт.							205		
94	94	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3793		3793		3793		4096	
				шт.							303		
95	95	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
96	96	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		
97	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		
98	98	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2339,16	24,18	11696	121	5645	4270	17243	
				шт.		1186	0	5930	0		1277		
99	99	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6201		6201		6201		6697	
				шт.							496		
100	100	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1435		1435		1435		1550	
				шт.							115		
101	101	С123-070204-1703	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	4945		4945		4945		5341	
				шт.							396		
102	102	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3793		7586		7586		8193	
				шт.							607		
103	103	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3793		11379		11379		12289	
				шт.							910		
104	104	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	12037,73	1006,24	12038	1006	8529	2012	15174	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1124		
105	105	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4376,56	115,79	4377	116	1889	1729	6594	
				шт.		2372	29,24	2372	29		488		
106	106	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный четырехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4376,56	115,79	8753	232	3778	3458	13188	
				шт.		2372	29,24	4744	58		977		
107	107	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2339,16	24,18	9357	97	4516	3416	13794	
				шт.		1186	0	4744	0		1022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11219		11219		11219	898	12117	
109	109	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427	
110	110	С123-070204-1711	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4713		9426		9426	754	10180	
111	111	С123-070204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4713		18852		18852	1508	20360	
112	112	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
113	113	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4376,56 2372	115,79 29,24	4377 2372	116 29	1889	1729 488	6594	
114	114	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2339,16 1186	24,18 0	16374 8302	169 0	7903	5977 1788	24140	
115	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	
116	116	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17337		17337		17337	1387	18724	
117	117	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601	
118	118	С123-070204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4713		4713		4713	377	5090	
119	119	С123-070204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4713		9426		9426	754	10180	
120	120	С123-070204-1703	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4945		19780		19780	1582	21362	
121	121	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
122	122	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
123	123	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
124	124	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
125	125	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат дифференциальный четырехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2339,16 1186	24,18 0	11696 5930	121 0	5645	4270 1277	17243	
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток до 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2339,16 1186	24,18 0	4678 2372	48 0	2258	1708 511	6897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11219		11219		11219	898	12117	
128	128	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
129	129	С123-070204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4713		4713		4713	377	5090	
130	130	С123-070204-1703	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4945		19780		19780	1582	21362	
131	131	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
132	132	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
133	133	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12037,73 2502	1006,24 292,4	12038 2502	1006 292	8529	2012 1124	15174	
134	134	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
135	135	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2339,16 1186	24,18 0	14035 7116	145 0	6774	5124 1533	20691	
136	136	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель дифференциального тока однополюсный на ток 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
137	137	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
138	138	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
139	139	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942	
140	140	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
141	141	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
142	142	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
143	143	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5066,47 2502	118,91 29,24	5066 2502	119 29	2446	1822 551	7440	
144	144	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19417		19417		19417	1553	20970	
145	145	Ц13-080304-0304	Щит учета электроэнергии навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3946,27 2502	1344,01 469,56	3946 2502	1344 470	100	2140 487	6573	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161	
				шт.		1088,37	29,24	1088	29		160		
147	147	С123-070201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	12412		12412		12412		13405	
				шт.							993		
148	148	С123-070501-1009	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала. СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	19411		19411		19411		20964	
				шт.							1553		
149	149	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		5	9863,24	120,9	49316	605	29947	13616	67967	
				шт.		3753	29,24	18765	146		5035		
150	150	С123-070208-0219	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК		1	9896		9896		9896		10688	
				шт.							792		
151	151	С123-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК		2	8261		16522		16522		17844	
				шт.							1322		
152	152	С123-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК		2	8261		16522		16522		17844	
				шт.							1322		
153	153	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Бокс модульный навесной. Монтаж оборудования		2	2908,96	472,02	5818	944	0	3739	10321	
				шт.		2436,94	159,36	4874	319		765		
154	154	С123-070202-0104	Бокс модульный навесной КМПн 4/2 IP30 (прим.)		2	778		1556		1556		1680	
				шт.							124		
155	155	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4376,56	115,79	8753	232	3778	3458	13188	
				шт.		2372	29,24	4744	58		977		
156	156	С123-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1481		2962		2962		3199	
				шт.							237		
157	157	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Бокс модульный навесной. Монтаж оборудования		1	2908,96	472,02	2909	472	0	1869	5161	
				шт.		2436,94	159,36	2437	159		382		
158	158	С123-070202-0104	Бокс модульный навесной КМПн 4/2 IP30 (прим.)		1	778		778		778		840	
				шт.							62		
159	159	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2339,16	24,18	2339	24	1129	854	3449	
				шт.		1186	0	1186	0		255		
160	160	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1481		1481		1481		1599	
				шт.							118		
161	161	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Бокс модульный навесной. Монтаж оборудования		13	2908,96	472,02	37817	6136	0	24301	67087	
				шт.		2436,94	159,36	31680	2072		4969		
162	162	С123-070202-0104	Бокс модульный навесной КМПн 4/2 IP30 (прим.)		13	778		10114		10114		10923	
				шт.							809		
163	163	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	2339,16	24,18	30409	314	14677	11101	44831	
				шт.		1186	0	15418	0		3321		
164	164	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		13	1481		19253		19253		20793	
				шт.							1540		
165	165	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Бокс модульный навесной. Монтаж оборудования		6	2908,96	472,02	17454	2832	0	11216	30963	
				шт.		2436,94	159,36	14622	956		2294		
166	166	С123-070202-0103	Бокс модульный навесной КМПн 2/2 IP30 (прим.)		6	416		2496		2496		2696	
				шт.							200		
167	167	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель нагрузки однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2339,16	24,18	14035	145	6774	5124	20691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1186	0	7116	0		1533		
168	168	С123-070204-1504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519		3114		3114	249	3363	
			Итого по разделу: Система обогрева									2668385	
			Раздел: Система обогрева										
169	169	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	632,05 625,5	0 0	2528 2502	0 0	26	1877 352	4757	
170	170	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927	154	2081	
171	171	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879	
172	172	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496	2040	27536	
173	173	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	1770	23896	
174	174	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3946,27 2502	1344,01 469,56	3946 2502	1344 470	100	2140 487	6573	
175	175	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
176	176	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2339,16 1186	24,18 0	9357 4744	97 0	4516	3416 1022	13794	
177	177	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
178	178	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
179	179	Ц13-080303-1004	Контактор отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6132,26 3438	110,79 29,24	6132 3438	111 29	2583	2496 690	9319	
180	180	С123-070208-0130	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	4039		4039		4039	323	4362	
181	181	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Устройство защитного отключения двухполюсное на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2339,16 1186	24,18 0	2339 1186	24 0	1129	854 255	3449	
182	182	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3622		3622		3622	290	3912	
183	183	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	758,09 168,56	402,11 126,81	12129 2697	6434 2029	2999	3403 1243	16775	
184	184	С123-060515-0101	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	16	4518		72288		72288	5783	78071	
185	185	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	1415,1 1204	86,61 29,24	4245 3612	260 88	373	2664 553	7462	
186	186	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 16	Колодка клеммная соединительная. Монтаж оборудования	шт.	4	50172,1 18139	23,66 0	200688 72556	95 0	128038	52240 20234	273163	
187	187	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1061		2122		2122	170	2292	
188	188	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		2	1673		3346		3346		3614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	С123-080201-0101	Коробка кабельная распределительная Т60 ГОСТ 12343-93	шт.	3	1149		3447		3447	268	3723	
190	190	Ц13-080201-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	70	310,39 120,4	144,66 41,64	21727 8428	10126 2915	3173	276 8167 2392	32285	
191	191	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	171877		12031		12031		12994	
192	192	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	359,7 256,52	15,31 3,22	25179 17956	1072 225	6151	963 13091 3062	41331	
193	193	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	70	60		4200		4200		4536	
194	194	С121-060209-0201	Метизы ГОСТ 23118-2012	1000кг	0,001221	589395		720		720	336	777	
195	195	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	70	594,69 263,96	64,7 30,1	41628 18477	4529 2107	18622	58 15644 4582	61854	
196	196	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	70	196		13720		13720		14818	
			Итого по разделу: Система обогрева								1098	663451	
			Раздел: =Электроустановочные изделия=										
197	197	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	451,75 425,34	3,46 1,17	5873 5529	45 15	298	3992 789	10654	
198	198	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	461,43 450,36	4,3 1,17	461 450	4 1	7	325 63	849	
199	199	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10	986,69 850,68	18,84 3,51	9867 8507	188 35	1172	6150 1281	17298	
200	200	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	559		4472		4472	358	4830	
201	201	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	392		392		392	31	423	
202	202	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	419		2095		2095	168	2263	
203	203	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	302		3020		3020	242	3262	
204	204	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYLECrTiCA		29	525		15225		15225		16443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1218		
205	205	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей и розеток К-207	шт.	26	35		910		910		983	
											73		
206	206	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	378,97	3,46	758	7	25	524	1385	
						362,79	1,17	726	2		103		
207	207	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	4176,95	24,18	37593	218	16027	15371	57200	
						2372	0	21348	0		4237		
208	208	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты iP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351		702		702		758	
											56		
209	209	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	959		8631		8631		9321	
											690		
210	210	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	3946,27	1344,01	3946	1344	100	2140	6573	
						2502	469,56	2502	470		487		
211	211	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления освещением ЯУО 9602-3274УХЛ4	шт.	1	69953		69953				69953	
			Отпускная цена							69953			
			Сметная стоимость оборудования			69953		*69953*					
212	246	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50	690,21	52,43	34510	2622	14982	12405	50668	
						338,14	6,43	16907	322		3753		
213	247	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2	325		650		650		702	
											52		
214	248	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	13	234		3042		3042		3285	
											243		
215	249	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	16	164		2624		2624		2834	
											210		
216	250	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	19	135		2565		2565		2770	
											205		
217	251	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	78,42	0,87	7058	78	1733	3797	11723	
						58,3	0,29	5247	26		868		
218	252	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90	359,7	15,31	32373	1378	7908	16831	53140	
						256,52	3,22	23087	289		3936		
219	253	С123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	81350		7322		7322		7907	
											586		
220	254	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	90	45		4050		4050		4374	
											324		
221	255	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	7	1838,97	0	12873	0	0	9268	23912	
						1838,97	0	12873	0		1771		
222	256	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	782,46	0	5477	0	0	3944	10174	
						782,46	0	5477	0		754		
223	257	Ц13-080208-0104 Изм. в доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3084,08	167,48	18504	1005	12602	3703	23984	
						816,2	40,94	4897	246		1777		
224	258	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		20	606,78	24,75	12136	495	8376	2443	15745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	259	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	163,24 507,32	6,43 22,57	3265 4059	129 181	2199	1166 1241	5723	
226	260	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	209,88 507,32	5,56 22,57	1679 4059	44 181	2199	424 1241	5723	
227	261	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	270	209,88 499,71	5,56 60,72	1679 134921	44 16395	77600	424 32593	180916	
228	262	Ц13-080103-1701	Главная заземляющая шина медная сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	2	151,58 672,75	16,08 97,13	40927 1345	4342 194	92	13401 871	2394	
229	263	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00356	529,76 275243	74,94	1060 980	150	980	177	1058	
230	264	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	6	1838,97 1838,97	0 0	11034 11034	0 0	0	78 7944 1518	20496	
231	265	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	782,46 782,46	0 0	4695 4695	0 0	0	3380 646	8721	
232	266	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3084,08 816,2	167,48 40,94	27757 7346	1507 368	18904	5554 2665	35976	
233	267	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	606,78 163,24	24,75 6,43	10922 2938	446 116	7538	2199 1050	14171	
234	268	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	450	367,82 198,22	15,64 3,22	165521 89199	7039 1447	69283	65265 18463	249249	
235	269	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	367,82 198,22	15,64 3,22	22069 11893	939 193	9238	8702 2462	33233	
236	270	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	507,32 209,88	22,57 5,56	5073 2099	226 56	2749	1551 530	7154	
237	271	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м. Монтаж оборудования	м	105	247,83 104,94	34,46 9,65	26022 11019	3618 1013	11386	8663 2775	37460	
238	272	С123-070202-1003	Перфокороб КГ-300	шт.	35	3304		115640		115640	9251	124891	
239	273	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311	шт	140	365,18		51125		51125	4090	55215	
240	274	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Анкер забивной стальной СМ400625	шт	70	35,71		2500		2500	200	2700	
241	275	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Комплект для монтажа проволочного лотка СМ350001	к-т	4	139,29		557		557	45	602	
242	276	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Шпилька резьбовая для подвеса лотков М6х1000 СМ200601	шт	70	225,89		15812		15812	1265	17077	
243	277	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Гайка с насечкой СМ100600		140	11,61		1625		1625		1755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							130		
			Итого по разделу:=Электроустановочные изделия=									1217927	
			ИТОГО:					3 708 034	116 090	1 851 987	576 803	4 547 695	
								766 749	33 096	971 130	264 925		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							973 198			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		53 648					
			Итого с временными									4 603 405	
			Зимние удорожания			0,9 %		32 672					
			Итого с зимними удорожаниями									4 636 077	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73 258					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 709 335	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									5 093 169	
			НДС			12 %		611 180					
			Итого с НДС									5 704 350	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)