Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
		без НДС		В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 600 учащихся в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз	1 577 406 351	229 391 734							27 527 008,07	256 918 742,00
Итого к оплате:		229 391 733,93							27 527 008,07	256 918 742,00

Заказчик:

КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"

Руководитель_____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Улмад"

_____ **Сарыкбеков Ж.Р.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-6 Архитектурные решения выше отм.0,00 Блок А/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №65

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Двери										
1	26	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2028,14	409,14	6389	1289	2158	2939	10074	
						933,97	102,7	2942	324		746		
2	27	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,15	15153		47732		47732		51551	
											3819		
3	28	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	4,32	2108,79	127,41	9110	550	507	7449	17884	
						1863,99	51,94	8052	224		1325		
4	29	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,32	52097		225059		225059		243064	
											18005		
5	30	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2028,14	409,14	6389	1289	2158	2939	10074	
						933,97	102,7	2942	324		746		
6	31	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,15	15153		47732		47732		51551	
											3819		
			Итого по разделу: Двери									384198	
			Раздел: Внутренняя отделка										
7	41	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	303,37	1329,84	134,69	403434	40861	0	305300	765433	
						1195,15	62,8	362573	19053		56699		
8	42	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	303,37	4798		1455569		1455569		1572015	
											116446		
9	51	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	102,1	3834,97	32,1	391550	3277	252782	109624	541268	
						1327,04	15,08	135491	1539		40094		
10	54	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	328,82	1329,84	134,69	437279	44289	0	330912	829646	
						1195,15	62,8	392989	20651		61455		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	55	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	328,82	4798		1577678		1577678		1703893	
											126214		
12	63	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	150,5	3834,97	32,1	577163	4831	372612	161591	797854	
						1327,04	15,08	199720	2269		59100		
13	65	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	257,78	1329,84	134,69	342807	34721	0	259420	650405	
						1195,15	62,8	308086	16190		48178		
14	66	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	257,78	4798		1236828		1236828		1335775	
											98946		
15	75	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	157,1	3834,97	32,1	602474	5042	388953	168677	832843	
						1327,04	15,08	208478	2368		61692		
16	92	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка воздуховодов гипсокартонными листами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	110,7	195,82	13,48	21677	1492	1122	17780	42614	
						172,2	6,26	19063	693		3157		
17	93	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	113,4675	334		37898		37898		40930	
											3032		
18	94	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Обшивка воздуховодов. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,7	574,4	6,11	63586	676	9757	42790	114885	
						480,15	3,02	53153	335		8510		
19	95	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,7	723,08	4,55	80045	503	20580	47358	137596	
						532,63	2,13	58962	236		10192		
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									9365157	
			Раздел: Полы										
20	139	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,66	644,09	44,08	42935	2939	17092	21833	69949	
						343,6	4,82	22905	322		5181		
21	140	Е11-110101-0406	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	66,66	240,18	22,76	-16011	-1517	-6764	-7434	-25320	
						115,95	2,69	-7729	-180		-1876		
22	141	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,66	667,34	27,3	44485	1820	21877	20343	70014	
						311,86	12,8	20788	853		5186		
			Итого по разделу: Полы									114643	
			Раздел: Кровля										
23	178	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	962,197	184,61	13,76	177627	13241	9560	145758	349256	
						160,91	3,75	154825	3608		25871		
24	179	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1087,28261	1025		1114465		1114465		1203622	
											89157		
25	180	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1106,52655	852		942761		942761		1018181	
											75421		
26	181	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		21,6	701,49	26,32	15152	568	10680	3666	20323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			180,73	3,73	3904	81		1505		
27	182	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		21,6	851,3	51,57	18388	1114	6950	9717	30354	
			м2 утепляемого покрытия			477,96	11,03	10324	238		2248		
28	183	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		2,66976	22831		60953		60953		65830	
				м3							4876		
29	184	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		21,6	626,15	99,34	13525	2146	6954	4535	19504	
				м2 стяжки		204,85	23,36	4425	505		1445		
30	185	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		21,6	278,78	22,02	6022	476	5300	334	6864	
				м2 стяжки		11,38	5,42	246	117		508		
31	186	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,021384	13739,84	1331,28	294	28	1	251	589	
				т		12377,2	540,08	265	12		44		
32	187	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,021384	298362		6380		6380		6891	
				т							510		
33	188	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		1,08	13139,59	1673,64	14191	1808	9916	2677	18217	
				м3 утеплителя		2284,53	409,36	2467	442		1349		
34	189	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		21,6	626,15	99,34	13525	2146	6954	4535	19504	
				м2 стяжки		204,85	23,36	4425	505		1445		
35	190	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		21,6	278,78	22,02	6022	476	5300	334	6864	
				м2 стяжки		11,38	5,42	246	117		508		
36	191	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,021384	13739,84	1331,28	294	28	1	251	589	
				т		12377,2	540,08	265	12		44		
37	192	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,021384	298362		6380		6380		6891	
				т							510		
38	193	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		21,6	184,61	13,76	3987	297	215	3272	7840	
				м2 кровли		160,91	3,75	3476	81		581		
39	194	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97		24,408	1025		25018		25018		27020	
				м2							2001		
40	195	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		24,84	852		21164		21164		22857	
				м2							1693		
41	196	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		210,4	2808,18	27,23	590842	5728	487610	90907	736289	
				м примыканий		463,42	6,22	97504	1308		54540		
			Итого по разделу: Кровля									3567485	
			Раздел: Ограждение лестниц										
42	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,26293	69114,19	25317,72	87286	31975	12754	35969	133116	
				т конструкций		33697,4	7578,72	42557	9571		9860		
43	198	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,26293	544342		687466		687466		742463	
				т							54997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	199	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,62497	146,46	3,27	5364	120	3517	1204	7093	
						47,16	0,48	1727	18		525		
			Итого по разделу: Ограждение лестниц									882672	
			Раздел: Элементы перегородок санузла										
45	264	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	50,724	1097,73	433,35	55681	21981	2511	35259	98215	
						614,88	157,47	31189	7987		7275		
46	265	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	50,724	22026		1117247		1117247		1206627	
											89380		
47	266	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07704	829477,78	1257,78	63903	97	46920	15402	85650	
						219186	510,84	16886	39		6344		
48	267	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Ригель из ПВХ, РМ-1.Установка в стенах каменых толщиной до 0,51 м	м	13,8	1063,14	4,7	14671	65	11659	2680	18740	
						213,6	2,21	2948	30		1388		
49	268	С121-090205-0301	Ригель из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	13,8	304		4195		4195		4531	
											336		
50	269	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	19,008	1097,73	433,35	20866	8237	941	13213	36805	
						614,88	157,47	11688	2993		2726		
51	270	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,008	22026		418670		418670		452164	
											33494		
52	271	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03072	829477,78	1257,78	25482	39	18710	6142	34153	
						219186	510,84	6733	16		2530		
53	272	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Ригель из ПВХ, РМ-1.Установка в стенах каменых толщиной до 0,51 м	м	7,2	1063,14	4,7	7655	34	6083	1398	9777	
						213,6	2,21	1538	16		724		
54	273	С121-090205-0301	Ригель из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	7,2	304		2189		2189		2364	
											175		
			Итого по разделу: Элементы перегородок санузла									1949026	
			Раздел: Прочие работы										
55	313	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5428	92683,07	988,13	50308	536	37889	10907	66112	
						21892,5	433,44	11883	235		4897		
56	314	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	14,03	490,93	33,34	6888	468	204	6052	13975	
						443,07	15,84	6216	222		1035		
57	315	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	м2	14,40881	1577		22723		22723		24541	
											1818		
58	316	С121-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,007644	1818416		13900		13900		15012	
											1112		
59	317	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4772	92683,07	988,13	44228	472	33310	9589	58122	
						21892,5	433,44	10447	207		4305		
60	318	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	12,19	490,93	33,34	5984	406	177	5258	12142	
						443,07	15,84	5401	193		899		
61	319	С121-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	м2	12,51913	1577		19743		19743		21322	
											1579		
62	320	С121-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава		0,00686	1818416		12474		12474		13472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							998		
63	321	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0282	829477,78	1257,78	23391	35	17175	5638	31351	
				т		219186	510,84	6181	14		2322		
64	322	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		1,2613047	632431,78	1257,78	797689	1586	768177	25998	889583	
				т		22140	510,84	27925	644		65895		
65	323	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		61,48	3046,22	13,62	187282	838	126208	55602	262314	
				м2 покрытия		979,78	3,25	60237	200		19431		
66	324	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,5147106	313027		161118		161118		174008	
				т							12889		
67	325	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,07927	69114,19	25317,72	5479	2007	801	2258	8355	
				т конструкций		33697,4	7578,72	2671	601		619		
68	326	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,07927	544342		43150		43150		46602	
				т							3452		
69	327	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,14029	146,46	3,27	313	7	206	70	415	
				м2		47,16	0,48	101	1		31		
			Итого по разделу: Прочие работы									**1 637 326**	
			ИТОГО:					**14 584 143**	**239 021**	**12 028 009**	**1 990 397**	**17 900 507**	
								2 317 115	**95 214**		**1 325 958**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**268 508**					
			Итого с временными									**18 169 012**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**163 521**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18 332 533**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**366 651**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 699 184**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**20 223 261**	
			НДС			**12 %**		**2 426 791**					
			Итого с НДС									**22 650 052**	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ұлмал"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-6 Архитектурные решения выше отм.0,00 Блок Б/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №66

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Окна тип Б(Однокамерный стеклопакет)										
1	14	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	97,6	1063,14 213,6	4,7 2,21	103763 20847	458 216	82458	18956 9818	132537	
2	15	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	97,6	1377		134395		134395	10752	145147	
3	16	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,0201	3136,79 1217,7	520,59 120,61	3200 1242	531 123	1427	1229 354	4783	
4	17	С121-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1,0201	35244		35952		35952	2876	38829	
			Итого по разделу: Окна тип Б(Однокамерный стеклопакет)									321296	
			Раздел: Витражи										
5	21	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	147,0185	6681,56 6229,98	446,58 206,76	982312 915922	65655 30398	734	652961 130822	1766095	
6	22	С121-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	33,6	57440		1929984		1929984	154399	2084383	
7	23	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	113,4185	25464		2888089		2888089	231047	3119136	
8	24	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	14	9055		126770		126770	10142	136912	
			Итого по разделу: Витражи									7106526	
			Раздел: Двери										
9	25	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		6,3	2028,14	409,14	12777	2578	4316	5878	20148	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		933,97	102,7	5884	647		1492		
10	26	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	6,3	15153		95464		95464	7637	103101	
11	27	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	17,031	2108,79 1863,99	127,41 51,94	35915 31746	2170 885	1999	29367 5223	70505	
12	28	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	17,031	52097		887264		887264	70981	958245	
13	29	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,3	2028,14 933,97	409,14 102,7	12777 5884	2578 647	4316	5878 1492	20148	
14	30	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	6,3	15153		95464		95464	7637	103101	
			Итого по разделу: Двери									1275248	
			Раздел: Внутренняя отделка										
15	38	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	429,69	1329,84 1195,15	134,69 62,8	571420 513544	57876 26986	0	432424 80308	1084151	
16	39	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	429,69	4798		2061653		2061653	164932	2226585	
17	48	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	415,22	3834,97 1327,04	32,1 15,08	1592356 551015	13327 6260	1028014	445819 163054	2201229	
18	53	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	120,67	1329,84 1195,15	134,69 62,8	160472 144219	16253 7579	0	121438 22553	304463	
19	54	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	120,67	4798		578975		578975	46318	625293	
20	62	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	64,65	3834,97 1327,04	32,1 15,08	247931 85793	2075 975	160062	69414 25388	342733	
21	66	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	161,58	1329,84 1195,15	134,69 62,8	214876 193112	21764 10148	0	162608 30199	407683	
22	67	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	161,58	4798		775261		775261	62021	837282	
23	69	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	616,1	297,87 169,61	18,71 5,62	183519 104495	11526 3460	67498	86364 21591	291474	
24	74	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,92	574,4 480,15	6,11 3,02	103920 86869	1105 547	15946	69933 13908	187760	
25	77	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	353,66	297,87 169,61	18,71 5,62	105346 59984	6616 1986	38746	49576 12394	167315	
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									8675968	
			Раздел: Полы										
26	108	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		82,61	644,09	44,08	53209	3642	21182	27056	86686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		343,6	4.82	28385	399		6421		
27	109	E11-110101-0406	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		82,61	240,18	22,76	-19842	-1880	-8383	-9213	-31379	
				м2 изолируемой поверхности		115,95	2,69	-9578	-223		-2324		
28	110	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		82,61	667,34	27,3	55129	2255	27112	25211	86767	
				м2 стяжки		311,86	12,8	25762	1058		6427		
29	121	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		73,03	667,34	27,3	48736	1993	23968	22287	76705	
				м2 стяжки		311,86	12,8	22775	935		5682		
30	122	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		73,03	644,09	44,08	47038	3219	18725	23919	76634	
				м2 изолируемой поверхности		343,6	4,82	25093	352		5677		
31	123	E11-110101-0406	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		73,03	240,18	22,76	-17541	-1662	-7411	-8145	-27740	
				м2 изолируемой поверхности		115,95	2,69	-8468	-197		-2055		
32	124	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		73,03	667,34	27,3	48736	1993	23968	22287	76705	
				м2 стяжки		311,86	12,8	22775	935		5682		
33	137	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		10,68	644,09	44,08	6879	471	2738	3498	11207	
				м2 изолируемой поверхности		343,6	4,82	3670	52		830		
34	138	E11-110101-0406	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		10,68	240,18	22,76	-2565	-243	-1084	-1191	-4057	
				м2 изолируемой поверхности		115,95	2,69	-1238	-29		-300		
35	139	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,68	667,34	27,3	7127	292	3505	3259	11217	
				м2 стяжки		311,86	12,8	3331	137		831		
			Итого по разделу: Полы									362745	
			Раздел: Кровля										
36	164	E11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		572,634	184,61	13.76	105711	7880	5690	86745	207853	
				м2 кровли		160.91	3,75	92141	2147		15397		
37	165	C121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97		647,07642	1025		663253		663253		716314	
				м2							53060		
38	166	C121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		658.5291	852		561067		561067		605952	
				м2							44885		
39	180	E11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		361,974	184,61	13.76	66822	4981	3597	54834	131388	
				м2 кровли		160.91	3,75	58245	1357		9732		
40	181	C121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97		409.03062	1025		419256		419256		452797	
				м2							33541		
41	182	C121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		416.2701	852		354662		354662		383035	
				м2							28373		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	195	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	21,6	184,61	13,76	3987	297	215	3272	7840	
						160,91	3,75	3476	81		581		
43	196	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,408	1025		25018		25018		27020	
											2001		
44	197	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	852		21164		21164		22857	
											1693		
45	210	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	182,4	184,61	13,76	33672	2510	1812	27631	66207	
						160,91	3,75	29350	684		4904		
46	211	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	206,112	1025		211265		211265		228166	
											16901		
47	212	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	209,76	852		178716		178716		193013	
											14297		
48	213	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	261,64	2808,18	27,23	734733	7123	606360	113046	915602	
						463,42	6,22	121250	1627		67822		
			Итого по разделу: Кровля									3958044	
			Раздел: Ограждение лестниц										
49	214	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,21065	69114,19	25317,72	14559	5333	2127	5999	22203	
						33697,4	7578,72	7098	1596		1645		
50	215	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21065	544342		114666		114666		123839	
											9173		
51	216	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,68755	146,46	3,27	833	19	546	187	1102	
						47,16	0,48	268	3		82		
52	217	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14767	69114,19	25317,72	10206	3739	1491	4206	15565	
						33697,4	7578,72	4976	1119		1153		
53	218	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,14767	544342		80383		80383		86814	
											6431		
54	219	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,98709	146,46	3,27	584	13	383	131	772	
						47,16	0,48	188	2		57		
			Итого по разделу: Ограждение лестниц									250295	
			Раздел: Прочие работы										
55	366	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02087	829477,78	1257,78	17311	26	12711	4172	23202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		219186	510,84	4574	11		1719		
56	367	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03098	632431,78	1257,78	19593	39	18868	639	21850	
						22140	510,84	686	16		1619		
57	368	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,16	3046,22	13,62	55319	247	37279	16424	77482	
						979,78	3,25	17793	59		5739		
58	369	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,146188	313027		45761		45761		49422	
											3661		
59	370	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,415	8153,79	2598,64	19691	6276	4180	9779	31828	
						3824,16	529,76	9235	1279		2358		
60	371	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	2,2218	19918		44254		44254		47794	
											3540		
61	372	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,15	960,69	53,14	23201	1283	6786	12948	39041	
						626,56	43,65	15131	1054		2892		
62	373	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,049	69114,19	25317,72	3387	1241	495	1396	5165	
						33697,4	7578,72	1651	371		383		
63	374	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,049	544342		26673		26673		28807	
											2134		
64	375	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,323	146,46	3,27	194	4	127	43	256	
						47,16	0,48	62	1		19		
65	376	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0735	28578,02	9904,68	2100	728	287	885	3224	
						14762,7	2680	1085	197		239		
66	377	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0735	463119		34039		34039		36762	
											2723		
67	378	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9845	146,46	3,27	291	6	191	65	384	
						47,16	0,48	94	1		28		
68	379	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,323	146,46	3,27	194	4	127	43	256	
						47,16	0,48	62	1		19		
69	380	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	723,37	20,46	7234	205	873	5729	14000	
						615,57	7,17	6156	72		1037		
70	381	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,5	2962		34063		34063		36788	
											2725		
71	382	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4038	69114,19	25317,72	27908	10223	4078	11500	42561	
						33697,4	7578,72	13607	3060		3153		
72	383	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4038	544342		219805		219805		237390	
											17584		
73	384	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,9026	146,46	3,27	1597	36	1047	358	2112	
						47,16	0,48	514	5		156		
			Итого по разделу: Прочие работы									698 324	
			ИТОГО:					18 349 933	266 810	14 862 422	2 620 845	22 648 446	
								3 220 705	109 019		1 677 665		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		339 727					
			Итого с временными									22 988 169	
			Зимние удорожания			0,9 %		206 894					
			Итого с зимними удорожаниями									23 195 063	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		463 901					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 658 964	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									25 587 287	
			НДС			12 %		3 070 474					
			Итого с НДС									28 657 762	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ұлмаш"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-8 Архитектурные решения выше отм.0,00 Блок В /**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №67

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Окна тип Б(Однокамерный стеклопакет)										
1	10	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	128,6	1063,14 / 213,6	4,7 / 2,21	136720 / 27468	604 / 284	108648	24977 / 12936	174633	
2	11	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	128,6	1377		177082		177082	14167	191249	
3	12	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	12	2016,08 / 1586,48	104,88 / 30,7	24193 / 19038	1259 / 368	3897	19018 / 3457	46668	
4	13	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1182	557941		65949		65949	5276	71225	
5	14	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4278	146,46 / 47,16	3,27 / 0,48	502 / 162	11 / 2	329	113 / 49	664	
6	15	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,0201	3136,79 / 1217,7	520,59 / 120,61	3200 / 1242	531 / 123	1427	1229 / 354	4783	
7	16	С121-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1,0201	35244		35952		35952	2876	38829	
			Итого по разделу: Окна тип Б(Однокамерный стеклопакет)									528051	
			Раздел: Витражи										
8	21	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	109,92	6681,56 / 6229,98	446,58 / 206,76	734437 / 684799	49088 / 22727	549	488193 / 97810	1320440	
9	22	С121-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	18,9	57440		1085616		1085616	86849	1172465	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	23	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	91,02	25464		2317733		2317733	185419	2503152	
11	24	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	12	9055		108660		108660	8693	117353	
			Итого по разделу: Витражи									5113410	
			Раздел: Двери										
12	25	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2028,14 933,97	409,14 102,7	6389 2942	1289 324	2158	2939 746	10074	
13	26	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,15	15153		47732		47732	3819	51551	
14	27	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,52	2108,79 1863,99	127,41 51,94	5314 4697	321 131	296	4345 773	10432	
15	28	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	52097		131284		131284	10503	141787	
16	29	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2028,14 933,97	409,14 102,7	6389 2942	1289 324	2158	2939 746	10074	
17	30	С121-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,15	15153		47732		47732	3819	51551	
			Итого по разделу: . Двери									275469	
			Раздел: Внутренняя отделка										
18	38	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	326,65	1329,84 1195,15	134,69 62,8	434393 390396	43997 20515	0	328729 61050	824171	
19	39	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	326,65	4798		1567267		1567267	125381	1692648	
20	49	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	163,33	3834,97 1327,04	32,1 15,08	626365 216746	5242 2462	404377	175366 64139	865870	
21	53	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	244,45	1329,84 1195,15	134,69 62,8	325080 292154	32925 15352	0	246005 45687	616772	
22	54	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	244,45	4798		1172871		1172871	93830	1266701	
23	62	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	108,99	3834,97 1327,04	32,1 15,08	417973 144634	3498 1643	269841	117022 42800	577795	
24	79	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		61,19	2185,11	13,61	133707	833	65437	60967	210248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 потолка		1102,09	4,97	67437	304		15574		
25	80	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		61,19	297,87	18,71	18227	1145	6704	8578	28949	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		169,61	5,62	10378	344		2144		
			Итого по разделу: Внутренняя отделка									6083154	
			Раздел: Полы										
26	115	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		51,06	644,09	44,08	32887	2251	13092	16723	53580	
				м2 изолируемой поверхности		343,6	4,82	17544	246		3969		
27	116	Е11-110101-0406	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		51,06	240,18	22,76	-12264	-1162	-5181	-5694	-19395	
				м2 изолируемой поверхности		115,95	2,69	-5920	-138		-1437		
28	117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		51,06	667,34	27,3	34074	1394	16757	15582	53629	
				м2 стяжки		311,86	12,8	15923	654		3973		
29	127	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,3	667,34	27,3	8208	336	4037	3754	12919	
				м2 стяжки		311,86	12,8	3836	157		957		
30	128	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		12,3	90,29	4,64	-1111	-57	-1006	-69	-1274	
				м2 стяжки		3,85	2,12	-47	-26		-94		
			Итого по разделу: Полы									99459	
			Раздел: Кровля										
31	152	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		856,697	184,61	13,76	158151	11789	8512	129777	310962	
				м2 кровли		160,91	3,75	137849	3212		23034		
32	153	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97		968,06761	1025		992269		992269		1071651	
				м2							79382		
33	154	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		985,20155	852		839392		839392		906543	
				м2							67151		
34	167	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		21,6	184,61	13,76	3987	297	215	3272	7840	
				м2 кровли		160,91	3,75	3476	81		581		
35	168	С121-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97		24,408	1025		25018		25018		27020	
				м2							2001		
36	169	С121-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		24,84	852		21164		21164		22857	
				м2							1693		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	170	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	210,4	2808,18	27,23	590842	5728	487610	90907	736289	
						463,42	6,22	97504	1308		54540		
			Итого по разделу: Кровля									3083162	
			Раздел: Ограждение лестниц										
38	171	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20021	69114,19	25317,72	13837	5069	2022	5702	21103	
						33697,4	7578,72	6747	1517		1563		
39	172	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,20021	544342		108983		108983		117701	
											8719		
40	173	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,80609	146,46	3,27	850	19	558	191	1124	
						47,16	0,48	274	3		83		
			Итого по разделу: . Ограждение лестниц									139928	
			Раздел: Козырьки										
41	195	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2862	23835,55	11082,01	6822	3172	634	2654	10234	
						10537,45	2904,52	3016	831		758		
42	196	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25981	52676,86	26857,69	13686	6978	1219	4747	19908	
						21128,13	5352,31	5489	1391		1475		
43	197	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4389	514892		225986		225986		244065	
											18079		
44	198	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10711	463119		49605		49605		53573	
											3968		
45	199	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,83429	146,46	3,27	2319	52	1520	520	3067	
						47,16	0,48	747	8		227		
46	200	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,057	81825,93	1259,6	4664	72	3645	879	5986	
						16615,2	510,84	947	29		443		
47	201	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,4	577,95	161,4	3699	1033	542	1662	5790	
						331,9	44,43	2124	284		429		
48	202	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,656	2962		19715		19715		21292	
											1577		
49	203	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	829477,78	1257,78	3152	5	2314	760	4225	
						219186	510,84	833	2		313		
50	204	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	3046,22	13,62	7006	31	4721	2080	9813	
						979,78	3,25	2253	7		727		
51	205	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	92683,07	988,13	5190	55	3909	1125	6821	
						21892,5	433,44	1226	24		505		
52	206	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		10,2	2418,72	17,03	24671	174	11175	10681	38180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1306,14	2,79	13323	28		2828		
53	207	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм		10,2	10604		108161		108161		116814	
				м2							8653		
54	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0012	226957		272		272		294	
				т							22		
			Итого по разделу: Козырьки									540062	
			Раздел: Элементы перегородок сан.узла										
55	230	Е11-100206-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка		45,7536	1097,73	433,35	50225	19827	2265	31804	88591	
				м2 перегородок (без вычета проемов)		614,88	157,47	28133	7205		6562		
56	231	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		45,7536	22026		1007769		1007769		1088390	
				м2							80622		
57	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,06752	829477,78	1257,78	56006	85	41122	13499	75066	
				т		219186	510,84	14799	34		5560		
58	233	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8прим.	Ригель из металлопласта. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(РМ-1)		12	1063,14	4,7	12758	56	10138	2331	16295	
				м		213,6	2,21	2563	27		1207		
59	234	Перечень	Ригель из металлопласта		12	1123,21		13479		13479		14557	
				м							1078		
			Итого по разделу: Элементы перегородок сан.узла									1282899	
			Раздел: Прочие работы										
60	243	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02623	829477,78	1257,78	21757	33	15975	5244	29161	
				т		219186	510,84	5749	13		2160		
61	244	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,03924	632431,78	1257,78	24817	49	23898	809	27675	
				т		22140	510,84	869	20		2050		
62	245	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		50,13	3046,22	13,62	152707	683	102908	45337	213888	
				м2 покрытия		979,78	3,25	49116	163		15844		
			Итого по разделу: Прочие работы									270724	
			Раздел: Воздухозаборная шахта ВШ №1										
63	267	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1,725	604,74	99,34	1043	171	518	362	1518	
				м2 стяжки		204,85	23,36	353	40		112		
64	268	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1,725	85,79	7,34	148	13	129	9	169	
				м2 стяжки		3,79	1,81	7	3		13		
65	269	Е11-120101-0101	Кровли из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство		1,725	1259,92	66,89	2173	115	1764	280	2650	
				м2 кровли		170,24	6,24	294	11		196		
			Итого по разделу: Воздухозаборная шахта ВШ №1									4 337	
			ИТОГО:					14 264 884	200 298	11 790 524	1 865 348	17 420 655	
								2 274 062	82 037		1 290 420		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**261 310**					
			Итого с временными									**17 681 963**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**159 138**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17 841 101**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**356 822**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 197 923**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**19 681 144**	
			НДС			**12 %**		**2 361 737**					
			Итого с НДС									**22 042 882**	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Салыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная /6-1-1 Общестроительные работы/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №68

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	134	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (25 мм). Устройство	м2 покрытия	80,98	972,32	91,78	78738	7433	45697	26551	113713	
						316,24	32,57	25609	2637		8423		
2	135	Е11-110101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	80,98	95,6	4	-7742	-324	-6680	-839	-9267	
						9,11	1,92	-738	-155		-686		
3	136	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	51,4	156,58	1,04	8048	53	1559	6073	15251	
						125,22	0,48	6436	25		1130		
4	142	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	10,37	2765,03	20,06	28673	208	24674	3657	34916	
						365,57	9,55	3791	99		2586		
5	143	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	13,12	302,35	0,78	3967	10	2509	1365	5758	
						110,31	0,36	1447	5		427		
6	149	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,13	1478,37	69,84	6106	288	1234	4428	11377	
						1109,82	30,89	4584	128		843		
7	150	С122-060301-0615	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	4,2126	950		4002		4002		4322	
											320		
8	151	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,52	543,6	1,55	4632	13	2234	2247	7429	
						279,9	0,72	2385	6		550		
9	155	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений(стены). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	249,36	93,27	0,72	23258	180	1857	17045	43527	
						85,1	0,34	21221	85		3224		
10	156	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,1	4791,53	18,68	67561	263	35516	25524	100531	
						2254	8,77	31781	124		7447		
11	158	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке(откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	7,32	93,27	0,72	683	5	55	500	1278	
						85,1	0,34	623	3		95		
12	159	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	182,82	3449,74	24,03	630682	4394	223433	323139	1030127	
						2203,56	5,85	402855	1069		76306		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	160	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,649138	22831		128975		128975	10318	139294	
14	161	Е11-150201-0601 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	38,8	815,86 681,1	0,84 0	31655 26427	33 0	5196	21141 4224	57021	
15	162	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	5,82	789,6 102,91	2,88 1,32	4595 599	17 8	3980	485 406	5487	
16	163	Е11-150101-0208	Стены. Облицовка сплиттерными плитками толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	6,2	12024,31 11482,8	65,35 28,36	74551 71193	405 176	2952	57095 10532	142178	
17	164	С122-020301-0102	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	м2	6,2	2799		17354		17354	1388	18742	
18	165	Е11-340108-0715 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка карнизов с алюминиевым панелем	м2 поверхности	7,7	1283,38 1151,28	28,76 10,11	9882 8865	221 78	796	6796 1334	18013	
19	166	С121-100105-0301	Алюминиевый панель	м2	7,931	1200		9517		9517	761	10279	
20	167	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,15	1413,66 410,95	5,36 1,03	4453 1294	17 3	3142	1038 439	5931	
21	168	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см (22 см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	33,225	597,77 36,82	198,74 53,46	19861 1223	6603 1776	12034	3239 1848	24948	
22	169	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	33,225	83,29 1,15	22,78 6,57	-2767 -38	-757 -218	-1972	-277 -244	-3288	
23	170	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 см). Устройство	м2 покрытия	33,225	1181,99 165,02	2,79 0,95	39272 5483	93 31	33696	5956 3618	48845	
24	171	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	33,225	400,35 53,17	0 0	13302 1767	0 0	11535	1908 1217	16426	
25	179	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,45	726,83 311,86	27,3 12,8	2508 1076	94 44	1337	1053 285	3845	
26	180	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,45	133,83 118,6	3,45 1,13	462 409	12 4	41	388 68	918	
27	181	Е11-070107-0101	Крепление дымовой трубы. Установка	т стальных элементов	1,525856	250361,92 220490	12011,12 1288,28	382016 336436	18327 1966	27253	399314 62506	843837	
28	182	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,75954	257673		195713		195713	15657	211370	
29	183	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,7662	233862		179185		179185	14335	193520	
30	184	С123-010201-0103	Трубы стальные, D 10 мм	м	2	316		632		632	51	683	
31	185	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,000016	499528		8		8	1	9	
32	186	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00004	226000		9		9		10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1		
33	187	Е11-090603-0101 Изм. и доп. вып. 16	Дымовая труба. Монтаж	т конструкций	1,5351	114264,15	52718,19	175407	80928	27989	59730	253948	
						43313,1	13077,95	66490	20076		18811		
34	188	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,7	19632		484910		484910		523703	
											38793		
35	189	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	133,017548	184,79	4,63	24580	615	13236	7447	34589	
						80,65	0,48	10728	64		2562		
36	190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	88,499648	146,46	3,27	12961	290	8498	2909	17140	
						47,16	0,48	4173	43		1270		
37	191	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	м2	44,5179	262,79	1,64	11699	73	10961	466	13139	
						14,94	0,24	665	11		973		
			ИТОГО:					**2 669 348**	**119 497**	**1 513 067**	**978 378**	**3 939 549**	
								1 036 784	**28 088**		**291 819**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**59 093**					
			Итого с временными									**3 998 639**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**35 988**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4 034 627**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**80 693**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 115 320**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**4 450 739**	
			НДС			**12 %**		**534 089**					
			Итого с НДС									**4 984 828**	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмал"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест / 2-1-10 Отопление.Блок А/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №69

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	134	80,53	1,19	10792	159	94	10327	22808	
						78,64	0	10538	0		1690		
2	36	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,134	55137,59	0	7388	0	224	7093	15640	
						53469,36	0	7165	0		1159		
3	37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	246	537		132102		132102		142670	
											10568		
4	38	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	363,75	823,67	0,98	299612	356	48529	200716	540353	
						689,28	0,46	250726	168		40026		
5	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,44	92,39	2,31	2258	57	1216	684	3178	
						40,33	0,24	986	6		235		
6	40	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	24,44	244,15	5,95	5967	145	4956	610	7103	
						35,42	0,72	866	18		526		
7	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	545	594,69	64,7	324104	35262	144983	121800	481576	
						263,96	30,1	143859	16405		35672		
8	42	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С. коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	64,9	259		16809		16809		18154	
											1345		
9	43	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	84,7	306		25918		25918		27992	
											2073		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	44	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	346,5	341		118157		118157	9453	127609	
11	45	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	103,4	524		54182		54182	4335	58516	
12	51	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	28	178,23	0	4990	0	502	4399	10140	
						160,31	0	4489	0		751		
13	52	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	11210		313880		313880	25110	338990	
			ИТОГО:					1 316 158	35 979	861 552	345 629	1 794 729	
								418 629	16 596		132 943		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		26 921				1 821 651	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		16 395				1 838 046	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36 761				1 874 807	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									2 027 613	
			НДС			12 %		243 314					
			Итого с НДС									2 270 927	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Уймад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-11 Теплоснабжение установки П1. Блок А/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №70

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:										
1	1	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19473,97	422,69	19474	423	3706	15161	37406	
						15344,94	125,78	15345	126		2771		
2	2	5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	160874		160874				160874	
										160874			
			Отпускная цена			160874		160874					
			Сметная стоимость оборудования					*160874*					
3	3	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1386,87	0	5547	0	239	3982	10291	
						1327,19	0	5309	0		762		
4	4	С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт.	1	224890		224890		224890		242881	
											17991		
5	5	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1	21733		21733		21733		23472	
											1739		
6	6	С123-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	2	35600		71200		71200		76896	
											5696		
7	7	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1304,91	212,21	1305	212	19	1116	2615	
						1074,15	64,84	1074	65		194		
8	8	С123-041013-1005	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23685		23685		23685		25580	
											1895		
9	9	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	19	178,23	0	3386	0	340	2985	6881	
						160,31	0	3046	0		510		
10	10	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11210		134520		134520		145282	
											10762		
11	11	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	18283		127981		127981		138219	
											10238		
12	12	Е11-160601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2092,9	118,92	4186	238	596	3334	8121	
						1676,11	24,8	3352	50		602		
13	13	С123-041001-3101	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2	47160		94320		94320		101866	
											7546		
14	14	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80		4	1398		5592		5592		6039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							447		
15	15	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	431,68 372,3	0 0	863 745	0 0	119	730 127	1721	
16	16	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434		2868		2868	229	3097	
17	17	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2478,4 283,48	0 0	7435 850	0 0	6585	833 661	8930	
18	18	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1442		2884		2884	231	3115	
19	19	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для термометров. Монтаж оборудования	шт.	2	1495,47 719,27	102,9 0,12	2991 1439	206 0	1347	878 309	4178	
20	20	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для манометров. Монтаж оборудования	шт.	5	1495,47 719,27	102,9 0,12	7477 3596	515 1	3367	2194 774	10445	
21	21	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	761,58 698,89	38,86 13,52	2285 2097	117 41	71	2094 350	4730	
22	22	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	221		663		663	53	716	
23	23	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1753,58 698,89	38,86 13,52	219197 87361	4858 1690	126979	87270 24517	330984	
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	80,53 78,64	1,19 0	10308 10066	152 0	90	9865 1614	21787	
25	25	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,128	55137,59 53469,36	0 0	7058 6844	0 0	214	6776 1107	14940	
26	26	Ц13-110204-0104 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7499,19 2426,42	1906,65 722,81	7499 2426	1907 723	3166	2362 789	10650	
27	27	С123-041005-1709	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	396961		396961		396961	31757	428718	
28	28	С123-051207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1	155615		155615		155615	12449	168064	
29	29	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1398		2796		2796	224	3020	
30	30	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм(d 32 мм). Установка на резьбовом соединении	шт.	1	672,12 559,61	2,25 0,55	672 560	2 1	110	549 98	1319	
31	31	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44964		44964		44964	3597	48561	
32	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,64	92,39 40,33	2,31 0,24	2461 1074	62 6	1325	746 257	3464	
33	33	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	26,64	244,15 35,42	5,95 0,72	6504 944	159 19	5402	664 573	7742	
34	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	128	594,69 263,96	64,7 30,1	76120 33787	8282 3853	34051	28606 8378	113104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	259		855		855	68	923	
36	36	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	137,5	385		52938		52938	4235	57173	
			Итого по разделу:									**2 233 804**	
			ИТОГО:					**1 910 107**	**17 132**	**1 552 191**	**170 145**	**2 233 804**	
								179 915	**6 575**	**160 874**	**153 550**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**160 874**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**-**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**31 094**				**2 264 897**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**18 936**				**2 283 833**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**42 459**				**2 326 292**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									**2 515 896**	
			НДС			**12 %**		**301 908**				**2 817 804**	
			Итого с НДС										

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест / 2-1-12 Вентиляцию. Блок А/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №71

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55077,24	3019,56	55077	3020	4605	47302	110569	
						47452,34	814,51	47452	815		8190		
2	2	Перечень оборудования п.231	Установка приточная VS-75-R-H/S(VVS075-R-FHVS)	компл.	1	1541657,28		1541657				1541657	
										1541657			
			Отпускная цена			1541657		1541657					
			Сметная стоимость оборудования					*1541657*					
3	3	Перечень оборудования п.232	Автоматика и опциональные элементы	компл.	1	3451931,37		3451931				3451931	
										3451931			
			Отпускная цена			3451931		3451931					
			Сметная стоимость оборудования					*3451931*					
4	4	Е11-201401-0101	Вентиляторы , масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7248,41	160,65	7248	161	737	6253	14582	
						6350,4	30,7	6350	31		1080		
5	5	С123-050402-0104	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	63032		63032		63032		68075	
											5043		
6	6	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,9	6484,02	27,17	5836	24	122	5587	12336	
						6321,26	12.64	5689	11		914		
7	7	С123-050307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7395		14790		14790		15973	
											1183		
8	8	Е11-201401-0101	Вентиляторы , масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7248,41	160,65	7248	161	737	6253	14582	
						6350,4	30,7	6350	31		1080		
9	9	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0.10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21979		21979		21979		23737	
											1758		
10	10	Перечень оборудования п.237	Хомут быстросъемный МХ-160	шт	2	880,11		1760		1760		1901	
											141		
11	11	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	6	5374,4	83,38	32246	500	3710	27549	64580	
						4672,65	12,64	28036	76		4784		
12	12	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	3	7666,69	207,21	23000	622	4371	17812	44077	
						6002,45	55,99	18007	168		3265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-050308-0810	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	54184		54184		54184	4335	58519	
14	14	С123-050308-0811	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 200 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55195		55195		55195	4416	59611	
15	15	С123-050308-0818	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 200 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	56197		56197		56197	4496	60693	
16	16	С123-050308-0819	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 250 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57063		57063		57063	4565	61628	
17	17	С123-050308-0836	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 300 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	59532		59532		59532	4763	64295	
18	18	С123-050308-0848	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 300 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	60397		60397		60397	4832	65229	
19	19	С123-050308-0881	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 500 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	68560		68560		68560	5485	74045	
20	20	С123-050308-0919	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 800 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	81781		81781		81781	6542	88323	
21	21	С123-050308-0922	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 1000 мм, с приводом VilMAn 8NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	98896		98896		98896	7912	106808	
22	22	С124-040207-3906	Блоки контргруза Д-250 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	10651		191718		191718	15337	207055	
23	23	С121-050310-1102	Трос стальной	10 м	8,37	2037		17050		17050	1364	18414	
24	24	Е11-200301-0205	Решетки , регулирующие , размер 100х150 мм. Установка	решетка	45	1409,73 1221,24	53,79 12,64	63438 54956	2421 569	6061	54414 9428	127280	
25	25	С123-050306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	45	2212		99540		99540	7963	107503	
26	26	Е11-200301-0205	Решетки , регулирующие , размер 200х100 мм. Установка	решетка	38	1409,73 1221,24	53,79 12,64	53570 46407	2044 480	5118	45950 7962	107481	
27	27	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	38	2232		84816		84816	6785	91601	
28	28	Е11-200301-0207	Решетки , регулирующие , размер 250х150 мм. Установка	решетка	20	1409,73 1221,24	53,79 12,64	28195 24425	1076 253	2694	24184 4190	56569	
29	29	С123-050306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	20	2872		57440		57440	4595	62035	
30	30	Е11-200301-0207	Решетки , регулирующие , размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	1409,73 1221,24	53,79 12,64	19736 17097	753 177	1886	16929 2933	39598	
31	31	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	14	2845		39830		39830	3186	43016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-200301-0208	Решетки , регулирующие , размер 200х400 мм. Установка	решетка	29	1413.85 1221,24	53,79 12,64	41002 35416	1560 367	4026	35067 6085	82154	
33	33	С123-050306-1857	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	29	4191		121539		121539	9723	131262	
34	34	Е11-200301-0209	Решетки , регулирующие , размер 400х400 мм. Установка	решетка	9	1413,85 1221.24	53.79 12,64	12725 10991	484 114	1249	10883 1889	25496	
35	35	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	9	6469		58221		58221	4658	62879	
36	36	Е11-200101-0317 Изм. к доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5145	4962,15 479,32	36,42 12,46	17439 1685	128 44	15627	1694 1531	20664	
37	37	Е11-200301-0102 Изм. к доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2016,08 1586,48	104,88 30,7	2016 1586	105 31	325	1585 288	3889	
38	38	С123-050306-2269	Решетка наружная воздухозаборная(прим.)	шт.	1	28422		28422		28422	2274	30696	
39	47	С123-050301-0501	Лючок для забора воздуха	шт.	11	208		2288		2288	183	2471	
40	48	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39039.71 2723,7	323,57 75,85	39040 2724	324 76	35992	2744 3343	45126	
41	49	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1601.14 1209,83	41,64 12,64	1601 1210	42 13	350	1198 224	3023	
42	50	С123-050302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	4606		4606		4606	368	4974	
43	51	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	1848,26 1346,79	43,87 12.64	7393 5387	175 51	1830	5329 1018	13740	
44	52	С123-050302-2062	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	4983		9966		9966	797	10763	
45	53	С123-050302-2064	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	5474		5474		5474	438	5912	
46	54	С123-050302-2066	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	5966		5966		5966	477	6443	
47	55	Е11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2434,69 1677,78	47,76 12,64	2435 1678	48 13	709	1657 327	4419	
48	56	С123-050302-2068	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	6458		6458		6458	517	6975	
49	57	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1732,36 1434,05	44,98 12,64	1732 1434	45 13	253	1418 252	3402	
50	58	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	16801		16801		16801	1344	18145	
51	59	Е11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения ЗК.00.000-01, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3269,9 426,01	41,74 12,64	3270 426	42 13	2802	430 296	3996	
52	60	Е11-200701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения ЗК.00.000-02, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4302,34 579,84	45,32 12,64	4302 580	45 13	3677	581 391	5274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	61	Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	2913,96	7,6	2914	8	176	2679	6040	
						2730,67	2,53	2731	3		447		
54	62	С123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	21965		21965		21965		23722	
											1757		
55	63	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3192,03	8,28	3192	8	199	2927	6609	
						2984,69	2,53	2985	3		490		
56	64	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	29251		29251		29251		31591	
											2340		
57	65	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,1	20346,45	1326,68	144460	9419	14619	94834	258437	
						16960,8	614,04	120422	4360		19143		
58	66	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	8,804	33842		297945		297945		321781	
											23836		
59	67	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	217	504,67	26,76	109512	5806	32366	55151	177837	
						328,75	5,66	71340	1228		13173		
60	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,24955	373144		93118		93118		100568	
											7449		
			ИТОГО:					7 567 995	29 025	2 030 021	470 410	8 281 991	
								515 364	8 953	4 993 588	243 585		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4 993 589			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		49 326					
			Итого с временными									8 331 317	
			Зимние удорожания			0,9 %		30 040					
			Итого с зимними удорожаниями									8 361 357	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 355					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 428 712	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									9 115 694	
			НДС			12 %		1 093 883					
			Итого с НДС									10 209 577	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест / 2-1-13 Водопровод В1.Блок А /**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №72
за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	511	78,21	1,16	39964	590	358	38236	84456	
						76,35	0	39016	0		6256		
2	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,511	53580,23	0	27379	0	852	26262	57933	
						51912	0	26527	0		4291		
3	14	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	163	178,23	0	29051	0	2921	25608	59032	
						160,31	0	26130	0		4373		
4	15	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3146		28314		28314		30579	
											2265		
5	16	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	72	2114		152208		152208		164385	
											12177		
6	17	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	82	1376		112832		112832		121859	
											9027		
7	18	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре (унитазам) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0.6 м	комплект	12	266		3192		3192		3447	
											255		
8	19	Е11-160701-0102	Краны поливочные(внутр.) диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	15435,12	0	30870	0	30148	708	34104	
						361,2	0	722	0		2526		
9	20	Е11-160701-0102	Краны поливочные(наружн.) диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	37158,12	0	74316	0	73594	708	81026	
						361,2	0	722	0		6002		
10	21	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	114	537		61218		61218		66115	
											4897		
11	22	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	530	417		221010		221010		238691	
											17681		
12	23	С121-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 2000 мм ГОСТ 1759.0-87(прим.для 8 мм х 1500 мм)	1000 шт.	0,53	272771		144569		144569		156134	
											11565		
13	24	С121-130207-1202	Цанги(прим.)	100 шт.	5,3	994		5268		5268		5690	
											421		
14	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		25,63	92,39	2,31	2368	59	1275	717	3332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		40,33	0,24	1034	6		247		
15	26	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	25,63	244,15	5,95	6258	152	5197	639	7449	
						35,42	0,72	908	19		552		
16	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	179	594,69	64,7	106449	11581	47618	40004	158169	
						263,96	30,1	47249	5388		11716		
17	28	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	385		2118		2118		2287	
											169		
18	29	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	341		4501		4501		4861	
											360		
19	30	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	306		24235		24235		26174	
											1939		
20	31	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	55	259		14245		14245		15385	
											1140		
21	32	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	44	197		8668		8668		9361	
											693		
22	33	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	13		585		585		632	
											47		
23	34	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26		156		156		168	
											12		
24	35	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной (прим.DN 15) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39		42	
											3		
25	36	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	100		200		200		216	
											16		
26	37	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	46		92		92		99	
											7		
27	38	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	49		1617		1617		1746	
											129		
28	39	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	80		160		160		173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13		
29	40	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 (прим.32x15x32)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	80		160		160		173	
											13		
30	41	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	83		332		332		359	
											27		
31	42	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	115		115		115		124	
											9		
32	43	С123-020401-2902	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	107		107		107		116	
											9		
			ИТОГО:					1 102 596	12 383	947 904	132 882	1 334 317	
			В том числе :					142 308	5 413		98 837		
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20 015					
			Итого с временными									1 354 332	
			Зимние удорожания			0,9 %		12 189					
			Итого с зимними удорожаниями									1 366 521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 330					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 393 851	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									1 507 457	
			НДС			12 %		180 895					
			Итого с НДС									1 688 352	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест /2-1-14 Водопровод Т3,Т4. Блок А/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №73

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	668	78,21	1,16	52243	772	468	49983	110405	
						76,35	0	51003	0		8178		
2	12	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,668	53580,23	0	35792	0	1114	34330	75732	
						51912	0	34677	0		5610		
3	131	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	123	178,23	0	21922	0	2204	19324	44546	
						160,31	0	19718	0		3300		
4	14	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3146		15730		15730		16988	
											1258		
5	15	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	73	2114		154322		154322		166668	
											12346		
6	16	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1376		61920		61920		66874	
											4954		
7	17	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2207,91	284,69	8832	1139	266	7758	17917	
						1856,8	122,24	7427	489		1327		
8	18	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	шт.	4	2048		8192		8192		8847	
											655		
9	19	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	52	879,43	0,13	45730	7	1898	42949	95774	
						842,8	0	43826	0		7094		
10	20	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	52	2269		117988		117988		127427	
											9439		
11	21	С123-021104-3302	Шланги гибкие к водоразборной арматуре (умывальникам) с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	104	315		32760		32760		35381	
											2621		
12	22	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	585	417		243945		243945		263461	
											19516		
13	23	С121-130206-1702	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 2000 мм ГОСТ 1759.0-87(прим.для 8 мм х 1500 мм)	1000 шт.	0,585	272771		159571		159571		172337	
											12766		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	24	С121-130207-1202	Цанги(прим.)	100 шт.	5,85	994		5815		5815		6280	
											465		
15	25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	167	537		89679		89679		96853	
											7174		
16	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,14	92,39	2,31	3709	93	1997	1124	5219	
						40,33	0,24	1619	10		387		
17	27	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	40,14	244,15	5,95	9800	239	8139	1001	11665	
						35,42	0,72	1422	29		864		
18	28	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	530	594,69	64,7	315183	34291	140993	118448	468322	
						263,96	30,1	139899	15953		34690		
19	29	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм (для ППР DN 32) ГОСТ 16381-77	м	78,1	396		30928		30928		33402	
											2474		
20	30	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм (для ППР DN 25) ГОСТ 16381-77	м	194,7	339		66003		66003		71284	
											5280		
21	31	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм (для ППР DN 20) ГОСТ 16381-77	м	2,2	271		596		596		644	
											48		
22	32	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	450		10395		10395		11227	
											832		
23	33	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	111,1	396		43996		43996		47515	
											3520		
24	34	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	155,1	339		52579		52579		56785	
											4206		
25	35	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	271		5068		5068		5473	
											405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	36	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	26		104		104	8	112	
27	37	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	13		858		858	69	927	
28	38	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	46		230		230	18	248	
29	39	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	49		1813		1813	145	1958	
30	40	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	80		400		400	32	432	
31	41	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	80		80		80	6	86	
32	42	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	83		83		83	7	90	
33	43	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 (прим.25х15х25)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	49		147		147	12	159	
			Итого по разделу:									2 021 038	
			ИТОГО:					1 596 413	36 541	1 260 281	274 917	2 021 038	
								299 591	16 481		149 706		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		30 316					
			Итого с временными									2 051 352	
			Зимние удорожания			0,9 %		18 462					
			Итого с зимними удорожаниями									2 069 814	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41 396					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 111 210	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									2 283 284	
			НДС			12 %		273 994					
			Итого с НДС									2 557 278	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест / 2-1-16 Отопление. Блок Б/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г, Доп. Согл. 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №74

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	402	80,53	1,19	32375	478	282	30982	68425	
						78,64	0	31614	0		5069		
2	30	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,402	55137,59	0	22165	0	671	21280	46921	
						53469,36	0	21495	0		3476		
3	31	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210	537		112770		112770		121792	
											9022		
4	32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	179,486	823,67	0,98	147838	176	23946	99040	266628	
						689,28	0,46	123716	83		19750		
5	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,48	92,39	2,31	2816	71	1516	853	3963	
						40,33	0,24	1229	7		294		
6	34	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	30,48	244,15	5,95	7442	181	6181	760	8858	
						35,42	0,72	1080	22		656		
7	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	513	594,69	64,7	305074	33191	136471	114649	453300	
						263,96	30,1	135412	15441		33578		
8	36	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	138,6	259		35897		35897		38769	
											2872		
9	37	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	260,7	306		79774		79774		86156	
											6382		
10	38	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		37,4	341		12753		12753		13774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	39	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	127,6	385		49126		49126	1020	53056	
12	40	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные(МС-140-500). Установка	квт	20,48	16692,85	150,01	341870	3072	323159	3930	387303	
						763,57	70,69	15638	1448		16744		
13	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	16	269,23	0	4308	0	1743	28689	7367	
						160,31	0	2565	0		2514		
14	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	29	178,23	0	5169	0	520	546	10503	
						160,31	0	4649	0		4556		
15	43	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	20	11210		224200		224200	778	242136	
16	44	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11210		100890		100890	17936	108961	
17	45	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	570,22	2,25	3992	16	495	8071	7999	
						497,23	0,55	3481	4		3415		
18	46	С123-041009-0801	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	29007		203049		203049	593	219293	
19	50	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	524	80,53	1,19	42200	623	367	16244	89191	
						78,64	0	41209	0		40385		
20	51	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,524	55137,59	0	28892	0	874	6607	61160	
						53469,36	0	28018	0		27738		
21	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	4530	28998	
22	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	52,38	823,67	0,98	43144	51	6988	2148	77811	
						689,28	0,46	36105	24		28903		
23	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,27	92,39	2,31	4460	112	2402	5764	6276	
						40,33	0,24	1947	12		1351		
24	55	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	48,27	244,15	5,95	11785	287	9788	465	14028	
						35,42	0,72	1710	35		1204		
25	56	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	369	594,69	64,7	219439	23874	98163	1039	326058	
						263,96	30,1	97402	11107		82466		
26	57	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	394,9	259		102279		102279	24152	110461	
											8182		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	58	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	306		3366		3366		3635	
											269		
28	59	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	56	178,23	0	9981	0	1004	8798	20281	
						160,31	0	8977	0		1502		
29	60	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210		22420		22420		24214	
											1794		
30	61	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11210		22420		22420		24214	
											1794		
31	62	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	17	12360		210120		210120		226930	
											16810		
32	63	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13431		26862		26862		29011	
											2149		
33	64	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	18283		146264		146264		157965	
											11701		
34	65	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20551		123306		123306		133170	
											9864		
35	66	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	23626		141756		141756		153096	
											11340		
36	67	С123-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	35110		280880		280880		303350	
											22470		
37	68	С123-040902-0509	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	56706		283530		283530		306212	
											22682		
38	69	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	8674,86	514,26	17350	1029	2525	13760	33599	
						6898,27	122,24	13797	244		2489		
39	70	С123-040902-2511	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 150, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	201547		403094		403094		435342	
											32248		
40	71	С123-020103-0412	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7992		31968		31968		34525	
											2557		
41	72	Е11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2	118973,97	606,09	237948	1212	218676	17910	276327	
						9029,91	108,07	18060	216		20469		
42	73	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	736,65	2,25	737	2	110	612	1457	
						624,14	0,55	624	1		108		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	74	С123-041010-1108	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32(прим.DN 40 мм), типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	721086		721086		721086		778773	
											57687		
44	75	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	1629,45	296,56	3259	593	45	2752	6492	
						1310,22	93,89	2620	188		481		
45	76	С123-041013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	28192		56384		56384		60895	
											4511		
46	77	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173		8692		8692		9387	
											695		
47	78	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2054,3	386,22	4109	772	78	3398	8107	
						1628,92	104,7	3258	209		601		
48	79	С123-041013-0108	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	36048		72096		72096		77864	
											5768		
49	80	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916		10709	
											793		
50	81	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2465,8	484,08	4932	968	115	3995	9641	
						1924,02	114,27	3848	229		714		
51	82	С123-041013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42074		84148		84148		90880	
											6732		
52	83	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083		12332		12332		13319	
											987		
53	84	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	6039,18	426,5	12078	853	2598	6768	20354	
						4313,64	198,42	8627	397		1508		
54	85	С123-051501-0912	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss	шт.	2	381287		762574		762574		823580	
											61006		
55	86	Ц13-121101-0304	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6930,35	133,28	6930	133	224	4047	11856	
						6572,64	62,01	6573	62		878		
56	87	С123-041005-1601	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	420580		420580		420580		454226	
											33646		
57	88	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2173		4346		4346		4694	
											348		
58	89	С123-051207-2124	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1	462675		462675		462675		499689	
											37014		
59	90	Е11-160601-0103	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(DN 65,80 мм). Установка	шт.	4	3767,4	281,29	15070	1125	2086	11836	29058	
						2964,55	54,92	11858	220		2152		
60	91	С123-041001-0105	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91		1	9735		9735		9735		10514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	92	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2173		4346		4346	779	4694	
											348		
62	93	С123-041001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	11772		35316		35316		38141	
											2825		
63	94	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2479		14874		14874		16064	
											1190		
64	95	Ц13-110204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25, 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3544,52	1588,88	3545	1589	748	1358	5294	
						1207,82	602,34	1208	602		392		
65	96	С123-051307-0208	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1", Kvs 8.0 м3/ч, DN 25, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	73404		73404		73404		79276	
											5872		
66	97	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19473,97	422,69	38948	845	7413	30323	74812	
						15344,94	125,78	30690	252		5542		
67	98	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	562931		1125862				1125862	
			Отпускная цена							1125862			
			Сметная стоимость оборудования			562931		1125862					
								1125862					
68	99	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	736,65	2,25	737	2	110	612	1457	
						624,14	0,55	624	1		108		
69	100	С123-041010-0904	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	657656		657656		657656		710268	
											52612		
70	101	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1386,87	0	5547	0	239	3982	10291	
						1327,19	0	5309	0		762		
71	102	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт.	1	142233		142233		142233		153612	
											11379		
72	103	С123-051401-0406	Ключ программирования A 266, типа DAnfOss	шт.	1	70743		70743		70743		76402	
											5659		
73	104	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1	21733		21733		21733		23472	
											1739		
74	105	С123-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	1	35600		35600		35600		38448	
											2848		
75	106	С123-051401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	1	29966		29966		29966		32363	
											2397		
76	107	Е11-180301-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2509,44	229,68	5019	459	79	4515	10297	
						2240,51	63,25	4481	126		763		
77	108	С123-051101-0513	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 34, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,5 м3/ч до 5,0 м3/ч, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, TMAX 150°C, DN 50	шт.	2	433966		867932		867932		937367	
											69435		
78	109	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	570,22	2,25	570	2	71	488	1143	
						497,23	0,55	497	1		85		
79	110	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623		38473	
											2850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	111	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	18	431,68	0	7770	0	1069	6567	15485	
						372,3	0	6701	0		1147		
81	112	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	4	1422		5688		5688		6143	
						1682		23548		23548	455		
82	113	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	14						1884	25432	
83	114	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	35	2704,4	0	94654	0	84732	9723	112727	
						283,48	0	9922	0		8350		
84	115	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б186к для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1442		5768		5768		6229	
85	116	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для манометров. Монтаж оборудования	шт.	39	1495,47	102,9	58323	4013	26259	461	81473	
						719,27	0,12	28052	5		17114		
86	117	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для термометров. Монтаж оборудования	шт.	14	1495,47	102,9	20937	1441	9426	6035	29247	
						719,27	0,12	10070	2		6144		
87	127	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114	80,53	1,19	9181	136	80	2166	19404	
						78,64	0	8965	0		8786		
88	128	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	81,35	1,19	6182	90	115	1437	13003	
						78,64	0	5977	0		5857		
89	129	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	55137,59	0	6286	0	190	963	13306	
						53469,36	0	6096	0		6035		
90	130	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	57217,55	0	3319	0	217	986	6900	
						53469,36	0	3101	0		3070		
91	131	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	60114,01	0	1082	0	120	511	2198	
						53469,36	0	962	0		953		
92	132	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,2	537		39845		39845	163	43033	
93	133	С123-030103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1195		11950		11950	3188	12906	
94	134	Е11-180601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб (Распределительный коллектор), наружный диаметр корпуса 159 мм(прим.для 133х4 мм). Установка	шт.	4	8819,16	210,19	35277	841	407	956	74370	
						8507,22	60,23	34029	241		33584		
95	135	С123-010201-0209	Коллектор системы отопления, DN 133, толщина стенки 4 мм, ГОСТ 10705-80	м	1,8	3291		5924		5924	5509	6398	
96	136	С123-010201-0209	Коллектор системы теплоснабжения калориферов, DN 133, толщина стенки 4 мм, ГОСТ 10705-80	м	2,4	3291		7898		7898	474	8530	
97	137	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка	вставка	4	3019,39	79,74	12078	319	6848	632	18284	
						1227,6	10,28	4910	41		4852		
98	138	С123-051206-1407	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	4	20486		81944		81944	1354	88500	
99	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,76	92,39	2,31	5059	127	2724	6556	7120	
						40,33	0,24	2208	13		1533		
100	140	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	54,76	244,15	5,95	13370	326	11104	527	15914	
						35,42	0,72	1940	40		1366		
											1179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	141	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	190	594,69	64,7	112990	12293	50545	42462	167889	
						263,96	30,1	50153	5719		12436		
102	142	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	341		4501		4501		4861	
											360		
103	143	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	385		5929		5929		6403	
											474		
104	144	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	521		19485		19485		21044	
											1559		
105	145	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	701		24675		24675		26649	
											1974		
106	146	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	874		8653		8653		9345	
											692		
107	147	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	1429		14147		14147		15279	
											1132		
108	148	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	450		5940		5940		6415	
											475		
109	149	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	508		20117		20117		21726	
											1609		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	150	С121-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	677		4468		4468	357	4826	
111	151	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	842		12967		12967	1037	14004	
112	152	С121-110403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	1065		3515		3515	281	3796	
113	153	С121-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	1609		15929		15929	1274	17203	
			ИТОГО:					10 682 553	91 304	8 623 978	740 040	12 246 331	
								841 407	36 992	1 125 862	823 738		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1 125 862			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		166 807					
			Итого с временными									12 413 137	
			Зимние удорожания			0,9 %		101 585					
			Итого с зимними удорожаниями									12 514 722	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		227 777					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 742 499	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									13 781 076	
			НДС			12 %		1 653 729					
			Итого с НДС									15 434 805	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниетканиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"

(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз

(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест /2-1-17, Теплоснабжение установок П1,П2,П3. Блок Б/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №75

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:#Тепловой узел (закрытая система ГВС)										
1	1	E11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	19473,97	422,69	58422	1268	11119	45484	112218	
						15344,94	125,78	46035	377		8312		
2	2	5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	3	160874		482622				482622	
			Отпускная цена			160874		482622		482622			
			Сметная стоимость оборудования					*482622*					
3	3	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	12	1386,87	0	16642	0	716	11945	30874	
						1327,19	0	15926	0		2287		
4	4	С123-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт.	3	224890		674670		674670		728644	
											53974		
5	5	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT. типа DAnfOss	шт.	3	21733		65199		65199		70415	
											5216		
6	6	С123-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	6	35600		213600		213600		230688	
											17088		
7	7	E11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1313,09	218,34	1313	218	21	1116	2623	
						1074,15	64,66	1074	65		194		
8	8	С123-041013-1006	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35006		35006		35006		37806	
											2800		
9	9	E11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1304,91	212,21	1305	212	19	1116	2615	
						1074,15	64,84	1074	65		194		
10	10	С123-041013-1005	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23685		23685		23685		25580	
											1895		
11	11	E11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления. диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1064,83	147,61	1065	148	16	921	2144	
						900,74	38,8	901	39		159		
12	12	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16877		16877		16877		18227	
											1350		
13	13	E11-187101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	57	178,23	0	10159	0	1021	8955	20643	
						160,31	0	9138	0		1529		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч. Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	36	11210		403560		403560		435845	
											32285		
15	15	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч. Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	20551		143857		143857		155366	
											11509		
16	16	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч. Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	18283		127981		127981		138219	
											10238		
17	17	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч. Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	13431		94017		94017		101538	
											7521		
18	18	Е11-160601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2092,9	118,92	12557	714	1787	10001	24363	
						1676,11	24,8	10057	149		1805		
19	19	С123-041001-3102	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный. Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2	49155		98310		98310		106175	
											7865		
20	20	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740		7279	
											539		
21	21	С123-041001-3101	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	4	47160		188640		188640		203731	
											15091		
22	22	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1398		11184		11184		12079	
											895		
23	23	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	431,68	0	2590	0	356	2189	5162	
						372,3	0	2234	0		382		
24	24	С123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	6	1434		8604		8604		9292	
											688		
25	25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2478,4	0	22306	0	19754	2500	26790	
						283,48	0	2551	0		1984		
26	26	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1442		8652		8652		9344	
											692		
27	27	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для термометров. Монтаж оборудования	шт.	6	1495,47	102,9	8973	617	4040	2633	12534	
						719,27	0.12	4316	1		928		
28	28	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры для манометров. Монтаж оборудования	шт.	15	1495,47	102,9	22432	1544	10100	6582	31336	
						719,27	0.12	10789	2		2321		
29	34	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	80,53	1,19	7651	113	67	7322	16170	
						78,64	0	7471	0		1198		
30	35	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,095	55137,59	0	5238	0	158	5029	11088	
						53469,36	0	5080	0		821		
31	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20.63	92,39	2,31	1906	48	1026	577	2682	
						40,33	0,24	832	5		199		
32	51	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)	м2	20,63	244,15	5,95	5037	123	4183	515	5995	
						35,42	0.72	731	15		444		
33	52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX		95	594,69	64.7	56495	6147	25272	21231	83944	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		263,96	30,1	25076	2860		6218		
34	53	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	259		2564		2564	205	2769	
35	54	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	341		12003		12003	960	12963	
36	55	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	385		11011		11011	881	11892	
37	56	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	521		16047		16047	1284	17331	
			Итого по разделу: Тепловой узел (закрытая система ГВС)									3 208 986	
			ИТОГО:					2 878 920	11 154	2 241 862	128 116	3 208 986	
			В том числе :					143 285	3 578	482 622	201 951		
			Стоимость оборудования, всего							482 622			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		40 896					
			Итого с временными									3 249 886	
			Зимние удорожания			0,9 %		24 905					
			Итого с зимними удорожаниями									3 274 791	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55 843					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 330 634	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									3 602 097	
			НДС			12 %		432 252					
			Итого с НДС									4 034 349	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 128

Заказчик : КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз
(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест /2-1-18, Вентиляция. Блок Б/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №76

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	79556,8	5387,04	79557	5387	8139	66379	157 611	
						66030,93	1703,06	66031	1703		11675		
2	2	Перечень оборудования п.233	Установка приточная VS-100-R-H/S(VVS100-R-FHVS)	компл.	1	1601993,47		1601993				1 601 993	
			Отпускная цена							1601993			
			Сметная стоимость оборудования			1601993		1601993					
								1601993					
3	3	Перечень оборудования п.232	Автоматика и опциональные элементы	компл.	1	3451931,37		3451931				3 451 931	
			Отпускная цена							3451931			
			Сметная стоимость оборудования			3451931		3451931					
								3451931					
4	4	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	55077,24	3019,56	110154	6039	9211	94603	221 138	
						47452,34	814,51	94905	1629		16381		
5	5	Перечень оборудования п.234	Установка приточная VS-40-R-H/S(VVS040-R-FHVS)с узлом регулирования тепловой мощности WPG-25-08-10N	компл.	1	6373596,98		6373597				6 373 597	
			Отпускная цена							6373597			
			Сметная стоимость оборудования			6373597		6373597					
								6373597					
6	6	Перечень оборудования п.235	Установка приточная VS-21-R-H/S(VVS021-R-FHVS)с узлом регулирования тепловой мощности WPG-25-08-4.0N	компл.	1	15112444,98		15112445				15 112 445	
			Отпускная цена							15112445			
			Сметная стоимость оборудования			15112445		15112445					
								15112445					
7	7	Перечень оборудования п.232	Автоматика и опциональные элементы	компл.	2	3451931,37		6903863				6 903 863	
			Отпускная цена							6903863			
			Сметная стоимость оборудования			3451931		6903863					
								6903863					
8	8	Е11-201401-0101	Вентиляторы , масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7248,41	160,65	14497	321	1475	12507	29 164	
						6350,4	30,7	12701	61		2160		
9	9	С123-050402-0104	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В). Р 0.36 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	63032		126064		126064		136 149	
10	10	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		1,8	6484,02	27,17	11671	49	244	10085	24 672	
											11173		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		6321,26	12,64	11378	23		1828		
11	11	С123-050307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	4	7395		29580		29580		31 946	
											2366		
12	12	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	3	9161,78	1073,74	27485	3221	5187	19911	51 188	
						6358,93	413,57	19077	1241		3792		
13	13	С123-050411-0113	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6.3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	134424		134424		134424		145 178	
											10754		
14	14	5105-0111-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	377237		377237		377237		377 237	
			Отпускная цена			377237		377237					
			Сметная стоимость оборудования					*377237*					
15	15	5105-0111-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	448887		448887		448887		448 887	
			Отпускная цена			448887		448887					
			Сметная стоимость оборудования					*448887*					
16	16	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	3	9642,65	803,11	28928	2409	1783	24841	58 070	
						8245,13	204,08	24735	612		4301		
17	17	Перечень оборудования п.238	Закеса воздушно-тепловая DEfEndEr 150 EHN	компл.	3	184310,5		552932				552 932	
										552932			
			Отпускная цена			184311		552932					
			Сметная стоимость оборудования					*552932*					
18	18	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5374,4	83,38	10749	167	1237	9183	21 527	
						4672,65	12,64	9345	25		1595		
19	19	С123-050308-0820	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 300 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	58065		58065		58065		62 710	
											4645		
20	20	С123-050308-0815	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 400 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	58475		58475		58475		63 153	
											4678		
21	21	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	7	7666,69	207,21	53667	1450	10199	41561	102 846	
						6002,45	55,99	42017	392		7618		
22	22	С123-050308-0919	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 500 мм х 800 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	81781		81781		81781		88 323	
											6542		
23	23	С123-050308-0845	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 800 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	70074		70074		70074		75 680	
											5606		
24	24	С123-050308-0856	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 700 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	70119		210357		210357		227 186	
											16829		
25	25	С123-050308-0862	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 1100 мм, с приводом VilMAn 5NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	139984		279968		279968		302 365	
											22397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-200401-0117	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1	10844,41	385,49	10844	385	2588	7829	20 167	
						7871,35	117,39	7871	117		1494		
27	27	С123-050308-0897	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 1600 мм(прим.1500х400 мм), с приводом VdMAn 8NM, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	110495		110495		110495		119 335	
28	28	С124-040207-3906	Блоки контргруза Д-250 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	10651		213020		213020	8840	230 062	
29	29	С121-050310-1102	Трос стальной	10 м	9,3	2037		18944		18944	17042	20 460	
30	30	Е11-200301-0205	Решетки, регулирующие , размер 100х100 мм. Установка	решетка	30	1409,73	53,79	42292	1614	4041	1516	84 854	
						1221,24	12,64	36637	379		36276		
31	31	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	30	2463		73890		73890	6285	79 801	
32	32	Е11-200301-0205	Решетки, регулирующие , размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	1409,73	53,79	4229	161	404	5911	8 485	
						1221,24	12,64	3664	38		3628		
33	33	С123-050306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	2212		6636		6636	629	7 167	
34	34	Е11-200301-0205	Решетки, регулирующие , размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	1409,73	53,79	4229	161	404	531	8 485	
						1221,24	12,64	3664	38		3628		
35	35	С123-050306-1807	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	2078		6234		6234	629	6 733	
36	36	Е11-200301-0206	Решетки, регулирующие , размер 100х250 мм. Установка	решетка	1	1409,73	53,79	1410	54	135	499	2 828	
						1221,24	12,64	1221	13		1209		
37	37	С123-050306-1808	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	2194		2194		2194	210	2 370	
38	38	Е11-200301-0206	Решетки, регулирующие , размер 100х300 мм. Установка	решетка	1	1409,73	53,79	1410	54	135	176	2 828	
						1221,24	12,64	1221	13		1209		
39	39	С123-050306-1809	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	1	2344		2344		2344	210	2 532	
40	40	Е11-200301-0208	Решетки, регулирующие , размер 100х500 мм. Установка	решетка	9	1413,85	53,79	12725	484	1249	188	25 496	
						1221,24	12,64	10991	114		10883		
41	41	С123-050306-1813	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 500 мм	шт.	9	3270		29430		29430	1889	31 784	
42	42	Е11-200301-0208	Решетки , регулирующие, размер 150х300 мм. Установка	решетка	26	1413,85	53,79	36760	1399	3609	2354	73 655	
						1221,24	12,64	31752	329		31439		
43	43	С123-050306-1832	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	26	2978		77428		77428	5456	83 622	
44	44	Е11-200301-0208	Решетки , регулирующие, размер 150х400 мм. Установка	решетка	1	1413,85	53,79	1414	54	139	6194	2 833	
						1221,24	12,64	1221	13		1209		
45	45	С123-050306-1834	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	1	3660		3660		3660	210	3 953	
46	46	Е11-200301-0209	Решетки , регулирующие, размер 150х500 мм. Установка	решетка	2	1413,85	53,79	2828	108	278	293	5 666	
						1221,24	12,64	2442	25		2418		
47	47	С123-050306-1836	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	2	4035		8070		8070	420	8 716	
48	48	Е11-200301-0207	Решетки, регулирующие , размер 250х150 мм. Установка	решетка	12	1409,73	53,79	16917	645	1616	646	33 941	
						1221,24	12,64	14655	152		14511		
											2514		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С123-050306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	12	2872		34464		34464		37 221	
											2757		
50	50	Е11-200301-0207	Решетки, регулирующие , размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	1409,73	53,79	12688	484	1212	10883	25 456	
						1221,24	12,64	10991	114		1886		
51	51	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	2845		25605		25605		27 653	
											2048		
52	52	Е11-200301-0208	Решетки , регулирующие , размер 200х250 мм. Установка	решетка	2	1413,85	53,79	2828	108	278	2418	5 666	
						1221,24	12,64	2442	25		420		
53	53	С123-050306-1854	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	3066		6132		6132		6 623	
											491		
54	54	Е11-200301-0208	Решетки, регулирующие , размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	1413,85	53,79	2828	108	278	2418	5 666	
						1221,24	12,64	2442	25		420		
55	55	С123-050306-1857	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	2	4191		8382		8382		9 053	
											671		
56	56	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4055	5081,24	36,05	7142	51	6218	872	8 655	
						621,13	11,85	873	17		641		
57	57	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,772	5088,17	33,31	9016	59	7742	1210	11 044	
						685,99	10,67	1216	19		818		
58	58	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2495	4397,39	33,91	5495	42	4433	1012	7 027	
						815,72	10,49	1019	13		520		
59	59	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2016,08	104,88	4032	210	649	3170	7 778	
						1586,48	30,7	3173	61		576		
60	60	С123-050306-2269	Решетка наружная воздухозаборная (прим.)	шт.	2	28422		56844		56844		61 392	
											4548		
61	72	С123-050301-0501	Лючок для забора воздуха	шт.	12	208		2496		2496		2 696	
											200		
62	73	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39039,71	323,57	39040	324	35992	2744	45 126	
						2723,7	75,85	2724	76		3343		
63	74	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	1848,26	43,87	1848	44	458	1332	3 435	
						1346,79	12,64	1347	13		254		
64	75	С123-050302-2026	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	4796		4796		4796		5 180	
											384		
65	76	Е11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	2434,69	47,76	4869	96	1418	3313	8 837	
						1677,78	12,64	3356	25		655		
66	77	С123-050302-2089	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 700 мм х 300 мм	шт.	2	7722		15444		15444		16 680	
											1236		
67	78	Е11-200501-0204	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 мм. Установка	заслонка	2	3906,75	142,19	7813	284	1320	6170	15 102	
						3104,47	43,34	6209	87		1119		
68	79	Перечень оборудования п.239	Заслонка воздушная Р800Э под электропривод	шт	2	26283,66		52567				52 567	
										52567			
			Отпускная цена			26284		52567					
			Сметная стоимость оборудования					*52567*					
69	80	Перечень оборудования п.240	Электропривод BEIMO NM230A к заслонке		2	47076,07		94152				94 152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						94152			
			Отпускная цена			47076		94152					
			Сметная стоимость оборудования					*94152*					
70	81	Е11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка		2	1732,36	44,98	3465	90	507	2836	6 804	
				клапан		1434,05	12,64	2868	25		504		
71	82	Перечень оборудования п.241	Клапан обратный КО-02		1	10642,26		10642				10 642	
				шт						10642			
			Отпускная цена			10642		10642					
			Сметная стоимость оборудования					*10642*					
72	83	Перечень оборудования п.242	Клапан обратный КО-03		1	15008,32		15008				15 008	
				шт						15008			
			Отпускная цена			15008		15008					
			Сметная стоимость оборудования					*15008*					
73	84	Е11-200701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения ЗК.00.000-02, диаметр 315 мм. Установка над шахтами		2	4302,34	45,32	8605	91	7354	1161	10 547	
				зонт		579,84	12,64	1160	25		781		
74	85	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		2	3192,03	8,28	6384	17	398	5855	13 218	
				узел		2984,69	2,53	5969	5		979		
75	86	С123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм		2	29251		58502		58502		63 182	
				шт.							4680		
76	87	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка		1	3822,65	20,03	3823	20	268	3471	7 877	
				узел		3535,06	6,32	3535	6		583		
77	88	С123-050310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм		1	49056		49056		49056		52 980	
				шт.							3924		
78	89	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка		2	4947,8	37,94	9896	76	844	8819	20 211	
				узел		4487,62	11,74	8975	23		1497		
79	90	С123-050310-0107	Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм		1	57503		57503		57503		62 103	
				шт.							4600		
80	91	С123-050310-0108	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм		1	58939		58939		58939		63 654	
				шт.							4715		
81	92	Е11-200901-0105 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка		3	6357,78	76,68	19073	230	1951	16625	38 554	
				узел		5630,69	24,02	16892	72		2856		
82	93	С123-050310-0110	Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм		3	80954		242862		242862		262 291	
				шт.							19429		
83	94	Е11-200801-0107	Дефлекторы, диаметр патрубка 900 мм. Установка		3	56284,7	664,95	168854	1995	121771	44749	230 691	
				дефлектор		15029,28	191,44	45088	574		17088		
84	95	Перечень оборудования п.361	Дымосос колесный ДПЭ-К-2,0-1500, производ.1500 м3/час, N=0,75 кВт		1	216857,14		216857				216 857	
				компл.						216857			
			Отпускная цена			216857		216857					
			Сметная стоимость оборудования					*216857*					
85	96	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		13,7	20346,45	1326,68	278746	18176	28208	182989	498 674	
				м3 изоляции		16960,8	614,04	232363	8412		36939		
86	97	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011		16,988	33842		574908		574908		620 901	
				м3							45993		
87	98	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		365	504,67	26,76	184203	9766	54441	92766	299 127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности покрытия изоляции			328,75	5,66	119995	2065		22158		
88	99	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,41975	373144		156627		156627		169 157	
											12530		
			ИТОГО:					39 418 218	56 426	3 281 506	789 210	40 607 051	
								868 165	18 599	35 212 111	399 631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							35 212 112			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		80 924					
			Итого с временными									40 687 976	
			Зимние удорожания			0,9 %		49 283					
			Итого с зимними удорожаниями									40 737 259	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		110 503					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 847 762	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									44 177 058	
			НДС			12 %		5 301 247					
			Итого с НДС									49 478 305	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниетканиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **КГУ "Управление строительства Акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 600 мест в массиве "Дальняя Карасу" в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 600 мест /2-1-19, Водопровод В1. Блок Б/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 09.05.2020 г. Доп согл 210/1 от 24.07.2020 г; Доп. Согл 210/2 от 01.09.2020 г , Доп. Согл. 210/3 от 02.12.20 г, Доп. Согл. 210/4 от 02.02.21 г, Доп. Согл. 210/5 от 09.04.21 г от 21.05.2021 от 24.05.2021

Акт выполненных работ №77

за август месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Водопровод В1										
1	15	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10	82,65	1,16	826	12	51	748	1701	
						76,35	0	764	0		126		
2	16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	74	79,02	1,16	5848	85	112	5537	12295	
						76,35	0	5650	0		911		
3	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	110	78,21	1,16	8603	127	77	8231	18180	
						76,35	0	8399	0		1347		
4	18	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,15	53580,23	0	8037	0	250	7709	17006	
						51912	0	7787	0		1260		
5	19	Е11-220701-0102	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,014	55660,19	0	779	0	52	720	1619	
						51912	0	727	0		120		
6	20	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	58556,65	0	1171	0	133	1028	2375	
						51912	0	1038	0		176		
7	21	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	77562,95	0	776	0	153	617	1504	
						62294,4	0	623	0		111		
8	41	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	7	528,12	0,98	3697	7	934	2207	6377	
						393,72	0,46	2756	3		472		
9	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,24	92,39	2,31	3256	82	1753	986	4582	
						40,33	0,24	1421	8		339		
10	43	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)**	м2	35,24	244,15	5,95	8604	210	7146	879	10241	
						35,42	0,72	1248	25		759		
11	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	125	594,69	64,7	74336	8088	33253	27936	110453	
						263,96	30,1	32995	3763		8182		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	45	С121-110403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1483		32626		32626	2610	35236	
13	46	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	874		13460		13460	1077	14536	
14	47	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	701		30844		30844	2468	33312	
15	48	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	385		3388		3388	271	3659	
16	49	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	341		9002		9002	720	9723	
17	50	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	306		2356		2356	188	2545	
18	51	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	197		2600		2600	208	2808	
			Итого по разделу: Водопровод В1									288152	
			Раздел: Водопровод В1 (столовая)										
19	78	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	79,02 76,35	1,16 0	1422 1374	21 0	27	1347 222	2991	
20	79	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	78,21 76,35	1,16 0	7039 6872	104 0	63	6734 1102	14875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	80	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,093	53580,23	0	4983	0	155	4780	10543	
				км трубопровода		51912	0	4828	0		781		
22	81	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,003	55660,19	0	167	0	11	154	347	
				км трубопровода		51912	0	156	0		26		
23	82	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,012	58556,65	0	703	0	80	617	1425	
				км трубопровода		51912	0	623	0		106		
24	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,11	92,39	2,31	1396	35	752	423	1965	
				м2		40,33	0,24	609	4		146		
25	100	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)		15,11	244,15	5,95	3689	90	3064	377	4391	
				м2		35,42	0,72	535	11		325		
26	101	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX		59	594,69	64,7	35086	3817	15695	13186	52134	
				м трубопровода		263,96	30,1	15574	1776		3862		
27	102	С121-110403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		13,2	1483		19576		19576		21142	
				м							1566		
28	103	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77		3,3	874		2884		2884		3115	
				м							231		
29	104	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		3,3	701		2313		2313		2498	
				м							185		
30	105	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		7,7	524		4035		4035		4358	
				м							323		
31	106	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		3,3	385		1271		1271		1372	
				м							102		
32	107	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		14,3	341		4876		4876		5266	
				м							390		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	108	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	306		4039		4039	323	4362	
34	109	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	259		1709		1709	137	1846	
			Итого по разделу: 36. Водопровод В1 (столовая)									132630	
			Раздел: 37. Водомерный узел-1										
35	122	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	79,02	1,16	1580	23	30	1497	3323	
36	123	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	76,35 58556,65	0 0	1527 586	0 0	66	246 514	1187	
37	124	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	51912 53580,23	0 0	519 536	0 0	17	88 514	1134	
38	125	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,15	51912 528,12	0 0,98	519 4304	0 8	1087	84 2570	7424	
39	132	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	393,72 6131,77	0,46 151,86	3209 6132	4 152	4021	550 1943	8721	
40	133	С123-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	1958,88 238291	24,08	1959 238291	24	238291	646	257354	
41	134	С123-030302-0101	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1	40350		40350		40350	19063	43578	
			Итого по разделу: Водомерный узел-1								3228	322721	
			Раздел: Водомерный узел-2										
42	144	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	79,02	1,16	395	6	8	374	831	
43	145	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	76,35 58556,65	0 0	382 234	0 0	27	62 206	475	
44	146	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	51912 53580,23	0 0	208 54	0 0	2	35 51	113	
45	147	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,14	51912 528,12	0 0,98	52 1130	0 2	286	8 675	1949	
46	151	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	393,72 6131,77	0,46 151,86	843 6132	1 152	4021	144 1943	8721	
47	152	С123-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	1958,88 238291	24,08	1959 238291	24	238291	646	257354	
48	1513	С123-030302-0101	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1	40350		40350		40350	19063	43578	
			Итого по разделу: Водомерный узел-2								3228	313021	
			Раздел: Насосная станция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	161	Е11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	1	29740,05 21837,03	1506,7 563,37	29740 21837	1507 563	6396	21952 4135	55828	
50	162	Перечень оборудования п.243	Насосная установка WilO SiBOOsT SMArT 3 HEliX VE1602, в комплекте из 3х насосов с арматурой и частотным преобразователем	компл	1	5081324,29		5081324		5081324		5081324	
			Отпускная цена			5081324		5081324					
			Сметная стоимость оборудования					*5081324*					
			Итого по разделу: Насосная станция									5137152	
			Раздел: Противопожарный водопровод										
51	163	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	18	1691,07 1637,61	27,05 10,6	30439 29477	487 191	475	29074 4761	64275	
52	164	С123-080307-0112	Шкаф пожарный (прим.900х1300х295 мм)	шт.	18	26169		471042		471042	37683	508725	
53	165	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	18	24555,22 1083,6	113,42 36,12	441994 19505	2042 650	420448	19752 36940	498685	
54	166	С123-020801-0106	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 50 мм(прим.Угольник 50х40 ГОСТ 8947-75)	10 шт.	1,8	13656		24581		24581	1966	26547	
55	167	С123-080305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	36	20593		741348		741348	59308	800656	
56	170	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	78,21 76,35	1,16 0	14078 13743	208 0	126	13469 2204	29750	
57	171	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	252	79,02 76,35	1,16 0	19913 19241	291 0	381	18856 3102	41871	
58	172	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18	53580,23 51912	0 0	9644 9344	0 0	300	9251 1512	20407	
59	173	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,252	55660,19 51912	0 0	14026 13082	0 0	945	12951 2158	29136	
60	174	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	138,53	823,67 689,28	0,98 0,46	114104 95486	136 64	18482	76440 15244	205787	
61	180	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1691,07 1637,61	27,05 10,6	10146 9826	162 64	158	9691 1587	21425	
62	181	С123-080307-0112	Шкаф пожарный (прим.900х1300х295 мм)	шт.	6	26169		157014		157014	12561	169575	
63	182	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм(прим.65 мм). Установка	кран	6	24555,22 1083,6	113,42 36,12	147331 6502	681 217	140149	6584 12313	166228	
64	183	С123-020801-0106	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 50 мм(прим.Угольник 50х40 ГОСТ 8947-75)	10 шт.	0,6	13656		8194		8194	655	8849	
65	184	С123-080305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	20593		247116		247116	19769	266885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	185	Е11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	1	29740,05	1506,7	29740	1507	6396	21952	55828	
						21837,03	563,37	21837	563		4135		
67	186	Перечень оборудования п.362	Насосная установка пожаротушения WilO TESCO CO 2 HEtiX V 1603/SK-FFS-R. в комплекте из 3х насосов с арматурой ,шкафом управления,коллекторами,обратными клапанами	компл	1	4197842,86		4197843				4197843	
			Отпускная цена			4197843		4197843		4197843			
			Сметная стоимость оборудования					*4197843*					
			Итого по разделу: Противопожарный водопровод									7 112 472	
			ИТОГО:					12 673 378	20 037	3 009 138	334 475	13 306 148	
			В том числе :					365 036	7 954	9 279 167	298 296		
			Стоимость оборудования, всего							9 279 167			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		60 405					
			Итого с временными									13 366 554	
			Зимние удорожания			0,9 %		36 786					
			Итого с зимними удорожаниями									13 403 340	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82 483					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 485 823	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,08150498									14 584 985	
			НДС			12 %		1 750 198					
			Итого с НДС									16 335 183	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Улмад"
(наименование организации)

Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)