Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЧИНГИРЛАУСКОЙ СОШ С.ШЫНГЫРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Дополнительное соглашение №154/1 от 18.10.2018 года к договору подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			154/1	18.10.2018г				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**243040000**		0	217 000 000	11 664 231		26 040 000	243 040 000
В том числе за отчетный месяц		**22973282**	**0**	**20 511 859**	**11 664 231**		**2 461 423**	**22 973 282**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"

_____ **Сапаров А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "КВАРЦ-СПЕЦСЕРВИС"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт здания Чингирлауской СОШ село Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **КОРПУС НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт выполненных работ №1 от 20 декабря 2018 года
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ Смета 2-2-4

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБОРН.5.1,ТАБЛ. 1,П.1	МЕБЕЛЬ	116	13740,00	--	1593840	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
2	СБОРН.5.1,ТАБЛ. 1,П.2,А	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОНТИРУЕМОЕ	116	6314,00	--	732424	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
3	ЕСБОРН.5.1,ТАБЛ .1,П.2,А	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	116	64,01	--	7425	--	6348	--	--
		МЕСТО		60,80	--	7053	--	90	--	--
4	СБОРН.5.1,ТАБЛ. 1,П.2,Б	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ	116	478,00	--	55448	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
5	СБОРН.5.1,ТАБЛ. 1,П.3	УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	116	10905,00	--	1264980	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
6	СБОРН.5.1,ТАБЛ. 1,П.4	ИНВЕНТАРЬ	116	2023,00	--	234668	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
7	СБОРН.5.1,ТАБЛ. 1,П.5	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	116	254,00	--	29464	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3918249				
			Тенге			7053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			3910824				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3910824				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7425				
	Материалы -		Тенге			372				
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			6348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3925422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого в текущих ценах		**1,0599**		**4160555**				
		Коэффициент к договорной цене			**0,7623964**	**3171992**				
		НДС		**12 %**		**380639**				
		Итого по акту с НДС				**3552631**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
_____ **Сапанов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Край Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
(организация, адрес)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЧИНГИРЛАУСКОЙ СОШ С.ШЫНГЫРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **КОРПУС НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 20 декабря 2018 год

на Электрическое освещение (внутреннее), Силовое электрооборудование 2-2-5

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
1	**Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ**	**ШТ.**	**1,0000**		**10013,03**	**10013**
		Накладные расходы	%	--		2204,76	2205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		977,42	977
		Сметная стоимость:				**13195,21**	**13195**
2	**51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55**	**ШТ.**	**1,0000**		**156059,00**	**156059**
		Накладные расходы	%	--		5618,12	5618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12934,17	12934
		Сметная стоимость:				**174611,29**	**174611**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3938,43**	**3938**
		Накладные расходы	%	--		1201,52	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,20	411
		Сметная стоимость:				**5551,14**	**5551**
4	**ПРАЙС**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПКИ 10960 9А**	**ШТ**	**1,0000**		**9846,46**	**9846**
		Накладные расходы	%	--		354,47	354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,07	816
		Сметная стоимость:				**11017,01**	**11017**
		ЩР					
5	**Ц13-080305-0910 13-080305-0910 РСНБ РК 2015**	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3384,20**	**3384**
		Накладные расходы	%	--		1260,79	1261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,60	372
		Сметная стоимость:				**5016,59**	**5017**
6	**С123-070201-0114 23-070201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-543-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**9629,40**	**9629**
		Накладные расходы	%	--		346,66	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,08	798
		Сметная стоимость:				**10774,14**	**10774**
7	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**13,0000**		**1759,63**	**22875**
		Накладные расходы	%	--		422,16	5488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,54	2269
		Сметная стоимость:				**2356,33**	**30632**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД122Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**9,0000**		**2990,28**	**26913**
		Накладные расходы	%	--		107,65	969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,83	2231
		Сметная стоимость:				**3345,76**	**30112**
9	**С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-293Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1288,38**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		46,38	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,78	107
		Сметная стоимость:				**1441,54**	**1442**
10	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-291Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**3,0000**		**434,64**	**1304**
		Накладные расходы	%	--		15,65	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,02	108
		Сметная стоимость:				**486,31**	**1459**
		ЩО					
11	**Ц13-080305-0910 13-080305-0910 РСНБ РК 2015**	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3384,20**	**3384**
		Накладные расходы	%	--		1260,79	1261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,60	372
		Сметная стоимость:				**5016,59**	**5017**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С123-070201-0111 23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**3971,81**	**3972**
		Накладные расходы	%	--		142,99	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,18	329
		Сметная стоимость:				**4443,98**	**4444**
13	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**11,0000**		**1759,63**	**19356**
		Накладные расходы	%	--		422,16	4644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,54	1920
		Сметная стоимость:				**2356,33**	**25920**
14	**С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-293Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1288,38**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		46,38	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,78	107
		Сметная стоимость:				**1441,54**	**1442**
15	**С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**10,0000**		**434,64**	**4346**
		НР второго уровня	%	3,6		15,65	156
		Накладные расходы	%	--		15,65	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,02	360
		Сметная стоимость:				**486,31**	**4863**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**277597**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**156059**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**5618**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12934**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**174611**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**121538**
		Материалы -	Тенге				**29448**
		Всего заработная плата -	Тенге				**31108**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**58587**
		Накладные расходы -	Тенге				**18169**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13314**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4855**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11177**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**150884**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**325495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31108**
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)					
16	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ**	**ШТ.**	**54,0000**		**1249,44**	**67470**
		Накладные расходы	%	--		473,30	25558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,82	7442
		Сметная стоимость:				**1860,56**	**100470**
17	**С123-070106-0201 23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "АРМСТРОНГ" 36 ВТ, 3000 ЛМ, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**ШТ.**	**44,0000**		**10475,98**	**460943**
		Накладные расходы	%	--		377,14	16594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,25	38203
		Сметная стоимость:				**11721,36**	**515740**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С123-070106-0107 23-070106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 1Х22 LPO LED ГОСТ55705-2013**	**ШТ.**	**10,0000**		**1422,48**	**14225**
		Накладные расходы	%	--		51,21	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,90	1179
		Сметная стоимость:				**1591,58**	**15916**
19	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**М**	**1130,0000**		**275,96**	**311830**
		Накладные расходы	%	--		66,91	75604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,43	30995
		Сметная стоимость:				**370,29**	**418429**
20	**С123-060145-0304 23-060145-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,1020**		**142932,42**	**14579**
		Накладные расходы	%	--		5145,57	525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11846,24	1208
		Сметная стоимость:				**159924,23**	**16312**
21	**С123-060145-1504 23-060145-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОС ТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**1,0404**		**244743,20**	**254631**
		Накладные расходы	%	--		8810,76	9167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20284,32	21104
		Сметная стоимость:				**273838,27**	**284901**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-060902-0315 23-060902-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ГОСТ 6323-79**	**КМ**	**0,0102**		**588446,60**	**6002**
		Накладные расходы	%	--		21184,08	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48770,45	497
		Сметная стоимость:				**658401,13**	**6716**
23	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**29,0000**		**258,87**	**7507**
		Накладные расходы	%	--		118,12	3425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,16	875
		Сметная стоимость:				**407,15**	**11807**
24	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**29,0000**		**201,05**	**5830**
		Накладные расходы	%	--		7,24	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,66	483
		Сметная стоимость:				**224,95**	**6524**
25	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**25,0000**		**309,38**	**7735**
		Накладные расходы	%	--		138,63	3466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	896
		Сметная стоимость:				**483,86**	**12096**
26	**С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**ШТ.**	**25,0000**		**514,82**	**12871**
		Накладные расходы	%	--		18,53	463

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,67	1067
		Сметная стоимость:				**576,02**	**14401**
27	**С123-070202-0201 23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ**	**ШТ.**	**38,0000**		**373,40**	**14189**
		Накладные расходы	%	--		13,44	511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,95	1176
		Сметная стоимость:				**417,79**	**15876**
28	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**1,5000**		**1097,48**	**1646**
		Накладные расходы	%	--		711,47	1067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,72	217
		Сметная стоимость:				**1953,67**	**2931**
29	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**1,5000**		**573,36**	**860**
		Итого оплата труда:				**573,36**	**860**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	508
		НР второго уровня	%	3,6		32,84	49
		Накладные расходы	%	--		371,69	558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,60	113
		Сметная стоимость:				**1020,65**	**1531**
30	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ**	**ОТВЕРСТИЕ**	**1,0000**		**40,50**	**41**
		Накладные расходы	%	--		25,82	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	5
		Сметная стоимость:				**71,63**	**72**
31	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**ОТВЕРСТИЯ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН**	**ОТВЕРСТИЕ**	**1,0000**		**116,86**	**117**
		Накладные расходы	%	--		74,51	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,31	15
		Сметная стоимость:				**206,68**	**207**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015 К=3**	**ОТВЕРСТИЯ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 20 ММ**	**ОТВЕРСТИЕ**	**1,0000**		**139,66**	**140**
		Накладные расходы	%	--		89,04	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,30	18
		Сметная стоимость:				**247,00**	**247**
33	**Е12-190101-0401 12-190101-0401 РСНБ РК 2015**	**ОТВЕРСТИЯ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ. ЗАДЕЛКА**	**ОТВЕРСТИЕ**	**1,0000**		**672,21**	**672**
		Накладные расходы	%	--		373,53	374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,66	84
		Сметная стоимость:				**1129,40**	**1129**
34	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**3,0000**		**2209,53**	**6629**
		Накладные расходы	%	--		339,57	1019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,93	612
		Сметная стоимость:				**2753,03**	**8259**
35	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ**	**М**	**10,0000**		**467,98**	**4680**
		Накладные расходы	%	--		82,78	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,06	441
		Сметная стоимость:				**594,81**	**5948**
36	**Ц13-080206-2401 13-080206-2401 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т**	**0,0100**		**348412,22**	**3484**
		Накладные расходы	%	--		89125,44	891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35003,01	350
		Сметная стоимость:				**472540,68**	**4725**
37	**ПРАЙС**	**ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА ГЗШ-21 НА 9 ПРИСОЕДИНЕНИИ**	**ШТ**	**1,0000**		**20861,15**	**20861**
		Накладные расходы	%	--		751,00	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,97	1729
		Сметная стоимость:				**23341,12**	**23341**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1216941**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1192604
	Материалы -		Тенге				181195
	Всего заработная плата -		Тенге				216629
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				783270
		Накладные расходы -	Тенге				138989
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				92717
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				46272
		Сметная прибыль -	Тенге				106527
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1438121
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				270
		Сметная заработная плата -	Тенге				216629
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				24337
	Материалы -		Тенге				101
	Всего заработная плата -		Тенге				3369
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20861
		Накладные расходы -	Тенге				2939
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1991
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				948
		Сметная прибыль -	Тенге				2182
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29457
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1467578
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274
		Сметная заработная плата -	Тенге				219997
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1494538
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				230936
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				34079
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				20169
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1073464
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				156059
	Накладные расходы I уровня		Тенге				108022
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1602560
	Накладные расходы II уровня		Тенге				57692
	ИТОГО:		Тенге				1660253

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				132820
	ИТОГО по смете:		Тенге				1793073
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**19644**
		Итого с временными					**1656658**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**			**32802**
		Итого с зимними удорожаниями					**1845519**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**			**1956066**
		Коэффициент к договорной цене		**0,7623964**			**1491298**
		НДС		**12 %**			**178956**
		Итого по акту с НДС					**1670254**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
Сапаров А.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
АСАН Н.Ж.

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
Досжанов Н.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"**
(организация, адрес)

Подрядчик **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
(организация, адрес)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЧИНГИРЛАУСКОЙ СОШ С.ШЫНГЫРЛАУ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №154 от 13.07.2018 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 20 декабря 2018 год
на БЛАГОУСТРОЙСТВО 7-1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
1	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**585,0000**		**1275,88**	**746387**
		Накладные расходы	%	--		363,73	212783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,17	76734
		Сметная стоимость:				**1770,78**	**1035904**
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ, 2450М2					
2	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Подушка песчаное,гранитный отсев. Устройство**	**м3 основания**	**122,5000**		**3979,59**	**487499**
		Накладные расходы	%	--		558,41	68405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,04	44472
		Сметная стоимость:				**4901,04**	**600377**
3	**Е11-270403-1201 11-270403-1201 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием**	**м2 поверхности**	**2450,0000**		**14,42**	**35320**
		Накладные расходы	%	--		9,39	23008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	4666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25,71**	**62995**
4	**С121-080102-0712 21-080102-0712 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм**	**м2**	**2450,0000**		**730,14**	**1788843**
		Накладные расходы	%	--		26,29	64398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,51	148259
		Сметная стоимость:				**816,94**	**2001501**
5	**У84-020703-0101 Т84-020703-0101**	**ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-22 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ).МОНТАЖ**	**М2**	**2450,0000**		**1179,00**	**2888550**
		Накладные расходы	%	--		402,97	987281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,56	310067
		Сметная стоимость:				**1708,53**	**4185898**
6	**УТ84-020703-0101 ТУТ84-020703-0101**	**ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-22 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ).СТОИМОСТЬ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ**	**М2**	**2450,0000**		**3095,00**	**7582750**
		Накладные расходы	%	--		111,42	272979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,51	628458
		Сметная стоимость:				**3462,93**	**8484187**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
7	**Е11-470102-0403 11-470102-0403 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**86,0000**		**2413,17**	**207532**
		Накладные расходы	%	--		1496,90	128733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,81	26901
		Сметная стоимость:				**4222,87**	**363167**
8	**Е11-470103-0105 11-470103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**86,0000**		**2214,50**	**190447**
		Накладные расходы	%	--		1071,45	92145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,88	22607
		Сметная стоимость:				**3548,83**	**305199**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С125-010203-4214 25-010203-4214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**19,0000**		**2733,29**	**51933**
		Накладные расходы	%	--		98,40	1870
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		226,54	4304
		Сметная стоимость:				**3058,22**	**58106**
10	**С125-010203-3001 25-010203-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клен японский, с комом, высотой до 1 м**	**шт.**	**17,0000**		**1366,84**	**23236**
		Накладные расходы	%	--		49,21	837
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,28	1926
		Сметная стоимость:				**1529,33**	**25999**
11	**С125-010203-3001 25-010203-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вязь, с комом, высотой до 1 м**	**шт.**	**20,0000**		**1366,84**	**27337**
		Накладные расходы	%	--		49,21	984
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,28	2266
		Сметная стоимость:				**1529,33**	**30587**
12	**С125-010204-4214 25-010204-4214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сирень, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**30,0000**		**729,13**	**21874**
		Накладные расходы	%	--		26,25	787
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60,43	1813
		Сметная стоимость:				**815,81**	**24474**
13	**Е11-470113-0102 11-470113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**35,0000**		**480,04**	**16801**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		297,77	10422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,22	2178
		Сметная стоимость:				**840,03**	**29401**
14	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**35,0000**		**430,57**	**15070**
		Накладные расходы	%	--		199,79	6993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,43	1765
		Сметная стоимость:				**680,79**	**23827**
15	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**35,0000**		**1307,67**	**45768**
		Накладные расходы	%	--		648,52	22698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,50	5477
		Сметная стоимость:				**2112,68**	**73944**
16	**Е11-470113-0302 11-470113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=3**	**Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	**м2**	**35,0000**		**154,15**	**5395**
		Накладные расходы	%	--		91,50	3202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,65	688
		Сметная стоимость:				**265,30**	**9285**
17	**Е11-470118-0401 11-470118-0401 РСНБ РК 2015**	**Цветники . Уход**	**м2**	**35,0000**		**752,72**	**26345**
		Накладные расходы	%	--		375,56	13145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,26	3159
		Сметная стоимость:				**1218,54**	**42649**
18	**С125-030201-**	**Цветы**	**1000 шт.**	**1,6300**		**100,00**	**163**
		Накладные расходы	%	--		3,60	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,29	14
		Сметная стоимость:				**111,89**	**182**
		ФУНДАМЕНТ ПОД МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ Ф-1					
19	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,3000**		**7343,53**	**9547**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		812,77	1057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,50	848
		Сметная стоимость:				**8808,80**	**11451**
20	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения ИЗ В25 бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,8000**		**25043,07**	**95164**
		Накладные расходы	%	--		2432,38	9243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2198,04	8353
		Сметная стоимость:				**29673,48**	**112759**
21	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28,0000**		**720,94**	**20186**
		Накладные расходы	%	--		117,10	3279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	1877
		Сметная стоимость:				**905,09**	**25342**
		ОГРАЖДЕНИЕ					
22	**Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из решетчатых панелей, высотой до 2,2 м по стальным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**222,0000**		**1921,24**	**426515**
		Накладные расходы	%	--		995,18	220929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,31	51796
		Сметная стоимость:				**3149,73**	**699240**
23	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**4,5228**		**105320,30**	**476338**
		Накладные расходы	%	--		55625,35	251580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12875,65	58233
		Сметная стоимость:				**173821,30**	**786152**
24	**Е12-120103-0107 12-120103-0107 РСНБ РК 2015**	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**444,0000**		**489,59**	**217377**
		Накладные расходы	%	--		282,84	125582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,79	27437
		Сметная стоимость:				**834,22**	**370395**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15406379**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2723911
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				652935
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				186512
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4446784
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				7582750
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1899340
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17182253
	Накладные расходы II уровня		Тенге				623006
	ИТОГО:		Тенге				17805259
	Сметная прибыль		Тенге				1434298
	ИТОГО по смете:		Тенге				19239557
		Временные здания и сооружения		**1,2%**			**139882**
		Итого с временными					**19379439**
		Удорожание в зимнее время		**1,98%**			**233574**
		Итого с зимними удорожаниями					**19613013**
		Итого в текущих ценах		**1,0599**			**20787832**
		Коэффициент к договорной цене		**0,7623964**			**15848569**
		НДС		**12 %**			**1901828**
		Итого по акту с НДС					**17750397**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Чингирлауский районный отдел образования"
_____ **Сапаров А.Б.**

Технический надзор
ТОО "Арай Надзор"
_____ **Досжанов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **АСАН Н.Ж.**