Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области
за октябрь 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
2	Ремонтно - Строительные работы	4	20 000 000,00	2 142 857,14
ВСЕГО:			20 000 000,00	2 142 857,14

Подрядчик

ГОО "Баубір Құрылыс Компаниясы
М.П.

Заказчик

ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района
М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор поряда (контракт) №41/01 от 13.09.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41/01	13.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области	34 738 323,12	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:

ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Айдаров А.А. _____

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технический надзор:

Ген. Директор ТОО "ИК ДОБРО"

Жукенов Т.Т. _____

БИН 020540003174

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т. _____

100340020392

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

120200140

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/01** от **13.09.2021**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№4

на 02-01-01 АС ремонтно-строительные работы

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
1		2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте *СН - 8%*	м2	6,1843		6684,00	–	41336	--	41336	–	44643
							–	–	–	--		3307	
2		1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СН - 8%*	м2 отделываемой поверхности	15,3		870,16	4,94	13313	76	4179	6540	21442
							592,03	1,68	9058	26		1588	
3		1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%, СН - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,3		332,48	2,81	5087	43	1929	2259	7933
							203,59	1,44	3115	22		588	
4		1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное *НР - 72%, СН - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1215,14		2260,15	89,04	2746399	108196	475776	1617980	4713530
							1779,57	69,76	2162427	84768		349150	
5		1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СН - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1215,14		1169,42	7,70	1421009	9357	496008	661574	2249189
							753,53	2,64	915644	3208		166607	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1215,14	700,19	4,75	850829	5772	218555	453216	1408369
						515,58	2,44	626502	2965		104324	
7		1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 72%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	165	3217,09	47,48	530820	7834	111268	299438	896678
						2495,26	25,26	411718	4168		66421	
8		1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР - 72%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	165	2730,77	22,12	450577	3650	90070	257820	765069
						2162,77	7,43	356857	1226		56672	
9		1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	165	447,85	3,09	73895	510	22997	36468	119192
						305,38	1,59	50388	262		8829	
10		1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 72%, СП - 8%	м ограждения	8	12912,68	82,97	103301	664	97929	3603	115456
						588,47	37,01	4708	296		8552	
11		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%, СП - 8%	м2	4,8488	95,38	2,45	462	11	213	172	685
						49,06	0,29	238	1		51	
12		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%, СП - 8%	м2	4,8488	159,98	3,48	776	17	481	202	1056
						57,34	0,59	278	3		78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6237804	136130	1560741	3339272	10343242
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4540933	96945	–	766167	
		Материалы		Тенге				6237804				
		Всего заработная плата		Тенге				1519408				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4637878			
			Накладные расходы	Тенге				41336				
			Сметная прибыль	Тенге				3339272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10343243				
			Сметная заработная плата	Тенге								3207
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4637878			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10343243				
			Сметная заработная плата	Тенге								3207
									4637878			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 72%, СП - 8%*	м2	1,35	3700,02 1660,02	181,80 89,29	4995 2241	246 121	2508	1700 536	7231
14		2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,35	28268,00 –	– –	38162 –	– –	38162	– 3053	41215
15		1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%, СП - 8%*	м2	77,21	2344,46 1040,22	179,54 90,52	181016 80315	13862 6989	86839	62859 19510	263385
16		2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	68,97	24938,00 –	– –	1719974 –	– –	1719974	– 137598	1857572
17		2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,84	23354,00 –	– –	89679 –	– –	89679	– 7174	96853
18		2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	4,4	20510,00 –	– –	90244 –	– –	90244	– 7220	97464
19		1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 72%, СП - 8%*	м	43,4	1227,59 259,79	5,22 2,69	53277 11275	227 117	41775	8202 4918	66397
20		2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	43,4	2464,00 –	– –	106938 –	– –	106938	– 8555	115493
21		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м2 покрытия	12,495	3183,67 1191,67	14,39 3,95	39780 14890	179 49	24711	10756 4043	54579

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%, СП - 8%	м2	40,11	1790,03 1242,53	80,72 37,82	71798 49838	3238 1517	18722	36975 8702	117475
23		2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	26,25	5646,00 –	– –	148208 –	– –	148208	– 11857	160065
24		2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	13,86	4461,00 –	– –	61829 –	– –	61829	– 4946	66775
25		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	46	500,00 –	– –	23000 –	– –	23000	– 1840	24840
26		2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	23	5659,00 –	– –	130157 –	– –	130157	– 10413	140570
27		1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%, СП - 8%	м2	9,24	2864,45 2384,42	53,10 23,46	26468 22032	491 217	3945	16019 3399	45886
28		2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	2,94	44392,00 –	– –	130512 –	– –	130512	– 10441	140953
29		2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	6,3	33112,00 –	– –	208606 –	– –	208606	– 16688	225294
30		1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР - 72%, СП - 8%	м2	9,24	439,20 438,91	0,29 0,15	4058 4056	2 1	–	2921 558	7537
31		2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	1,848	1630,00 –	– –	3012 –	– –	3012	– 241	3253
32		2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	4	5659,00 –	– –	22636 –	– –	22636	– 1811	24447

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	18,85	2643,05	181,94	49821	3430	21814	18939	74261
			НР - 72%, СП - 8%			1303,81	91,62	24577	1727		5501	
34		2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	18,85	41599,00	–	784141	--	784141	–	846872
			СП - 8%			–	–	–	--		62731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3988311	21675	3757412	158371	4478417
								209224	10738	–	331735	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3001909				
		Материалы		Тенге				196371				
		Всего заработная плата		Тенге					197713			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2597164				
			Накладные расходы	Тенге				142352				
			Сметная прибыль	Тенге				251541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3395802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
			Сметная заработная плата	Тенге					197713			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				986402				
		Материалы		Тенге				3945				
		Всего заработная плата		Тенге					22249			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				959934				
			Накладные расходы	Тенге				16019				
			Сметная прибыль	Тенге				80194				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1082615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					22249			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4478417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					219962			
			РАЗДЕЛ 3.Крыльцо									
35		1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	27	227,38	32,91	6139	889	3073	1818	8593
			НР - 72%, СП - 8%			80,63	12,88	2177	348		637	
36		1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	5,4	18147,37	1731,74	97996	9351	76794	10194	116846
			НР - 72%, СП - 8%			2194,54	427,49	11851	2308		8655	
37		1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02436	22015,63	1032,75	536	25	7	369	978
			НР - 72%, СП - 8%			20694,88	355,64	504	9		72	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00864	273377,00	–	2362	–	2362	–	2551
			СП - 8%			–	–	–	–		189	
39		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	224534,00	–	1940	–	1940	–	2095
			СП - 8%			–	–	–	–		155	
40		2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02164	257616,00	–	5575	–	5575	–	6021
			СП - 8%			–	–	–	–		446	
41		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02436	226611,00	–	5520	–	5520	–	5962
			СП - 8%			–	–	–	–		442	
42		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03888	734230,67	1376,67	28547	53	25459	2203	33210
			НР - 72% СП - 8%			78068,00	621,24	3035	24		2460	
43		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03888	108314,00	–	4211	–	4211	–	4548
			СП - 8%			–	–	–	–		337	
44		1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т конструкций	2,0382	80529,52	14462,05	164135	29477	4565	99882	285138
			НР - 72% СП - 8%			63827,40	4235,03	130093	8632		21121	
45		2301-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24	4843,00	–	116232	–	116232	–	125531
			СП - 8%			–	–	–	–		9299	
46		2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,7806	270529,00	–	481704	–	481704	–	520240
			СП - 8%			–	–	–	–		38536	
47		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	95,38	2,45	1850	48	850	689	2742
			НР - 72% СП - 8%			49,06	0,29	952	6		203	
48		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,8	159,98	3,48	6207	135	3847	1618	8451
			НР - 72% СП - 8%			57,34	0,59	2225	23		626	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	33	826,78	22,15	27284	731	1848	17995	48901
			НР - 72%, СП - 8%			748,65	8,72	24705	288		3622	
50		2113-0502-0405 РСНБ РК 2015	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 16 мм**	м2	33	4691,00	–	154803	--	154803	–	167187
			СП - 8%			–	–	–	--		12384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1105041	40709	888790	134768	1338994
								175542	11638	–	99184	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				824674				
		Материалы		Тенге				111878				
		Всего заработная плата		Тенге					48455			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656115				
			Накладные расходы	Тенге				34886				
			Сметная прибыль	Тенге				68764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				928324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					48455			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164135				
		Материалы		Тенге				4566				
		Всего заработная плата		Тенге					138725			
			Накладные расходы	Тенге				99882				
			Сметная прибыль	Тенге				21121				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	Тенге					138725			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				116232				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116232				
			Сметная прибыль	Тенге				9299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125531				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1338993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					187180			
			РАЗДЕЛ 4.Крыша									
51		1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	240	572,25	26,52	137340	6365	78225	38764	190193
			НР - 72%, СП - 8%			219,79	4,54	52750	1090		14088	
52		2110-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм**	м2	264	180,00	–	47520	--	47520	–	51322
			СП - 8%			–	–	–	--		3802	
53		1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	240	966,28	53,48	231907	12835	79601	102737	361415
			НР - 72%, СП - 8%			581,13	13,41	139471	3218		26771	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54		2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	19,776	21160,00	–	418460	–	418460	–	451937
			СП - 8%			–	–	–	–		33477	
55		1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	240	599,73	105,17	143935	25241	58857	47990	207279
			НР - 22%, СП - 8%			249,32	28,40	59837	6816		15354	
56		1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	240	219,79	23,32	52750	5597	43841	3523	60775
			НР - 22%, СП - 8%			13,80	6,59	3312	1582		4502	
57		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат,подкосы и другое. Установка	м3 древесины в конструкции	2,8555	108403,04	1477,45	309545	4219	231870	54196	392840
			НР - 22%, СП - 8%			25724,40	635,88	73456	1816		29099	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1341457	54257	958374	247210	1715761
								328826	14522	–	127093	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1341457				
		Материалы		Тенге				492396				
		Всего заработная плата		Тенге					343348			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				465980				
			Накладные расходы	Тенге				247210				
			Сметная прибыль	Тенге				127093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1715760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					343348			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1715760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					343348			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17876412
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5254525				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252771			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133843			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7165325		
			- Накладные расходы	Тенге							3879621	
			- Сметная прибыль	Тенге							1324179	

Итого		17876412,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	214517
Итого		18090929
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	271364
Итого		18362293
Непредвиденные работы и затраты	2 %	367246
Итого		18729539
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		19666690
НДС	12 %	2360003
ВСЕГО по акту с учетом НДС		22026693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Со скидкой		9,2%							2026693,00
		ИТОГО									20000000

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Директор Нукушев М.Т.

Заказчик

ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Руководитель Айдаров А.А.

Технический надзор

ТОО "ИК Добро"

Эксперт Пятаев А.Н.

Авторский надзор

ТОО «Карасай Құрылыс Сәулет»

Эксперт Ченгельбаев А.Б.