Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области
за ноябрь 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Ремонтно - Строительные работы	5	7 295 463,61	781 656,82
1	Ремонтно - Строительные работы освещения	5	5 918 515	634 126,61
2	Пожарная сигнализация	6	1 175 442	125 940,21
3	Исключить	7	-9 419 293	-1 009 209,96
4	Включить	8	9 419 293	1 009 209,96
ВСЕГО:			14 389 420,61	1 541 723,64

Подрядчик

ТОО "Баубр Курылыс Компаниясы
м.п.

Заказчик

ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района
м.п.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор поряда (контракт) №41/01 от 13.09.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41/01	13.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области	49 127 743,73	12 847 696,97							1 541 723,64	14 389 420,61

Заказчик:
ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района
Айдаров А.А. _____
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технический надзор:
Ген. Директор ТОО "ИК ДОБРО"
Жукенов Т.Т. _____
БИН 020540003174
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
100340020392
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор поряда (контракт) №41/01 от 13.09.2021 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		41/01	13.09.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области	49 127 744,73	12 847 697,87							1 541 723,74	14 389 421,61

Заказчик:

ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Айдаров А.А

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Технический надзор:

Ген. Директор ТОО "ИК ДОБРО"

Жукенов Т.С.

БИН 020540003174

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т

100340020392

должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, печать

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/01** от **13.09.2021**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№5

на 02-01-01 АС ремонтно-строительные работы

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат,подкосы и другое. Установка НР - 72%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,0945		108403,04	1477,45	877468	11959	657283	153629	1113585
							25724,40	635,88	208226	5147		82488	
2		1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР - 72%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,17		94821,41	1378,36	205762	2991	161466	30710	255390
							19034,40	621,24	41305	1348		18918	
3		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	13,12		8928,33	60,20	117140	790	103558	9475	136744
							975,00	28,03	12792	368		10129	
4		1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил карнизный рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	3,6		2058,46	41,67	7410	150	6008	948	9027
							347,86	18,05	1252	65		669	
5		1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка карниза. Подшивка досками обшивки НР - 72%, СП - 8%	м2 потолков	20		3877,71	23,00	77554	460	63944	9621	94149
							657,50	10,63	13150	213		6974	
6		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	6,4		3183,67	14,39	20375	92	12656	5509	27955
							1191,67	3,95	7627	25		2071	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	23,6	311,22	2,79	7345	66	6407	650	8635
						36,95	1,30	872	31		640	
8		2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,5	13713,00	–	20570	–	20570	–	22216
						–	–	–	–		1646	
9		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%, СП - 8%	т	1,2161	922670,67	1376,67	1122060	1674	796286	233896	1464433
						266508,00	621,24	324100	755		108476	
10		2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х200 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	156	91,00	–	14196	–	14196	–	15332
						–	–	–	–		1136	
11		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	370	6526,40	102,80	2414768	38036	1585857	577521	3231672
						2137,50	30,37	790875	11237		239383	
			Слуховое окно									
12		1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 72%, СП - 8%	слуховое окно	2	19397,31	885,71	38795	1771	22116	11297	54099
						7454,08	391,16	14908	782		4007	
13		1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные элементы слуховых окон. Установка НР - 72%, СП - 8%	м3	0,362	123898,94	1388,92	44851	502	23271	15333	64998
						58227,00	600,32	21078	217		4815	
14		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%, СП - 8%	т	0,0018	922670,67	1376,67	1661	2	1179	346	2168
						266508,00	621,24	480	1		161	
15		2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП - 8%	шт.	8	295,00	–	2360	–	2360	–	2549
						–	–	–	–		189	
16		1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	3	2121,20	102,80	6364	308	506	4062	11260
						1850,00	30,37	5550	91		834	
17		2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,0192	319402,00	–	6133	–	6133	–	6624
						–	–	–	–		491	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6520836
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1442215				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58801			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20280			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3483794		
			- Накладные расходы	Тенге							1052997	
			- Сметная прибыль	Тенге							483027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									6520835,8
		Временные здания и сооружения	1,2 %								78250
		Итого									6599086
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %								98986
		Итого									6698072
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								133961
		Итого									6832034
		в текущих ценах 2021 года К=1,050036									7173881
		НДС	12 %								860866
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									8034746,87
		Со скидкой	9,2%								739283,26
		ИТОГО									7295463,61

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Директор Нукушев М.Т.

Заказчик

ГУ Аппарат акима сельского округа Жібек жолы Карасайского района

Руководитель Айдаров А.А.

Технический надзор

ТОО "ИК Добро"

Эксперт Пятаев А.Н.

Авторский надзор

ТОО «Карасай Құрылыс Сәулет»

Эксперт Ченгельбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/01** от **13.09.2021**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№6

на 02-01-02 ЭОМ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Установка щита ВРУ вводной										
1		1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		19456,09	680,36	19456	680	10194	6390	27914
			НР - 72%, СП - 8%				8582,16	293,37	8582	293		2068	
2		5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		236158,00	–	236158	–		–	236158
							–	–	–	–	236158	–	
3		1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	3		51350,27	21164,16	154051	63493	2718	81332	254214
			НР - 72%, СП - 8%				29280,00	8373,88	87840	25122		18831	
4		2307-0503-0202 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	3		3442,00	–	10326	–	10326	–	11152
			СП - 8%				–	–	–	–		826	
5		1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1432,89	84,00	1433	84	26	978	2604
			НР - 72%, СП - 8%				1323,27	35,56	1323	36		193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		2307-0501-1010 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	22187,00	–	22187	–	22187	–	23962
			СП - 8%			–	–	–	–		1775	
7		1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5177,45	114,33	46597	1029	19612	18919	70757
			НР - 72%, СП - 8%			2884,00	35,56	25956	320		5241	
8		2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2264,00	–	2264	–	2264	–	2445
			СП - 8%			–	–	–	–		181	
9		2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2046,00	–	4092	–	4092	–	4419
			СП - 8%			–	–	–	–		327	
10		2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2046,00	–	12276	–	12276	–	13258
			СП - 8%			–	–	–	–		982	
			Щит силовой ЩС1									
11		1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4132,26	88,14	4132	89	1001	2216	6856
			НР - 72%, СП - 8%			3042,00	35,56	3042	36		508	
12		2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781,00	–	5781	–	5781	–	6243
			СП - 8%			–	–	–	–		462	
13		1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5177,45	114,33	5177	115	2178	2102	7861
			НР - 72%, СП - 8%			2884,00	35,56	2884	36		582	
14		2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241,00	–	7241	–	7241	–	7820
			СП - 8%			–	–	–	–		579	
15		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2810,42	25,13	22483	201	10746	8306	33252
			НР - 72%, СП - 8%			1442,00	–	11536	–		2463	
16		2307-0204-0502 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический с УЗО В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	5196,00	–	41568	–	41568	–	44893
			СП - 8%			–	–	–	–		3325	
			Щит силовой ЩС2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4132,26 3042,00	88,14 35,56	4132 3042	89 36	1001	2216 508	6856
18		2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5781,00 –	– –	5781 –	– –	5781	– 462	6243
19		1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5177,45 2884,00	114,33 35,56	5177 2884	115 36	2178	2102 582	7861
20		2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	7241,00 –	– –	7241 –	– –	7241	– 579	7820
21		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	9	2810,42 1442,00	25,13 –	25294 12978	226 –	12090	9344 2771	37409
22		2307-0204-0502 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический с УЗО В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	9	5196,00 –	– –	46764 –	– –	46764	– 3741	50505
			Щит силовой Щ01									
23		1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4132,26 3042,00	88,14 35,56	4132 3042	89 36	1001	2216 508	6856
24		2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5781,00 –	– –	5781 –	– –	5781	– 462	6243
25		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	2810,42 1442,00	25,13 –	19673 10094	176 –	9403	7268 2155	29096
26		2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	7241,00 –	– –	7241 –	– –	7241	– 579	7820
27		2307-0204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	2437,00 –	– –	14622 –	– –	14622	– 1170	15792
			Щит силовой Щ02									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4132,26	88,14	4132	89	1001	2216	6856
						3042,00	35,56	3042	36		508	
29		2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			СП - 8%	шт.	1	5781,00	–	5781	--	5781	–	6243
						–	–	–	--		462	
30		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	2810,42	25,13	19673	176	9403	7268	29096
						1442,00	–	10094	--		2155	
31		2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			СП - 8%	шт.	1	7241,00	–	7241	--	7241	–	7820
						–	–	–	--		579	
32		2307-0204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			СП - 8%	шт.	6	2437,00	–	14622	--	14622	–	15792
						–	–	–	--		1170	
			Осветительное оборудование									
33		1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	80	2502,39	16,07	200191	1286	106968	66604	288139
						1149,21	7,11	91937	569		21344	
34		2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	67	3073,00	–	205891	--	205891	–	222362
						–	–	–	--		16471	
35		2307-0102-1327 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	6	2220,00	–	13320	--	13320	–	14386
						–	–	–	--		1066	
36		2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65(прим)									
			СП - 8%	шт.	7	18703,00	–	130921	--	130921	–	141395
						–	–	–	--		10474	
37		1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	2258,49	706,74	2258	707	927	825	3330
						623,61	522,67	624	523		247	
38		2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	1	2232,00	–	2232	--	2232	–	2411
						–	–	–	--		179	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Осветительное оборудование									
39		1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка ПР=72%,СП=8%	шт.	8	2502,39 1149,21	16,07 7,11	20019 9194	129 57	10696	6660 2134	28814
40		2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82 СП=8%	шт.	3	3073,00 –	– –	9219 –	– –	9219	– 738	9957
41		2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 (Прим) СП=8%	шт.	5	18703,00 –	– –	93515 –	– –	93515	– 7481	100996
42		1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк ПР=72%,СП=8%	шт.	1	2258,49 623,61	706,74 522,67	2258 624	707 523	927	825 247	3330
43		2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82 СП=8%	шт.	1	2232,00 –	– –	2232 –	– –	2232	– 179	2411
44		1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка ПР=72%,СП=8%	шт.	8	758,30 734,84	16,91 7,11	6066 5879	135 57	52	4274 827	11167
45		2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 СП=8%	шт.	8	22228,00 –	– –	177824 –	– –	177824	– 14226	192050
			Лампы									
46		2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП=8%	шт.	36	226,00 –	– –	8136 –	– –	8136	– 651	8787
47		2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт (36W прим.) СП=8%	шт.	140	373,00 –	– –	52220 –	– –	52220	– 4178	56398
48		2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт(Лампы накаливание прим) СП=8%	шт.	2	531,00 –	– –	1062 –	– –	1062	– 85	1147
			Электроустановочные изделия									
49		1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	113	244,65	0,20	27645	22	3822	17145	48373

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			210,63	0,10	23801	11		3583	
50		2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	21	303,00	–	6363	–	6363	–	6872
			СП - 8%			–	–	–	–		509	
51		2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330,00	–	3300	–	3300	–	3564
			СП - 8%			–	–	–	–		264	
52		2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 (брызгозащитный прим)	шт.	4	248,00	–	992	–	992	–	1071
			СП - 8%			–	–	–	–		79	
53		2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	78	1377,00	–	107406	–	107406	–	115998
			СП - 8%			–	–	–	–		8592	
					Материалы							
54		1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	161	757,42	–	121945	–	1759	86534	225158
			НР - 72%, СП - 8%			746,50	–	120186	–		16678	
55		2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	31	416,00	–	12896	–	12896	–	13928
			СП - 8%			–	–	–	–		1032	
56		2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	130	109,00	–	14170	–	14170	–	15304
			СП - 8%			–	–	–	–		1134	
57		1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1710,64	171,64	1711	172	18	1146	3086
			НР - 72%, СП - 8%			1521,00	71,12	1521	71		229	
58		2307-0203-0610 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	1	14122,00	–	14122	–	14122	–	15252
			СП - 8%			–	–	–	–		1130	
					Кабельные изделия и провода							
59		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1725	343,80	152,22	593055	262579	77936	244736	904814
			НР - 72%, СП - 8%			146,40	50,65	252540	87371		67023	
60		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,689	177811,00	–	122512	–	122512	–	132313
			СП - 8%			–	–	–	–		9801	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61		2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,06	276392,00 –	– –	292976 –	– –	292976	– 23438	316414
62		2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0795	713891,00 –	– –	56754 –	– –	56754	– 4540	61294
63		1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8%	м	20	113,55 101,65	1,23 0,03	2271 2033	25 1	213	1464 299	4034
64		2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,02	199496,00 –	– –	3990 –	– –	3990	– 319	4309
			Трубы									
65		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%, СП - 8%	м	1725	385,64 311,96	15,21 3,91	665229 538131	26237 6745	100861	392311 84603	1142143
66		2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	1650	29,00 –	– –	47850 –	– –	47850	– 3828	51678
67		2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	75	40,00 –	– –	3000 –	– –	3000	– 240	3240
68		1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%, СП - 8%	м	20	345,96 226,88	47,51 16,71	6919 4538	950 334	1431	3508 834	11261
69		2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	20	399,00 –	– –	7980 –	– –	7980	– 638	8618
			РАЗДЕЛ 1. Заземление									
70		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	30	601,13 198,52	24,40 7,82	18034 5956	732 235	11346	4457 1799	24290
71		1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	20	3318,17 992,60	165,61 49,78	66363 19852	3313 996	43198	15010 6510	87883
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84397	4045	2054398	998372	5290093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25808	1231	236158	374363	
	Материалы		Тенге				84397				
	Всего заработная плата		Тенге				54545				
		Накладные расходы	Тенге					27039			
		Сметная прибыль	Тенге				19467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112173				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					27039			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112173				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					27039			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**5290091,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1263155				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2054408		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						236158		
		- Накладные расходы	Тенге							998372	
		- Сметная прибыль	Тенге							374363	

Итого		5290091,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	63481
Итого		5353572
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %	80304
Итого		5433876
Непредвиденные работы и затраты	2 %	108678
Итого		5542553
в текуших ценах 2021 года К=1,050036		5819880
НДС	12 %	698386
ВСЕГО по акту с учетом НДС		6518266
Со скидкой	9,2%	599750,69
ИТОГО		5918515

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Директор Нукушев М.Т.

Заказчик

ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района"

Рук-ль Аппарата А.А.

Технический надзор

ТОО "ИК Добро"

Эксперт Пятаев А.Н.

Авторский надзор

ТОО «Карасай Құрылыс Сәулет»

Эксперт Ченгельбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/01** от **13.09.2021**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№7

на 02-01-03 АПС

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		35972,98	2,24	35973	2	344	25651	66554
			НР - 72%, СП - 8%				35627,00	–	35627	--		4930	
2		2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1		24241,00	–	24241	--	24241	–	26180
			СП - 8%				–	–	–	--		1939	
3		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	52		2997,97	2,24	155894	116	3522	109624	286760
			НР - 72%, СП - 8%				2928,00	–	152256	--		21242	
4		2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	52		1887,00	–	98124	--	98124	–	105974
			СП - 8%				–	–	–	--		7850	
5		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4		1503,63	0,84	6015	3	156	4216	11050
			НР - 72%, СП - 8%				1464,00	–	5856	--		818	
6		2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	4		1349,00	–	5396	--	5396	–	5828
			СП - 8%				–	–	–	--		432	
7		2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	2		2218,00	–	4436	--	4436	–	4791
			СП - 8%				–	–	–	--		355	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	2997,97	2,24	20986	16	474	14757	38603
			НР - 72%, СП - 8%			2928,00	--	20496	--		2859	
9		2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1201,00	--	6005	--	6005	--	6485
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
10		2308-0301-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализации модели НО 02(ВУОС прим)	шт.	2	549,00	--	1098	--	1098	--	1186
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
11		1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	350	760,75	434,49	266262	152071	42455	90513	385317
			НР - 72%, СП - 8%			204,96	154,22	71736	53977		28542	
12		2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,357	91753,00	--	32756	--	32756	--	35376
			СП - 8%			--	--	--	--		2620	
13		1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	504,23	34,08	2017	136	236	1218	3494
			НР - 72%, СП - 8%			411,22	11,73	1645	47		259	
14		2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	4	194,00	--	776	--	776	--	838
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
15		1310-0404-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короб экранирующий сечение:до 400х600 мм. Монтаж оборудования	м	3	12275,97	--	36828	--	1692	25298	67096
			НР - 72%, СП - 8%			11712,00	--	35136	--		4970	
16		2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм(короб 32х12,5 прим)	м	3	127,00	--	381	--	381	--	411
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
17		1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	757,42	--	2272	--	32	1612	4195
			НР - 72%, СП - 8%			746,50	--	2240	--		311	
18		2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1050634,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324992				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152344			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54024			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						222586		
			- Накладные расходы	Тенге							272889	
			- Сметная прибыль	Тенге							77824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									1050634,0
		Временные здания и сооружения	1,2 %								12608
		Итого									1063242
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,5 %								15949
		Итого									1079190
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								21584
		Итого									1100774
		в текущих ценах 2021 года К=1,050036									1155852
		НДС	12 %								138702
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									1294555
		Со скидкой	9,2%								119112,97
		ИТОГО									1175442

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" — Подрядчик

Директор Нукушев М.Т.

ГУ Аппарат акима сельского округа "Жібек жолы Карасайского района" — Заказчик

Рук-ль Айдаров А.А.

ТОО "ИК Добро" — Технический надзор

Эксперт Пятаев А.Н.

ТОО «Қарасай Құрылыс Сәулет» — Авторский надзор

Эксперт Ченгельбаев А.Б.

120200140

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/01** от **13.09.2021**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г. (ИСКЛЮЧИТЬ)
№7

на Исключаемые работы

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
1	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 стяжки	-68,24		1019,50	30,78	69571	2100	34153	24754	-101871
						488,25	15,57	33318	1062		7546	
2	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=26	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до (150мм)** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 стяжки	-68,24		3506,23	135,50	239265	9247	221555	9382	-268539
						124,02	66,94	8463	4568		19892	
3	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	-68,24		1474,73	86,28	100636	5888	44104	37123	-148779
						742,14	13,42	50644	916		11021	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 стяжки	-68,24		706,09	30,72	48184	2096	20215	19393	-72983
						379,14	15,57	25873	1062		5406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-68,24	83,71	5,21	5712	355	5037	357	-6554
		НР - 72%; СП - 8%			4,69	2,57	320	175		486	
6	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	-68,24	1767,49	81,25	120614	5545	16690	72679	-208756
		НР - 72%; СП - 8%			1441,66	37,57	98379	2564		15463	
7	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная прим)	м2	-68,24	1678,00	--	114507	--	114507	--	-123668
		СП - 8%			--	--	--	--		9161	
8	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-148,39	1019,50	30,78	151284	4567	74266	53829	-221522
		НР - 72%; СП - 8%			488,25	15,57	72451	2310		16409	
9	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до (150мм)	м2 стяжки	-148,39	3506,23	135,50	520289	20107	481779	20402	-583947
		НР - 72%; СП - 8%			124,02	66,94	18403	9933		43255	
10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	-148,39	1474,73	86,28	218835	12803	95906	80725	-323524
		НР - 72%; СП - 8%			742,14	13,42	110126	1991		23965	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-148,39	706,09	30,72	104777	4558	43958	42171	-158704
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	56261	2310		11756	
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-148,39	83,71	5,21	12422	773	10953	776	-14253
		НР - 72%; СП - 8%			4,69	2,57	696	381		1056	
13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	-148,39	2941,98	22,38	436560	3321	367257	48747	-524132
		НР - 72%; СП - 8%			444,65	11,61	65982	1723		38825	
14	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-8,25	1019,50	30,78	8411	253	4130	2993	-12316
		НР - 72%; СП - 8%			488,25	15,57	4028	128		912	
15	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до (50мм)	м2 стяжки	-8,25	809,13	31,27	6675	258	6181	262	-7492
		НР - 72%; СП - 8%			28,62	15,45	236	127		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	-8,25	2561,29	88,15	21131	727	2438	13315	-37201
		НР - 72%; СП - 8%			2177,64	63,86	17966	527		2756	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	-8,25	706,09	30,72	5825	253	2444	2345	-8823
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	3128	128		654	
18	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	-8,25	1767,49	81,25	14582	670	2018	8787	-25238
		НР - 72%; СП - 8%			1441,66	37,57	11894	310		1869	
19	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм (рельефная прим.)**	м2	-8,25	1678,00	--	13844	--	13844	--	-14951
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
20	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	-195,74	1019,50	30,78	199557	6025	97962	71005	-292207
		НР - 72%; СП - 8%			488,25	15,57	95570	3048		21645	
21	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до(55мм)**	м2 стяжки	-195,74	943,98	36,48	184775	7140	171099	7245	-207382
		НР - 72%; СП - 8%			33,39	18,02	6536	3527		15362	
22	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	-195,74	2561,29	88,15	501347	17255	57841	315901	-882628
		НР - 72%; СП - 8%			2177,64	63,86	426251	12500		65380	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	-195,74	706,09	30,72	138210	6013	57984	55628	-209345
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	74213	3048		15507	
24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	-195,74	2941,98	22,38	575863	4381	484446	64302	-691378
		НР - 72%; СП - 8%			444,65	11,61	87036	2273		51213	
25	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	-13,5	4161,97	132,36	56187	1787	37481	12584	-74273
		НР - 72%; СП - 8%			1253,26	41,43	16919	559		5502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3869063	116122	2468248	964705	-5220466
							1284693	55170	--	386703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3869063				
	Материалы		Тенге				2339895				
	Всего заработная плата		Тенге					1339863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128351				
		Накладные расходы	Тенге				964705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				386703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5220471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016
		Сметная заработная плата	Тенге					1339863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5220471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016
		Сметная заработная плата	Тенге					1339863			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
26	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	-192	2260,15 1779,57	89,04 69,76	433949 341677	17096 13394	75176	255651 55168	-744768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433949 341677	17096 13394	75176 --	255651 55168	-744768
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				433949				
	Материалы		Тенге				75176				
	Всего заработная плата		Тенге					355071			
		Накладные расходы	Тенге				255651				
		Сметная прибыль	Тенге				55168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					355071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				744768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					355071			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
27	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%*	м2	-18,85	41599,00 --	-- --	784141 --	-- --	784141	-- 62731	-846872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				784141 --	-- --	784141 --	-- 62731	-846872
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				784141				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				784141				
		Сметная прибыль	Тенге				62731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				846872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				846872				
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	-27	227,38 80,63	32,91 12,88	6139 2177	889 348	3073	1818 637	-8593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	-5,4	18147,37	1731,74	97996	9351	76794	10194	-116846
					2194,54	427,49	11851	2308		8655	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	т	-0,02436	22015,63	1032,75	536	25	7	369	-978
					20694,88	355,64	504	9		72	
31	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	-0,00864	273377,00	--	2362	--	2362	--	-2551
					--	--	--	--		189	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	-0,00864	224534,00	--	1940	--	1940	--	-2095
					--	--	--	--		155	
33	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	-0,02164	257616,00	--	5575	--	5575	--	-6021
					--	--	--	--		446	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	-0,02436	226611,00	--	5520	--	5520	--	-5962
					--	--	--	--		442	
35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	т	-0,03888	734230,67	1376,67	28547	53	25459	2203	-33210
					78068,00	621,24	3035	24		2460	
36	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**									
		СП - 8%	т	-0,03888	108314,00	--	4211	--	4211	--	-4548
					--	--	--	--		337	
37	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлоконструкции козырька. Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	-2,0382	80529,52	14462,05	164135	29477	4565	99882	-285138
					63827,40	4235,03	130093	8632		21121	
38	2301-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**									
		СП - 8%	м	-24	4843,00	--	116232	--	116232	--	-125531
					--	--	--	--		9299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	-1,7806	270529,00	--	481704	--	481704	--	-520240
		СП - 8%			--	--	--	--		38536	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	-19,4	95,38	2,45	1850	48	850	689	-2742
		НР - 72%; СП - 8%			49,06	0,29	952	6		203	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	-38,8	159,98	3,48	6207	135	3847	1618	-8451
		НР - 72%; СП - 8%			57,34	0,59	2225	23		626	
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	-33	826,78	22,15	27284	731	1848	17995	-48901
		НР - 72%; СП - 8%			748,65	8,72	24705	288		3622	
43	2113-0502-0405 РСНБ РК 2015	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 16 мм**	м2	-33	4691,00	--	154803	--	154803	--	-167187
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1105041	40709	888790	134768	-1338994
							175542	11638	--	99184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824674				
	Материалы		Тенге				111878				
	Всего заработная плата		Тенге					48455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656115				
		Накладные расходы	Тенге				34886				
		Сметная прибыль	Тенге				68764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				928324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48455			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164135				
	Материалы		Тенге				4566				
	Всего заработная плата		Тенге					138725			
		Накладные расходы	Тенге				99882				
		Сметная прибыль	Тенге				21121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					138725			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116232				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116232				
		Сметная прибыль	Тенге				9299				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1338993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					187180			
		РАЗДЕЛ 5.Крыша									
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	-240	599,73	105,17	143935	25241	58857	47990	-207279
		НР - 72%; СП - 8%			249,32	28,40	59837	6816		15354	
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	-240	219,79	23,32	52750	5597	43841	3523	-60775
		НР - 72%; СП - 8%			13,80	6,59	3312	1582		4502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				196685	30838	102698	51513	-268054
							63149	8398	--	19856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196685				
	Материалы		Тенге				102699				
	Всего заработная плата		Тенге					71547			
		Накладные расходы	Тенге				51513				
		Сметная прибыль	Тенге				19856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					71547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				268054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					71547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-8419158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1865061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4319053		
		- Накладные расходы	Тенге							1406637	
		- Сметная прибыль	Тенге							623642	
		Временные здания и сооружения			1,2 %		-101 030				
		Итого с временными									-8 520 188
		Итого с зимними удорожаниями			1,50%		-127 803				-8 647 991
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		-172 960				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									-8 820 951

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										**-9 262 316**
		НДС				**12 %**		**-1 111 478**				
		Итого с НДС										**-10 373 793**
		Понижающий коэффициент К=9,2%										-954 501
		Всего к оплате:										-9 419 293

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик

Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района Айдаров А.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор

ТОО "ИК Добро" Пятаев А.Н

Авторский надзор

ТОО «Қарасай Құрылыс Сәулет» Ченгельбаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата сельского округа Жибек Жолы Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/01** от **13.09.2021**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 г.(ВКЛЮЧИТЬ)
№8

на Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Усиление										
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	195		951,59	--	185560	--	--	133603	344696
		НР - 72%, СП - 8%				951,59	--	185560	--		25533	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	195		171,86	79,20	33513	15444	--	18405	56071
		НР - 72%, СП - 8%				92,66	38,43	18069	7494		4153	
3	1135-0140-1001 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под стены в выработках с углом наклона до 13°. Устройство. Коэффициент крепости пород 0,4-1,5**	м3 по проектному объему бетона	2		19947,40	40,09	39895	80	31815	5760	49308
		НР - 72%, СП - 8%				4000,23	--	8000	--		3652	
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06312		248556,00	--	15689	--	15689	--	16944
		СП - 8%				--	--	--	--		1255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1353	270529,00	--	36603	--	36603	--	39531
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				311260	15524	84107	157768	506550
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211629	7494	--	37521	
	Всего заработная плата		Тенге				271365				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					211123			
		Накладные расходы	Тенге				52292				
		Сметная прибыль	Тенге				152008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				457242				
		Сметная заработная плата	Тенге								216
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					211123			
	Материалы		Тенге				39895				
	Всего заработная плата		Тенге				31814				
		Накладные расходы	Тенге					8000			
		Сметная прибыль	Тенге				5760				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				3652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				49307				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8000			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				506549				
		Сметная заработная плата	Тенге								221
								219123			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
6	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	м3 подстилающего слоя	12	25794,67	8,96	309536	108	283573	18616	354404
		НР - 72%; СП - 8%			2154,60	--	25855	--		26252	
7	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	30	1019,50	30,78	30585	923	15014	10883	44785
		НР - 72%; СП - 8%			488,25	15,57	14648	467		3317	
8	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=26	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до (150мм)**	м2 стяжки	30	3506,23	135,50	105187	4065	97401	4125	118057
		НР - 72%; СП - 8%			124,02	66,94	3721	2008		8745	
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	30	1474,73	86,28	44242	2589	19389	16320	65407
		НР - 72%; СП - 8%			742,14	13,42	22264	403		4845	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 10 см. Устройство**	м2 стяжки	30	1858,14	30,72	55744	921	43449	8526	69411
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	11374	467		5142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	30	83,71	5,21	2511	156	2214	157	2881
		НР - 72%; СП - 8%			4,69	2,57	141	77		213	
12	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	170	1688,00	--	286960	--	286960	--	309917
		СП - 8%			--	--	--	--		22957	
13	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	30	1822,17	138,15	54665	4144	15537	26608	87775
		НР - 72%; СП - 8%			1166,12	65,74	34984	1972		6502	
14	2206-0301-0130 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010**	м2	30	3382,00	--	101460	--	101460	--	109577
		СП - 8%			--	--	--	--		8117	
15	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	м3 подстилающего слоя	61,94815	25794,67	8,96	1597932	555	1463904	96101	1829556
		НР - 72%; СП - 8%			2154,60	--	133473	--		135523	
16	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	170	1019,50	30,78	173315	5233	85080	61668	253781
		НР - 72%; СП - 8%			488,25	15,57	83002	2647		18799	
17	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=26	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до (150мм)**	м2 стяжки	170	3506,23	135,50	596059	23035	551941	23374	668987
		НР - 72%; СП - 8%			124,02	66,94	21083	11380		49555	
18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	170	1474,73	86,28	250704	14667	109873	92481	370639
		НР - 72%; СП - 8%			742,14	13,42	126164	2281		27455	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 10 см. Устройство**	м2 стяжки	170	1858,14	30,72	315884	5223	246207	48313	393332
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	64454	2647		29136	
20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	170	83,71	5,21	14231	886	12548	889	16329
		НР - 72%; СП - 8%			4,69	2,57	797	437		1210	
21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	420	2941,98	22,38	1235632	9399	1039480	137973	1483493
		НР - 72%; СП - 8%			444,65	11,61	186753	4876		109888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	4	4886,05	50,33	19544	202	16395	2195	23478
		НР - 72%; СП - 8%			736,83	25,42	2947	102		1739	
23	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	4	992,03	11,63	3968	46	2343	1154	5532
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	6,01	1579	24		410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5198159	72152	4392768	549383	6207341
							733239	29788	--	459805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5198159				
	Материалы		Тенге				4004348				
	Всего заработная плата		Тенге					763027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388420				
		Накладные расходы	Тенге				549383				
		Сметная прибыль	Тенге				459805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6207347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	Тенге					763027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6207347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	Тенге					763027			
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
24	8705-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Обшивка стен гипсокартонными листами толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм**	м2 перегородки	192	4961,00	30,00	952512	5760	690816	232512	1272000
		НР - 1211 Тенге; СП - 453 Тенге			1333,00	12,00	255936	2304		86976	
25	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	480	388,56	--	186509	--	45730	101361	310900
		НР - 72%; СП - 8%			293,29	--	140779	--		23030	
26	1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки**	м2 стен	16,5	583,34	114,28	9625	1886	--	6122	17006
		НР - 72%; СП - 8%			469,06	46,23	7739	763		1260	
27	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перила из оцинкованной стали. Установка**	м перила	7,3	12912,68	82,97	94263	606	89361	3288	105355
		НР - 72%; СП - 8%			588,47	37,01	4296	270		7804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1242909	8252	825907	343283	1705261
							408750	3337	--	119070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1242909				
	Материалы		Тенге				825907				
	Всего заработная плата		Тенге					412087			
		Накладные расходы	Тенге				343283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				119070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					412087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1705262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					412087			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8419158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1353618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95928			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5302781		
		- Накладные расходы	Тенге							1050434	
		- Сметная прибыль	Тенге							616396	
		Временные здания и сооружения			1,2 %		101 030				
		Итого с временными									8 520 188
		Итого с зимними удорожаниями			1,50%		127 803				8 647 991
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		172 960				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8 820 951
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9 262 316
		НДС			12 %		1 111 478				
		Итого с НДС									10 373 793
		Понижающий коэффициент К=9,2%									954 501
		Всего к оплате:									9 419 293

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик

ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района Айдаров А.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор

ТОО "ИК Добро" Пятаев А.Н

Авторский надзор

ТОО «Қарасай Құрылыс Сәулет» Ченгельбаев А.Б.