Счет-фактура № 23 от 30 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК,.100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК,.100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,
(, наименование и адрес)

Получатель: **"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070101KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1А отмык до ул.Рабочая за май 2014г.	шт	1	13 111 583,04	13 111 583,04	12%	1 573 389,96	14 684 973,00	0	
Всего по счету:					13 111 583,04		1 573 389,96	14 684 973,00		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылыпар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67 — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 — 050340000881

563021

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	30.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объздная мкр.1А отмык до ул.Рабочая за май 2014г.		шт	1	14 684 973,00	14 684 973,00	1 573 389,96	14 684 973,00
			Итого	1	x	14 684 973,00	1 573 389,96	14 684 973,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения (перечень документации)

Сдал (Исполнитель) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П. "Ұлар МК"

Принял (заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за май 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	184 260 858,88
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 975 043,19
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 684 973,00
7	Сумма выполненных работ за май 2014 года	**14 684 973,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	**440 549,19**
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**14 244 423,81**

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"
Ташмагамбетов К.К.

Форма N 2в

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Улар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование обьекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						С1-1								
						ПК0-ПК7+57.37								
						ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ								
133	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	3	9,83	0,69	29	2	20	0,05	-				
				9,14	0,25	27	1	70	-	-				
		дерево												
134	Е0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	3	22,03	1,33	66	4	45	0,13	-				
				20,7	0,5	62	2	70	-	-				
		дерево												
135	Е0101-192-4	Трелевка древесины на	3	38,75	29,46	116	88	43	0,06	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (до 100 м)		9,29	11,29	28	34	70	0,04	-
				хвост						
136	Е0101-192-10 К=2	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м)	3	-17,43	-13,25	-52	-40	-19	-0,03	-
				-4,18	-5,08	-13	-15	70	-0,02	-
				хвост						
137	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 20 м)	3	20,39	20,39	61	61	14	-	-
				-	6,79	-	20	70	0,02	-
				пень						
138	Е0101-197-4 К=1,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 15 м до 20 м)	3	4	4	12	12	3	-	-
				-	1,33	-	4	70	-	-
				пень						
139	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	3	6,34	6,34	19	19	4	-	-
				-	2,11	-	6	70	0,01	-
				пень						
140	Е01031-А19-1	Погрузка разделанной древесины и пней при автомобильных перевозках	0,41	148,6	148,6	61	61	43	-	-
				-	104,02	-	43	100	2,18	1
				т						
142	Е0101-20-2	Работа на отвале	0,58	3,77	3,24	2	2	1	-	-
				м3						
143	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	0,58	0,48 1,52	1,12 1,37	- 1	1 1	97 -	- -	- -
				-	0,51	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
144	Е0101-30-3	-Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	6,6	0,26	0,26	2	2	-	-	-
				-	0,05	-	-	-	-	-
		м2								
		ПК0-ПК7+57.37 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
148	Е0127-18-3 прим-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия)	924,07	96,07	73,68	88777	68087	45707	0,16	144
				22,39	14,8	20690	13676	133	0,06	51
		м3								
149	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	1848,14	66,75	51,25	123371	94725	61746	0,12	216
				15,5	9,62	28646	17779	133	0,04	66
		м3								
150	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2772,21	78,35	72,93	217199	202174	87104	0,04	104
				5,42	26,97	15025	74772	97	0,11	299
		м3								
151	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (на стройплощадку)	4805,164	32,3	32,3	155207	155207	31041	-	-
				-	6,46	-	31041	100	0,14	652
		т								
152	Е0101-20-2	-Работа на отвале	2772,21	3,77	3,24	10460	8993	4302	-	9
		м3		0,48	1,12	1331	3105	97	-	10
153	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,05 км)	2772,21	1,52	1,37	4207	3798	1371	-	-
				-	0,51	-	1414	97	-	7
		м3								
		С1-2 ПК0-ПК7+57.37 ДЕМОНТАЖ БОРТОВОГО КАМНЯ								
6	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	300	122,85	-	36855	-	49017	0,77	230
				122,85	-	36855	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	16,13	122,8	122,8	1981	1981	1387	-	-
				-	85,96	-	1387	100	1,81	29
		т								
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале	6,72	3,77	3,24	25	22	10	-	-
		м3		0,48	1,12	3	8	97	-	-
10	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	6,72	1,52	1,37	10	9	3	-	-
				-	0,51	-	3	97	-	-
		м3								
					С2-1-1 ПК0-ПК7+57.37					
11	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)	3971,53	33,43	29,06	132768	115413	59635	0,01	37
				1,03	10,26	4091	40748	133	0,05	199
		м2								
12	Е0127-82-4 К=9	-Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)	3971,53	-17,1	-17,1	-67913	-67913	-31851	-	-
				-	-6,03	-	-23948	133	-0,03	-117
		м2								
13	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без креплений с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,74	339,12	-	12459	-	14079	2,24	82
				339,12	-	12459	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	1261,405	56,25	52,36	70956	66049	28455	0,03	34
				3,89	19,37	4907	24428	97	0,08	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
16	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1261,405	3,77	3,24	4760	4092	1958	-	4
				0,48	1,12	605	1413	97	-	5
17	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%) м3	630,7025	14,12	12	8904	7567	2670	0,01	8
				1,62	2,75	1022	1731	97	0,01	8
18	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	4577,425	19,4	-	88802	-	86138	0,12	563
				19,4 C2-2-2	-	88802	-	97	-	-
40	C130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм м2	150	4774	-	716100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,015	661964,51	75373,88	9929	1131	1450	263	4
				45900	28473,75	689	427	130	139,06	2
21	C143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000 C2-2-1	165	730	-	120450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	C143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм м3	141,75	1780	-	252315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	C143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ м3	330,624	1440	-	476099	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	283,5	1230	-	348705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

С2-1-2
ПК0-ПК7+57.37
ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА

10	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	863,4	56,25	52,36	48567	45209	19477	0,03	23
				3,89	19,37	3359	16720	97	0,08	67
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале	863,4	3,77	3,24	3258	2801	1340	-	3
		м3		0,48	1,12	414	967	97	-	3
13	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	863,4	1,52	1,37	1310	1183	427	-	-
				-	0,51	-	440	97	-	2
		м3								
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	931,565	12,51	12,51	11652	11652	3868	-	-
				-	4,28	-	3988	97	0,01	13
		м3								
15	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	931,565	6,36	6,36	5920	5920	1728	-	-
				-	1,91	-	1782	97	0,01	6
		м3								
16	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (30%)	279,4695	14,12	12	3945	3353	1183	0,01	3
				1,62	2,75	452	767	97	0,01	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дно котлована и откосы)	3105,215	14,12	3,88	43843	12045	33185	0,07	225
				10,24	0,78	31797	2414	97	-	8
		м2								
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
18	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	960	1419,92	73,75	1363119	70803	42197	0,14	138
				21,38	11,67	20525	11202	133	0,04	39
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	4294357	814511
	Тенге	271778	226360
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3578257	
Материалы -	Тенге	21375	
Всего заработная плата -	Тенге		498138
Местные материалы -	Тенге	2470593	
Накладные расходы -	Тенге	547782	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		82167
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	247562	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4373602	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		
Сметная заработная плата -	Тенге		580305
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	716100	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	716100	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42966	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	759066	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	5132667	
Сметная заработная плата -	Тенге		580305
Итого с временными, 1,2%	Тенге	5194259	
Итого с зимними удорожаниями, 2,16%	Тенге	5306455	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	5327232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затартами на выслугу лет, 1%	Тенге	5379175
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге	12854493
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	257090
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	13111583
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	1573390
ИТОГО с НДС	Тенге	14684973

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик «Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылығы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылығы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Ж.К.Жакупов (и.о.зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылығы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Ахкадиева (инженер-сметчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылығы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (консультационные услуги)

К.Е. Султанбеков (эксперт ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 45 от 22 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67
(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь) объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за июль 2014г	шт	1	9 158 693,65	9 158 693,65	12%	1 099 043,24	10 257 736,89		
Всего по счету:					**9 158 693,65**		**1 099 043,24**	**10 257 736,89**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП "Ұлар МК"

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67 — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 563021 — 050340000881

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
38	22.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь) объездная мкр.1а отмых до ул.Рабочая за июль 2014г		шт	1	10 257 736,89	10 257 736,89	1 099 043,24	10 257 736,89
			Итого	1	x	10 257 736,89	1 099 043,24	10 257 736,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / расшифровка подписи — Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П. "Ұлар МК"

М.П.

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за июль 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая — г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	18 426 085,89
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 084 349,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 084 349,00
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 342 085,89
7	Сумма выполненных работ за июль 2014 года	**10 257 736,89**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**10 257 736,89**

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Тормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"
Ташмагамбетов К.К.

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отвык до ул.Рабочая

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
								С1-2									
								ДЕМОНТАЖ БОРТОВОГО КАМНЯ									
6	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	845	122,85		-		103808		-		138065		0,77	648		
			м	122,85		-		103808		-		133		-	-		
7	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	44,581	122,8		122,8		5475		5475		3832		-	-		
				-		85,96		-		3832		100		1,81	81		
8	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	44,581	95,5		95,5		4257		4257		851		-	-		
			т	-		19,1		-		851		100		0,4	18		
								С2-5-3									
								НА УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ									
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. кып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа ЕР 100.20.08)	496	206,84		6,63		102595		3289		72853		0,7	346		
				108,68		1,76		53905		871		133		0,01	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м								
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08) м3	8	21800 -	- -	174400 -	- -	- -	- -	- -
5	С Ценовое предложение ТОО "ТЕМИРАВТОБАМ"	С2-5-5 -Стоимость автопавильона из перфорированной стали шт	2	254182,07 -	- -	508364 -	- -	- -	- -	- -
		2-2-1 ПКО-ПК7+57.37 ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
28	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h=6 см, а/б пористый к/э марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2	4000	382,79 5,19	8,29 1,05	1531178 20760	33173 4200	33197 133	0,03 -	120 15
29	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см) м2	4000	175,63 0,08	1,09 0,09	702529 320	4353 374	924 133	- -	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20									
	02, СН РК 8.02-05-20									
	02, СН РК 8.02-06-20									
	02, СН РК 8.02-07-20									
	02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3132607	50547			1116
		Тенге				178794	10129			119
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3132607	-	-		-
	Материалы -	Тенге				14075	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	188923	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				508364	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2380827	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				249722	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		125
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	37458	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				202940	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3585269	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1360
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	226381	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3585269	-	-		-
	Временные, 1,2%	Тенге				43023				
	Итого с временными	Тенге				3628292				
	Зимние удорожания, 2,16%	Тенге				78371				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге				3706663				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге				14513				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге				3721176				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге				36283				
	Итого с затратами на выслугу лет	Тенге				3757459				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге				8979111,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	179582,23
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	9158693,65
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1099043,24
Итого с НДС	Тенге	10257736,89

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ Ж.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял Заказчик «Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ З.З.Ахадиева (инженер-сметчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Составил технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ Е.М.Султанбеков (эксперт ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 46 от 22 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752 от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

республика, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за июль 2014г	шт	1	7 084 860,71	7 084 860,71	12%	850 183,29	7 935 044,00		
Всего по счету:					**7 084 860,71**		**850 183,29**	**7 935 044,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"Ұлар МК"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67** — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 563021** — 050340000[illegible]81

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "____" ____________ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
39	22.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за июль 2014г		шт	1	7 935 044,00	7 935 044,00	850 183,29	7 935 044,00
			Итого	1	х	7 935 044,00	850 183,29	7 935 044,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ____________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации ____________

Сдал (Исполнитель) Директор / ______ / ______ Принял (Заказчик) ______ / ______ / ______

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Ұлар МК" М.П.

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за июль 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая — г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	165 834 772,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	35 801 258,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 975 043,19
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	34 727 220,26
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	43 736 302,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2014 года	**7 935 044,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	**238 051,32**
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**7 696 992,68**

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов К.К.

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Улар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		С1-1 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ												
141	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	0,41 т	95,5	95,5	39	39	8	-	-				
				-	19,1	-	8	100	0,4	-				
		С1-2 ДЕМОНТАЖ БОРТОВОГО КАМНЯ												
7	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,859 т	122,8	122,8	105	105	74	-	-				
				-	85,96	-	74	100	1,81	2				
8	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	16,989 т	95,5	95,5	1622	1622	324	-	-				
				-	19,1	-	324	100	0,4	7				
9	Е0101-20-2	Работа на отвале	18,93	3,77	3,24	71	61	29	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,48	1,12	9	21	97	-	-
10	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	18,93	1,52	1,37	29	26	9	-	-
				-	0,51	-	10	97	-	-
		м3								
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
13	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	103,2	95,5	95,5	9856	9856	1971	-	-
				-	19,1	-	1971	100	0,4	41
		т								
		РАСЧИСТКА ОТ КУСТАРНИКА (РЕДКИЙ)								
24	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	0,52	95,5	95,5	50	50	10	-	-
				-	19,1	-	10	100	0,4	-
		т								
		С2-1-2 ПК0-ПК7+57.37 ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
		ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА								
11	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	1726,8	95,5	95,5	164909	164909	32982	-	-
				-	19,1	-	32982	100	0,4	693
		т								
		С2-2-2 ПК0-ПК7+57								
39	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб диам. 300 мм	0,15	203956,79	85907,16	30594	12886	25019	504	76
				95850	32451,75	14378	4868	130	158,5	24
		км								
		С2-4-1 ПЕРЕКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
29	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1,9	95,5	95,5	181	181	36	-	-
				-	19,1	-	36	100	0,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (материал от разборки а/б покрытия, на свалку)								
		т								
		2-5-3 НА УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)	4	206,84 108,68	6,63 1,76	827 435	27 7	588 133	0,7 0,01	3 -
		м								
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	0,064	21800 -	- -	1395 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		2-4-1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ПО ТИПУ I ОСНОВНОЙ ДОРОГИ								
20	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	542	408,86 5,19	8,29 1,05	221600 2813	4495 569	4498 133	0,03 -	16 2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002									
21	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	542	365,18 0,16	2,18 0,19	197930 87	1180 101	250 133	- -	- 1
26	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,35	1171 -	1171 486	410 -	410 170	226 133	- 1	- -
		ПРОТОКОЛ								
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	501	245,44 37,35	3,82 1,44	122965 18712	1914 721	22932 118	0,21 0,01	106 4
2	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	30,06	2263,59 515,25	1053,54 267,3	68044 15488	31669 8035	31286 133	3,23 1,08	97 32
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (ЛК300-45-30-1) м3	30,06	18400 -	- -	553104 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.15) м	284	539,66 108,68	6,63 1,76	153264 30865	1883 499	41714 133	0,7 0,01	198 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
5	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 (типа БР 100.30.15) м3	12,212	22400 -	- -	273549 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БУ 300.30.29) м	360	539,66 108,68	6,63 1,76	194278 39125	2387 632	52877 133	0,7 0,01	251 2
7	С143019-85	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.29 шт	120	3390 -	- -	406800 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2401623	233701			748
			Тенге			121912	51040			810
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2401623	-	-		-
	Материалы -		Тенге			139323	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	172951	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1906687	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			214835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32225	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156987	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2773445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1666
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	205176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2773445	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			33281				
		Итого с временными	Тенге			2806726				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			60625				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			2867351				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11227				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			2878578				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			28067				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			2906645				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге			6945942				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			138919				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			7084861				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			850183				
		Итого с НДС	Тенге			7935044				

Сдал - Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ З.З.Авхадиева (инженер-сметчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ Е.М.Султанбеков (эксперт ТОО «Alem Construchion Group»)

СФ №46 от 12.07

Заказчик «Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Улар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		С1-1 ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ												
141	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	0,41	95,5	95,5	39	39	8	-		-		-	
				-	19,1	-	8	100	0,4		-		-	
		т												
		С1-2												
		ДЕМОНТАЖ БОРТОВОГО КАМНЯ												
7	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,859	122,8	122,8	105	105	74	-		-		-	
				-	85,96	-	74	100	1,81		2		-	
		т												
8	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	16,989	95,5	95,5	1622	1622	324	-		-		-	
				-	19,1	-	324	100	0,4		7		-	
		т												
9	Е0101-20-2	Работа на отвале	18,93	3,77	3,24	71	61	29	-		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	9	21	97	-	-
10	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	18,93	1,52	1,37	29	26	9	-	-
				-	0,51	-	10	97	-	-
		м3								
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
13	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	103,2	95,5	95,5	9856	9856	1971	-	-
				-	19,1	-	1971	100	0,4	41
		т								
		РАСЧИСТКА ОТ КУСТАРНИКА (РЕДКИЙ)								
24	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	0,52	95,5	95,5	50	50	10	-	-
				-	19,1	-	10	100	0,4	-
		т								
		С2-1-2 ПК0-ПК7+57.37 ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
		ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА								
11	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	1726,8	95,5	95,5	164909	164909	32982	-	-
				-	19,1	-	32982	100	0,4	693
		т								
		С2-2-2 ПК0-ПК7+57								
39	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб диам. 300 мм	0,15	203956,79	85907,16	30594	12886	25019	504	76
				95850	32451,75	14378	4868	130	158,5	24
		км								
		С2-4-1 ПЕРЕКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
29	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1,9	95,5	95,5	181	181	36	-	-
				-	19,1	-	36	100	0,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (материал от разборки а/б покрытия, на свалку)								
		т								
		2-5-3 НА УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 6.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)	4	206,84 108,68	6,63 1,76	827 435	27 7	588 133	0,7 0,01	3 -
		м								
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	0,064	21800 -	- -	1395 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		2-4-1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ПО ТИПУ I ОСНОВНОЙ ДОРОГИ								
20	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h=8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	542	408,86 5,19	8,29 1,05	221600 2813	4495 569	4498 133	0,03 -	16 2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
21	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=8	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	542	365,18 0,16	2,18 0,19	197930 87	1180 101	250 133	- -	- 1
26	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,35	1171 -	1171 486	410 -	410 170	226 133	- 1	- -
		ПРОТОКОЛ								
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	501	245,44 37,35	3,82 1,44	122965 18712	1914 721	22932 118	0,21 0,01	106 4
2	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	30,06	2263,59 515,25	1053,54 267,3	68044 15488	31669 8035	31286 133	3,23 1,08	97 32
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (ЛК300-45-30-1) м3	30,06	18400 -	- -	553104 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.15) м	284	539,66 108,68	6,63 1,76	153264 30865	1883 499	41714 133	0,7 0,01	198 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
5	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 (типа БР 100.30.15) м3	12,212	22400 -	- -	273549 -	- -	- -	- -	- -
6	ЕО127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БУ 300.30.29) м	360	539,66 108,68	6,63 1,76	194278 39125	2387 632	52877 133	0,7 0,01	251 2
7	С143019-85	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.29 шт	120	3390 -	- -	406800 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2401623	233701			748
			Тенге			121912	51040			810
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2401623	-	-		-
	Материалы -		Тенге			139323	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	172951	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1906687	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			214835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32225	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156987	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2773445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1666
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	205176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2773445	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			33281				
		Итого с временными	Тенге			2806726				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			60625				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			2867351				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11227				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			2878578				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			28067				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			2906645				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге			6945942				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			138919				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			7084861				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			850183				
		Итого с НДС	Тенге			7935044				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ З.З.Авхадиева (инженер-сметчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (ненадзорные услуги)

_____ Б.Султанбеков (эксперт ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 65 от 18 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК, 100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за сентябрь 2014г.	шт	1	822 464,29	822 464,29	12%	98 695,71	921 160,00		
Всего по счету:					822 464,29		98 695,71	921 160,00		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.
(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67** — **050240008279**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784** — **050340000881**

563021

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
56	18.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объздная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за сентябрь 2014г.		шт	1	921 160,00	921 160,00	98 695,71	921 160,00
			Итого	1	x	921 160,00	98 695,71	921 160,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения (перечень документации)

Сдал (Исполнитель) *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. "Ұлар МК"

М.П.

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая

г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	18 426 085,89
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	17 218 706,89
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17 218 706,89
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	18 139 866,89
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2014 года	**921 160,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	921 160,00

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ермакова В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"
Ташкаталбетов К.К.

Заказчик «Сарай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Улар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. стоимость машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. стоимость машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				С1-1 ПК0+00-ПК15+25 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-18-3 прим-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия)	175,4	96,07	73,68	16851	12924	8676	0,16	27		
				22,39	14,8	3927	2596	133	0,06	10		
		м3										
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	369,5	66,75	51,25	24666	18938	12345	0,12	43		
				15,5	9,62	5727	3555	133	0,04	13		
		м3										
3	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	544,9	78,35	72,93	42692	39739	17121	0,04	20		
				5,42	26,97	2953	14697	97	0,11	59		
		м3										
4	Е010333-А3 1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (на стройплощадку)	941,94	32,3	32,3	30425	30425	6085	-	-		
				-	6,46	-	6085	100	0,14	128		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале	544,9	3,77	3,24	2056	1768	846	-	2
		м3		0,48	1,12	262	610	97	-	2
6	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,05 км)	544,9	1,52	1,37	827	747	270	-	-
				-	0,51	-	278	97	-	1
		м3								
		ПК0-ПК7+57.37 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (16 ШТ)								
119	Е0123-24-1	-Установка люков	12	288,27	35,42	3459	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
				С2-1-1 ПК0+00-ПК15+25						
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта с перемещением до 20 м)	59,9	9,85	9,85	590	590	156	-	-
				-	2,69	-	161	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	59,9	8,28	8,28	496	496	132	-	-
				-	2,26	-	136	97	0,01	-
		м3								
3	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)	1520	33,43	29,06	50814	44171	22824	0,01	14
				1,03	10,26	1566	15595	133	0,05	76
		м2								
4	Е0127-82-4 К=9	-Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)	1520	-17,1	-17,1	-25992	-25992	-12190	-	-
				-	-6,03	-	-9166	133	-0,03	-45
		м2								
5	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах	2,6	339,12	-	882	-	996	2,24	6
	т.ч.			339,12	-	882	-	113	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
6	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	88,2	56,25	52,36	4961	4618	1990	0,03	2
					3,89	19,37	343	1708	97	0,08	7
7	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	м3	177,3	120,8	120,8	21418	21418	4284	-	-
					-	24,16	-	4284	100	0,51	90
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	88,2	3,77	3,24	333	286	137	-	-
					0,48	1,12	42	99	97	-	-
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%)	м3	228	14,12	12	3219	2735	965	0,01	3
					1,62	2,75	369	626	97	0,01	3
10	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м3	1515,8	19,4	-	29407	-	28524	0,12	186
					19,4	-	29407	-	97	-	-
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				207102	153288			320
			Тенге				47989	41426			346
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				207102	-	-		-
	Материалы -		Тенге				5077	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	89415	-		-
	Местные материалы -		Тенге				749	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				96634	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	14495	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				18224	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				321961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		715
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	103910	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			321961	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			3864				
		Итого с временными	Тенге			325825				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			7038				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			332863				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1303				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			334166				
		Затраты на выслуту лет, 1%	Тенге			3258				
		Итого с затратами на выслуту лет	Тенге			337424				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге			806337				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			16127				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			822464				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			98696				
		Итого с НДС				921160				

Заказчик: Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Заказчик: «Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ Б. Акаков (директор ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 66 от 18 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК АВКZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за сентябрь 2014г.	шт	1	50 301 985,71	50 301 985,71	12%	6 036 238,29	56 338 224,00		
Всего по счету:					50 301 985,71		6 036 238,29	56 338 224,00		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП "Ұлар МК"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67 — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 — 050340000881

563021

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
57	18.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объдная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за сентябрь 2014г.		шт	1	56 338 224,00	56 338 224,00	6 036 238,29	56 338 224,00
			Итого	1	x	56 338 224,00	6 036 238,29	56 338 224,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / расшифровка подписи — Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П. "Ұлар МК"

М.П.

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор №: 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая — г.Сарани

		(тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	165 834 772,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	86 797 559,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 975 043,19
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	84 193 632,23
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	143 135 783,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2014 года	**56 338 224,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	**1 690 146,72**
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	**0,00**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**54 648 077,28**

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"
Ташмагамбетов К.К.

"Ұлар МК"

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Улар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование обьекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		С2-1-2 ПК0+00-ПК15+25 ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА									
1	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1800	56,25	52,36	101252	94250	40605	0,03	49	
				3,89	19,37	7002	34858	97	0,08	139	
		м3									
2	Е0103З3-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	3618	95,5	95,5	345519	345519	69104	-	-	
				-	19,1	-	69104	100	0,4	1451	
		т									
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале	1800	3,77	3,24	6792	5839	2794	-	6	
		м3		0,48	1,12	864	2016	97	-	7	
4	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д	1800	1,52	1,37	2732	2466	890	-	-	
				-	0,51	-	918	97	-	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1 км)								
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 1000	12,51	12,51	12508	12508	4153	-	-
				-	4,28	-	4281	97	0,01	14
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 1000	6,36	6,36	6355	6355	1855	-	-
				-	1,91	-	1913	97	0,01	6
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (30%)	м3 427,2	14,12	12	6031	5125	1809	0,01	5
				1,62	2,75	692	1173	97	0,01	5
8	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дно котлована и откосы)	м3 1900	14,12	3,88	26826	7370	20305	0,07	138
				10,24	0,78	19456	1477	97	-	5
			м2							
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	2732,88	1419,92	73,75	3880459	201560	120124	0,14	394
				21,38	11,67	58429	31890	133	0,04	112
			м3							
		ПК0-ПК7+57.37								
		ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
		ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА								
10	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	863,4	56,25	52,36	48567	45209	19477	0,03	23
				3,89	19,37	3359	16720	97	0,08	67
			м3							
11	Е010333-А13 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км,	1744,068	95,5	95,5	166558	166558	33312	-	-
				-	19,1	-	33312	100	0,4	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1 (на свалку)								
		т								
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале	863,4	3,77	3,24	3258	2801	1340	-	3
		м3		0,48	1,12	414	967	97	-	3
13	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	863,4	1,52	1,37	1310	1183	427	-	-
				-	0,51	-	440	97	-	2
		м3								
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	931,565	12,51	12,51	11652	11652	3868	-	-
				-	4,28	-	3988	97	0,01	13
		м3								
15	Е0101-130-8-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	931,565	6,36	6,36	5920	5920	1728	-	-
				-	1,91	-	1782	97	0,01	6
		м3								
16	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (30%)	279,4695	14,12	12	3945	3353	1183	0,01	3
				1,62	2,75	453	767	97	0,01	3
		м3								
17	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дно котлована и откосы)	3105,215	14,12	3,88	43843	12045	33185	0,07	225
				10,24	0,78	31797	2414	97	-	8
		м2								
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
18	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	767,26	1419,92	73,75	1089444	56588	33725	0,14	110
				21,38	11,67	16404	8953	133	0,04	31
		м3								
		С2-2-1 ПК0+00-ПК15+25 ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	228	1419,92	73,75	323741	16816	10022	0,14	33
				21,38	11,67	4875	2661	133	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)								
2	E0101-25-3 К=10	м3 -Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	228	123,09	123,09	28065	28065	7444	-	-
				-	33,66	-	7674	97	0,11	25
3	E0101-25-11 К=10	м3 -Добавить 10 м до 20 м	228	97,35	97,35	22196	22196	5888	-	-
				-	26,62	-	6070	97	0,09	20
4	C143008-101	м3 -Песок из отсевов дробления, М-1000	50,16	730	-	36617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	C143008-29	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	43,1	1780	-	76718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	C143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	127	1440	-	182880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	C143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	108,9	1230	-	133947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	1520	38,43	33,28	58416	50588	33329	0,03	50
				5	11,49	7600	17460	133	0,04	61
9	E0127-102-2	м2 -Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина	4180	408,86	8,29	1709020	34665	34691	0,03	125
				5,19	1,05	21694	4389	133	-	16

Изм. и доп. вып. 2 СН РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	слое 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2								
10	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	4180	365,18 0,16	2,18 0,19	1526472 669	9099 783	1930 133	- -	3 5
11	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2	4180	382,79 5,19	8,29 1,05	1600081 21694	34665 4389	34691 133	0,03 -	125 16
12	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	4180	175,63 0,08	1,09 0,09	734143 334	4549 391	965 133	- -	2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	м2								
15	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	2,1884348	1171	1171	2563	2563	1415	-	-
		м/ч		-	486	-	1064	133	1	2
		ПК0-ПК7+57.37 ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
26	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	280	408,86	8,29	114480	2322	2324	0,03	8
		м2		5,19	1,05	1453	294	133	-	1
27	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см)	280	365,18	2,18	102252	609	129	-	-
		м2		0,16	0,19	45	52	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 К=8									
28	Е0127-102-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2	280	382,79 5,19	8,29 1,05	107182 1453	2322 294	2324 133	0,03 -	8 1
29	Е0127-102-4- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см) м2	280	175,63 0,08	1,09 0,09	49177 22	305 26	65 133	- -	- -
30	Е0127-102-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б пористый м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) м2	280	481,86 5,19	8,29 1,05	134920 1453	2322 294	2324 133	0,03 -	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 К=8									
28	Е0127-102-2-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h=6 см, а/б пористый к/з марки II) (ВНД 90/130, 0,5 л/м2)	280	382,79	8,29	107182	2322	2324	0,03	8
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		5,19	1,05	1453	294	133	-	1
29	Е0127-102-4-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	280	175,63	1,09	49177	305	65	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	м2		0,08	0,09	22	26	133	-	-
30	Е0127-102-2-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h=5 см, а/б пористый м/з типа Б марки II) (ВНД 90/130, 0,3 л/м2)	280	481,86	8,29	134920	2322	2324	0,03	8
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		5,19	1,05	1453	294	133	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
31	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см) м2	280	114,57 0,04	0,54 0,05	32079 11	152 13	32 133	- -	- -
32	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,22184	1171 -	1171 486	260 -	260 108	143 133	- 1	- -
		ПК0-ПК7+57.37 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
33	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (нижний слой Н-7 см, из щебня фракц. 20-40) м2	3030	150,18 4,79	20,37 5,4	455037 14514	61723 16351	41050 133	0,03 0,02	96 62
34	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (верхний слой Н-4 см, из отсева дробления) м2	3030	61,38 4,79	20,37 5,4	185989 14514	61723 16351	41050 133	0,03 0,02	96 62
		С2-2-2								
37	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы (бетон В20) м3	31,99	7315,9 228,15	453,79 169,88	234036 7299	14517 5434	16553 130	1,51 0,83	48 27
42	Е0106-1-22	-Заделка входного и выходного отверстий труб в лотки, в опалубке (бетон В20) м3	1,22	7787,17 585	353,46 133,52	9500 714	431 163	920 105	3,6 0,65	4 1
43	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,15168	44300 -	- -	6719 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
44	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (пустот за стенками труб) (щебнем от разборки)	143,47	167,18	-	23985	-	27103	1,21	174
				167,18	-	23985	-	113	-	-
		м3								
45	E0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка щебня от разборки)	143,47	78,35	72,93	11241	10463	4508	0,04	5
				5,42	26,97	778	3870	97	0,11	15
		м3								
46	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (щебень от разборки со стройплощадки)	229,552	19,7	19,7	4522	4522	904	-	-
				-	3,94	-	904	100	0,08	19
		т								
47	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	143,47	3,77	3,24	541	465	223	-	-
				0,48	1,12	69	161	97	-	1
		м3								
		С2-4-1								
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
48	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	528,6	1419,92	73,75	750567	38986	23235	0,14	76
				21,38	11,67	11301	6168	133	0,04	22
		м3								
		С2-5-1								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НОВЫХ ТРОТУАРОВ								
1	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из леска (Н-12 см, песок отсева дробления)	69,96	892,76	68,13	62458	4766	3177	0,14	10
				21,38	12,76	1496	893	133	0,04	3
		м3								
2	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н-10 см, щебень фр. 10-20 мм)	583	344,69	12,52	200956	7299	32894	0,24	142
				38,03	4,39	22171	2561	133	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см)	583	-52,36	-	-30526	-	-1287	-0,01	-6
				-1,66	-	-968	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2)	583	364,05	-	212243	-	19191	0,14	84
				24,75	-	14429	-	133	-	-
		м2								
5	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)	583	117,59	-	68553	-	6172	0,05	27
				7,96	-	4641	-	133	-	-
		м2								
6	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,0704375	1171	1171	82	82	46	-	-
		м/ч		-	486	-	34	133	1	-
		С2-5-2 УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-1								
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (несортированный щебень)	6,8	1478,71	100,89	10055	686	1300	0,85	6
				123,75	38,25	842	260	118	0,18	1
		м3								
2	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (фундаментные блоки типа Ф-1)	40	408,67	272,99	16347	10920	12889	0,83	33
				135,68	94,48	5427	3779	140	0,36	15
		шт								
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Фундаментные блоки под знаки	14	17176	-	240464	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 к=1,13 примеч.п.1									
4	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек в гнезде фундамента (бетон В15 F300)	3,12	6109,27	66,01	19061	206	723	1,35	4
				195,75	24,93	611	78	105	0,12	-
		м3								
5	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,12	482	-	1504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,12	805	-	2512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
7	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	40	747,86	146,19	29914	5848	28434	3,2	128
				506,25	28,22	20250	1129	133	0,11	4
		шт								
9	Е0127-84-1	-При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	25	157,67	-	3942	-	3958	0,69	17
				119,03	-	2976	-	133	-	-
		шт								
10	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Стойки металлические СКМ 1.30	11	806,27	-	8869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Стойки металлические СКМ 2.30	24	925,22	-	22205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Стойки металлические СКМ 3.40	4	1396,31	-	5585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Стойки металлические СКМ 4.30	1	1565,76	-	1566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Дорожные знаки предупреждающие (А 900) (световозвращающая пленка типа ЗВ)	12	3508,39	-	42101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С Прайс	-Дорожные знаки приоритета	11	2558,09	-	28139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"Орнек-НС"	(А 700) (световозвращающая пленка типа 3В)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Дорожные знаки приоритета (А 900) (световозвращающая пленка типа 3В)	2	3508,39 -	-	7017 -	-	-	-	-
		шт								
22	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Дорожные знаки запрещающие (D 700) (световозвращающая пленка типа 3В)	6	3933,72 -	-	23602 -	-	-	-	-
		шт								
23	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Дорожные знаки информационно-указательные (700х700) (световозвращающая пленка типа 3В)	21	3885,6 -	-	81598 -	-	-	-	-
		шт								
24	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Дорожные знаки информационно-указательные (1050х700) (световозвращающая пленка типа 3В)	4	5277,16 -	-	21109 -	-	-	-	-
		шт								
26	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Дорожные знаки дополнительной информации (300х600) (световозвращающая пленка типа 3В)	5	1969,74 -	-	9849 -	-	-	-	-
		шт								
27	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	-Крепления к дорожным знакам	65	406,69 -	-	26435 -	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е010332-А35-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояниеперевозки 35 км, класс груза 1 (дорожные знаки и стойки из г. Караганды)	0,84215	207,2 -	207,2 41,44	174 -	174 35	35 100	- 0,87	- 1
		т								
29	Е01031-А12-2	-Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках (щитки и стойки)	0,84215	232,8 -	232,8 162,96	196 -	196 137	137 100	- 3,42	- 3
		т								

С2-5-5

ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОПАВИЛЬОНОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-17-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СНЕК 8.02-05-2002	-Демонтаж существующих автопавильонов	0,2	2547,6	1599,9	510	320	248	5,61	1
		т		947,7	431,99	190	86	90	1,64	-
2	Е01031-А18-1	-Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,2	247,1	247,1	49	49	35	-	-
		т		-	172,97	-	35	100	3,63	1
3	Е010332-А17-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	0,2	118,7	118,7	24	24	5	-	-
		т		-	23,74	-	5	100	0,5	-
4	Е01031-А18-2	-Разгрузка конструкций металлическихпри автомобильных перевозках	0,2	234,3	234,3	47	47	33	-	-
		т		-	164,01	-	33	100	3,44	1
		УСТАНОВКА НОВЫХ АВТОПАВИЛЬОНОВ								
5	С Ценовое предложение ТОО "ТЕМИРАВТОБАМ"	-Стоимость автопавильона из перфорированной стали	2	254182,07	-	508364	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОТОКОЛ Тротуар								
1	Е0127-18-3 прим-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия)	31,16	96,07	73,68	2994	2296	1541	0,16	5
		м3		22,39	14,8	698	461	133	0,06	2
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	85,084	66,75	51,25	5680	4361	2843	0,12	10
		м3		15,5	9,62	1319	819	133	0,04	3
3	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,72	389,25	-	7287	-	8234	2,48	46
		м3		389,25	-	7287	-	113	-	-
		(ПК0+80-ПК1+30)								
4	Е0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	90	203,88	115,23	18349	10371	14372	0,5	45
				88,65	31,42	7979	2828	133	0,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании. Демонтаж камня бортового	120	122,85	-	14742	-	19607	0,77	92
				122,85	-	14742	-	133	-	-
		м								
6	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталейи конструкций при автомобильных перевозках	6,5	122,8	122,8	798	798	559	-	-
				-	85,96	-	559	100	1,81	12
		т								
7	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	6,5	95,5	95,5	621	621	124	-	-
				-	19,1	-	124	100	0,4	3
		т								
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале	2,8	3,77	3,24	11	9	4	-	-
		м3								
9	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	2,8	0,48 1,52	1,12 1,37	1 4	3 4	97 1	- -	- -
				-	0,51	-	1	97	-	-
		м3								
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БУ 300.30.29)	717	539,66	6,63	386937	4754	105314	0,7	500
				108,68	1,76	77924	1260	133	0,01	4
		м								
11	С143019-85	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.29	239	3390	-	810210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.15)	183	539,66	6,63	98758	1213	26879	0,7	128
				108,68	1,76	19888	321	133	0,01	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м									
13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400 (типа БР 100.30.15)	м3	9,568	22400	-	214323	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				17606034	1445676			3092
			Тенге				475249	327775			3021
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17605524	-	-		-
	Материалы -		Тенге				48433	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	802748	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				793157	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				14843519	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				970362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		485
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	145554	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1114553	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19690440	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		6596
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	948302	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				510	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	276	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				248	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	37	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				45	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	313	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				19691243	-	-		-
	Временные, 1,2%		Тенге				236295				
	Итого с временными		Тенге				19927538				
	Зимние удорожания, 2,16%		Тенге				430435				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге				20357973				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге				79710				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска		Тенге				20437683				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге				199275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			20636958				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге			49315673				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			986313				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			50301986				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			6036238				
		Итого с НДС	Тенге			56338224				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ С.Исаев (директор ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 58 от 21 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК АВКZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за август 2014г	шт	1	2 568 411,61	2 568 411,61	12%	308 209,39	2 876 621,00		
Всего по счету:					**2 568 411,61**		**308 209,39**	**2 876 621,00**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары белімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67 — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 563021 — 050340000881

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
49	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за август 2014г		шт	1	2 876 621,00	2 876 621,00	308 209,39	2 876 621,00
			Итого	1	x	2 876 621,00	308 209,39	2 876 621,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за август 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая — г.Сарани

		(тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	18 426 085,89
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	14 342 085,89
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	14 342 085,89
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	17 218 706,89
7	Сумма выполненных работ за август 2014 года	**2 876 621,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**2 876 621,00**

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ермаков В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов К.К.

"Ұлар МК"

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		С2-1-1												
		ПК0+00-ПК15+25												
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта с перемещением до 20 м)	104,8	9,85	9,85	1032	1032	274	-	-				
				-	2,69	-	282	97	0,01	1				
		м3												
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	104,8	8,28	8,28	868	868	230	-	-				
				-	2,26	-	237	97	0,01	1				
		м3												
3	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	2660	33,43	29,06	88924	77300	39942	0,01	25				
				1,03	10,26	2740	27292	133	0,05	133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)								
		м2								
4	Е0127-82-4 К=9	-Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)	2660	-17,1 -	-17,1 -6,03	-45486 -	-45486 -16040	-21333 133	- -0,03	- -78
		м2								
5	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,48	339,12 339,12	- -	1519 1519	- -	1717 113	2,24 -	10 -
		м3								
6	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,9	56,25 3,89	52,36 19,37	8657 599	8058 2980	3472 97	0,03 0,08	4 12
		м3								
7	Е010333-А17 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	309,25	120,8 -	120,8 24,16	37357 -	37357 7471	7471 100	- 0,51	- 157
		т								
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	153,9	3,77 0,48	3,24 1,12	581 74	499 172	239 97	- -	1 1
		м3								
9	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%)	399	14,12 1,62	12 2,75	5633 646	4787 1095	1689 97	0,01 0,01	5 5
		м3								
10	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2652,63	19,4 19,4	- -	51461 51461	- -	49917 97	0,12 -	326 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

С2-1-2
ПК0+00-ПК15+25

ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА

1	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	600	56,25	52,36	33751	31417	13535	0,03	16
				3,89	19,37	2334	11619	97	0,08	46
										м3
2	E010333-A13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	1206	95,5	95,5	115173	115173	23035	-	-
				-	19,1	-	23035	100	0,4	484
										т
3	E0101-20-2	-Работа на отвале	600	3,77	3,24	2264	1946	931	-	2
				0,48	1,12	288	672	97	-	2
										м3
4	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	600	1,52	1,37	911	822	297	-	-
				-	0,51	-	306	97	-	1
										м3
5	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	1800	12,51	12,51	22514	22514	7475	-	-
				-	4,28	-	7706	97	0,01	25
										м3
6	E0101-130-8 K=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	1800	6,36	6,36	11439	11439	3339	-	-
				-	1,91	-	3443	97	0,01	11
										м3
7	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (30%)	600	14,12	12	8470	7198	2540	0,01	7
				1,62	2,75	972	1647	97	0,01	7
										м3
8	E0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дно котлована и откосы)	600	14,12	3,88	8471	2327	6412	0,07	43
				10,24	0,78	6144	466	97	-	2
										м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
9	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	310	1419,92	73,75	440174	22864	13626	0,14	45
				21,38	11,67	6628	3617	133	0,04	13
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			793713	300116			484

			Тенге			73405	76002			823
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			793713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149407	-		-
		Местные материалы -	Тенге			411308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154808	-	-		77
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	23221	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			56911	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005432	-	-		1384
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	172628	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1005432	-	-		1384
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172628	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			793713	300116			484

			Тенге			73405	76002			823
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			793713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	149407	-		-
		Местные материалы -	Тенге			411308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154808	-	-		77
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	23221	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			56911	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005432	-	-		1384
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	172628	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1005432	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			12065				
		Итого с временными	Тенге			1017497				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			21978				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1039475				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4070				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			1043545				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			10175				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			1053720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге	2518051
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	50361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	2568412
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	308209
Итого с НДС	Тенге	2876621

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик «Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____Е.М. Самекин (зам.руководителя «Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____Ж.К.Хакупов (зав.сектором жизнеобеспечения «Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____Е.С.Искаков (директор ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 59 от 21 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар келігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар келігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объздная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за август 2014г	шт	1	38 447 550,89	38 447 550,89	12%	4 613 706,11	43 061 257,00		
Всего по счету:					38 447 550,89		4 613 706,11	43 061 257,00		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Должность)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова И. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ұлар МК"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67 — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 563021 — 050340000881

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "___" ________ 20___ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
50	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объздная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за август 2014г		шт	1	43 061 257,00	43 061 257,00	4 613 706,11	43 061 257,00
			Итого	1	х	43 061 257,00	4 613 706,11	43 061 257,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ________________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации ________________

Сдал (Исполнитель) Директор / ______ / Жанималандыбетова К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ______ / ______ / ______
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ за август 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая — г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	165 834 772,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	43 736 302,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 975 043,19
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	42 424 212,94
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	86 797 559,00
7	Сумма выполненных работ за август 2014 года	**43 061 257,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	**1 291 837,71**
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**41 769 419,29**

ЗАКАЗЧИК:

Басшы
"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Гормаков В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"
Ташмагамбетов К.К.

Заказчик «Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				С1-1 ПК0+00-ПК15+25										
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	307	96,07	73,68	29494	22620	15185	0,16	48				
1	Е0127-18-3 прим-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия)		22,39	14,8	6874	4544	133	0,06	17				
			м3											
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	647	66,75	51,25	43190	33161	21616	0,12	76				
				15,5	9,62	10029	6224	133	0,04	23				
			м3											
3	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	954	78,35	72,93	74745	69574	29975	0,04	36				
				5,42	26,97	5171	25731	97	0,11	103				
			м3											
4	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (на стройплощадку)	1648,4	32,3	32,3	53243	53243	10649	-	-				
				-	6,46	-	10649	100	0,14	224				

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале	954	3,77	3,24	3600	3095	1481	-	3
		м3	954	0,48	1,12	458	1068	97	-	4
6	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,05 км)		1,52	1,37	1448	1307	472	-	-
				-	0,51	-	487	97	-	2
		м3	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж.Б. ОПОР ТЕПЛОТРАССЫ							
				ПК10+49						
10	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	1,8	95,5	95,5	172	172	34	-	-
				-	19,1	-	34	100	0,4	1
		т	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ							
45	Е0101-191-1	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	10	9,83	0,69	98	7	66	0,05	1
				9,14	0,25	91	3	70	-	-
		дерево								
46	Е0101-193-2	-Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	10	22,03	1,33	220	13	148	0,13	1
				20,7	0,5	207	5	70	-	-
		дерево								
47	Е0101-192-4	-Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (до 100 м)	10	38,75	29,46	388	295	144	0,06	1
				9,29	11,29	93	113	70	0,04	-
		хвост								
48	Е0101-192-10 К=2	-Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м)	10	-17,43	-13,25	-174	-133	-65	-0,03	-
				-4,18	-5,08	-42	-51	70	-0,02	-
		хвост								
49	Е0101-197-1	-Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 20 м)	10	20,39	20,39	204	204	48	-	-
				-	6,79	-	68	70	0,02	-
		пень								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0101-197-4 К=1,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 15 м до 20 м)	10	4 -	4 1,33	40 -	40 13	9 70	- -	- -
51	E0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см пень	10	6,34 -	6,34 2,11	63 -	63 21	15 70	- 0,01	- -
52	E01031-A19-1	Погрузка разделанной древесины и пней при автомобильных перевозках пень	1,36	148,6 -	148,6 104,02	202 -	202 141	141 100	- 2,18	- 3
53	E010333-A13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 т	1,36	95,5 -	95,5 19,1	130 -	130 26	26 100	- 0,4	- 1
54	E0101-20-2	Работа на отвале т	1,94	3,77 0,48	3,24 1,12	7 1	6 2	3 97	- -	- -
55	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км) м3	1,94	1,52 -	1,37 0,51	3 -	3 1	1 97	- -	- -
56	E0101-30-3	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м3	22	0,26 -	0,26 0,05	6 -	6 1	1 97	- -	- -
		ПК0-ПК7+57.37 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (16 ШТ) м2	3,77	408,11 238,5	169,61 4,07	1539 899	639 15	1216 133	1,55 0,01	6 -
104	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	7,535	408,11 238,5	169,61 4,07	3075 1797	1278 31	2431 133	1,55 0,01	12 -
105	E0127-18-4 прим-но	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	8	146,8	21,25	1174	170	1390	0,79	6
106	E0123-24-1	Демонтаж крышек и корпусов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНРК 8.02-05-20 02 п.2.8.г	колодцев шт		125,55	8,1	1004	65	130	0,04	-
107	Е0107-31-2 СНРК 8.02-05-20 02 п.2.8.а	-Демонтаж дорожной плиты ПД-6 м3	6,8	1400,73 402,84	997,89 335,13	9525 2739	6786 2279	7025 140	2,4 1,41	16 10
108	Е0107-31-1 СНРК 8.02-05-20 02 п.2.8.а	-Демонтаж опорногокольца КО-6 м3	0,16	2135,23 650,34	1484,89 478,38	342 104	238 77	253 140	3,95 1,9	1 -
109	Е0106-19-1	-Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300 м3	0,08	8823,3 1368	316,01 119,39	706 109	25 10	125 105	8,25 0,58	1 -
110	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,08	482 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
111	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	0,08	805 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0026	50800 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (наращивание горловины колодца до пректной отметки) м3	1,24	7258,05 915,75	296,6 110,25	9000 1136	368 137	1501 118	5,95 0,54	7 1
114	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов (срезка горловины колодца) м3	0,1108	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	480 248	232 87	335 100	13,32 3,86	1 -
115	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен (срезка горловины колодца) м3	0,81	1795,5 1167,75	627,75 236,25	1454 946	508 191	1137 100	7,1 1,16	6 1
116	Е0101-166-3	-Засыпка вручную пустот м3	11,5	167,18	-	1923	-	2173	1,21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалом от разборки дорожной одежды		167,18	-	1923	-	113	-	-
117	Е0107-31-2	-Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные) м3	6,8	1881,73	1247,36	12796	8482	8782	3	20
				503,55	418,91	3424	2849	140	1,76	12
118	Е0107-31-1	-Установка опорного кольца КО-6 м3	0,16	2818,04	1856,11	451	297	316	4,93	1
				812,93	597,97	130	96	140	2,37	-
120	С Прайс ТОО"Казфит инпласт"	-Люк канализационный (полимерно-песчаный) м3 (ране шт	12	6608,73	-	79305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
121	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Н-6 см из пористой к/з а/б смеси марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	56,52	313,53	-	17720	-	1860	0,14	8
				24,75	-	1399	-	133	-	-
122	Е0127-55-2 К=6	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см) м2	56,52	296,86	-	16778	-	1795	0,14	8
				23,88	-	1350	-	133	-	-
123	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (верхний слой, Н-5 см из плотной м/з а/б смеси типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) м2	56,52	373,23	-	21095	-	1860	0,14	8
				24,75	-	1399	-	133	-	-
124	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	56,52	243,88	-	13784	-	1197	0,09	5
				15,92	-	900	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,5 см (добавить 2 см до 5 см)								
125	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км (м2)	0,017595	1171	1171	21	21	11	-	-
126	Е01031-А37-1	--Погрузка материала от разборки (м/ч)	1,14	- 122,8	486 122,8	- 140	9 140	133 98	1 -	- -
				-	85,96	-	98	100	1,81	2
127	Е01031-А37-2	--Разгрузка материала от разборки (т)	1,14	102,8	102,8	117	117	82	-	-
				-	71,96	-	82	100	1,51	2
128	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на базу) (т)	1,14	120,8	120,8	138	138	28	-	-
				-	24,16	-	28	100	0,51	1
129	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 (мусор) (т)	1,3812	134,78	-	186	-	210	0,83	1
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			134,78	-	186	-	113	-	-
130	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку) (м3)	2,6	95,5	95,5	248	248	50	-	-
				-	19,1	-	50	100	0,4	1
131	Е0101-20-2	-Работа на отвале (т)	1,3812	3,77	3,24	5	4	2	-	-
				0,48	1,12	1	2	97	-	-
132	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км) (м3)	1,3812	1,52	1,37	2	2	1	-	-
				-	0,51	-	1	97	-	-
					С1-2					
		ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ДИАМ.0,5 М								
16	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в	17	33,67	32,1	572	546	229	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	27	210	97	0,05	1
		м3								
17	E0122-8-11 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8	-Демонтаж стальных труб диам. 500 мм	0,0066	138684,22	57684,22	915	381	933	428,5	3
				81000	27765	535	183	130	135,61	1
		км								
18	E01031-A37--1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (от разборки металлических труб)	0,8463	122,8	122,8	104	104	73	-	-
				-	85,96	-	73	100	1,81	2
		т								
19	E010332-A17--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (от разборки металлических труб, на АБЗ)	0,8463	118,7	118,7	100	100	20	-	-
				-	23,74	-	20	100	0,5	-
		т								
20	E01031-A37--2	-Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (от разборки)	0,8463	102,8	102,8	87	87	61	-	-
				-	71,96	-	61	100	1,51	1
		т								

С2-1-2
ПК0+00-ПК15+25

УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ

9	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	290	1419,92	73,75	411776	21389	12747	0,14	42
				21,38	11,67	6200	3384	133	0,04	12
		м3								

С2-2-1
ПК0+00-ПК15+25

ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2)
(КОРЫТНОГО ТИПА)

1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	399	1419,92	73,75	566546	29428	17538	0,14	57
				21,38	11,67	8531	4656	133	0,04	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0101-25-3 К=10	-Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	399	123,09	123,09	49113	49113	13027	-	-
				-	33,66	-	13430	97	0,11	44
3	E0101-25-11 К=10	-Добавить 10 м до 20 м м3	399	97,35	97,35	38844	38844	10304	-	-
				-	26,62	-	10622	97	0,09	35
4	C143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000 м3	87,78	730	-	64079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	C143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм м3	75,42	1780	-	134248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	C143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм м3	176	1440	-	253440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	C143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм м3	151	1230	-	185730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) м3	2660	38,43	33,28	102228	88529	58327	0,03	88
				5	11,49	13300	30555	133	0,04	107

ПК0-ПК7+57.37
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2)
(КОРЫТНОГО ТИПА)

26	E0127-102-2	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 м2	719	408,86	8,29	293968	5963	5967	0,03	22
				5,19	1,05	3732	755	133	-	3

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2								
27	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см)	719	365,18	2,18	262568	1565	332	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=8	м2		0,16	0,19	115	135	133	-	1
28	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	719	382,79	8,29	275229	5963	5967	0,03	22
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		5,19	1,05	3732	755	133	-	3
29	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	719	175,63	1,09	126280	783	166	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	м2		0,08	0,09	58	67	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4								
30	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б пористый м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	4719	481,86	8,29	2273878	39135	39164	0,03	142
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		5,19	1,05	24492	4955	133	-	18
31	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см)	4719	114,57	0,54	540638	2568	545	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2	м2		0,04	0,05	189	221	133	-	2
32	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	3	1171	1171	3513	3513	1939	-	-
		м/ч		-	486	-	1458	133	1	3
					С2-2-2					
					С2-2-2 ПК0-ПК7+57					
28	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с	708	56,25	52,36	39826	37072	15971	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		3,89	19,37	2754	13711	97	0,08	55
29	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	21,2	282,96 282,96	- -	5999 5999	- -	6779 113	1,81 -	38 -
30	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка) м3	21,2	56,25 3,89	52,36 19,37	1193 82	1110 411	478 97	0,03 0,08	1 2
31	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	1465,692	120,8 -	120,8 24,16	177056 -	177056 35411	35411 100	- 0,51	- 744
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	729,2	3,77 0,48	3,24 1,12	2751 350	2366 817	1132 97	- -	2 3
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	766,08	21,55 17,03	4,52 -	16506 13046	3460 -	12655 97	0,11 -	83 -
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	766,08	14,12 1,62	12 2,75	10815 1241	9191 2103	3244 97	0,01 0,01	9 9
35	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	2555,27	19,4 19,4	- -	49572 49572	- -	48085 97	0,12 -	314 -
36	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы (щебень фр. 20-40 мм) м2	94,33	2106,2 153,68	152,52 57,15	198678 14497	14387 5391	25854 130	1,02 0,28	96 26

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб диам. 300 мм	0,15	203956,79	85907,16	30594	12886	25019	504	76
				95850	32451,75	14378	4868	130	158,5	24
		км		-	-	-	-	-	-	-
40	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	158,28	4774	-	755629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м	0,15828	661964,51	75373,88	104776	11930	15303	263	42
41	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм		45900	28473,75	7265	4507	130	139,06	22
		км								
51	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (пустот за боковыми стенками полутруб) (щебнем от разборки)	129,12	167,18	-	21586	-	24382	1,21	156
				167,18	-	21586	-	113	-	-
		м3	129,12	78,35	72,93	10116	9417	4057	0,04	5
52	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка щебня от разборки)		5,42	26,97	700	3483	97	0,11	14
		м3	206,592	19,7	19,7	4070	4070	814	-	-
53	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (щебень от разборки со стройплощадки)		-	3,94	-	814	100	0,08	17
		т	129,12	3,77	3,24	487	419	200	-	-
54	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов		0,48	1,12	62	145	97	-	-
		м3	137,73	1886,27	100,89	259796	13896	26328	0,85	117
55	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр. 20-40 мм)		123,75	38,25	17044	5268	118	0,18	25
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (устройство стыковки с бордюром и внешнего откоса к лотку, бетон В15)	91,82	6109,27	66,01	560953	6061	21276	1,35	124
				195,75	24,93	17974	2289	105	0,12	11
		м3								
57	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр. 20-40 мм)	0,063	1886,27	100,89	119	6	12	0,85	-
				123,75	38,25	8	2	118	0,18	-
		м3								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ								
59	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,9	33,67	32,1	165	157	66	0,01	-
				1,57	12,33	8	60	97	0,05	-
		м3								
60	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь)	4,9	11,19	11,19	55	55	15	-	-
				-	3,06	-	15	97	0,01	-
		м3								
61	Е0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под трубопроводы (щебень несортированный)	4,9	1663,2	152,52	8150	747	1343	1,02	5
				153,68	57,15	753	280	130	0,28	1
		м3								
62	Е0122-8-11	-Укладка стальных труб диам. 500 мм	0,0232	307552,18	115368,43	7135	2677	6561	857	20
				162000	55530	3758	1288	130	271,21	6
		км								
63	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	23,2	10023	-	232534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0232	1054795,48	132020,48	24471	3063	2929	276	6
				47250	49871,25	1096	1157	130	243,57	6
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С2-4-1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ПО ТИПУ I ОСНОВНОЙ ДОРОГИ								
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	93,5	1419,92 21,38	73,75 11,67	132762 1999	6896 1091	4110 133	0,14 0,04	13 4
12	Е0127-70-2 прим-но	м3 -Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере (приготовление оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	93,4	125,17 7,67	112,43 26	11691 716	10501 2428	4182 133	0,05 0,15	4 14
13	С143008-101	м3 -Песок из отсевов дробления, М-1000	20,57	730 -	- -	15016 -	- -	- -	- -	- -
14	С143008-29	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	17,7	1780 -	- -	31506 -	- -	- -	- -	- -
15	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	41,23	1440 -	- -	59371 -	- -	- -	- -	- -
16	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	35,33	1230 -	- -	43456 -	- -	- -	- -	- -
17	Е010333-А17-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	147,73	120,8 -	120,8 24,16	17846 -	17846 3569	3569 100	- 0,51	- 75
18	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	93,5	3,77 0,48	3,24 1,12	353 45	303 105	145 97	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	623,25	38,43	33,28	23953	20743	13666	0,03	21
				5	11,49	3116	7159	133	0,04	25
		м2								
20	Е0127-102-2	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	774,25	408,86	8,29	316557	6421	6426	0,03	23
				5,19	1,05	4018	813	133	-	3
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
		м2								
21	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см)	774,25	365,18	2,18	282744	1685	358	-	1
				0,16	0,19	124	145	133	-	1
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=8								
22	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки	1316,25	382,79	8,29	503853	10916	10924	0,03	39
				5,19	1,05	6831	1382	133	-	5
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2								
23	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	1316,25	175,63	1,09	231176	1433	304	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4	м2		0,08	0,09	105	123	133	-	1
24	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	1316,25	481,86	8,29	634243	10916	10924	0,03	39
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		5,19	1,05	6831	1382	133	-	5
25	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см)	1316,25	114,57	0,54	150798	716	152	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	м2		0,04	0,05	53	62	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2									
26	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,8	1171 - С2-5-1	1171 486	937 -	937 389	517 133	- 1	- 1

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НОВЫХ ТРОТУАРОВ

1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-12 см, песок отсева дробления)	61,7	892,76 21,38	68,13 12,76	55083 1319	4204 787	2802 133	0,14 0,04	9 3
2	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н-10 см, щебень фр. 10-20 мм) м3	514	344,69 38,03	12,52 4,39	177172 19547	6435 2257	29001 133	0,24 0,02	125 9
3	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см) м2	514	-52,36 -1,66	- -	-26913 -853	- -	-1135 133	-0,01 -	-6 -
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2) м2	1332	364,05 24,75	- -	484920 32967	- -	43846 133	0,14 -	192 -
5	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	1332	117,59 7,96	- -	156625 10603	- -	14102 133	0,05 -	62 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)								
		м2								
6	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,163	1171	1171	191	191	105	-	-
				-	486	-	79	133	1	-
		м/ч								
		С2-5-3								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)	400	206,84	6,63	82738	2652	58752	0,7	279
				108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2
		м								
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	6,4	21800	-	139520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПРОТОКОЛ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ								
1	Е0101-191-1	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	49	9,83	0,69	482	34	322	0,05	3
				9,14	0,25	448	12	70	-	-
		дерево								
2	Е0101-193-2	-Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	49	22,03	1,33	1079	65	727	0,13	7
				20,7	0,5	1014	25	70	-	-
		дерево								
3	Е0101-192-4	-Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (до 100 м)	49	38,75	29,46	1899	1444	706	0,06	3
				9,29	11,29	455	553	70	0,04	2
		хвост								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-192-1-0 К=2	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м)	49	-17,43 -4,18	-13,25 -5,08	-854 -205	-649 -249	-318 70	-0,03 -0,02	-1 -1
5	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 20 м)	49 хвост	20,39 -	20,39 6,79	999 -	999 333	233 70	- 0,02	- 1
6	Е0101-197-4 К=1,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 15 м до 20 м)	49 пень	4 -	4 1,33	196 -	196 65	46 70	- -	- -
7	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорченных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	49 пень	6,34 -	6,34 2,11	311 -	311 103	72 70	- 0,01	- -
8	Е01031-А19--1	Погрузка разделанной древесины и пней при автомобильных перевозках	6,7 пень	148,6 -	148,6 104,02	996 -	996 697	697 100	- 2,18	- 15
9	Е010333-А13--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	6,7 т	95,5 -	95,5 19,1	640 -	640 128	128 100	- 0,4	- 3
10	Е0101-20-2	Работа на отвале	9,5 т	3,77 0,48	3,24 1,12	36 5	31 11	15 97	- -	- -
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	9,5 м3	1,52 -	1,37 0,51	14 -	13 5	5 97	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-30-3	-Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м3	107,8	0,26 -	0,26 0,05	28 -	28 6	5 97	- -	- -
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	624	245,44 37,35	3,82 1,44	153155 23306	2384 899	28562 118	0,21 0,01	132 4
14	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м2	37,44	2263,59 515,25	1053,54 267,3	84749 19291	39445 10008	38967 133	3,23 1,08	121 40
15	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л2-8 бетон В15) м3	37,44	18400 -	- -	688896 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 300.30.15) м	201	539,66 108,68	6,63 1,76	108472 21845	1333 353	29523 133	0,7 0,01	140 1
17	С143019-85	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.29	67	3390 -	- -	227130 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 шт	19	408,86 5,19	8,29 1,05	7768 99	158 20	158 133	0,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2								
19	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	19	365,18 0,16	2,18 0,19	6939 3	41 4	9 133	- -	- -
20	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2	19	382,79 5,19	8,29 1,05	7273 99	158 20	158 133	0,03 -	1 -
21	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см) м2	19	175,63 0,08	1,09 0,09	3337 2	21 2	4 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4								
22	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б пористый м/э типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) м2	19	481,86 5,19	8,29 1,05	9155 99	158 20	158 133	0,03 -	1 -
23	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см) м2	19	114,57 0,04	0,54 0,05	2177 1	10 1	2 133	- -	- -
24	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,04	1171 -	1171 486	47 -	47 19	26 133	- 1	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13336723	952389			2987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			473011	244251			1836
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12348561	-	-		-
		Материалы -	Тенге			301924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	717262	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79437	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10541800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			862046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			792636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14003242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	846569	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			988162	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			988162	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1047452	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15050695	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			180608				
		Итого с временными	Тенге			15231303				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			328996				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			15560299				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			60925				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			15621224				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			152313				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			15773537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		Тенге			37693677				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		Тенге			753874				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			38447551				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			4613706				
	Итого с НДС		Тенге			43061257				

Сдал: Подрядчик «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик « Сәран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (зам.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ Е.С.Ибраев (директор ТОО «Alem Construchion Group»)

Счет-фактура № 83 от 27 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 27.10.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Сарань қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за октябрь 2014г.	шт	1	20 266 955,35	20 266 955,35	12%	2 432 034,64	22 698 989,99		
Всего по счету:					**20 266 955,35**		**2 432 034,64**	**22 698 989,99**		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67 — 050240008279

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784 — 050340000881

563021

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
71	27.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объздная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за октябрь 2014г.		шт	1	22 698 989,99	22 698 989,99	2 432 034,64	22 698 989,99
			Итого	1	x	22 698 989,99	2 432 034,64	22 698 989,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ташмагамбетов К.К. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"Ұлар МК"

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор №: 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая

г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	165 834 772,99
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	143 135 783,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	4 975 043,19
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	138 841 709,51
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	165 834 772,99
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2014 года	**22 698 989,99**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	**680 969,70**
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	**0,00**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**22 018 020,29**

ЗАКАЗЧИК:

"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшының м.а.

Самекин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов К.К.

"Ұлар МК"

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		С1-1 ПК0+00-ПК15+25 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ												
1	Е0127-18-3 прим-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия) м3	103,6	96,07 22,39	73,68 14,8	9953 2320	7633 1533	5124 133	0,16 0,06	16 6				
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	221,5	66,75 15,5	51,25 9,62	14786 3433	11353 2131	7400 133	0,12 0,04	26 8				
3	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	325,1	78,35 5,42	72,93 26,97	25471 1762	23709 8769	10215 97	0,04 0,11	12 35				
4	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (на стройплощадку) т	561,6	32,3 -	32,3 6,46	18140 -	18140 3628	3628 100	- 0,14	- 76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале	325,1	3,77	3,24	1227	1055	505	-	1
6	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земляовозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,05 км)	325,1	0,48 1,52 -	1,12 1,37 0,51	156 493 -	364 445 166	97 161 97	- - -	1 - 1
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (30 ШТ)								
60	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,9	408,11 238,5	169,61 4,07	4040 2361	1679 40	3194 133	1,55 0,01	15 -
61	Е0127-18-4 прим-но	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	13,846	408,11 238,5	169,61 4,07	5651 3302	2348 56	4467 133	1,55 0,01	21 -
62	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	-Демонтаж крышек и корпусов колодцев	14	146,8 125,55	21,25 8,1	2055 1758	298 113	2432 130	0,79 0,04	11 1
63	Е0107-31-2 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	-Демонтаж дорожной плиты ПД-6	11,9	1400,73 402,84	997,89 335,13	16669 4794	11875 3988	12295 140	2,4 1,41	29 13
64	Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	-Демонтаж опорного кольца КО-6	0,28	2135,23 650,34	1484,89 478,38	598 182	416 134	442 140	3,95 1,9	1 1
67	Е0106-19-1	-Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	0,10948	8823,3 1368	316,01 119,39	966 150	35 13	171 105	8,25 0,58	1 -
68	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,11	482 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,11	805 -	- -	89 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,004	50800 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
71	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (наращивание горловины колодца до прехтной отметки)	0,4788	7258,05 915,75	296,6 110,25	3475 438	142 53	580 118	5,95 0,54	3 -
		м3								
72	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов (срезка горловины колодца)	0,05908	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	256 132	124 47	179 100	13,32 3,86	1 -
		м3								
73	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен (срезка горловины колодца)	0,2	1795,5 1167,75	627,75 236,25	359 234	126 47	281 100	7,1 1,16	1 -
		м3								
74	Е0101-166-3	-Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	23,74	167,18 167,18	- -	3969 3969	- -	4485 113	1,21 -	29 -
		м3								
75	Е0107-31-2	-Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные)	11,9	1881,73 503,55	1247,36 418,91	22393 5992	14844 4985	15368 140	3 1,76	36 21
		м3								
76	Е0107-31-1	-Установка опорного кольца КО-6	0,28	2818,04 812,93	1856,11 597,97	789 228	520 167	553 140	4,93 2,37	1 1
		м3 (ране								
77	Е0123-24-1	-Установка люков	14	288,27 209,25	35,42 13,5	4036 2930	496 189	4054 130	1,31 0,07	18 1
		шт								
78	С Прайс ТОО"Казфит ингпласт"	-Люк канализационный (полимерно-песчаный)	14	6608,73 -	- -	92522 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
79	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Н-6 см из пористой к/з а/б смеси марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	65,94	313,53 24,75	- -	20674 1632	- -	2171 133	0,14 -	9 -
		м2								
80	Е0127-55-2 К=6	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	65,94	296,86	-	19575	-	2094	0,14	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
71	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (наращивание горловины колодца до пректной отметки)	0,4788	7258,05	296,6	3475	142	580	5,95	3
				915,75	110,25	438	53	118	0,54	-
		м3								
72	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов (срезка горловины колодца)	0,05908	4330,04	2095,79	256	124	179	13,32	1
				2234,25	789,37	132	47	100	3,86	-
		м3								
73	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен (срезка горловины колодца)	0,2	1795,5	627,75	359	126	281	7,1	1
				1167,75	236,25	234	47	100	1,16	-
		м3								
74	Е0101-166-3	-Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	23,74	167,18	-	3969	-	4485	1,21	29
				167,18	-	3969	-	113	-	-
		м3								
75	Е0107-31-2	-Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные)	11,9	1881,73	1247,36	22393	14844	15368	3	36
				503,55	418,91	5992	4985	140	1,76	21
		м3								
76	Е0107-31-1	-Установка опорного кольца КО-6	0,28	2818,04	1856,11	789	520	553	4,93	1
				812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
		м3 (ране								
77	Е0123-24-1	-Установка люков	14	288,27	35,42	4036	496	4054	1,31	18
		шт		209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
78	С Прайс ТОО"Каэфит ингпласт"	-Люк канализационный (полимерно-песчаный)	14	6608,73	-	92522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
79	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Й-6 см из пористой к/э а/б смеси марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	65,94	313,53	-	20674	-	2171	0,14	9
				24,75	-	1632	-	133	-	-
		м2								
80	Е0127-55-2 К=6	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	65,94	296,86	-	19575	-	2094	0,14	9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см)			23,88	-	1575	-	133	-	-
81	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (верхний слой, Н-5 см из плотной м/з а/б смеси типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	м2	65,94	373,23	-	24611	-	2171	0,14	9
					24,75	-	1632	-	133	-	-
82	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2 см до 5 см)	м2	65,94	243,88	-	16082	-	1396	0,09	6
					15,92	-	1050	-	133	-	-
83	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17	км	0,0207113	1171	1171	24	24	13	-	-
					-	486	-	10	133	1	-
84	Е01031-А37-1	--Погрузка материала от разборки	м/ч	1,33	122,8	122,8	163	163	114	-	-
					-	85,96	-	114	100	1,81	2
85	Е01031-А37-2	--Разгрузка материала от разборки	т	1,33	102,8	102,8	137	137	96	-	-
					-	71,96	-	96	100	1,51	2
86	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на базу)	т	1,33	120,8	120,8	161	161	32	-	-
					-	24,16	-	32	100	0,51	1
87	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 (мусор)	т	0,25	134,78	-	34	-	38	0,83	-
					134,78	-	34	-	113	-	-

Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	02 Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	0,5	95,5 -	95,5 19,1	48 -	48 10	10 100	- 0,4	- -
		т								
89	Е0101-20-2	-Работа на отвале	0,25	3,77 0,48	3,24 1,12	1 -	1 -	- -	- -	- -
		м3								
90	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	0,25	1,52 -	1,37 0,51	1 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		С1-2								
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
1	Е0127-83-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д	-Демонтаж существующих дорожных знаков	2	406,08 303,75	102,33 19,75	812 608	205 40	861 133	1,92 0,08	4 -
		шт								
2	Е0127-84-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д	-Демонтаж дополнительных щитков	12	71,42 71,42	- -	857 857	- -	1140 133	0,41 -	5 -
		шт								
3	Е01031-А37-1	--Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,216	122,8 -	122,8 85,96	27 -	27 19	19 100	- 1,81	- -
		т								
4	Е01031-А37-2	--Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,216	102,8 -	102,8 71,96	22 -	22 16	16 100	- 1,51	- -
		т								
5	Е010332-А17-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на базу)	0,216	118,7 -	118,7 23,74	26 -	26 5	5 100	- 0,5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
11	Е0127-18-3 прим-но	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия)	40,2	96,07 22,39	73,68 14,8	3862 900	2962 595	1988 133	0,16 0,06	6 2
		м3								
12	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	40,2	78,35 5,42	72,93 26,97	3150 218	2932 1084	1263 97	0,04 0,11	2 4
		м3								
13	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	103,2	95,5 -	95,5 19,1	9856 -	9856 1971	1971 100	- 0,4	- 41
		т								
14	Е0101-20-2	-Работа на отвале	40,2	3,77 0,48	3,24 1,12	152 19	130 45	62 97	- -	- -
		м3								
15	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,05 км)	40,2	1,52 -	1,37 0,51	61 -	55 21	20 97	- -	- -
		м3								
		С2-1-1 ПК0+00-ПК15+25								
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта с перемещением до 20 м)	36,3	9,85 -	9,85 2,69	357 -	357 98	95 97	- 0,01	- -
		м3								
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	36,3	8,28 -	8,28 2,26	301 -	301 82	80 97	- 0,01	- -
		м3								
3	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с	510	33,43	29,06	17049	14821	7658	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)		1,03	10,26	525	5233	133	0,05	26
4	Е0127-82-4 К=9	-Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)	м2 510	-17,1 -	-17,1 -6,03	-8721 -	-8721 -3075	-4090 133	- -0,03	- -15
5	Е0101-163-2- т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м2 1,52	339,12 339,12	- -	515 515	- -	582 113	2,24 -	3 -
6	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 52,9	56,25 3,89	52,36 19,37	2976 206	2770 1024	1193 97	0,03 0,08	1 4
7	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	м3 106,329	120,8 -	120,8 24,16	12845 -	12845 2569	2569 100	- 0,51	- 54
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 52,9	3,77 0,48	3,24 1,12	200 25	172 59	82 97	- -	- -
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%)	м3 316	14,12 1,62	12 2,75	4461 512	3791 867	1338 97	0,01 0,01	4 4
10	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м3 909,57	19,4 19,4	- -	17646 17646	- -	17116 97	0,12 -	112 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 С2-2-1 ПК0+00-ПК15+25 ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	136,8	1419,92 21,38	73,75 11,67	194244 2925	10089 1596	6013 133	0,14 0,04	20 6
2	Е0101-25-3 К=10	м3 -Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	136,8	123,09 -	123,09 33,66	16839 -	16839 4605	4467 97	- 0,11	- 15
3	Е0101-25-11 К=10	м3 -Добавить 10 м до 20 м	136,8	97,35 -	97,35 26,62	13318 -	13318 3642	3533 97	- 0,09	- 12
4	С143008-101	м3 -Песок из отсевов дробления, М-1000	30,01	730 -	- -	21907 -	- -	- -	- -	- -
5	С143008-29	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	25,9	1780 -	- -	46102 -	- -	- -	- -	- -
6	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	33,8	1440 -	- -	48672 -	- -	- -	- -	- -
7	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	27,702	1230 -	- -	34073 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной	35	38,43 5	33,28 11,49	1345 175	1165 402	767 133	0,03 0,04	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебеночной смеси С-4 до 80мм)								
		м2								
13	Е0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б пористый м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	4180	481,86	8,29	2014158	34665	34691	0,03	125
				5,19	1,05	21694	4389	133	-	16
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02		м2						
14	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см)	4180	114,57	0,54	478887	2275	483	-	1
				0,04	0,05	167	196	133	-	1
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2		м2						
15	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,490314	1171	1171	574	574	317	-	-
				-	486	-	238	133	1	-
				м/ч						
		С2-2-2								
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМ. 0,3 М ПОД СЪЕЗДАМИ И АВТОСТОЯНКАМИ								
18	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы (бетон В20)	5,925	7315,9	453,79	43347	2689	3066	1,51	9
				228,15	169,88	1352	1007	130	0,83	5
				м3						
19	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб диам. 300 мм	0,1185	203956,79	85907,16	24169	10180	19765	504	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		95850	32451,75	11358	3846	130	158,5	19
20	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	118,5	4774	-	565719	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1185	661964,51	75373,88	78443	8932	11457	263	31
		км		45900	28473,75	5439	3374	130	139,06	16
48	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (фильтрационный экран)	0,001982	27935,09	9375,11	55	19	33	91	-
				16380	2107,33	32	4	90	7,36	-
		т								
49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001982	50600	-	100	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (фильтрационного экрана)	0,001982	9850,48	1162,95	20	2	13	46,6	-
				7357,5	108	15	-	90	0,53	-
		т								
58	Е0106-19-1	-Устройство стыковки лотка с накопительным дождеприемным колодцем в опалубке (бетон В15)	0,0504	8630,55	316,01	435	16	79	8,25	-
				1368	119,39	69	6	105	0,58	-
		м3								
		С2-4-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	762,2	33,43	29,06	25480	22150	11445	0,01	7
				1,03	10,26	785	7820	133	0,05	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)								
2	Е0127-82-4 К=9	-Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10) м2	762,2	-17,1 -	-17,1 -6,03	-13034 -	-13034 -4596	-6113 133	- -0,03	- -22
3	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м) м2	1491	19,95 1,03	15,58 5,5	29745 1536	23230 8201	12949 133	0,01 0,03	14 40
4	Е0127-82-3 К=9	-добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключить 90 м до 10) м2	1491	-8,64 -	-8,64 -3,06	-12882 -	-12882 -4562	-6068 133	- -0,01	- -22
5	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) м2	228	14,12 1,62	12 2,75	3219 369	2735 626	965 97	0,01 0,01	3 3
6	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	762,2	19,4 19,4	- -	14787 14787	- -	14343 97	0,12 -	94 -
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м2	385,7	56,25 3,89	52,36 19,37	21696 1500	20196 7469	8701 97	0,03 0,08	10 30
8	Е010333-А17 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв) м3	775,257	120,8 -	120,8 24,16	93651 -	93651 18730	18730 100	- 0,51	- 393
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	385,7	3,77	3,24	1455	1251	599	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,48	1,12	185	432	97	-	1
		м3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ПО ТИПУ I ОСНОВНОЙ ДОРОГИ								
11	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	130,15	1419,92	73,75	184802	9599	5721	0,14	19
				21,38	11,67	2783	1519	133	0,04	5
12	E0127-70-2 прим-но	м3 -Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере (приготовление оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	130,25	125,17	112,43	16303	14644	5833	0,05	6
				7,67	26	999	3386	133	0,15	19
13	C143008-101	м3 -Песок из отсевов дробления, М-1000	28,63	730	-	20900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	C143008-29	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	24,6	1780	-	43788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	C143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	57,37	1440	-	82613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	C143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	49,17	1230	-	60479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E010333-A17-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	205,637	120,8	120,8	24841	24841	4968	-	-
				-	24,16	-	4968	100	0,51	104
18	E0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	130,15	3,77	3,24	491	422	202	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,48	1,12	62	146	97	-	-
19	E0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	879,75	38,43	33,28	33810	29280	19291	0,03	29
				5	11,49	4399	10105	133	0,04	36
20	E0127-102-2	м2 -Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	186,75	408,86	8,29	76354	1549	1550	0,03	6
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			5,19	1,05	969	196	133	-	1
21	E0127-102-4	м2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см)	186,75	365,18	2,18	68198	407	86	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=8			0,16	0,19	30	35	133	-	-
22	E0127-102-2	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6	186,75	382,79	8,29	71487	1549	1550	0,03	6
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20			5,19	1,05	969	196	133	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	см, а/б пористый м/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2								
23	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	186,75	175,63	1,09	32799	203	43	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4	м2		0,08	0,09	15	17	133	-	-
24	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)	186,75	481,86	8,29	89987	1549	1550	0,03	6
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		5,19	1,05	969	196	133	-	1
25	Е0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см)	186,75	114,57	0,54	21395	102	22	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	м2		0,04	0,05	7	9	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2									
		ПЕРЕКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
27	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130)	11	795,09	21,85	8746	240	2577	1,05	12
				166,97	9,18	1837	101	133	0,04	-
		м2								
28	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,9	27,1	27,1	24	24	17	-	-
				-	18,97	-	17	100	0,4	-
		т								
29	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (материал от разборки а/б покрытия, на свалку)	0,9	95,5	95,5	86	86	17	-	-
				-	19,1	-	17	100	0,4	-
		т								
30	Е0101-20-2	-Работа на отвале	0,4	3,77	3,24	2	1	1	-	-
				0,48	1,12	-	-	97	-	-
		м3								
31	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	0,4	1,52	1,37	1	1	-	-	-
				-	0,51	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	0,05	40962,41	339,59	2048	17	9	0,58	-
				-	140,94	-	7	133	0,58	-
		т								
33	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (а/б пористый к/з марки II)	7,4	4006,29	167,92	29647	1243	886	0,19	1
				34,65	55,37	256	410	133	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h-5 см, а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) т м2	105	481,86 5,19	8,29 1,05	50595 545	871 110	871 133	0,03 -	3 -
35	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см) м2	105	114,57 0,04	0,54 0,05	12029 4	57 5	12 133	- -	- -
36	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,0368249	1171 -	1171 486	43 -	43 18	24 133	- 1	- -

С2-5-1

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НОВЫХ ТРОТУАРОВ

1	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (H-12 см, песок отсева дробления) м3	21,3	892,76 21,38	68,13 12,76	19016 455	1451 272	967 133	0,14 0,04	3 1
2	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной	177,29	344,69 38,03	12,52 4,39	61111 6742	2220 779	10003 133	0,24 0,02	43 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 см (Н-10 см, щебень фр. 10-20 мм)								
3	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см) м2	177,29	-52,36 -1,66	- -	-9283 -294	- -	-391 133	-0,01 -	-2 -
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2) м2	177,29	364,05 24,75	- -	64543 4388	- -	5836 133	0,14 -	26 -
5	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см) м2	177,29	117,59 7,96	- -	20847 1411	- -	1877 133	0,05 -	8 -
6	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	0,01955	1171 -	1171 486	23 -	23 10	13 133	- 1	- -
		С2-5-3 УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ								
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовыхбетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08) м	551	206,84 108,68	6,63 1,76	113971 59883	3654 968	80931 133	0,7 0,01	385 3
6	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	8,816	21800	-	192189	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(типа ВР 100.20.08) м3		-	-	-	-	-	-	-

С2-5-5
УСТАНОВКА НОВЫХ АВТОПАВИЛЬОНОВ

5	С Ценовое предложение ТОО "ТЕМИРАВТОБАМ"	-Стоимость автопавильона из перфорированной стали шт	1	254182,07	-	254182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОТОКОЛ								
1	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм м	15	1142	-	17130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	8	711	-	5688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		устройство водоотвода ж/б лотками								
3	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	49,12	245,44	3,82	12056	188	2248	0,21	10
				37,35	1,44	1835	71	118	0,01	-
4	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	2,242	2263,59	1053,54	5075	2362	2333	3,23	7
				515,25	267,3	1155	599	133	1,08	2
5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 м3	2,242	18400	-	41253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1	27935,09	9375,11	2794	938	1664	91	9
				16380	2107,33	1638	211	90	7,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(фильтрационный экран)								
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1	50600 -	- -	5060 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (фильтрационного экрана) т	0,1	9850,48 7357,5	1162,95 108	985 736	116 11	672 90	46,6 0,53	5 -
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БУ 300.30.29) м	519	539,66 108,68	6,63 1,76	280084 56405	3441 912	76231 133	0,7 0,01	362 3
10	С143019-85	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БУ 300.30.29 шт	173	3390 -	- -	586470 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.15) м	132	539,66 108,68	6,63 1,76	71235 14346	875 232	19388 133	0,7 0,01	92 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 (типа БР 100.30.15) м3	5,676	22400 -	- -	127142 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (БНД 90/130, 0,5 л/м2) т	0,0069	40962,41 -	339,59 140,94	283 -	2 1	1 133	0,58 0,58	- -
14	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (а/б пористый к/э марки II) т	0,98	4006,29 34,65	167,92 55,37	3926 34	165 54	117 133	0,19 0,19	- -
15	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (h-5 см, а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) м2	13,8	481,86 5,19	8,29 1,05	6650 72	114 14	115 133	0,03 -	- -
16	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см) м2	13,8	114,57 0,04	0,54 0,05	1581 1	8 1	2 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02К=2	Устройство искусственных неровностей								
17	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожеки тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2)	52,92 м2	364,05 24,75	- -	19266 1310	- -	1742 133	0,14 -	8 -
18	Е0127-55-2 К=6	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см)	52,92 м2	352,76 23,88	- -	18668 1264	- -	1681 133	0,14 -	7 -
19	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,0062075 м/ч	1171 -	1171 486	7 -	7 3	4 133	- 1	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6975898	478521			1828
			----			---	---			1035
			Тенге			289713	120558			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6383508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	407624	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352068	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5144328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			506352	-	-		253
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7303251	-	-		3101
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483577	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			358	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2647	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2382	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6610	-	-		16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3004	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			588537	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			588537	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623849	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7933710	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			95205				
		Итого с временными	Тенге			8028915				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			173425				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			8202340				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			32116				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			8234456				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			80289				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			8314745				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге			19869564,07				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			397391,28				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			20266955,35				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2432034,64				
		Итого с НДС	Тенге			22698989,99				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик «Сарай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Е.И. Самекин (и.о.руководителя «Сарай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

К.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения «Сарай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

А.С. (директор ТОО «Alem Construction Group»)

Счет-фактура № 84 от 27 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 27.10.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340000881, РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0005752, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ62319G010000320754, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №46 от 12.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340000881, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008279, "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008279, г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

ИИК получателя: KZ53070103KSN3010000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объездная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за октябрь 2014г.	шт	1	255 552,68	255 552,68	12%	30 666,32	286 219,00		
Всего по счету:					255 552,68		30 666,32	286 219,00		

Руководитель: Ташмагамбетов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за главного бухгалтера: Ташмагамбетова Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

"Ұлар МК"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008279

050340000881

Заказчик "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі,г.Сарань,ул.Жамбыла, 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",РК.,100008 г.Караганда,ул.Терешковой 1Б , тел.: 561784

563021

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 12.05.2014г. от "____" _____ 20____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
72	27.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг) количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	реконструкция автомобильных дорог г.Сарани(II очередь)объздная мкр.1а отмык до ул.Рабочая за октябрь 2014г.		шт	1	286 219,00	286 219,00	30 666,32	286 219,00
			Итого	1	x	286 219,00	30 666,32	286 219,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Толималамбетов К.К. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.

Ұлар МК

Форма №3

Заказчик: "Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "Ұлар МК"
Договор № 46 от 12 мая 2014г.

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 год

по объекту: Работы по реконструкции а/д (II очередь) объездная микрорайона 1А отмык до ул.Рабочая — г.Сарани

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора и дополнительного соглашения	18 426 085,89
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 139 866,89
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	18 139 866,89
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция а/д по объездной микрорайона 1А г.Сарани
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	18 426 085,89
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2014 года	286 219,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 3% тенге	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	286 219,00

ЗАКАЗЧИК:

"Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшының м.а.

Самекин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ұлар МК"

Ташмагамбетов К.К.

Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Ұлар МК»
Субподрядчик
Договор №46 от 12 мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА САРАНЬ (II ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: ОБЪЕЗДНАЯ МИКРОРАЙОНА 1А, отмык до ул.Рабочая

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		С1-1 ПК0-ПК7+57.37 ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ (16 ШТ)														
104	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,885	408,11	169,61	769	320	608	1,55	3						
				238,5	4,07	450	8	133	0,01	-						
		м3														
105	Е0127-18-4 прим-ко	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	3,7675	408,11	169,61	1538	639	1215	1,55	6						
				238,5	4,07	899	15	133	0,01	-						
		м3														
106	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	-Демонтаж крышек и корпусов колодцев	4	146,8	21,25	587	85	695	0,79	3						
				125,55	8,1	502	32	130	0,04	-						
		шт														
107	Е0107-31-2 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	-Демонтаж дорожной плиты ПД-6	3,4	1400,73	997,89	4762	3393	3513	2,4	8						
				402,84	335,13	1370	1139	140	1,41	5						
		м3														
108	Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	-Демонтаж опорного кольца КО-6	0,08	2135,23	1484,89	171	119	126	3,95	-						
				650,34	478,38	52	38	140	1,9	-						
		м3														
109	Е0106-19-1	-Наращивание горловины колодца	0,0383	8823,3	316,01	338	12	60	8,25	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитным бетоном В15 F300		1368	119,39	52	5	105	0,58	-
110	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,04067	482 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
111	С143001-60	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,04067	805 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -
112	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00129	50800 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (наращивание горловины колодца до проектной отметки)	0,61	7258,05 915,75	296,6 110,25	4427 559	181 67	739 118	5,95 0,54	4 -
114	Е0146-34-3	м3 -Разборка железобетонных фундаментов (срезка горловины колодца)	0,0554	4330,04 2234,25	2095,79 789,37	240 124	116 44	168 100	13,32 3,86	1 -
115	Е0146-34-4	м3 -Разборка кирпичных стен (срезка горловины колодца)	0,405	1795,5 1167,75	627,75 236,25	727 473	254 96	569 100	7,1 1,16	3 -
116	Е0101-166-3	м3 -Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	5,75	167,18 167,18	- -	961 961	- -	1086 113	1,21 -	7 -
117	Е0107-31-2	м3 -Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные)	3,4	1881,73 503,55	1247,36 418,91	6398 1712	4241 1424	4391 140	3 1,76	10 6
118	Е0107-31-1	м3 -Установка опорного кольца КО-6	0,08	2818,04 812,93	1856,11 597,97	225 65	148 48	158 140	4,93 2,37	- -
119	Е0123-24-1	м3 (ране -Установка люков шт	4	288,27 209,25	35,42 13,5	1153 837	142 54	1158 130	1,31 0,07	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С Прайс ТОО"Каэфит ингпласт"	-Люк канализационный (полимерно-песчаный)	4	6608,73	-	26435	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
121	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (нижний слой, Н-6 см из пористой к/з а/б смеси марки II) (ЕНД 90/130, 0,5 л/м2)	18,84	313,53	-	5907	-	620	0,14	3
				24,75	-	466	-	133	-	-
		м2								
122	Е0127-55-2 К=6	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 3 см до 6 см)	18,84	296,86	-	5593	-	598	0,14	3
				23,88	-	450	-	133	-	-
		м2								
123	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (верхний слой, Н-5 см из плотной м/з а/б смеси типа Б марки II) (ЕНД 90/130, 0,3 л/м2)	18,84	373,23	-	7032	-	620	0,14	3
				24,75	-	466	-	133	-	-
		м2								
124	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 2 см до 5 см)	18,84	243,88	-	4595	-	399	0,09	2
				15,92	-	300	-	133	-	-
		м2								
125	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,005865	1171	1171	7	7	4	-	-
				-	486	-	3	133	1	-
		м/ч								
126	Е01031-А37--1	-Погрузка материала от разборки	0,38	122,8	122,8	47	47	33	-	-
				-	85,96	-	33	100	1,81	1
		т								
127	Е01031-А37--	-Разгрузка материала от	0,38	102,8	102,8	39	39	27	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	разборки		-	71,96	-	27	100	1,51	1
		т								
128	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на базу)	0,38	120,8	120,8	46	46	9	-	-
				-	24,16	-	9	100	0,51	-
		т								
129	Е0101-174-3-Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 (мусор)	0,4604	134,78	-	62	-	70	0,83	-
				134,78	-	62	-	113	-	-
		м3								
130	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	0,84784	95,5	95,5	81	81	16	-	-
				-	19,1	-	16	100	0,4	-
		т								
131	Е0101-20-2	Работа на отвале	0,4604	3,77	3,24	2	1	1	-	-
		м3		0,48	1,12	-	1	97	-	-
132	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	0,4604	1,52	1,37	1	1	-	-	-
				-	0,51	-	-	-	-	-
		м3								
		С1-2								
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
1	Е0127-83-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.д	Демонтаж существующих дорожных знаков	6	406,08	102,33	2436	614	2582	1,92	12
				303,75	19,75	1823	119	133	0,08	-
		шт								
2	Е0127-84-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК	Демонтаж дополнительных щитков	2	71,42	-	143	-	190	0,41	1
				71,42	-	143	-	133	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02 п.2.8.д									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			74840	10486			73
			Тенге			11765	3178			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14943	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25141	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в К.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в К.Р. -	Тенге			-	2948	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5670	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17891	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			100165	-	-		-
		Временные, 1,2%	Тенге			1202				
		Итого с временными	Тенге			101367				
		Зимние удорожания, 2,16%	Тенге			2190				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге			103557				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			405				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска	Тенге			103962				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1014				
		Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			104976				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	Тенге			250542				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			5011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		Тенге			255553				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			30666				
	Итого с НДС		Тенге			286219				

Сдал: Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

_____ К.К. Ташмагамбетов (директор ТОО «Ұлар МК»)

Принял:
Заказчик « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Е.М. Самекин (и.о.руководителя « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

_____ Ж.К.Жакупов (зав.сектором жизнеобеспечения « Саран қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Технический надзор (инжиниринговые услуги)

_____ Казаков (директор ТОО «Alem Construchion Group»)