Форма №3

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»

СПРАВКА О СТОИМОСТИ
выполненных работ №3
за август 2020 года
по объекту «Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова»

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 27от 13 апреля 2016 года	606 209 574,88
2. Сумма дополнительного соглашения № 7 от 27.03.2020 г. на 2020 год	105 947 547,65
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	50 346 316,30
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4. Виды выполняемых работ Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова города Сарани	Реконструкция автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	47 829 000,50
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	79 142 106,30
7.Сумма выполненных работ за август 2020 года	28 795 790,00
8. Сумма удержания аванса	00,00
9. Сумма удержания резерва 5%	1 439 790,00
9. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	27 356 000,00
10. В т.ч. НДС	2 931 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул. Жамбыла,67
БИН: 150440029696
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК:KZ53070103KSN3010000
БИК: KKMFKZ2A

Руководитель
Бакишев А.А._____
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Терешковой, 1б
БИН 050340000881
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1896509F0007459055
АО "ForteBank"

Директор
Ташмагамбетов К.К. _____
(подпись)

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 27 от 13 апреля 2016г, дополнительное соглашение № 7 от 27 марта 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК43+22-ПК54+29 ТИП 1-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
1	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, ВДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	2000	365,18 0,16	2,18 0,19	730369 320	4353 374	924 133	- -	1 3
2	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки	2000	382,79 5,19	8,29 1,05	765589 10380	16586 2100	16598 133	0,03 -	60 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2) м2								
3	Е0127-102-4- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см) м2	8709,9	175,63 / 0,08	1,09 / 0,09	1529740 / 697	9480 / 815	2011 / 133	- / -	3 / 6
4	Е0127-102-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, а/б пористый м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2) м2	8763,3	481,86 / 5,19	8,29 / 1,05	4222648 / 45482	72675 / 9201	72728 / 133	0,03 / -	263 / 34
5	Е0127-102-4- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см) м2	8763,3	114,57 / 0,04	0,54 / 0,05	1003978 / 351	4769 / 410	1012 / 133	- / -	2 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	7,47	1171	1171	9637	9637	5320	-	-
		м/ч		-	486	-	4000	133	1	8
7	ЕС127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (верхний слой Н-4 см, из отсева дробления)	4410,8	61,38	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН 20,37	326850	108469	72139	0,03	169
				4,79	5,4	25506	28734	133	0,02	108
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8588813	225970			498
	Тенге	82735	45636			169
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8588813	-	-		-
Материалы -	Тенге	12916	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128370	-		-
Местные материалы -	Тенге	8267192	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	170732	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25610	-		85
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	525373	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12491061	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153980	-		752
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12491061	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153980	-		752
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %		12640953				-
Итого с зимними удорожаниями 2,16 %		12913998				
Итого с затратами на выслугу лет 1 %		13043138				
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %		13564863				
Итого в текущих ценах на 1.01.2013 2,437		33057572				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %		33718724				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		37764970				
Сумма с учетом ценовой скидки 23,75%		28795790				

Подрядчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

_____ Ташмагамбетов К.К.

Технадзор: Инженер ТОО "Kristallstroy"

_____ Воробьев А. И.

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.

Форма №3

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»

СПРАВКА О СТОИМОСТИ
выполненных работ №2
за июль 2020 года
по объекту «Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова»

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 27от 13 апреля 2016 года	606 209 574,88
2. Сумма дополнительного соглашения № 7 от 27.03.2020 г. на 2020 год	105 947 547,65
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	21 550 526,30
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4. Виды выполняемых работ Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова города Сарани	Реконструкция автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	20 473 000,00
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	50 346 316,30
7.Сумма выполненных работ за июль 2020 года	28 795 790,00
8. Сумма удержания аванса	00,00
9. Сумма удержания резерва 5%	1 439 790,00
9. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	27 356 000,00
10. В т.ч. НДС	2 931 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул. Жамбыла,67
БИН: 150440029696
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК:KZ53070103KSN3010000
БИК: KKMFKZ2A

Руководитель
Бакишев А.А._____
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Терешковой, 1б
БИН 050340000881
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1896509F0007459055
АО "ForteBank"

Директор
Ташмагамбетов К.К. _____
(подпись)

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 27 от 13 апреля 2016г, дополнительное соглашение № 7 от 27 марта 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК43+22-ПК54+29 ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
1	Е0101-25-3 К=10	Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	1778,08	123,09 / -	123,09 / 33,66	262640 / -	262640 / 71821	69666 / 97	- / 0,11	- / 235
2	Е0101-25-11 К=10	Добавить 10 м до 20 м м3	1778,08	97,35 / -	97,35 / -	207724 / -	207724 / -	55100 / -	- / -	- / -
3	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000 м3	391,16	730 / -	26,62 / -	285430 / -	56804 / -	97 / -	0,09 / -	186 / -
4	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм м3	336,05	1780 / -	- / -	598169 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5	С143008-31	Щебень из природного камня м3	781,04	1440	-	1124698	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
6	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм м3	672,12	1230 -	- -	826708 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) м3	8947,6	38,43 5	33,28 11,49	343867 44738	297787 102777	196194 133	0,03 0,04	295 361
8	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2	5709,9	408,86 5,19	8,29 1,05	2334529 29634	47353 5995	47388 133	0,03 -	171 22
9	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	5709,9	365,18 0,16	2,18 0,19	2085168 914	12429 1069	2637 133	- -	4 7

Форма №3

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»

СПРАВКА О СТОИМОСТИ
выполненных работ №1
за июнь 2020 года
по объекту «Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова»

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 27от 13 апреля 2016 года	606 209 574,88
2. Сумма дополнительного соглашения № 7 от 27.03.2020 г. на 2020 год	105 947 547,65
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	00,00
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4. Виды выполняемых работ Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова города Сарани	Реконструкция автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	00,00
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	21 550 526,30
7.Сумма выполненных работ за июнь 2020 года	21 550 526,30
8. Сумма удержания аванса	00,00
9. Сумма удержания резерва 5%	1 077 526,30
9. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	20 473 000,00
10. В т.ч. НДС	2 193 535,71

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул. Жамбыла,67
БИН: 150440029696
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК:KZ530701031KSN3010000
БИК: KKMFKZ2A

Руководитель
Бакишев А.А. _____
(подпись)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Терешковой, 1б
БИН 050340000881
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1896509F0007459055
АО "ForteBank"

Директор
Ташмагамбетов К.К. _____
(подпись)

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор № 27 от 13 апреля 2016г, дополнительное соглашение № 7 от 27 марта 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК43-22-ПК54-29 ТИП 1-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, пресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	2133,72	1419,92	73,75	3029702	157370	93788	0,14	307
				21,38	11,67	45619	24898	133	0,04	87
		м3								
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ								
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под тело трубы и оголовки)	359,733333	42,09	40,13	15141	14435	6061	0,01	5
				1,96	15,41	706	5542	97	0,06	22
		м3								
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. N 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/	13,2333333	339,12	-	4488	-	5071	2,24	30
				339,12	-	4488	-	113	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	42,6333333	282,6	-	12048	-	13614	1,86	79
	т.ч. п-3.185 К=0,8			282,6	-	12048	-	113	-	-
5	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы (бетон В20) м3	0,856	7416,88	453,79	6349	388	443	1,51	1
				228,15	169,88	195	145	130	0,83	1
6	Е0122-8-8	-Укладка стальных труб диам. 500 мм м3	0,012	203956,79	85907,16	2447	1031	2002	504	6
				95850	32451,75	1150	389	130	188,5	2
7	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм км	12,12	8165	-	98960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0130-3-1	-Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня м	241,308333	1858,15	38,67	448388	9331	85415	1,99	480
				310,5	14,24	74926	3436	109	0,07	17
9	Е0130-64-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м м3	14,7346667	4921,38	2182,5	72515	32158	30362	7,89	116
				1323	567,45	19494	8361	109	1,94	29
10	С143023-23 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-040-2004	-Круглые звенья ЗК 4.200 /ТП 3.501-69/ (Бл.13А) шт	26	32800	-	852800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,7346667	78	-	1149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (с/с) м3	8,205	2685,24	686,25	22032	5631	5741	2,79	23
				463,5	178,43	3803	1464	109	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143023-45 Изм. к дот.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ шт	4	38300	-	153200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (тело трубы) м2	171,036	327,55	13,7	56022	2343	20110	0,61	103
				102,83	5,04	17588	862	109	0,02	4
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (оголовка) м2	75,8333333	327,55	13,7	24839	1039	8916	0,61	46
				102,83	5,04	7798	382	109	0,02	2
16	С140-6329	-Монолитный бетон лотка В20 F300 м3	4,145	6159	-	25529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 20 м) м3	154,375	3,35	3,35	517	517	174	-	-
				-	1,16	-	180	97	-	1
18	Е0101-27-11 К=3	-При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м до 20 м) м3	154,375	4,45	4,45	686	686	231	-	-
				-	1,54	-	238	97	0,01	1
19	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	65	134,1	-	8717	-	9850	0,97	63
				134,1	-	8717	-	113	-	-
20	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	154,375	21,55	4,52	3326	697	2550	0,11	17
				17,03	-	2629	-	97	-	-
21	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	219,370833	14,12	12	3097	2632	929	0,01	3
				1,62	2,75	355	602	97	0,01	3
22	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную на укрепительных работах м3	18,9583333	218,93	-	4151	-	4690	1,54	29
				218,93	-	4151	-	113	-	-
23	Е0101-158-6 К=2	-Исключить 2 см до 8 см м3	49,8333333	-158,85	-0,32	-7916	-16	-1134	-0,15	-8
				-23,32	-0,14	-1162	-7	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1099667	8299,96	-	913	-	966	48,4	5
		т		8055	-	886	-	109	-	-
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1099667	65000	-	7148	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	54,1666667	19,4	-	1051	-	1019	0,12	7
		м3		19,4	-	1051	-	97	-	-
27	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15т	70,6166667	892	892	62990	62990	13732	-	-
		т		-	178,4	-	12598	109	2,79	197
28	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	0,0816667	430	430	35	35	8	-	-
		т		-	86	-	7	109	1,34	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5631132	320515			2045
	Тенге	314896	66554			428
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5532173	-	-		-
Материалы -	Тенге	95688	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	381450	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7148	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4793926	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	425887	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		213
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63883	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	357484	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6315543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	445333	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	98960	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	98960	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5938	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	104897	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6420441	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2686
Сметная заработная плата -	Тенге	-	445333	-		-
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %		9878153				
Итого с зимними удорожаниями 2,16 %		10091522				
Итого с затратами на выслугу лет 1 %		10192437				
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %		10231829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,437			24740008				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %			25234808				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				28262985				
		Сумма с учетом ценовой скидки	23,75%			21550526,30				

Подрядчик: Директор ТОО «Улар МК»

_____ Гашмагамбетов К.К.

Технадзор: Инженер ТОО "Kristallstroy"

_____ Воробьев А. И.

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.

Форма №3

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Подрядчик: ТОО «Ұлар МК»

СПРАВКА О СТОИМОСТИ
выполненных работ №1
за май 2019 года
по объекту «Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова»

(тенге)

1.Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 27от 13 апреля 2016 года	606 209 574,88
2. Сумма дополнительного соглашения № 6 от 26.03.2019 г. на 2019 год	49 459 941,33
3.Ранее заактированные суммы по выполненным работам	00,00
4. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	00,00
4. Виды выполняемых работ Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова города Сарани	Реконструкция автодороги
5.Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	00,00
6.Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных видов работ	47 000 000,00
7.Сумма выполненных работ за май 2019 года	47 000 000,00
8. Сумма удержания аванса	00,00
9. Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	47 000 000,00
10. В т.ч. НДС	5 035 714,29

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул. Жамбыла,67
БИН: 150440029696
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК:KZ53070103KSN3010000
БИК: KKMFKZ2A

И.о. руководителя
Бакишев А.А._____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО «Улар МК»»
город Караганда, ул. Терешковой 1Б.
БИН: 050340000881
ИИК KZ236017191000002768 в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

Директор
Ташмагамбетов К.К. _____
(подпись)

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 27 от 13 апреля 2016г, дополнительное соглашение № 6 от 26 марта 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ														
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,7725	408,11	169,61	3172	1318	2508	1,55	12						
		м3		238,5	4,07	1854	32	133	0,01	-						
2	Е0127-18-4 прим-но	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	10,88	408,11	169,61	4440	1845	3510	1,55	17						
		м3		238,5	4,07	2595	44	133	0,01	-						
3	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.г	-Демонтаж крышек и корпусов колодцев	11	146,8	21,25	1615	234	1911	0,79	9						
		шт		125,55	8,1	1381	89	130	0,04	-						
4	Е0107-31-2 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.а	-Демонтаж дорожной плиты ПД-6	9,35	1400,73	997,89	13097	9330	9660	2,4	22						
		м3		402,84	335,13	3767	3133	140	1,41	13						
5	Е0107-31-1 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.а	-Демонтаж опорного кольца КО-6	0,22	2135,23	1484,89	470	327	348	3,95	1						
		м3		650,34	478,38	143	105	140	1,9	-						
6	Е0106-19-1	-Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300	0,204825	8952,2	316,01	1834	65	320	8,25	2						
				1368	119,39	280	24	105	0,58	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,2078975	482 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	0,2078975	805 -	- -	167 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0067175	50800 -	- -	341 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0101-166-3	-Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды	18,6525	167,18 167,18	- -	3118 3118	- -	3524 113	1,21 -	23 -
11	Е0107-31-2	-Установка дорожной плиты ПД-6 (ранее демонтированные) м3	9,35	1881,73 503,55	1247,36 418,91	17594 4708	11663 3917	12075 140	3 1,76	28 16
12	Е0107-31-1	-Установка опорного кольца КО-6 (ранее демонтированное) м3	0,22	2818,04 812,93	1856,11 597,97	620 179	408 132	435 140	4,93 2,37	1 1
13	Е0123-24-1	-Установка люков шт	10	288,27 209,25	35,42 13,5	2883 2093	354 135	2896 130	1,31 0,07	13 1
14	С ПрайсТОО "Казфитинг пласт"	-Люк канализационный полимерно песчаный шт	10	6608,73 -	- -	66087 -	- -	- -	- -	- -

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБАХ

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

15	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (разборка существующей насыпи) м3	845	33,67 1,57	32,1 12,33	28452 1327	27125 10415	11389 97	0,01 0,05	9 42
16	Е0101-25-2	-Разработка грунта	845	11,19	11,19	9456	9456	2508	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3,06	-	2586	97	0,01	8
17	Е0130-54-3 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8	м3 -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	28,17	2804,4	1746	79000	49185	46437	6,31	178
				1058,4	453,96	29815	12788	109	1,55	44
18	Е0101-25-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка до 20 м)	676	11,19	11,19	7564	7564	2007	-	-
				-	3,06	-	2069	97	0,01	7
19	Е0101-25-10	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	676	9,4	9,4	6354	6354	1685	-	-
				-	2,57	-	1738	97	0,01	6
20	Е0101-130-2	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	676	12,51	12,51	8455	8455	2807	-	-
				-	4,28	-	2894	97	0,01	9
21	Е0101-130-8 К=5	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	676	6,36	6,36	4296	4296	1254	-	-
				-	1,91	-	1293	97	0,01	4
22	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	676	14,12	12	9543	8110	2862	0,01	8
				1,62	2,75	1095	1856	97	0,01	8
23	Е0101-18-5	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	169	56,25	52,36	9506	8849	3812	0,03	5
				3,89	19,37	657	3273	97	0,08	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
24	Е010333-А5-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (в насыпь)	339,69	45 -	45 9	15286 -	15286 3057	3057 100	- 0,19	- 64
25	Е0101-20-2	т -Работа на отвале	169	3,77 0,48	3,24 1,12	638 81	548 189	262 97	- -	1 1
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
26	Е0101-25-1	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта с перемещением до 20 м)	213,142857	9,85 -	9,85 2,69	2099 -	2099 574	557 97	- 0,01	- 2
27	Е0101-25-9	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	213,142857	8,28 -	8,28 2,26	1765 -	1765 483	468 97	- 0,01	- 2
28	Е0127-82-2	м3 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)	8708,97959	33,43 1,03	29,06 10,26	291141 8970	253083 89354	130772 133	0,01 0,05	81 436
29	Е0127-82-4 К=9	м2 -Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)	8708,97959	-17,1 -	-17,1 -6,03	-148924 -	-148924 -52515	-69845 133	- -0,03	- -256
30	Е0101-163-2- т.ч. п-3.185	м2 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с	42,2346939	339,12 339,12	- -	14323 14323	- -	16185 113	2,24 -	94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
31	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1450,08503	56,25	52,36	81569	75928	32711	0,03	39
				3,89	19,37	5641	28082	97	0,08	112
32	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв) м3	2914,67092	120,8	120,8	352092	352092	70418	-	-
				-	24,16	-	70418	100	0,51	1479
33	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	1450,08503	3,77	3,24	5471	4704	2251	-	5
				0,48	1,12	696	1624	97	-	5
34	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%) м3	1306,34694	14,12	12	18442	15673	5531	0,01	16
				1,62	2,75	2116	3586	97	0,01	16
35	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	10241,2211	19,4	-	198680	-	192719	0,12	1260
				19,4	-	198680	-	97	-	-

м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА

36	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2417,77778	56,25	52,36	136003	126598	54540	0,03	65
				3,89	19,37	9405	46822	97	0,08	187
37	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку) м3	4859,73333	95,5	95,5	464105	464105	92821	-	-
				-	19,1	-	92821	100	0,4	1949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0101-20-2	-Работа на отвале т	2417,77778	3,77	3,24	9123	7843	3752	-	8
39	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км) м3	2417,77778	0,48 1,52 -	1,12 1,37 0,51	1161 3669 -	2708 3312 1233	97 1196 97	- - -	9 - 6
40	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) (дно котлована и откосы) м3	1524,3873	12,51 -	12,51 4,28	19067 -	19067 6526	6330 97	- 0,01	- 21
41	E0101-130-8-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) м3	1524,3873	6,36 -	6,36 1,91	9687 -	9687 2915	2828 97	- 0,01	- 10
42	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (30%) м3	457,316191	14,12 1,62	12 2,75	6456 741	5487 1255	1936 97	0,01 0,01	6 6
43	E0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дно котлована и откосы) м2	5081,29206	14,12 10,24	3,88 0,78	71743 52032	19711 3950	54303 97	0,07 -	368 13
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
44	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный) м3	2417,77778	1419,92 21,38	73,75 11,67	3433040 51692	178320 28213	106274 133	0,14 0,04	348 99
		ДОУПЛОТНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ								
45	E0101-150-2	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	413,492064	1,83 -	1,83 0,53	755 -	755 220	214 97	- -	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-17-4	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 / м3	23,8095238	48,57	46,86	1156	1116	400	0,01	-
				1,63	15,68	39	373	97	0,06	1
47	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 / м3	42,8571429	120,8	120,8	5177	5177	1035	-	-
				-	24,16	-	1035	100	0,51	22
48	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов / т	23,8095238	3,77	3,24	90	77	37	-	-
				0,48	1,12	11	27	97	-	-
49	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) / м3	435,873016	12,51	12,51	5452	5452	1810	-	-
				-	4,28	-	1866	97	0,01	6
50	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8) / м3	435,873016	8,9	8,9	3878	3878	1132	-	-
				-	2,68	-	1167	97	0,01	4
51	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3	435,873016	14,12	12	6153	5229	1846	0,01	5
				1,62	2,75	706	1196	97	0,01	5
52	Е0101-145-1-0	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом / м3	1657,61746	20,18	5,13	33456	8509	25918	0,11	176
				15,05	1,07	24947	1773	97	-	6
					УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)					
53	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см) / м2	711,240741	1419,92	73,75	1009902	52457	31263	0,14	102
				21,38	11,67	15206	8299	133	0,04	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-25-3 К=10	-Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	711,233333	123,09	123,09	87546	87546	23222	-	-
				-	33,66	-	23940	97	0,11	78
55	Е0101-25-11 К=10	-Добавить 10 м до 20 м м3	711,233333	97,35	97,35	69241	69241	18366	-	-
				-	26,62	-	18934	97	0,09	62
56	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000 м3	156,464815	730	-	114219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм м3	134,423333	1780	-	239274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм м3	313,646667	1440	-	451651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм м3	268,846667	1230	-	330681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) м3	4741,48148	38,43	33,28	182223	157804	103968	0,03	156
				5	11,49	23707	54464	133	0,04	191
					УСТРОЙСТВО НОВОЙ КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ.1,0н					
61	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под тело трубы и оголовки)	407,7	42,09	40,13	17160	16360	6869	0,01	6
				1,96	15,41	800	6281	97	0,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ м3	15	339,12 339,12	- -	5087 5087	- -	5748 113	2,24 -	34 -
63	E0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ м3	48,3	282,6 282,6	- -	13650 13650	- -	15424 113	1,86 -	90 -
64	E0130-3-1	-Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня м3	273,483	1858,15 310,5	38,67 14,24	508174 84916	10576 3894	96804 109	1,99 0,07	544 19
65	E0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм км	0,056	307552,18 162000	115368,43 55530	17223 9072	6461 3110	15836 130	857 271,21	48 15
66	C130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм м	56	10023 -	- -	561288 -	- -	- -	- -	- -
67	E0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (с/с) м3	6,06	2685,24 463,5	686,25 178,43	16273 2809	4159 1081	4240 109	2,79 0,61	17 4
68	C143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ шт	6	38300 -	- -	229800 -	- -	- -	- -	- -
69	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	188,073	327,55	13,7	61602	2577	22113	0,61	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухслойной (тело трубы)		102,83	5,04	19340	948	109	0,02	5
70	Е0130-78-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (тело трубы)	64,851	1094,61	20,67	70986	1340	11671	0,91	59
				157,5	7,61	10214	494	109	0,31	20
71	Е0130-78-3	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (оголовка)	84	327,55	13,7	27514	1151	9877	0,61	51
				102,83	5,04	8638	423	109	0,02	2
72	С140-6329	м2 -Монолитный бетон лотка В20 F300	3,06	6159	-	18847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 20 м)	171	3,35	3,35	573	573	193	-	-
				-	1,16	-	199	97	-	1
74	Е0101-27-11 К=3	м3 -При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м до 20 м)	171	4,45	4,45	760	760	256	-	-
				-	1,54	-	264	97	0,01	1
75	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	72	134,1	-	9655	-	10910	0,97	70
				134,1	-	9655	-	113	-	-
76	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	171	21,55	4,52	3684	772	2825	0,11	18
				17,03	-	2912	-	97	-	-
77	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	243	14,12	12	3431	2915	1029	0,01	3
				1,62	2,75	394	667	97	0,01	3
78	Е0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную на укрепительных работах	21	218,93	-	4598	-	5195	1,54	32
				218,93	-	4598	-	113	-	-
79	Е0101-158-5	м3 -Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном (В20 F300) h-8 см (на подготовке из несортированного щебня)	55,2	1068,69	30,59	58992	1689	10133	1,22	67
				181,13	8,11	9998	448	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-158-6 К=2	-Исключить 2 см до 8 см м2	55,2	-158,85 -23,32	-0,32 -0,14	-8768 -1287	-18 -8	-1256 97	-0,15 -	-8 -
81	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах м2	0,1218	8299,96 8055	- -	1011 981	- -	1069 109	48,4 -	6 -
82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1218	65000 -	- -	7917 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0101-159-2	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см (на подготовке из несортированного щебня) м	21	726,41 321,75	203,27 53,86	15255 6757	4269 1131	7651 97	2,03 0,19	43 4
84	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ шт	6	7320 -	- -	43920 -	- -	- -	- -	- -
85	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/ шт	6	9670 -	- -	58020 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0110-51-2	-Установка асфальтовых планок м3	0,6	343,35 303,75	14,17 5,4	206 182	9 3	223 120	1,88 0,03	1 -
87	С11021-71	-Стоимость асфальтовых планок м3	0,6	13200 -	- -	7920 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	60	19,4 19,4	- -	1164 1164	- -	1129 97	0,12 -	7 -
89	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15т	89,52	892 -	892 178,4	79852 -	79852 15970	17408 109	- 2,79	- 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций т	0,147	430 -	430 86	63 -	63 13	14 109	- 1,34	- -
91	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 300.30.18) м	1236	539,66 108,68	6,63 1,76	667021 134328	8196 2171	181545 133	0,7 0,01	863 8
92	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18 шт	412	3240 -	- -	1334880 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18) м	140	539,66 108,68	6,63 1,76	75552 15215	928 246	20563 133	0,7 0,01	98 1
94	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 (типа БР 100.30.18) м3	7,28	22400 -	- -	163072 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11880874	2101194			5220
			----			---------	---------			--------
			Тенге			802589	528449			5099
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11319586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165356	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1331038	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82266	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8168182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1477694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	221654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			767837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13565117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11058
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1552692	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			561288	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561288	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33677	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594965	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21118730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11058
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1552692	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,2 %			21372155				
		Итого с зимними удорожаниями	2,16 %			21833793				
		Итого с затратами на выслугу лет	1 %			22052131				
		Итого с затратами на доп. отпуска	0,4 %			22140340				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,437			53956009				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %			55035129				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				61639344				
		Сумма с учетом ценовой скидки	75%			47000000				

Подрядчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

_____ Ташмагамбетов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "Kristallstroy"

_____ Дудко Д.

Заказчик: И.о. Руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.