Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 27 от 13 апреля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (расчет)								
1	С Расчет	-Подготовительные работы	1	3187152	-	3187152	-	-	-	-
		работа		-	-	-	-	-	-	-
		КУСТАРНИК ГУСТОЙ								
2	Е0101-205-1-	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) (с перемещением до 20 м)	0,001	9367,68	9367,68	9	9	2	-	-
				-	3121,2	-	3	70	10,2	-
		га								
3	Е0101-207-4- К=0,5	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.) (добавить 5 м до 20 м)	0,001	197,26	197,26	1	-	-	-	-
				-	71,91	-	-	-	0,24	-
		га								
4	Е01031-А26--	Погрузка выкорчеванного	0,013	27,1	27,1	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		кустарника при автомобильных перевозках		-	18,97	-	-	-	0,4	-
5	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	т 0,013	95,5 -	95,5 19,1	1 -	1 -	- -	- 0,4	- -
6	Е0101-20-2	Работа на отвале	т 0,0525	3,77	3,24	1	-	-	-	-
7	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	м3 0,0525	0,48 1,52 -	1,12 1,37 0,51	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
					ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ					
8	Е0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	м3 11	9,83 9,14	0,69 0,25	108 101	8 3	72 70	0,05 -	1 -
9	Е0101-193-2-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево 11	22,03 20,7	1,33 0,5	242 228	15 6	163 70	0,13 -	1 -
10	Е0101-192-4-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (до 100 м)	дерево 11	38,75 9,29	29,46 11,29	426 102	324 124	158 70	0,06 0,04	1 -
11	Е0101-192-10 К=2	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м)	хвост 11	-17,43 -4,18	-13,25 -5,08	-192 -46	-146 -56	-71 70	-0,03 -0,02	- -
12	Е0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 20 м)	хвост 11	20,39 -	20,39 6,79	224 -	224 75	52 70	- 0,02	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пень								
13	Е0101-197-4-К=1,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 15 м до 20 м)	11	4	4	44	44	10	-	-
				-	1,33	-	15	70	-	-
		пень								
14	Е0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	11	6,34	6,34	70	70	16	-	-
				-	2,11	-	23	70	0,01	-
		пень								
15	Е01031-А19--1	Погрузка разделанной древесины и пней при автомобильных перевозках	1,7	148,6	148,6	253	253	177	-	-
				-	104,02	-	177	100	2,18	4
		т								
16	Е010333-А13--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	1,7	95,5	95,5	162	162	32	-	-
				-	19,1	-	32	100	0,4	1
		т								
17	Е0101-20-2	Работа на отвале	2,43	3,77	3,24	9	8	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
		м3								
18	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	2,43	1,52	1,37	4	3	1	-	-
				-	0,51	-	1	97	-	-
		м3								
19	Е0101-30-3	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	32	0,26	0,26	8	8	2	-	-
				-	0,05	-	2	97	-	-
		м2								
					Подготовительные работы					
					РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
20	Е0127-18-3 прим-но	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего покрытия)	224,3715	96,07	73,68	21556	16532	11098	0,16	35
				22,39	14,8	5024	3321	133	0,06	12
		м3								
21	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	327,4145	66,75	51,25	21856	16781	10939	0,12	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,5	9,62	5075	3150	133	0,04	12
22	Е0101-18-6	м3 -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка)	551,786	78,35	72,93	43232	40241	17337	0,04	21
				5,42	26,97	2991	14883	97	0,11	59
23	Е010333-А3--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (на стройплощадку)	972,6062	32,3	32,3	31415	31415	6283	-	-
				-	6,46	-	6283	100	0,14	132
24	Е0101-20-2	т -Работа на отвале	551,786	3,77	3,24	2082	1790	856	-	2
				0,48	1,12	265	618	97	-	2
25	Е0101-19-2	м3 -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,05 км)	551,786	1,52	1,37	837	756	273	-	-
				-	0,51	-	281	97	-	1
		м3 РАЗБОРКА Ж.Б. ТРУБ								
26	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	374	33,67	32,1	12593	12006	5041	0,01	4
				1,57	12,33	587	4610	97	0,05	19
27	Е0101-25-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	374	11,19	11,19	4185	4185	1110	-	-
				-	3,06	-	1144	97	0,01	4
28	Е0130-54-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8	м3 -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,975	4545	2961	18066	11770	10199	9,44	38
				1584	769,86	6296	3060	109	2,63	10
29	Е0130-54-3 СН РК	м3 -Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	9,1	2804,4	1746	25520	15889	15001	6,31	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02 п.2.8	отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м		1058,4	453,96	9631	4131	109	1,55	14
30	Е0130-62-3 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8	-Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,35	919,8	549	9520	5682	5794	2,23	23
				370,8	142,74	3838	1477	109	0,49	5
31	Е01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (от разборки ж.б. труб) м3	58,5625	122,8	122,8	7191	7191	5034	-	-
				-	85,96	-	5034	100	1,81	106
32	Е010332-А13--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки ж.б.труб) т	35,8125	99,1	99,1	3549	3549	710	-	-
				-	19,82	-	710	100	0,42	15
33	Е010332-А13--1 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки ж.б. труб) т	22,75	123,88	123,88	2818	2818	564	-	-
				-	24,78	-	564	100	0,52	12
34	Е0101-20-2	-Работа на отвале м3	23,425	3,77	3,24	88	76	36	-	-
				0,48	1,12	11	26	97	-	-
35	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км) м3	23,425	1,52	1,37	36	32	12	-	-
				-	0,51	-	12	97	-	-
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБАХ								
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ								
36	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (разборка существующей насыпи)	422,5	33,67	32,1	14226	13563	5695	0,01	5
				1,57	12,33	663	5208	97	0,05	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 422,5	11,19	11,19	4728	4728	1254	-	-
				-	3,06	-	1293	97	0,01	4
38	Е0130-54-3 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3 14,085	2804,4	1746	39500	24592	23219	6,31	89
				1058,4	453,96	14908	6394	109	1,55	22
39	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка до 20 м)	м3 338	11,19	11,19	3782	3782	1003	-	-
				-	3,06	-	1034	97	0,01	3
40	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	м3 338	9,4	9,4	3177	3177	843	-	-
				-	2,57	-	869	97	0,01	3
41	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 338	12,51	12,51	4228	4228	1404	-	-
				-	4,28	-	1447	97	0,01	5
42	Е0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 338	6,36	6,36	2148	2148	627	-	-
				-	1,91	-	646	97	0,01	2
43	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 338	14,12	12	4772	4055	1431	0,01	4
				1,62	2,75	548	928	97	0,01	4
44	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с	м3 84,5	56,25	52,36	4753	4425	1906	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		3,89	19,37	329	1636	97	0,08	7
45	Е010333-А5-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (в насыпь)	169,845	45	45	7643	7643	1529	-	-
				-	9	-	1529	100	0,19	32
46	Е0101-20-2	т -Работа на отвале	84,5	3,77	3,24	319	274	131	-	-
		м3		0,48	1,12	41	95	97	-	-
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК21+46-ПК15+25					
47	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта с перемещением до 20 м)	101,496599	9,85	9,85	999	999	265	-	-
				-	2,69	-	273	97	0,01	1
48	Е0101-25-9	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	101,496599	8,28	8,28	840	840	223	-	-
				-	2,26	-	230	97	0,01	1
49	Е0127-82-2	м3 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м)	4147,13314	33,43	29,06	138639	120516	62272	0,01	39
				1,03	10,26	4272	42550	133	0,05	208
50	Е0127-82-4 К=9	м2 -Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10)	4147,13314	-17,1	-17,1	-70916	-70916	-33260	-	-
				-	-6,03	-	-25007	133	-0,03	-122
51	Е0101-163-2	м2 -Разработка грунта 2 группы	20,111759	339,12	-	6820	-	7707	2,24	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		339,12	-	6820	-	113	-	-
52	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	690,516683	56,25	52,36	38842	36156	15577	0,03	19
				3,89	19,37	2686	13372	97	0,08	53
53	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв) м3	1387,93853	120,8	120,8	167663	167663	33533	-	-
				-	24,16	-	33533	100	0,51	704
54	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	690,516683	3,77	3,24	2605	2240	1072	-	2
				0,48	1,12	331	773	97	-	3
55	Е0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%) м3	622,069971	14,12	12	8782	7463	2634	0,01	8
				1,62	2,75	1008	1708	97	0,01	8
56	Е0101-145-5-	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	4876,77195	19,4	-	94609	-	91771	0,12	600
				19,4	-	94609	-	97	-	-

м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
ЗАМЕНА ГРУНТА ПОД УСТРОЙСТВО НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА ПОД УСТРОЙСТВО ЗАМЕНЫ ГРУНТА

57	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1151,32275	56,25	52,36	64763	60285	25972	0,03	31
				3,89	19,37	4479	22296	97	0,08	89
58	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами м3	2314,15873	95,5	95,5	221002	221002	44200	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)		-	19,1	-	44200	100	0,4	928
		т								
59	E0101-20-2	-Работа на отвале	1151,32275	3,77	3,24	4344	3735	1787	-	4
				0,48	1,12	553	1289	97	-	4
		м3								
60	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,1 км)	1151,32275	1,52	1,37	1747	1577	570	-	-
				-	0,51	-	587	97	-	3
		м3								
61	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) (дно котлована и откосы)	725,898715	12,51	12,51	9079	9079	3014	-	-
				-	4,28	-	3108	97	0,01	10
		м3								
62	E0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	725,898715	6,36	6,36	4613	4613	1347	-	-
				-	1,91	-	1388	97	0,01	5
		м3								
63	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (30%)	217,769615	14,12	12	3074	2613	922	0,01	3
				1,62	2,75	353	598	97	0,01	3
		м3								
64	E0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дно котлована и откосы)	2419,66289	14,12	3,88	34163	9386	25858	0,07	175
				10,24	0,78	24777	1881	97	-	6
		м2								
		УСТРОЙСТВО СЛОЯ ЗАМЕНЫ ИЗ НЕСОРТИРОВАННОГО ЩЕБНЯ								
65	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (щебень несортированный)	1151,32275	1419,92	73,75	1634781	84914	50607	0,14	166
				21,38	11,67	24615	13435	133	0,04	47
		м3								
		ДОУПЛОТНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ								
66	E0101-150-2	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108	192,32189	1,83	1,83	351	351	99	-	-
				-	0,53	-	102	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м								
		м3								
67	Е0101-17-4	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	11,0741971	48,57	46,86	538	519	186	0,01	-
				1,63	15,68	18	174	97	0,06	1
		м3								
68	Е010333-А17-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	19,9335548	120,8	120,8	2408	2408	482	-	-
				-	24,16	-	482	100	0,51	10
		т								
69	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,0741971	3,77	3,24	42	36	17	-	-
				0,48	1,12	5	12	97	-	-
		м3								
70	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	202,731635	12,51	12,51	2536	2536	842	-	-
				-	4,28	-	868	97	0,01	3
		м3								
71	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	202,731635	8,9	8,9	1804	1804	527	-	-
				-	2,68	-	543	97	0,01	2
		м3								
72	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	202,731635	14,12	12	2862	2432	858	0,01	2
				1,62	2,75	328	556	97	0,01	2
		м3								
73	Е0101-145-1 0	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	770,984865	20,18	5,13	15561	3958	12055	0,11	82
				15,05	1,07	11603	825	97	-	3
		м2			ЛИКВИДАЦИЯ ПУЧИНИСТЫХ МЕСТ					
74	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3064	56,25	52,36	172354	160435	69118	0,03	83
				3,89	19,37	11919	59337	97	0,08	237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е010333-А3-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (на свалку)	6158,64	32,3 - -	32,3 6,46 -	198924 - -	198924 39785 -	39785 100 -	- 0,14 -	- 835 -
76	Е0101-20-2	т Работа на отвале	3064	3,77 0,48	3,24 1,12	11561 1471	9940 3432	4755 97	- -	10 11
77	Е0127-14-2	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (скальник)	3064	1419,92 21,38	73,75 11,67	4350621 65508	225981 35754	134679 133	0,14 0,04	441 126
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ТИП МЕСТНОСТИ-1,2) (КОРЫТНОГО ТИПА)								
78	Е0127-14-2	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	355,62037	1419,92 21,38	73,75 11,67	504951 7603	26228 4150	15631 133	0,14 0,04	51 15
79	Е0101-25-3 К=10	м3 Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	355,616667	123,09 -	123,09 33,66	43773 -	43773 11970	11611 97	- 0,11	- 39
80	Е0101-25-11 К=10	м3 Добавить 10 м до 20 м	338,68254	97,35 -	97,35 26,62	32972 -	32972 9016	8746 97	- 0,09	- 29
81	С143008-101	м3 Песок из отсевов дробления, М-1000	78,2324074	730 -	- -	57110 -	- -	- -	- -	- -
82	С143008-29	м3 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	67,2116667	1780 -	- -	119637 -	- -	- -	- -	- -
83	С143008-31	м3 Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	156,823333	1440 -	- -	225826 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	134,423333	1230 -	- -	165341 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	2304,6	38,43 5	33,28 11,49	88570 11523	76701 26472	50534 133	0,03 0,04	76 93
86	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-8 см, а/б пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2	2304,6	408,86 5,19	8,29 1,05	942250 11961	19112 2420	19126 133	0,03 -	69 9
87	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 4 см до 8 см) м2	2304,6	365,18 0,16	2,18 0,19	841605 369	5017 431	1064 133	- -	2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	2304,6	382,79	8,29	882188	19112	19126	0,03	69
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		5,19	1,05	11961	2420	133	-	9
89	E0127-102-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	2304,6	175,63	1,09	404762	2508	532	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	м2		0,08	0,09	184	216	133	-	1
90	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	1,0185309	1171	1171	1193	1193	658	-	-
		м/ч		-	486	-	495	133	1	1
					УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН					
91	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (нижний слой Н-7 см, из щебня фракц. 20-40)	1247,77778	150,18	20,37	187388	25418	16905	0,03	40
		м2		4,79	5,4	5977	6733	133	0,02	25
92	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (верхний слой Н-4 см, из отсева дробления)	1247,77778	61,38	20,37	76592	25418	16905	0,03	40
		м2		4,79	5,4	5977	6733	133	0,02	25

УСТРОЙСТВО НОВОЙ КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ.1,0н БЕЗ ФУНДАМЕНТНОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под тело трубы и оголовки) м3	399,705882	42,09 1,96	40,13 15,41	16823 784	16039 6158	6734 97	0,01 0,06	5 25
94	Е0101-163-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ м3	14,7058824	339,12 339,12	- -	4987 4987	- -	5635 113	2,24 -	33 -
95	Е0101-163-2- т.ч. п-3.185 К=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ м3	47,3529412	282,6 282,6	- -	13382 13382	- -	15122 113	1,86 -	88 -
96	Е0130-3-1	-Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня м3	268,120588	1858,15 310,5	38,67 14,24	498209 83251	10368 3818	94906 109	1,99 0,07	534 19
97	Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м м3	26,3117647	4921,38 1323	2182,5 567,45	129490 34810	57425 14931	54218 109	7,89 1,94	208 51
98	С143023-23 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК 4.200 /ТП 3.501-59/ (БЛ.13А) шт	31	32800 -	- -	1016800 -	- -	- -	- -	- -
99	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,3117647	78 -	- -	2052 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0130-62-3	м3 -Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (с/с)	6,3125	2664,45 463,5	686,25 178,43	16819 2926	4332 1126	4417 109	2,79 0,61	18 4
101	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ шт	8	38300 -	- -	306400 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (тело трубы)	199,652866	327,55 102,83	13,7 5,04	65395 20530	2735 1006	23475 109	0,61 0,02	121 5
103	Е0130-78-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (тело трубы)	68,843949	1094,61 157,5	20,67 7,61	75357 10843	1423 524	12390 109	0,91 0,31	63 21
104	Е0130-78-3	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (оголовка)	87,5	327,55 102,83	13,7 5,04	28660 8998	1199 441	10288 109	0,61 0,02	53 2
105	С140-6329	м2 -Монолитный бетон лотка В20 F300	3,1875	6060 -	- -	19316 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 20 м)	178,125	3,35 -	3,35 1,16	597 -	597 207	201 97	- -	- 1
107	Е0101-27-11 К=3	м3 -При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м до 20 м)	178,125	4,45 -	4,45 1,54	792 -	792 275	266 97	- 0,01	- 1
108	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	75	134,1 134,1	- -	10057 10057	- -	11365 113	0,97 -	73 -
109	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	178,125	21,55	4,52	3838	804	2942	0,11	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	-	3033	-	97	-	-
110	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	253,125	14,12	12	3573	3037	1072	0,01	3
				1,62	2,75	410	695	97	0,01	3
111	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную на укрепительных работах м3	21,875	218,93	-	4789	-	5412	1,54	34
				218,93	-	4789	-	113	-	-
112	Е0101-158-5	Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном (В20 F300) h-8 см (на подготовке из несортированного щебня) м3	57,5	1058,59	30,59	60869	1759	10555	1,22	70
				181,13	8,11	10415	466	97	0,04	2
113	Е0101-158-6 К=2	Исключить 2 см до 8 см м2	57,5	-156,83	-0,32	-9017	-18	-1308	-0,15	-9
				-23,32	-0,14	-1341	-8	97	-	-
114	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах м2	0,126875	8299,96	-	1053	-	1114	48,4	6
				8055	-	1022	-	109	-	-
115	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,126875	65000	-	8247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине плит 16 см (на подготовке из несортированного щебня)	21,875	726,41	203,27	15890	4447	7970	2,03	44
				321,75	53,86	7038	1178	97	0,19	4
117	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ м	8	7320	-	58560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/ шт	8	9670	-	77360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
119	Е0110-51-2	-Установка асфальтовых планок	0,625	343,35	14,17	215	9	232	1,88	1
		м3		303,75	5,4	190	3	120	0,03	-
120	С11021-71	-Стоимость асфальтовых планок	0,625	13200	-	8250	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	62,5	19,4	-	1212	-	1176	0,12	8
				19,4	-	1212	-	97	-	-
		м2								
122	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15т	93,25	892	892	83179	83179	18133	-	-
				-	178,4	-	16636	109	2,79	260
		т								
123	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	0,153125	430	430	66	66	14	-	-
				-	86	-	13	109	1,34	-
		т								
124	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 300.30.18)	441	539,66	УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ 6,63	237990	2924	64774	0,7	308
				108,68	1,76	47928	775	133	0,01	3
		м								
125	С143019-82	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	147	3240	-	476280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)	467	206,84	6,63	96596	3097	68593	0,7	326
				108,68	1,76	50754	820	133	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
127	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08) м3	7,472	21800 -	- -	162890 -	- -	- -	- -	- -
		Пересечения и примыкания ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
128	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м) м2	2512,2	33,43 1,03	29,06 10,26	83983 2588	73005 25775	37722 133	0,01 0,05	23 126
129	Е0127-82-4 К=9	-Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10) м2	2512,2	-17,1 -	-17,1 -6,03	-42959 -	-42959 -15149	-20148 133	- -0,03	- -74
130	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м) м2	2435,4	19,95 1,03	15,58 5,5	48586 2508	37944 13395	21151 133	0,01 0,03	23 65
131	Е0127-82-3 К=9	-добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключить 90 м до 10) м2	2435,4	-8,64 -	-8,64 -3,06	-21042 -	-21042 -7452	-9912 133	- -0,01	- -36
132	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) м2	753,6	14,12	12	10639	9041	3191	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,62	2,75	1221	2069	97	0,01	9
133	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2512,2	19,4	-	48737	-	47275	0,12	309
				19,4	-	48737	-	97	-	-
134	Е0101-18-5	м2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1339,4	56,25	52,36	75343	70133	30214	0,03	36
				3,89	19,37	5210	25938	97	0,08	104
135	Е010333-А17-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	2692,194	120,8	120,8	325217	325217	65043	-	-
				-	24,16	-	65043	100	0,51	1366
136	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1339,4	3,77	3,24	5054	4345	2079	-	4
				0,48	1,12	643	1500	97	-	5
					ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
137	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	73,08	1419,92	73,75	103767	5390	3212	0,14	11
				21,38	11,67	1562	853	133	0,04	3
138	Е0127-70-2 прим-но	м3 -Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере (приготовление оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм)	73,064	125,17	112,43	9145	8215	3272	0,05	3
				7,67	26	560	1900	133	0,15	11
139	С143008-101	м3 -Песок из отсевов дробления, М-1000	16,0732	730	-	11733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С143008-29	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	13,8096	1780	-	24581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня	32,22072	1440	-	46398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
142	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	27,6192	1230 -	- -	33972 -	- -	- -	- -	- -
143	Е010333-А17-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	115,4664	120,8 -	120,8 24,16	13948 -	13948 2790	2790 100	- 0,51	- 59
144	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	73,08	3,77 0,48	3,24 1,12	276 35	237 82	113 97	- -	- -
145	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	487,08	38,43 5	33,28 11,49	18719 2435	16211 5595	10680 133	0,03 0,04	16 20
146	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	425,2	382,79 5,19	8,29 1,05	162764 2207	3526 446	3529 133	0,03 -	13 2
147	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	м2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см)	425,2	175,63 0,08	1,09 0,09	74679 34	463 40	98 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4	м2								
148	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,3137384	1171	1171	367	367	203	-	-
		м/ч		-	486	-	152	133	1	-
					УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ					
149	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-12 см, песок отсева дробления)	108,270677	892,76	68,13	96660	7377	4916	0,14	16
				21,38	12,76	2315	1382	133	0,04	5
		м3								
150	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н-10 см, щебень фр. 10-20 мм)	874,4	344,69	12,52	301399	10947	49335	0,24	212
				38,03	4,39	33253	3840	133	0,02	15
		м2								
151	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см)	874,4	-52,36	-	-45784	-	-1931	-0,01	-9
				-1,66	-	-1452	-	133	-	-
		м2								
152	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н=4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2)	874,4	364,05	-	318329	-	28783	0,14	126
				24,75	-	21641	-	133	-	-
		м2								
153	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	874,4	117,59	-	102817	-	9257	0,05	41
				7,96	-	6960	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)								
154	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км	0,1087744	1171	1171	127	127	70	-	-
		м2								
				-	486	-	53	133	1	-
					ВОССТАНОВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ					
155	Е0147-12-1	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	50	205,16	44,73	10258	2236	11442	1,17	58
				160,43	16,97	8022	848	129	0,07	3
		м3								
156	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	50	151,76	-	7588	-	9665	0,82	41
				149,85	-	7493	-	129	-	-
		шт								
157	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	50	649	-	32450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж.Б. ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ					
158	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	42	56,25	52,36	2363	2199	947	0,03	1
				3,89	19,37	163	813	97	0,08	3
		м3								
159	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на засыпку)	84,42	19,7	19,7	1663	1663	333	-	-
				-	3,94	-	333	100	0,08	7
		т								
160	Е0101-20-2	-Работа на отвале	42	3,77	3,24	158	136	65	-	-
				0,48	1,12	20	47	97	-	-
		м3								
161	Е0127-11-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8	-Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	13,36	4435	1951	59252	26065	52933	16,56	221
				2484	495	33186	6613	133	2	27
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (от разборки лотков)	31,5	152,8	152,8	4813	4813	3369	-	-
				-	106,96	-	3369	100	2,25	71
163	Е010332-А17--1	т Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на АБЗ)	31,5	118,7	118,7	3739	3739	748	-	-
				-	23,74	-	748	100	0,5	16
164	Е01031-А11--21	т Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (от разборки лотков)	31,5	140	140	4410	4410	3087	-	-
				-	98	-	3087	100	2,06	65
165	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	т Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,3	262,72	-	342	-	386	1,85	2
				262,72	-	342	-	113	-	-
166	Е0101-18-5 -	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,3	56,25	52,36	73	68	29	0,03	-
				3,89	19,37	5	25	97	0,08	-
167	Е010333-А1--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на засыпку)	2,613	19,7	19,7	51	51	10	-	-
				-	3,94	-	10	100	0,08	-
168	Е0101-20-2 -	т Работа на отвале	1,3	3,77	3,24	5	4	2	-	-
				0,48	1,12	1	1	97	-	-
169	Е0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дна и откосов)	189,9	21,55	4,52	4092	858	3137	0,11	21
				17,03	-	3234	-	97	-	-
170	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	189,9	14,12	12	2681	2278	804	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,62	2,75	308	521	97	0,01	2
171	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна и откосов)	633	19,4	-	12280	-	11912	0,12	78
				19,4	-	12280	-	97	-	-
172	Е0101-13-5	м2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	385,2	33,67	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ ТИПА Л2-8 32,1	12970	12365	5192	0,01	4
				1,57	12,33	605	4748	97	0,05	19
173	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,55	282,96	-	3268	-	3693	1,81	21
				282,96	-	3268	-	113	-	-
174	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дна)	463,67125	21,55	4,52	9990	2094	7659	0,11	50
				17,03	-	7896	-	97	-	-
175	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	463,67125	14,12	12	6546	5563	1963	0,01	6
				1,62	2,75	751	1273	97	0,01	6
176	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1545,57	19,4	-	29984	-	29085	0,12	190
				19,4	-	29984	-	97	-	-
177	Е0108-3-2	м2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр. 20-40 мм)	95,1125	1886,27	100,89	179408	9596	18182	0,85	81
				123,75	38,25	11770	3638	118	0,18	17
178	Е0127-9-1	м3 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	88,71375	2459,27	1053,54	218171	93463	92333	3,23	287
				515,25	267,3	45710	23713	133	1,08	96
179	С143018-140 Изм. и доп.вып.6	м3 -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	88,71375	18400	-	1632333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	объемом до 0,5 м3 (Л2-8 бетон В15)								
		м3								
180	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	88,71375	-112	-	-9936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
181	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	88,71375	-209	-	-18541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
182	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (пустот за боковыми стенками лотков) (щебень фр. 20-40 мм)	42,0225	134,1	-	5635	-	6368	0,97	41
				134,1	-	5635	-	113	-	-
		м3								
183	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	52,94835	1440	-	76246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
184	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр. 20-40 мм) (устройство стыковки)	74,70375	1886,27	100,89	140911	7537	14280	0,85	63
				123,75	38,25	9245	2857	118	0,18	13
		м3								
185	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (устройство стыковки с бордюром и внешнего откоса к лотку, бетон В15)	37,3525	6109,27	66,01	228197	2466	8655	1,35	50
				195,75	24,93	7312	931	105	0,12	5
		м3								
					РАСЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЛЯНЫХ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ					
186	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	223,1	167,4	-	37347	-	42202	1,18	263
				167,4	-	37347	-	113	-	-
		м3								
187	Е0101-18-4	-Разработка грунта 1 группы с	223,1	44,26	41,2	9874	9192	3960	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка)		3,06	15,24	683	3399	97	0,06	14
188	E010333-A1--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на укрепление откосов насыпи, устройство газона)	267,72	19,7	19,7	5274	5274	1055	-	-
				-	3,94	-	1055	100	0,08	22
189	E0101-20-1	т -Работа на отвале	223,1	3,08	2,66	686	594	286	-	1
				0,39	0,93	87	207	97	-	1
190	E0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную/	6,7	262,72	-	1760	-	1989	1,85	12
				262,72	-	1760	-	113	-	-
191	E0101-18-5	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка)	6,7	56,25	52,36	377	351	151	0,03	-
				3,89	19,37	26	130	97	0,08	1
192	E010333-A1--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на засыпку существующих канав))	13,467	19,7	19,7	265	265	53	-	-
				-	3,94	-	53	100	0,08	1
193	E0101-20-2	т -Работа на отвале	6,7	3,77	3,24	25	22	10	-	-
				0,48	1,12	3	8	97	-	-
194	E0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дна и откосов)	669,313333	21,55	4,52	14421	3023	11056	0,11	72
				17,03	-	11398	-	97	-	-
195	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	669,313333	14,12	12	9449	8030	2834	0,01	8
				1,62	2,75	1084	1837	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	E0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	2231,04	19,4	-	43282	-	41984	0,12	274
				19,4	-	43282	-	97	-	-
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ДНОМ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В15								
197	E0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	640,5	167,4	-	107220	-	121158	1,18	756
				167,4	-	107220	-	113	-	-
198	E0101-18-4 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка) м3	640,5	44,26	41,2	28348	26388	11368	0,02	14
				3,06	15,24	1960	9760	97	0,06	39
199	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на укрепление откосов насыпи, устройство газона) м3	768,6	19,7	19,7	15141	15141	3028	-	-
				-	3,94	-	3028	100	0,08	64
200	E0101-20-1 -	Работа на отвале т	640,5	3,08	2,66	1970	1704	820	-	2
				0,39	0,93	250	596	97	-	2
201	E0101-18-5 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1281	56,25	52,36	72058	67075	28897	0,03	35
				3,89	19,37	4983	24808	97	0,08	99
202	E0101-162-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ м3	38,4	282,96	-	10866	-	12278	1,81	70
				282,96	-	10866	-	113	-	-
203	E0101-18-5 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на м3	38,4	56,25	52,36	2160	2011	866	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (погрузка грунта от доработки)		3,89	19,37	149	744	97	0,08	3
204	Е010333-А17-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	2651,994	120,8	120,8	320361	320361	64072	-	-
				-	24,16	-	64072	100	0,51	1346
205	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1319,4	3,77	3,24	4978	4280	2048	-	4
				0,48	1,12	633	1478	97	-	5
206	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1921,5	21,55	4,52	41401	8678	31741	0,11	208
				17,03	-	32723	-	97	-	-
207	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1921,5	14,12	12	27127	23053	8136	0,01	23
				1,62	2,75	3113	5275	97	0,01	23
208	Е0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	6405	19,4	-	124257	-	120529	0,12	788
				19,4	-	124257	-	97	-	-
209	Е0108-3-2	м2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр. 20-40 мм)	427	1886,27	100,89	805437	43080	81625	0,85	363
				123,75	38,25	52841	16333	118	0,18	77
210	Е0106-1-15	м3 -Устройство фундаментных плит бетонных плоских (устройство дна из монолитного бетона В15)	128,1	6057,32	100,65	775943	12893	24787	0,97	124
				146,25	38,03	18735	4872	105	0,19	24
211	Е0107-61-1	м3 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (устройство железобетонных плит)	85,4	1187,57	564,43	101419	48203	91163	3,33	284
				567	195,49	48422	16695	140	0,75	64
212	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	85,4	17300	-	1477420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
213	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (засыпка пустот)	64,05	134,1	-	8589	-	9706	0,97	62
				134,1	-	8589	-	113	-	-
214	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм (для засыпки пустот)	80,703	2880	-	232425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты (щебень фр. 20-40 мм) (для устройства внешних откосов к лотку)	51,24	1886,27	100,89	96652	5170	9795	0,85	44
				123,75	38,25	6341	1960	118	0,18	9
216	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки (устройство внешних откосов к лотку, бетон В15)	34,16	6109,27	66,01	208693	2255	7915	1,35	46
				195,75	24,93	6687	852	105	0,12	4
217	Е0127-100-1	м3 -Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	8,5	570,38	352,8	4848	2999	3453	1,43	12
				217,58	87,87	1849	747	133	0,35	3
218	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	50	5840	-	292000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	31030426	3301605		9905
	Тенге	1520500	828730		8184
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31030426	-	-	-
Материалы -	Тенге	296892	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2349230	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3203649	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	19707778	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2626146	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1313
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	393922	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1839394	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35962021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19402
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2743152	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			35962021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19402
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2743152	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,2 %			431540				
		Итого с зимними удорожаниями	2,16 %			786100				
		Итого с затратами на выслугу лет	1 %			363940				
		Итого с затратами на доп. отпуска	0,4 %			145570				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,437			91840010				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %			93676810				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			11241220				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				104918030				
		Сумма с учетом ценовой скидки 23,75%				80000000				

Подрядчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

_____ Ташмухамбетов К.К.

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Шотт О.П.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор № 27 от 13 апреля 2016г, дополнительное соглашение № 7 от 27 марта 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильных дорог города Сарани (2 очередь) по ул.Чкалова

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПК43-22-ПК54-29 УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ					
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см)	170,358	1419,92	73,75	241894	12565	7488	0,14	25
				21,38	11,67	3642	1988	133	0,04	7
2	Е0127-70-2 прим-но	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере (приготовление оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм) м3	206,57724	125,17	112,43	35871	32220	12833	0,05	14
				7,67	26	2198	7451	133	0,15	42
3	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000 м3	63,0426	730	-	46021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм м3	54,164	1780	-	96412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	126,3755	1440 -	- -	181981 -	- -	- -	- -	- -
6	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	108,328	1230 -	- -	133243 -	- -	- -	- -	- -
7	Е010333-А17-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв)	452,883	120,8 -	120,8 24,16	54708 -	54708 10942	10942 100	- 0,51	- 230
8	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	286,636	3,77 0,48	3,24 1,12	1082 138	930 321	445 97	- -	1 1
9	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой, из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	672,9	38,43 5	33,28 11,49	32421 4218	28076 9690	18498 133	0,03 0,04	28 34
10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б пористый к/з марки II) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	672,9	382,79 5,19	8,29 1,05	322925 4378	6996 886	7001 133	0,03 -	25 3
11	Е0127-102-4 Изм. и	м2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	672,9	175,63	1,09	148163	918	195	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=4	расценке 27-102-2 (добавить 2 см до 6 см) м2		0,08	0,09	67	79	133	-	1
12	Е0127-102-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой п-5 см, а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 т/м2) м2	672,9	481,86	8,29	406494	6996	7001	0,03	25
				5,19	1,05	4378	886	133	-	3
13	Е0127-102-4-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2(добавить 1 см до 5 см) м2	672,9	114,57	0,54	96648	459	97	-	-
				0,04	0,05	34	39	133	-	-
14	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 17 км м/ч	5,026946	1171	1171	5887	5887	3249	-	-
				-	486	-	2443	133	1	5
					УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ					
15	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	105,168	892,76	68,13	101368	7736	5156	0,14	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песка (Н-12 см, песок отсева дробления)		21,38	12,76	2428	1449	133	0,04	5
16	Е0127-56-1	м3 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н-10 см, щебень фр. 10-20 мм)	94,62	344,69	12,52	32615	1185	5339	0,24	23
				38,03	4,39	3598	416	133	0,02	2
17	Е0127-56-2 К=2	м2 -Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать (исключить 2 см до 10 см)	94,62	-52,36	-	-4954	-	-209	-0,01	-1
				-1,66	-	-157	-	133	-	-
18	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н=4 см из литой а.б. смеси) (БНД 90/30, 0,3 л/м2)	936,2	364,05	-	344468	-	31147	0,14	136
				24,75	-	23418	-	133	-	-
19	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)	936,2	117,59	-	111260	-	10017	0,05	44
				7,96	-	7532	-	133	-	-
20	Е 27 т.ч. п.1.5	м2 -Доставка битума на 17 км	0,124	1171	1171	773	773	427	-	-
		м/ч		-	486	-	321	133	1	1
					УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ					
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08) м	867,4	206,84	6,63	180182	5776	127948	0,7	608
				108,68	1,76	94671	1530	133	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08) м3	13,88	21800	-	302584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					Тенге 6873301	165224			945
						Тенге 150544	38440			338
	Стоимость общестроительных работ -					Тенге 6873301	-	-		-
	Материалы -					Тенге 19767	-	-		-
	Всего заработная плата -					Тенге -	188984	-		-
	Местные материалы -					Тенге 6537765	-	-		-
	Накладные расходы -					Тенге 247573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч -	-	-		124
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге -	37136	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге 187252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					Тенге 12044615	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч -	-	-		1407
	Сметная заработная плата -					Тенге -	226120	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					Тенге 12044615	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч -	-	-		1407
	Сметная заработная плата -					Тенге -	226120	-		-
	Итого с временными зданиями и сооружениями	1,2 %				121891550				
	Итого с зимними удорожаниями	2,16 %				12452436				
	Итого с затратами на выслугу лет	1 %				12576960				
	Итого с затратами на доп. отпуска	0,4 %				12627268				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,437				30772652				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %				31388105				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (12%)					35154677				
	Сумма с учетом ценовой скидки 23,75%					26805441,35				

Подрядчик: Директор ТОО «Ұлар МК»

_____ Ташмагамбетов К.К.

Технадзор: Инженер ТОО "Kristallstroy"

_____ Воробьев А. И.

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.