Форма - 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работза АПРЕЛЬ месяц 2022 года

Объект: «Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Договор: №145 от 26.07.2021 г.Доп сог. №01 от 14.02.2022.г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Договорная стоимость	Выполнено с начала строительства		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	«Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»	218 960 000,00	122 716 964,28	137 443 000,00	41 466 964,28	46 443 000,00	12 201 214,45	13 665 360,19

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050140008304

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр и К"
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044125 от 01.02.2019 г.

Объект: «Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Договор: Основной договор № 145 от 26.07.2021 г. Доп.сог. № 01 от 14.02.2022 г.

форма2

Акт № 7

Выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Бетонировние ригелей										
11	2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		28,16663	26581,20	--	748703	--	748703	--	808599
		СП - 8%				--	--	--	--		59896	
		раздель 2. Пролетное строение-1 пролет										
30	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть		16	1358,38	--	21734	--	9425	10340	34641
		НР - 84%; СП - 8%				769,36	--	12310	--		2566	
32	1130-0112-0205 РСНБ РК 2015	Балки железобетонных пролетных строений длиной свыше 24 м. Установка	балка пролетного строения		8	155577,05	111062,71	1244616	888502	123007	351972	1724315
		НР - 84%; СП - 8%				29138,40	23238,38	233107	185907		127727	
34	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле		40,400	13663,50	3326,02	552005	134371	136495	279247	897753
		НР - 84%; СП - 8%				6958,88	1269,75	281139	51298		66500	
35	2102-0101-1211 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		41,386	28595,70	--	1183460	--	1183460	--	1278137
		СП - 8%				--	--	--	--		94677	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,271	19820,60	1350,62	25192	1717	366	21467	50392
		НР - 91%; СП - 8%				18181,98	378,20	23109	481		3733	
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,939	726658,12	1317,12	682332	1236	614816	60795	802577
		НР - 91%; СП - 8%				70586,00	561,69	66280	527		59450	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		15,2	4076,78	1092,54	61967	16607	26338	20630	89205
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,00	19022	3649		6608	
42	2102-0101-1211 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		15,504	28595,70	--	443348	--	443348	--	478816
		СП - 8%				--	--	--	--		35468	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,19635	110669,42	1785,24	21730	350	21380	195	23679
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	180		1754	
54	1130-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва		25	17716,41	381,54	442910	9539	363181	60749	543952
		НР - 84%; СП - 8%				2807,58	85,23	70190	2131		40293	
55	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м		25	122,00	--	3050	--	3050	--	3294
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
56	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг		491	2248,00	--	1103768	--	1103768	--	1192069
		СП - 8%				--	--	--	--		88301	
57	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,0932	301627,00	--	28112	--	28112	--	30361
		СП - 8%				--	--	--	--		2249	
58	2113-0209-0204 РСНБ РК 2015	Гвозди оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
59	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг		638,39	2248,00	--	1435101	--	1435101	--	1549909
		СП - 8%				--	--	--	--		114808	
60	2205-0105-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие тиксотропные на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг		266	206,00	--	54796	--	54796	--	59180
		СП - 8%				--	--	--	--		4384	
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0693	110669,42	1785,24	7669	124	7545	69	8357
		НР - 108%; СП - 8%				--	917,56	--	64		619	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		раздел 3. сопряжение моста с насыпью (2 сопряжения)										
79	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с аеремещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	874	68,91	68,91	60227	60227		17016	83422
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,04	--	23633		6179	
81	1101-0201-0305 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самходными вибрированными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотняемого грунта	874	34,28	34,28	29961	29961		8470	41506
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	11764		3074	
82	1101-0201-0311 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	874	16,74	16,74	14631	14631		4166	20301
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,62	--	5786		1504	
83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	87,4	80,98	69,41	7078	6067	183	1612	9385
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	828	1412		695	
84	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	78	5580,72	229,31	435296	17886	259551	139593	620880
		НР - 84%; СП - 8%			2023,83	106,71	157859	8323		45991	
85	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,8	6431,40	229,31	30871	1100	20057	8590	42618
		НР - 84%; СП - 8%			2023,83	106,71	9714	512		3157	
86	1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	13,6	38293,74	2917,58	520794	39679	384473	91885	661694
		НР - 84%; СП - 8%			7106,12	937,04	96643	12744		49014	
89	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	675	263,00	--	177525	--	177525	--	191727
		СП - 8%			--	--	--	--		14202	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11247130				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%					368905,88				
		Итого:					11616036,24				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									
		Итого с прочим затратам:					11616036,24				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					232320,72				
		Итого:					11848356,97				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:					12441201,36				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107					12201214,45				
		НДС 12%:					1464145,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:					**13665360,19**				

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050140008304

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр и К"
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.