Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Исполнитель: ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"

Лимит финансирования на 2022 год без НДС 20 990 000 тенге

Наименование строительства и его адрес: Проведение водохозяйственных работ канала «Акколка» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Арык-балык Казалинского района, Кызылординской области

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначало года 20 990 000 тенге

б) за отчетный месяц 7 468 928 тенге

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 43	16.03.2022 г				

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм	Общая стоимость работ по договору	аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов сначало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель месяц		Стоимость выполненных работ сначало года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			кол-во	Сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ канала «Акколка» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Арык-балык Казалинского района, Кызылординской области	тенге	20 990 000,00	0	0	0	0	7 468 928,00		7 468 928,00	7 468 928,00
	ИТОГО		20 990 000,00	0	0	0	0	7 468 928,00		7 468 928,00	7 468 928,00

Место печати (при наличии)

Заказчик: Заместитель руководителя управления ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Жансұлтанұлы Қ..

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"

Кумысбаева Б.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Форма 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО " Кызылорда Дос Строй Проект"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Проведение водохозяйственных работ канала «Акколка» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Арык-балык Казалинского района, Кызылординской области

(наименование, адрес)

Основание: Договор № 43 от "16" марта 2022 г.

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Канал "Акколка" с ПК-0+00 по ПК-39+50									
1	1101-0104-0201	Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	8892	54,66	54,66	486037	486037		106538	639950
						16,64		147969	--	47404	
2	1101-0104-0202	Срезка бульдозера НР = 72 %	м3 грунта	17528,8	62,11	62,11	1088714	1088714	--	238658	1433562
					--	18,91	--	331470	--	106190	
3	1101-0107-0112	Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	11850	293,68	280,98	3480157	3329663		589149	4394850
					12,7	56,35	150494	667769	--	325544	
4	1101-0102-0602	Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8892	20,74	17,66	184420	157033		64087	268411
					3,08	6,93	27366	61643	--	19882	
		Итого по смете	Тенге			6 736 773					6 736 773
		Локальная смета №2-1-4 Восстоновление водовыпуска (ВРТ-4-0) ПК-28+55									
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы									
1	2301-1202-1302	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	12,5	22390,00	--	279875	--	279875	--	302265
					--	--	--	--	--	22390	
2	2104-9999-9917	Блоки ОН-4	м3	0,48	39421	--	18922	--	18922	--	20436
					--	--	--	--	--	1514	
3	2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,32	39421	--	12615	--	12615	--	13624
				--	--	--	--	--	--	1009	
		Итого по разделу 2	Тенге			336 325					336 325
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкции (ГС-40х100) ПК-28+55									
1	1109-0701-0101	Изготовление затвора НР = 69 %	т конструкций	0,0138	182681,16	55797,1	2521	770	74	1325	4154
					121521,74	17681,16	1677	244	--	308	
2	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в	т	0,00046	279774		129		129		139

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74							--	10	
3	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	282504	--	113	--	113	--	122
									--	9	
4	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,27	1143	--	309	--	309	--	334
									--	25	
5	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	1,3	1319	--	1715	--	1715	--	1852
									--	137	
6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00197	633849	--	1249	--	1249	--	1349
									--	100	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0066	271577	--	1792	--	1792	--	1935
									--	143	
8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00278	282504	--	785	--	785	--	848
									--	63	
		Итого по разделу 3	Тенге			10 733					10 733
		РАЗДЕЛ 5. Оборудования ПК-28+55									
1	580-000-0001 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемников 0,5В	шт	1	95200	--	95200	--		--	95200
									95200		
		Итого по разделу 5	Тенге			95 200					95 200
		Локальная смета №2-1-4 Восстоновление водовыпуска (ВРТ-4-0) ПК-34+30									
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы									
1	2301-1202-1302	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	12,5	22390,00	--	279875	--	279875	--	302265
					--	--	--	--	--	22390	
2	2104-9999-9917	Блоки ОН-4	м3	0,48	39421	--	18922	--	18922	--	20436
					--	--	--	--	--	1514	
3	2104-9999-9917	Блоки "С"	м3	0,32	39421	--	12615	--	12615	--	13624
				--	--	--	--	--	--	1009	
4	2104-9999-9917	Блоки Т-4	м3	0,055	39421	--	2168	--	2168	--	2341
				--	--	--	--	--	--	173	
5	2104-0302-9903	Плиты ПП-5х10 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,15	63171	--	9476	--	9476	--	10234
				--	--	--	--	--	--	758	
6	2104-0302-9903	Плиты ПП-10-15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,9	63171	--	56854	--	56854	--	61402
				--	--	--	--	--	--	4548	
7	2104-0302-9903	Плиты ТП-15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,32	63171	--	20215	--	20215	--	21832
				--	--	--	--	--	--	1617	
		Итого по разделу 2	Тенге			432 134					432 134
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкции (ГС-40х100) ПК-34+30									
1	1109-0701-0101	Изготовление затвора НР = 69 %	т конструкций	0,0138	182681,16	55797,1	2521	770	74	1325	4154
					121521,74	17681,16	1677	244	--	308	
2	2105-0107-0401	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0	т	0,00046	279774		129		129		139
									--	10	
3	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,0004	282504	--	113	--	113	--	122

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005							--	9	
4	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,27	1143	--	309	--	309	--	334
									--	25	
5	2113-0816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	1,3	1319	--	1715	--	1715	--	1852
									--	137	
6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00197	633849	--	1249	--	1249	--	1349
									--	100	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0066	271577	--	1792	--	1792	--	1935
									--	143	
8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4	т	0,00278	282504	--	785	--	785	--	848
									--	63	
		Итого по разделу 3	Тенге			10 733					10 733
		РАЗДЕЛ 5. Оборудования ПК-34+30									
1	580-000-0001 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемников 0,5В	шт	1	95200	--	95200	--		--	95200
									95200		
		Итого по разделу 5	Тенге			95 200					95 200
		Всего по смете	Тенге			**7 717 098**					7 717 098
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.48	Временные здания и сооруженият (4,3%), К=0,8	Тенге			233 156					
		Итого	Тенге			**7 950 254**					
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п.IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге			283 944					
		Итого	Тенге			**8 234 198**					
	НДОССС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 134 371					
		Итого	Тенге			9 368 569					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			145 898					
		Итого в тек.ценах на 2020 год, с k=1,0	Тенге			61 082					
		Всего по смете:									
		в текущих и прогнозных ценах с 07.07.20 г.	Тенге			9 575 549					
		Понижающий коэф. К=0,7	Тенге			2 106 621					
		Итого по смете	**Тенге**			**7 468 928**					

Заказчик:
Руководитель отдела водных русурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Айтжанова Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект"
Кумысбаева Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Әбібуллаев Т.