Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аралского района"

Подрядчик: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №152 от 21.10.2021года доп. соглашение №42 от 10.03.2022года

Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской	1317562177,680	1317562177,680	1317562177,680	221000000,000	184306408,090	153374821,000	133373085,4800	153374821,000	133373085,4800
	Итого	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**221000000,000**	**184306408,090**	**153374821,000**	**133373085,4800**	**153374821,000**	**133373085,4800**

Заказчик _____ **А. Б. Таскынбаев**
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ.**
ТОО "AltimusLTD"

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	СЦП РК 8.03-04-2017, Таб.1.1601-0204-30,пп №5	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)**	км	5		15922,00	--	79610,00	--	--	--	85978,80
		СП - 8%				--	--	--	--		6368,80	
2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания ПГС. Разборка**	м3 конструкции	738		363,06	254,60	267936,07	187893,32	--	130219,44	430007,95
		НР - 108%; СП - 8%				108,46	54,92	80042,74	40530,81		31852,44	
		Состав работ:										
		1. Очистка покрытия или основания										
		2. Разборка покрытия и основания										
		3. Стребание материала, полученного от разборки										
		4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					347546,07	187893,32	--	130219,44	515986,75
								80042,74	40530,81	--	38221,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					347546,07				
	Всего заработная плата		Тенге						120573,55			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					79610,00				
		Накладные расходы	Тенге					130219,44				
		Сметная прибыль	Тенге					38221,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					515986,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111,59
		Сметная заработная плата	Тенге						120573,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					515986,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111,59
		Сметная заработная плата	Тенге						120573,55			
		РАЗДЕЛ 2. Конструкция дорожный одежды										
		Земляные работы от ПК0+00 до ПК41+00										
3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов**	м3 уплотненного грунта	14924		76,17	76,17	1136760,48	1136760,48	--	313855,02	1566664,74
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,21	--	435909,74		116049,24	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
4	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	14924	50,81	50,81	758255,91	758255,91	--	163020,73	994978,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,17	--	226417,68		73702,13	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
		Земляные работы от ПК41+00 до ПК199+97									
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2,при премещение 30 м**									
			м3 грунта	95000	68,91	68,91	6546611,50	6546611,50	--	1849624,92	9067935,33
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,04	--	2568923,50		671698,91	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах									
6	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**									
			м3 грунта	95000	27,71	27,71	2632378,75	2632378,75	--	743730,30	3646197,77
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	1032958,75		270088,72	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы									
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	81000	76,17	76,17	6169766,76	6169766,76	--	1703447,88	8503071,82
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,21	--	2365899,84		629857,17	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	81000	50,81	50,81	4115433,42	4115433,42	--	884794,88	5400246,57
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,17	--	1228881,78		400018,26	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	81000	80,97	69,41	6558813,00	5621869,80	170100,00	1494158,40	8697209,11
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	766843,20	1308376,80		644237,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Полив водой									
10	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	150920	4,54	4,54	685768,41	685768,41	--	227356,51	986174,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,09	--	315772,93		73049,99	
		Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта									
		Перевозка ПГС,щебень									
11	**С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**									
			т	5000	774,00	--	3870000,00	--		--	4179600,00
		СП - 8%			--	--	--	--		309600,00	
		Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление									
12	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	18500	1179,69	1037,38	21824344,55	19191535,55	19425,00	7389860,74	31551341,72
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	228,60	2613384,00	4229079,65		2337136,42	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
13	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
			м3	20350	2651,00	--	53947850,00	--	53947850,00	--	58263678,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4315828,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				108245982,78	46858380,58	54137375,00	14769849,38	132857098,73
							3380227,20	13712220,67	--	9841266,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108245982,78				
	Материалы		Тенге				189525,00				
	Всего заработная плата		Тенге					17092447,87			
	Местные материалы		Тенге				53947850,00				
	Транспортные расходы		Тенге				3870000,00				
		Накладные расходы	Тенге				14769849,38				
		Сметная прибыль	Тенге				9841266,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132857098,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11695,97
		Сметная заработная плата	Тенге					17092447,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132857098,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11695,97
		Сметная заработная плата	Тенге					17092447,87			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								133373085,48
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3460269,94				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47046273,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13752751,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54137375,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				3870000,00				
		- Накладные расходы	Тенге							14900068,82	
		- Сметная прибыль	Тенге							9879487,81	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								133373085,48
		Временные здания и сооружения, 3.9%	Тенге								5201550
		Итого:	Тенге								138574636
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1.44%	Тенге								1995475
		Итого:	Тенге								140570111
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2811402
		Итого:	Тенге								143381513
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								5962306,0
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								149343819
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года (МРП=2778 тенге/2917=0,916956629)	Тенге								136941805
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								16433017
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								153374821

Заказчик _____ А. Б. Таскынбаев
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 050240008131

Подрядчик _____ Ж.Н.Шамуратов
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ Асылбекұлы Ғ
ТОО "AltimusLTD"