Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского
ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				18	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	**328 755 706,8**	**16 507 855**		-	-	-	-	-	**1 980 943**	**18 488 798**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Хасанов М.И.
БИН 060340006981

Технический надзор:
Региональный представитель
ТОО "Мустау" KZ05084000151O
Джанизаков Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
Калмагамбетова Ж.Б.
БИН/ИИН 070340005757

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №8

за февраль 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2									
		РАЗДЕЛ 14.Испытание трубопроводов									
103	E11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,432	62159,96	–	275493	–	17801	255115	573057
		НР - 99%; СП - 8%			58143,50	–	257692	–		42449	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								573057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17801		
		- Накладные расходы	Тенге							255115	
		- Сметная прибыль	Тенге							42449	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружное СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ (Корректировка АВР)									
10	E11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм PE 100 SDR 21 Укладка	км трубопровода	14,554	-1785683,39	-105563,51	-25988836	-1536371	-20827122	-4033819	-32424467
		НР - 99%; СП - 8%			-249096,00	-30865,83	-3625343	-449221		-2401812	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-32424467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-3625343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1536371			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-449221			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-20827122		
		- Накладные расходы	Тенге							-4033819	
		- Сметная прибыль	Тенге							-2401812	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1. РАЗДЕЛ 2. Фундамент (Корректировка АВР)									
9	E11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные из бетона В 25; W-6; F-100.. Устройст во	м3	36,34	-39432,82	-509,78	-1432989	-18525	-1315833	-94211	-1649376
		НР - 91%; СП - 8%			-2714,10	-134,80	-98630	-4899		-122176	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1649376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-98630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-18525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4899			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1315833		
		- Накладные расходы	Тенге							-94211	
		- Сметная прибыль	Тенге							-122176	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружное СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ (Корректировка АВР)									
22	C123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	-21736,00	–	-152152	–	-152152	–	-164324
		СП - 8%			–	–	–	–		-12172	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-164324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-152152		
		- Сметная прибыль	Тенге							-12172	

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ:

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружное СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ									
	Земляные работы										
1	E11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м	м3 грунта	1008	54,53	54,53	54970	54970	–	12307	72659
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,96	–	17093		5382	
2	E11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 гр унта	7233,4	121,79	115,15	880964	832910	–	188148	1154641
		НР - 72%; СП - 8%			6,64	29,48	48054	213263		85529	
3	E11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2696	166,63	158,91	449221	428417	422	101455	594731
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	44,71	20382	120528		44054	
4	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений со откосами	м3 грунта	223	1286,20	–	286823	–	–	206512	532802
		НР - 72%; СП - 8%			1286,20	–	286823	–		39467	
5	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим.	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1	м3 грунта	371	1414,82	–	524898	–	–	377927	975051
		НР - 72%; СП - 8%			1414,82	–	524898	–		72226	
6	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	98	29,98	29,98	2938	2938	–	786	4022
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,14	–	1092		298	
7	E11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	9089	83,96	83,96	763109	763109	–	204124	1044612
		НР - 72%; СП - 8%			–	31,19	–	283506		77379	
8	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1389	797,39	–	1107568	–	–	797449	2057418
		НР - 72%; СП - 8%			797,39	–	1107568	–		152401	
9	C341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз мокрого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7883,7	183,00	–	1442717	–		–	1558134
		СП - 8%			–	–	–	–		115417	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7994078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1987724					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2082345				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					635482				
		- Монтажных, изделий и конструкций	Тенге						422			
		- Перевозка грузов	Тенге				1442717					
		- Накладные расходы	Тенге								1888708	
		- Сметная прибыль	Тенге								592153	
12	E11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм SDR17 Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,48	4113756,26 311714,00	149428,38 44176,52	10202116 773051	370582 109558	9058482	873782 886072	11961970	
13	E11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм SDR17 . Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3	2096763,39 249096,00	105563,51 30865,83	6290290 747288	316691 92597	5226312	831487 569742	7691519	
15	E11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,SDR 17 диаметр 32 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2	481326,56 222132,00	73723,24 21337,78	962653 444264	147446 42676	370943	482070 115578	1560301	
4	E11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижки или клапан	12	3016,97 2561,86	136,65 67,45	36204 30742	1640 809	3822	31236 5395	72835	
5	C123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Седловидное ответвление SDR 11, D N 160x32 *СП - 8%*	шт.	5	5652,00 –	– –	28260 –	– –	28260	– 2261	30521	
6	C123-020302-8213 2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160 *СП - 8%*	шт.	24	3249,00 –	– –	77976 –	– –	77976	– 6238	84214	
7	C123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец DN 160 *СП - 8%*	шт.	24	8554,00 –	– –	205296 –	– –	205296	– 16424	221720	
8	C123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 160° П Э DN 32 *СП - 8%*	шт.	4	284,00 –	– –	1136 –	– –	1136	– 91	1227	
9	C123-020302-3104 2302-0302-3104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 160° ПЭ DN 32 *СП - 8%*	шт.	6	878,00 –	– –	5268 –	– –	5268	– 421	5689	
10	E11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата и" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	251	121,79 6,64	115,15 29,48	30570 1667	28902 7400	–	6529 2968	40066	
11	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17	1286,20 1286,20	– –	21865 21865	– –	–	15743 3009	40617	
12	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54	29,98 –	29,98 11,14	1619 –	1619 602	–	433 164	2216	
13	E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,91	25693,76 10392,78	9209,34 3801,28	1025438 414776	367545 151709	85892	560820 126901	1713159	
14	C121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	10652,00 –	– –	10652 –	– –	10652	– 852	11504	
15	C121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 *СП - 8%*	шт.	1	14880,00 –	– –	14880 –	– –	14880	– 1190	16070	
16	C121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9А *СП - 8%*	шт.	1	14880,00 –	– –	14880 –	– –	14880	– 1190	16070	
17	C121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	8438,00 –	– –	8438 –	– –	8438	– 675	9113	
18	C121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	23	21571,00 –	– –	496133 –	– –	496133	– 39691	535824	
19	C121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	23	23145,00 –	– –	532335 –	– –	532335	– 42587	574922	
20	C121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *СП - 8%*	шт.	23	23145,00 –	– –	532335 –	– –	532335	– 42587	574922	
21	C121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 *СП - 8%*	шт.	24	3068,00 –	– –	73632 –	– –	73632	– 5891	79523	
22	C121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	24	5237,00 –	– –	125688 –	– –	125688	– 10055	135743	
23	C121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	23	19846,00 –	– –	456458 –	– –	456458	– 36517	492975	
24	C123-030101-0305	Люк полимерно-песчаный тип С (В125) нагрузка до 12,5 тн *СП - 8%*	комплект	24	19227,00 –	– –	461448 –	– –	461448	– 36916	498364	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26371082	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7192521					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2732655				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					807778				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23092106			
		- Накладные расходы	Тенге							7911783		
		- Сметная прибыль	Тенге							3274323		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1. Наружное СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
9	**Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные из бетона В 25; W-6; F-100.. Устройство**	**м3**	**26**	**39432,82**	**509,78**	**1025253**	**13254**	**941432**	**67405**	**1180071**
		НР - 91%; СП - 8%			**2714,10**	**134,80**	**70567**	**3505**		**87413**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1180071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**70567**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13254**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3505**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**941432**		
		- Накладные расходы	Тенге							**67405**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**87413**	
		ГНБ диам. 160									
1	**Е11-221401-0603**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм.**	**м**	**520**	**17862,20**	**15571,02**	**9288342**	**8096930**	**19713**	**2670916**	**12915999**
		НР - 99%; СП - 8%			**2253,27**	**2934,99**	**1171699**	**1526196**		**956741**	
2	**С123-010501-0807**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 -**	**м**	**530,4**	**4017,85**	**--**	**2131068**	**--**	**2131068**	**--**	**2301553**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170485**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15217552**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**414986**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2867726**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**540542**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2150781**		
		- Накладные расходы	Тенге							**945973**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1127226**	
1	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные Н=1500. Установка**	**шт.**	**3**	**40832,51**	**181,11**	**122498**	**543**	**115790**	**6337**	**139142**
		НР - 99%; СП - 8%			**2054,78**	**79,01**	**6164**	**237**		**10307**	
2	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки указательные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**3**	**4893,47**	**804,45**	**14680**	**2413**	**1429**	**12575**	**29436**
		НР - 108%; СП - 8%			**3612,80**	**268,38**	**10838**	**805**		**2180**	
3	**С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015**	**Знаки указательные "Пожарный источник**	**шт.**	**3**	**1869,00**	**--**	**5607**	**--**	**5607**	**--**	**6056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**174633**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17003**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2957**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1042**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**122826**		
		- Накладные расходы	Тенге							**18912**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12936**	
		ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ:									**50937408**
		Всего по акту									17 272 298
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2 %)									345 446
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**17 617 743**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									364 687
		Итого									**17 982 431**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									359 649
		Итого									**18 342 079**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9								**16 507 855**
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 980 943
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**18 488 798**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района
_____ Касанов М.И.

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____ Джанитаков Е.А.
KZ05084D001510

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.