Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		Договор на субподрядные работы	27 августа 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	86 890 720									
в.т.ч. за отчетный месяц	86 890 720	65 625 000							7 875 000	73 500 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"

_____ **Ө.М. Абдуллаев**

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

_____ **С.К. Карамурзаев**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование объекта: Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда

Договор на субподрядные работы от 27 августа 2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 г

Составлена в текущих ценах 2-го квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проектным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Откелбаева (от ул.Сейтпенбетов - до ул.Жунусова) L=1000,14м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	2212,0000		43,70	96664
		Итого оплата труда:				14,95	33069
		Накладные расходы	%	72		10,76	23810
		Сметная прибыль	%	8		4,36	9638
		Сметная стоимость:				58,82	130112
2	1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2212,0000		37,39	82711
		Итого оплата труда:				12,79	28296
		Накладные расходы	%	72		9,21	20373
		Сметная прибыль	%	8		3,73	8247
		Сметная стоимость:				50,33	111331
3	4131-0104-	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2212,7655		279,00	617362
5	1101-0102-	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	6208,3600		130,05	807394
		Итого оплата труда:				45,69	283635
		Накладные расходы	%	72		32,89	204217
		Сметная прибыль	%	8		13,04	80929
		Сметная стоимость:				175,98	1092540
7	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	258,4400		37,39	9664
		Итого оплата труда:				12,79	3306
		Накладные расходы	%	72		9,21	2380
		Сметная прибыль	%	8		3,73	964
		Сметная стоимость:				175,98	13008
8	1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	258,4400		138,47	35787
		Итого оплата труда:				47,37	12243
		Накладные расходы	%	72		34,11	8815
		Сметная прибыль	%	8		13,81	3568
		Сметная стоимость:				186,39	48170
9	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6208,3600		37,39	232143
		Итого оплата труда:				12,79	79417
		Накладные расходы	%	72		9,21	57180
		Сметная прибыль	%	8		3,73	23146

		Сметная стоимость:				50,33	312469
10	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	6208,3600		34,62	214921
		Итого оплата труда:				11,84	73526
		Накладные расходы	%	72		8,53	52938
		Сметная прибыль	%	8		3,45	21429
		Сметная стоимость:				46,60	289288
11	1101-0203-	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2	11394,6700		5,28	60124
		Итого оплата труда:				1,31	14874
		Накладные расходы	%	72		0,94	10709
		Сметная прибыль	%	8		0,50	5667
		Сметная стоимость:				6,71	76500
12	1101-0201-	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	646,6800		76,87	49711
		Итого оплата труда:				21,06	13617
		Накладные расходы	%	72		15,16	9804
		Сметная прибыль	%	8		7,36	4761
		Сметная стоимость:				99,39	64277
13	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотне	6340,0000		58,84	373053
		Итого оплата труда:				21,42	135822
		Накладные расходы	%	72		15,42	97792
		Сметная прибыль	%	8		5,94	37668
		Сметная стоимость:				80,21	508512
14	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотне	6340,0000		29,15	184811
		Итого оплата труда:				8,13	51513
		Накладные расходы	%	72		5,85	37089
		Сметная прибыль	%	8		2,80	17752
		Сметная стоимость:				37,80	239652
15	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	888,3500		43,70	38821
		Итого оплата труда:				14,95	13281
		Накладные расходы	%	72		10,76	9562
		Сметная прибыль	%	8		4,36	3871
		Сметная стоимость:				58,82	52254
16	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	888,3500		37,39	33217
		Итого оплата труда:				12,79	11364
		Накладные расходы	%	72		9,21	8182
		Сметная прибыль	%	8		3,73	3312
		Сметная стоимость:				50,33	44711
		Дорожная одежда					
17	1127-0401-	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1500,5850		1106,02	1659684
		Итого оплата труда:				311,86	467978
		Накладные расходы	%	108		336,81	505416
		Сметная прибыль	%	8		115,43	173208
		Сметная стоимость:				1558,26	2338309
18	2101-0601-	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1830,7137		1273,00	2330499
19	1127-0801-	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	84,0100		158,96	13354
		Итого оплата труда:				62,83	5278
		Накладные расходы	%	108		67,86	5701
		Сметная прибыль	%	8		18,15	1524

		Сметная стоимость:				244,96	20579
		ул.Жангельдина (от ул.Сейтпенбетов - до ул.Жунусова) L=1007,13м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	2408,6000		43,70	105256
		Итого оплата труда:				14,95	36009
		Накладные расходы	%	72		10,76	25926
		Сметная прибыль	%	8		4,36	10495
		Сметная стоимость:				58,82	141677
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2408,6000		37,39	90062
		Итого оплата труда:				12,79	30811
		Накладные расходы	%	72		9,21	22184
		Сметная прибыль	%	8		3,73	8980
		Сметная стоимость:				50,33	121226
3	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2189,5170		279,00	610875
5	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	9215,1300		130,05	1198423
		Итого оплата труда:				45,69	421002
		Накладные расходы	%	72		32,89	303121
		Сметная прибыль	%	8		13,04	120124
		Сметная стоимость:				175,98	1621668
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,0300		37,39	899
		Итого оплата труда:				12,79	307
		Накладные расходы	%	72		9,21	221
		Сметная прибыль	%	8		3,73	90
		Сметная стоимость:				50,33	1209
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	24,0300		138,47	3327
		Итого оплата труда:				47,37	1138
		Накладные расходы	%	72		34,11	820
		Сметная прибыль	%	8		13,81	332
		Сметная стоимость:				186,39	4479
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9215,1300		37,39	344572
		Итого оплата труда:				12,79	117880
		Накладные расходы	%	72		9,21	84874
		Сметная прибыль	%	8		3,73	34356
		Сметная стоимость:				50,33	463801
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	9215,1300		34,62	319009
		Итого оплата труда:				11,84	109135
		Накладные расходы	%	72		8,53	78577
		Сметная прибыль	%	8		3,45	31807
		Сметная стоимость:				46,60	429393
11	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2	12418,1600		5,28	65524
		Итого оплата труда:				1,31	16210
		Накладные расходы	%	72		0,94	11671
		Сметная прибыль	%	8		0,50	6176
		Сметная стоимость:				6,71	83371
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	923,9200		76,87	71023
		Итого оплата труда:				21,06	19455

		Накладные расходы	%	72		15,16	14008
		Сметная прибыль	%	8		7,36	6802
		Сметная стоимость:				**99,39**	**91833**
13	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**9058,0000**		**58,84**	**532983**
		Итого оплата труда:				**21,42**	**194049**
		Накладные расходы	%	72		15,42	139715
		Сметная прибыль	%	8		5,94	53816
		Сметная стоимость:				**80,21**	**726514**
14	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**9058,0000**		**29,15**	**264041**
		Итого оплата труда:				**8,13**	**73596**
		Накладные расходы	%	72		5,85	52989
		Сметная прибыль	%	8		2,80	25362
		Сметная стоимость:				**37,80**	**342392**
15	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1103,2600**		**43,70**	**48212**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**16494**
		Накладные расходы	%	72		10,76	11875
		Сметная прибыль	%	8		4,36	4807
		Сметная стоимость:				**58,82**	**64895**
16	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**1103,2600**		**37,39**	**41253**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**14113**
		Накладные расходы	%	72		9,21	10161
		Сметная прибыль	%	8		3,73	4113
		Сметная стоимость:				**50,33**	**55528**
		Дорожная одежда					
17	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**1510,9950**		**1106,02**	**1671198**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**471225**
		Накладные расходы	%	108		336,81	508923
		Сметная прибыль	%	8		115,43	174410
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**2354530**
18	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1843,4139**		**1273,00**	**2346666**
19	**1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2**	**134,5500**		**158,96**	**21388**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**8454**
		Накладные расходы	%	108		67,86	9130
		Сметная прибыль	%	8		18,15	2441
		Сметная стоимость:				**244,96**	**32959**
		ул.Жанкина (от ул.Сейтпенбетов - до ул.Жунусова) L=1019,52м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**820,8000**		**43,70**	**35869**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**12271**
		Накладные расходы	%	72		10,76	8835
		Сметная прибыль	%	8		4,36	3576
		Сметная стоимость:				**58,82**	**48280**
2	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**820,8000**		**37,39**	**30691**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**10500**
		Накладные расходы	%	72		9,21	7560
		Сметная прибыль	%	8		3,73	3060
		Сметная стоимость:				**50,33**	**41312**

3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**924,8514**		**279,00**	**258034**
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1628,7360**		**130,05**	**211816**
		Итого оплата труда:				**45,69**	**74410**
		Накладные расходы	%	72		32,89	53576
		Сметная прибыль	%	8		13,04	21231
		Сметная стоимость:				**175,98**	**286623**
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**263,1600**		**37,39**	**9840**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**3366**
		Накладные расходы	%	72		9,21	2424
		Сметная прибыль	%	8		3,73	981
		Сметная стоимость:				**50,33**	**13245**
8	1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые**	**м3 грунта**	**263,1600**		**138,47**	**36440**
		Итого оплата труда:				**47,37**	**12466**
		Накладные расходы	%	72		34,11	8976
		Сметная прибыль	%	8		13,81	3633
		Сметная стоимость:				**186,39**	**49050**
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1628,7360**		**37,39**	**60902**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**20835**
		Накладные расходы	%	72		9,21	15001
		Сметная прибыль	%	8		3,73	6072
		Сметная стоимость:				**50,33**	**81975**
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**1628,7360**		**34,62**	**56384**
		Итого оплата труда:				**11,84**	**19289**
		Накладные расходы	%	72		8,53	13888
		Сметная прибыль	%	8		3,45	5622
		Сметная стоимость:				**46,60**	**75894**
11	1101-0203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2**	**4129,4280**		**5,28**	**21789**
		Итого оплата труда:				**1,31**	**5390**
		Накладные расходы	%	72		0,94	3881
		Сметная прибыль	%	8		0,50	2054
		Сметная стоимость:				**6,71**	**27724**
12	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**189,1880**		**76,87**	**14543**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**3984**
		Накладные расходы	%	72		15,16	2868
		Сметная прибыль	%	8		7,36	1393
		Сметная стоимость:				**99,39**	**18805**
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотнен**	**1854,8000**		**58,84**	**109138**
		Итого оплата труда:				**21,42**	**39735**
		Накладные расходы	%	72		15,42	28610
		Сметная прибыль	%	8		5,94	11020
		Сметная стоимость:				**80,21**	**148768**
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотнен**	**1854,8000**		**29,15**	**54067**
		Итого оплата труда:				**8,13**	**15070**
		Накладные расходы	%	72		5,85	10851
		Сметная прибыль	%	8		2,80	5193
		Сметная стоимость:				**37,80**	**70111**

15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**265,4920**		**43,70**	**11602**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**3969**
		Накладные расходы	%	72		10,76	2858
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1157
		Сметная стоимость:				**58,82**	**15616**
16	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**265,4920**		**37,39**	**9927**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**3396**
		Накладные расходы	%	72		9,21	2445
		Сметная прибыль	%	8		3,73	990
		Сметная стоимость:				**50,33**	**13362**
		Дорожная одежда					
17	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**611,8340**		**1106,03**	**676704**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**190809**
		Накладные расходы	%	108		336,81	206074
		Сметная прибыль	%	8		115,43	70622
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**953399**
18	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**746,4375**		**1273,00**	**950215**
19	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2**	**44,9640**		**158,96**	**7147**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**2825**
		Накладные расходы	%	108		67,86	3051
		Сметная прибыль	%	8		18,15	816
		Сметная стоимость:				**244,96**	**11015**
		ул.Абилькасымов (от ул.Сейтпенбетов - до ул.Жунусова) L=1039,12м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**2309,0000**		**43,70**	**100903**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**34520**
		Накладные расходы	%	72		10,76	24854
		Сметная прибыль	%	8		4,36	10061
		Сметная стоимость:				**58,82**	**135818**
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2309,0000**		**37,39**	**86338**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**29537**
		Накладные расходы	%	72		9,21	21266
		Сметная прибыль	%	8		3,73	8608
		Сметная стоимость:				**50,33**	**116213**
3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**2355,6555**		**279,00**	**657228**
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**7566,3600**		**130,05**	**984001**
		Итого оплата труда:				**45,69**	**345676**
		Накладные расходы	%	72		32,89	248887
		Сметная прибыль	%	8		13,04	98631
		Сметная стоимость:				**175,98**	**1331519**
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**476,3400**		**37,39**	**17811**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**6093**
		Накладные расходы	%	72		9,21	4387
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1776
		Сметная стоимость:				**50,33**	**23974**
8	1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами**	**м3**	**476,3400**		**138,47**	**65960**
		Итого оплата труда:				**47,37**	**22565**
		Накладные расходы	%	72		34,11	16247

		Сметная прибыль	%	8		13,81	6577
		Сметная стоимость:				**186,39**	**88783**
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7566,3600		37,39	282921
		Итого оплата труда:				**12,79**	**96789**
		Накладные расходы	%	72		9,21	69688
		Сметная прибыль	%	8		3,73	28209
		Сметная стоимость:				**50,33**	**380818**
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	м3 грунта	7566,3600		34,62	261932
		Итого оплата труда:				**11,84**	**89608**
		Накладные расходы	%	72		8,53	64518
		Сметная прибыль	%	8		3,45	26116
		Сметная стоимость:				**46,60**	**352566**
11	1101-0203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2	11626,6700		5,28	61348
		Итого оплата труда:				**1,31**	**15177**
		Накладные расходы	%	72		0,94	10927
		Сметная прибыль	%	8		0,50	5782
		Сметная стоимость:				**6,71**	**78058**
12	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	804,2700		76,87	61825
		Итого оплата труда:				**21,06**	**16936**
		Накладные расходы	%	72		15,16	12194
		Сметная прибыль	%	8		7,36	5921
		Сметная стоимость:				**99,39**	**79940**
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотне	7885,0000		58,84	463962
		Итого оплата труда:				**21,42**	**168920**
		Накладные расходы	%	72		15,42	121622
		Сметная прибыль	%	8		5,94	46847
		Сметная стоимость:				**80,21**	**632432**
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотне	7885,0000		29,15	229848
		Итого оплата труда:				**8,13**	**64066**
		Накладные расходы	%	72		5,85	46127
		Сметная прибыль	%	8		2,80	22078
		Сметная стоимость:				**37,80**	**298053**
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	898,9600		43,70	39285
		Итого оплата труда:				**14,95**	**13439**
		Накладные расходы	%	72		10,76	9676
		Сметная прибыль	%	8		4,36	3917
		Сметная стоимость:				**58,82**	**52878**
16	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	м3 грунта	898,9600		37,39	33614
		Итого оплата труда:				**12,79**	**11499**
		Накладные расходы	%	72		9,21	8280
		Сметная прибыль	%	8		3,73	3351
		Сметная стоимость:				**50,33**	**45245**
		Дорожная одежда					
17	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	1553,5600		1106,02	1718276
		Итого оплата труда:				**311,86**	**484499**
		Накладные расходы	%	108		336,81	523259

		Сметная прибыль	%	8		115,43	179323
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**2420858**
18	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1895,3432		**1273,00**	**2412772**
19	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2	121,8100		**158,96**	**19363**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**7653**
		Накладные расходы	%	108		67,86	8266
		Сметная прибыль	%	8		18,15	2210
		Сметная стоимость:				**244,96**	**29839**
		ул.Батыршаев (от ул.Сейтпенбетов - до ул.Жунусова) L=1048,13м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	1994,0000		**43,70**	**87138**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**29810**
		Накладные расходы	%	72		10,76	21463
		Сметная прибыль	%	8		4,36	8688
		Сметная стоимость:				**58,82**	**117289**
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1994,0000		**37,39**	**74560**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**25507**
		Накладные расходы	%	72		9,21	18365
		Сметная прибыль	%	8		3,73	7434
		Сметная стоимость:				**50,33**	**100359**
3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2397,1695		**279,00**	**668810**
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2397,1695		**210,00**	**503406**
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	2362,3200		**130,05**	**307219**
		Итого оплата труда:				**45,69**	**107925**
		Накладные расходы	%	72		32,89	77706
		Сметная прибыль	%	8		13,04	30794
		Сметная стоимость:				**175,98**	**415718**
6	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	3897,8280		**352,00**	**1372035**
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	437,5800		**37,39**	**16362**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**5598**
		Накладные расходы	%	72		9,21	4030
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1631
		Сметная стоимость:				**50,33**	**22024**
8	1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами**	м3	437,5800		**138,47**	**60593**
		Итого оплата труда:				**47,37**	**20729**
		Накладные расходы	%	72		34,11	14925
		Сметная прибыль	%	8		13,81	6041
		Сметная стоимость:				**186,39**	**81559**
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2362,3200		**37,39**	**88332**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**30219**
		Накладные расходы	%	72		9,21	21758
		Сметная прибыль	%	8		3,73	8807
		Сметная стоимость:				**50,33**	**118897**
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	м3 грунта	2362,3200		**34,62**	**81779**
		Итого оплата труда:				**11,84**	**27977**
		Накладные расходы	%	72		8,53	20143

		Сметная прибыль	%	8		3,45	8154
		Сметная стоимость:				**46,60**	**110076**
11	**1101-0203-0101**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2**	**9971,8700**		**5,28**	**52617**
		Итого оплата труда:				**1,31**	**13017**
		Накладные расходы	%	72		0,94	9372
		Сметная прибыль	%	8		0,50	4959
		Сметная стоимость:				**6,71**	**66948**
12	**1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**279,9900**		**76,87**	**21523**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**5896**
		Накладные расходы	%	72		15,16	4245
		Сметная прибыль	%	8		7,36	2061
		Сметная стоимость:				**99,39**	**27830**
13	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**2745,0000**		**58,84**	**161519**
		Итого оплата труда:				**21,42**	**58806**
		Накладные расходы	%	72		15,42	42340
		Сметная прибыль	%	8		5,94	16309
		Сметная стоимость:				**80,21**	**220168**
14	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**2745,0000**		**29,15**	**80017**
		Итого оплата труда:				**8,13**	**22303**
		Накладные расходы	%	72		5,85	16058
		Сметная прибыль	%	8		2,80	7686
		Сметная стоимость:				**37,80**	**103761**
15	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**552,0000**		**43,70**	**24122**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**8252**
		Накладные расходы	%	72		10,76	5942
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2405
		Сметная стоимость:				**58,82**	**32469**
16	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**552,0000**		**37,39**	**20640**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**7061**
		Накладные расходы	%	72		9,21	5084
		Сметная прибыль	%	8		3,73	2058
		Сметная стоимость:				**50,33**	**27782**
		Дорожная одежда					
17	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**1572,5100**		**1106,02**	**1739235**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**490409**
		Накладные расходы	%	108		336,81	529642
		Сметная прибыль	%	8		115,43	181510
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**2450387**
18	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1918,4622**		**1273,00**	**2442202**
19	**1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2**	**140,4400**		**158,96**	**22324**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**8824**
		Накладные расходы	%	108		67,86	9530
		Сметная прибыль	%	8		18,15	2548
		Сметная стоимость:				**244,96**	**34402**
		Перевозки					
28	**4102-0103-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**3208,0259**		**2944,00**	**9444428**

29	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	64160,5184		13,00	834087
		ул.Исмаилов (от сущ.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1061,82м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	2062,1400		43,70	90116
		Итого оплата труда:				14,95	30829
		Накладные расходы	%	72		10,76	22197
		Сметная прибыль	%	8		4,36	8985
		Сметная стоимость:				58,82	121297
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10	м3	2062,1400		37,39	77108
		Итого оплата труда:				12,79	26379
		Накладные расходы	%	72		9,21	18993
		Сметная прибыль	%	8		3,73	7688
		Сметная стоимость:				50,33	103788
3	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2220,5370		279,00	619530
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2220,5370		210,00	466313
5	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3953,5200		130,05	514153
		Итого оплата труда:				45,69	180620
		Накладные расходы	%	72		32,89	130047
		Сметная прибыль	%	8		13,04	51536
		Сметная стоимость:				175,98	695736
6	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	317,1097		352,00	111623
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	293,7600		37,39	10984
		Итого оплата труда:				12,79	3758
		Накладные расходы	%	72		9,21	2706
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1095
		Сметная стоимость:				50,33	14785
8	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами	м3	293,7600		138,47	40678
		Итого оплата труда:				47,37	13916
		Накладные расходы	%	72		34,11	10020
		Сметная прибыль	%	8		13,81	4056
		Сметная стоимость:				186,39	54753
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3953,5200		37,39	147830
		Итого оплата труда:				12,79	50573
		Накладные расходы	%	72		9,21	36413
		Сметная прибыль	%	8		3,73	14739
		Сметная стоимость:				50,33	198982
10	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	3953,5200		34,62	136863
		Итого оплата труда:				11,84	46822
		Накладные расходы	%	72		8,53	33712
		Сметная прибыль	%	8		3,45	13646
		Сметная стоимость:				46,60	184220
11	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2	10931,8000		5,28	57682
		Итого оплата труда:				1,31	14270
		Накладные расходы	%	72		0,94	10274
		Сметная прибыль	%	8		0,50	5436
		Сметная стоимость:				6,71	73392

12	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	424,7300	76,87	32649
		Итого оплата труда:			21,06	8944
		Накладные расходы	%	72	15,16	6439
		Сметная прибыль	%	8	7,36	3127
		Сметная стоимость:			99,39	42216
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотне	4164,0000	58,84	245015
		Итого оплата труда:			21,42	89205
		Накладные расходы	%	72	15,42	64228
		Сметная прибыль	%	8	5,94	24739
		Сметная стоимость:			80,21	333982
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотне	4164,0000	29,15	121381
		Итого оплата труда:			8,13	33833
		Накладные расходы	%	72	5,85	24359
		Сметная прибыль	%	8	2,80	11659
		Сметная стоимость:			37,80	157399
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	730,6900	43,70	31931
		Итого оплата труда:			14,95	10924
		Накладные расходы	%	72	10,76	7865
		Сметная прибыль	%	8	4,36	3184
		Сметная стоимость:			58,82	42980
16	1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые**	м3	730,6900	37,39	27322
		Итого оплата труда:			12,79	9347
		Накладные расходы	%	72	9,21	6730
		Сметная прибыль	%	8	3,73	2724
		Сметная стоимость:			50,33	36776
		Дорожная одежда				
17	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	1500,5850	1106,02	1659684
		Итого оплата труда:			311,86	467978
		Накладные расходы	%	108	336,81	505416
		Сметная прибыль	%	8	115,43	173208
		Сметная стоимость:			1558,26	2338309
18	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1830,7137	1273,00	2330499
19	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2	84,0100	158,96	13354
		Итого оплата труда:			62,83	5278
		Накладные расходы	%	108	67,86	5701
		Сметная прибыль	%	8	18,15	1524
		Сметная стоимость:			244,96	20579
		ул.Сырдария (от сущ.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1074,38м b=6.0м				
		Подготовительные работы				
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	2409,0000	43,70	105273
		Итого оплата труда:			14,95	36015
		Накладные расходы	%	72	10,76	25930
		Сметная прибыль	%	8	4,36	10496
		Сметная стоимость:			58,82	141700
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2409,0000	37,39	90077
		Итого оплата труда:			12,79	30816
		Накладные расходы	%	72	9,21	22187
		Сметная прибыль	%	8	3,73	8981

					50,33	121246
		Сметная стоимость:	т	3562,4490	279,00	993923
3	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	м3	1507,5600	130,05	196057
5	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3			45,69	68874
		Итого оплата труда:	%	72	32,89	49589
		Накладные расходы	%	8	13,04	19652
		Сметная прибыль			175,98	265299
		Сметная стоимость:	м3 грунта	1507,5600	37,39	56371
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м			12,79	19285
		Итого оплата труда:	%	72	9,21	13885
		Накладные расходы	%	8	3,73	5620
		Сметная прибыль			50,33	75876
		Сметная стоимость:	м3	1507,5600	34,62	52189
8	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами			11,84	17854
		Итого оплата труда:	%	72	8,53	12855
		Накладные расходы	%	8	3,45	5203
		Сметная прибыль			46,60	70247
		Сметная стоимость:	м2	12135,1100	5,28	64031
9	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1			1,31	15841
		Итого оплата труда:	%	72	0,94	11405
		Накладные расходы	%	8	0,50	6035
		Сметная прибыль			6,71	81471
		Сметная стоимость:	м3	150,7600	76,87	11589
10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой			21,06	3175
		Итого оплата труда:	%	72	15,16	2286
		Накладные расходы	%	8	7,36	1110
		Сметная прибыль			99,39	14985
		Сметная стоимость:	м3 уплотне	1478,0000	58,84	86967
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			21,42	31663
		Итого оплата труда:	%	72	15,42	22797
		Накладные расходы	%	8	5,94	8781
		Сметная прибыль			80,21	118546
		Сметная стоимость:	м3 уплотне	1478,0000	29,15	43084
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см			8,13	12009
		Итого оплата труда:	%	72	5,85	8646
		Накладные расходы	%	8	2,80	4138
		Сметная прибыль			37,80	55868
		Сметная стоимость:	м3 грунта	254,9400	43,70	11141
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м			14,95	3811
		Итого оплата труда:	%	72	10,76	2744
		Накладные расходы	%	8	4,36	1111
		Сметная прибыль			58,82	14996
		Сметная стоимость:	м3 грунта	254,9400	37,39	9533
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м			12,79	3261
		Итого оплата труда:	%	72	9,21	2348
		Накладные расходы	%	8	3,73	950
		Сметная прибыль			50,33	12831
		Сметная стоимость:				

		Дорожная одежда					
15	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	1510,9950		1106,02	1671198
		Итого оплата труда:				311,86	471225
		Накладные расходы	%	108		336,81	508923
		Сметная прибыль	%	8		115,43	174410
		Сметная стоимость:				1558,26	2354530
16	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1843,4139		1273,00	2346666
17	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2	134,5500		158,96	21388
		Итого оплата труда:				62,83	8454
		Накладные расходы	%	108		67,86	9130
		Сметная прибыль	%	8		18,15	2441
		Сметная стоимость:				244,96	32959
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту выполненных работ			Тенге				55224276,48
	В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				6267685,69
		Сметная прибыль -	Тенге				4919356,97
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				66411319,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				7159682,37
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				863347,15
		ИТОГО					67274666,29
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	Тенге				484377,60
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				3081980,09
		ИТОГО	Тенге				70841023,98
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1355180,88
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				72196204,85
		в том числе на 2018 год - 80 %	Тенге				57756963,88
		в том числе на 2019 год - 20 %	Тенге				14439240,97
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 80 %, К=1	Тенге				57756963,88
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				6930835,67
		Итого в текущих ценах на 2018 год	Тенге				64687799,55
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 20 %, К=1,0498961	Тенге				15159702,78
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге				1819164,33
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				16978867,12
		ВСЕГО по строительству	Тенге				81666666,66
		ВСЕГО стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9	Тенге				73500000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы" _____ **Ә.М. Абдуллаев**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **С.К. Карамурзаев**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
Субодрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		Договор на субподрядные работы	27 августа 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	160 390 720									
в.т.ч. за отчетный месяц	160 390 720	65 625 000							7 875 000	73 500 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
_____ **Ә.М. Абдуллаев**

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
_____ **С.К. Карамурзаев**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"**
Субодрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"**
Наименование обьекта : **Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда**

Договор на субподрядные работы от 27 августа 2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2020 г

Составлена в текущих ценах 2-го квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проектным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Сарыарка (от СШ №172 - до ул.Жунусова) L=924,8м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	2261,0000		43,70	98806
		Итого оплата труда:				14,95	33802
		Накладные расходы	%	72		10,76	24337
		Сметная прибыль	%	8		4,36	9851
		Сметная стоимость:				58,82	132995
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2261,0000		37,39	84543
		Итого оплата труда:				12,79	28923
		Накладные расходы	%	72		9,21	20824
		Сметная прибыль	%	8		3,73	8429
		Сметная стоимость:				50,33	113797
3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	2207,8815		279,00	615999
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	8152,8600		130,05	1060275
		Итого оплата труда:				45,69	372471
		Накладные расходы	%	72		32,89	268179
		Сметная прибыль	%	8		13,04	106276
		Сметная стоимость:				175,98	1434731
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	8152,8600		37,39	304852
		Итого оплата труда:				12,79	104291
		Накладные расходы	%	72		9,21	75090
		Сметная прибыль	%	8		3,73	30395
		Сметная стоимость:				50,33	410337
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	8152,8600		34,62	282236
		Итого оплата труда:				11,84	96554
		Накладные расходы	%	72		8,53	69519
		Сметная прибыль	%	8		3,45	28140
		Сметная стоимость:				46,60	379895
9	1101-0203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2	12135,1100		5,28	64031
		Итого оплата труда:				1,31	15841
		Накладные расходы	%	72		0,94	11405
		Сметная прибыль	%	8		0,50	6035
		Сметная стоимость:				6,71	81471

10	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**				
		Итого оплата труда:	**м3**	**815,2900**	**76,87**	**62672**
		Накладные расходы			**21,06**	**17168**
		Сметная прибыль	%	72	15,16	12361
		Сметная стоимость:	%	8	7,36	6003
					99,39	**81036**
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**7993,0000**	**58,84**	**470317**
		Итого оплата труда:			**21,42**	**171234**
		Накладные расходы	%	72	15,42	123288
		Сметная прибыль	%	8	5,94	47488
		Сметная стоимость:			**80,21**	**641094**
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**7993,0000**	**29,15**	**232996**
		Итого оплата труда:			**8,13**	**64943**
		Накладные расходы	%	72	5,85	46759
		Сметная прибыль	%	8	2,80	22380
		Сметная стоимость:			**37,80**	**302135**
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**941,3500**	**43,70**	**41137**
		Итого оплата труда:			**14,95**	**14073**
		Накладные расходы	%	72	10,76	10133
		Сметная прибыль	%	8	4,36	4102
		Сметная стоимость:			**58,82**	**55371**
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**941,3500**	**37,39**	**35199**
		Итого оплата труда:			**12,79**	**12042**
		Накладные расходы	%	72	9,21	8670
		Сметная прибыль	%	8	3,73	3510
		Сметная стоимость:			**50,33**	**47379**
		Дорожная одежда				
15	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**1529,5850**	**1106,02**	**1691759**
		Итого оплата труда:			**311,86**	**477022**
		Накладные расходы	%	108	336,81	515184
		Сметная прибыль	%	8	115,43	176555
		Сметная стоимость:			**1558,26**	**2383498**
16	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1866,0937**	**1273,00**	**2375537**
17	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2**	**112,4100**	**158,96**	**17869**
		Итого оплата труда:			**62,83**	**7063**
		Накладные расходы	%	108	67,86	7628
		Сметная прибыль	%	8	18,15	2040
		Сметная стоимость:			**244,96**	**27536**
18	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**11,2410**	**1273,00**	**14310**
		ул.Юсупова (от сущ.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1744,85м b=6.0м				
		Подготовительные работы				
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**26223,0000**	**43,70**	**1145945**
		Итого оплата труда:			**14,95**	**392034**
		Накладные расходы	%	72	10,76	282264
		Сметная прибыль	%	8	4,36	114257
		Сметная стоимость:			**58,82**	**1542466**
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**26223,0000**	**37,39**	**980530**

		Итого оплата труда:				**12,79**	**335445**
		Накладные расходы	%	72		9,21	241520
		Сметная прибыль	%	8		3,73	97764
		Сметная стоимость:				**50,33**	**1319815**
3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**38384,0160**		**279,00**	**10709140**
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**29009,8200**		**130,05**	**3772712**
		Итого оплата труда:				**45,69**	**1325340**
		Накладные расходы	%	72		32,89	954245
		Сметная прибыль	%	8		13,04	378157
		Сметная стоимость:				**175,98**	**5105114**
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**29009,8200**		**37,39**	**1084735**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**371094**
		Накладные расходы	%	72		9,21	267187
		Сметная прибыль	%	8		3,73	108154
		Сметная стоимость:				**50,33**	**1460076**
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**29009,8200**		**34,62**	**1004262**
		Итого оплата труда:				**11,84**	**343563**
		Накладные расходы	%	72		8,53	247366
		Сметная прибыль	%	8		3,45	100130
		Сметная стоимость:				**46,60**	**1351758**
9	1101-0203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2**	**21169,8100**		**5,28**	**111703**
		Итого оплата труда:				**1,31**	**27634**
		Накладные расходы	%	72		0,94	19897
		Сметная прибыль	%	8		0,50	10528
		Сметная стоимость:				**6,71**	**142127**
10	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**2900,9800**		**76,87**	**223001**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**61087**
		Накладные расходы	%	72		15,16	43982
		Сметная прибыль	%	8		7,36	21359
		Сметная стоимость:				**99,39**	**288342**
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**28441,0000**		**58,84**	**1673501**
		Итого оплата труда:				**21,42**	**609290**
		Накладные расходы	%	72		15,42	438689
		Сметная прибыль	%	8		5,94	168975
		Сметная стоимость:				**80,21**	**2281165**
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**28441,0000**		**29,15**	**829055**
		Итого оплата труда:				**8,13**	**231083**
		Накладные расходы	%	72		5,85	166380
		Сметная прибыль	%	8		2,80	79635
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1075070**
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3019,1600**		**43,70**	**131937**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**45136**
		Накладные расходы	%	72		10,76	32498
		Сметная прибыль	%	8		4,36	13155
		Сметная стоимость:				**58,82**	**177590**

14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**3019,1600**		**37,39**	**112892**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**38621**
		Накладные расходы	%	72		9,21	27807
		Сметная прибыль	%	8		3,73	11256
		Сметная стоимость:				**50,33**	**151956**
		Дорожная одежда					
15	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**652,1925**		**1106,02**	**721341**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**203395**
		Накладные расходы	%	108		336,81	219667
		Сметная прибыль	%	8		115,43	75281
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**1016288**
16	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**795,6749**		**1273,00**	**1012894**
17	1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2**	**173,8800**		**158,96**	**27640**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**10925**
		Накладные расходы	%	108		67,86	11799
		Сметная прибыль	%	8		18,15	3155
		Сметная стоимость:				**244,96**	**42594**
18	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**17,3880**		**1273,00**	**22135**
		ул.Жалгасбаева (от сущ.Дамбы - до ул.Жунусова) L=1723,13м b=6.0м					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**4204,0000**		**43,70**	**183715**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**62850**
		Накладные расходы	%	72		10,76	45252
		Сметная прибыль	%	8		4,36	18317
		Сметная стоимость:				**58,82**	**247284**
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4204,0000**		**37,39**	**157196**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**53778**
		Накладные расходы	%	72		9,21	38720
		Сметная прибыль	%	8		3,73	15673
		Сметная стоимость:				**50,33**	**211589**
3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**3835,9035**		**279,00**	**1070217**
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**16452,6000**		**130,05**	**2139652**
		Итого оплата труда:				**45,69**	**751652**
		Накладные расходы	%	72		32,89	541190
		Сметная прибыль	%	8		13,04	214467
		Сметная стоимость:				**175,98**	**2895309**
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**16452,6000**		**37,39**	**615196**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**210462**
		Накладные расходы	%	72		9,21	151532
		Сметная прибыль	%	8		3,73	61338
		Сметная стоимость:				**50,33**	**828066**
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**16452,6000**		**34,62**	**569556**
		Итого оплата труда:				**11,84**	**194848**
		Накладные расходы	%	72		8,53	140291
		Сметная прибыль	%	8		3,45	56788
		Сметная стоимость:				**46,60**	**766635**
9	1101-0203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2**	**22038,9700**		**5,28**	**116289**
		Итого оплата труда:				**1,31**	**28769**

		Накладные расходы	%	72		0,94	20714
		Сметная прибыль	%	8		0,50	10960
		Сметная стоимость:				**6,71**	**147962**
10	**1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**1645,2600**		**76,87**	**126473**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**34645**
		Накладные расходы	%	72		15,16	24944
		Сметная прибыль	%	8		7,36	12113
		Сметная стоимость:				**99,39**	**163530**
11	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**16130,0000**		**58,84**	**949108**
		Итого оплата труда:				**21,42**	**345552**
		Накладные расходы	%	72		15,42	248798
		Сметная прибыль	%	8		5,94	95832
		Сметная стоимость:				**80,21**	**1293738**
12	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотне**	**16130,0000**		**29,15**	**470190**
		Итого оплата труда:				**8,13**	**131056**
		Накладные расходы	%	72		5,85	94361
		Сметная прибыль	%	8		2,80	45164
		Сметная стоимость:				**37,80**	**609714**
13	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2008,6000**		**43,70**	**87776**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**30029**
		Накладные расходы	%	72		10,76	21621
		Сметная прибыль	%	8		4,36	8752
		Сметная стоимость:				**58,82**	**118148**
14	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**2008,6000**		**37,39**	**75106**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**25694**
		Накладные расходы	%	72		9,21	18500
		Сметная прибыль	%	8		3,73	7488
		Сметная стоимость:				**50,33**	**101094**
		Дорожная одежда					
15	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**2585,2500**		**1106,02**	**2859350**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**806246**
		Накладные расходы	%	108		336,81	870746
		Сметная прибыль	%	8		115,43	298408
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**4028504**
16	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3154,0050**		**1273,00**	**4015048**
		Перевозки					
26	**4102-0103-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**3850,56**		**2944,00**	**11336038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту выполненных работ			**Тенге**				**54773977,28**
	В том числе:						
		Накладные расходы -	**Тенге**				**6363347,00**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**4890985,94**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				**66028310,22**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**8085655,00**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**858368,03**
		ИТОГО					**66886678,25**

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	Тенге				481584,08
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				3480577,27
		ИТОГО	Тенге				70848839,61
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1347365,25
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				72196204,85
		в том числе на 2018 год - 80 %	Тенге				57756963,88
		в том числе на 2019 год - 20 %	Тенге				14439240,97
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 80 %, К=1	Тенге				57756963,88
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				6930835,67
		Итого в текущих ценах на 2018 год	Тенге				64687799,55
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 20 %, К=1,0498961	Тенге				15159702,78
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге				1819164,33
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				16978867,12
		ВСЕГО по строительству	Тенге				81666666,66
		ВСЕГО стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9	Тенге				73500000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы" _____ **Ә.М. Абдуллаев**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **С.К. Карамурзаев**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
Субодрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		Договор на субподрядные работы	27 августа 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 390 720									
в.т.ч. за отчетный месяц	13 390 720	11 956 000							1 434 720	13 390 720

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
_____ **Э.М. Абдуллаев**

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
_____ **С.К. Карамурзаев**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы"
Субодрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : Строительство 15 гравийных автомобильных дорог в поселке Тасбугет, города Кызылорда

Договор на субподрядные работы от 27 августа 2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентября месяц 2020 г

Составлена в текущих ценах 2-го квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3	1231,2000		43,70	53803
		Итого оплата труда:				14,95	18406
		Накладные расходы	%	72		10,76	13253
		Сметная прибыль	%	8		4,36	5364
		Сметная стоимость:				58,82	72421
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (СРЕЗКА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1231,2000		37,39	46037
		Итого оплата труда:				12,79	15749
		Накладные расходы	%	72		9,21	11339
		Сметная прибыль	%	8		3,73	4590
		Сметная стоимость:				50,33	61967
3	4131-0104-0101	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	1387,2771		279,00	387050
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1387,2771		210,00	291328
5	1101-0102-0301	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	2443,1040		130,05	317725
		Итого оплата труда:				45,69	111616
		Накладные расходы	%	72		32,89	80363
		Сметная прибыль	%	8		13,04	31847
		Сметная стоимость:				175,98	429935
6	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	4031,1216		352,00	1418955
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	394,7400		37,39	14760
		Итого оплата труда:				12,79	5050
		Накладные расходы	%	72		9,21	3636
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1472
		Сметная стоимость:				50,33	19867
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРОФИЛЬНОГО ОБЪЕМА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	394,7400		138,47	54661
		Итого оплата труда:				47,37	18700
		Накладные расходы	%	72		34,11	13464
		Сметная прибыль	%	8		13,81	5450
		Сметная стоимость:				186,39	73575
9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2443,1040		37,39	91352

		Итого оплата труда:				**12,79**	**31252**
		Накладные расходы	%	72		9,21	22502
		Сметная прибыль	%	8		3,73	9108
		Сметная стоимость:				**50,33**	**122963**
10	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка (ПРИВОЗНОГО ГРУНТА) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**2443,1040**		**34,62**	**84575**
		Итого оплата труда:				**11,84**	**28934**
		Накладные расходы	%	72		8,53	20832
		Сметная прибыль	%	8		3,45	8433
		Сметная стоимость:				**46,60**	**113841**
11	**1101-0203-0101**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2**	**6194,1420**		**5,28**	**32683**
		Итого оплата труда:				**1,31**	**8086**
		Накладные расходы	%	72		0,94	5822
		Сметная прибыль	%	8		0,50	3080
		Сметная стоимость:				**6,71**	**41585**
12	**1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**283,7820**		**76,87**	**21815**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**5975**
		Накладные расходы	%	72		15,16	4303
		Сметная прибыль	%	8		7,36	2089
		Сметная стоимость:				**99,39**	**28207**
13	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотнен**	**2782,2000**		**58,84**	**163708**
		Итого оплата труда:				**21,42**	**59603**
		Накладные расходы	%	72		15,42	42914
		Сметная прибыль	%	8		5,94	16530
		Сметная стоимость:				**80,21**	**223152**
14	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотнен**	**2782,2000**		**29,15**	**81101**
		Итого оплата труда:				**8,13**	**22606**
		Накладные расходы	%	72		5,85	16276
		Сметная прибыль	%	8		2,80	7790
		Сметная стоимость:				**37,80**	**105167**
15	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**398,2380**		**43,70**	**17403**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**5954**
		Накладные расходы	%	72		10,76	4286
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1735
		Сметная стоимость:				**58,82**	**23425**
16	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3 грунта**	**398,2380**		**37,39**	**14891**
		Итого оплата труда:				**12,79**	**5094**
		Накладные расходы	%	72		9,21	3668
		Сметная прибыль	%	8		3,73	1485
		Сметная стоимость:				**50,33**	**20043**
		Дорожная одежда					
17	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**917,7510**		**1106,03**	**1015056**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**286213**
		Накладные расходы	%	108		336,81	309110
		Сметная прибыль	%	8		115,43	105933
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**1430099**
18	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1119,6562**		**1273,00**	**1425322**
19	**1127-0801-0111**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2**	**67,4460**		**158,96**	**10721**
		Итого оплата труда:				**62,83**	**4238**

		Накладные расходы	%	108		67,86	4577
		Сметная прибыль	%	8		18,15	1224
		Сметная стоимость:				244,96	16522
20	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,7446		1273,00	8586
		Перевозки					
28	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1747,0608		2944,00	5143347
29	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	15945,8500		13,00	207296
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				10905925
В	В том числе:						
		Накладные расходы -	Тенге				556345
		Сметная прибыль -	Тенге				916982
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				12379252
		Сметная заработная плата -	Тенге				627475
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				160930
		ИТОГО					12540182
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	Тенге				90289
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				270105
		ИТОГО	Тенге				12900576
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				252609
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				13153186
		в том числе на 2018 год - 80 %	Тенге				10522549
		в том числе на 2019 год - 20 %	Тенге				2630637
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 80 %, К=1	Тенге				10522549
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				1262706
		Итого в текущих ценах на 2018 год	Тенге				11785254
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 20 %, К=1,0498961	Тенге				2761896
		НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге				331427
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				3093323
		ВСЕГО по строительству	Тенге				14878578
		ВСЕГО стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9	Тенге				13390720

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шиели-Жолшы" _____ **Ә.М. Абдуллаев**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____ **С.К. Карамурзаев**