Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	530 750 490,59	**27 007 707**		-	-	-		-	3 240 925	30 248 631

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт_____Акнуров Н.З.
Аттестат KZ55VJE00050908
Аттестат KZ01VJE00050910
Аттестат KZ53VJE00044154

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №6

за апрель 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-3-5 Поселковая водопроводная сеть - III участок									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25236	154,16	145,89	3890504	3681647	–	817019	5084125
						8,28	36,69	208857	925891	–	376602	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1658	1988,45	–	3296847	–	–	2373730	6124223
						1988,45	–	3296847	–	–	453646	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	752	160,21	75,97	120475	57127	–	64528	199803
						84,24	34,94	63348	26274	–	14800	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1735	864,11	–	1499227	–	–	1079443	2784964
						864,11	–	1499227	–	–	206294	
5	5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26852	38,08	38,08	1022586	1022586	–	224192	1346520
						–	11,6	–	311378	–	99742	

6	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	20514	18,35	18,35	376523	376523	–	82549	495798
					–	5,59	–	114652	–	36726	
		Итого по разделу 1					**16 035 433**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 068 279				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 137 883				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 378 195				
		- накладные расходы, тенге					4 641 461				
		в т.ч. зарплата, тенге					417 731				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 187 810				
	Раздел 2 Трубопроводы										
7	12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	1	357255	106552	357255	106552	4905	273490	681205
					245798	30455	245798	30455	–	50460	
8	13 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	1087		1097870		1097870	–	1185700
					–		–		–	87830	
9	15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	294992	74428	147496	37214	686	118923	287733
					219192	21056	109596	10528	–	21314	
10	16 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	294		148470		148470	–	160348
					–		–		–	11878	
11	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,5	294988,8	74426,4	737472	186066	3428	594609	1438647
					219191,2	21054,8	547978	52637	–	106566	
12	19 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	217		109585		109585	–	118352

					–		–		–	8767	
13	20 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2020	136		274720		274720	–	296698
					–		–		–	21978	
14	22 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	1,5	471237,33	150806,67	706856	226210	19373	521390	1326506
					307515,33	43589,33	461273	65384	–	98260	
15	23 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	2365		3582975		3582975	–	3869613
					–		–		–	286638	
16	40 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1	1369560	513140	136956	51314	35891	64050	217086
					497510	149460	49751	14946	–	16080	
17	41 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	171800	39500	1718	395	575	879	2805
					74800	14000	748	140	–	208	
18	44 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	562,33	32,07	8435	481	317	7561	17276
					509,13	–	7637	–	–	1280	
19	45 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	15	1369		20535		20535	–	22178
					–		–		–	1643	
20	53 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	4	1428,25	922	5713	3688	–	3004	9414
					506,25	252,25	2025	1009	–	697	

21	54 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	4933		9866		9866	–	10655
					–		–		–	789	
22	55 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	2908		5816		5816	–	6281
					–		–		–	465	
		Итого по разделу 2					**9 650 497**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 424 806				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					611 920				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					175 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 315 012				
		- накладные расходы, тенге					1 583 906				
		в т.ч. зарплата, тенге					142 552				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					714 853				
	Раздел 5 Устройство колодцев										
23	134 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,215	22932,03	9256,76	509435	205639	75873	308120	882959
					10259,87	3750,12	227923	83309	–	65404	
24	135 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5	1895		9475		9475	–	10233
					–		–		–	758	
25	136 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	28074		280740		280740	–	303199
					–		–		–	22459	
26	138 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	15497		154970		154970	–	167368
					–		–		–	12398	

27	143 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	10	9050	90500	90500	–	97740
					–	–	–	7240	
28	144 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
			шт.	10	3847	38470	38470	–	41548
					–	–	–	3078	
29	145 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
			шт.	10	5182	51820	51820	–	55966
					–	–	–	4146	
30	146 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013							
			комплект	10	5334	53340	53340	–	57607
					–	–	–	4267	
		Итого по разделу 5				**1 616 620**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				227 923			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				205 639			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				83 309			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				755 188			
		- накладные расходы, тенге				308 120			
		в т.ч. зарплата, тенге				27 731			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				119 750			
		Итого по смете				**27 302 550**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 721 008			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 955 442			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 636 603			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 070 200			
		- накладные расходы, тенге				6 533 487			
		в т.ч. зарплата, тенге				588 014			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 022 413			

			Всего по объекту									27 302 550
			в том числе оборудования, прочие затраты									**0**
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8									436 841
			Итого									**27 739 391**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									**823 860**
			Итого									**28 563 251**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									571 265

			Итого в текущих ценах с 01.01.20г									29 134 516
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)									11 653 806
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									18 354 745
			Итого									30 008 551
			С понижающим коэффициентом 0,9									27 007 707
			НДС (12 %)									3 240 925
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									30 248 631

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акнуров Н.З.
Аттестат KZ55VJE00050908
Аттестат KZ01VJE00050910
Аттестат KZ53VJE00044154