ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Заказ **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подр **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование)

Объект :

Акт выполненных раоот

Договор подряда (контракт) **№ 122** от **08.09.2021г.**

апрель 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих труб										
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	235,4		398,69	398,69	93852	93852	--	13454	115890
		НР - 72%; СП - 8%				--	79,38	--	18686		8584	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	23,54		2794,64	--	65786	--	--	47366	122204
		НР - 72%; СП - 8%				2794,64	--	65786	--		9052	
3	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	258,94		367,20	367,20	95083	95082	--	12458	116144
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,82	--	17302		8603	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)**	т·км	11895,1		30,00	--	356853	--		--	385401
		СП - 8%				--	--	--	--		28548	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	258,94		26,40	21,95	6835	5684	25	2638	10230
		НР - 72%; СП - 8%				4,35	9,80	1126	2538		758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	19,24		3862,14	1557,37	74308	29964	--	63226	148537
		НР - 108%; СП - 8%				2304,77	737,99	44344	14199		11003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	19,24	217,98	211,16	4194	4062	6	611	5190
		НР - 72%; СП - 8%			6,53	37,60	126	723		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т·км	519,5	30,00	--	15585	--		--	16832
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
		Демонтаж КЖБТ отв.1х1 м- 52,47пм									
9	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0.8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж	м3 железобетона звеньев	5,95	22361,17	11509,26	133049	68480	--	61354	209955
		НР - 72%; СП - 8%			10851,91	3469,65	64569	20644		15552	
10	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015 к=0.8	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Демонтаж	м3 сборных конструкций	6,7	7440,11	3602,74	49849	24138	--	23774	79513
		НР - 72%; СП - 8%			3837,37	1090,97	25710	7309		5890	
11	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,6266667	117,00	--	3700	--		--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
12	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т·км	474,4	30,00	--	14232	--		--	15371
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
		Демонтаж КЖБТ отв.1х1,5м - 260,92пм									
13	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0.8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж	м3 железобетона звеньев	15,96	35697,71	19467,99	569735	310709	--	254114	889757
		НР - 72%; СП - 8%			16229,72	5884,10	259026	93910		65908	
14	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015 к=0.8	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Демонтаж	м3 сборных конструкций	14,42	17197,78	9688,10	247992	139702	--	108421	384926
		НР - 72%; СП - 8%			7509,68	2933,11	108290	42295		28513	
15	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,37	117,00	--	8935	--		--	9650
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
16	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т·км	1145,55	30,00	--	34366	--		--	37115
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1774354	771673	31	587416	2550711
							568977	217606	--	188941	
		Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	898,25	40,74	40,74	36595	36595	--	11771	52235
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,20	--	16348		3869	
2	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	898,25	295,59	295,59	265514	265513	--	28696	317747
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,37	--	39855		23537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	1571,9375	163,00	--	256226	--		--	276724
					--	--	--	--		20498	
4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	898,25	84,32	84,32	75740	75741	--	23826	107531
					--	36,84	--	33092		7965	
5	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов) НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	898,25	56,72	56,72	50949	50949	--	12650	68687
					--	19,56	--	17570		5088	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	898,25	110,50	94,31	99253	84714	2515	23422	132489
					13,39	22,83	12024	20507		9814	
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 89,825	28,00				2515		
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8837,05	40,74	40,74	360021	360021	--	115801	513887
					--	18,20	--	160834		38066	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8837,05	54,82	54,82	484447	484447	--	155822	691490
					--	24,49	--	216419		51222	
9	1101-0102-0244 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8837,05	254,19	254,19	2246290	2246289	--	225557	2669595
					--	35,45	--	313273		197748	
10	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал) СП - 8%	т·км	15022,985	30,00	--	450690	--		--	486745
					--	--	--	--		36055	
11	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8837,05	12,51	12,51	110551	110551	--	34358	156502
					--	5,40	--	47720		11593	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	8837,05	84,32	84,32	745140	745140	--	234401	1057904
					--	36,84	--	325557		78363	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	8837,05	56,72	56,72	501237	501238	--	124454	675746
					--	19,56	--	172853		50055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8837,05	110,50	94,31	976459	833422	24744	230431	1303441
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	22,83	118293	201750		96551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 883,705	28,00				24744		
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	54274	8,32	8,32	451560	451560	--	103555	599524
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,65	--	143826		44409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9110249
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1552,307	3446,43	1323,42	5349917	2054354	2621676	899069	6748905
		НР - 108%; СП - 8%			199,55	336,73	309763	522708		499919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4697481	1803821	2621676	789423	6748905
							271984	458963	--	438952	
		РАЗДЕЛ 4.Водоотводные лотки Б-3-1									
1	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	14,8	5052,08	254,94	74771	3773	29758	36284	119940
		НР - 84%; СП - 8%			2786,52	132,10	41240	1955		8884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1 16,28	1827,84				29757		
2	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	200	4937,90	2332,49	987580	466498	49260	726481	1851186
		НР - 108%; СП - 8%			2359,11	1004,23	471822	200846		137125	
3	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	17	79388,00	--	1349596	--	1349596	--	1457564
		СП - 8%			--	--	--	--		107968	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	1215,04	--	36451	--	--	26245	67712
		НР - 72%; СП - 8%			1215,04	--	36451	--		5016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2448398	470271	1428614	789010	3496402
							549513	202801	--	258993	
		РАЗДЕЛ 5.Строительство круглых железобетонных труб д=1,0м на бетонном основании ТИП III-51,46пм									
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	116,34	398,69	398,69	46384	46384	--	6649	57276
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,38	--	9235		4243	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,63	2794,64	--	32502	--	--	23401	60375
		НР - 72%; СП - 8%			2794,64	--	32502	--		4472	
		Тело трубы									
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,88	7268,88	291,05	20934	838	11864	7280	30471
		НР - 84%; СП - 8%			2858,34	150,81	8232	434		2257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	4,0032	2963,66				11864		
4	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	4,71		32985,84 4542,44	4195,67 1161,65	155363 21395	19761 5471	114207	22568 14234	192165
5	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	6,24		32341,41 13564,88	14386,57 4337,06	201810 84645	89772 27063	27393	93835 23652	319296
6	225-104-0207 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200 СП - 8%	шт.	5		78924,00 --	-- --	394620 --	-- --	394620	-- 31570	426190
7	225-104-0205 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100 СП - 8%	шт.	3		42928,00 --	-- --	128784 --	-- --	128784	-- 10303	139087
8	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 СП - 8%	м3	1,31		15059,00 --	-- --	19727 --	-- --	19727	-- 1578	21305
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной НР - 84%; СП - 8%	м2	41,92		3977,71 1058,93	168,91 63,48	166746 44390	7081 2661	115275	39523 16502	222771
10	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная "техноэласт ЭПП". Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	6,56		2984,61 1648,24	251,47 94,35	19579 10812	1650 619	7117	9602 2335	31516
11	235-103-0110 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы марка ЭПП СП - 8%	м2	15,3504		525,00 --	-- --	8059 --	-- --	8059	-- 645	8704
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,48		22,73 --	22,73 10,16	238 --	238 106	--	77 25	340
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	10,48		214,30 118,48	95,82 49,12	2246 1242	1004 515	--	1265 281	3792
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	10,48		110,50 13,39	94,31 22,83	1158 140	988 239	30	273 115	1546
		Оголовки										
15	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	14		5052,08 2786,52	254,94 132,10	70729 39011	3569 1849	28149	34323 8404	113456
16	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	1,2		7268,88 2858,34	291,05 150,81	8723 3430	349 181	4944	3033 940	12697
17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные и бетон лотка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	7,32		32985,84 4542,44	4195,67 1161,65	241456 33251	30712 8503	177493	35073 22122	298652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1130-0404-0301 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетонных конструкций	5,52	14820,42 5530,95	5764,60 1721,41	81809 30531	31820 9502	19458	33628 9235	124672
19	1130-0404-0304 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетонных конструкций	5,52	12214,35 4165,71	4511,84 1341,36	67423 22995	24905 7404	19523	25535 7437	100395
20	225-104-0401 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков цилиндрические ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170 СП - 8%	шт.	4	79711,00 --	-- --	318844 --	-- --	318844	-- 25508	344352
21	225-109-0101 РСНБ РК 2015	Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл СП - 8%	шт.	8	80573,00 --	-- --	644584 --	-- --	644584	-- 51567	696151
22	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 СП - 8%	м3	0,4	15059,00 --	-- --	6024 --	-- --	6024	-- 482	6506
23	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной НР - 84%; СП - 8%	м2	69,6	3977,71 1058,93	168,91 63,48	276849 73702	11756 4418	191391	65621 27398	369867
24	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная "техноэласт ЭПП". Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	2	2984,61 1648,24	251,47 94,35	5969 3296	503 189	2170	2928 712	9608
25	235-103-0110 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы марка ЭПП СП - 8%	м2	4,68	525,00 --	-- --	2457 --	-- --	2457	-- 197	2654
26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	56	22,73 --	22,73 10,16	1273 --	1273 569	--	410 135	1817
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	56	214,30 118,48	95,82 49,12	12001 6635	5366 2751	--	6758 1501	20260
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,6	1215,04 1215,04	-- --	6804 6804	-- --	--	4899 936	12639
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	61,6	110,50 13,39	94,31 22,83	6807 825	5809 1406	173	1606 673	9086
		Укрепление									
30	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек НР - 84%; СП - 8%	м3	7,8	7268,88 2858,34	291,05 150,81	56697 22295	2270 1176	32132	19716 6113	82526
31	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный бетон укрепления НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	9,2	32985,84 4542,44	4195,67 1161,65	303470 41790	38600 10687	223080	44081 27804	375355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,1726	82044,88	--	14161	--	58	11846	28088
					81708,88	--	14103	--		2081	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1726	277977,00	--	47979	--	47979	--	51817
					--	--	--	--		3838	
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка асфальтовых планок *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,8	121517,91	1425,44	97214	1140	68854	24983	131973
					34025,63	673,58	27220	539		9776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3469423	325788	2614389	518913	4307405
							529246	95517	--	319071	
		Переустройство участков существующих сетей ЛЭП 0,4-10кВ									
		РАЗДЕЛ 6.Демонтажные работы									
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	22	4037,77	2645,18	88831	58194	--	46524	146183
					1392,59	1250,79	30637	27517		10828	
2	1133-0210-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	3	16401,68	11862,86	49205	35589	--	23947	79004
					4538,82	5438,94	13616	16317		5852	
3	1133-0210-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с двумя подкосами *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	5	25220,66	18274,89	126103	91374	--	61288	202382
					6945,77	8376,23	34729	41881		14991	
4	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 К=0.8	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	1,42	37554,67	15010,81	53328	21315	--	29844	89825
					22543,86	6645,97	32012	9437		6654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				317467	206472	--	161603	517394
							110994	95152	--	38325	
		.Кабельная линия 10 кВ									
5	1101-0102-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншеи тип Т-1, Т-2, Т-3, Т-4) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	877	367,20	367,20	322034	322034	--	42193	393365
					--	66,82	--	58601		29138	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	671	22,73	22,73	15252	15251	--	4908	21773
					--	10,16	--	6817		1613	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	м	1409	632,40	520,14	891056	732878	--	343902	1333754
					112,26	226,73	158179	319463		98797	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	205	1827,84	--	374707	--	374707	--	404684
					--	--	--	--		29977	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,052	207378,39	--	218162	--	3034	163497	412192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			204494,15	--	215128	--		30533	
10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	465	554,22	441,96	257714	205511	--	102085	388583
		НР - 72%; СП - 8%			112,26	192,65	52202	89582		28784	
11	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,584	28656,00	--	102703	--	102703	--	110919
		СП - 8%			--	--	--	--		8216	
12	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	411	800,20	415,55	328882	170791	19671	144838	511617
		НР - 72%; СП - 8%			336,79	152,66	138420	62743		37898	
13	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54	979,13	485,16	52873	26198	2426	24248	83291
		НР - 72%; СП - 8%			449,05	174,62	24249	9429		6170	
14	243-128-0712 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х120/16 (мк)-10	км	0,38	6225889,00	--	2365838	--	2365838	--	2555105
		СП - 8%			--	--	--	--		189267	
15	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	44263,20	32981,03	132790	98943	168	49750	197143
		НР - 72%; СП - 8%			11226,30	11806,14	33679	35418		14603	
16	243-903-3203 РСНБ РК 2015	Муфта концевая наружной установки типа POLT для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H1-L12B, напряжение 10 кВ	шт.	3	144385,00	--	433155	--	433155	--	467807
		СП - 8%			--	--	--	--		34652	
17	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	27201,14	312,71	136006	1564	22179	81320	234712
		НР - 72%; СП - 8%			22452,60	136,31	112263	682		17386	
18	243-903-5903 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-12/3х120-240, напряжение 10 кВ	шт.	5	231630,00	--	1158150	--	1158150	--	1250802
		СП - 8%			--	--	--	--		92652	
19	243-906-1802 РСНБ РК 2015	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-75	шт.	30	2802,00	--	84060	--	84060	--	90785
		СП - 8%			--	--	--	--		6725	
20	243-906-1803 РСНБ РК 2015	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-100	шт.	124	3033,00	--	376092	--	376092	--	406179
		СП - 8%			--	--	--	--		30087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,052	37663,34	25194,69	39622	26505	--	11937	55683
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	13117	6451		4125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7289096	1599675	4942183	968678	8918394
							747237	589186	--	660623	
		ИТОГО									35649460
		Временные здания и сооружения		1,3 %		463443					
		Итого с временными								36 112 903,20	
		Зимние удорожания		1,35 %		481268					
		Итого с зимними удорожаниями								36 594 170,91	
		Итого в текущих ценах 2022 года,									
		Итого с учетом тендерной скидки 10%								38 423 879,45	
		НДС		12 %		4 149 779				34 581 493,98	
		Итого с НДС								38 731 273,26	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за апрель месяц 2022 года по дополнительному соглашению №1 от 23.02.2022 года к договору №122 от 08.09.2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган-всего по договору:	тенге							
	Всего за 2022 год		492 365 000,00	38 731 273,26	147 709 500,00		38 731 273,26	11 619 381,98	27 111 891,28

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

_____**Хамитжанов К.К.**
М.П.

Технадзор:

ТОО "Кабылан Эксперт"

_____**Тайболанов К.К**
М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т.**
М.П.