форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ИП "Абдраманова Г.А."
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"
Наименование объекта: "ОҚО, Шымкент каласы, Әль-Фараби ауданы, Ж.Тыныбаев көшесі, №28А мектеп жайдағы кеңсе және натериалдық контора"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			договору №б/н	от 15.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Затраты подрядчика	6 603 817	5 896 265	6 074 488	6 074 488	0	0	0	0	707 552	6 603 817
Всего по стройке	6 603 817	5 896 265	6 074 488	6 074 488	0	0	0	0	707 552	6 603 817

Заказчик:
ИП "Абдраманова Г.А."

Авторский надзор:
Директор
НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"

Абдраманова Г.А.

Исманлов А.

Райнуллаұлы А.

Заказчик ИП "Абдраманова Гульнар Аскаровна"
(организация, адрес, телефон)

Автор НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"
(организация, адрес, телефон)

Стройка ОКО,Шымкент каласы, Аль-Фараби ауданы, Ж.Тынышбек кошесы,№ 28А мекен жайдагы коммерциялық нысан курылысы
(наименование, адрес)

договор №б/и от 15 апреля 2014 г.

Акт выполненных работ №1 за ноябрь месяц 2014 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	587,7		2882,92	22,39	1694290	13161	694419	791198	2684328
		НР - 80%, СП - 8%				1678,94	3,89	986710	2287		198839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	211,515		2777,66	4,19	587517	885	520815	52873	691622
		НР - 80%, СП - 8%				311,17	1,30	65817	274		51231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	585,3825		819,97	3,40	479995	1988	203596	220136	756141
		НР - 80%, СП - 8%				468,77	1,30	274411	759		56010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	56,55		2147,80	7,08	121458	401	91192	23957	157048
		НР - 80%, СП - 8%				528,11	1,44	29865	82		11633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	60,15		1546,15	7,08	93001	426	60809	25482	127961
		НР - 80%, СП - 8%				528,11	1,44	31766	87		9479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2105-0109-0116 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 +/Сайдинг/	м2	587,7	2074,00	–	1218890	–	1218890	–	1316401
		СП - 8%			–	–	–	–		97511	
7	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,54	943,00	–	31628	–	31628	–	34158
		СП - 8%			–	–	–	–		2530	
8	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41,85	1571,00	–	65746	–	65746	–	71006
		СП - 8%			–	–	–	–		5260	
9	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	105	536,00	–	56280	–	56280	–	60782
		СП - 8%			–	–	–	–		4502	
10	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	73,2	51,00	–	3733	–	3733	–	4032
		СП - 8%			–	–	–	–		299	
11	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж.Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 /ОГ-1/	т конструкций	0,16116	123828,36	36402,86	19956	5867	1254	10149	32514
		НР - 69%; СП - 55%			79642,90	11627,68	12835	1874		2408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм +/ОГ-1/	м	10,32	12426,00	–	128236	–	128236	–	138495
		СП - 8%			–	–	–	–		10259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4500731	22727	3076598	1123795	6074488
							1401404	5363	–	449961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4352538				
	Материалы		Тенге				1570832				
	Всего заработная плата		Тенге					1392059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1376278				
		Накладные расходы	Тенге				1113647				
		Сметная прибыль	Тенге				437295				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5903480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1158
		Сметная заработная плата	Тенге					1392059			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148192				
	Материалы		Тенге				1254				
	Всего заработная плата		Тенге					14709			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128236				
		Накладные расходы	Тенге				10149				
		Сметная прибыль	Тенге				12667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				171009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6074489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					1406768			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				4500731	22727	3076598	1123795	6074488
							1401404	5363	–	449961	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4352538				
		Материалы	Тенге				1570832				
		Всего заработная плата	Тенге					1392059			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1376278				
		Накладные расходы	Тенге				1113647				
		Сметная прибыль	Тенге				437295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5903480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1158
		Сметная заработная плата	Тенге					1392059			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				148192				
		Материалы	Тенге				1254				
		Всего заработная плата	Тенге					14709			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128236				
		Накладные расходы	Тенге				10149				
		Сметная прибыль	Тенге				12667				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				171009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14709			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6074489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169
		Сметная заработная плата	Тенге					1406768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6074488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1401404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5363			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3076598		
		- Накладные расходы	Тенге							1123795	
		- Сметная прибыль	Тенге							449961	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						6 074 488				
		Стоимость общестроительных работ						2 997 890				
		Стоимость оборудования						3 076 598				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					3 033 865				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге					66 745				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					3 100 610				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					62 012				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					3 162 622				
		Итого в ценах 2016 года 100%	Тенге					6 239 220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На 2016 год 100% К=1,050036	Тенге				6 551 406				
		к-0,9	Тенге				5 896 265				
		НДС 12%	Тенге				707 552				
		ИТОГО	Тенге				6 603 817				

Заказчик:
ИП "Абдраманова Гульнар Аскаровна" Абдраманова Г.А.

Авторский надзор:
Директора НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг" Исмаилов А

Генеральный Подрядчик:
Директор ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы Гайнуллаұлы А.