форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ИП "Абдраманова Г.А."
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"
Наименование объекта: "ОҚО, Шымкент каласы, Әль-Фараби ауданы, Ж.Тыныбаев көшесі, №28 мектеп жайдағы кенсе және натериалдық контора"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			договору № б/н	от 15.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Затраты подрядчика	109 648 432	97 900 386	95 127 587	92 622 788	0	0	0	0	11 748 046	109 648 432
Всего по стройке	**109 648 432**	**97 900 386**	**95 127 587**	**92 622 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 748 046**	**109 648 432**

Заказчик:
ИП "Абдраманова Г.А."

Авторский надзор:
Директор
НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"

Абдраманова Г.А.

Исмаилов А.

Райнуллаулы А.

Форма 2-В

Заказчик ИП "Абдраманова Гүлнар Аскаровна"
(организация, адрес, телефон)

Автор НЦ ЮКОФ "Құрылысконсалтинг"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "ОҚО, Шымкент қаласы, Әль-Фараби ауданы, Ж.Тыныбаев көшесі, №28 мекен жайдағы кеңсе және нотариалдық контора"
(наименование, адрес)

договор № б/н от 15 апреля 2014 г.

Акт выполненных работ №1 за декабрь месяц 2014 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Здание пишеблока.Внутренние инженерные системы элктроснабжения и освещения										
		РАЗДЕЛ 1.Щиты электромонтажные										
ВРУ												
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		20086,30	824,14	20086	824	10193	6772	29007
		НР - 72%, СП - 8%				9069,07	337,01	9069	337		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		1324,94	81,40	2650	163	54	1798	4804
		НР - 72%, СП - 8%				1216,26	32,68	2433	65		356	
4	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2		54502,00	--	109004	--	109004	--	117724
		СП - 8%				--	--	--	--		8720	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2		3978,34	403,14	7957	806	1767	4097	13018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			2692,00	153,24	5384	306		964	
6	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	2	3231,00	--	6462	--	6462	--	6979
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1582,44	166,44	1582	166	18	1054	2847
		НР - 72%, СП - 8%			1398,00	65,36	1398	65		211	
8	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
ЩР-1											
9	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 72%, СП - 8%			3916,05	55,56	3916	56		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2693,97	25,78	21552	206	10746	7632	31518
		НР - 72%, СП - 8%			1325,00	--	10600	--		2335	
12	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
13	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	386,00	--	772	--	772	--	834
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
14	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	399,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
15	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
16	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
17	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
ЩР-2											
18	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	7038,42 4636,50	272,89 110,70	7038 4637	273 111	2128	3418 837	11293
19	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8394,00 --	-- --	8394 --	-- --	8394	-- 672	9066
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	2693,97 1325,00	25,78 --	40410 19875	387 --	20148	14310 4378	59097
21	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1302,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
22	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	3597,00 --	-- --	25179 --	-- --	25179	-- 2014	27193
23	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	397,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
24	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	6	409,00 --	-- --	2454 --	-- --	2454	-- 196	2650
25	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
ЩР-3											
26	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	7038,42 4636,50	272,89 110,70	7038 4637	273 111	2128	3418 837	11293
27	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8394,00 --	-- --	8394 --	-- --	8394	-- 672	9066
28	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4941,33 2650,00	112,38 32,68	4941 2650	112 33	2179	1932 550	7423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2307-0204-1032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488,00	–	7488	–	7488	–	8087
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2693,97	25,78	45798	438	22835	16218	66977
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	–	22525	–		4961	
31	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	409,00	–	1636	–	1636	–	1767
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
32	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1302,00	–	3906	–	3906	–	4218
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
33	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3570,00	–	35700	–	35700	–	38556
		СП - 8%			–	–	–	–		2856	
ЩР-4											
34	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3916,05	55,56	3916	56		702	
35	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	–	6106	–	6106	–	6594
		СП - 8%			–	–	–	–		488	
36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97	25,78	18858	180	9403	6678	27579
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	–	9275	–		2043	
37	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302,00	–	1302	–	1302	–	1406
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
38	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3597,00	–	21582	–	21582	–	23309
		СП - 8%			–	–	–	–		1727	
ЩАО											
39	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3916,05	55,56	3916	56		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 прим./ЩРН-6/	шт.	1	9019,00	–	9019	–	9019	–	9741
		СП - 8%			–	–	–	–		722	
41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполосный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97	25,78	10776	103	5373	3816	15759
		НР - 72%, СП - 8%			1325,00	–	5300	–		1167	
42	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	397,00	–	1588	–	1588	–	1715
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
43	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4995,43	107,18	19982	429	4181	11162	33635
		НР - 72%, СП - 8%			3843,00	32,68	15372	131		2491	
44	2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 16А 220/380V, IP 55 +/LR2K 1.8-2.6A (LE1M35M708)/	шт.	4	6704,00	–	26816	–	26816	–	28961
		СП - 8%			–	–	–	–		2145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				778370	4785	412528	90885	919902
	Стоимость оборудования		Тенге				124902	1326	236158	50650	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				236158				
	Материалы		Тенге				490309				
	Всего заработная плата		Тенге				76702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					95412			
		Накладные расходы	Тенге				315804				
		Сметная прибыль	Тенге				68697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				603726				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					95412			
	Материалы		Тенге				51904				
	Всего заработная плата		Тенге				20019				
		Накладные расходы	Тенге					30815			
		Сметная прибыль	Тенге				22187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80018				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30815			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				919902				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
								126227			

РАЗДЕЛ 2.Светильники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	335	2257,70	976,13	756329	327002	45296	435939	1287649
					1146,36	661,02	384031	221441		95381	
46	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Нора" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	218	5057,00	--	1102426	--	1102426	--	1190620
					--	--	--	--		88194	
47	2307-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-2х60-211/3459 ГОСТ 17677-82 прим./НБУ-12-75-601/**									
		СП - 8%	шт.	29	1566,00	--	45414	--	45414	--	49047
					--	--	--	--		3633	
48	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**									
		СП - 8%	шт.	58	478,00	--	27724	--	27724	--	29942
					--	--	--	--		2218	
49	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82 прим./ДПА 5030-1/**									
		СП - 8%	шт.	30	7499,00	--	224970	--	224970	--	242968
					--	--	--	--		17998	
50	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	3	4476,00	--	13428	--	13428	--	14502
					--	--	--	--		1074	
51	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	21	803,11	20,48	16865	430	137	11858	31021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			776,08	8,17	16298	172		2298	
52	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 +/Не входить!Горит Бактерицидная лампа/**									
		СП - 8%	шт.	21	759,00	--	15939	--	15939	--	17214
					--	--	--	--		1275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2203095	327432	1475334	447797	2862963
							400328	221612	--	212071	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2186230				
		Материалы	Тенге				45296				
		Всего заработная плата	Тенге					605471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1429901				
		Накладные расходы	Тенге				435939				
		Сметная прибыль	Тенге				209774				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2831942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								466
		Сметная заработная плата	Тенге					605471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16865				
	Материалы		Тенге				137				
	Всего заработная плата		Тенге					16469			
		Накладные расходы	Тенге				11858				
		Сметная прибыль	Тенге				2298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2862964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					621941			
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
53	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	196	256,53	0,24	50279	47	6629	31411	88225
		НР - 72%; СП - 8%			222,46	0,12	43603	23		6535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	72	393,00	--	28296	--	28296	--	30560
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
55	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	47	285,00	--	13395	--	13395	--	14467
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
56	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	77	303,00	--	23331	--	23331	--	25197
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
57	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	300	687,00	--	206100	--	206100	--	222588
		СП - 8%			--	--	--	--		16488	
58	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	шт.	175	309,00	--	54075	--	54075	--	58401
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				375476	47	331826	31411	439438
							43603	23	--	32551	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				325197				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325197				
		Сметная прибыль	Тенге				26016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				351213				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50279				
	Материалы		Тенге				6629				
	Всего заработная плата		Тенге					43626			
		Накладные расходы	Тенге				31411				
		Сметная прибыль	Тенге				6535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88225				39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43626			
		Сметная заработная плата	Тенге				439438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43626			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Кабели, трубы									
59	**1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**12**	**264,31**	**3,45**	**3172**	**41**	**65**	**2210**	**5812**
		НР - 72%, СП - 8%			**255,49**	**0,24**	**3066**	**3**		**431**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**12**	**140,00**	**--**	**1680**	**--**	**1680**	**--**	**1814**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
61	**1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**21**	**239,27**	**3,17**	**5025**	**66**	**114**	**3491**	**9197**
		НР - 72%, СП - 8%			**230,74**	**0,13**	**4845**	**3**		**681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**21**	**71,00**	**--**	**1491**	**--**	**1491**	**--**	**1610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	
63	**1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**33**	**144,63**	**1,62**	**4773**	**53**	**549**	**3005**	**8400**
		НР - 72%, СП - 8%			**126,40**	**0,06**	**4171**	**2**		**622**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**3956**	**254,90**	**2,60**	**1008366**	**10268**	**197852**	**576389**	**1711535**
		НР - 72%, СП - 8%			**202,29**	**0,07**	**800246**	**295**		**126780**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**2306-0141-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,04**	**474526,00**	**--**	**18981**	**--**	**18981**	**--**	**20500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1518**	
66	**2306-0144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,045**	**713867,00**	**--**	**32124**	**--**	**32124**	**--**	**34694**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,13	461855,00	--	60041	--	60041	--	64844
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
68	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,21	432235,00	--	90769	--	90769	--	98031
		СП - 8%			--	--	--	--		7262	
69	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,191	276382,00	--	329171	--	329171	--	355505
		СП - 8%			--	--	--	--		26334	
70	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,363	177804,00	--	420151	--	420151	--	453763
		СП - 8%			--	--	--	--		33612	
71	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	296176,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1978705	10429	1155950	585095	2768904
							812328	302	--	205103	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				954199				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				954199				
		Сметная прибыль	Тенге				76336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1030535				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021335				
	Материалы		Тенге				198578				
	Всего заработная плата		Тенге					812631			
		Накладные расходы	Тенге				585094				
		Сметная прибыль	Тенге				128514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1734944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					812631			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3171				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2768903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					812631			
		РАЗДЕЛ 5.Заземление									
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	м3 грунта	16,2	1926,85	--	31215	--	--	22475	57985
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	--	31215	--		4295	
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,2	1004,90	--	16279	--	--	11721	30241
		НР - 72%, СП - 8%			1004,90	--	16279	--		2240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	м	95	650,77 182,42	23,98 7,19	61823 17330	2278 683	42215	12969 5983	80775
75	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтажоборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	3521,32 1048,92	204,05 57,19	14085 4196	816 229	9073	3186 1382	18653
76	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлительгоризонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	м	164	475,22 208,48	17,47 4,58	77936 34191	2865 750	40880	25158 8247	111341
77	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	65	354,33 169,39	159,71 61,77	23032 11010	10381 4015	1641	10818 2708	36558
78	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,065	132560,00 --	-- --	8616 --	-- --	8616	-- 689	9306
79	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КР3-0,5** *СП - 8%*	шт.	6	479,00 --	-- --	2874 --	-- --	2874	-- 230	3104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				235860	16340	105299	86327	347963
	Стоимость монтажных работ		Тенге				114221	5677	--	25774	
	Материалы		Тенге				188366				
	Всего заработная плата		Тенге				93809				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72403			
		Накладные расходы	Тенге				11490				
		Сметная прибыль	Тенге				52131				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259736				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					72403			
	Всего заработная плата		Тенге				47494				
		Накладные расходы	Тенге					47494			
		Сметная прибыль	Тенге				34196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88226				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					47494			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				347962				
		Сметная заработная плата	Тенге					119898			101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				5571507	359034	3480937	1241515	7339170
							1495382	228940	236158	526149	
		Стоимость оборудования	Тенге				236158				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				236158				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4144300				
		Материалы	Тенге				215806				
		Всего заработная плата	Тенге					773287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3036592				
		Накладные расходы	Тенге				556767				
		Сметная прибыль	Тенге				376085				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5077152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					773287			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1187878				
		Материалы	Тенге				225364				
		Всего заработная плата	Тенге					951036			
		Накладные расходы	Тенге				684746				
		Сметная прибыль	Тенге				149810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2022433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					951036			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3425				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7339168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1724323			
		ОТДЕЛ 2. Подземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты (КС 2-5)									
Земляные работы											
80	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**88,75825**	**192,98**	**183,35**	**17129**	**16274**	**–**	**3579**	**22364**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,63**	**46,37**	**855**	**4116**		**1657**	
81	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**28,074**	**257,63**	**246,85**	**7233**	**6930**	**3**	**1601**	**9541**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,67**	**68,54**	**300**	**1924**		**707**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**49,1295**	**42,00**	**–**	**2063**	**–**		**–**	**2229**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**165**	
83	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,98**	**1926,85**	**–**	**25010**	**–**	**–**	**18008**	**46459**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	--	25010	--		3441	
84	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,75825	44,21	44,21	3924	3924	--	1035	5356
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,20	--	1438		397	
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,98	1004,90	--	13044	--	--	9391	24230
		НР - 72%, СП - 8%			1004,90	--	13044	--		1795	
86	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	--	803	2302
		НР - 93%, СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
Устройство фундаментов											
87	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладкапри глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2661,32	1784,06	21291	14272	--	12992	37025
		НР - 118%, СП - 8%			877,27	499,02	7018	3992		2743	
88	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,6	49384,00	--	79014	--	79014	--	85336
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
89	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	6907,65	4518,73	110522	72300	11842	59405	183522
		НР - 118%, СП - 8%			1648,76	1497,70	26380	23963		13594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,864	23177,00	--	251795	--	251795	--	271939
		СП - 8%			--	--	--	--		20144	
91	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3327,26	2065,95	66545	41319	7250	36092	110848
		НР - 118%, СП - 8%			898,79	630,53	17976	12611		8211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,31	26643,00	--	88188	--	88188	--	95243
		СП - 8%			--	--	--	--		7055	
93	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,44	29229,00	--	71319	--	71319	--	77024
		СП - 8%			--	--	--	--		5706	
94	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2369,68	1482,83	66351	41519	6899	36002	110541
		НР - 118%, СП - 8%			640,46	449,18	17933	12577		8188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,452	29229,00	--	130128	--	130128	--	140538
		СП - 8%			--	--	--	--		10410	
96	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2482,21	1358,10	29786	16297	362	22838	56834
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1093,89	518,94	13127	6227		4210	
97	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,408	83948,00	--	34251	--	34251	--	36991
		СП - 8%			--	--	--	--		2740	
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Армопояс/	м3	1,5	33736,90	5041,74	50605	7563	25751	18091	74192
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11527,31	1726,45	17291	2590		5496	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356	221450,00	--	78836	--	78836	--	85143
		СП - 8%			--	--	--	--		6307	
100	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0116	247607,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,197	923,32	24,94	14032	379	8744	4613	20136
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			323,04	3,37	4909	51		1492	
102	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФМ-1/	м3	0,75	25714,31	1198,60	19286	899	14524	3746	24875
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5151,20	338,14	3863	254		1843	
103	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0222	424735,72	1786,73	9429	40	5662	3402	13858
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			167860,90	533,77	3727	12		1026	
104	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /подливка/	м3	0,07	17188,00	--	1203	--	1203	--	1299
		СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,512	923,32	24,94	1396	38	870	459	2003
		НР - 93%, СП - 8%			323,04	3,37	488	5		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1196581	222526	819513	232057	1542930
							152476	70068	–	114293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1196581				
	Материалы		Тенге				81909				
	Всего заработная плата		Тенге					222544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81708				
	Местные материалы		Тенге				655898				
	Транспортные расходы		Тенге				2063				
		Накладные расходы	Тенге				232058				
		Сметная прибыль	Тенге				114291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1542929				173
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					222544			
		Сметная заработная плата	Тенге				1542929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								173
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					222544			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Фундаменты (КС 6-10)									
Земляные работы											
106	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	116,66075	192,98	183,35	22513	21390	–	4704	29394
		НР - 72%, СП - 8%			9,63	46,37	1123	5409		2177	
107	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	31,413	257,63	246,85	8093	7754	4	1792	10675
		НР - 72%, СП - 8%			10,67	68,54	335	2153		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	54,97275	42,00	–	2309	–		–	2494
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
109	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,45	1926,85	–	31697	–	–	22822	58880
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	–	31697	–		4361	
110	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	116,66075	44,21	44,21	5157	5157	–	1361	7040
		НР - 72%, СП - 8%			–	16,20	–	1890		521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,45	1004,90	--	16531	--	--	11902	30707
		НР - 72%, СП - 8%			1004,90	--	16531	--		2275	
112	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,5025	2215,29	1288,69	3328	1936	--	2013	5769
		НР - 95%, СП - 8%			926,60	514,13	1392	772		427	
Устройство фундаментов											
113	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладкапри глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2661,32	1784,06	10645	7136	--	6496	18513
		НР - 118%, СП - 8%			877,27	499,02	3509	1996		1371	
114	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,72	49384,00	--	35556	--	35556	--	38401
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
115	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	3470,69	2338,83	20824	14033	--	12768	36279
		НР - 118%, СП - 8%			1131,86	671,48	6791	4029		2687	
116	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,98	49384,00	--	97780	--	97780	--	105603
		СП - 8%			--	--	--	--		7822	
117	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	6907,65	4518,73	145061	94893	15544	77969	240872
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1648,76	1497,70	34624	31452		17842	
118	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,259	23177,00	--	330481	--	330481	--	356919
		СП - 8%			--	--	--	--		26438	
119	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3327,26	2065,95	66545	41319	7250	36092	110848
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			898,79	630,53	17976	12611		8211	
120	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,641	26643,00	--	97007	--	97007	--	104768
		СП - 8%			--	--	--	--		7761	
121	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,196	29229,00	--	64187	--	64187	--	69322
		СП - 8%			--	--	--	--		5135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	35	2369,68	1482,83	82939	51899	8624	45002	138176
		НР - 118%, СП - 8%			640,46	449,18	22416	15721		10235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,565	29229,00	--	162659	--	162659	--	175672
		СП - 8%			--	--	--	--		13013	
124	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	13	2482,21	1358,10	32269	17655	393	24741	61570
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	14221	6746		4561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,442	83948,00	--	37105	--	37105	--	40073
		СП - 8%			--	--	--	--		2968	
126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,624	923,32	24,94	14426	390	8989	4743	20702
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	5047	53		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Армопояс/	м3	1,61	33736,90	5041,74	54316	8117	27640	19418	79633
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	18559	2780		5899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4898	221450,00	--	108466	--	108466	--	117144
		СП - 8%			--	--	--	--		8677	
129	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0145	247607,00	--	3590	--	3590	--	3878
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
130	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФМ-2/	м3	1,5	26372,03	1198,60	39558	1798	30033	7493	50815
		НР - 91%, СП - 8%			5151,20	338,14	7727	507		3764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02894	23263,19	1722,29	673	50	8	572	1345
		НР - 91%; СП - 8%			21252,90	480,50	615	14		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00702	232893,00 –	– –	1635 –	– –	1635	– 131	1766
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01184	229584,00 –	– –	2718 –	– –	2718	– 217	2936
134	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01008	250545,00 –	– –	2525 –	– –	2525	– 202	2728
135	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /подливка/ *СП - 8%*	м3	1	17188,00 –	– –	17188 –	– –	17188	– 1375	18563
136	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	21,035	923,32 323,04	24,94 3,37	19422 6795	525 71	12102	6385 2065	27872
137	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	3,047616	32319,20 5586,47	2515,00 961,00	98497 17025	7665 2929	73807	18557 9364	126418
138	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	9,23	923,32 323,04	24,94 3,37	8522 2982	230 31	5310	2802 906	12230
Лист КС-11											
139	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Монолитные заделки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,5	22299,51 3722,96	1410,65 536,58	78048 13030	4937 1878	60081	13567 7329	98944
140	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство Монолитные участки между плитами *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,25	26492,31 5710,51	1823,38 691,95	6623 1428	456 173	4739	1457 646	8726
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0065	229584,00 –	– –	1492 –	– –	1492	– 119	1612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,001	306489,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
143	8721-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Отмостка асфальтобетонная по бетонному подстилающему слою из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м2	44,3	4833,15	5,00	214109	222	176137	32029	265452
		НР - 723 Тенге, СП - 436 Тенге			852,15	1,25	37750	55		19315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1944803	287563	1393356	354685	2483070
							261573	91270	--	183580	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1944803				
		Материалы	Тенге				430661				
		Всего заработная плата	Тенге					352843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				120734				
		Местные материалы	Тенге				841964				
		Транспортные расходы	Тенге				2309				
		Накладные расходы	Тенге				354683				
		Сметная прибыль	Тенге				183583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2483069				283
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					352843			
		Сметная заработная плата	Тенге				2483069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								283
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					352843			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.Вход в подвал лестница Л-3(КС 115-119)									
144	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,33228	2215,29	1288,69	736	428	--	445	1276
		НР - 93%; СП - 8%			926,60	514,13	308	171		95	
145	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	4974,57	3201,51	9949	6403	928	5446	16627
		НР - 118%; СП - 8%			1309,22	998,54	2618	1997		1232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,086	23177,00	--	25170	--	25170	--	27184
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
147	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	3327,26	2065,95	43254	26857	4713	23460	72051
		НР - 118%; СП - 8%			898,79	630,53	11684	8197		5337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ 7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,445	29229,00	--	100694	--	100694	--	108749
		СП - 8%			--	--	--	--		8056	
149	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	15	2369,68	1482,83	35545	22243	3695	19287	59218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			640,46	449,18	9607	6738		4387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,297	29229,00	--	67139	--	67139	--	72510
		СП - 8%			--	--	--	--		5371	
151	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	2482,21	1358,10	9929	5432	121	7613	18945
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	4376	2076		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,112	83948,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
153	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/**	м3	1,5	24115,35	1410,65	36173	2116	28473	5814	45346
		НР - 91%; СП - 8%			3722,96	536,58	5584	805		3359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/**	м3	0,6	22441,61	1410,65	13465	846	10385	2326	17054
		НР - 91%; СП - 8%			3722,96	536,58	2234	322		1263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	22,5	1636,47	67,27	36820	1514	738	41560	84651
		НР - 118%; СП - 8%			1536,35	28,98	34568	652		6270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	22,5	3130,00	--	70425	--	70425	--	76059
		СП - 8%			--	--	--	--		5634	
157	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /Стена по уклону ступеней/**	м3 кладки	1,6835	34931,69	2263,50	58808	3811	42671	12817	77355
		НР - 93%; СП - 8%			7321,48	864,90	12326	1456		5730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,95	923,32	24,94	11957	323	7451	3931	17159
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	4183	44		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	860,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				531015	69973	373553	122699	706010
							87488	22457	–	52298	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				529467				
		Материалы	Тенге				99175				
		Всего заработная плата	Тенге					109945			
		Местные материалы	Тенге				272830				
		Накладные расходы	Тенге				122698				
		Сметная прибыль	Тенге				52173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				704338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					109945			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1548				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1548				
		Сметная прибыль	Тенге				124				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				706010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					109945			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				3672398	580062	2586422	709441	4732010
							501537	183794	–	350171	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3670850				
		Материалы	Тенге				611745				
		Всего заработная плата	Тенге					685331			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				202442				
		Местные материалы	Тенге				1770692				
		Транспортные расходы	Тенге				4372				
		Накладные расходы	Тенге				709439				
		Сметная прибыль	Тенге				350047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4730336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					685331			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1548				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1548				
		Сметная прибыль	Тенге				124				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1672				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4732008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					685331			
		ОТДЕЛ 3. Надземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 9.Устройство проемов									
Проем №2 (Кс-14)											
160	**1203-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,46176**	**619334,03**	**6384,27**	**285984**	**2948**	**19237**	**190835**	**514964**
		НР - 72%, СП - 80%			**571290,72**	**2705,46**	**263799**	**1249**		**38145**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,19338	299957,00 –	– –	58006 –	– –	58006	– 4640	62646
162	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,15225	286098,00 –	– –	43558 –	– –	43558	– 3485	47043
163	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	6,048	757,00 –	– –	4578 –	– –	4578	– 366	4945
164	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03213	229919,00 –	– –	7387 –	– –	7387	– 591	7978
165	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,084	262504,00 –	– –	22050 –	– –	22050	– 1764	23814
166	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2,2512	61260,78 38637,00	22623,78 10256,52	137910 86980	50931 23089	–	92458 18429	248798
167	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,3621	165032,05 160380,00	3591,42 1687,44	59758 58074	1300 611	384	42253 8161	110172
168	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,04872	286098,00 –	– –	13939 –	– –	13939	– 1115	15054
169	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01566	229919,00 –	– –	3601 –	– –	3601	– 288	3889
170	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,29772	262504,00 –	– –	78153 –	– –	78153	– 6252	84405
171	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,559104	49208,88 18376,32	5885,10 2248,74	27513 10274	3290 1257	13949	8303 2865	38681
172	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,47	1320,80 1320,80	– –	21754 21754	– –	–	15010 2941	39705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	16,47	269,79	10,32	4443	170	1669	1815	6759
		НР - 69%, СП - 8%			158,09	1,62	2604	27		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	17,37	3859,60	10,78	67041	187	26756	28936	103656
		НР - 72%, СП - 8%			2308,46	5,25	40098	91		7678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	17,37	14926,13	76,87	259267	1335	14048	176087	470182
		НР - 72%, СП - 8%			14040,54	39,18	243884	681		34828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Усиление кирпичного столба (КС-17)											
176	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,71172	224590,36	55103,49	159845	39218	3454	109971	291401
		НР - 84%, СП - 8%			164634,12	19310,82	117173	13744		21585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4404	262504,00	--	115607	--	115607	--	124855
		СП - 8%			--	--	--	--		9249	
178	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,27132	267007,00	--	72444	--	72444	--	78240
		СП - 8%			--	--	--	--		5796	
179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,87	219,27	9,13	3480	145	867	1714	5609
		НР - 69%, СП - 8%			155,51	1,01	2468	16		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	15,87	269,79	10,32	4282	164	1609	1749	6513
		НР - 69%, СП - 8%			158,09	1,62	2509	26		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,71172	10504,00	--	7476	--	7476	--	8074
		СП - 8%			--	--	--	--		598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	15,3	3859,60	10,78	59052	165	23568	25488	91303
		НР - 72%, СП - 8%			2308,46	5,25	35319	80		6763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	1211-0101-0603 РСНБ РК 2015	Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Толщина слоя до 20 мм	м2	15,3	10994,85	45,06	168221	689	6188	116421	307414
		НР - 72%, СП - 8%			10545,38	22,97	161344	351		22771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	1211-0101-0604 РСНБ РК 2015	Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	15,3	2445,57	22,53	37417	345	3093	24592	66970
		НР - 72%, СП - 8%			2220,88	11,49	33979	176		4961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Проем №4 (Кс-55)											
185	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,21831	619334,03	6384,27	135207	1394	9095	90223	243464
		НР - 72%, СП - 8%			571290,72	2705,46	124718	591		18034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,17604	299957,00	--	52804	--	52804	--	57029
		СП - 8%			--	--	--	--		4224	
187	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01932	286098,00	--	5527	--	5527	--	5970
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
188	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	2,646	757,00	--	2003	--	2003	--	2163
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
189	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02295	229919,00	--	5277	--	5277	--	5699
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
190	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	6,88896	61260,78	22623,78	422023	155854	--	282933	761353
		НР - 84%, СП - 8%			38637,00	10256,52	266169	70657		56397	
191	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,65727	165032,05	3591,42	108471	2361	697	76696	199980
		НР - 72%, СП - 8%			160380,00	1687,44	105413	1109		14813	