Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: **дополнительное соглашение №1 от 20.04.2020г. К договору №33 от 18 марта 2020 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПРС)	м3 грунта	30376,626	37,14	37,14	1128071,24	1128071,24	--	274180,50	1514431,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	380806,24		112180,14	
2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	939,483	1293,00	--	1214751,52	--	--	874621,09	2256522,42
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	1214751,52	--		167149,81	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6851,307	631,00	--	4323209,00	--	--	3112710,46	8030793,00
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	4323209,00	--		594873,55	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23583,639	26,08	26,08	615022,16	615022,16	--	149482,65	825665,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	207614,79		61160,38	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23583,639	129,76	62,27	3060330,91	1468435,28	--	1621313,86	5056176,36
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1591895,63	659929,18		374531,58	
6	Е11-010102-0403 1101-0102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	881,163	332,24	309,76	292755,83	272946,76	102,04	70687,36	392518,65
		НР - 72%; СП - 8%			22,36	89,05	19707,03	78469,86		29075,46	

7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1586,0934	139,00	--	220466,98	--		--	238104,34
		СП - 8%			--	--	--	--		17637,36	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	881,163	14,52	12,44	12790,26	10959,06	40,82	4196,51	18345,71
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	1790,38	4038,11		1358,94	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	801,48	3323,03	147,94	2663338,08	118574,96	1875222,76	692449,15	3624250,20
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	669540,36	29903,22		268462,98	
		Трубопроводы									
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4	291444,31	92219,99	1165777,24	368879,96	9257,28	876433,30	2205587,38
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	787640,00	97646,16		163376,84	
11	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8000	3095,00	--	24760000,00	--	24760000,00	--	26740800,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1980800,00	
12	С123-010501-1408 2301-0501-1408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	195,94	518,00	--	101496,92	--	101496,92	--	109616,67
		СП - 8%			--	--	--	--		8119,75	
13	С123-010501-1406 2301-0501-1406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	283,81	329,00	--	93373,49	--	93373,49	--	100843,37
		СП - 8%			--	--	--	--		7469,88	
14	С123-010501-1404 2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	546,41	226,00	--	123488,66	--	123488,66	--	133367,75
		СП - 8%			--	--	--	--		9879,09	
15	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3000	123,00	--	369000,00	--	369000,00	--	398520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29520,00	
16	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230	2549,00	--	586270,00	--	586270,00	--	633171,60
		СП - 8%			--	--	--	--		46901,60	
17	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	691,00	--	9674,00	--	9674,00	--	10447,92
		СП - 8%			--	--	--	--		773,92	
18	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34	533,00	--	18122,00	--	18122,00	--	19571,76

		СП - 8%			--	--	--	--		1449,76	
19	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38	445,00	--	16910,00	--	16910,00	--	18262,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1352,80	
20	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230	307,00	--	70610,00	--	70610,00	--	76258,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5648,80	
21	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	285,83	8788,00	--	2511874,00	--	2511874,00	--	2712824,00
		СП - 8%			--	--	--	--		200949,92	
22	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,79	2295,00	--	183118,05	--	183118,05	--	197767,49
		СП - 8%			--	--	--	--		14649,44	
23	С123-010501-1011 2301-0501-1011 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125х4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	1396,00	--	91647,40	--	91647,40	--	98979,19
		СП - 8%			--	--	--	--		7331,79	
24	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	165,64	734,00	--	121579,76	--	121579,76	--	131306,14
		СП - 8%			--	--	--	--		9726,38	
25	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	521,00	--	18756,00	--	18756,00	--	20256,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1500,48	
26	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,8	734,00	--	5725,20	--	5725,20	--	6183,22
		СП - 8%			--	--	--	--		458,02	
27	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38	2295,00	--	87210,00	--	87210,00	--	94186,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6976,80	
		Колодец водопроводный 2500х2000-1шт									
28	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,78	49256,00	--	87675,68	--	87675,68	--	94689,73
		СП - 8%			--	--	--	--		7014,05	

29	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3271,00	--	3271,00	--	3271,00	--	3532,68
		СП - 8%			--	--	--	--		261,68	
30	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1580,00	--	4740,00	--	4740,00	--	5119,20
		СП - 8%			--	--	--	--		379,20	
		Колодец диам 2000мм-25шт									
31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,84	32866,91	8051,18	290543,52	71172,45	146687,88	98247,81	419894,63
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	72683,19	26557,02		31103,31	
32	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	25	27081,00	--	677025,00	--	677025,00	--	731187,00
		СП - 8%			--	--	--	--		54162,00	
33	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	25	37023,00	--	925575,00	--	925575,00	--	999621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		74046,00	
34	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	50	20102,00	--	1005100,00	--	1005100,00	--	1085508,00
		СП - 8%			--	--	--	--		80408,00	
35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	25	3271,00	--	81775,00	--	81775,00	--	88317,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6542,00	
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	25	1580,00	--	39500,00	--	39500,00	--	42660,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3160,00	
		Колодец диам 1500мм-96шт									
37	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	40,04	32866,91	8051,18	1315991,24	322369,33	664409,83	445004,77	1901875,69
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	329212,08	120287,69		140879,68	
38	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	96	17423,00	--	1672608,00	--	1672608,00	--	1806416,64

		СП - 8%			--	--	--	--		133808,64	
39	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	96	19319,00	--	1854624,00	--	1854624,00	--	2002993,92
		СП - 8%			--	--	--	--		148369,92	
40	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	192	13478,00	--	2587776,00	--	2587776,00	--	2794798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		207022,08	
41	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	96	3271,00	--	314016,00	--	314016,00	--	339137,28
		СП - 8%			--	--	--	--		25121,28	
42	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	96	1580,00	--	151680,00	--	151680,00	--	163814,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12134,40	
		Мокрый колодец диам.1000м-4шт									
43	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	8	8457,00	--	67656,00	--	67656,00	--	73068,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5412,48	
44	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	5950,00	--	23800,00	--	23800,00	--	25704,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1904,00	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	1580,00	--	12640,00	--	12640,00	--	13651,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1011,20	
46	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	9393,00	--	37572,00	--	37572,00	--	40577,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3005,76	
47	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	8295,00	--	33180,00	--	33180,00	--	35834,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2654,40	
		Переход над арыком									
48	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/кожух/	м	30,3	8788,00	--	266276,40	--	266276,40	--	287578,51
		СП - 8%			--	--	--	--		21302,11	

49	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,52	3095,00	--	162549,40	--	162549,40	--	175553,35
		СП - 8%			--	--	--	--		13003,95	
50	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2549,00	--	7647,00	--	7647,00	--	8258,76
		СП - 8%			--	--	--	--		611,76	
51	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
		Колодец диам 1500мм-2шт									
52	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17423,00	--	34846,00	--	34846,00	--	37633,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2787,68	
53	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	19319,00	--	38638,00	--	38638,00	--	41729,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3091,04	
54	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	4	13478,00	--	53912,00	--	53912,00	--	58224,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4312,96	
55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7065,36
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1580,00	--	3160,00	--	3160,00	--	3412,80
		СП - 8%			--	--	--	--		252,80	
		РАЗДЕЛ 1. Резервуар									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
57	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1782	146,79	139,99	261581,86	249455,05	--	47421,89	333724,05
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	12126,81	53736,92		24720,30	
58	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	120	397,74	396,41	47729,03	47568,83	14,40	10102,71	62458,28
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	145,80	13885,74		4626,54	

59	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120	1260,00	--	151200,00	--	151200,00	--	163296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12096,00	
60	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	120	76,44	65,82	9173,28	7898,28	360,00	1782,45	11832,19
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	915,00	1560,62		876,46	
61	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	108	723,45	652,17	78132,99	70434,71	3879,06	15715,39	101356,25
		НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	3819,23	18007,70		7507,87	
62	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1662	37,14	37,14	61720,30	61720,30	--	15001,27	82859,29
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	20835,10		6137,73	
63	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	120	201,81	195,12	24217,50	23414,16	8,34	4625,29	31150,21
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	795,00	5629,01		2307,42	
64	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	216	269,00	--	58104,00	--		--	62752,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4648,32	
65	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	120	14,52	12,44	1741,82	1492,44	5,56	571,50	2498,39
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	243,82	549,92		185,07	
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД									
66	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	915	146,79	139,99	134313,92	128087,19	--	24349,62	171356,63
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	6226,73	27592,19		12693,08	
67	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	915	26,08	26,08	23861,68	23861,68	--	5799,64	32034,23
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	8055,06		2372,91	
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	915	129,76	62,27	118734,98	56972,47	--	62903,87	196169,95
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	61762,50	25603,99		14531,11	
69	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	915	76,44	65,82	69946,26	60224,39	2745,00	13591,18	90220,43
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	6976,88	11899,76		6682,99	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==========									

		Днище и стены /АС-7,9/ ==========									
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2319	213533,00	--	49518,30	--	49518,30	--	53479,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3961,46	
71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,08664	200630,00	--	1020532,58	--	1020532,58	--	1102175,19
		СП - 8%			--	--	--	--		81642,61	
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2526	195916,00	--	49488,38	--	49488,38	--	53447,45
		СП - 8%			--	--	--	--		3959,07	
73	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12456	211194,00	--	26306,32	--	26306,32	--	28410,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2104,51	
74	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	4,336	109654,00	--	475459,74	--	475459,74	--	513496,52
		СП - 8%			--	--	--	--		38036,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3092718,00				
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция второго подъема									
		Земляные работы									
75	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3 грунта	68	37,14	37,14	2525,26	2525,26	--	613,77	3390,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	852,46		251,12	
76	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка растительного грунта)	м3 грунта	68	201,81	195,12	13723,25	13268,02	4,72	2621,00	17651,78
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	450,50	3189,77		1307,54	
77	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	81,6	269,00	--	21950,40	--		--	23706,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1756,03	
78	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68	14,52	12,44	987,03	845,72	3,15	323,85	1415,75
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	138,17	311,62		104,87	
79	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	270	201,81	195,12	54489,37	52681,86	18,76	10406,89	70087,96
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	1788,75	12665,27		5191,70	

80	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	486	269,00	--	130734,00	--		--	141192,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10458,72	
81	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	270	14,52	12,44	3919,10	3358,00	12,51	1285,87	5621,37
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	548,60	1237,33		416,40	
82	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2,	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	180	176,15	167,98	31706,89	30236,98	--	5748,11	40451,40
		НР - 72%; СП - 8%			8,17	36,19	1469,92	6513,57		2996,40	
83	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	1220,59	--	9764,74	--	--	7030,61	18138,97
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	9764,74	--		1343,63	
		Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала									
84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	105	5012,06	1442,16	526266,30	151426,80	301743,75	125815,19	704248,01
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	73095,75	62189,40		52166,52	
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	м3	10,5	18610,33	1048,02	195408,42	11004,17	173815,53	11482,39	223442,08
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	10588,73	2029,29		16551,27	
86	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25	м3	69,7	30418,57	2819,56	2120174,29	196523,49	1454930,15	482565,42	2810958,88
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	468720,65	61571,01		208219,18	
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7252	200630,00	--	546756,88	--	546756,88	--	590497,43
		СП - 8%			--	--	--	--		43740,55	
88	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (каркас Кр-1)	т	0,1888	211194,00	--	39873,43	--	39873,43	--	43063,30
		СП - 8%			--	--	--	--		3189,87	
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	195916,00	--	24685,42	--	24685,42	--	26660,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1974,83	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	213533,00	--	20499,17	--	20499,17	--	22139,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1639,93	

91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,977	200630,00	--	396645,51	--	396645,51	--	428377,15
		СП - 8%			--	--	--	--		31731,64	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	195916,00	--	10579,46	--	10579,46	--	11425,82
		СП - 8%			--	--	--	--		846,36	
93	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71	211194,00	--	149947,74	--	149947,74	--	161943,56
		СП - 8%			--	--	--	--		11995,82	
94	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	363,00	--	290,40	--	290,40	--	313,63
		СП - 8%			--	--	--	--		23,23	
95	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1148,00	--	2296,00	--	2296,00	--	2479,68
		СП - 8%			--	--	--	--		183,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5347205,44				
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
96	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	200	2632,50	1403,76	526500,70	280752,90	28397,80	374285,85	972849,48
		НР - 118%; СП - 8%			1086,75	499,21	217350,00	99841,40		72062,92	
97	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	68,5	36387,00	--	2492509,50	--	2492509,50	--	2691910,26
		СП - 8%			--	--	--	--		199400,76	
98	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	31,51	27284,00	--	859718,84	--	859718,84	--	928496,35
		СП - 8%			--	--	--	--		68777,51	
99	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/для крепления колючей проволоки/	т	0,178	207120,00	--	36867,36	--	36867,36	--	39816,75
		СП - 8%			--	--	--	--		2949,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4633072,84				
		РАЗДЕЛ 4. КТПН									

100	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9921,23	5955,23	9921,23	5955,23	1182,00	4370,35	15434,91
		НР - 80%; СП - 8%			2784,00	2678,94	2784,00	2678,94		1143,33	
101	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	31801,43	7940,77	31801,43	7940,77	10707,96	12592,17	47945,09
		НР - 80%; СП - 8%			13152,70	2587,51	13152,70	2587,51		3551,49	
102	51-080102-0406 5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	881021,00	--	881021,00	--		--	881021,00
					--	--	--	--	881021,00	--	
103	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/10/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	560780,00	--	560780,00	--		--	560780,00
					--	--	--	--	560780,00	--	
104	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	14	1327,48	--	18584,72	--	--	13381,00	34522,98
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	18584,72	--		2557,26	
105	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	693,04	--	9702,50	--	--	6985,80	18023,37
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	9702,50	--		1335,06	
106	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	2837,30	158,06	28373,01	1580,64	19561,37	5467,29	36547,53
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	7231,00	362,46		2707,22	
107	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	40	404,37	16,89	16174,86	675,68	8887,98	4864,45	22722,45
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	6611,20	144,98		1683,14	
108	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-т	1	8086,96	4336,11	8086,96	4336,11	197,65	3755,06	12789,37
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	3553,20	1140,62		947,36	
109	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00	--	20217,00	--		--	20217,00
					--	--	--	--	20217,00	--	

110	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2821,49	388,48	8464,46	1165,44	903,02	4867,39	14398,40
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	121,42	6396,00	364,26		1066,55	
111	С123-070503-0202 2307-0503-0202 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66У3 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3405,00	--	10215,00	--	10215,00	--	11032,20
		СП - 8%			--	--	--	--		817,20	
112	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1065,05	79,52	1065,05	79,52	21,57	712,69	1919,96
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	963,96	25,89		142,22	
113	С123-070501-1103 2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчик электронный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный, типа DZT1513, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	58498,00	--	58498,00	--	58498,00	--	63177,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4679,84	
114	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	21045,00	--	84180,00	--	84180,00	--	90914,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6734,40	
115	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,0682	592937,80	16614,88	40438,36	1133,13	35524,76	2943,14	46852,02
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	3780,46	307,23		3470,52	
116	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,56	22556,63	1657,46	12631,71	928,18	9498,18	2165,54	15981,03
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	2205,35	174,36		1183,78	
117	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5012,06	1442,16	1002,41	288,43	574,75	239,65	1341,42
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	139,23	118,46		99,36	
118	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1	3839,18	856,16	3839,18	856,16	2344,20	897,08	5115,16
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	638,82	325,78		378,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1900736,13				
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ-10кВ									
119	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	23	6266,99	2761,21	144140,78	63507,83	15320,31	75032,62	236707,27
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	65312,64	28478,14		17533,87	
120	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	8	12597,54	6382,00	100780,32	51056,00	5328,80	53840,90	166990,92
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	44395,52	22905,60		12369,70	
121	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	3	19291,13	10273,03	57873,39	30819,09	1998,30	31108,94	96100,92
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	25056,00	13830,18		7118,59	

122	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	42	33817,00	--	1420314,00	--	1420314,00	--	1533939,12
		СП - 8%			--	--	--	--		113625,12	
123	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	34513,00	--	69026,00	--	69026,00	--	74548,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5522,08	
124	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	4	108907,00	--	435628,00	--	435628,00	--	470478,24
		СП - 8%			--	--	--	--		34850,24	
125	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,555	142697,91	85460,40	221895,25	132890,92	5570,80	96889,16	344287,17
		НР - 80%; СП - 8%			53655,00	24230,18	83433,52	37677,93		25502,75	
126	Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	18	5839,99	3360,12	105119,88	60482,16	3959,16	50349,31	167906,73
		НР - 80%; СП - 8%			2259,92	1236,56	40678,56	22258,08		12437,54	
127	Е11-330205-0106 1133-0205-0106 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	15582,30	1710,10	15582,30	1710,10	--	11694,72	29459,18
		НР - 80%; СП - 8%			13872,20	746,20	13872,20	746,20		2182,16	
128	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,168	276449,00	--	1428688,43	--	1428688,43	--	1542983,51
		СП - 8%			--	--	--	--		114295,07	
129	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	33	21237,00	--	700821,00	--	700821,00	--	756886,68
		СП - 8%			--	--	--	--		56065,68	
130	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	32	8086,96	4336,11	258782,59	138755,52	6324,67	120161,79	409259,93
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	113702,40	36499,84		30315,55	
131	Перечень оборуд., материалов п.	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9	6826,79	--	61441,07	--		--	61441,07
					--	--	--	--	61441,07	--	
132	Перечень оборуд., материалов п.	Искровой разрядник SDI20.3	шт	87	14407,14	--	1253421,43	--		--	1253421,43
					--	--	--	--	1253421,43	--	
133	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	101	13093,00	--	1322393,00	--	1322393,00	--	1428184,44

		СП - 8%			--	--	--	--		105791,44	
134	С124-040109-1307 2404-0109-1307 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	27	17280,00	--	466560,00	--	466560,00	--	503884,80
		СП - 8%			--	--	--	--		37324,80	
135	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	69	869,00	--	59961,00	--	59961,00	--	64757,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4796,88	
136	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3823,00	--	45876,00	--	45876,00	--	49546,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3670,08	
137	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	11584,00	--	312768,00	--	312768,00	--	337789,44
		СП - 8%			--	--	--	--		25021,44	
138	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	651,00	--	17577,00	--	17577,00	--	18983,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1406,16	
139	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.56	Заземляющий проводник ЗП21	м	28	803,57	--	22500,00	--	22500,00	--	24300,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1800,00	
140	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.55	Крепление изолятора KUsi	шт	3	1589,29	--	4767,86	--	4767,86	--	5149,29
		СП - 8%			--	--	--	--		381,43	
141	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.58	Накладка ОГ52	шт	5	821,43	--	4107,14	--	4107,14	--	4435,71
		СП - 8%			--	--	--	--		328,57	
142	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.57	Оголовок ОГs55	шт	23	11526,79	--	265116,07	--	265116,07	--	286325,36
		СП - 8%			--	--	--	--		21209,29	
143	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.59	Оголовок ОГs59	шт	5	9437,50	--	47187,50	--	47187,50	--	50962,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3775,00	
144	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.65	Траверса ТМ73	шт	3	6982,14	--	34910,71	--	34910,71	--	37703,57

		СП - 8%			--	--	--	--		2792,86	
145	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.66	Траверса TMs60a	шт	4	2553,57	--	10214,29	--	10214,29	--	11031,43
		СП - 8%			--	--	--	--		817,14	
146	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.67	Траверса TMs60	шт	1	2553,57	--	2553,57	--	2553,57	--	2757,86
		СП - 8%			--	--	--	--		204,29	
147	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.	Траверса TM2	шт	1	4321,43	--	4321,43	--	4321,43	--	4667,14
		СП - 8%			--	--	--	--		345,71	
148	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.68	Кронштейн У1	шт	13	3008,93	--	39116,07	--	39116,07	--	42245,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3129,29	
149	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.	Кронштейн У52	шт	13	2812,50	--	36562,50	--	36562,50	--	39487,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2925,00	
150	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.69	Хомут Х1	шт	11	633,93	--	6973,21	--	6973,21	--	7531,07
		СП - 8%			--	--	--	--		557,86	
151	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.70	Хомут Х51	шт	2	678,57	--	1357,14	--	1357,14	--	1465,71
		СП - 8%			--	--	--	--		108,57	
152	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.63	Заземляющий проводник ЗП1	м	0,6	607,14	--	364,29	--	364,29	--	393,43
		СП - 8%			--	--	--	--		29,14	
153	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,14	1679,00	--	235,06	--	235,06	--	253,86
		СП - 8%			--	--	--	--		18,80	
154	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	2	12088,74	3623,41	24177,48	7246,82	191,14	15577,36	42935,23
		НР - 80%; СП - 8%			8369,76	1366,09	16739,52	2732,18		3180,39	
155	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	к-т	2	51104,00	--	102208,00	--		--	102208,00
					--	--	--	--	102208,00	--	

156	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	781,00	--	9372,00	--	9372,00	--	10121,76
		СП - 8%			--	--	--	--		749,76	
157	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.73	Кронштейн КМ1	шт	2	1339,29	--	2678,57	--	2678,57	--	2892,86
		СП - 8%			--	--	--	--		214,29	
158	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.60	Кронштейн РА1	шт	2	6214,29	--	12428,57	--	12428,57	--	13422,86
		СП - 8%			--	--	--	--		994,29	
159	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.61	Кронштейн РА2	шт	2	1526,79	--	3053,57	--	3053,57	--	3297,86
		СП - 8%			--	--	--	--		244,29	
160	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.62	Вал привода РА3	шт	6	4437,50	--	26625,00	--	26625,00	--	28755,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2130,00	
161	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.64	Кронштейн РА5	шт	2	750,00	--	1500,00	--	1500,00	--	1620,00
		СП - 8%			--	--	--	--		120,00	
162	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.71	Хомут Х7	шт	6	535,71	--	3214,29	--	3214,29	--	3471,43
		СП - 8%			--	--	--	--		257,14	
163	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.72	Хомут Х8	шт	2	580,36	--	1160,71	--	1160,71	--	1253,57
		СП - 8%			--	--	--	--		92,86	
164	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.63	Заземляющий проводник ЗП1	м	9	607,14	--	5464,29	--	5464,29	--	5901,43
		СП - 8%			--	--	--	--		437,14	
165	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(ошиновка)	км линии	0,004	142697,91	85460,40	570,79	341,84	14,33	249,23	885,63
		НР - 80%; СП - 8%			53655,00	24230,18	214,62	96,92		65,60	
166	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,012	276449,00	--	3317,39	--	3317,39	--	3582,78
		СП - 8%			--	--	--	--		265,39	

167	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	242	1629,18	--	394261,56	--	--	283868,32	732380,27
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	394261,56	--		54250,39	
168	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	242	693,04	--	167714,71	--	--	120754,59	311546,85
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	167714,71	--		23077,54	
169	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	66	2837,30	158,06	187261,88	10432,22	129105,06	36084,12	241213,68
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	47724,60	2392,24		17867,68	
170	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	672	404,37	16,89	271737,60	11351,42	149318,02	81722,80	381737,24
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	111068,16	2435,73		28276,83	
171	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	16	489,31	21,29	7828,98	340,66	4513,28	2198,70	10829,89
		НР - 72%; СП - 8%			185,94	4,92	2975,04	78,71		802,21	
172	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	1000кг	0,380365	5495,49	--	2090,29	--	--	1672,23	4063,53
		НР - 80%; СП - 8%			5495,49	--	2090,29	--		301,00	
173	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	1000кг	0,217336	4217,85	--	916,69	--	--	733,35	1782,05
		НР - 80%; СП - 8%			4217,85	--	916,69	--		132,00	
174	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,597701	219,00	--	130,90	--		--	141,37
		СП - 8%			--	--	--	--		10,47	
		Демонтажные работы									
175	Е11-340203-0103 1134-0203-0103 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора	1	1604,12	191,39	1604,12	191,39	--	1117,42	2939,25
		НР - 76%; СП - 8%			1412,72	57,56	1412,72	57,56		217,72	
176	Е11-340203-0105 1134-0203-0105 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные полуанкерные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж средствами малой механизации	опора	1	11020,05	966,33	11020,05	966,33	--	7859,57	20389,99
		НР - 76%; СП - 8%			10053,72	287,82	10053,72	287,82		1510,37	
		Монтажные работы									
177	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6266,99	2761,21	6266,99	2761,21	666,10	3262,29	10291,62
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	2839,68	1238,18		762,34	

178	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12597,54	6382,00	12597,54	6382,00	666,10	6730,11	20873,86
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	5549,44	2863,20		1546,21	
179	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	3	33817,00	--	101451,00	--	101451,00	--	109567,08
		СП - 8%			--	--	--	--		8116,08	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				12134370,93				
РАЗДЕЛ 6. Бурение скважины											
180	Е11-040101-0304 1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	33	11268,36	7943,49	371855,76	262135,23	2702,02	166538,64	581465,95
		НР - 85%; СП - 8%			3242,99	2694,22	107018,51	88909,29		43071,55	
181	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	67	28238,18	19424,13	1891957,80	1301416,90	17593,62	790208,91	2896740,00
		НР - 85%; СП - 8%			8551,45	5324,03	572947,28	356710,26		214573,34	
182	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	100	22187,14	15261,82	2218713,84	1526181,87	20632,17	926684,22	3397029,90
		НР - 85%; СП - 8%			6719,00	4183,17	671899,80	418316,93		251631,84	
183	С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	9,12573	386249,00	--	3524804,09	--	3524804,09	--	3806788,41
		СП - 8%			--	--	--	--		281984,33	
184	С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,41911	139027,00	--	58267,61	--	58267,61	--	62929,01
		СП - 8%			--	--	--	--		4661,41	

185	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	100,5	4600,10	2800,86	462310,05	281485,95	3411,85	206239,36	722033,35
		НР - 85%; СП - 8%			1765,30	648,98	177412,25	65222,29		53483,95	
186	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	105	3839,07	2334,05	403102,85	245074,83	3564,62	179561,63	629277,64
		НР - 85%; СП - 8%			1471,08	540,82	154463,40	56785,57		46613,16	
187	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	205,5	392,74	254,71	80708,45	52342,29	3392,98	31283,07	120950,84
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	24973,18	11830,43		8959,32	
188	С123-010303-0163 2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	105	28708,00	--	3014340,00	--	3014340,00	--	3255487,20
		СП - 8%			--	--	--	--		241147,20	
189	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100,5	13610,00	--	1367805,00	--	1367805,00	--	1477229,40
		СП - 8%			--	--	--	--		109424,40	
190	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	402026,40	245324,40	402026,40	245324,40	--	194068,60	643782,60
		НР - 85%; СП - 8%			156702,00	71614,00	156702,00	71614,00		47687,60	
191	С121-130101-0104 2113-0101-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,65	22970,00	--	60870,50	--	60870,50	--	65740,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4869,64	
192	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	6,5	37702,00	--	245063,00	--	245063,00	--	264668,04
		СП - 8%			--	--	--	--		19605,04	
193	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	10,6666667	40118,00	--	427925,33	--	427925,33	--	462159,36
		СП - 8%			--	--	--	--		34234,03	

194	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	27284,00	--	27284,00	--	27284,00	--	29466,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18415748,62				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								114 476 949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12978527,91				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10308320,18			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3295207,17			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66611013,34		
		- Перевозка грузов	Тенге				431386,28				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2879088,50		
		- Накладные расходы	Тенге							13002104,78	
		- Сметная прибыль	Тенге							8266508,20	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге								114476949
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								3319832
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге								117796781
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге								1060171
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время		Тенге								118856952
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге								2377139
	ВСЕГО		Тенге	1,0636175							128946701
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		Тенге	0,899999998							116 052 030,24
	НДС		Тенге								13 926 243,63
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ		Тенге								129 978 273,87

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель отдела **Дауытбеков М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ирригация"

Директор **С.Т. Мадаминов**

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Технадзор **К.А. Абсалимов**