Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: **дополнительное соглашение №1 от 20.04.2020г. К договору №33 от 18 марта 2020 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины									
1	Е11-040401-0201 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	32	1858,08	1256,90	59458,45	40220,96	1056,69	23225,10	89298,24
		НР - 85%; СП - 8%			568,15	285,71	18180,80	9142,85		6614,68	
2	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	295970,46	226580,16	1775822,76	1359481,00	--	665323,36	2636437,81
		НР - 85%; СП - 8%			69390,30	61065,26	416341,80	366391,56		195291,69	
3	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1437,91	832,86	1437,91	832,86	--	1032,58	2668,13
		НР - 118%; СП - 8%			605,06	270,01	605,06	270,01		197,64	
4	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	4	116900,20	66920,20	467600,80	267680,80	--	228405,88	751687,21
		НР - 85%; СП - 8%			49980,00	17198,20	199920,00	68792,80		55680,53	
5	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	22556,63	1657,46	11278,31	828,73	8480,52	1933,52	14268,78
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969,07	155,68		1056,95	
6	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	287	32,00	--	9184,00	--	9184,00	--	9918,72

		СП - 8%			--	--	--	--		734,72	
7	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0377572	207017,00	--	7816,38	--	7816,38	--	8441,69
		СП - 8%			--	--	--	--		625,31	
					РАЗДЕЛ 2. Бурение скважины						
8	Е11-040101-0304 1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	33	11268,36	7943,49	371855,76	262135,23	2702,02	166538,64	581465,95
		НР - 85%; СП - 8%			3242,99	2694,22	107018,51	88909,29		43071,55	
9	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	67	28238,18	19424,13	1891957,80	1301416,90	17593,62	790208,91	2896740,00
		НР - 85%; СП - 8%			8551,45	5324,03	572947,28	356710,26		214573,34	
10	Е11-040101-0307 1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	100	22187,14	15261,82	2218713,84	1526181,87	20632,17	926684,22	3397029,90
		НР - 85%; СП - 8%			6719,00	4183,17	671899,80	418316,93		251631,84	
11	С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	9,12573	386249,00	--	3524804,09	--	3524804,09	--	3806788,41
		СП - 8%			--	--	--	--		281984,33	
12	С124-030101-0322 2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,41911	139027,00	--	58267,61	--	58267,61	--	62929,01
		СП - 8%			--	--	--	--		4661,41	
13	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	100,5	4600,10	2800,86	462310,05	281485,95	3411,85	206239,36	722033,35
		НР - 85%; СП - 8%			1765,30	648,98	177412,25	65222,29		53483,95	

14	Е11-040201-0206 1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	105	3839,07	2334,05	403102,85	245074,83	3564,62	179561,63	629277,64
		НР - 85%; СП - 8%			1471,08	540,82	154463,40	56785,57		46613,16	
15	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	205,5	392,74	254,71	80708,45	52342,29	3392,98	31283,07	120950,84
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	24973,18	11830,43		8959,32	
16	С123-010303-0163 2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	105	28708,00	--	3014340,00	--	3014340,00	--	3255487,20
		СП - 8%			--	--	--	--		241147,20	
17	С123-010303-0140 2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100,5	13610,00	--	1367805,00	--	1367805,00	--	1477229,40
		СП - 8%			--	--	--	--		109424,40	
18	Е11-040301-0102 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	402026,40	245324,40	402026,40	245324,40	--	194068,60	643782,60
		НР - 85%; СП - 8%			156702,00	71614,00	156702,00	71614,00		47687,60	
19	С121-130101-0104 2113-0101-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,65	22970,00	--	60870,50	--	60870,50	--	65740,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4869,64	
20	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	6,5	37702,00	--	245063,00	--	245063,00	--	264668,04
		СП - 8%			--	--	--	--		19605,04	
21	Е11-040401-0201 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	32	1858,08	1256,90	59458,45	40220,96	1056,69	23225,10	89298,24
		НР - 85%; СП - 8%			568,15	285,71	18180,80	9142,85		6614,68	
22	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	10,6666667	40118,00	--	427925,33	--	427925,33	--	462159,36
		СП - 8%			--	--	--	--		34234,03	

23	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	295970,46	226580,16	1775822,76	1359481,00	--	665323,36	2636437,81
		НР - 85%; СП - 8%			69390,30	61065,26	416341,80	366391,56		195291,69	
24	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	1437,91	832,86	1437,91	832,86	--	1032,58	2668,13
		НР - 118%; СП - 8%			605,06	270,01	605,06	270,01		197,64	
25	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	27284,00	--	27284,00	--	27284,00	--	29466,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,72	
26	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	4	116900,20	66920,20	467600,80	267680,80	--	228405,88	751687,21
		НР - 85%; СП - 8%			49980,00	17198,20	199920,00	68792,80		55680,53	
27	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	22556,63	1657,46	11278,31	828,73	8480,52	1933,52	14268,78
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969,07	155,68		1056,95	
28	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	287	32,00	--	9184,00	--	9184,00	--	9918,72
		СП - 8%			--	--	--	--		734,72	
29	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0377572	207017,00	--	7816,38	--	7816,38	--	8441,69
		СП - 8%			--	--	--	--		625,31	
		РАЗДЕЛ 3. Резервуары									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==========									
		Днище и стены /АС-7,9/ ==========									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	18835,75	1048,02	166507,99	9264,46	148328,84	9667,08	190269,08
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	8914,70	1708,47		14094,01	
31	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,4	29638,03	2819,56	367511,63	34962,57	249161,16	85850,95	489631,58
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	83387,89	10953,81		36269,01	

32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1084	358651,73	1157,73	38877,85	125,50	17718,41	19185,50	62708,41
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	21033,94	49,03		4645,07	
		ПОКРЫТИЕ /АС-4/									
33	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	70,686	61078,00	--	4317359,51	--	4317359,51	--	4662748,27
		СП - 8%			--	--	--	--		345388,76	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	213533,00	--	20499,17	--	20499,17	--	22139,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1639,93	
35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231776	200630,00	--	46501,22	--	46501,22	--	50221,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3720,10	
36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	211194,00	--	17993,73	--	17993,73	--	19433,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1439,50	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	200630,00	--	25536,19	--	25536,19	--	27579,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2042,89	
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение									
38	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	346	2632,50	1403,76	910846,22	485702,52	49128,20	647514,52	1683029,60
		НР - 118%; СП - 8%			1086,75	499,21	376015,50	172725,62		124668,86	
39	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Насадки металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	546	2124,77	515,89	1160123,58	281677,96	373310,99	714601,74	2024703,35
		НР - 118%; СП - 8%			925,15	183,99	505134,63	100460,07		149978,03	
		РАЗДЕЛ 5. Водонапорная башня									
		Земляные работы									
40	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	204,18	146,79	139,99	29971,82	28582,34	--	5433,56	38237,81
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	1389,48	6157,13		2832,43	
41	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	136,12	397,74	396,41	54140,63	53958,91	16,33	11459,84	70848,51
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	165,39	15751,05		5248,04	

42	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	136,12	1260,00	--	171511,20	--	171511,20	--	185232,10
		СП - 8%			--	--	--	--		13720,90	
43	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	136,12	76,44	65,82	10405,56	8959,28	408,36	2021,89	13421,64
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	1037,91	1770,27		994,20	
44	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	66	723,45	652,17	47747,94	43043,43	2370,54	9603,85	61939,93
		НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	2333,97	11004,71		4588,14	
45	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	204,18	37,14	37,14	7582,46	7582,46	--	1842,94	10179,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	2559,63		754,03	
46	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	204,18	34,38	34,38	7019,94	7019,94	--	1706,21	9424,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,61	--	2369,74		698,09	
47	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(обратное перемещение грунта)	м3 грунта	204,18	68,76	68,76	14039,88	14039,88	--	3412,43	18848,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,21	--	4739,48		1396,18	
		Подземная часть									
48	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,095	5012,06	1442,16	476,15	137,01	273,01	113,83	637,18
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	66,13	56,27		47,20	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	м3	0,16	19102,99	1048,02	3056,48	167,68	2727,44	174,97	3489,96
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	161,35	30,92		258,52	
50	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3, бетон В25 F200,W8. Устройство	м3	8,05	24036,38	453,80	193492,82	3653,10	169530,54	19548,50	230084,63
		НР - 91%; СП - 8%			2522,88	145,68	20309,18	1172,68		17043,31	
51	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	234642,00	--	11262,82	--	11262,82	--	12163,84
		СП - 8%			--	--	--	--		901,03	
52	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1035	211194,00	--	21858,58	--	21858,58	--	23607,27
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,69	

53	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19319,00	--	19319,00	--	19319,00	--	20864,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1545,52	
54	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18707,00	--	18707,00	--	18707,00	--	20203,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1496,56	
55	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408,00	--	19408,00	--	20960,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1552,64	
		Металлоконструкции									
56	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	3,635	505612,00	--	1837899,62	--	1837899,62	--	1984931,59
		СП - 8%			--	--	--	--		147031,97	
		РАЗДЕЛ 6. Поселковая сеть									
		Земляные работы									
57	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПРС)	м3 грунта	50627,71	37,14	37,14	1880118,74	1880118,74	--	456967,49	2524053,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	634677,07		186966,90	
58	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1565,805	1293,00	--	2024585,86	--	--	1457701,82	3760870,70
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	2024585,86	--		278583,02	
59	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5709,4225	631,00	--	3602674,14	--	--	2593925,38	6692327,49
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	3602674,14	--		495727,96	
60	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19653,0325	26,08	26,08	512518,46	512518,46	--	124568,88	688054,33
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	173012,33		50966,99	
61	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19653,0325	129,76	62,27	2550275,76	1223696,07	--	1351094,89	4213480,30
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1326579,69	549940,98		312109,65	

62	Е11-010102-0403 1101-0102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1468,605	332,24	309,76	487926,39	454911,27	170,06	117812,27	654197,75
		НР - 72%; СП - 8%			22,36	89,05	32845,06	130783,09		48459,09	
63	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2643,489	139,00	--	367444,97	--		--	396840,57
		СП - 8%			--	--	--	--		29395,60	
64	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1468,605	14,52	12,44	21317,10	18265,10	68,03	6994,19	30576,18
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	2983,97	6730,18		2264,90	
65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	750,9854	3323,03	147,94	2495543,26	111104,54	1757080,54	648823,67	3395916,29
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	627358,18	28019,27		251549,35	
		Трубопроводы									
66	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	25	42487,00	--	1062175,00	--	1062175,00	--	1147149,00
		СП - 8%			--	--	--	--		84974,00	
67	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	50	2371,00	--	118550,00	--	118550,00	--	128034,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9484,00	
68	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	24141,00	--	168987,00	--	168987,00	--	182505,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13518,96	
69	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1212,00	--	16968,00	--	16968,00	--	18325,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1357,44	
70	С123-040501-0130 2304-0501-0130 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	3262,00	--	55454,00	--	55454,00	--	59890,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4436,32	
71	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	2609,00	--	60007,00	--	60007,00	--	64807,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4800,56	

72	С123-040501-0128 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	2386,00	--	50106,00	--	50106,00	--	54114,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4008,48	
73	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2609,00	--	10436,00	--	10436,00	--	11270,88
		СП - 8%			--	--	--	--		834,88	
74	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	24141,00	--	144846,00	--	144846,00	--	156433,68
		СП - 8%			--	--	--	--		11587,68	
75	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1212,00	--	7272,00	--	7272,00	--	7853,76
		СП - 8%			--	--	--	--		581,76	
76	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	21423,00	--	64269,00	--	64269,00	--	69410,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5141,52	
77	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1637,00	--	9822,00	--	9822,00	--	10607,76
		СП - 8%			--	--	--	--		785,76	
78	С123-041013-0103 2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	21	9416,00	--	197736,00	--	197736,00	--	213554,88
		СП - 8%			--	--	--	--		15818,88	
79	С123-041013-0104 2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	19	13377,00	--	254163,00	--	254163,00	--	274496,04
		СП - 8%			--	--	--	--		20333,04	
80	С123-041013-0105 2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	17	17304,00	--	294168,00	--	294168,00	--	317701,44
		СП - 8%			--	--	--	--		23533,44	
81	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	21423,00	--	85692,00	--	85692,00	--	92547,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6855,36	

82	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	42	702,00	--	29484,00	--	29484,00	--	31842,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2358,72	
83	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	38	1106,00	--	42028,00	--	42028,00	--	45390,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3362,24	
84	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	34	1361,00	--	46274,00	--	46274,00	--	49975,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3701,92	
85	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1637,00	--	13096,00	--	13096,00	--	14143,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1047,68	
86	С123-040501-0121 2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	119	1517,00	--	180523,00	--	180523,00	--	194964,84
		СП - 8%			--	--	--	--		14441,84	
87	С123-020103-2903 2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	119	772,00	--	91868,00	--	91868,00	--	99217,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7349,44	
88	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	183	2371,00	--	433893,00	--	433893,00	--	468604,44
		СП - 8%			--	--	--	--		34711,44	
89	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	53	81501,00	--	4319553,00	--	4319553,00	--	4665117,24
		СП - 8%			--	--	--	--		345564,24	
90	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	118767,00	--	1425204,00	--	1425204,00	--	1539220,32
		СП - 8%			--	--	--	--		114016,32	
91	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	291444,31	92219,99	582888,62	184439,98	4628,64	438216,65	1102793,69
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	393820,00	48823,08		81688,42	

92	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4000	3095,00	--	12380000,00	--	12380000,00	--	13370400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		990400,00	
93	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,388	240624,62	64378,14	1777734,69	475625,70	4813,13	1407758,00	3440332,15
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	1297295,86	124681,96		254839,42	
94	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3435,72	123,00	--	422593,56	--	422593,56	--	456401,04
		СП - 8%			--	--	--	--		33807,48	
95	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,846156	864851,65	447662,39	731799,41	378792,22	15915,74	433978,06	1259039,67
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	337091,46	101270,22		93262,20	
96	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,546	200039,34	45155,90	109221,48	24655,12	42279,10	49158,83	171050,74
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	42287,26	7368,12		12670,42	
97	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм(кожух). Укладка	км трубопровода	0,283	540548,22	213468,18	152975,15	60411,49	6138,85	101890,23	275254,60
		НР - 99%; СП - 8%			305388,00	58284,86	86424,80	16494,62		20389,23	
98	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм(кожух). Укладка	км трубопровода	0,079	383087,76	130577,44	30263,93	10315,62	474,34	22011,74	56457,73
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	19473,97	2760,11		4182,05	
99	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм(кожух). Укладка	км трубопровода	0,065	350635,23	107427,91	22791,29	6982,81	238,38	17238,69	43232,38
		НР - 99%; СП - 8%			239540,00	28349,48	15570,10	1842,72		3202,40	
100	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм(кожух). Укладка	км трубопровода	0,164	291444,31	92219,99	47796,87	15124,08	379,55	35933,77	90429,08
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	32293,24	4003,49		6698,45	

101	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	39	28379,06	3071,37	1106783,52	119783,43	686919,66	299137,54	1518394,74
		НР - 99%; СП - 8%			7694,37	53,30	300080,43	2078,70		112473,68	
102	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	591	1058,94	7,02	625833,08	4149,94	89958,07	527468,11	1245565,29
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	531725,06	1071,01		92264,10	
103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	86	1202,63	796,91	103426,09	68534,17	--	51772,95	167614,97
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	34891,92	17403,99		12415,92	
104	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.80	Адаптер 50х11/2	шт	14	971,43	--	13600,00	--	13600,00	--	14688,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1088,00	
105	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.81	Адаптер 40х11/4	шт	34	684,82	--	23283,93	--	23283,93	--	25146,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1862,71	
106	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.82	Адаптер 32х3/4	шт	38	170,54	--	6480,36	--	6480,36	--	6998,79
		СП - 8%			--	--	--	--		518,43	
107	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.83	Адаптер 25х3/4	шт	119	191,07	--	22737,50	--	22737,50	--	24556,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1819,00	
		Соединение ПЭ трубы со стальной									
108	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	892,19	66,24	35687,67	2649,60	2462,07	30270,24	71234,54
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	30576,00	--		5276,63	
109	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	370	2988,00	--	1105560,00	--	1105560,00	--	1194004,80
		СП - 8%			--	--	--	--		88444,80	
110	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1202,63	796,91	48105,16	31876,36	--	24080,44	77960,45
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	16228,80	8094,88		5774,85	
111	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	185	1485,00	--	274725,00	--	274725,00	--	296703,00

		СП - 8%			--	--	--	--		21978,00	
112	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,333	404706,00	--	134767,10	--	134767,10	--	145548,47
		СП - 8%			--	--	--	--		10781,37	
113	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8,695	450,00	--	3912,75	--	3912,75	--	4225,77
		СП - 8%			--	--	--	--		313,02	
114	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	185	3474,00	--	642690,00	--	642690,00	--	694105,20
		СП - 8%			--	--	--	--		51415,20	
		Колодец диам 2000мм-25шт									
115	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,41	32866,91	8051,18	1525353,48	373655,36	770111,39	515800,99	2204446,82
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	381586,73	139424,37		163292,36	
		Колодец диам 1500мм-96шт									
116	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	97,24	32866,91	8051,18	3195978,72	782896,94	1613566,72	1080725,88	4618841,00
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	799515,06	292127,24		342136,37	
117	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	126	19408,00	--	2445408,00	--	2445408,00	--	2641040,64
		СП - 8%			--	--	--	--		195632,64	
118	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	252	599,00	--	150948,00	--	150948,00	--	163023,84
		СП - 8%			--	--	--	--		12075,84	
119	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	2,4766	550829,00	--	1364183,10	--	1364183,10	--	1473317,75
		СП - 8%			--	--	--	--		109134,65	
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
120	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	23,475	2347,82	1033,42	55115,04	24259,50	--	43983,98	107026,93

		НР - 108%; СП - 8%			1314,40	420,46	30855,54	9870,36		7927,92	
121	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	103,29	317,45	230,05	32789,80	23762,36	--	14683,21	51270,86
		НР - 108%; СП - 8%			87,40	44,23	9027,44	4568,12		3797,84	
		Разборка и восстановление арычных лотков									
122	Е11-070201-0207 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015 к=0,8	Лотки сечением до 0,5 м2. Разборка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	14,877	10696,14	4649,27	159126,52	69167,17	12233,33	116702,88	297895,75
		НР - 118%; СП - 8%			5224,58	1423,32	77726,02	21174,73		22066,35	
		РАЗДЕЛ 7.Здание с бактерицидной установкой									
123	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	295,5	146,79	139,99	43376,79	41365,86	--	7863,73	55339,76
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	2010,93	8910,92		4099,24	
124	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	130	397,74	396,41	51706,45	51532,90	15,60	10944,60	67663,13
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	157,95	15042,88		5012,08	
125	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130	1260,00	--	163800,00	--	163800,00	--	176904,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13104,00	
126	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	130	76,44	65,82	9937,72	8556,47	390,00	1930,99	12818,20
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	991,25	1690,68		949,50	
127	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	129,7	723,45	652,17	93831,94	84586,87	4658,46	18873,02	121721,35
		НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	4586,61	21625,92		9016,40	
128	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	130	201,81	195,12	26235,62	25365,34	9,03	5010,73	33746,06
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	861,25	6098,09		2499,71	
129	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	234	269,00	--	62946,00	--		--	67981,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5035,68	
130	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130	14,52	12,44	1886,98	1616,82	6,02	619,12	2706,58
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	264,14	595,75		200,49	
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД									

131	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	347	146,79	139,99	50936,54	48575,14	--	9234,23	64984,43
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	2361,39	10463,92		4813,66	
132	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	347	26,08	26,08	9049,18	9049,18	--	2199,43	12148,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	3054,76		899,89	
133	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	347	129,76	62,27	45028,46	21605,96	--	23855,35	74394,51
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	23422,50	9709,93		5510,70	
134	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	347	76,44	65,82	26526,07	22839,19	1041,00	5154,25	34214,74
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	2645,88	4512,80		2534,43	
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,95	18346,15	1048,02	17428,84	995,62	15475,20	1038,88	19945,14
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	958,03	183,60		1477,42	
136	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1м3	8,22	20036,07	1279,03	164696,50	10513,63	133088,71	21011,92	200565,10
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	21094,16	1995,86		14856,67	
137	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	275083,41	1978,41	495,15	3,56	--	448,62	1019,27
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	491,59	1,40		75,50	
138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	200630,00	--	361,13	--	361,13	--	390,02
		СП - 8%			--	--	--	--		28,89	
139	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6,32	967,09	9,77	6112,03	61,76	3894,35	2030,06	8793,46
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2155,92	26,95		651,37	
140	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,6	817,85	19,67	25844,14	621,48	18188,50	6604,42	35044,45
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	7034,16	67,37		2595,89	
141	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,18512	496891,00	--	91984,46	--	91984,46	--	99343,22
		СП - 8%			--	--	--	--		7358,76	

142	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,046176	608949,00	--	28118,83	--	28118,83	--	30368,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2249,51	
143	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0383376	299677,00	--	11488,90	--	11488,90	--	12408,01
		СП - 8%			--	--	--	--		919,11	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00345	213533,00	--	736,69	--	736,69	--	795,62
		СП - 8%			--	--	--	--		58,94	
145	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00446	200630,00	--	894,81	--	894,81	--	966,39
		СП - 8%			--	--	--	--		71,58	
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00791	195916,00	--	1549,70	--	1549,70	--	1673,67
		СП - 8%			--	--	--	--		123,98	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	213533,00	--	478,31	--	478,31	--	516,58
		СП - 8%			--	--	--	--		38,27	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01084	200630,00	--	2174,83	--	2174,83	--	2348,82
		СП - 8%			--	--	--	--		173,99	
149	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,7842	5540,00	--	70824,47	--	70824,47	--	76490,43
		СП - 8%			--	--	--	--		5665,96	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009284	213533,00	--	1982,44	--	1982,44	--	2141,04
		СП - 8%			--	--	--	--		158,60	
151	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,066824	211194,00	--	14112,83	--	14112,83	--	15241,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1129,03	

152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	213533,00	--	1024,96	--	1024,96	--	1106,96
		СП - 8%			--	--	--	--		82,00	
153	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	19,3434	18520,00	--	358239,77	--	358239,77	--	386898,95
		СП - 8%			--	--	--	--		28659,18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								108 601 907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16281932,31				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15415912,93			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4700604,92			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50477001,70		
		- Перевозка грузов	Тенге				430390,97				
		- Накладные расходы	Тенге							17952083,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							8044585,69	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге								108601907
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								3149455
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге								111751362
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге								1005762
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время		Тенге								112757125
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге								2255142
	ВСЕГО		Тенге	1,0636175							122329060
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		Тенге	0,899999998							110 096 153,85
	НДС		Тенге								13 211 538,46
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ		Тенге								123 307 692,31

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель отдела **Дауытбеков М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ирригация"

Директор **С.Т. Мадаминов**

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Технадзор **К.А. Абсалимов**