Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: **дополнительное соглашение №1 от 20.04.2020г. К договору №33 от 18 марта 2020 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземная насосная станция (водозаборное сооружение из подземных источников скважин)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	327,48	146,79	139,99	48071,17	45842,62	--	8714,77	61 329
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	2228,56	9875,29		4542,88	
2	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	18,82	397,74	396,41	7485,50	7460,38	2,26	1584,44	9 796
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	22,87	2177,75		725,60	
3	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,82	1260,00	--	23713,20	--	23713,20	--	25 610
		СП - 8%			--	--	--	--		1897,06	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18,82	76,44	65,82	1438,68	1238,71	56,46	279,55	1 856
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	143,50	244,76		137,46	
5	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	25	723,45	652,17	18086,34	16304,33	897,93	3637,82	23 462
		НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	884,08	4168,45		1737,93	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	275,16	26,08	26,08	7175,72	7175,72	--	1744,08	9 633
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	2422,33		713,58	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	275,16	129,76	62,27	35706,14	17132,84	--	18916,53	58 992

		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	18573,30	7699,66		4369,81	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,5	631,00	--	9780,58	--	--	7042,02	18 168
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	9780,58	--		1345,81	
9	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9 998
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
10	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	16,5	201,81	195,12	3329,91	3219,45	1,15	635,98	4 283
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	109,31	773,99		317,27	
11	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	29,7	269,00	--	7989,30	--		--	8 628
		СП - 8%			--	--	--	--		639,14	
12	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,5	14,52	12,44	239,50	205,21	0,76	78,58	344
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	33,53	75,61		25,45	
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД									
13	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	457,5	146,79	139,99	67156,96	64043,60	--	12174,81	85 678
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	3113,37	13796,10		6346,54	
14	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	457,5	26,08	26,08	11930,84	11930,84	--	2899,82	16 017
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	4027,53		1186,45	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	457,5	129,76	62,27	59367,49	28486,24	--	31451,94	98 085
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	30881,25	12801,99		7265,55	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	457,5	76,44	65,82	34973,13	30112,19	1372,50	6795,59	45 110
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	3488,44	5949,88		3341,50	
		Фундаменты									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	1,8	18610,33	1048,02	33498,59	1886,43	29796,95	1968,41	38 304
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1815,21	347,88		2837,36	
18	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство	м3	14,5	23568,27	1279,03	341739,93	18545,93	285984,10	37064,82	409 109
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	37209,90	3520,67		30304,38	
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,046	12219,06	1225,14	562,08	56,36	1,47	478,89	1 124
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	504,25	22,00		83,28	

20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	211194,00	--	9714,92	--	9714,92	--	10 492
		СП - 8%			--	--	--	--		777,19	
21	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство	м3	0,4	38566,13	4940,62	15426,45	1976,25	8289,34	5272,41	22 355
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	5160,87	632,99		1655,91	
22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0003	12219,06	1225,14	3,67	0,37	0,01	3,12	7
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	3,29	0,14		0,54	
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	211194,00	--	63,36	--	63,36	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5,07	
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,0371	358651,73	1157,73	13305,98	42,95	6064,14	6566,25	21 462
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	7198,88	16,78		1589,78	
25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,031	221451,73	1157,73	6865,00	35,89	5067,07	1616,22	9 160
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1762,04	14,02		678,50	
26	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 255	т	0,031	10504,00	--	325,62	--	325,62	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26,05	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)	м2 поверхности	66	817,85	19,67	53978,27	1298,02	37988,65	13794,05	73 194
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	14691,60	140,71		5421,79	
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)	м2 поверхности	6	967,09	9,77	5802,56	58,63	3697,17	1927,28	8 348
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2046,76	25,58		618,39	
29	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,75	32288,69	1167,20	24216,52	875,40	8528,03	11464,54	38 536
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	14813,09	271,83		2854,48	
30	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,735	24581,00	--	18067,03	--	18067,03	--	19 512
		СП - 8%			--	--	--	--		1445,36	
		Стены									

31	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	м3 кладки	1,9	20808,30	2304,80	39535,77	4379,12	26554,38	8753,56	52 152
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	8602,27	810,16		3863,15	
32	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)	м2 поверхности	5,5	967,09	9,77	5319,01	53,75	3389,07	1766,67	7 653
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	1876,19	23,45		566,85	
33	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)	м3 кладки	14,5	20808,30	2304,80	301720,35	33419,60	202651,85	66803,48	398 006
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	65648,90	6182,80		29481,91	
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,0546	299677,00	--	16362,36	--	16362,36	--	17 671
		СП - 8%			--	--	--	--		1308,99	
35	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00392	464289,41	1978,41	1820,01	7,76	741,69	976,99	3 021
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	1070,57	3,04		223,76	
36	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,2	42878,10	4171,07	8575,62	834,21	5357,20	2300,59	11 746
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	2384,20	143,92		870,10	
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0174	16160,55	1228,35	281,19	21,37	5,06	236,65	559
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	254,76	5,30		41,43	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	195916,00	--	2938,74	--	2938,74	--	3 174
		СП - 8%			--	--	--	--		235,10	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	213533,00	--	512,48	--	512,48	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41,00	
40	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	89754,64	930,55	35901,86	372,22	27771,64	7120,35	46 464
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	7758,00	153,50		3441,78	
		Покрытие									
41	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м3	2,7	36340,55	1743,18	98119,48	4706,59	73609,48	18848,06	126 325
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	19803,42	908,73		9357,40	

42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	211194,00	--	26610,44	--	26610,44	--	28 739
		СП - 8%			--	--	--	--		2128,84	
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,004	358651,73	1157,73	1434,61	4,63	653,82	707,95	2 314
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	776,16	1,81		171,40	
44	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	11845,58	6640,82	1658,38	929,71	63,60	1134,18	3 016
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	665,07	296,10		223,40	
45	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7 065
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
46	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1580,00	--	1580,00	--	1580,00	--	1 706
		СП - 8%			--	--	--	--		126,40	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,006	358651,73	1157,73	2151,91	6,95	980,72	1061,93	3 471
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1164,24	2,71		257,11	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,014	678838,35	6426,29	9503,74	89,97	8726,90	828,65	11 159
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	686,87	15,37		826,59	
49	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	0,95	276,01	109,88	262,21	104,39	--	178,88	476
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	157,82	40,93		35,29	
50	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	м2	0,95	907,00	--	861,65	--	861,65	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	
51	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1 041
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
52	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,95	2778,94	5,70	2639,99	5,41	2065,05	514,49	3 407
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	569,53	2,13		252,36	
53	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	0,36	276,01	109,88	99,36	39,56	--	67,78	181
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	59,81	15,51		13,37	

54	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	м2	0,72	907,00	--	653,04	--	653,04	--	705
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
55	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	м3	0,01	106667,00	--	1066,67	--	1066,67	--	1 152
		СП - 8%			--	--	--	--		85,33	
56	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	м3 изоляции	0,02	10566,84	784,33	211,34	15,69	--	153,72	394
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	195,65	6,61		29,20	
57	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0196	24581,00	--	481,79	--	481,79	--	520
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
58	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0006	358651,73	1157,73	215,19	0,69	98,07	106,19	347
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	116,42	0,27		25,71	
59	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	0,7	1908,90	136,50	1336,23	95,55	20,57	1212,96	2 753
		НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	1220,10	17,61		203,93	
60	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	5885,00	--	4119,50	--	4119,50	--	4 449
		СП - 8%			--	--	--	--		329,56	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	м2 покрытия	1	2625,53	13,23	2625,53	13,23	1744,30	801,20	3 701
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	868,00	2,88		274,14	
62	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка	т стальных элементов	0,0077	421159,13	11957,53	3242,93	92,07	1646,81	1785,13	5 430
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	1504,04	8,78		402,24	
63	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,02	32131,14	1365,75	642,62	27,32	205,51	320,36	1 040
		НР - 76%; СП - 8%			20489,95	586,30	409,80	11,73		77,04	
64	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	6858,00	--	137,16	--	137,16	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		10,97	

65	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	м2	0,15	7937,46	100,65	1190,62	15,10	905,09	190,83	1 492
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	270,43	6,14		110,52	
		Кровля									
66	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	614,84	96,27	9529,95	1492,11	5224,27	2883,39	13 406
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		993,07	
67	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м2 стяжки	15,5	98,36	7,11	1524,62	110,17	1362,35	70,74	1 723
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	52,10	24,78		127,63	
68	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68	25,51	15324,50	395,40	12447,32	2330,36	19 067
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	2481,78	51,22		1412,39	
69	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97	49,55	12306,52	768,03	4979,66	6173,32	19 958
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6558,82	151,31		1478,39	
70	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,64	37363,00	--	23912,32	--	23912,32	--	25 825
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,99	
71	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22	11,82	2424,92	201,54	1125,30	1048,93	3 752
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	1098,07	42,06		277,91	
72	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00375	398747,00	--	1495,30	--	1495,30	--	1 615
		СП - 8%			--	--	--	--		119,62	
73	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	614,84	96,27	9529,95	1492,11	5224,27	2883,39	13 406
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		993,07	
74	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	м2 стяжки	15,5	590,18	42,65	9147,75	661,04	8174,09	424,42	10 338
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		765,77	
75	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,87	15,15	867,20	596,28	2 290
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	
76	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33 289

		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	
77	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5 153
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	
78	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	23,2	324,18	0,73	7520,96	17,00	4727,79	2560,89	10 888
		НР - 92%; СП - 8%			119,66	0,32	2776,16	7,42		806,55	
79	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	25,5	118,22	0,24	3014,60	6,23	1892,57	1029,04	4 367
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	1115,80	2,72		323,49	
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	2625,53	13,23	13127,66	66,17	8721,51	4006,02	18 504
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	4339,98	14,39		1370,69	
81	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16,7	6323,04	136,69	105594,70	2282,72	92127,15	10866,56	125 778
		НР - 92%; СП - 8%			669,75	37,52	11184,83	626,66		9316,90	
82	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0064	12219,06	1225,14	78,20	7,84	0,20	66,63	156
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	70,16	3,06		11,59	
83	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	234642,00	--	1501,71	--	1501,71	--	1 622
		СП - 8%			--	--	--	--		120,14	
84	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0074	55380,59	2082,59	409,82	15,41	--	370,76	843
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	394,41	4,26		62,45	
85	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0074	461695,00	--	3416,54	--	3416,54	--	3 690
		СП - 8%			--	--	--	--		273,32	
86	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245	т	0,0019	5772,00	--	10,97	--	10,97	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,88	

87	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 255	т	0,0055	10504,00	--	57,77	--	57,77	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		4,62	
88	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за цинкование токоотводов	т	0,0074	94412,00	--	698,65	--	698,65	--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		55,89	
		Металлоконструкции									
89	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж	т конструкций	0,015	64467,05	21091,51	967,01	316,37	113,21	439,68	1 519
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	537,42	99,79		112,53	
90	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)	т	0,015	443087,00	--	6646,31	--	6646,31	--	7 178
		СП - 8%			--	--	--	--		531,70	
91	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж	т конструкций	0,009	86152,65	6736,00	775,37	60,62	65,60	450,01	1 323
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	649,15	3,04		98,03	
92	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)	т	0,009	491540,00	--	4423,86	--	4423,86	--	4 778
		СП - 8%			--	--	--	--		353,91	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	141,83	3,13	141,83	3,13	96,94	29,10	185
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	41,75	0,43		13,67	
		Полы									
94	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	408,91	55,14	4089,06	551,38	2363,64	1279,96	5 799
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	18,76	1174,04	187,62		429,52	
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25	м3 подстилающего слоя	1	23816,66	7,68	23816,66	7,68	20811,44	2817,69	28 765
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2997,54	--		2130,75	
		Проемы									

96	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,2464	2379,04	42,41	5344,28	95,27	1055,09	2918,66	8 924
		НР - 69%; СП - 8%			1866,95	16,03	4193,92	36,02		661,03	
97	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2464	52008,00	--	116830,77	--	116830,77	--	126 177
		СП - 8%			--	--	--	--		9346,46	
98	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1654,00	--	1654,00	--	1654,00	--	1 786
		СП - 8%			--	--	--	--		132,32	
		Внутренняя отделка									
99	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	567,50	5,63	5674,96	56,34	1366,12	3423,43	9 826
		НР - 80%; СП - 8%			425,25	2,68	4252,50	26,79		727,87	
100	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3229,75	30,33	106581,87	1000,95	67706,82	30645,16	148 205
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	37874,10	432,35		10978,16	
101	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	484,03	5,82	15972,99	192,16	8436,55	5928,59	23 654
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	7344,28	66,45		1752,13	
102	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3229,75	30,33	3229,75	30,33	2051,72	928,64	4 491
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	1147,70	13,10		332,67	
103	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	717
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	
		РАЗДЕЛ 2. Надземная насосная станция (водозаборное сооружение из подземных источников скважин)									
		Земляные работы									
104	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	327,48	146,79	139,99	48071,17	45842,62	--	8714,77	61 329
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	2228,56	9875,29		4542,88	

105	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	18,82	397,74	396,41	7485,50	7460,38	2,26	1584,44	9 796
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	22,87	2177,75		725,60	
106	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,82	1260,00	--	23713,20	--	23713,20	--	25 610
		СП - 8%			--	--	--	--		1897,06	
107	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18,82	76,44	65,82	1438,68	1238,71	56,46	279,55	1 856
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	143,50	244,76		137,46	
108	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	25	723,45	652,17	18086,34	16304,33	897,93	3637,82	23 462
		НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	884,08	4168,45		1737,93	
109	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	275,16	26,08	26,08	7175,72	7175,72	--	1744,08	9 633
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	2422,33		713,58	
110	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	275,16	129,76	62,27	35706,14	17132,84	--	18916,53	58 992
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	18573,30	7699,66		4369,81	
111	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,5	631,00	--	9780,58	--	--	7042,02	18 168
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	9780,58	--		1345,81	
112	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9 998
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
113	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	16,5	201,81	195,12	3329,91	3219,45	1,15	635,98	4 283
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	109,31	773,99		317,27	
114	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	29,7	269,00	--	7989,30	--		--	8 628
		СП - 8%			--	--	--	--		639,14	
115	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,5	14,52	12,44	239,50	205,21	0,76	78,58	344
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	33,53	75,61		25,45	
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД									
116	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	457,5	146,79	139,99	67156,96	64043,60	--	12174,81	85 678
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	3113,37	13796,10		6346,54	

117	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	457,5	26,08	26,08	11930,84	11930,84	--	2899,82	16 017
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	4027,53		1186,45	
118	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	457,5	129,76	62,27	59367,49	28486,24	--	31451,94	98 085
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	30881,25	12801,99		7265,55	
119	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	457,5	76,44	65,82	34973,13	30112,19	1372,50	6795,59	45 110
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	3488,44	5949,88		3341,50	
		Фундаменты									
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	1,8	18610,33	1048,02	33498,59	1886,43	29796,95	1968,41	38 304
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1815,21	347,88		2837,36	
121	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство	м3	14,5	23568,27	1279,03	341739,93	18545,93	285984,10	37064,82	409 109
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	37209,90	3520,67		30304,38	
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,046	12219,06	1225,14	562,08	56,36	1,47	478,89	1 124
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	504,25	22,00		83,28	
123	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	211194,00	--	9714,92	--	9714,92	--	10 492
		СП - 8%			--	--	--	--		777,19	
124	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство	м3	0,4	38566,13	4940,62	15426,45	1976,25	8289,34	5272,41	22 355
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	5160,87	632,99		1655,91	
125	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0003	12219,06	1225,14	3,67	0,37	0,01	3,12	7
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	3,29	0,14		0,54	
126	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	211194,00	--	63,36	--	63,36	--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5,07	
127	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,0371	358651,73	1157,73	13305,98	42,95	6064,14	6566,25	21 462
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	7198,88	16,78		1589,78	
128	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,031	221451,73	1157,73	6865,00	35,89	5067,07	1616,22	9 160
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1762,04	14,02		678,50	

129	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 255	т	0,031	10504,00	--	325,62	--	325,62	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26,05	
130	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка)	м2 поверхности	66	817,85	19,67	53978,27	1298,02	37988,65	13794,05	73 194
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	14691,60	140,71		5421,79	
131	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350)	м2 поверхности	6	967,09	9,77	5802,56	58,63	3697,17	1927,28	8 348
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2046,76	25,58		618,39	
132	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,75	32288,69	1167,20	24216,52	875,40	8528,03	11464,54	38 536
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	14813,09	271,83		2854,48	
133	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,735	24581,00	--	18067,03	--	18067,03	--	19 512
		СП - 8%			--	--	--	--		1445,36	
		Стены									
134	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	м3 кладки	1,9	20808,30	2304,80	39535,77	4379,12	26554,38	8753,56	52 152
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	8602,27	810,16		3863,15	
135	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)	м2 поверхности	5,5	967,09	9,77	5319,01	53,75	3389,07	1766,67	7 653
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	1876,19	23,45		566,85	
136	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)	м3 кладки	14,5	20808,30	2304,80	301720,35	33419,60	202651,85	66803,48	398 006
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	65648,90	6182,80		29481,91	
137	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,0546	299677,00	--	16362,36	--	16362,36	--	17 671
		СП - 8%			--	--	--	--		1308,99	
138	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00392	464289,41	1978,41	1820,01	7,76	741,69	976,99	3 021
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	1070,57	3,04		223,76	
139	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,2	42878,10	4171,07	8575,62	834,21	5357,20	2300,59	11 746
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	2384,20	143,92		870,10	

140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0174	16160,55	1228,35	281,19	21,37	5,06	236,65	559
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	254,76	5,30		41,43	
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	195916,00	--	2938,74	--	2938,74	--	3 174
		СП - 8%			--	--	--	--		235,10	
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	213533,00	--	512,48	--	512,48	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41,00	
143	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	89754,64	930,55	35901,86	372,22	27771,64	7120,35	46 464
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	7758,00	153,50		3441,78	
		Покрытие									
144	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м3	2,7	36340,55	1743,18	98119,48	4706,59	73609,48	18848,06	126 325
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	19803,42	908,73		9357,40	
145	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	211194,00	--	26610,44	--	26610,44	--	28 739
		СП - 8%			--	--	--	--		2128,84	
146	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,004	358651,73	1157,73	1434,61	4,63	653,82	707,95	2 314
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	776,16	1,81		171,40	
147	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	11845,58	6640,82	1658,38	929,71	63,60	1134,18	3 016
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	665,07	296,10		223,40	
148	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7 065
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
149	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1580,00	--	1580,00	--	1580,00	--	1 706
		СП - 8%			--	--	--	--		126,40	
150	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,006	358651,73	1157,73	2151,91	6,95	980,72	1061,93	3 471
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1164,24	2,71		257,11	
151	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,014	678838,35	6426,29	9503,74	89,97	8726,90	828,65	11 159

		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	686,87	15,37		826,59	
152	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	0,95	276,01	109,88	262,21	104,39	--	178,88	476
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	157,82	40,93		35,29	
153	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	м2	0,95	907,00	--	861,65	--	861,65	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	
154	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1 041
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
155	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,95	2778,94	5,70	2639,99	5,41	2065,05	514,49	3 407
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	569,53	2,13		252,36	
156	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	0,36	276,01	109,88	99,36	39,56	--	67,78	181
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	59,81	15,51		13,37	
157	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	м2	0,72	907,00	--	653,04	--	653,04	--	705
		СП - 8%			--	--	--	--		52,24	
158	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	м3	0,01	106667,00	--	1066,67	--	1066,67	--	1 152
		СП - 8%			--	--	--	--		85,33	
159	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	м3 изоляции	0,02	10566,84	784,33	211,34	15,69	--	153,72	394
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	195,65	6,61		29,20	
160	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0196	24581,00	--	481,79	--	481,79	--	520
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
161	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0006	358651,73	1157,73	215,19	0,69	98,07	106,19	347
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	116,42	0,27		25,71	
162	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	0,7	1908,90	136,50	1336,23	95,55	20,57	1212,96	2 753
		НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	1220,10	17,61		203,93	

163	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	5885,00	--	4119,50	--	4119,50	--	4 449
		СП - 8%			--	--	--	--		329,56	
164	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	м2 покрытия	1	2625,53	13,23	2625,53	13,23	1744,30	801,20	3 701
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	868,00	2,88		274,14	
165	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка	т стальных элементов	0,0077	421159,13	11957,53	3242,93	92,07	1646,81	1785,13	5 430
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	1504,04	8,78		402,24	
166	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,02	32131,14	1365,75	642,62	27,32	205,51	320,36	1 040
		НР - 76%; СП - 8%			20489,95	586,30	409,80	11,73		77,04	
167	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	6858,00	--	137,16	--	137,16	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		10,97	
168	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	м2	0,15	7937,46	100,65	1190,62	15,10	905,09	190,83	1 492
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	270,43	6,14		110,52	
		Кровля									
169	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	614,84	96,27	9529,95	1492,11	5224,27	2883,39	13 406
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		993,07	
170	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м2 стяжки	15,5	98,36	7,11	1524,62	110,17	1362,35	70,74	1 723
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	52,10	24,78		127,63	
171	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68	25,51	15324,50	395,40	12447,32	2330,36	19 067
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	2481,78	51,22		1412,39	
172	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97	49,55	12306,52	768,03	4979,66	6173,32	19 958
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6558,82	151,31		1478,39	
173	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,64	37363,00	--	23912,32	--	23912,32	--	25 825
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,99	
174	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22	11,82	2424,92	201,54	1125,30	1048,93	3 752

		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	1098,07	42,06		277,91	
175	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00375	398747,00	--	1495,30	--	1495,30	--	1 615
		СП - 8%			--	--	--	--		119,62	
176	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	614,84	96,27	9529,95	1492,11	5224,27	2883,39	13 406
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		993,07	
177	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	м2 стяжки	15,5	590,18	42,65	9147,75	661,04	8174,09	424,42	10 338
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		765,77	
178	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,87	15,15	867,20	596,28	2 290
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	
179	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33 289
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	
180	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5 153
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	
181	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	23,2	324,18	0,73	7520,96	17,00	4727,79	2560,89	10 888
		НР - 92%; СП - 8%			119,66	0,32	2776,16	7,42		806,55	
182	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	25,5	118,22	0,24	3014,60	6,23	1892,57	1029,04	4 367
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	1115,80	2,72		323,49	
183	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	2625,53	13,23	13127,66	66,17	8721,51	4006,02	18 504
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	4339,98	14,39		1370,69	
184	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16,7	6323,04	136,69	105594,70	2282,72	92127,15	10866,56	125 778
		НР - 92%; СП - 8%			669,75	37,52	11184,83	626,66		9316,90	
185	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0064	12219,06	1225,14	78,20	7,84	0,20	66,63	156
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	70,16	3,06		11,59	

186	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	234642,00	--	1501,71	--	1501,71	--	1 622
		СП - 8%			--	--	--	--		120,14	
187	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0074	55380,59	2082,59	409,82	15,41	--	370,76	843
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	394,41	4,26		62,45	
188	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0074	461695,00	--	3416,54	--	3416,54	--	3 690
		СП - 8%			--	--	--	--		273,32	
189	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245	т	0,0019	5772,00	--	10,97	--	10,97	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,88	
190	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 255	т	0,0055	10504,00	--	57,77	--	57,77	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		4,62	
191	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за цинкование токоотводов	т	0,0074	94412,00	--	698,65	--	698,65	--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		55,89	
		Металлоконструкции									
192	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж	т конструкций	0,015	64467,05	21091,51	967,01	316,37	113,21	439,68	1 519
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	537,42	99,79		112,53	
193	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)	т	0,015	443087,00	--	6646,31	--	6646,31	--	7 178
		СП - 8%			--	--	--	--		531,70	
194	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж	т конструкций	0,009	86152,65	6736,00	775,37	60,62	65,60	450,01	1 323
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	649,15	3,04		98,03	

195	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)	т	0,009	491540,00	--	4423,86	--	4423,86	--	4 778
		СП - 8%			--	--	--	--		353,91	
196	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	141,83	3,13	141,83	3,13	96,94	29,10	185
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	41,75	0,43		13,67	
		Полы									
197	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	408,91	55,14	4089,06	551,38	2363,64	1279,96	5 799
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	18,76	1174,04	187,62		429,52	
198	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25	м3 подстилающего слоя	1	23816,66	7,68	23816,66	7,68	20811,44	2817,69	28 765
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2997,54	--		2130,75	
		Проемы									
199	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,2464	2379,04	42,41	5344,28	95,27	1055,09	2918,66	8 924
		НР - 69%; СП - 8%			1866,95	16,03	4193,92	36,02		661,03	
200	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2464	52008,00	--	116830,77	--	116830,77	--	126 177
		СП - 8%			--	--	--	--		9346,46	
201	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1654,00	--	1654,00	--	1654,00	--	1 786
		СП - 8%			--	--	--	--		132,32	
		Внутренняя отделка									
202	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	567,50	5,63	5674,96	56,34	1366,12	3423,43	9 826
		НР - 80%; СП - 8%			425,25	2,68	4252,50	26,79		727,87	
203	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3229,75	30,33	106581,87	1000,95	67706,82	30645,16	148 205
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	37874,10	432,35		10978,16	
204	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	484,03	5,82	15972,99	192,16	8436,55	5928,59	23 654
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	7344,28	66,45		1752,13	

205	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3229,75	30,33	3229,75	30,33	2051,72	928,64	4 491
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	1147,70	13,10		332,67	
206	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	717
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	
		РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня									
		Земляные работы									
207	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	631,00	--	2524,02	--	--	1817,29	4 689
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	2524,02	--		347,31	
208	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,13	30,42	30,42	1616,13	1616,13	--	392,80	2 170
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	545,56		160,71	
209	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,13	129,76	62,27	6894,41	3308,14	--	3652,55	11 391
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	3586,28	1486,71		843,76	
210	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/для обвалования резервуара/	м3 грунта	147,05	146,79	139,99	21585,64	20584,94	--	3913,24	27 539
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	1000,70	4434,35		2039,91	
211	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	147,05	76,44	65,82	11241,09	9678,68	441,15	2184,24	14 499
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	1121,26	1912,41		1074,03	
212	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	147,05	129,76	62,27	19081,94	9156,07	--	10109,31	31 527
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	9925,88	4114,83		2335,30	
213	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	86,45	391,22	0,26	33820,93	22,09	11526,55	16036,05	53 846
		НР - 72%; СП - 8%			257,63	--	22272,29	--		3988,56	
		Подземная часть									
214	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,17856	221451,73	1157,73	39542,42	206,72	29186,35	9309,40	52 760
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	10149,35	80,76		3908,15	
215	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	5012,06	1442,16	852,05	245,17	488,54	203,70	1 140
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	118,35	100,69		84,46	

216	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	46855,41	2990,55	127446,72	8134,29	74473,23	47967,64	189 448
		НР - 99%; СП - 8%			16485,00	1328,29	44839,20	3612,96		14033,15	
217	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	817,85	19,67	29442,69	708,01	20721,08	7524,03	39 924
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	8013,60	76,75		2957,34	
		Металлоконструкции									
218	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т конструкций	3,635	74374,09	29723,80	270349,82	108046,01	74315,00	79479,64	377 816
		НР - 69%; СП - 8%			24206,00	7482,55	87988,81	27199,07		27986,36	
219	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	15	174,95	2,20	2624,21	32,98	1642,11	876,80	3 781
		НР - 91%; СП - 8%			63,27	0,96	949,12	14,39		280,08	
		Отделочные работы									
220	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	84	225,43	1,81	18936,35	152,13	17656,44	796,71	21 312
		НР - 69%; СП - 8%			13,43	0,32	1127,78	26,86		1578,64	
		Утепление башни									
221	Е11-090102-0102 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,25	60830,89	26353,29	15207,72	6588,32	2907,40	4705,12	21 506
		НР - 69%; СП - 8%			22848,00	4428,04	5712,00	1107,01		1593,03	
222	С121-060505-0105 2106-0505-0105 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,25	415944,00	--	103986,00	--	103986,00	--	112 305
		СП - 8%			--	--	--	--		8318,88	
223	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4	52907,22	2639,94	211628,88	10559,76	94298,24	83543,94	318 787
		НР - 76%; СП - 8%			26692,72	788,84	106770,88	3155,36		23613,83	
224	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	3,96	27929,00	--	110598,84	--	110598,84	--	119 447
		СП - 8%			--	--	--	--		8847,91	
225	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	79	1909,27	845,70	150832,41	66810,35	11247,26	61762,10	229 602
		НР - 69%; СП - 8%			921,20	211,84	72774,80	16735,49		17007,56	
226	С121-050108-0711 2105-0108-0711 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	79	2011,00	--	158869,00	--	158869,00	--	171 579

		СП - 8%			--	--	--	--		12709,52	
		РАЗДЕЛ 4.Здание с бактерицидной установкой									
		Земляные работы									
227	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	148,5	26,08	26,08	3872,63	3872,63	--	941,25	5 199
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	1307,30		385,11	
228	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	148,5	129,76	62,27	19270,10	9246,35	--	10208,99	31 837
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	10023,75	4155,40		2358,33	
229	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,5	631,00	--	9780,58	--	--	7042,02	18 168
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	9780,58	--		1345,81	
230	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9 998
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
		Фундаменты									
231	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2808,24	63,14	1404,12	31,57	978,52	395,63	1 944
		НР - 98%; СП - 8%			788,08	19,33	394,04	9,66		143,98	
232	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	1230,04	18,14	10455,30	154,22	70,31	10027,24	22 121
		НР - 98%; СП - 8%			1203,62	0,13	10230,78	1,10		1638,60	
233	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1604,95	29,12	32099,07	582,34	69,73	30827,19	67 960
		НР - 98%; СП - 8%			1572,35	0,47	31447,00	9,32		5034,10	
234	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1713,61	526,07	5140,82	1578,21	66,12	3824,54	9 683
		НР - 98%; СП - 8%			1165,50	135,37	3496,50	406,10		717,23	
235	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,5	143,00	--	1215,50	--	1215,50	--	1 313
		СП - 8%			--	--	--	--		97,24	
236	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	526,00	--	10520,00	--	10520,00	--	11 362
		СП - 8%			--	--	--	--		841,60	

237	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	2375,00	--	7125,00	--	7125,00	--	7 695
		СП - 8%			--	--	--	--		570,00	
238	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2517,95	--	5035,89	--	1507,89	3457,44	9 173
		НР - 98%; СП - 8%			1764,00	--	3528,00	--		679,47	
239	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 150 мм	сальник	2	4871,03	--	9742,06	--	5116,46	4533,09	15 417
		НР - 98%; СП - 8%			2312,80	--	4625,60	--		1142,01	
240	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,178	55565,87	23651,79	9890,73	4210,02	2642,99	3042,19	13 968
		НР - 69%; СП - 8%			17065,80	7703,69	3037,71	1371,26		1034,63	
241	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,018	43270,23	12183,84	778,86	219,31	150,05	312,34	1 179
		НР - 69%; СП - 8%			22750,20	2398,22	409,50	43,17		87,30	
242	С121-060405-0601 2106-0405-0601 РСНБ РК 2015	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	0,01872	409878,00	--	7672,92	--	7672,92	--	8 287
		СП - 8%			--	--	--	--		613,83	
243	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0444	86152,65	6736,00	3825,18	299,08	323,62	2220,07	6 529
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	3202,48	15,01		483,62	
244	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098	358651,73	1157,73	3514,79	11,35	1601,85	1734,48	5 669
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1901,59	4,43		419,94	
245	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,067952	16891,49	2304,80	271411,65	37033,42	172517,90	63901,89	362 139
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	61860,33	6851,37		26825,08	
246	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0383376	55380,59	2082,59	2123,16	79,84	--	1920,81	4 367
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	2043,32	22,07		323,52	
247	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,103	40449,20	4171,07	4166,27	429,62	2508,78	1184,80	5 779
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	1227,86	74,12		428,09	

248	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/МС-2/	м3	0,26	32636,85	5172,12	8485,58	1344,75	4737,68	2421,61	11 780
		НР - 91%; СП - 8%			9242,88	992,18	2403,15	257,97		872,58	
249	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	3431,82	927,39	10295,47	2782,17	1854,64	7288,55	18 991
		НР - 118%; СП - 8%			1886,22	172,69	5658,66	518,08		1406,72	
250	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/УМ1,Узел1,2/	м3	1,1712	33820,30	1743,18	39610,34	2041,61	28978,44	8175,87	51 609
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	8590,28	394,19		3822,90	
251	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0048	275083,41	1978,41	1320,40	9,50	--	1196,31	2 718
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	1310,90	3,72		201,34	
252	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,3	793,97	49,55	12147,73	758,12	4915,41	6093,67	19 701
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6474,19	149,36		1459,31	
253	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	18,71304	-18520,00	--	-346565,50	--	-346565,50	--	- 374 291
		СП - 8%			--	--	--	--		-27725,24	
254	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	15,3	587,52	96,27	8989,13	1472,85	4739,01	2846,19	12 782
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2777,27	316,41		946,83	
255	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	15,3	89,26	7,11	1365,67	108,75	1205,49	69,82	1 550
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	51,43	24,46		114,84	
256	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,3	320,42	11,82	4902,49	180,86	3736,26	941,27	6 311
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	985,37	37,75		467,50	
257	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	15,3	239,72	19,91	3667,79	304,63	265,39	2919,61	7 114
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3097,76	75,73		526,99	
258	С121-100403-0303 2110-0403-0303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	34,578	316,00	--	10926,65	--	10926,65	--	11 801
		СП - 8%			--	--	--	--		874,13	

259	С121-100403-0303 2110-0403-0303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	17,595	316,00	--	5560,02	--	5560,02	--	6 005
		СП - 8%			--	--	--	--		444,80	
260	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	15,3	607,98	83,95	9302,09	1284,36	6705,92	1406,22	11 565
		НР - 92%; СП - 8%			85,74	14,16	1311,81	216,69		856,66	
261	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,52	2381,31	512,06	6000,89	1290,39	2449,55	2291,37	8 956
		НР - 90%; СП - 8%			897,20	113,10	2260,95	285,02		663,38	
262	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,52	15268,00	--	38475,36	--	38475,36	--	41 553
		СП - 8%			--	--	--	--		3078,03	
263	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1 058
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	
264	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2103,00	--	2103,00	--	2103,00	--	2 271
		СП - 8%			--	--	--	--		168,24	
265	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249,00	--	4249,00	--	4 589
		СП - 8%			--	--	--	--		339,92	
266	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,79	204,45	27,57	2410,50	325,04	1393,37	754,54	3 418
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	692,10	110,60		253,20	
267	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9432	20041,64	7,68	18903,28	7,24	16068,75	2657,64	23 286
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2827,28	--		1724,87	
268	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,79	654,18	25,30	7712,80	298,31	4157,43	3187,32	11 772
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	3257,06	133,71		872,01	
269	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,79	1368,43	84,32	16133,79	994,10	8768,57	6097,16	24 009
		НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	6371,13	115,21		1778,48	

270	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,79	852,53	41,45	10051,27	488,64	5718,51	3675,22	14 825
		НР - 94%; СП - 8%			326,05	5,57	3844,12	65,69		1098,12	
271	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,79	654,18	25,30	7712,80	298,31	4157,43	3187,32	11 772
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	3257,06	133,71		872,01	
272	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,93	994,85	61,98	35744,86	2226,96	10630,48	19675,49	59 854
		НР - 80%; СП - 8%			637,00	47,51	22887,41	1706,95		4433,63	
273	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35,93	611,88	4,21	21984,77	151,18	10079,30	9438,60	33 937
		НР - 80%; СП - 8%			327,14	1,22	11754,30	43,95		2513,87	
274	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	2700,95	38,69	2971,05	42,56	929,96	1615,02	4 953
		НР - 80%; СП - 8%			1816,85	18,40	1998,54	20,24		366,89	
		Крыльцо									
275	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,45	20529,94	897,66	9238,47	403,95	7281,37	1532,11	11 632
		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	1553,15	130,49		861,65	
276	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066	299677,00	--	1977,87	--	1977,87	--	2 136
		СП - 8%			--	--	--	--		158,23	
277	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,25	920,93	85,70	2072,10	192,84	1248,96	653,48	2 944
		НР - 94%; СП - 8%			280,14	28,84	630,31	64,89		218,05	
		Приямок									
278	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	18610,33	1048,02	5583,10	314,40	4966,16	328,07	6 384
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	302,54	57,98		472,89	
279	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,13	36295,58	4940,62	4718,43	642,28	2398,86	1713,53	6 947
		НР - 91%; СП - 8%			12902,17	1582,47	1677,28	205,72		514,56	
280	Е11-070105-0202 1107-0105-0202 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	540,13	138,70	3240,81	832,20	180,92	2855,96	6 585
		НР - 118%; СП - 8%			371,28	32,10	2227,68	192,63		487,74	

281	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,12	49256,00	--	5910,72	--	5910,72	--	6 384
		СП - 8%			--	--	--	--		472,86	
		РАЗДЕЛ 5. Кабельная линия 0,4кВ									
282	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	149	187,77	179,63	27977,86	26764,66	--	7679,91	38 510
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	1213,20	9453,33		2852,62	
283	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	32	2565,31	--	82089,98	--	--	59104,79	152 490
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	82089,98	--		11295,58	
284	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127	30,42	30,42	3863,14	3863,14	--	938,95	5 186
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1304,09		384,17	
285	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	127	15,02	15,02	1907,61	1907,61	--	463,65	2 561
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	643,96		189,70	
286	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127	129,76	62,27	16480,15	7907,65	--	8730,92	27 228
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	8572,50	3553,78		2016,89	
287	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54	241,45	221,70	13038,13	11972,00	3,75	3781,48	18 165
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	1062,37	4189,68		1345,57	
288	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	97	139,00	--	13483,00	--		--	14 562
		СП - 8%			--	--	--	--		1078,64	
289	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	642	305,77	144,84	196302,85	92987,15	28034,78	72161,07	289 941
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	75280,92	24942,79		21477,11	
290	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	173	329,95	158,36	57080,67	27395,97	7554,54	21321,31	84 674
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	43,25	22130,16	7482,77		6272,16	
291	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	284	460,76	396,80	130857,20	112692,56	--	39495,54	183 981
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	18164,64	36690,27		13628,22	

292	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	780	135,03	113,71	105326,21	88696,61	--	32765,26	149 139
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	16629,60	28877,71		11047,32	
293	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,42	2127,00	--	32798,34	--	32798,34	--	35 422
		СП - 8%			--	--	--	--		2623,87	
294	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,735	25547,42	18441,02	18777,36	13554,15	--	5609,85	26 338
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	5223,20	2568,26		1950,98	
295	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	735	34,38	--	25265,63	--	25265,63	--	27 287
		СП - 8%			--	--	--	--		2021,25	
296	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3	396,01	167,64	1188,02	502,93	205,39	439,99	1 758
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	43,80	479,70	131,40		130,24	
297	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2	473,76	213,42	947,53	426,84	136,93	357,53	1 409
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	56,41	383,76	112,82		104,40	
298	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	6	203,68	91,46	1222,11	548,77	289,58	385,89	1 737
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	25,37	383,76	152,20		128,64	
299	Ц13-080201-0602 1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	8	232,64	109,75	1861,08	878,02	386,11	607,55	2 666
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	30,86	596,96	246,87		197,49	
300	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	8	774,66	378,80	6197,30	3030,39	1972,99	1506,43	8 320
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	1193,92	898,34		616,30	
301	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	40	774,66	378,80	30986,51	15151,95	9864,96	7532,15	41 600
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	5969,60	4491,72		3081,49	
302	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	4	860,96	443,78	3443,85	1775,11	986,50	870,83	4 660
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	682,24	527,24		345,17	
303	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	437	289,38	137,06	126458,04	59896,44	19977,39	45146,78	185 333
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	46584,20	16119,66		13728,39	
304	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	89	400,74	195,12	35665,60	17365,88	4068,62	13613,17	53 221
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	52,54	14231,10	4676,08		3942,30	

305	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,505	118035,20	--	59607,78	--	771,24	44715,77	112 669
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	58836,54	--		8345,88	
306	С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-100 ГОСТ 18599-2001	м	505	2735,00	--	1381175,00	--	1381175,00	--	1 491 669
		СП - 8%			--	--	--	--		110494,00	
307	Ц13-080206-1716 1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	18	806,66	80,42	14519,80	1447,47	7866,01	4016,98	20 020
		НР - 72%; СП - 8%			289,24	20,71	5206,32	372,82		1482,94	
308	Ц13-080206-1718 1308-0206-1718 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	3	980,63	135,36	2941,89	406,08	1017,30	1174,41	4 446
		НР - 72%; СП - 8%			506,17	37,54	1518,51	112,62		329,30	
309	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	18	977,00	--	17586,00	--	17586,00	--	18 993
		СП - 8%			--	--	--	--		1406,88	
310	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 63, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1794,00	--	5382,00	--	5382,00	--	5 813
		СП - 8%			--	--	--	--		430,56	
311	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	19061,88	14724,99	381237,58	294499,80	1457,78	129463,78	551 557
		НР - 72%; СП - 8%			4264,00	4726,54	85280,00	94530,80		40856,11	
312	С123-061703-1701 2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-35 СЕЕ01 ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	16700,00	--	334000,00	--	334000,00	--	360 720
		СП - 8%			--	--	--	--		26720,00	
313	С123-060137-0707 2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,276	995387,00	--	274726,81	--	274726,81	--	296 705
		СП - 8%			--	--	--	--		21978,15	
314	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,208	411680,00	--	85629,44	--	85629,44	--	92 480
		СП - 8%			--	--	--	--		6850,36	
315	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,139	301455,00	--	41902,25	--	41902,25	--	45 254
		СП - 8%			--	--	--	--		3352,18	

316	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	257224,00	--	54017,04	--	54017,04	--	58 338
		СП - 8%			--	--	--	--		4321,36	
317	С123-060217-1301 2306-0217-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,503	295785,00	--	148779,86	--	148779,86	--	160 682
		СП - 8%			--	--	--	--		11902,39	
318	С123-060217-1601 2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,076	569868,00	--	43309,97	--	43309,97	--	46 775
		СП - 8%			--	--	--	--		3464,80	
319	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки сечение до А-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,48	4634,00	--	2224,32	--	2224,32	--	2 402
		СП - 8%			--	--	--	--		177,95	
320	С123-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	7241,00	--	1737,84	--	1737,84	--	1 877
		СП - 8%			--	--	--	--		139,03	
		РАЗДЕЛ 6. Наружное освещение									
321	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	18	6266,99	2761,21	112805,83	49701,78	11989,81	58721,18	185 249
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	51114,24	22287,24		13722,16	
322	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	13	25984,00	--	337792,00	--	337792,00	--	364 815
		СП - 8%			--	--	--	--		27023,36	
323	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	5	40707,00	--	203535,00	--	203535,00	--	219 818
		СП - 8%			--	--	--	--		16282,80	
324	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	60461,52	20829,77	30230,76	10414,89	2400,77	17066,12	51 081
		НР - 80%; СП - 8%			34830,20	7835,10	17415,10	3917,55		3783,75	
325	С123-061201-0917 2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,54	605339,00	--	326883,06	--	326883,06	--	353 034
		СП - 8%			--	--	--	--		26150,64	
326	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	14,4	1327,48	--	19115,71	--	--	13763,31	35 509
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	19115,71	--		2630,32	
327	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4	693,04	--	9979,72	--	--	7185,40	18 538
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	9979,72	--		1373,21	

328	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2837,30	158,06	22698,41	1264,51	15649,10	4373,83	29 238
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	5784,80	289,97		2165,78	
329	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	40	404,37	16,89	16174,86	675,68	8887,98	4864,45	22 722
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	6611,20	144,98		1683,14	
330	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	489,31	21,29	3914,49	170,33	2256,64	1099,35	5 415
		НР - 72%; СП - 8%			185,94	4,92	1487,52	39,35		401,11	
331	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3379,00	--	43927,00	--	43927,00	--	47 441
		СП - 8%			--	--	--	--		3514,16	
332	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3013,00	--	15065,00	--	15065,00	--	16 270
		СП - 8%			--	--	--	--		1205,20	
333	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3861,00	--	65637,00	--	65637,00	--	70 888
		СП - 8%			--	--	--	--		5250,96	
334	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2123,00	--	38214,00	--	38214,00	--	41 271
		СП - 8%			--	--	--	--		3057,12	
335	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00	--	16984,00	--	16984,00	--	18 343
		СП - 8%			--	--	--	--		1358,72	
336	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2221,00	--	39978,00	--	39978,00	--	43 176
		СП - 8%			--	--	--	--		3198,24	
337	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3863,00	--	15452,00	--	15452,00	--	16 688
		СП - 8%			--	--	--	--		1236,16	
338	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967,00	--	7868,00	--	7868,00	--	8 497
		СП - 8%			--	--	--	--		629,44	

339	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	420,00	--	4368,00	--	4368,00	--	4 717
		СП - 8%			--	--	--	--		349,44	
340	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178,00	--	1424,00	--	1424,00	--	1 538
		СП - 8%			--	--	--	--		113,92	
341	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1371,00	--	12339,00	--	12339,00	--	13 326
		СП - 8%			--	--	--	--		987,12	
342	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906,00	--	2906,00	--	3 138
		СП - 8%			--	--	--	--		232,48	
343	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345,00	--	4345,00	--	4 693
		СП - 8%			--	--	--	--		347,60	
344	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	Заземляющий проводник ЗП6	м	5	312,50	--	1562,50	--	1562,50	--	1 688
		СП - 8%			--	--	--	--		125,00	
345	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19061,88	14724,99	19061,88	14724,99	72,89	6473,19	27 578
		НР - 72%; СП - 8%			4264,00	4726,54	4264,00	4726,54		2042,81	
346	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.	Муфта термоусаживаемая STRK1.27	шт	1	113142,86	--	113142,86	--	113142,86	--	122 194
		СП - 8%			--	--	--	--		9051,43	
347	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	81	531,33	32,11	43037,49	2600,63	13661,49	19655,74	67 709
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	26775,36	524,27		5015,46	
348	С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,081	51935,00	--	4206,73	--	4206,73	--	4 543
		СП - 8%			--	--	--	--		336,54	
349	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	1000кг	0,032076	4217,85	--	135,29	--	--	108,23	263
		НР - 80%; СП - 8%			4217,85	--	135,29	--		19,48	
350	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,032076	219,00	--	7,02	--		--	8

		СП - 8%			--	--	--	--		0,56	
					РАЗДЕЛ 7. Пост охраны						
351	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	295,5	146,79	139,99	43376,79	41365,86	--	7863,73	55 340
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	2010,93	8910,92		4099,24	
352	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	156,26	397,74	396,41	62151,16	61942,55	18,75	13155,41	81 331
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	189,86	18081,54		6024,53	
353	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	156,26	1260,00	--	196887,60	--	196887,60	--	212 639
		СП - 8%			--	--	--	--		15751,01	
354	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	156,26	76,44	65,82	11945,14	10284,88	468,78	2321,05	15 407
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	1191,48	2032,19		1141,29	
355	Е11-010201-0901 1101-0201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	129,7	723,45	652,17	93831,94	84586,87	4658,46	18873,02	121 721
		НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	4586,61	21625,92		9016,40	
356	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	135,02	26,08	26,08	3521,10	3521,10	--	855,81	4 727
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	1188,63		350,15	
357	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135,02	129,76	62,27	17520,87	8407,02	--	9282,27	28 947
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	9113,85	3778,20		2144,25	
358	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,06	631,00	--	668,87	--	--	481,58	1 242
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	668,87	--		92,04	
359	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)	м3 грунта	3,16	3622,25	0,49	11446,30	1,54	255,90	8056,47	21 063
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	11188,86	0,67		1560,22	
360	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	156,26	201,81	195,12	31535,22	30489,14	10,86	6022,89	40 563
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	1035,22	7329,91		3004,65	
361	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	281,268	269,00	--	75661,09	--		--	81 714
		СП - 8%			--	--	--	--		6052,89	
362	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	156,26	14,52	12,44	2268,15	1943,41	7,24	744,18	3 253

		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	317,50	716,09		240,99	
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД									
363	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	347	146,79	139,99	50936,54	48575,14	--	9234,23	64 984
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	2361,39	10463,92		4813,66	
364	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	347	26,08	26,08	9049,18	9049,18	--	2199,43	12 149
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	3054,76		899,89	
365	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	347	129,76	62,27	45028,46	21605,96	--	23855,35	74 395
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	23422,50	9709,93		5510,70	
366	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	347	76,44	65,82	26526,07	22839,19	1041,00	5154,25	34 215
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	2645,88	4512,80		2534,43	
367	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,89	18346,15	1048,02	16328,07	932,73	14497,82	973,27	18 685
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	897,52	172,01		1384,11	
368	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	9,06	20036,07	1279,03	181526,80	11588,01	146689,02	23159,12	221 061
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	23249,77	2199,81		16374,87	
369	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01534	275083,41	1978,41	4219,78	30,35	--	3823,20	8 686
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	4189,43	11,89		643,44	
370	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01534	200630,00	--	3077,66	--	3077,66	--	3 324
		СП - 8%			--	--	--	--		246,21	
371	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6	967,09	9,77	5802,56	58,63	3697,17	1927,28	8 348
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2046,76	25,58		618,39	
372	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,25	817,85	19,67	36189,98	870,26	25469,66	9248,28	49 073
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	9850,05	94,34		3635,06	
373	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,75	20039,03	2304,80	315614,72	36300,60	218677,88	62637,40	408 512
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	60636,24	6715,80		30260,17	

374	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0398	355057,59	2082,59	14131,29	82,89	11927,14	1994,08	17 415
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	2121,26	22,91		1290,03	
375	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	1,9	32545,05	5172,12	61835,60	9827,03	34447,10	17696,41	85 895
		НР - 91%; СП - 8%			9242,88	992,18	17561,47	1885,13		6362,56	
376	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	213533,00	--	3484,86	--	3484,86	--	3 764
		СП - 8%			--	--	--	--		278,79	
377	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	200630,00	--	13682,97	--	13682,97	--	14 778
		СП - 8%			--	--	--	--		1094,64	
378	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,444	40449,20	4171,07	17959,45	1851,96	10814,56	5107,31	24 912
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	5292,92	319,50		1845,34	
379	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013802	213533,00	--	2947,18	--	2947,18	--	3 183
		СП - 8%			--	--	--	--		235,77	
380	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05172	195916,00	--	10132,78	--	10132,78	--	10 943
		СП - 8%			--	--	--	--		810,62	
381	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уширения под перегородки из бетона	м3	0,35	20041,64	7,68	7014,57	2,69	5962,75	986,19	8 641
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	1049,14	--		640,06	
382	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00555	12219,06	1225,14	67,82	6,80	0,18	57,78	136
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	60,84	2,65		10,05	
383	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	213533,00	--	149,47	--	149,47	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		11,96	
384	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00485	200630,00	--	973,06	--	973,06	--	1 051
		СП - 8%			--	--	--	--		77,84	

385	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,37	3223,10	239,51	17308,07	1286,14	9164,49	6602,08	25 823
		НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	6857,44	241,57		1912,81	
386	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0023318	299677,00	--	698,79	--	698,79	--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		55,90	
387	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,04	40357,85	4171,07	1614,31	166,84	970,63	460,12	2 240
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	476,84	28,78		165,95	
388	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00045	213533,00	--	96,09	--	96,09	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		7,69	
389	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00502	200630,00	--	1007,16	--	1007,16	--	1 088
		СП - 8%			--	--	--	--		80,57	
390	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	0,262	32545,05	5172,12	8526,80	1355,10	4750,07	2440,24	11 844
		НР - 91%; СП - 8%			9242,88	992,18	2421,63	259,95		877,36	
391	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	213533,00	--	614,98	--	614,98	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
392	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03216	200630,00	--	6452,26	--	6452,26	--	6 968
		СП - 8%			--	--	--	--		516,18	
393	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0077	678838,35	6426,29	5227,06	49,48	4799,79	455,76	6 137
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	377,78	8,45		454,62	
394	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	117,35	0,73	1877,65	11,73	--	1291,02	3 422
		НР - 69%; СП - 8%			116,62	0,32	1865,92	5,12		253,49	
395	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	--	464,00	--	464,00	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37,12	

396	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	4	3431,82	927,39	13727,29	3709,56	2472,85	9718,06	25 321
		НР - 118%; СП - 8%			1886,22	172,69	7544,88	690,77		1875,63	
397	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,3256	5540,00	--	62743,82	--	62743,82	--	67 763
		СП - 8%			--	--	--	--		5019,51	
398	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,03	30528,50	4513,03	31444,35	4648,43	18612,84	8172,71	42 786
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	8183,09	797,90		3169,36	
399	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01995	213533,00	--	4259,98	--	4259,98	--	4 601
		СП - 8%			--	--	--	--		340,80	
400	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08119	200630,00	--	16289,15	--	16289,15	--	17 592
		СП - 8%			--	--	--	--		1303,13	
401	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Карниз/	м3	0,1	33911,65	1743,18	3391,17	174,32	2483,39	698,08	4 416
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	733,46	33,66		327,14	
402	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	213533,00	--	1217,14	--	1217,14	--	1 315
		СП - 8%			--	--	--	--		97,37	
403	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	200630,00	--	2728,57	--	2728,57	--	2 947
		СП - 8%			--	--	--	--		218,29	
404	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,02	82354,56	598,64	1647,09	11,97	748,15	749,36	2 588
		НР - 84%; СП - 8%			44348,64	255,84	886,97	5,12		191,72	
405	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,837	12390,45	1621,38	10370,81	1357,10	7319,31	1837,94	13 185
		НР - 92%; СП - 8%			2024,37	362,44	1694,40	303,36		976,70	
406	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	16,74	793,97	49,55	13291,04	829,48	5378,03	6667,19	21 555
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	7083,53	163,41		1596,66	
407	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,379376	18520,00	--	25546,04	--	25546,04	--	27 590
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,68	

408	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	16,74	587,52	96,27	9835,17	1611,48	5185,03	3114,06	13 985
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	3038,66	346,19		1035,94	
409	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	16,74	178,52	14,22	2988,40	237,98	2637,89	152,79	3 392
		НР - 92%; СП - 8%			6,72	3,20	112,54	53,53		251,30	
410	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018414	12219,06	1225,14	225,00	22,56	0,59	191,70	450
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	201,85	8,81		33,34	
411	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018414	299677,00	--	5518,25	--	5518,25	--	5 960
		СП - 8%			--	--	--	--		441,46	
412	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	16,74	850,73	105,67	14241,20	1769,00	7561,15	4835,96	20 603
		НР - 92%; СП - 8%			293,37	20,64	4911,05	345,43		1526,17	
413	С121-100403-0303 2110-0403-0303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	57,753	316,00	--	18249,95	--	18249,95	--	19 710
		СП - 8%			--	--	--	--		1460,00	
414	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	16,74	607,98	83,95	10177,58	1405,25	7337,07	1538,57	12 653
		НР - 92%; СП - 8%			85,74	14,16	1435,27	237,08		937,29	
415	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,04	2625,53	13,23	5356,08	27,00	3558,37	1634,46	7 550
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	1770,71	5,87		559,24	
416	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3,4	2434,29	51,11	8276,60	173,79	6677,67	1330,66	10 376
		НР - 92%; СП - 8%			419,16	6,24	1425,14	21,23		768,58	
417	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0216	678838,35	6426,29	14662,91	138,81	13464,35	1278,49	17 217
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1059,75	23,72		1275,31	
418	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,97	204,45	27,57	1016,13	137,02	587,36	318,07	1 441
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	291,75	46,62		106,74	
419	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,497	20041,64	7,68	9960,70	3,82	8467,10	1400,39	12 270
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	1489,78	--		908,89	

420	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,97	654,18	25,30	3251,28	125,75	1752,54	1343,60	4 962
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	1372,99	56,37		367,59	
421	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,97	204,45	27,57	1016,13	137,02	587,36	318,07	1 441
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	291,75	46,62		106,74	
422	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3976	20041,64	7,68	7968,56	3,05	6773,68	1120,31	9 816
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	1191,82	--		727,11	
423	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2381,31	512,06	9001,34	1935,59	3674,33	3437,06	13 433
		НР - 90%; СП - 8%			897,20	113,10	3391,42	427,53		995,07	
424	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	3809,86	95,28	7200,64	180,07	4927,48	1954,49	9 888
		НР - 90%; СП - 8%			1107,45	41,57	2093,08	78,57		732,41	
425	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,78	15268,00	--	57713,04	--	57713,04	--	62 330
		СП - 8%			--	--	--	--		4617,04	
426	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	8300,00	--	15687,00	--	15687,00	--	16 942
		СП - 8%			--	--	--	--		1254,96	
427	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3 175
		СП - 8%			--	--	--	--		235,20	
428	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	2103,00	--	6309,00	--	6309,00	--	6 814
		СП - 8%			--	--	--	--		504,72	
429	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4249,00	--	12747,00	--	12747,00	--	13 767
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,76	
430	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	3,6	3334,65	443,47	12004,75	1596,51	4722,69	5450,10	18 851
		НР - 90%; СП - 8%			1579,32	102,81	5685,55	370,12		1396,39	

431	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,14	9189,00	--	38042,46	--	38042,46	--	41 086
		СП - 8%			--	--	--	--		3043,40	
432	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3714,00	--	11142,00	--	11142,00	--	12 033
		СП - 8%			--	--	--	--		891,36	
433	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	3	4473,00	--	13419,00	--	13419,00	--	14 493
		СП - 8%			--	--	--	--		1073,52	
434	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	3,6	916,86	25,70	3300,69	92,52	1288,43	1744,00	5 448
		НР - 90%; СП - 8%			533,26	5,01	1919,74	18,04		403,57	
435	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1451,00	--	3772,60	--	3772,60	--	4 074
		СП - 8%			--	--	--	--		301,81	
436	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	42,47	879,89	48,23	37368,81	2048,35	11763,20	20159,55	62 131
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	38,67	23557,26	1642,18		4602,27	
437	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,48	18329,33	1128,69	8798,08	541,77	7840,52	473,16	10 013
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	415,78	104,18		741,70	
438	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01131	62360,20	15569,47	705,29	176,09	16,80	522,57	1 326
		НР - 91%; СП - 8%			45305,00	5468,83	512,40	61,85		98,23	
439	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01131	207120,00	--	2342,53	--	2342,53	--	2 530
		СП - 8%			--	--	--	--		187,40	
		РАЗДЕЛ 8. Водозаборные сооружения. Инженерные сети									
		Земляные работы									
440	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПРС)	м3 грунта	1909,25	37,14	37,14	70902,21	70902,21	--	17232,96	95 186
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	23934,66		7050,81	

441	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	59,05	1293,00	--	76351,65	--	--	54973,19	141 831
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	76351,65	--		10505,99	
442	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	437,69	631,00	--	276184,58	--	--	198852,90	513 040
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	276184,58	--		38003,00	
443	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1477,1	26,08	26,08	38520,32	38520,32	--	9362,46	51 713
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	13003,41		3830,62	
444	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1477,1	129,76	62,27	191675,88	91971,63	--	101546,78	316 680
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	99704,25	41332,95		23457,81	
445	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,77	241,45	221,70	2358,93	2166,05	0,68	684,17	3 287
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	192,21	758,02		243,45	
446	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17,586	139,00	--	2444,45	--		--	2 640
		СП - 8%			--	--	--	--		195,56	
447	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,77	14,52	12,44	141,81	121,51	0,45	46,53	203
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	19,85	44,77		15,07	
448	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,91	3323,03	147,94	29608,15	1318,19	20846,73	7697,91	40 291
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	7443,24	332,43		2984,49	
		Водозаборные сооружения ПД									
449	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,089	430086,52	96760,66	38277,70	8611,70	1574,93	30729,50	74 528
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	28091,07	2948,83		5520,58	
450	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,356	2549,00	--	227768,44	--	227768,44	--	245 990
		СП - 8%			--	--	--	--		18221,48	
451	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	368634,15	60865,33	737,27	121,73	24,02	625,34	1 472
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	591,51	40,14		109,01	

452	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	691,00	--	1387,53	--	1387,53	--	1 499
		СП - 8%			--	--	--	--		111,00	
453	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	200039,34	45155,90	900,18	203,20	348,45	405,16	1 410
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	348,52	60,73		104,43	
454	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	869383,51	31201,84	1738,77	62,40	1256,97	416,30	2 327
		НР - 99%; СП - 8%			209699,00	554,20	419,40	1,11		172,41	
		Колодец диам 1500мм									
455	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,86	32866,91	8051,18	93999,37	23026,38	47457,84	31786,06	135 848
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	23515,15	8591,98		10062,83	
456	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17423,00	--	34846,00	--	34846,00	--	37 634
		СП - 8%			--	--	--	--		2787,68	
457	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	19319,00	--	38638,00	--	38638,00	--	41 729
		СП - 8%			--	--	--	--		3091,04	
458	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	13478,00	--	53912,00	--	53912,00	--	58 225
		СП - 8%			--	--	--	--		4312,96	
459	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7 065
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
460	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	26	1580,00	--	41080,00	--	41080,00	--	44 366
		СП - 8%			--	--	--	--		3286,40	
461	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41 921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	

462	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	599,00	--	3594,00	--	3594,00	--	3 882
		СП - 8%			--	--	--	--		287,52	
		РАЗДЕЛ 9.Водозаборные сооружения СП									
463	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,048	682593,25	210982,29	32764,48	10127,15	2437,01	23091,60	60 325
		НР - 99%; СП - 8%			420840,00	65094,36	20200,32	3124,53		4468,49	
464	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,192	3699,00	--	178262,21	--	178262,21	--	192 523
		СП - 8%			--	--	--	--		14260,98	
465	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	2189082,40	188025,58	105075,96	9025,23	83357,22	14053,20	128 659
		НР - 99%; СП - 8%			264448,00	31284,40	12693,50	1501,65		9530,33	
466	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	246512,50	49145,32	2958,15	589,74	1369,88	1167,23	4 455
		НР - 99%; СП - 8%			83210,80	15040,48	998,53	180,49		330,03	
		Колодец диам 1500мм									
467	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,88	32866,91	8051,18	226124,37	55392,13	114164,33	76464,36	326 796
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	56567,91	20668,81		24207,10	
468	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	17423,00	--	69692,00	--	69692,00	--	75 267
		СП - 8%			--	--	--	--		5575,36	
469	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	19319,00	--	77276,00	--	77276,00	--	83 458
		СП - 8%			--	--	--	--		6182,08	
470	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10	13478,00	--	134780,00	--	134780,00	--	145 562
		СП - 8%			--	--	--	--		10782,40	
471	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3271,00	--	13084,00	--	13084,00	--	14 131
		СП - 8%			--	--	--	--		1046,72	

472	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1580,00	--	6320,00	--	6320,00	--	6 826
		СП - 8%			--	--	--	--		505,60	
473	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83 843
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	
474	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,0812	550829,00	--	44727,31	--	44727,31	--	48 306
		СП - 8%			--	--	--	--		3578,19	
		Водозаборные сооружения ОТ									
475	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0545	430086,52	96760,66	23439,72	5273,46	964,42	18817,51	45 638
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	17201,83	1805,75		3380,58	
476	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,718	2549,00	--	139476,18	--	139476,18	--	150 634
		СП - 8%			--	--	--	--		11158,09	
477	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0545	1439626,67	32948,40	78459,65	1795,69	65122,77	11461,42	97 115
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	11541,19	36,00		7193,69	
478	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0062	200039,34	45155,90	1240,24	279,97	480,09	558,21	1 942
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	480,19	83,67		143,88	
		Колодец диам 1500мм									
479	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,96	32866,91	8051,18	228753,72	56036,23	115491,82	77353,48	330 596
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	57225,68	20909,15		24488,58	
480	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	17423,00	--	69692,00	--	69692,00	--	75 267
		СП - 8%			--	--	--	--		5575,36	
481	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	19319,00	--	77276,00	--	77276,00	--	83 458
		СП - 8%			--	--	--	--		6182,08	

482	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10	13478,00	--	134780,00	--	134780,00	--	145 562
		СП - 8%			--	--	--	--		10782,40	
483	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3271,00	--	13084,00	--	13084,00	--	14 131
		СП - 8%			--	--	--	--		1046,72	
484	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1580,00	--	6320,00	--	6320,00	--	6 826
		СП - 8%			--	--	--	--		505,60	
485	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83 843
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	
486	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	599,00	--	10782,00	--	10782,00	--	11 645
		СП - 8%			--	--	--	--		862,56	
		Водозаборные сооружения ПР									
487	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	682593,25	210982,29	15017,05	4641,61	1116,96	10583,65	27 649
		НР - 99%; СП - 8%			420840,00	65094,36	9258,48	1432,08		2048,06	
488	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	4148,00	--	91621,02	--	91621,02	--	98 951
		СП - 8%			--	--	--	--		7329,68	
489	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	70365,34	--	1548,04	--	333,91	1201,98	2 970
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	1214,12	--		220,00	
		Колодец диам. 1000-2 шт									
490	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,94	32341,28	9345,15	30400,81	8784,44	8840,24	15814,29	49 912
		НР - 99%; СП - 8%			13591,62	3402,03	12776,12	3197,91		3697,21	
491	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9393,00	--	18786,00	--	18786,00	--	20 289
		СП - 8%			--	--	--	--		1502,88	
492	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8295,00	--	16590,00	--	16590,00	--	17 917

		СП - 8%			--	--	--	--		1327,20	
493	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5950,00	--	11900,00	--	11900,00	--	12 852
		СП - 8%			--	--	--	--		952,00	
494	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	3	5950,00	--	17850,00	--	17850,00	--	19 278
		СП - 8%			--	--	--	--		1428,00	
495	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41 921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
		Водозаборные сооружения В0									
496	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1045	430086,52	96760,66	44944,04	10111,49	1849,22	36081,27	87 507
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	32983,33	3462,39		6482,03	
497	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104,918	2549,00	--	267435,98	--	267435,98	--	288 831
		СП - 8%			--	--	--	--		21394,88	
498	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1045	1439626,67	32948,40	150440,99	3443,11	124868,44	21976,48	186 211
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	22129,44	69,02		13793,40	
		Колодец диам 2000мм-2шт									
499	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,42	32866,91	8051,18	145271,76	35586,22	73343,94	49123,90	209 947
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	36341,59	13278,51		15551,65	
500	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	37023,00	--	74046,00	--	74046,00	--	79 970
		СП - 8%			--	--	--	--		5923,68	
501	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27081,00	--	54162,00	--	54162,00	--	58 495
		СП - 8%			--	--	--	--		4332,96	
502	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20102,00	--	80408,00	--	80408,00	--	86 841
		СП - 8%			--	--	--	--		6432,64	

503	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7 065
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
504	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1580,00	--	3160,00	--	3160,00	--	3 413
		СП - 8%			--	--	--	--		252,80	
505	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41 921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
506	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	599,00	--	3594,00	--	3594,00	--	3 882
		СП - 8%			--	--	--	--		287,52	
		Водозаборные сооружения К1									
507	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,099	383087,76	130577,44	37925,69	12927,17	594,43	27584,34	70 751
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	24404,09	3458,87		5240,80	
508	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	99,99	1871,00	--	187081,29	--	187081,29	--	202 048
		СП - 8%			--	--	--	--		14966,50	
509	Е11-220201-0105 1122-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,011	495283,98	16441,29	5448,12	180,85	909,00	4366,54	10 600
		НР - 99%; СП - 8%			396206,00	4762,26	4358,27	52,38		785,17	
510	С123-011003-0105 2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	11	2557,00	--	28127,00	--	28127,00	--	30 377
		СП - 8%			--	--	--	--		2250,16	
		Колодец диам. 1000-4 шт									
511	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,84	32341,28	9345,15	59507,96	17195,07	17304,31	30955,63	97 701
		НР - 99%; СП - 8%			13591,62	3402,03	25008,58	6259,73		7237,09	
512	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9393,00	--	37572,00	--	37572,00	--	40 578
		СП - 8%			--	--	--	--		3005,76	

513	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8295,00	--	33180,00	--	33180,00	--	35 834
		СП - 8%			--	--	--	--		2654,40	
514	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5950,00	--	23800,00	--	23800,00	--	25 704
		СП - 8%			--	--	--	--		1904,00	
515	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	5950,00	--	23800,00	--	23800,00	--	25 704
		СП - 8%			--	--	--	--		1904,00	
516	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83 843
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	
		Водозаборные сооружения К3									
517	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,069	383087,76	130577,44	26433,06	9009,84	414,30	19225,45	49 311
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	17008,91	2410,73		3652,68	
518	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	69,69	1871,00	--	130389,99	--	130389,99	--	140 821
		СП - 8%			--	--	--	--		10431,20	
		Колодец диам. 1000-2 шт									
519	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1	32341,28	9345,15	32341,28	9345,15	9404,51	16823,71	53 098
		НР - 99%; СП - 8%			13591,62	3402,03	13591,62	3402,03		3933,20	
520	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9393,00	--	18786,00	--	18786,00	--	20 289
		СП - 8%			--	--	--	--		1502,88	
521	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8295,00	--	16590,00	--	16590,00	--	17 917
		СП - 8%			--	--	--	--		1327,20	
522	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5950,00	--	5950,00	--	5950,00	--	6 426
		СП - 8%			--	--	--	--		476,00	

523	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8457,00	--	8457,00	--	8457,00	--	9 134
		СП - 8%			--	--	--	--		676,56	
524	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	5950,00	--	11900,00	--	11900,00	--	12 852
		СП - 8%			--	--	--	--		952,00	
525	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41 921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
					РАЗДЕЛ 10. Резервуары						
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
526	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1113,174	26,08	26,08	29029,73	29029,73	--	7055,75	38 972
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	9799,65		2886,84	
527	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1113,174	14,61	14,61	16258,33	16258,33	--	3951,63	21 827
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,93	--	5488,37		1616,80	
528	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1113,174	129,76	62,27	144451,02	69311,78	--	76527,82	238 657
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	75139,24	31149,39		17678,31	
529	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,96	631,00	--	16380,89	--	--	11794,24	30 429
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	16380,89	--		2254,01	
530	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Обсыпка резервуара/	м3 грунта	450,866	37,14	37,14	16743,43	16743,43	--	4069,53	22 478
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	5652,13		1665,04	
531	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	450,866	129,76	62,27	58506,63	28073,17	--	30995,87	96 663
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	30433,46	12616,36		7160,20	
532	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Подача грунта на перекрытие резервуара/	м3 грунта	72	146,79	139,99	10568,96	10078,99	--	1916,04	13 484
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	489,97	2171,19		998,80	
533	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	72	631,00	--	45432,36	--	--	32711,30	84 395
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	45432,36	--		6251,49	

534	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1/Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/	м2 спланированной площади	72	89,30	--	6429,60	--	--	4629,31	11 944
		НР - 72%; СП - 8%			89,30	--	6429,60	--		884,71	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==========									
		Днище и стены /АС-7,9/ ==========									
535	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	70	29638,03	2819,56	2074662,41	197369,35	1406555,00	484642,45	2 764 049
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	470738,10	61836,03		204744,39	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ==========									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ==========									
536	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/под плитой днища/	м2	92,4	1287,97	209,93	119008,88	19397,33	22073,17	64868,44	198 588
		НР - 79%; СП - 8%			839,16	49,50	77538,38	4573,57		14710,19	
537	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/по плите перекрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	216,48	1532,81	299,19	331823,34	64769,43	75982,16	163032,12	534 444
		НР - 79%; СП - 8%			882,63	70,67	191071,74	15298,04		39588,44	
538	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	92,4	570,53	96,27	52716,66	8894,89	27049,23	17188,74	75 498
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	16772,54	1910,87		5592,43	
539	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	92,4	89,26	7,11	8247,57	656,78	7280,19	421,68	9 363
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	310,60	147,75		693,54	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ==========									
540	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/	м2	216,48	929,63	--	201245,44	--	2129,30	137390,14	365 726
		НР - 69%; СП - 8%			919,79	--	199116,14	--		27090,85	
541	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по поите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	184,8	1022,59	--	188974,37	--	1999,46	129012,69	343 426
		НР - 69%; СП - 8%			1011,77	--	186974,91	--		25438,97	

542	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)/работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	92,4	2862,48	40,21	264493,55	3715,28	226093,31	26043,20	313 780
		НР - 69%; СП - 8%			375,38	33,10	34684,95	3058,82		23242,94	
543	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	308,88	2602,26	36,55	803785,58	11290,58	687088,77	79144,27	953 564
		НР - 69%; СП - 8%			341,25	30,09	105406,23	9295,62		70634,39	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ==========									
544	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой/по плите перекрытия и по периметру/	м2	51,48	2962,78	76,22	152523,91	3923,81	111288,43	26819,57	193 691
		НР - 69%; СП - 8%			724,78	30,25	37311,67	1557,27		14347,48	
545	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	570,53	96,27	43131,81	7277,63	22131,19	14063,51	61 771
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	13722,99	1563,44		4575,63	
546	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	75,6	585,15	49,76	44237,57	3761,55	38697,11	2415,09	50 385
		НР - 92%; СП - 8%			23,53	11,19	1778,91	846,19		3732,21	
547	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,141372	12219,06	1225,14	1727,43	173,20	4,51	1471,76	3 455
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	1549,72	67,60		255,94	
548	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	75,6	461,00	--	34851,60	--	34851,60	--	37 640
		СП - 8%			--	--	--	--		2788,13	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Металлоконструкции /АС-13,15/ ==========									
		Отводящий трубопровод/лист 13 АС/ ==========									
549	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,812	2549,00	--	17363,79	--	17363,79	--	18 753
		СП - 8%			--	--	--	--		1389,10	
550	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02612	439272,00	--	11473,78	--	11473,78	--	12 392
		СП - 8%			--	--	--	--		917,90	
		Камера приборов(1шт) /АС-16/ ==========									

551	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9211,00	--	36844,00	--	36844,00	--	39 792
		СП - 8%			--	--	--	--		2947,52	
552	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7 065
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
553	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,54	59685,00	--	32229,90	--	32229,90	--	34 808
		СП - 8%			--	--	--	--		2578,39	
554	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	--	232,00	--	232,00	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		18,56	
		Камера лаза(1шт) /АС-16/ ==========									
555	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9211,00	--	36844,00	--	36844,00	--	39 792
		СП - 8%			--	--	--	--		2947,52	
556	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7 065
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
557	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,54	59685,00	--	32229,90	--	32229,90	--	34 808
		СП - 8%			--	--	--	--		2578,39	
558	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29,00	--	232,00	--	232,00	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		18,56	
		РАЗДЕЛ 11. Поселковая сеть									
		Земляные работы									
559	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПРС)	м3 грунта	20251,084	37,14	37,14	752047,50	752047,50	--	182787,00	1 009 621
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	253870,83		74786,76	

560	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	626,322	1293,00	--	809834,35	--	--	583080,73	1 504 348
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	809834,35	--		111433,21	
561	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7993,1915	631,00	--	5043743,80	--	--	3631495,54	9 369 258
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	5043743,80	--		694019,15	
562	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27514,2455	26,08	26,08	717525,85	717525,85	--	174396,43	963 276
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	242217,26		71353,78	
563	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27514,2455	129,76	62,27	3570386,07	1713174,50	--	1891532,84	5 898 872
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1857211,57	769917,37		436953,51	
564	Е11-010102-0403 1101-0102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	587,442	332,24	309,76	195170,56	181964,51	68,03	47124,91	261 679
		НР - 72%; СП - 8%			22,36	89,05	13138,02	52313,24		19383,64	
565	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	211,47912	139,00	--	29395,60	--		--	31 747
		СП - 8%			--	--	--	--		2351,65	
566	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	117,4884	14,52	12,44	1705,37	1461,21	5,44	559,53	2 446
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	238,72	538,41		181,19	
567	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1089,1346	3323,03	147,94	3619221,50	161132,02	2548248,22	940972,11	4 925 009
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	909841,26	40635,61		364815,49	
		Трубопроводы									
568	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1726,70	73,29	43167,49	1832,25	8260,24	33535,75	82 840
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	33075,00	799,50		6136,26	
569	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	50	892,19	66,24	44609,58	3312,00	3077,58	37837,80	89 043
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	38220,00	--		6595,79	
570	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1030,75	24,43	7215,24	171,01	1223,03	5836,86	14 096
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	5821,20	74,62		1044,17	
571	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	462,02	33,12	6468,35	463,68	297,15	5650,44	13 088
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	5707,52	--		969,50	

572	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	65	1030,75	24,43	66998,65	1587,95	11356,70	54199,43	130 894
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	54054,00	692,90		9695,85	
573	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	61083,51	48,86	183250,53	146,58	178341,15	4778,49	203 071
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	4762,80	63,96		15042,32	
574	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1030,75	24,43	3092,25	73,29	524,16	2501,51	6 041
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	2494,80	31,98		447,50	
575	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	462,02	33,12	2772,15	198,72	127,35	2421,62	5 609
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	2446,08	--		415,50	
576	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	61	1030,75	24,43	62875,65	1490,23	10657,82	50864,08	122 839
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	50727,60	650,26		9099,18	
577	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	122	462,02	33,12	56367,01	4040,64	2589,41	49239,59	114 055
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	49736,96	--		8448,53	
		Водомерный узел									
578	С123-030301-0303 2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	119	61386,00	--	7304934,00	--	7304934,00	--	7 889 329
		СП - 8%			--	--	--	--		584394,72	
579	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	119	26063,00	--	3101497,00	--	3101497,00	--	3 349 617
		СП - 8%			--	--	--	--		248119,76	
580	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	183	892,19	66,24	163271,07	12121,92	11263,95	138486,35	325 898
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	139885,20	--		24140,59	
581	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	35	65266,27	159,25	2284319,60	5573,75	2221861,75	58478,81	2 530 222
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	56884,10	2185,40		187423,87	
582	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2,6343	72076,09	2565,15	189870,05	6757,37	84075,38	100966,01	314 103
		НР - 99%; СП - 8%			37595,30	1119,30	99037,30	2948,57		23266,89	
583	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	12,828	291444,31	92219,99	3738647,61	1182998,00	29688,10	2810721,59	7 073 319
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	2525961,48	313151,24		523949,54	
584	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7521,28	3095,00	--	23278361,60	--	23278361,60	--	25 140 631

		СП - 8%			--	--	--	--		1862268,93	
585	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	119	1202,63	796,91	143112,85	94832,17	--	71639,32	231 932
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	48280,68	24082,27		17180,17	
		Соединение ПЭ трубы со стальной									
586	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	330	892,19	66,24	294423,24	21859,20	20312,04	249729,48	587 685
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	252252,00	--		43532,22	
587	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	145	1202,63	796,91	174381,20	115551,80	--	87291,61	282 607
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	58829,40	29343,94		20933,82	
588	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1202,63	796,91	1202,63	796,91	--	602,01	1 949
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	405,72	202,37		144,37	
		Колодец водопроводный 2500х2000-1шт									
589	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	18346,15	1048,02	12842,30	733,61	11402,78	765,49	14 696
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	705,91	135,29		1088,62	
590	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,46	34927,76	2465,56	190705,56	13461,96	131322,27	51571,09	261 659
		НР - 99%; СП - 8%			8410,50	1130,16	45921,33	6170,68		19382,13	
		Мокрый колодец диам.1000м-4шт									
591	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,44	32866,91	8051,18	113062,18	27696,07	57082,16	38232,18	163 398
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	28283,96	10334,41		12103,55	
592	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	4,21981	678838,35	6426,29	2864568,86	27117,72	2630417,55	249766,88	3 363 483
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	207033,58	4633,27		249146,86	
593	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Указатель-пожарный гидрант. Установка	шт.	65	4000,44	686,10	260028,36	44596,75	29687,61	215493,38	513 563
		НР - 108%; СП - 8%			2857,60	212,11	185744,00	13786,90		38041,74	
594	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель-пожарный гидрант (с светоотражателем, разм. 300х300)	шт.	65	2592,00	--	168480,00	--	168480,00	--	181 958
		СП - 8%			--	--	--	--		13478,40	

595	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	9,75	20264,42	1728,41	197578,09	16852,03	168636,39	20308,07	235 317
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	12089,67	8423,53		17430,89	
		Переход над арыком									
596	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1726,70	73,29	3453,40	146,58	660,82	2682,86	6 627
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	2646,00	63,96		490,90	
597	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42487,00	--	84974,00	--	84974,00	--	91 772
		СП - 8%			--	--	--	--		6797,92	
598	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	892,19	66,24	3568,77	264,96	246,21	3027,02	7 123
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	3057,60	--		527,66	
599	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2371,00	--	9484,00	--	9484,00	--	10 243
		СП - 8%			--	--	--	--		758,72	
600	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1030,75	24,43	1030,75	24,43	174,72	833,84	2 014
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	831,60	10,66		149,17	
601	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2609,00	--	2609,00	--	2609,00	--	2 818
		СП - 8%			--	--	--	--		208,72	
602	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	30	10367,80	7390,18	311034,04	221705,36	1933,88	201041,71	553 042
		НР - 99%; СП - 8%			2913,16	3855,92	87394,80	115677,64		40966,06	
603	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1058,94	7,02	31768,18	210,66	4566,40	26775,03	63 227
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	26991,12	54,37		4683,46	
604	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	291444,31	92219,99	6411,77	2028,84	50,91	4820,38	12 131
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	4332,02	537,05		898,57	
605	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03266	864851,65	447662,39	28246,05	14620,65	614,32	16750,72	48 597
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	13011,08	3908,84		3599,74	

606	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	200039,34	45155,90	800,16	180,62	309,74	360,14	1 253
		НР - 99%; СП - 8%			77449,20	13494,73	309,80	53,98		92,82	
		Колодец диам 1500мм-2шт									
607	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,86	32866,91	8051,18	93999,37	23026,38	47457,84	31786,06	135 848
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	23515,15	8591,98		10062,83	
608	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41 921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
609	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	599,00	--	1198,00	--	1198,00	--	1 294
		СП - 8%			--	--	--	--		95,84	
610	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,09005	678838,35	6426,29	61129,39	578,69	56132,65	5329,98	71 776
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	4418,06	98,87		5316,75	
611	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,02	20264,42	1728,41	405,29	34,57	345,92	41,66	483
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	24,80	17,28		35,76	
612	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обойма на замок в днище, бетон В12,5. Устройство	м3	0,048	23212,65	1097,26	1114,21	52,67	851,51	200,45	1 420
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	210,03	10,24		105,17	
613	Е11-110101-0204 1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	0,378	7534,79	1458,81	2848,15	551,43	1293,67	1151,19	4 319
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1003,05	221,62		319,95	
614	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,78	1133,10	2,62	4283,11	9,89	3720,74	600,10	5 274
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	552,48	3,17		390,66	
615	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов /опора №1, монтажная ручка/. Монтаж	т конструкций	0,25412	86152,65	6736,00	21893,11	1711,75	1852,19	12706,41	37 367
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	18329,17	85,92		2767,96	
616	С121-060209-0201 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,25412	496891,00	--	126269,94	--	126269,94	--	136 372
		СП - 8%			--	--	--	--		10101,60	
617	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,55	450,00	--	697,50	--	697,50	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		55,80	
618	С121-130201-0303 2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,06	213,00	--	225,78	--	225,78	--	244

		СП - 8%			--	--	--	--		18,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81 343 798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17387632,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8598772,19			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2878096,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57282859,64		
		- Перевозка грузов	Тенге				136969,76				
		- Накладные расходы	Тенге							16639690,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							8003673,94	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге								81 343 798
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								2 358 970
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге								83 702 768
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге								753 325
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время		Тенге								84 456 093
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге								1 689 122
	ВСЕГО		Тенге	1,0636175							91 625 558,16
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		Тенге	0,899999998							82 463 002,14
	НДС		Тенге								9 895 560,26
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ		Тенге								92 358 562,40

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель отдела **Дауытбеков М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ирригация"

Директор **С.Т. Мадаминов**

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Технадзор **К.А. Абсалимов**