Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»**

Генподрядчик: **ТОО "Тараз-Ирригация"**

Договор: **дополнительное соглашение №1 от 20.04.2020г. К договору №33 от 18 марта 2020 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с Абжапар района Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водозаборные сооружения Инженерные сети									
		Водозаборные сооружения ПД									
1	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1726,70	73,29	6906,80	293,16	1321,64	5365,72	13254,32
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	5292,00	127,92		981,80	
2	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42487,00	--	169948,00	--	169948,00	--	183543,84
		СП - 8%			--	--	--	--		13595,84	
3	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	892,19	66,24	7137,53	529,92	492,41	6054,05	14246,91
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	6115,20	--		1055,33	
4	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2371,00	--	18968,00	--	18968,00	--	20485,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1517,44	
5	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1030,75	24,43	2061,50	48,86	349,44	1667,67	4027,51
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	1663,20	21,32		298,33	
6	С123-040502-0803 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4349,00	--	8698,00	--	8698,00	--	9393,84
		СП - 8%			--	--	--	--		695,84	
7	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	4	462,02	33,12	1848,10	132,48	84,90	1614,41	3739,51
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	1630,72	--		277,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1361,00	--	5444,00	--	5444,00	--	5879,52
		СП - 8%			--	--	--	--		435,52	
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04617	1208295,65	447662,39	55787,01	20668,57	16725,24	23679,76	85824,11
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	18393,20	5525,75		6357,34	
10	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,089	1439626,67	32948,40	128126,77	2932,41	106347,28	18716,81	158591,07
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	18847,08	58,78		11747,49	
11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	47647,83	--	95,30	--	3,32	91,06	201,26
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	91,98	--		14,91	
12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,089	52594,71	--	4680,93	--	587,86	4052,13	9431,71
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	4093,07	--		698,65	
		Колодец диам 1500мм									
13	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	8,3	415,62	1,81	3449,64	15,03	3097,86	234,19	3978,53
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	336,75	2,65		294,71	
14	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0416	678838,35	6426,29	28239,68	267,33	25931,35	2462,27	33158,10
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	2040,99	45,68		2456,16	
15	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,292	20264,42	1728,41	5917,21	504,70	5050,44	608,20	7047,44
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	362,07	252,27		522,03	
16	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	0,567	7534,79	1458,81	4272,23	827,15	1940,51	1726,78	6478,93
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1504,57	332,43		479,92	
17	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,78	1133,10	2,62	4283,11	9,89	3720,74	600,10	5273,88
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	552,48	3,17		390,66	
		Водозаборные сооружения СП									
18	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2536,00	171,01	5072,00	342,02	947,18	3892,72	9681,89
		НР - 99%; СП - 8%			1891,40	74,62	3782,80	149,24		717,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	71461,00	--	142922,00	--	142922,00	--	154355,76
		СП - 8%			--	--	--	--		11433,76	
20	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1358,26	118,27	5433,03	473,08	373,55	4582,75	10817,05
		НР - 99%; СП - 8%			1146,60	10,66	4586,40	42,64		801,26	
21	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4072,00	--	8144,00	--	8144,00	--	8795,52
		СП - 8%			--	--	--	--		651,52	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11394	1208295,65	447662,39	137673,21	51006,65	41275,16	58437,76	211799,84
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	45391,39	13636,64		15688,88	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0108	864851,65	447662,39	9340,40	4834,75	203,14	5539,12	16069,88
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	4302,50	1292,57		1190,36	
24	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3661,00	--	7322,00	--	7322,00	--	7907,76
		СП - 8%			--	--	--	--		585,76	
25	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	70365,34	--	3377,54	--	728,54	2622,51	6480,04
		НР - 99%; СП - 8%			55187,40	--	2649,00	--		480,00	
26	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2344,27	159,25	4688,55	318,50	1119,53	3341,65	8672,61
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	3250,52	124,88		642,42	
27	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	60305,00	--	120610,00	--	120610,00	--	130258,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9648,80	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0343	864851,65	447662,39	29664,41	15354,82	645,16	17591,85	51036,76
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	13664,43	4105,12		3780,50	
29	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	81501,00	--	163002,00	--	163002,00	--	176042,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13040,16	
30	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	16,6	415,62	1,81	6899,27	30,06	6195,71	468,37	7957,06
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	673,50	5,31		589,41	
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0832	678838,35	6426,29	56479,35	534,67	51862,70	4924,54	66316,20
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	4081,98	91,35		4912,31	
32	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,056	20264,42	1728,41	1134,81	96,79	968,58	116,64	1351,56
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	69,44	48,38		100,12	
33	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	1,134	7534,79	1458,81	8544,45	1654,29	3881,02	3453,56	12957,85
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	3009,14	664,86		959,84	
34	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,56	1133,10	2,62	8566,23	19,78	7441,48	1200,21	10547,75
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1104,97	6,33		781,31	
		Водозаборные сооружения ОТ									
35	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1726,70	73,29	3453,40	146,58	660,82	2682,86	6627,16
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	2646,00	63,96		490,90	
36	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42487,00	--	84974,00	--	84974,00	--	91771,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6797,92	
37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	892,19	66,24	3568,77	264,96	246,21	3027,02	7123,45
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	3057,60	--		527,66	
38	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2371,00	--	9484,00	--	9484,00	--	10242,72
		СП - 8%			--	--	--	--		758,72	
39	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2344,27	159,25	4688,55	318,50	1119,53	3341,65	8672,61
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	3250,52	124,88		642,42	
40	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	60305,00	--	120610,00	--	120610,00	--	130258,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9648,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0343	864851,65	447662,39	29664,41	15354,82	645,16	17591,85	51036,76
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	13664,43	4105,12		3780,50	
42	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	81501,00	--	163002,00	--	163002,00	--	176042,16
		СП - 8%			--	--	--	--		13040,16	
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,063612	1208295,65	447662,39	76862,10	28476,70	23043,67	32625,44	118246,55
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	25341,74	7613,25		8759,00	
44	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	892,19	66,24	8921,92	662,40	615,52	7567,56	17808,63
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	7644,00	--		1319,16	
45	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2988,00	--	29880,00	--	29880,00	--	32270,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2390,40	
46	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0545	52594,71	--	2866,41	--	359,98	2481,36	5775,60
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	2506,43	--		427,82	
47	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464,00	--	4928,00	--	4928,00	--	5322,24
		СП - 8%			--	--	--	--		394,24	
48	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,06	20264,42	1728,41	1215,87	103,70	1037,76	124,97	1448,10
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	74,40	51,84		107,27	
49	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	16,6	415,62	1,81	6899,27	30,06	6195,71	468,37	7957,06
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	673,50	5,31		589,41	
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,11232	678838,35	6426,29	76247,12	721,80	70014,65	6648,12	89526,87
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	5510,68	123,33		6631,62	
51	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	1,134	7534,79	1458,81	8544,45	1654,29	3881,02	3453,56	12957,85
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	3009,14	664,86		959,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,56	1133,10	2,62	8566,23	19,78	7441,48	1200,21	10547,75
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1104,97	6,33		781,31	
		Водозаборные сооружения ПР									
53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0208	678838,35	6426,29	14119,84	133,67	12965,68	1231,13	16579,05
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1020,50	22,84		1228,08	
54	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,81	40747,43	6293,42	33005,42	5097,67	17611,36	10869,56	47384,98
		НР - 91%; СП - 8%			12711,60	2034,78	10296,40	1648,17		3510,00	
55	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	0,567	7534,79	1458,81	4272,23	827,15	1940,51	1726,78	6478,93
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1504,57	332,43		479,92	
56	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,78	1133,10	2,62	4283,11	9,89	3720,74	600,10	5273,88
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	552,48	3,17		390,66	
57	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1,6	415,62	1,81	664,99	2,90	597,18	45,14	766,95
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	64,92	0,51		56,81	
		Водозаборные сооружения В0									
58	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1726,70	73,29	13813,60	586,32	2643,28	10731,44	26508,64
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	10584,00	255,84		1963,60	
59	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	42487,00	--	339896,00	--	339896,00	--	367087,68
		СП - 8%			--	--	--	--		27191,68	
60	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	892,19	66,24	14275,07	1059,84	984,83	12108,10	28493,81
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	12230,40	--		2110,65	
61	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2371,00	--	37936,00	--	37936,00	--	40970,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,88	
62	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1030,75	24,43	2061,50	48,86	349,44	1667,67	4027,51
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	1663,20	21,32		298,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2626,00	--	5252,00	--	5252,00	--	5672,16
		СП - 8%			--	--	--	--		420,16	
64	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	4	462,02	33,12	1848,10	132,48	84,90	1614,41	3739,51
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	1630,72	--		277,00	
65	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	702,00	--	2808,00	--	2808,00	--	3032,64
		СП - 8%			--	--	--	--		224,64	
66	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1045	52594,71	--	5496,15	--	690,24	4757,84	11074,31
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	4805,90	--		820,32	
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0416	678838,35	6426,29	28239,68	267,33	25931,35	2462,27	33158,10
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	2040,99	45,68		2456,16	
68	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров	м3	0,4064	21970,29	1097,26	8928,73	445,93	6704,51	1697,15	11475,95
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	1778,28	86,72		850,07	
69	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	0,567	7534,79	1458,81	4272,23	827,15	1940,51	1726,78	6478,93
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1504,57	332,43		479,92	
70	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,78	1133,10	2,62	4283,11	9,89	3720,74	600,10	5273,88
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	552,48	3,17		390,66	
71	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	15,32	415,62	1,81	6367,28	27,75	5717,97	432,26	7343,50
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	621,56	4,90		543,96	
72	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1535502,60	766407,49	15355,03	7664,07	595,12	9519,07	26864,03
		НР - 99%; СП - 8%			709583,00	251939,59	7095,83	2519,40		1989,93	
73	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	14828,00	--	148873,12	--	148873,12	--	160782,97
		СП - 8%			--	--	--	--		11909,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	4199124,37	272062,79	41991,24	2720,63	35582,81	4088,89	49766,54
		НР - 99%; СП - 8%			368781,00	44238,25	3687,81	442,38		3686,41	
		Водозаборные сооружения К1									
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0832	678838,35	6426,29	56479,35	534,67	51862,70	4924,54	66316,20
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	4081,98	91,35		4912,31	
76	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,71	40747,43	6293,42	69678,11	10761,74	37179,53	22946,85	100034,96
		НР - 91%; СП - 8%			12711,60	2034,78	21736,84	3479,48		7410,00	
77	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	1,134	7534,79	1458,81	8544,45	1654,29	3881,02	3453,56	12957,85
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	3009,14	664,86		959,84	
78	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,56	1133,10	2,62	8566,23	19,78	7441,48	1200,21	10547,75
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1104,97	6,33		781,31	
79	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	3,2	415,62	1,81	1329,98	5,80	1194,35	90,29	1533,89
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	129,83	1,02		113,62	
		Водозаборные сооружения К3									
80	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,02856	678838,35	6426,29	19387,62	183,53	17802,87	1690,44	22764,31
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1401,22	31,36		1686,25	
81	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,9	40747,43	6293,42	36672,69	5664,08	19568,17	12077,29	52649,98
		НР - 91%; СП - 8%			12711,60	2034,78	11440,44	1831,31		3900,00	
82	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	0,567	7534,79	1458,81	4272,23	827,15	1940,51	1726,78	6478,93
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	1504,57	332,43		479,92	
83	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,78	1133,10	2,62	4283,11	9,89	3720,74	600,10	5273,88
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	552,48	3,17		390,66	
84	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1,6	415,62	1,81	664,99	2,90	597,18	45,14	766,95
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	64,92	0,51		56,81	
		РАЗДЕЛ 2. Уборная на 1 очко									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	38,79	175,08	167,51	6791,50	6497,68	--	1863,94	9347,87
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	59,16	293,82	2294,99		692,44	
86	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,69	1622,48	--	1119,51	--	--	806,05	2079,61
		НР - 72%; СП - 8%			1622,48	--	1119,51	--		154,05	
87	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,44	26,08	26,08	767,75	767,75	--	186,60	1030,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	259,17		76,35	
88	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,44	129,76	62,27	3820,28	1833,08	--	2023,92	6311,74
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1987,20	823,80		467,54	
89	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,44	76,44	65,82	2250,51	1937,71	88,32	437,29	2902,83
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	224,48	382,87		215,02	
90	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,04	37,14	37,14	372,85	372,85	--	90,62	500,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	125,86		37,08	
91	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,04	34,38	34,38	345,19	345,19	--	83,90	463,41
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,61	--	116,53		34,33	
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,28	18610,33	1048,02	5210,89	293,44	4635,08	306,20	5958,46
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	282,37	54,11		441,37	
93	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В15. Устройство	м3	2,02	26984,82	2819,56	54509,35	5695,52	35229,67	13985,40	73974,32
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	13584,16	1784,41		5479,58	
94	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,388	211194,00	--	81943,27	--	81943,27	--	88498,73
		СП - 8%			--	--	--	--		6555,46	
95	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00014	299677,00	--	41,95	--	41,95	--	45,31
		СП - 8%			--	--	--	--		3,36	
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02529	358651,73	1157,73	9070,30	29,28	4133,75	4476,03	14630,04
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	4907,27	11,44		1083,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4	415,62	1,81	4738,05	20,65	4254,89	321,65	5464,49
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	462,52	3,65		404,78	
98	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	465,15	4,70	5302,72	53,52	1334,89	3151,80	9130,89
		НР - 80%; СП - 8%			343,36	2,23	3914,30	25,45		676,36	
99	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4	415,62	1,81	4738,05	20,65	4254,89	321,65	5464,49
		НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	462,52	3,65		404,78	
100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,35	817,85	19,67	1104,10	26,55	777,04	282,15	1497,15
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	300,51	2,88		110,90	
101	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,128	58147,39	974,64	7442,87	124,75	5100,36	2042,64	10244,35
		НР - 90%; СП - 8%			17326,20	405,08	2217,75	51,85		758,84	
102	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,45	2810,35	13,72	43419,86	212,04	38104,22	4676,25	51943,79
		НР - 90%; СП - 8%			330,33	5,97	5103,60	92,23		3847,69	
103	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,26	58147,39	974,64	15118,32	253,41	10360,10	4149,12	20808,84
		НР - 90%; СП - 8%			17326,20	405,08	4504,81	105,32		1541,40	
104	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление инастилка над выгребом	м2 щитов	2,11	5014,13	55,71	10579,82	117,54	9813,57	687,65	12168,87
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	648,71	45,89		901,40	
105	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	93350,38	1245,96	28938,62	386,25	22742,72	5357,85	37040,19
		НР - 90%; СП - 8%			18740,80	462,97	5809,65	143,52		2743,72	
106	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,31	9956,45	50,81	3086,50	15,75	2850,71	203,73	3553,45
		НР - 90%; СП - 8%			709,80	20,41	220,04	6,33		263,22	
107	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,6	2348,24	70,20	10801,89	322,92	8704,10	1714,40	13517,60
		НР - 92%; СП - 8%			385,84	19,26	1774,86	88,62		1001,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,72	7544,26	109,20	12976,12	187,83	4524,48	7511,19	22126,30
		НР - 90%; СП - 8%			4804,54	47,65	8263,81	81,96		1638,98	
109	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,72	10096,00	--	17365,12	--	17365,12	--	18754,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1389,21	
110	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	1	4473,00	--	4473,00	--	4473,00	--	4830,84
		СП - 8%			--	--	--	--		357,84	
111	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,18	1318,82	17,30	237,39	3,11	183,48	41,33	301,01
		НР - 80%; СП - 8%			282,19	4,80	50,79	0,86		22,30	
112	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,2	1754,00	--	350,80	--	350,80	--	378,86
		СП - 8%			--	--	--	--		28,06	
113	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,49	2991,71	503,59	1465,94	246,76	691,21	522,26	2147,25
		НР - 90%; СП - 8%			1077,48	106,78	527,97	52,32		159,06	
114	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	33418,00	--	16374,82	--	16374,82	--	17684,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1309,99	
115	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
116	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	
117	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	1,59	335,79	1,17	533,91	1,85	210,39	257,99	855,24
		НР - 80%; СП - 8%			202,30	0,52	321,66	0,82		63,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-150401-0203 1115-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,9	37,19	0,68	628,43	11,43	77,20	435,93	1149,51
		НР - 80%; СП - 8%			31,94	0,30	539,80	5,11		85,15	
119	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	16,9	69,27	0,54	1170,70	9,06	286,32	703,14	2023,75
		НР - 80%; СП - 8%			51,79	0,21	875,32	3,60		149,91	
120	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. (вытяжная труба)	км трубопровода	0,003	1788996,42	7315,94	5366,99	21,95	4404,93	940,57	6812,16
		НР - 99%; СП - 8%			313372,00	3316,85	940,12	9,95		504,60	
121	Е11-140101-1101 1114-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство деревянного стульчика с покрытием внутренней стороны битумом	м3	0,6	48204,75	2520,97	28922,85	1512,58	22345,07	5666,75	37356,77
		НР - 99%; СП - 8%			8442,00	1097,98	5065,20	658,79		2767,17	
122	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4432,34	43,67	4432,34	43,67	3875,20	514,17	5342,23
		НР - 98%; СП - 8%			513,47	11,19	513,47	11,19		395,72	
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	678838,35	6426,29	678,84	6,43	623,35	59,19	797,07
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	49,06	1,10		59,04	
					РАЗДЕЛ 3. Водовод						
		Земляные работы									
124	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПРС)	м3 грунта	2215,674	37,14	37,14	82281,62	82281,62	--	19998,75	110462,81
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	27776,04		8182,43	
125	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	68,526	1955,02	--	133969,43	--	--	96457,99	248861,61
		НР - 72%; СП - 8%			1955,02	--	133969,43	--		18434,19	
126	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	461,67	693,04	--	319953,93	--	--	230366,83	594346,42
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	319953,93	--		44025,66	
127	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1766,41	30,42	30,42	53731,44	53731,44	--	13059,56	72134,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	18138,28		5343,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1766,41	129,76	62,27	229218,19	109985,52	--	121436,09	378706,63
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	119232,68	49428,57		28052,34	
129	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	56,11	241,45	221,70	13547,58	12439,79	3,90	3929,23	18874,96
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	1103,89	4353,38		1398,14	
130	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	100,998	139,00	--	14038,72	--		--	15161,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1123,10	
131	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	56,11	14,52	12,44	814,45	697,84	2,60	267,22	1168,20
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	114,01	257,14		86,53	
132	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	50,76	3323,03	147,94	168676,75	7509,69	118763,17	43854,77	229534,04
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	42403,89	1893,86		17002,52	
		Трубопроводы									
133	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1726,70	73,29	3453,40	146,58	660,82	2682,86	6627,16
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	2646,00	63,96		490,90	
134	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42487,00	--	84974,00	--	84974,00	--	91771,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6797,92	
135	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	892,19	66,24	3568,77	264,96	246,21	3027,02	7123,45
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	3057,60	--		527,66	
136	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2371,00	--	9484,00	--	9484,00	--	10242,72
		СП - 8%			--	--	--	--		758,72	
137	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	61083,51	48,86	61083,51	48,86	59447,05	1592,83	67690,45
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	1587,60	21,32		5014,11	
138	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1030,75	24,43	2061,50	48,86	349,44	1667,67	4027,51
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	1663,20	21,32		298,33	
139	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141,00	--	24141,00	--	24141,00	--	26072,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1931,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	462,02	33,12	924,05	66,24	42,45	807,21	1869,76
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	815,36	--		138,50	
141	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
142	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21423,00	--	21423,00	--	21423,00	--	23136,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1713,84	
143	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1637,00	--	3274,00	--	3274,00	--	3535,92
		СП - 8%			--	--	--	--		261,92	
144	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,564	291444,31	92219,99	164374,59	52012,07	1305,28	123577,10	310987,82
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	111057,24	13768,11		23036,13	
145	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	569,64	3095,00	--	1763035,80	--	1763035,80	--	1904078,66
		СП - 8%			--	--	--	--		141042,86	
146	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	430086,52	96760,66	1290,26	290,28	53,09	1035,83	2512,17
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	946,89	99,40		186,09	
147	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2549,00	--	7677,59	--	7677,59	--	8291,80
		СП - 8%			--	--	--	--		614,21	
148	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1439626,67	32948,40	4318,88	98,85	3584,74	630,90	5345,77
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	635,29	1,98		395,98	
149	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,567	52594,71	--	29821,20	--	3745,16	25815,29	60087,41
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	26076,05	--		4450,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм(кожух). Укладка	км трубопровода	0,001	383087,76	130577,44	383,09	130,58	6,00	278,63	714,65
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	246,51	34,94		52,94	
151	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	2295,00	--	2317,95	--	2317,95	--	2503,39
		СП - 8%			--	--	--	--		185,44	
		Соединение ПЭ трубы со стальной									
152	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	892,19	66,24	7137,53	529,92	492,41	6054,05	14246,91
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	6115,20	--		1055,33	
153	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2988,00	--	23904,00	--	23904,00	--	25816,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,32	
154	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	
155	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940,00	--	5940,00	--	6415,20
		СП - 8%			--	--	--	--		475,20	
156	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0072	404706,00	--	2913,88	--	2913,88	--	3146,99
		СП - 8%			--	--	--	--		233,11	
157	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,188	450,00	--	84,60	--	84,60	--	91,37
		СП - 8%			--	--	--	--		6,77	
158	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1202,63	796,91	4810,52	3187,64	--	2408,04	7796,05
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	1622,88	809,49		577,48	
159	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3474,00	--	13896,00	--	13896,00	--	15007,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1111,68	
		Колодец диам 2000мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,21	32866,91	8051,18	72635,88	17793,11	36671,97	24561,95	104973,66
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	18170,80	6639,26		7775,83	
161	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	27081,00	--	27081,00	--	27081,00	--	29247,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2166,48	
162	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	37023,00	--	37023,00	--	37023,00	--	39984,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2961,84	
163	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	20102,00	--	40204,00	--	40204,00	--	43420,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3216,32	
164	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3271,00	--	3271,00	--	3271,00	--	3532,68
		СП - 8%			--	--	--	--		261,68	
165	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1580,00	--	1580,00	--	1580,00	--	1706,40
		СП - 8%			--	--	--	--		126,40	
166	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408,00	--	19408,00	--	20960,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1552,64	
167	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	599,00	--	1198,00	--	1198,00	--	1293,84
		СП - 8%			--	--	--	--		95,84	
168	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,0203	550829,00	--	11181,83	--	11181,83	--	12076,38
		СП - 8%			--	--	--	--		894,55	
169	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,00776	678838,35	6426,29	5267,79	49,87	4837,19	459,31	6185,26
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	380,72	8,52		458,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,15	20264,42	1728,41	3039,66	259,26	2594,41	312,43	3620,26
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	185,99	129,59		268,17	
171	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев)	м3	0,189	7534,79	1458,81	1424,08	275,72	646,84	575,59	2159,64
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	501,52	110,81		159,97	
172	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,89	1133,10	2,62	2141,56	4,94	1860,37	300,05	2636,94
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	276,24	1,58		195,33	
		РАЗДЕЛ 4. Водонепронецаемый выгреб емк. 5м3 (2шт)									
		Земляные работы									
173	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	102	145,90	139,59	14882,11	14238,27	--	4084,44	20483,87
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	49,30	643,84	5028,99		1517,32	
174	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24	1220,59	--	29294,21	--	--	21091,83	54416,92
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	29294,21	--		4030,88	
175	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	22	241,45	221,70	5311,83	4877,48	1,53	1540,60	7400,63
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	432,82	1706,91		548,19	
176	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	39,6	139,00	--	5504,40	--		--	5944,75
		СП - 8%			--	--	--	--		440,35	
177	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22	14,52	12,44	319,33	273,61	1,02	104,77	458,04
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	44,70	100,82		33,93	
178	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	104	19,66	19,66	2044,52	2044,52	--	542,84	2794,34
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,25	--	753,95		206,99	
179	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104	129,76	62,27	13495,56	6475,56	--	7149,73	22296,91
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	7020,00	2910,18		1651,62	
		Колодец диам. 2000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,82	26172,35	6185,09	178495,45	42182,34	82429,93	68974,06	267267,07
		НР - 99%; СП - 8%			7900,76	2314,89	53883,18	15787,58		19797,56	
181	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	37023,00	--	74046,00	--	74046,00	--	79969,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5923,68	
182	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	27081,00	--	54162,00	--	54162,00	--	58494,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4332,96	
183	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	8	20102,00	--	160816,00	--	160816,00	--	173681,28
		СП - 8%			--	--	--	--		12865,28	
184	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271,00	--	6542,00	--	6542,00	--	7065,36
		СП - 8%			--	--	--	--		523,36	
185	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	4	1580,00	--	6320,00	--	6320,00	--	6825,60
		СП - 8%			--	--	--	--		505,60	
186	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41921,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3105,28	
187	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка КЛД-1	м2	0,66	3610,01	109,88	2382,61	72,52	2200,44	124,27	2707,43
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	109,65	28,44		200,55	
188	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов	0,66	4213,93	11,82	2781,20	7,80	2258,80	465,88	3506,85
		НР - 90%; СП - 8%			779,69	4,63	514,59	3,06		259,77	
189	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	1,272	7534,79	1458,81	9584,25	1855,61	4353,32	3873,84	14534,74
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	3375,33	745,77		1076,65	
190	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,6	1116,03	2,62	11829,97	27,73	10252,94	1682,83	14593,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1549,30	8,88		1081,02	
191	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0024	989711,87	6293,03	2375,31	15,10	1713,50	647,17	3264,27
		НР - 99%; СП - 8%			269460,00	2916,32	646,70	7,00		241,80	
192	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС1;МС4/	т	0,0992	358651,73	1157,73	35578,25	114,85	16214,64	17557,21	57386,30
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	19248,77	44,87		4250,84	
		Гидроизоляция стенок									
193	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	32,8	5586,66	4054,21	183242,48	132978,22	14285,48	69762,36	273245,23
		НР - 91%; СП - 8%			1096,91	1240,34	35978,78	40683,15		20240,39	
194	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,8	484,03	5,82	15876,18	190,99	8385,42	5892,66	23510,35
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	7299,77	66,05		1741,51	
195	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01848	299677,00	--	5538,03	--	5538,03	--	5981,07
		СП - 8%			--	--	--	--		443,04	
196	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	37	5586,66	4054,21	206706,46	150005,92	16114,72	78695,34	308233,94
		НР - 91%; СП - 8%			1096,91	1240,34	40585,82	45892,58		22832,14	
197	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	37	715,06	556,70	26457,07	20597,75	3043,16	7993,20	37206,29
		НР - 91%; СП - 8%			76,11	161,29	2816,16	5967,57		2756,02	
		Гидроизоляция днища									
198	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,04	204,45	27,57	1848,26	249,22	1068,37	578,54	2620,94
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	530,67	84,80		194,14	
199	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,904	18610,33	1048,02	16823,73	947,41	14964,69	988,58	19237,30
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	911,64	174,71		1424,99	
200	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,04	654,18	25,30	5913,80	228,73	3187,72	2443,89	9026,30
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	2497,35	102,52		668,61	
201	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,04	1368,43	84,32	12370,61	762,22	6723,31	4675,01	18409,26
		НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	4885,07	88,34		1363,65	
202	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,04	852,53	41,45	7706,83	374,67	4384,67	2817,98	11366,79
		НР - 94%; СП - 8%			326,05	5,57	2947,48	50,37		841,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,04	654,18	25,30	5913,80	228,73	3187,72	2443,89	9026,30
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	2497,35	102,52		668,61	
204	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,28	484,03	5,82	3039,71	36,57	1605,50	1128,23	4501,37
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	1397,64	12,65		333,43	
205	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0054	299677,00	--	1618,26	--	1618,26	--	1747,72
		СП - 8%			--	--	--	--		129,46	
206	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	6,28	5586,66	4054,21	35084,23	25460,46	2735,15	13356,94	52316,46
		НР - 91%; СП - 8%			1096,91	1240,34	6888,62	7789,34		3875,29	
207	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	6,28	715,06	556,70	4490,55	3496,05	516,51	1356,68	6315,01
		НР - 91%; СП - 8%			76,11	161,29	477,99	1012,87		467,78	
208	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,28	324,96	0,73	2040,77	4,60	101,46	1762,41	4107,43
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	1934,70	2,01		304,25	
		<u>РАЗДЕЛ 5. Надземная насосная станция (водозаборное сооружение из подземных источников скважин 2шт)</u>									
		Полы									
209	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2	3140,25	65,25	6280,49	130,50	4182,63	1900,76	8835,75
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	1967,36	54,72		654,50	
210	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)	м шва	8	243,89	88,07	1951,10	704,54	--	1470,94	3695,81
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	1246,56	--		273,76	
211	С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	6	1528,00	--	9168,00	--	9168,00	--	9901,44
		СП - 8%			--	--	--	--		733,44	
		Наружная отделка									
212	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)	м3 изоляции	0,26	40356,31	2259,47	10492,64	587,46	4350,89	4366,60	16047,98
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	5554,29	191,24		1188,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,26	32124,00	--	8352,24	--	8352,24	--	9020,42
		СП - 8%			--	--	--	--		668,18	
214	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,2	3229,75	30,33	65241,03	612,70	41444,78	18758,55	90719,54
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	23183,54	264,65		6719,97	
215	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,2	484,03	5,82	9777,41	117,62	5164,19	3629,01	14478,93
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	4495,59	40,68		1072,51	
216	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)	м2 поверхности облицовки	20,2	5165,66	27,37	104346,26	552,94	47453,49	45265,42	161580,61
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	56339,82	241,95		11968,93	
217	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (первый слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	3229,75	30,33	232542,27	2183,89	147723,98	66862,16	323356,78
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	82634,40	943,30		23952,35	
218	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	484,03	5,82	34850,16	419,26	18407,02	12935,10	51608,08
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	16023,89	144,99		3822,82	
219	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1046,49	26,21	75347,38	1886,98	26564,93	38750,86	123226,10
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	46895,47	1543,10		9127,86	
220	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (третий слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	1046,49	26,21	75347,38	1886,98	26564,93	38750,86	123226,10
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	46895,47	1543,10		9127,86	
221	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное (штукатурка по сетке откосов)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3706,30	35,21	7412,59	70,43	4314,72	2446,63	10647,96
		НР - 80%; СП - 8%			1513,72	15,42	3027,44	30,85		788,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	484,03	5,82	968,06	11,65	511,31	359,31	1433,56
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	445,11	4,03		106,19	
223	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (прорезка борозд для устройства деформационных швов)	м борозд	38	426,49	176,61	16206,71	6711,16	--	10463,61	28803,94
		НР - 84%; СП - 8%			249,88	77,92	9495,54	2961,13		2133,63	
224	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)	м шва	38	815,84	182,86	31001,97	6948,69	18020,40	8920,84	43116,63
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	6032,88	1527,15		3193,82	
225	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)	м3 изоляции	0,12	40356,31	2259,47	4842,76	271,14	2008,10	2015,35	7406,76
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	2563,52	88,26		548,65	
226	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,12	18520,00	--	2222,40	--	2222,40	--	2400,19
		СП - 8%			--	--	--	--		177,79	
227	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	3229,75	30,33	10981,16	103,13	6975,85	3157,38	15269,63
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	3902,18	44,54		1131,08	
228	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	484,03	5,82	34850,16	419,26	18407,02	12935,10	51608,08
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	16023,89	144,99		3822,82	
229	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)	м2 окрашиваемой поверхности	77,4	148,73	1,27	11511,96	98,01	6558,88	3917,06	16663,34
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	4855,07	41,25		1234,32	
		Внутренняя отделка									
230	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	597,68	4,04	17930,55	121,20	6542,24	9056,34	29145,84
		НР - 80%; СП - 8%			375,57	1,78	11267,10	53,33		2158,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20	713,99	4,28	14279,88	85,69	4756,79	7580,07	23608,74
		НР - 80%; СП - 8%			471,87	1,88	9437,40	37,68		1748,80	
232	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36	4734,60	17,33	170445,74	623,71	97966,03	57708,47	246406,55
		НР - 80%; СП - 8%			1996,00	7,77	71856,00	279,59		18252,34	
		Разные работы									
233	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)	м3 подстилающего слоя	5,376	21284,00	7,68	114422,79	41,29	98266,73	15147,89	139936,33
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	16114,77	--		10365,65	
234	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	44,8	1133,10	2,62	50762,84	117,21	44097,66	7112,33	62505,19
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	6547,97	37,52		4630,01	
235	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)	м2 площади уплотнения	4	204,45	27,57	817,81	110,28	472,73	255,99	1159,71
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	234,81	37,52		85,90	
236	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство	м3 основания	0,4	3839,18	856,16	1535,67	342,46	937,68	358,83	2046,06
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	255,53	130,31		151,56	
237	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство	м3	0,612	19852,69	1048,02	12149,84	641,39	10891,29	669,26	13844,63
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	617,17	118,28		1025,53	
238	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4	770,73	79,02	3082,93	316,06	1931,89	885,81	4286,24
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	834,98	107,38		317,50	
239	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)	м2 покрытия	4	231,44	7,40	925,75	29,58	833,46	71,70	1077,24
		НР - 94%; СП - 8%			15,68	3,39	62,70	13,57		79,80	
240	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	4	324,96	0,73	1299,85	2,93	64,63	1122,55	2616,20
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	1232,30	1,28		193,79	
241	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)	м3 изолирующего слоя	3	8427,08	1359,52	25281,24	4078,56	5672,55	16168,02	44765,20
		НР - 93%; СП - 8%			5176,71	618,28	15530,13	1854,84		3315,94	
		Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4433,17	47,18	4433,17	47,18	2885,41	1487,27	6394,07
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	1500,58	17,05		473,64	
243	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/	кг	60	542,00	--	32520,00	--	32520,00	--	35121,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2601,60	
244	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1	1063,00	--	1063,00	--	1063,00	--	1148,04
		СП - 8%			--	--	--	--		85,04	
245	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами	зонт	2	2757,51	40,13	5515,01	80,26	4680,26	761,34	6778,46
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	754,49	22,39		502,11	
		Отопление									
246	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж обогревателей	шт	6	4156,46	966,46	24938,76	5798,74	10697,06	8634,46	36259,08
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	8442,96	3549,35		2685,86	
247	С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	Промышленные инфракрасные об огреватели	шт.	6	28480,00	--	170880,00	--	170880,00	--	184550,40
		СП - 8%			--	--	--	--		13670,40	
248	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Термостат для электрических к онвекторов	шт	4	907,29	16,49	3629,16	65,96	549,44	2177,36	6271,04
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	3013,76	10,36		464,52	
249	С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт.	4	7839,00	--	31356,00	--	31356,00	--	33864,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2508,48	
		Технологическое оборудование									
250	Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт	2	231171,71	116776,06	462343,41	233552,12	41543,29	160802,84	672997,96
		НР - 61%; СП - 8%			93624,00	38181,61	187248,00	76363,22		49851,70	
251	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.85	Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 6-10-80	шт	2	154464,29	--	308928,57	--		--	308928,57
					--	--	--	--	308928,57	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06504	1208295,65	447662,39	78587,55	29115,96	23560,97	33357,84	120901,02
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	25910,62	7784,16		8955,63	
253	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3339,60	265,38	13358,39	1061,52	2104,87	10173,22	25414,14
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	10192,00	188,84		1882,53	
254	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10295,00	--	20590,00	--	20590,00	--	22237,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1647,20	
255	С123-040102-1703 2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	33806,00	--	67612,00	--	67612,00	--	73020,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5408,96	
256	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2988,00	--	11952,00	--	11952,00	--	12908,16
		СП - 8%			--	--	--	--		956,16	
257	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2371,00	--	9484,00	--	9484,00	--	10242,72
		СП - 8%			--	--	--	--		758,72	
258	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1854,43	113,26	3708,85	226,52	601,13	2865,36	7100,15
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	2881,20	42,64		525,94	
259	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19315,00	--	38630,00	--	38630,00	--	41720,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3090,40	
260	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1212,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
261	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов пожарных диам. 50мм	1кран	2	22264,94	109,28	44529,89	218,56	42392,53	1943,10	50190,83
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	1918,80	63,96		3717,84	
262	С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2	4627,00	--	9254,00	--	9254,00	--	9994,32
		СП - 8%			--	--	--	--		740,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1622,43	88,83	3244,87	177,66	186,01	2844,47	6576,48
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	2881,20	21,32		487,15	
264	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1381,00	--	2762,00	--	2762,00	--	2982,96
		СП - 8%			--	--	--	--		220,96	
265	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм	1вставка	2	16812,55	175,98	33625,10	351,96	29676,79	3586,22	40188,22
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	3596,35	63,06		2976,91	
266	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	115388,51	48,86	230777,02	97,72	227504,10	3185,66	252679,70
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	3175,20	42,64		18717,01	
267	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4100,85	113,26	8201,69	226,52	5454,65	2511,90	11570,68
		НР - 98%; СП - 8%			1260,26	21,32	2520,52	42,64		857,09	
268	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	151812,00	--	303624,00	--	303624,00	--	327913,92
		СП - 8%			--	--	--	--		24289,92	
269	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2466,86	--	4933,73	--	4431,58	492,10	5859,89
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	502,15	--		434,07	
270	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали герметизированный оголовок). Монтаж	т конструкций	0,24	47709,66	2474,09	11450,32	593,78	869,22	6955,05	19877,80
		НР - 69%; СП - 8%			41613,80	385,30	9987,31	92,47		1472,43	
271	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок)	т	0,24	438704,00	--	105288,96	--	105288,96	--	113712,08
		СП - 8%			--	--	--	--		8423,12	
272	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	240	392,74	254,71	94258,04	61129,68	3962,60	36534,97	141256,46
		НР - 85%; СП - 8%			121,52	57,57	29165,76	13816,56		10463,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	С123-010901-1101 2301-0901-1101 РСНБ РК 2015	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100, PN 45 СТ РК 2307-2013	м	120	6169,00	--	740280,00	--	740280,00	--	799502,40
		СП - 8%			--	--	--	--		59222,40	
274	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	120	9817,00	--	1178040,00	--	1178040,00	--	1272283,20
		СП - 8%			--	--	--	--		94243,20	
275	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18	2242,30	1110,25	40361,37	19984,44	229,53	15366,84	60186,47
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	20147,40	5044,14		4458,26	
276	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	2549,00	--	45882,00	--	45882,00	--	49552,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3670,56	
277	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	1939,12	935,89	7756,49	3743,55	124,17	2956,38	11569,91
		НР - 61%; СП - 8%			972,19	239,44	3888,77	957,76		857,03	
278	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1148,00	--	4592,00	--	4592,00	--	4959,36
		СП - 8%			--	--	--	--		367,36	
279	Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	1688,84	871,09	1688,84	871,09	9,72	628,44	2502,67
		НР - 61%; СП - 8%			808,03	222,20	808,03	222,20		185,38	
280	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	221,00	--	221,00	--	221,00	--	238,68
		СП - 8%			--	--	--	--		17,68	
281	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	1862,02	931,13	22344,30	11173,58	207,97	8436,25	33242,99
		НР - 61%; СП - 8%			913,56	238,93	10962,74	2867,17		2462,44	
282	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	533,00	--	6396,00	--	6396,00	--	6907,68
		СП - 8%			--	--	--	--		511,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	Ц13-120101-0806 1312-0101-0806 РСНБ РК 2015	Монтаж сварных соединений	соединение	6	9089,85	298,03	54539,12	1788,17	1582,95	31212,48	92611,73
		НР - 61%; СП - 8%			8528,00	--	51168,00	--		6860,13	
284	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1612,00	--	9672,00	--	9672,00	--	10445,76
		СП - 8%			--	--	--	--		773,76	
		Электроосвещение									
285	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1288,88	162,68	2577,76	325,36	36,40	1670,08	4587,67
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	2216,00	103,56		339,83	
286	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362,00	--	22724,00	--	22724,00	--	24541,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1817,92	
287	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1585,45	580,80	6341,78	2323,20	517,30	3609,31	10747,18
		НР - 72%; СП - 8%			875,32	377,91	3501,28	1511,65		796,09	
288	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2378,00	--	9512,00	--	9512,00	--	10272,96
		СП - 8%			--	--	--	--		760,96	
289	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, модели 23W/865, напряжение электрической сети 220 В, мощность 22 Вт, цоколь Е27	шт.	4	652,00	--	2608,00	--	2608,00	--	2816,64
		СП - 8%			--	--	--	--		208,64	
290	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2	904,43	59,83	1808,86	119,65	115,84	1138,78	3183,45
		НР - 72%; СП - 8%			786,68	4,14	1573,36	8,28		235,81	
291	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	--	8400,00	--	8400,00	--	9072,00
		СП - 8%			--	--	--	--		672,00	
292	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00	--	116,60	--	116,60	--	125,93
		СП - 8%			--	--	--	--		9,33	
293	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	Светильник ручной аккумуляторный ГОСТ 17677-82	к-т.	2	4200,00	--	8400,00	--	8400,00	--	9072,00
		СП - 8%			--	--	--	--		672,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	50	331,63	135,97	16581,54	6798,29	3585,25	5991,11	24378,46
		НР - 72%; СП - 8%			123,96	42,46	6198,00	2122,98		1805,81	
295	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	194942,00	--	7797,68	--	7797,68	--	8421,49
		СП - 8%			--	--	--	--		623,81	
296	С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	336947,00	--	3369,47	--	3369,47	--	3639,03
		СП - 8%			--	--	--	--		269,56	
297	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	907,29	16,49	3629,16	65,96	549,44	2177,36	6271,04
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	3013,76	10,36		464,52	
298	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768,00	--	3768,00	--	4069,44
		СП - 8%			--	--	--	--		301,44	
299	С123-070202-0204 2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	10	3065,00	--	30650,00	--	30650,00	--	33102,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2452,00	
		Электрооборудование									
300	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Установка	шт.	2	4623,89	2267,91	9247,78	4535,82	279,96	4300,69	14632,35
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	770,59	4432,00	1541,18		1083,88	
301	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 74 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8717,00	--	17434,00	--	17434,00	--	18828,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1394,72	
302	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	2890,36	9,96	5780,73	19,92	916,81	3487,68	10009,88
		НР - 72%; СП - 8%			2422,00	--	4844,00	--		741,47	
303	С123-070205-0102 2307-0205-0102 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-63А	шт.	2	7579,00	--	15158,00	--	15158,00	--	16370,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1212,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2821,49	388,48	16928,92	2330,88	1806,04	9734,77	28796,79
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	121,42	12792,00	728,52		2133,10	
305	С123-070503-0108 2307-0503-0108 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3026,00	--	18156,00	--	18156,00	--	19608,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1452,48	
306	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	1311,83	2,76	7870,98	16,56	468,42	5317,92	14244,01
		НР - 72%; СП - 8%			1231,00	--	7386,00	--		1055,11	
307	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	6	811,00	--	4866,00	--	4866,00	--	5255,28
		СП - 8%			--	--	--	--		389,28	
308	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1065,05	79,52	2130,10	159,04	43,14	1425,38	3839,92
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	1927,92	51,78		284,44	
309	С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа СЕ-303, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	21431,00	--	42862,00	--	42862,00	--	46290,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3428,96	
310	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	2	8671,00	--	17342,00	--	17342,00	--	18729,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,36	
311	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4174,18	46,56	8348,36	93,12	4123,24	2975,04	12229,27
		НР - 72%; СП - 8%			2066,00	--	4132,00	--		905,87	
312	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка испытательная	шт.	2	3592,00	--	7184,00	--	7184,00	--	7758,72
		СП - 8%			--	--	--	--		574,72	
313	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	2	18627,32	2517,68	37254,64	5035,36	25571,28	5867,73	46572,16
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	750,81	6648,00	1501,62		3449,79	
314	51-080401-0728 5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3050-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	44913,00	--	89826,00	--		--	89826,00
					--	--	--	--	89826,00	--	
315	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300х450х120 мм. Установка	шт.	2	3523,49	1217,26	7046,97	2434,52	180,45	3789,72	11703,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	4432,00	831,50		866,94	
316	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	17534,00	--	35068,00	--	35068,00	--	37873,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2805,44	
317	С121-130201-0203 2113-0201-0203 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000216	483458,00	--	104,43	--	104,43	--	112,78
		СП - 8%			--	--	--	--		8,35	
318	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	463,05	4,18	27782,74	250,66	3359,88	17437,54	48837,90
		НР - 72%; СП - 8%			402,87	0,78	24172,20	46,60		3617,62	
319	С123-060902-0314 2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	541993,00	--	32519,58	--	32519,58	--	35121,15
		СП - 8%			--	--	--	--		2601,57	
320	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	6	1327,48	--	7964,88	--	--	5734,71	14795,56
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	7964,88	--		1095,97	
321	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	693,04	--	4158,22	--	--	2993,92	7724,30
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	4158,22	--		572,17	
322	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	2837,30	158,06	17023,81	948,38	11736,82	3280,37	21928,52
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	4338,60	217,48		1624,33	
323	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	18	404,37	16,89	7278,69	304,06	3999,59	2189,00	10225,10
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	2975,04	65,24		757,42	
324	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Шкаф управления погружным насосным агрегатом "СУЗ-25". Монтаж на стене	шт.	2	12821,99	3164,87	25643,98	6329,74	1044,24	15436,36	44366,78
		НР - 75%; СП - 8%			9135,00	1155,91	18270,00	2311,82		3286,43	
325	Перечень оборуд., материалов п.17	Станция управления погружным насосным агрегатом "СУЗ-25"	шт	2	94784,64	--	189569,29	--		--	189569,29
		Отпускная цена - 93660,71			--	--	--	--	189569,29	--	
326	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	454,28	32,46	13628,45	973,87	3667,48	6655,26	21906,41
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	8987,10	256,31		1622,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1138053,60	--	6828,32	--	5908,52	699,05	8129,56
		НР - 76%; СП - 8%			153300,00	--	919,80	--		602,19	
328	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	36	289,38	137,06	10417,60	4934,26	1645,73	3719,19	15267,72
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	3837,60	1327,94		1130,94	
329	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	44	774,66	378,80	34085,16	16667,14	10851,46	8285,36	45760,16
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	6566,56	4940,89		3389,64	
330	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	83,13	1,59	13300,34	254,46	3129,08	7199,75	22140,09
		НР - 72%; СП - 8%			61,98	0,52	9916,80	82,85		1640,01	
331	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	320	38,44	0,80	12299,50	254,46	5433,83	4819,71	18488,75
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	6611,20	82,85		1369,54	
332	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	297613,00	--	14880,65	--	14880,65	--	16071,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1190,45	
333	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	779745,00	--	23392,35	--	23392,35	--	25263,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1871,39	
334	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 4 мм2	м	480	184,82	--	88714,29	--	88714,29	--	95811,43
		СП - 8%			--	--	--	--		7097,14	
335	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	128,00	--	3840,00	--	3840,00	--	4147,20
		СП - 8%			--	--	--	--		307,20	
336	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	20	415,95	73,08	8319,04	1461,66	1740,57	3836,95	13128,46
		НР - 72%; СП - 8%			255,84	10,61	5116,80	212,30		972,48	
337	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	40	32,40	8,75	1296,19	349,89	93,50	696,04	2151,61
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	2,85	852,80	113,92		159,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С123-061710-0602 2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	20	357,00	--	7140,00	--	7140,00	--	7711,20
		СП - 8%			--	--	--	--		571,20	
339	С123-061710-0404 2306-1710-0404 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	40	291,00	--	11640,00	--	11640,00	--	12571,20
		СП - 8%			--	--	--	--		931,20	
340	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,1328	75515,95	14815,52	10028,52	1967,50	241,62	6016,14	17328,23
		НР - 72%; СП - 8%			58881,00	4038,84	7819,40	536,36		1283,57	
341	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ200х65УХЛ2,5	шт	20	2589,29	--	51785,71	--	51785,71	--	55928,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4142,86	
342	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20	Лоток угловой для поворота на 90 перфорированный оцинкованный КГ200х65-90УХЛ2,5	шт	4	2678,57	--	10714,29	--	10714,29	--	11571,43
		СП - 8%			--	--	--	--		857,14	
343	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.21	Крышка прямого лотка оцинкованная КЛ200УХЛ2,5	шт	20	1696,43	--	33928,57	--	33928,57	--	36642,86
		СП - 8%			--	--	--	--		2714,29	
344	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 оцинкованная КЛУ200-90УХЛ2,5	шт	4	1517,86	--	6071,43	--	6071,43	--	6557,14
		СП - 8%			--	--	--	--		485,71	
345	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования	т	0,0056	622357,54	19644,48	3485,20	110,01	3034,93	266,29	4051,61
		НР - 72%; СП - 8%			60762,00	5281,56	340,27	29,58		300,12	
346	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек К1157ц УТ1,5 ГОСТ 51177-98	10 шт.	4	248,00	--	992,00	--	992,00	--	1071,36
		СП - 8%			--	--	--	--		79,36	
347	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,004	496891,00	--	1987,56	--	1987,56	--	2146,57
		СП - 8%			--	--	--	--		159,01	
		Технологический контроль									
348	Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный. Установка	шт.	2	4644,65	--	9289,29	--	159,37	6847,44	17427,67
		НР - 75%; СП - 8%			4564,96	--	9129,92	--		1290,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	С123-070502-0853 2307-0502-0853 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет в комплекте первичным преобразователем	шт.	2	332464,00	--	664928,00	--	664928,00	--	718122,24
		СП - 8%			--	--	--	--		53194,24	
350	Ц13-110201-0103 1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	Манометр показывающий. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2348,71	--	4697,43	--	132,47	3423,72	8770,84
		НР - 75%; СП - 8%			2282,48	--	4564,96	--		649,69	
351	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23	Манометр показывающий	шт	2	4464,29	--	8928,57	--	8928,57	--	9642,86
		СП - 8%			--	--	--	--		714,29	
352	Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Датчик давления. Установка	шт.	2	4644,65	--	9289,29	--	159,37	6847,44	17427,67
		НР - 75%; СП - 8%			4564,96	--	9129,92	--		1290,94	
353	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.24	Датчик давления Sitrans P7MF1562-3CB00	шт	2	61363,42	--	122726,84	--	122726,84	--	132544,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9818,15	
354	Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Датчик уровня погружной. Установка	шт.	2	4644,65	--	9289,29	--	159,37	6847,44	17427,67
		НР - 75%; СП - 8%			4564,96	--	9129,92	--		1290,94	
355	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.25	Датчик давления погружной LMP 308	шт	2	138214,29	--	276428,57	--	276428,57	--	298542,86
		СП - 8%			--	--	--	--		22114,29	
356	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прибор управления электроприводом. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1123,96	--	15,96	831,00	2111,36
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108,00	--		156,40	
357	Перечень оборуд., материалов п.14	Прибор управления электроприводом САУ-М2	к-т	2	19489,29	--	38978,57	--		--	38978,57
					--	--	--	--	38978,57	--	
358	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1123,96	--	15,96	831,00	2111,36
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108,00	--		156,40	
359	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2	шт	2	9050,00	--	18100,00	--	18100,00	--	19548,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1448,00	
360	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Датчик сухого хода. Установка	шт.	4	3489,59	--	13958,36	--	307,80	10237,92	26131,98
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	13650,56	--		1935,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.26	Датчик сухого хода ДСХ	шт	4	5758,93	--	23035,71	--	23035,71	--	24878,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1842,86	
362	Ц13-121302-0101 1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль для манометра. Монтаж оборудования	шт.	2	4879,61	359,78	9759,21	719,56	511,65	5360,32	16329,10
		НР - 61%; СП - 8%			4264,00	129,71	8528,00	259,42		1209,56	
363	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль для манометров 14М1-16	шт.	2	358,00	--	716,00	--	716,00	--	773,28
		СП - 8%			--	--	--	--		57,28	
364	Ц13-120601-0303 1312-0601-0303 РСНБ РК 2015	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм	м	6	716,00	287,54	4296,00	1725,23	1547,41	854,32	5562,35
		НР - 61%; СП - 8%			170,56	62,86	1023,36	377,16		412,03	
365	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные 14х1 мм	м	6	624,00	--	3744,00	--	3744,00	--	4043,52
		СП - 8%			--	--	--	--		299,52	
366	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	1000кг	0,012024	88191,80	16614,88	1060,42	199,78	194,13	518,89	1705,65
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	666,51	54,17		126,34	
367	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002664	213533,00	--	568,85	--	568,85	--	614,36
		СП - 8%			--	--	--	--		45,51	
368	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00936	274733,00	--	2571,50	--	2571,50	--	2777,22
		СП - 8%			--	--	--	--		205,72	
369	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	363,62	14,59	5090,73	204,21	1704,88	2319,49	8003,04
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	3181,64	39,87		592,82	
370	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	14	289,38	137,06	4051,29	1918,88	640,01	1446,35	5937,45
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	1492,40	516,42		439,81	
371	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	71,22	0,80	9258,92	103,38	2441,04	4858,67	15247,00
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	6714,50	33,66		1129,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	484,28	31,81	62956,76	4135,04	11820,22	34810,40	105588,54
		НР - 72%; СП - 8%			361,55	10,36	47001,50	1346,28		7821,37	
373	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКЭШ	м	14	153,57	--	2150,00	--	2150,00	--	2322,00
		СП - 8%			--	--	--	--		172,00	
374	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 1,5 мм2	м	260	86,61	--	22517,86	--	22517,86	--	24319,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1801,43	
375	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,002	496891,00	--	993,78	--	993,78	--	1073,28
		СП - 8%			--	--	--	--		79,50	
376	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	14	78,00	--	1092,00	--	1092,00	--	1179,36
		СП - 8%			--	--	--	--		87,36	
		РАЗДЕЛ 6. Электрохимзащита									
377	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы под протектора. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	2091,60	--	627,48	--	--	451,79	1165,61
		НР - 72%; СП - 8%			2091,60	--	627,48	--		86,34	
378	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	693,04	--	103,96	--	--	74,85	193,11
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	103,96	--		14,30	
379	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	3	24548,49	10689,12	73645,47	32067,35	11090,32	36185,69	118617,65
		НР - 91%; СП - 8%			10162,60	3092,23	30487,80	9276,69		8786,49	
380	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.	Протектор ПМ-10У	шт	3	24285,71	--	72857,14	--	72857,14	--	78685,71
		СП - 8%			--	--	--	--		5828,57	
381	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	3	2375,67	--	7127,00	--	2928,68	3820,47	11823,27
		НР - 91%; СП - 8%			1399,44	--	4198,32	--		875,80	
382	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опознавательные	шт.	3	6137,00	--	18411,00	--	18411,00	--	19883,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1472,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	305,77	144,84	6115,35	2896,80	873,36	2248,01	9032,43
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	2345,20	777,03		669,07	
384	С123-060133-0204 2306-0133-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	561197,00	--	11223,94	--	11223,94	--	12121,86
		СП - 8%			--	--	--	--		897,92	
		РАЗДЕЛ 7. Тревожная сигнализация									
385	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	82	187,77	179,63	15397,21	14729,55	--	4226,53	21193,64
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	667,67	5202,51		1569,90	
386	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	7	2565,31	--	17957,18	--	--	12929,17	33357,26
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	17957,18	--		2470,91	
387	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62	30,42	30,42	1885,94	1885,94	--	458,38	2531,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	636,64		187,55	
388	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	62	15,02	15,02	931,27	931,27	--	226,35	1250,23
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	314,37		92,61	
389	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62	129,76	62,27	8045,43	3860,43	--	4262,34	13292,39
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	4185,00	1734,91		984,62	
390	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	27	241,45	221,70	6519,06	5986,00	1,88	1890,74	9082,59
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	531,19	2094,84		672,78	
391	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	49	139,00	--	6811,00	--		--	7355,88
		СП - 8%			--	--	--	--		544,88	
392	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	440	305,77	144,84	134537,78	63729,51	19213,87	49456,19	198713,48
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	51594,40	17094,75		14719,52	
393	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	247	460,76	396,80	113808,91	98010,79	--	34349,99	160011,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	15798,12	31910,20		11852,71	
394	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,65	2127,00	--	18398,55	--	18398,55	--	19870,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1471,88	
395	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,247	25547,42	18441,02	6310,21	4554,93	--	1885,22	8851,06
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	1755,28	863,08		655,63	
396	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	247	34,38	--	8490,63	--	8490,63	--	9169,88
		СП - 8%			--	--	--	--		679,25	
397	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по стене, масса 1 м до 1 кг	м	92	774,66	378,80	71268,97	34849,48	22689,41	17323,94	95680,34
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	13730,08	10330,95		7087,43	
398	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	197	289,38	137,06	57007,40	27001,37	9005,83	20352,21	83548,38
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	21000,20	7266,76		6188,77	
399	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,157	118035,20	--	18531,53	--	239,77	13901,73	35027,92
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	18291,76	--		2594,66	
400	Ц13-080206-1716 1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	40	806,66	80,42	32266,23	3216,61	17480,02	8926,62	44488,28
		НР - 72%; СП - 8%			289,24	20,71	11569,60	828,48		3295,43	
401	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	221,00	--	8840,00	--	8840,00	--	9547,20
		СП - 8%			--	--	--	--		707,20	
402	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,67	113071,00	--	75757,57	--	75757,57	--	81818,18
		СП - 8%			--	--	--	--		6060,61	
403	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель проводного вещания марки КРВПМ 2х0,5	км	0,044	22215,00	--	977,46	--	977,46	--	1055,66
		СП - 8%			--	--	--	--		78,20	
404	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	264886,00	--	3973,29	--	3973,29	--	4291,15
		СП - 8%			--	--	--	--		317,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	С123-010501-1405 2301-0501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-40 мм ГОСТ 18599-2001	м	157	287,00	--	45059,00	--	45059,00	--	48663,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3604,72	
406	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	26419,40	2,24	26419,40	2,24	473,16	15825,84	45624,86
		НР - 61%; СП - 8%			25944,00	--	25944,00	--		3379,62	
407	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	11595,00	--	11595,00	--	11595,00	--	12522,60
		СП - 8%			--	--	--	--		927,60	
408	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования	шт	10	1116,70	0,84	11167,04	8,40	498,64	6502,60	19083,21
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	10660,00	--		1413,57	
409	С123-080301-0103 2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20	шт.	10	1663,00	--	16630,00	--	16630,00	--	17960,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1330,40	
410	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	8	1132,01	--	9056,08	--	528,08	5202,08	15398,81
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	8528,00	--		1140,65	
411	С123-080306-0701 2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	8	4462,00	--	35696,00	--	35696,00	--	38551,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2855,68	
412	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2235,14	2,24	2235,14	2,24	100,90	1300,52	3818,51
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	--	2132,00	--		282,85	
413	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	692,00	--	692,00	--	692,00	--	747,36
		СП - 8%			--	--	--	--		55,36	
414	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	547,41	--	4379,29	--	31,29	2652,28	7594,09
		НР - 61%; СП - 8%			543,50	--	4348,00	--		562,53	
415	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	135,00	--	1080,00	--	1080,00	--	1166,40
		СП - 8%			--	--	--	--		86,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная	коробка	8	3616,61	1098,20	28932,88	8785,60	3091,28	14367,97	46764,92
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	362,44	17056,00	2899,52		3464,07	
417	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная КРПТ10	шт.	8	2858,00	--	22864,00	--	22864,00	--	24693,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1829,12	
418	Ц13-080303-1801 1308-0303-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании	шт	5	2498,95	96,08	12494,76	480,40	1684,36	7530,80	21627,61
		НР - 72%; СП - 8%			2066,00	25,89	10330,00	129,45		1602,04	
419	С123-070204-0858 2307-0204-0858 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой ВПК16П1-23Д231-55У2 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2819,00	--	14095,00	--	14095,00	--	15222,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,60	
		РАЗДЕЛ 8. кабельная линия 0,4кВ									
420	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	149	187,77	179,63	27977,86	26764,66	--	7679,91	38510,39
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	1213,20	9453,33		2852,62	
421	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	32	2565,31	--	82089,98	--	--	59104,79	152490,35
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	82089,98	--		11295,58	
422	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127	30,42	30,42	3863,14	3863,14	--	938,95	5186,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1304,09		384,17	
423	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	127	15,02	15,02	1907,61	1907,61	--	463,65	2560,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	643,96		189,70	
424	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127	129,76	62,27	16480,15	7907,65	--	8730,92	27227,96
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	8572,50	3553,78		2016,89	
425	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54	241,45	221,70	13038,13	11972,00	3,75	3781,48	18165,17
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	1062,37	4189,68		1345,57	
426	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	97	139,00	--	13483,00	--		--	14561,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1078,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	642	305,77	144,84	196302,85	92987,15	28034,78	72161,07	289941,03
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	75280,92	24942,79		21477,11	
428	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	173	329,95	158,36	57080,67	27395,97	7554,54	21321,31	84674,14
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	43,25	22130,16	7482,77		6272,16	
429	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	284	460,76	396,80	130857,20	112692,56	--	39495,54	183980,96
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	18164,64	36690,27		13628,22	
430	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	780	135,03	113,71	105326,21	88696,61	--	32765,26	149138,79
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	16629,60	28877,71		11047,32	
431	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,42	2127,00	--	32798,34	--	32798,34	--	35422,21
		СП - 8%			--	--	--	--		2623,87	
432	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,735	25547,42	18441,02	18777,36	13554,15	--	5609,85	26338,19
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	5223,20	2568,26		1950,98	
433	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	735	34,38	--	25265,63	--	25265,63	--	27286,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2021,25	
434	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3	396,01	167,64	1188,02	502,93	205,39	439,99	1758,26
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	43,80	479,70	131,40		130,24	
435	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2	473,76	213,42	947,53	426,84	136,93	357,53	1409,47
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	56,41	383,76	112,82		104,40	
436	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	6	203,68	91,46	1222,11	548,77	289,58	385,89	1736,64
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	25,37	383,76	152,20		128,64	
437	Ц13-080201-0602 1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	8	232,64	109,75	1861,08	878,02	386,11	607,55	2666,13
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	30,86	596,96	246,87		197,49	
438	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	8	774,66	378,80	6197,30	3030,39	1972,99	1506,43	8320,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	1193,92	898,34		616,30	
439	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	40	774,66	378,80	30986,51	15151,95	9864,96	7532,15	41600,15
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	5969,60	4491,72		3081,49	
440	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	4	860,96	443,78	3443,85	1775,11	986,50	870,83	4659,85
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	682,24	527,24		345,17	
441	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	437	289,38	137,06	126458,04	59896,44	19977,39	45146,78	185333,20
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	46584,20	16119,66		13728,39	
442	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	89	400,74	195,12	35665,60	17365,88	4068,62	13613,17	53221,07
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	52,54	14231,10	4676,08		3942,30	
443	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,505	118035,20	--	59607,78	--	771,24	44715,77	112669,43
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	58836,54	--		8345,88	
444	С123-010501-1610 2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая d-100 ГОСТ 18599-2001	м	505	2735,00	--	1381175,00	--	1381175,00	--	1491669,00
		СП - 8%			--	--	--	--		110494,00	
445	Ц13-080206-1716 1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	18	806,66	80,42	14519,80	1447,47	7866,01	4016,98	20019,73
		НР - 72%; СП - 8%			289,24	20,71	5206,32	372,82		1482,94	
446	Ц13-080206-1718 1308-0206-1718 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	3	980,63	135,36	2941,89	406,08	1017,30	1174,41	4445,61
		НР - 72%; СП - 8%			506,17	37,54	1518,51	112,62		329,30	
447	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	18	977,00	--	17586,00	--	17586,00	--	18992,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1406,88	
448	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 63, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1794,00	--	5382,00	--	5382,00	--	5812,56
		СП - 8%			--	--	--	--		430,56	
449	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	19061,88	14724,99	381237,58	294499,80	1457,78	129463,78	551557,46
		НР - 72%; СП - 8%			4264,00	4726,54	85280,00	94530,80		40856,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	С123-061703-1701 2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-35 СЕЕ01 ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	16700,00	--	334000,00	--	334000,00	--	360720,00
		СП - 8%			--	--	--	--		26720,00	
451	С123-060137-0707 2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,276	995387,00	--	274726,81	--	274726,81	--	296704,96
		СП - 8%			--	--	--	--		21978,15	
452	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,208	411680,00	--	85629,44	--	85629,44	--	92479,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6850,36	
453	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,139	301455,00	--	41902,25	--	41902,25	--	45254,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3352,18	
454	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	257224,00	--	54017,04	--	54017,04	--	58338,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4321,36	
455	С123-060217-1301 2306-0217-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,503	295785,00	--	148779,86	--	148779,86	--	160682,24
		СП - 8%			--	--	--	--		11902,39	
456	С123-060217-1601 2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,076	569868,00	--	43309,97	--	43309,97	--	46774,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3464,80	
457	С123-061702-0801 2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки сечение до А-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,48	4634,00	--	2224,32	--	2224,32	--	2402,27
		СП - 8%			--	--	--	--		177,95	
458	С123-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	7241,00	--	1737,84	--	1737,84	--	1876,87
		СП - 8%			--	--	--	--		139,03	
		РАЗДЕЛ 9. Дизельная электростанция									
459	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков фундаментных	шт	6	1444,80	737,55	8668,82	4425,28	1593,18	4908,79	14663,82
		НР - 118%; СП - 8%			441,73	251,60	2650,37	1509,62		1086,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,584	16007,00	--	25355,09	--	25355,09	--	27383,49
		СП - 8%			--	--	--	--		2028,41	
461	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,584	30528,50	4513,03	48357,14	7148,65	28624,01	12568,51	65799,71
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	12584,48	1227,07		4874,05	
462	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036403	200630,00	--	7303,53	--	7303,53	--	7887,82
		СП - 8%			--	--	--	--		584,28	
463	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0205172	213533,00	--	4381,10	--	4381,10	--	4731,59
		СП - 8%			--	--	--	--		350,49	
464	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1344	184211,73	1157,73	24758,06	155,60	21968,22	2452,48	29387,38
		НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	2634,24	60,79		2176,84	
465	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,64	2083,96	40,57	5501,65	107,11	4097,24	1220,88	7260,33
		НР - 93%; СП - 8%			491,40	5,86	1297,30	15,48		537,80	
466	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00885	476761,22	3117,59	4219,34	27,59	1060,79	3110,36	7916,07
		НР - 99%; СП - 8%			353780,00	1222,91	3130,95	10,82		586,38	
467	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8,85	960,00	--	8496,00	--	8496,00	--	9175,68
		СП - 8%			--	--	--	--		679,68	
468	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	5	1327,48	--	6637,40	--	--	4778,93	12329,63
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	6637,40	--		913,31	
469	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	693,04	--	3465,18	--	--	2494,93	6436,92
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	3465,18	--		476,81	
470	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2837,30	158,06	11349,20	632,26	7824,55	2186,92	14619,01
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	2892,40	144,98		1082,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	14	404,37	16,89	5661,20	236,49	3110,79	1702,56	7952,86
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	2313,92	50,74		589,10	
472	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция контейнерная дизельная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 48,8 кВт/61 кВА	подстанц	1	71062,29	37443,66	71062,29	37443,66	4836,63	29435,13	108537,21
		НР - 72%; СП - 8%			28782,00	12100,12	28782,00	12100,12		8039,79	
473	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Дизельная электростанция мощностью 48,8 кВт/61 кВа, тип GSL65D в кожухе	шт	1	4464285,71	--	4464285,71	--		--	4464285,71
					--	--	--	--	4464285,71	--	
		РАЗДЕЛ 10. Насосная станция второго подъема									
		Земляные работы									
474	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	144	26,08	26,08	3755,28	3755,28	--	912,73	5041,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	1267,68		373,44	
475	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144	129,76	62,27	18686,16	8966,16	--	9899,63	30872,65
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	9720,00	4029,48		2286,86	
476	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44	631,00	--	27764,22	--	--	19990,24	51574,82
		НР - 72%; СП - 8%			631,00	--	27764,22	--		3820,36	
		Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала									
477	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25	м3	15	30418,57	2819,56	456278,54	42293,43	313112,66	103851,95	604940,94
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	100872,45	13250,58		44810,44	
478	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (устройство перекрытия монолитного ж/б, с учетом балки), бетон В25	м3	9,5	44675,07	2758,71	424413,18	26207,75	285820,43	106200,15	573062,39
		НР - 91%; СП - 8%			11830,00	454,57	112385,00	4318,46		42449,07	
479	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сальники/	т	0,0695	1208295,65	447662,39	83976,55	31112,54	25176,62	35645,29	129191,58
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	27687,40	8317,95		9569,75	
480	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН1/	1т	0,012	358651,73	1157,73	4303,82	13,89	1961,45	2123,86	6941,89
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	2328,48	5,43		514,21	
481	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН2/	1т	0,034	221451,73	1157,73	7529,36	39,36	5557,44	1772,62	10046,14
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1932,56	15,38		744,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН3, МН5/	1т	0,0122	195197,73	1157,73	2381,41	14,12	--	2159,25	4903,92
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	2367,29	5,52		363,25	
483	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН4/	1т	0,1274	358651,73	1157,73	45692,23	147,49	20824,04	22548,27	73699,74
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	24720,70	57,62		5459,24	
484	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за цинкование	т	0,1274	94412,00	--	12028,09	--	12028,09	--	12990,34
		СП - 8%			--	--	--	--		962,25	
485	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	138	817,85	19,67	112863,66	2714,05	79430,81	28842,10	153042,22
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	30718,80	294,22		11336,46	
486	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,15	32288,69	1167,20	69420,68	2509,48	24447,01	32865,02	110468,56
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	42464,20	779,25		8182,86	
487	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,11	24581,00	--	51865,91	--	51865,91	--	56015,18
		СП - 8%			--	--	--	--		4149,27	
		Фундаменты под оборудование									
488	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,554	21864,10	897,66	12112,71	497,31	9703,31	1886,20	15118,82
		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	1912,10	160,65		1119,91	
489	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/устройство бетонных опор ОП/	м3	0,12	21864,10	897,66	2623,69	107,72	2101,80	408,56	3274,83
		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	414,17	34,80		242,58	
490	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН1/	1т	0,0053	221451,73	1157,73	1173,69	6,14	866,31	276,32	1566,02
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	301,25	2,40		116,00	
491	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /укладка металлических щитов Щм1/	т	0,04872	64467,05	21091,51	3140,83	1027,58	367,71	1428,07	4934,42
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	1745,55	324,12		365,51	
492	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг /Щм1/	т	0,04872	443087,00	--	21587,20	--	21587,20	--	23314,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1726,98	
493	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2	141,83	3,13	283,65	6,27	193,89	58,20	369,20
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	83,50	0,85		27,35	
494	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0165	91225,06	1421,09	1505,21	23,45	133,01	935,02	2635,46
		НР - 69%; СП - 8%			81742,50	385,30	1348,75	6,36		195,22	
495	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0165	521271,00	--	8600,97	--	8600,97	--	9289,05
		СП - 8%			--	--	--	--		688,08	
496	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,653	141,83	3,13	659,91	14,58	451,08	135,40	858,94
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	194,25	1,98		63,63	
		Каркас									
		Рама РМ1									
497	Е11-060501-0111 1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	2,1	48020,02	6704,12	100842,05	14078,65	46618,12	38786,79	150799,14
		НР - 91%; СП - 8%			19116,80	1179,79	40145,28	2477,56		11170,31	
498	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,7	37275,62	5407,08	100644,16	14599,12	54074,75	31624,66	142850,33
		НР - 91%; СП - 8%			11840,85	1030,40	31970,29	2782,08		10581,51	
499	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72	211194,00	--	152059,68	--	152059,68	--	164224,45
		СП - 8%			--	--	--	--		12164,77	
		Стены и перегородки									
500	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	15,3	967,09	9,77	14796,52	149,51	9427,78	4914,55	21287,96
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	5219,23	65,24		1576,89	
501	Е11-080201-0502 1108-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	52,3	20404,11	2016,70	1067135,00	105473,41	730944,28	232714,27	1403837,16
		НР - 93%; СП - 8%			4411,42	373,10	230717,27	19513,13		103987,94	
502	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2475	299677,00	--	74170,06	--	74170,06	--	80103,66
		СП - 8%			--	--	--	--		5933,60	
503	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1)	т	0,1548	358651,73	1157,73	55519,29	179,22	25302,68	27397,74	89550,39
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	30037,39	70,02		6633,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (А1, А2)	т	0,0178	223963,19	1894,69	3986,54	33,73	3375,42	534,60	4882,84
		НР - 91%; СП - 8%			32438,00	566,28	577,40	10,08		361,69	
505	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ж/б сердечники (СМ1-СМ6), бетон В15 F100. Устройство	м3	4,95	34362,13	5871,23	170092,56	29062,60	93256,52	48366,74	235936,05
		НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	47773,44	5376,83		17476,74	
506	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1395	234642,00	--	32732,56	--	32732,56	--	35351,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2618,60	
507	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	211194,00	--	54910,44	--	54910,44	--	59303,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4392,84	
508	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,1	3415,28	239,51	99384,77	6969,61	55254,75	35776,61	145974,30
		НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	37160,41	1309,07		10812,91	
509	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0853	355057,59	2082,59	30286,41	177,64	25562,45	4273,74	37324,97
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	4546,32	49,10		2764,81	
510	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетки плоские С-1/	т	0,0083	299677,00	--	2487,32	--	2487,32	--	2686,30
		СП - 8%			--	--	--	--		198,99	
511	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0083	299677,00	--	2487,32	--	2487,32	--	2686,30
		СП - 8%			--	--	--	--		198,99	
512	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/элементы крепления перегородок/. Установка	т стальных элементов	0,0482	678838,35	6426,29	32720,01	309,75	30045,46	2852,92	38418,76
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	2364,80	52,92		2845,83	
513	Е11-070516-0102 1107-0516-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами /заделка стыков перегородок с железобетонным перекрытиями узлы 3, 4/	м	16,4	193,64	7,33	3175,71	120,20	2523,96	689,12	4174,02
		НР - 118%; СП - 8%			32,41	3,20	531,56	52,45		309,19	
514	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,13	6858,00	--	891,54	--	891,54	--	962,86
		СП - 8%			--	--	--	--		71,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд /заделка уплотнительным шнуром узлы 3, 4/	м	16,4	138,76	2,44	2275,64	40,07	1218,22	1221,11	3776,49
		НР - 118%; СП - 8%			62,03	1,07	1017,36	17,48		279,74	
516	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами /заделка стыков кирпичных стен и перегородок узлы 1,2,7,8/	м	32	133,28	12,25	4264,90	391,93	611,53	3985,36	8910,28
		НР - 118%; СП - 8%			101,92	3,62	3261,44	115,98		660,02	
517	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,37	6858,00	--	2537,46	--	2537,46	--	2740,46
		СП - 8%			--	--	--	--		203,00	
518	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд /заделка уплотнительным шнуром узлы 1,2,7,8/	м	32	138,76	2,44	4440,27	78,18	2377,01	2382,66	7368,76
		НР - 118%; СП - 8%			62,03	1,07	1985,09	34,11		545,83	
519	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев /деревянные пробки по парапету и карнизу/	м3	0,3	89754,64	930,55	26926,39	279,17	20828,73	5340,27	34847,99
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	5818,50	115,13		2581,33	
520	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	185	584,53	1,71	108138,47	316,37	34758,21	68077,81	190313,59
		НР - 93%; СП - 8%			394,94	0,75	73063,90	138,05		14097,30	
521	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ж/б сердечники (СМ7-СМ11), бетон В15 F100. Устройство	м3	0,4	34362,13	5871,23	13744,85	2348,49	7535,88	3908,42	19065,54
		НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	3860,48	434,49		1412,26	
522	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00656	234642,00	--	1539,25	--	1539,25	--	1662,39
		СП - 8%			--	--	--	--		123,14	
523	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07352	211194,00	--	15526,98	--	15526,98	--	16769,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1242,16	
524	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек, бетон В25	м3	0,09	42878,10	4171,07	3859,03	375,40	2410,74	1035,26	5285,84
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	1072,89	64,76		391,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00869	16160,55	1228,35	140,44	10,67	2,53	118,19	279,32
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	127,23	2,65		20,69	
526	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00069	213533,00	--	147,34	--	147,34	--	159,12
		СП - 8%			--	--	--	--		11,79	
527	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	200630,00	--	1605,04	--	1605,04	--	1733,44
		СП - 8%			--	--	--	--		128,40	
		Перекрытие									
528	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /перекрытие на отм. 2,85/	м3	4,5	37345,40	1743,18	168054,30	7844,31	127204,29	31413,43	215425,15
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	33005,70	1514,56		15957,42	
529	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке	м3	2,2	33962,24	4513,03	74716,94	9928,68	47309,81	17456,27	99547,06
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	17478,45	1704,26		7373,86	
530	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	213533,00	--	12384,91	--	12384,91	--	13375,71
		СП - 8%			--	--	--	--		990,79	
531	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,374	200630,00	--	75035,62	--	75035,62	--	81038,47
		СП - 8%			--	--	--	--		6002,85	
		Покрытие									
532	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /покрытие на отм. 4,40/	м3	17,9	37345,40	1743,18	668482,66	31202,94	505990,38	124955,66	856913,38
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	131289,34	6024,57		63475,07	
533	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0631	213533,00	--	13473,93	--	13473,93	--	14551,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1077,91	
534	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0296	200630,00	--	206568,65	--	206568,65	--	223094,14
		СП - 8%			--	--	--	--		16525,49	
535	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0131	325261,87	1251,21	4260,93	16,39	2729,66	1382,58	6094,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			115640,00	338,36	1514,88	4,43		451,48	
536	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/анкера А1/	т	0,0131	213533,00	--	2797,28	--	2797,28	--	3021,06
		СП - 8%			--	--	--	--		223,78	
		Узлы прохода в кровле									
537	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 630 мм (устройство футляров для вентиляционных труб)	м	2,6	3515,05	406,62	9139,13	1057,21	137,62	8022,65	18534,73
		НР - 98%; СП - 8%			3055,50	93,11	7944,30	242,08		1372,94	
538	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	33788,00	--	87848,80	--	87848,80	--	94876,70
		СП - 8%			--	--	--	--		7027,90	
539	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,7	2625,53	13,23	4463,40	22,50	2965,31	1362,05	6291,49
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	1475,59	4,89		466,04	
540	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,069	421159,13	11957,53	29059,98	825,07	14757,14	15996,64	48661,15
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	13477,77	78,70		3604,53	
541	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (элементы крепления зонтов и футляров)	т	0,069	461695,00	--	31856,96	--	31856,96	--	34405,51
		СП - 8%			--	--	--	--		2548,56	
542	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245	т	0,069	5772,00	--	398,27	--	398,27	--	430,13
		СП - 8%			--	--	--	--		31,86	
543	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм /изоляция футляров/	м3	0,4	32131,14	1365,75	12852,46	546,30	4110,18	6407,18	20800,41
		НР - 76%; СП - 8%			20489,95	586,30	8195,98	234,52		1540,77	
544	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,496	6858,00	--	3401,57	--	3401,57	--	3673,69
		СП - 8%			--	--	--	--		272,13	
545	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм /защита концов футляра нанесением герметика/	м2	0,5	7937,46	100,65	3968,73	50,33	3016,96	636,11	4973,22
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	901,44	20,45		368,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетонный бортик вокруг футляров/	м2	0,5	1758,91	56,09	879,46	28,05	765,76	86,48	1043,21
		НР - 91%; СП - 8%			171,30	18,76	85,65	9,38		77,27	
547	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,5	-847,40	-27,54	-423,70	-13,77	-382,58	-29,09	-489,01
		НР - 91%; СП - 8%			-54,70	-9,24	-27,35	-4,62		-36,22	
548	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных/у обжимных колец тиоколовой мастикой/	м	4	1945,64	88,07	7782,55	352,27	6807,00	735,47	9199,46
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	623,28	--		681,44	
549	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками/уплотнение под обжимными кольцами/	м	4,15	99,47	35,67	412,79	148,03	--	312,42	783,23
		НР - 118%; СП - 8%			63,80	--	264,76	--		58,02	
550	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая	кг	4,15	737,00	--	3058,55	--	3058,55	--	3303,23
		СП - 8%			--	--	--	--		244,68	
551	С121-130201-0904 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0002	419343,00	--	83,87	--	83,87	--	90,58
		СП - 8%			--	--	--	--		6,71	
552	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3	141,83	3,13	425,48	9,40	290,83	87,30	553,80
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	125,24	1,28		41,02	
		Вентиляционные шахты									
553	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,9	20483,51	2304,80	18435,16	2074,32	12895,91	3579,28	23775,59
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	3464,93	383,76		1761,16	
554	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/установка уголков/	т	0,032	678838,35	6426,29	21722,83	205,64	19947,19	1894,05	25506,23
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1569,99	35,14		1889,35	
555	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245	т	0,032	5772,00	--	184,70	--	184,70	--	199,48
		СП - 8%			--	--	--	--		14,78	
556	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1	89754,64	930,55	8975,46	93,06	6942,91	1780,09	11616,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	1939,50	38,38		860,44	
557	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	2,55	631,23	18,69	1609,63	47,67	171,33	1294,28	3136,22
		НР - 92%; СП - 8%			545,35	6,35	1390,63	16,19		232,31	
558	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,9325	1997,00	--	5856,20	--	5856,20	--	6324,70
		СП - 8%			--	--	--	--		468,50	
559	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (натягивание сетки)	м2	4	642,67	18,21	2570,67	72,84	589,65	1335,56	4218,72
		НР - 69%; СП - 8%			477,04	6,85	1908,18	27,41		312,50	
560	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	4	930,00	--	3720,00	--	3720,00	--	4017,60
		СП - 8%			--	--	--	--		297,60	
561	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7	141,83	3,13	241,10	5,33	164,80	49,47	313,82
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	70,97	0,72		23,25	
562	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (штукатурка стен вентилюционных шахт на кровле)	м2	7,2	148,73	1,27	1070,88	9,12	610,13	364,38	1550,08
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	451,63	3,84		114,82	
		Кровля									
563	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	85	614,84	96,27	52261,01	8182,52	28649,20	15812,15	73519,01
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	15429,28	1757,83		5445,85	
564	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	85	98,36	7,11	8360,85	604,18	7470,94	387,91	9448,66
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	285,73	135,91		699,90	
565	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	85	988,68	25,51	84037,57	2168,32	68259,48	12779,42	104562,35
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	13609,77	280,90		7745,36	
566	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	85	793,97	49,55	67487,36	4211,80	27307,81	33853,70	109448,35
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	35967,75	829,75		8107,29	
567	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,5	37363,00	--	130770,50	--	130770,50	--	141232,14
		СП - 8%			--	--	--	--		10461,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	85	142,22	11,82	12089,04	1004,77	5610,00	5229,26	18703,76
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	5474,27	209,70		1385,46	
569	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,021	398747,00	--	8373,69	--	8373,69	--	9043,58
		СП - 8%			--	--	--	--		669,89	
570	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	85	614,84	96,27	52261,01	8182,52	28649,20	15812,15	73519,01
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	15429,28	1757,83		5445,85	
571	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	85	590,18	42,65	50165,08	3625,08	44825,63	2327,47	56691,95
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	1714,37	815,49		4199,40	
572	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	85	98,31	0,98	8356,72	83,06	4755,61	3269,95	12556,80
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	3518,05	36,24		930,13	
573	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	85,7	2151,00	19,91	184341,09	1706,34	165283,25	16353,62	216750,29
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	17351,51	424,16		16055,58	
574	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /дополнительные слои по карнизам/	м2	10	1361,87	13,18	13618,70	131,83	12061,33	1342,04	16157,60
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	1425,54	33,20		1196,86	
575	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков /к узлам прохода и вентиляционным шахтам/	м	10	1769,74	52,89	17697,41	528,88	14863,15	2160,04	21446,05
		НР - 92%; СП - 8%			230,54	4,25	2305,38	42,49		1588,60	
576	Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с двумя фартуками /к парапетам/	м	14	3222,78	57,37	45118,88	803,15	36575,25	7230,31	56537,12
		НР - 92%; СП - 8%			552,89	8,47	7740,49	118,54		4187,94	
577	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб /с учетом сливов над цоколем/	м2	108,2	324,18	0,73	35076,18	79,30	22049,46	11943,47	50781,22
		НР - 92%; СП - 8%			119,66	0,32	12947,43	34,60		3761,57	
578	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб/с учетом сливов над цоколем/	м2	76,8	118,22	0,24	9079,26	18,76	5699,96	3099,23	13152,77
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	3360,54	8,19		974,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев /деревянные элементы на парапетах/	м3	0,5	89754,64	930,55	44877,32	465,27	34714,55	8900,44	58079,99
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	9697,50	191,88		4302,22	
580	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8	2625,53	13,23	21004,25	105,87	13954,41	6409,63	29606,99
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	6943,97	23,03		2193,11	
581	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство настенных желобов	м	24,6	6323,04	136,69	155546,68	3362,57	135708,26	16007,03	185278,01
		НР - 92%; СП - 8%			669,75	37,52	16475,85	923,10		13724,30	
582	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	12219,06	1225,14	415,45	41,65	1,09	353,96	830,96
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	372,71	16,26		61,55	
583	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	234642,00	--	7977,83	--	7977,83	--	8616,05
		СП - 8%			--	--	--	--		638,23	
584	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций /устройство токоотводов/	т	0,024	55380,59	2082,59	1329,13	49,98	--	1202,46	2734,12
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	1279,15	13,82		202,53	
585	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,024	461695,00	--	11080,68	--	11080,68	--	11967,13
		СП - 8%			--	--	--	--		886,45	
586	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за цинкование	т	0,058	94412,00	--	5475,90	--	5475,90	--	5913,97
		СП - 8%			--	--	--	--		438,07	
		Металлоконструкции									
587	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,255	62326,16	23751,48	15893,17	6056,63	2223,85	6433,35	24112,64
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	7612,69	1711,00		1786,12	
588	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /лестницы, стремянки, ограждения лестниц из стали С255/	т	0,255	521271,00	--	132924,11	--	132924,11	--	143558,03
		СП - 8%			--	--	--	--		10633,93	
589	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,608	64467,05	21091,51	39195,97	12823,64	4588,78	17821,58	61578,95
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	21783,55	4044,84		4561,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	С121-060404-0102 2106-0404-0102 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	0,295	422880,00	--	124749,60	--	124749,60	--	134729,57
		СП - 8%			--	--	--	--		9979,97	
591	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /ограждение площадок из стали С235/	т	0,313	521271,00	--	163157,82	--	163157,82	--	176210,45
		СП - 8%			--	--	--	--		13052,63	
592	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /монтаж съемного ограждения/	т	0,018	64467,05	21091,51	1160,41	379,65	135,85	527,61	1823,06
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	644,91	119,75		135,04	
593	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	521271,00	--	5212,71	--	5212,71	--	5629,73
		СП - 8%			--	--	--	--		417,02	
594	С123-011306-0106 2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	8	1914,00	--	15312,00	--	15312,00	--	16536,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1224,96	
595	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	м	19	3439,08	2283,63	65342,51	43388,99	2043,42	24277,71	96789,84
		НР - 69%; СП - 8%			1047,90	803,95	19910,10	15274,98		7169,62	
596	С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" /монорельсы из стали С255/	т	0,7264	334071,00	--	242669,17	--	242669,17	--	262082,71
		СП - 8%			--	--	--	--		19413,53	
597	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 255	т	0,7264	10504,00	--	7630,11	--	7630,11	--	8240,51
		СП - 8%			--	--	--	--		610,41	
598	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /монтаж балок, поддерживающих монорельсы и подвески/	т	0,61	25941,07	9311,54	15824,06	5680,04	2162,29	6506,21	24116,69
		НР - 69%; СП - 8%			13084,80	2373,06	7981,73	1447,57		1786,42	
599	С121-060408-1401 2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,597	364163,00	--	217405,31	--	217405,31	--	234797,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17392,42	
600	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245	т	0,597	5772,00	--	3445,88	--	3445,88	--	3721,55
		СП - 8%			--	--	--	--		275,67	
601	С121-060408-1101 2106-0408-1101 РСНБ РК 2015	Упоры тупиков	т	0,013	420390,00	--	5465,07	--	5465,07	--	5902,28
		СП - 8%			--	--	--	--		437,21	
602	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245	т	0,013	5772,00	--	75,04	--	75,04	--	81,04
		СП - 8%			--	--	--	--		6,00	
603	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4	1617,53	55,32	6470,12	221,26	2211,26	4812,67	12185,42
		НР - 118%; СП - 8%			1009,40	10,23	4037,60	40,93		902,62	
604	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,053	64221,00	--	3403,71	--	3403,71	--	3676,01
		СП - 8%			--	--	--	--		272,30	
605	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	90	141,83	3,13	12764,31	282,02	8724,96	2619,03	16614,00
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	3757,32	38,38		1230,67	
		Полы									
606	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31	1353,35	65,25	41953,91	2022,80	9437,03	29461,75	77128,91
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	30494,08	848,20		5713,25	
607	С122-020101-0405 2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	31,62	2417,00	--	76425,54	--	76425,54	--	82539,58
		СП - 8%			--	--	--	--		6114,04	
608	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,5	654,18	25,30	2289,63	88,56	1234,18	946,19	3494,70
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	966,90	39,69		258,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(исключить 2 мм)	м2	3,5	-38,25	-1,73	-133,87	-6,04	-123,05	-6,96	-152,10
		НР - 94%; СП - 8%			-1,37	-0,75	-4,78	-2,63		-11,27	
610	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	3,5	1417,71	84,32	4961,99	295,11	2775,53	1810,01	7313,76
		НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	1891,34	34,20		541,76	
611	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,5	901,81	41,45	3156,32	145,06	1870,09	1091,03	4587,14
		НР - 94%; СП - 8%			326,05	5,57	1141,17	19,50		339,79	
612	Е11-110101-2803 1111-0101-2803 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	м2	3,5	3595,47	42,64	12584,13	149,25	7936,40	4250,18	18181,06
		НР - 94%; СП - 8%			1285,28	6,57	4498,48	22,99		1346,74	
613	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	57	621,84	24,60	35445,10	1402,35	18458,83	15256,54	54757,76
		НР - 94%; СП - 8%			273,40	11,34	15583,91	646,44		4056,13	
614	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек 9добавить до толщины 70-120мм)	м2	57	1324,49	64,72	75495,73	3689,32	68996,19	4148,78	86016,07
		НР - 94%; СП - 8%			49,30	28,13	2810,21	1603,38		6371,56	
615	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57	654,18	25,30	37288,34	1442,20	20099,55	15409,45	56913,62
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	15746,59	646,44		4215,82	
616	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57	1353,35	65,25	77141,06	3719,34	17351,96	54171,60	141817,68
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	56069,76	1559,60		10505,01	
617	С122-020101-0405 2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	58,14	2417,00	--	140524,38	--	140524,38	--	151766,33
		СП - 8%			--	--	--	--		11241,95	
618	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14	621,84	24,60	8705,81	344,44	4533,75	3747,22	13449,27
		НР - 94%; СП - 8%			273,40	11,34	3827,63	158,78		996,24	
619	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=20	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (добавить до толщины 120 мм)	м2	14	1765,98	86,30	24723,75	1208,20	22595,24	1358,66	28169,01
		НР - 94%; СП - 8%			65,74	37,51	920,30	525,08		2086,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	14	738,11	79,02	10333,58	1106,23	6304,94	3100,35	14508,65
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	2922,42	375,83		1074,71	
621	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (добавить до толщины 30мм)	м2	14	215,13	7,40	3011,77	103,54	2688,78	250,94	3523,73
		НР - 94%; СП - 8%			15,68	3,39	219,45	47,51		261,02	
622	Е11-110101-2003 1111-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Устройство финишных покрытий	м2	14	1427,82	83,31	19989,49	1166,32	10785,88	8502,52	30771,38
		НР - 94%; СП - 8%			574,09	72,00	8037,29	1007,95		2279,36	
		Окна									
623	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	10,8	3126,55	154,39	33766,72	1667,40	20953,40	10672,04	47993,86
		НР - 90%; СП - 8%			1032,03	65,92	11145,91	711,91		3555,10	
624	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18229,00	--	196873,20	--	196873,20	--	212623,06
		СП - 8%			--	--	--	--		15749,86	
		Двери									
625	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	3809,86	95,28	6400,57	160,07	4379,99	1737,32	8788,92
		НР - 90%; СП - 8%			1107,45	41,57	1860,52	69,84		651,03	
626	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,68	10096,00	--	16961,28	--	16961,28	--	18318,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1356,90	
627	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3714,00	--	3714,00	--	3714,00	--	4011,12
		СП - 8%			--	--	--	--		297,12	
628	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,0592	2379,04	42,41	26310,29	469,00	5194,31	14368,77	43933,38
		НР - 69%; СП - 8%			1866,95	16,03	20646,98	177,33		3254,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,0784	2159,90	44,67	6649,05	137,51	1164,84	3725,50	11204,51
		НР - 69%; СП - 8%			1736,84	17,08	5346,70	52,58		829,96	
630	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,5664	30135,00	--	197878,46	--	197878,46	--	213708,74
		СП - 8%			--	--	--	--		15830,28	
631	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,4928	52008,00	--	233661,54	--	233661,54	--	252354,47
		СП - 8%			--	--	--	--		18692,92	
632	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,0784	46707,00	--	143782,83	--	143782,83	--	155285,46
		СП - 8%			--	--	--	--		11502,63	
633	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	1654,00	--	9924,00	--	9924,00	--	10717,92
		СП - 8%			--	--	--	--		793,92	
		Наружная отделка									
634	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,2	32288,69	1167,20	38746,43	1400,64	13644,84	18343,27	61656,87
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	23700,95	434,93		4567,18	
635	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,18	24581,00	--	29005,58	--	29005,58	--	31326,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2320,45	
636	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /стен минераловатными плитами выше отм.0,600/	м3	6	40356,31	2259,47	242137,86	13556,82	100405,20	100767,70	370338,01
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	128175,84	4413,24		27432,44	
637	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	5,82	36590,00	--	212953,80	--	212953,80	--	229990,10
		СП - 8%			--	--	--	--		17036,30	
638	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен/цоколя/	м2	24,7	2810,71	30,33	69424,63	749,20	40327,24	22937,44	99751,03
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	28348,19	323,60		7388,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /цоколя/	м2	24,7	484,03	5,82	11955,54	143,83	6314,63	4437,46	17704,44
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	5497,08	49,74		1311,44	
640	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен /цоколя/	м2	24,7	5165,66	27,37	127591,71	676,13	58024,82	55349,30	197576,29
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	68890,77	295,85		14635,28	
641	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев /из деревянных элементов на торцевых стенах выше утеплителя-рейки и т.д./	м3	0,1	89754,64	930,55	8975,46	93,06	6942,91	1780,09	11616,00
		НР - 90%; СП - 8%			19395,00	383,76	1939,50	38,38		860,44	
642	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /первый слой/	м2	144	2810,71	30,33	404742,78	4367,78	235106,20	133724,32	581544,47
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	165268,80	1886,60		43077,37	
643	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	144	484,03	5,82	69700,32	838,51	36814,03	25870,20	103216,16
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	32047,78	289,97		7645,64	
644	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /второй слой/	м2	144	1046,49	26,21	150694,76	3773,95	53129,87	77501,72	246452,20
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	93790,94	3086,21		18255,72	
645	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /третий слой/	м2	144	1046,49	26,21	150694,76	3773,95	53129,87	77501,72	246452,20
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	93790,94	3086,21		18255,72	
646	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен /откосов/	м2	8,6	3287,26	35,21	28270,39	302,85	14949,56	10520,51	41894,17
		НР - 80%; СП - 8%			1513,72	15,42	13017,99	132,64		3103,27	
647	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /откосов/	м2	8,6	484,03	5,82	4162,66	50,08	2198,62	1545,03	6164,30
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	1913,96	17,32		456,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 /Прорезка борозд для устройства деформационных швов/	м	48	426,49	176,61	20471,63	8477,26	--	13217,19	36383,93
		НР - 84%; СП - 8%			249,88	77,92	11994,37	3740,38		2695,11	
649	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	м	48	815,84	182,86	39160,38	8777,29	22762,61	11268,43	54463,11
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	7620,48	1929,03		4034,30	
650	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков у дверных блоков мастикой тиоколовой	м	16	815,84	182,86	13053,46	2925,76	7587,54	3756,14	18154,37
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	2540,16	643,01		1344,77	
651	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	152,6	148,73	1,27	22696,70	193,24	12931,32	7722,78	32853,04
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	9572,14	81,34		2433,56	
652	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	185	584,53	1,71	108138,47	316,37	34758,21	68077,81	190313,59
		НР - 93%; СП - 8%			394,94	0,75	73063,90	138,05		14097,30	
		Внутренняя отделка									
653	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	50	567,50	5,63	28374,80	281,70	6830,60	17117,16	49131,32
		НР - 80%; СП - 8%			425,25	2,68	21262,50	133,95		3639,36	
654	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	83	524,41	5,07	43525,83	420,86	11338,80	25573,04	74626,78
		НР - 80%; СП - 8%			382,73	2,41	31766,17	200,12		5527,91	
655	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50	660,09	4,28	33004,70	214,22	9196,98	18950,17	56111,26
		НР - 80%; СП - 8%			471,87	1,88	23593,50	94,21		4156,39	
656	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м2 окрашиваемой поверхности	83	779,13	5,36	64668,01	444,51	15266,99	39321,60	112308,78
		НР - 80%; СП - 8%			589,84	2,36	48956,51	195,49		8319,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	133	2810,71	30,33	373824,93	4034,13	217146,70	123509,27	537120,93
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	152644,10	1742,49		39786,74	
658	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	133	484,03	5,82	64375,99	774,46	34001,85	23894,00	95331,59
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	29599,68	267,82		7061,60	
659	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	155	2692,91	27,30	417401,14	4231,29	253065,70	129545,44	590702,30
		НР - 80%; СП - 8%			1032,93	11,79	160104,15	1827,65		43755,73	
660	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	155	461,19	5,24	71484,81	812,31	39626,22	25061,76	104270,29
		НР - 80%; СП - 8%			200,30	1,81	31046,28	280,91		7723,72	
661	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /откосов/	м2	10	2810,71	30,33	28107,14	303,32	16326,82	9286,41	40385,03
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	11477,00	131,01		2991,48	
662	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /откосов/	м2	10	484,03	5,82	4840,30	58,23	2556,53	1796,54	7167,79
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	2225,54	20,14		530,95	
663	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	97	547,70	4,04	53127,38	391,89	16305,20	29282,17	89002,32
		НР - 80%; СП - 8%			375,57	1,78	36430,29	172,43		6592,76	
664	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	142	635,65	4,44	90261,72	631,06	30966,63	47153,36	148408,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			413,13	1,96	58664,03	277,66		10993,21	
665	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	59	4734,60	17,33	279341,64	1022,19	160555,44	94577,77	403832,96
		НР - 80%; СП - 8%			1996,00	7,77	117764,00	458,21		29913,55	
666	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	60	943,53	4,40	56612,07	263,84	18019,03	35753,22	99754,52
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	1,92	38329,20	115,13		7389,22	
667	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	м2	39	619,49	2,69	24160,13	104,80	6381,30	16479,37	43890,66
		НР - 93%; СП - 8%			453,18	1,17	17674,02	45,73		3251,16	
		Разные работы									
668	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(под отмостку)	м2 покрытия	23	873,84	117,49	20098,30	2702,29	12500,04	6128,01	28324,41
		НР - 108%; СП - 8%			212,87	33,83	4895,96	778,12		2098,10	
669	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)	м2	23	1133,10	2,62	26061,28	60,17	22639,42	3651,42	32089,72
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3361,68	19,26		2377,02	
670	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	8	204,45	27,57	1635,62	220,55	945,46	511,98	2319,42
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	469,62	75,05		171,81	
671	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты /под входные площадки/	м3	0,8	3839,18	856,16	3071,34	684,93	1875,36	717,66	4092,13
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	511,06	260,62		303,12	
672	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /под входные площадки/	м3	1	19852,69	1048,02	19852,69	1048,02	17796,22	1093,56	22621,95
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1008,45	193,27		1675,70	
673	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	7,7	738,11	79,02	5683,47	608,42	3467,72	1705,19	7979,76
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	1607,33	206,71		591,09	
674	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	7,7	215,13	7,40	1656,47	56,95	1478,83	138,02	1938,05
		НР - 94%; СП - 8%			15,68	3,39	120,70	26,13		143,56	
675	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	7,7	324,96	0,73	2502,22	5,64	124,41	2160,92	5036,19
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	2372,17	2,46		373,05	
676	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)	м3 изолирующего слоя	5	8427,08	1359,52	42135,40	6797,60	9454,25	26946,70	74608,67
		НР - 93%; СП - 8%			5176,71	618,28	25883,55	3091,40		5526,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сантехнические работы. Вентиляция									
677	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 500 мм.Установка	дефлектор	2	16786,64	130,22	33573,28	260,44	24967,75	8231,46	45149,12
		НР - 98%; СП - 8%			4172,54	27,18	8345,08	54,37		3344,38	
678	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм.Установка	узел	2	3398,26	19,38	6796,51	38,76	494,26	6149,20	13981,37
		НР - 98%; СП - 8%			3131,75	5,60	6263,50	11,19		1035,66	
679	С123-050310-0508 2305-0310-0508 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном,с кольцом,с площадкой под электропривод,модели УП 3-18 диаметром 710 мм	шт.	2	109262,00	--	218524,00	--	218524,00	--	236005,92
		СП - 8%			--	--	--	--		17481,92	
680	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр от 500 до 560 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	4428,99	35,81	17383,79	140,56	12577,31	4607,72	23750,83
		НР - 98%; СП - 8%			1188,77	9,13	4665,91	35,84		1759,32	
681	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности возду ховодов	8,5722	4433,17	47,18	38002,02	404,43	24734,35	12749,17	54811,29
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	12863,24	146,12		4060,10	
682	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542,00	--	16260,00	--	16260,00	--	17560,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,80	
683	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1	885,00	--	885,00	--	885,00	--	955,80
		СП - 8%			--	--	--	--		70,80	
684	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопро вода	15	1638,09	19,67	24571,38	294,98	18618,34	5646,91	32635,76
		НР - 98%; СП - 8%			377,20	6,94	5658,06	104,10		2417,46	
		Сантехнические работы. Отопление									
685	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Установка конвекторов	1кВт	9	8378,57	66,81	75407,15	601,31	67039,34	7871,79	89941,26
		НР - 98%; СП - 8%			862,94	29,55	7766,50	265,94		6662,32	
686	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт	8	930,39	16,98	7443,10	135,87	1098,88	4485,37	12882,74
		НР - 72%; СП - 8%			776,04	2,67	6208,35	21,33		954,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт.	8	7839,00	--	62712,00	--	--	--	67728,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5016,96	
		Водопровод холодной и горячей (В1, Т3)									
688	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3321,59	32,84	49823,90	492,63	42407,60	6959,14	61325,68
		НР - 98%; СП - 8%			461,58	11,83	6923,67	177,49		4542,64	
689	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2130,73	18,73	2130,73	18,73	1752,76	358,53	2688,41
		НР - 98%; СП - 8%			359,24	6,61	359,24	6,61		199,14	
690	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1619,19	18,73	14572,74	168,56	11171,01	3226,81	19223,52
		НР - 98%; СП - 8%			359,24	6,61	3233,18	59,48		1423,96	
691	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1854,43	113,26	3708,85	226,52	601,13	2865,36	7100,15
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	2881,20	42,64		525,94	
692	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19315,00	--	38630,00	--	38630,00	--	41720,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3090,40	
693	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1212,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
694	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21903,59	--	21903,59	--	21583,79	313,40	23994,35
		НР - 98%; СП - 8%			319,80	--	319,80	--		1777,36	
695	С123-040702-0301 2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	933,00	--	1866,00	--	1866,00	--	2015,28
		СП - 8%			--	--	--	--		149,28	
696	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	563,63	2,12	563,63	2,12	71,12	481,05	1128,25
		НР - 98%; СП - 8%			490,39	0,47	490,39	0,47		83,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697	С123-051207-0601 2305-1207-0601 РСНБ РК 2015	Регулятор давления	шт.	1	6375,00	--	6375,00	--	6375,00	--	6885,00
		СП - 8%			--	--	--	--		510,00	
698	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	777,08	15,03	777,08	15,03	26,80	725,15	1622,41
		НР - 98%; СП - 8%			735,25	4,69	735,25	4,69		120,18	
699	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	19709,00	--	19709,00	--	19709,00	--	21285,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1576,72	
700	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	29159,94	109,28	29159,94	109,28	28091,26	971,55	32542,01
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	959,40	31,98		2410,52	
701	Е11-190701-0101 1119-0701-0101 РСНБ РК 2015	Диафрагмы камерные, диаметр до 80 мм. Установка	диафрагма	1	6752,48	241,21	6752,48	241,21	3980,28	2532,60	10027,89
		НР - 98%; СП - 8%			2530,99	53,30	2530,99	53,30		742,81	
702	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0130393	1463538,00	--	19083,51	--	19083,51	--	20610,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1526,68	
703	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0000923	207017,00	--	19,11	--	19,11	--	20,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1,53	
704	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	17478,00	--	34956,00	--	34956,00	--	37752,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2796,48	
705	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. (футляр-гильза) Прокладка	м трубопровода	0,235	4687,99	43,58	1101,68	10,24	961,27	131,15	1331,46
		НР - 98%; СП - 8%			553,89	15,59	130,16	3,66		98,63	
706	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420,00	--	5420,00	--	5853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		433,60	
707	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	47647,83	--	1191,20	--	41,46	1138,24	2515,79
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	1149,74	--		186,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация (К1)									
708	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	651,09	1,25	6510,85	12,50	27,63	6344,89	13884,20
		НР - 98%; СП - 8%			647,07	0,37	6470,72	3,65		1028,46	
709	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	630,55	3,08	2522,20	12,31	27,97	2435,57	5354,38
		НР - 98%; СП - 8%			620,48	0,84	2481,92	3,35		396,62	
710	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	4	460,00	--	1840,00	--	1840,00	--	1987,20
		СП - 8%			--	--	--	--		147,20	
711	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1030,00	--	10300,00	--	10300,00	--	11124,00
		СП - 8%			--	--	--	--		824,00	
712	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800,00	--	800,00	--	864,00
		СП - 8%			--	--	--	--		64,00	
713	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28,00	--	28,00	--	28,00	--	30,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2,24	
714	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7346,21	30,06	7346,21	30,06	6825,79	493,63	8467,02
		НР - 98%; СП - 8%			490,36	13,34	490,36	13,34		627,19	
715	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3025,11	155,65	3025,11	155,65	538,45	2353,13	5808,49
		НР - 98%; СП - 8%			2331,00	70,15	2331,00	70,15		430,26	
716	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18076,00	--	18076,00	--	18076,00	--	19522,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1446,08	
717	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2054,65	58,90	2054,65	58,90	332,80	1655,70	4007,18
		НР - 98%; СП - 8%			1662,96	26,53	1662,96	26,53		296,83	
718	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4650,00	--	4650,00	--	4650,00	--	5022,00
		СП - 8%			--	--	--	--		372,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	797,00	--	797,00	--	797,00	--	860,76
		СП - 8%			--	--	--	--		63,76	
720	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	782,87	0,14	782,87	0,14	36,53	731,28	1635,27
		НР - 98%; СП - 8%			746,20	--	746,20	--		121,13	
721	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2270,00	--	2270,00	--	2270,00	--	2451,60
		СП - 8%			--	--	--	--		181,60	
722	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 200 мм. Установка	воронка	1	1591,75	24,43	1591,75	24,43	282,12	1269,94	3090,62
		НР - 98%; СП - 8%			1285,20	10,66	1285,20	10,66		228,94	
723	С123-050102-0101 2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воронки	м2	0,12	4240,00	--	508,80	--	508,80	--	549,50
		СП - 8%			--	--	--	--		40,70	
724	ПЕРЕЧЕНЬ	Шкаф для одежды	шт	2	37500,00	--	75000,00	--		--	75000,00
					--	--	--	--	75000,00	--	
		Техоборудование									
725	Ц13-030110-0102 1303-0110-0102 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м.(кран мостовой) Монтаж оборудования	шт.	1	7917,77	1827,77	7917,77	1827,77	--	4081,28	12958,97
		НР - 61%; СП - 8%			6090,00	600,63	6090,00	600,63		959,92	
726	51-100401-0103 5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	27307,00	--	27307,00	--		--	27307,00
					--	--	--	--	27307,00	--	
727	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	5	26430,08	1400,61	132150,40	7003,07	28443,20	97214,25	247713,82
		НР - 98%; СП - 8%			19340,83	498,82	96704,13	2494,09		18349,17	
728	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.89	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный, тип CR-10-4	шт	2	825780,60	--	1651561,20	--		--	1651561,20
					--	--	--	--	1651561,20	--	
729	ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.90	Насос вертикальный многоступенчатый центробежный, тип CR-32-2	шт	3	826509,45	--	2479528,34	--		--	2479528,34
					--	--	--	--	2479528,34	--	
730	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	15033,58	395,39	30067,16	790,77	2094,69	26856,36	61477,40
		НР - 98%; СП - 8%			13590,85	111,37	27181,70	222,75		4553,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	64274,00	--	128548,00	--		--	128548,00
					--	--	--	--	128548,00	--	
732	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	25	2242,30	1110,25	56057,46	27756,17	318,79	21342,84	83592,32
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	27982,50	7005,76		6192,02	
733	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	2145,04	1091,29	21450,43	10912,87	80,09	8063,35	31874,88
		НР - 61%; СП - 8%			1045,75	276,12	10457,46	2761,15		2361,10	
734	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	2549,00	--	63725,00	--	63725,00	--	68823,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5098,00	
735	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1540,00	--	15400,00	--	15400,00	--	16632,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1232,00	
736	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	48	6912,44	162,43	331797,15	7796,64	246351,87	76597,11	441065,81
		НР - 98%; СП - 8%			1617,68	10,66	77648,64	511,68		32671,54	
737	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	5707,74	162,43	45661,89	1299,44	31421,01	12766,19	63102,32
		НР - 98%; СП - 8%			1617,68	10,66	12941,44	85,28		4674,25	
738	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	28	3339,60	265,38	93508,71	7430,64	14734,07	71212,56	177898,97
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	71344,00	1321,88		13177,70	
739	С123-040102-1703 2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	19	33806,00	--	642314,00	--	642314,00	--	693699,12
		СП - 8%			--	--	--	--		51385,12	
740	С123-040102-1702 2304-0102-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28976,00	--	57952,00	--	57952,00	--	62588,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4636,16	
741	С123-041001-0903 2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	5	38147,00	--	190735,00	--	190735,00	--	205993,80
		СП - 8%			--	--	--	--		15258,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742	С123-041001-0902 2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	32943,00	--	65886,00	--	65886,00	--	71156,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5270,88	
743	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	5	16812,55	175,98	84062,74	879,89	74191,98	8965,55	100470,55
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	8990,87	157,65		7442,26	
744	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.(крепежные детали) Монтаж	т конструкций	0,04	86152,65	6736,00	3446,11	269,44	291,55	2000,06	5881,86
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	2885,12	13,52		435,69	
745	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542,00	--	21680,00	--	21680,00	--	23414,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1734,40	
746	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358,00	--	1074,00	--	1074,00	--	1159,92
		СП - 8%			--	--	--	--		85,92	
747	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	944,00	--	7552,00	--	7552,00	--	8156,16
		СП - 8%			--	--	--	--		604,16	
748	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	966,00	--	1932,00	--	1932,00	--	2086,56
		СП - 8%			--	--	--	--		154,56	
749	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	430,00	--	2580,00	--	2580,00	--	2786,40
		СП - 8%			--	--	--	--		206,40	
750	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	329,00	--	658,00	--	658,00	--	710,64
		СП - 8%			--	--	--	--		52,64	
751	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,1	88,17	2,22	1948,53	48,96	1110,06	548,01	2696,27
		НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	789,51	4,71		199,72	
752	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,1	117,61	2,85	2599,19	62,90	2189,76	243,98	3070,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			15,68	0,32	346,53	7,07		227,45	
753	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	73,82	1,16	2583,75	40,42	177,85	2318,16	5294,06
		НР - 98%; СП - 8%			67,58	--	2365,47	--		392,15	
754	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	49715,47	--	497,15	--	37,26	455,30	1028,65
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	459,89	--		76,20	
755	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	52594,71	--	1314,87	--	165,13	1138,24	2649,36
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	1149,74	--		196,25	
		Электроосвеещение									
756	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1288,88	162,68	18,20	835,04	2293,84
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108,00	51,78		169,91	
757	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362,00	--	11362,00	--	12270,96
		СП - 8%			--	--	--	--		908,96	
758	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	16	4156,46	966,46	66503,36	15463,31	28525,49	23025,23	96690,87
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	22514,56	9464,92		7162,29	
759	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1574,63	527,72	4723,88	1583,15	614,49	2513,17	7816,01
		НР - 72%; СП - 8%			842,08	321,42	2526,24	964,27		578,96	
760	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	14	2676,00	--	37464,00	--	37464,00	--	40461,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2997,12	
761	С123-070102-0118 2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2097,00	--	4194,00	--	4194,00	--	4529,52
		СП - 8%			--	--	--	--		335,52	
762	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-9-001 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1710,00	--	5130,00	--	5130,00	--	5540,40
		СП - 8%			--	--	--	--		410,40	
763	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	145,00	--	580,00	--	580,00	--	626,40
		СП - 8%			--	--	--	--		46,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
764	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	28	507,00	--	14196,00	--	14196,00	--	15331,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1135,68	
765	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	3	643,00	--	1929,00	--	1929,00	--	2083,32
		СП - 8%			--	--	--	--		154,32	
766	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1	904,43	59,83	904,43	59,83	57,92	569,39	1591,73
		НР - 72%; СП - 8%			786,68	4,14	786,68	4,14		117,91	
767	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
768	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58,30	--	58,30	--	62,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
769	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	2	904,43	59,83	1808,86	119,65	115,84	1138,78	3183,45
		НР - 72%; СП - 8%			786,68	4,14	1573,36	8,28		235,81	
770	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	21374,00	--	42748,00	--	42748,00	--	46167,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3419,84	
771	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.47	Пленка самоклеющая для светильника аварийного освещения "EXIT"	шт	2	7357,14	--	14714,29	--	14714,29	--	15891,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1177,14	
772	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	50	381,68	50,30	19083,85	2514,98	3139,87	10106,94	31526,05
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	13429,00	608,41		2335,26	
773	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	501,41	76,95	2507,03	384,77	314,51	1376,14	4193,82
		НР - 72%; СП - 8%			361,55	20,71	1807,75	103,56		310,65	
774	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	454,28	32,46	1362,85	97,39	366,75	665,53	2190,64
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	898,71	25,63		162,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	192,40	2,20	5772,04	65,98	574,72	3696,50	10226,03
		НР - 72%; СП - 8%			171,04	0,09	5131,35	2,68		757,48	
776	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабельном канале	м кабеля	88	289,38	137,06	25465,23	12061,53	4022,91	9091,34	37321,10
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	9380,80	3246,06		2764,53	
777	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	212	396,01	167,64	83953,68	35540,32	14514,57	31092,75	124250,15
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	43,80	33898,80	9285,58		9203,71	
778	С123-060145-0304 2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	207116,00	--	6213,48	--	6213,48	--	6710,56
		СП - 8%			--	--	--	--		497,08	
779	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	297613,00	--	59522,60	--	59522,60	--	64284,41
		СП - 8%			--	--	--	--		4761,81	
780	С123-060145-0704 2306-0145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	416373,00	--	20818,65	--	20818,65	--	22484,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1665,49	
781	С123-060145-0303 2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	140619,00	--	2812,38	--	2812,38	--	3037,37
		СП - 8%			--	--	--	--		224,99	
782	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	50	846,00	--	42300,00	--	42300,00	--	45684,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3384,00	
783	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1150,00	--	5750,00	--	5750,00	--	6210,00
		СП - 8%			--	--	--	--		460,00	
784	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	128,00	--	384,00	--	384,00	--	414,72
		СП - 8%			--	--	--	--		30,72	
785	С123-061710-0501 2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 20х12	м	10	145,00	--	1450,00	--	1450,00	--	1566,00
		СП - 8%			--	--	--	--		116,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	С123-061710-0502 2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х16	м	20	234,00	--	4680,00	--	4680,00	--	5054,40
		СП - 8%			--	--	--	--		374,40	
787	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	375,77	3,28	3381,93	29,53	61,63	2374,38	6216,81
		НР - 72%; СП - 8%			365,64	0,78	3290,76	6,99		460,50	
788	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	381,21	4,08	1143,62	12,23	34,47	792,02	2090,49
		НР - 72%; СП - 8%			365,64	1,04	1096,92	3,11		154,85	
789	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	409,81	4,08	819,61	8,15	13,70	575,88	1507,13
		НР - 72%; СП - 8%			398,88	1,04	797,76	2,07		111,64	
790	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	449,00	--	4041,00	--	4041,00	--	4364,28
		СП - 8%			--	--	--	--		323,28	
791	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	503,00	--	1509,00	--	1509,00	--	1629,72
		СП - 8%			--	--	--	--		120,72	
792	С123-070220-0506 2307-0220-0506 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	325,00	--	650,00	--	650,00	--	702,00
		СП - 8%			--	--	--	--		52,00	
793	С123-070202-0207 2307-0202-0207 РСНБ РК 2015	Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	40	2813,00	--	112520,00	--	112520,00	--	121521,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9001,60	
794	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4174,18	46,56	41741,80	465,60	20616,20	14875,20	61146,36
		НР - 72%; СП - 8%			2066,00	--	20660,00	--		4529,36	
795	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	263,00	--	2630,00	--	2630,00	--	2840,40
		СП - 8%			--	--	--	--		210,40	
796	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.48	Лестница-стремянка профессиональная	шт	1	9553,57	--	9553,57	--	9553,57	--	10317,86
		СП - 8%			--	--	--	--		764,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
797	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	15	265,01	32,18	3975,12	482,67	2097,90	1096,35	5477,19
		НР - 72%; СП - 8%			92,97	8,54	1394,55	128,16		405,72	
798	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба оцинкованная для крепления кабелей, проводов и труб. Монтаж оборудования	т	0,034	622357,54	19644,48	21160,16	667,91	18426,34	1616,75	24599,06
		НР - 72%; СП - 8%			60762,00	5281,56	2065,91	179,57		1822,15	
799	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скоба оцинкованная для крепления кабелей, проводов и труб ГОСТ 51177-98	10 шт.	20	248,00	--	4960,00	--	4960,00	--	5356,80
		СП - 8%			--	--	--	--		396,80	
800	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	10	629,00	--	6290,00	--	6290,00	--	6793,20
		СП - 8%			--	--	--	--		503,20	
801	С124-040207-2905 2404-0207-2905 РСНБ РК 2015	Профиль Z-образный оцинкованный К238У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2208,00	--	17664,00	--	17664,00	--	19077,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1413,12	
802	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	381,68	50,30	1908,38	251,50	313,99	1010,69	3152,61
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	1342,90	60,84		233,53	
803	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	438,00	--	2190,00	--	2190,00	--	2365,20
		СП - 8%			--	--	--	--		175,20	
804	С124-040207-4404 2404-0207-4404 РСНБ РК 2015	Лента стальная 3х40 ГОСТ Р 51177-98	м	1	270,00	--	270,00	--	270,00	--	291,60
		СП - 8%			--	--	--	--		21,60	
805	С124-040207-0721 2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	Хомутик С438У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	92,00	--	368,00	--	368,00	--	397,44
		СП - 8%			--	--	--	--		29,44	
806	С121-130203-0401 2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	2504,00	--	100,16	--	100,16	--	108,17
		СП - 8%			--	--	--	--		8,01	
807	С124-040207-1303 2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоска ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	1827,00	--	18,27	--	18,27	--	19,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1,46	
		Электрооборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф учета навесной. Установка	шт.	1	4125,41	1807,41	4125,41	1807,41	102,00	2041,79	6660,58
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	619,82	2216,00	619,82		493,38	
809	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щкаф учета ШУ-2 ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	--	9930,00	--	9930,00	--	10724,40
		СП - 8%			--	--	--	--		794,40	
810	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1065,05	79,52	2130,10	159,04	43,14	1425,38	3839,92
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	1927,92	51,78		284,44	
811	С123-070501-0711 2307-0501-0711 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	79156,00	--	158312,00	--	158312,00	--	170976,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12664,96	
812	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2821,49	388,48	16928,92	2330,88	1806,04	9734,77	28796,79
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	121,42	12792,00	728,52		2133,10	
813	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3026,00	--	18156,00	--	18156,00	--	19608,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1452,48	
814	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1288,88	162,68	18,20	835,04	2293,84
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108,00	51,78		169,91	
815	С123-070203-0608 2307-0203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361,00	--	11361,00	--	11361,00	--	12269,88
		СП - 8%			--	--	--	--		908,88	
816	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Щит аварийного включения резерва. Установка	шт.	1	4623,89	2267,91	4623,89	2267,91	139,98	2150,34	7316,18
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	770,59	2216,00	770,59		541,94	
817	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-12 16А, марка АВР-16 А	шт.	1	52688,00	--	52688,00	--	52688,00	--	56903,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4215,04	
		Вводная панель 1									
818	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 500 мм. Установка	м ширины по фронту	0,5	13290,24	7084,48	6645,12	3542,24	332,88	2777,31	10176,23
		НР - 72%; СП - 8%			5540,00	2174,76	2770,00	1087,38		753,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4259,25	108,80	4259,25	108,80	2050,45	1530,64	6253,09
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100,00	25,89		463,19	
820	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2450,33	24,48	2450,33	24,48	1375,85	756,00	3462,84
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050,00	--		256,51	
821	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом. Монтаж оборудования	шт.	1	1410,11	318,08	1410,11	318,08	26,03	842,08	2432,37
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	1066,00	103,56		180,18	
822	Ц13-080303-0903 1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	9198,22	113,92	18396,44	227,84	11520,60	4823,84	25077,91
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	25,89	6648,00	51,78		1857,62	
823	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Вводная панель ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	172825,00	--	172825,00	--		--	172825,00
					--	--	--	--	172825,00	--	
824	С123-070204-1044 2307-0204-1044 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190,00	--	9190,00	--	9925,20
		СП - 8%			--	--	--	--		735,20	
825	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
826	С123-070216-0114 2307-0216-0114 РСНБ РК 2015	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом, типа РКФ	шт.	1	2599,00	--	2599,00	--	2599,00	--	2806,92
		СП - 8%			--	--	--	--		207,92	
827	С123-070208-0602 2307-0208-0602 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6013, 100 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	2	39146,00	--	78292,00	--	78292,00	--	84555,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6263,36	
828	Ц13-080304-0402 1308-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	358,27	3,72	2866,16	29,79	265,82	1852,29	5095,94
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	0,26	2570,56	2,07		377,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
829	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8671,00	--	8671,00	--	8671,00	--	9364,68
		СП - 8%			--	--	--	--		693,68	
830	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Клеммник на динрейку ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	108,00	--	3240,00	--	3240,00	--	3499,20
		СП - 8%			--	--	--	--		259,20	
		Вводная панель 2									
831	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 500 мм. Установка	м ширины по фронту	0,5	13290,24	7084,48	6645,12	3542,24	332,88	2777,31	10176,23
		НР - 72%; СП - 8%			5540,00	2174,76	2770,00	1087,38		753,79	
832	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4259,25	108,80	4259,25	108,80	2050,45	1530,64	6253,09
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100,00	25,89		463,19	
833	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2450,33	24,48	2450,33	24,48	1375,85	756,00	3462,84
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	1050,00	--		256,51	
834	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом. Монтаж оборудования	шт.	1	1410,11	318,08	1410,11	318,08	26,03	842,08	2432,37
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	1066,00	103,56		180,18	
835	Ц13-080303-0903 1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9198,22	113,92	9198,22	113,92	5760,30	2411,92	12538,95
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	25,89	3324,00	25,89		928,81	
836	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Вводная панель ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	172825,00	--	172825,00	--		--	172825,00
					--	--	--	--	172825,00	--	
837	С123-070204-1044 2307-0204-1044 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190,00	--	9190,00	--	9925,20
		СП - 8%			--	--	--	--		735,20	
838	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
839	С123-070216-0114 2307-0216-0114 РСНБ РК 2015	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом, типа РКФ	шт.	1	2599,00	--	2599,00	--	2599,00	--	2806,92
		СП - 8%			--	--	--	--		207,92	
840	С123-070208-0602 2307-0208-0602 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6013, 100 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	39146,00	--	39146,00	--	39146,00	--	42277,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3131,68	
841	Ц13-080304-0402 1308-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	358,27	3,72	2866,16	29,79	265,82	1852,29	5095,94
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	0,26	2570,56	2,07		377,48	
842	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8671,00	--	8671,00	--	8671,00	--	9364,68
		СП - 8%			--	--	--	--		693,68	
843	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Клеммник на динрейку ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	108,00	--	3240,00	--	3240,00	--	3499,20
		СП - 8%			--	--	--	--		259,20	
		Распределительная панель 3									
844	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,6	13290,24	7084,48	7974,14	4250,69	399,46	3332,78	12211,47
		НР - 72%; СП - 8%			5540,00	2174,76	3324,00	1304,86		904,55	
845	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5842,87	104,00	23371,46	416,00	10775,46	8844,16	34792,87
		НР - 72%; СП - 8%			3045,00	25,89	12180,00	103,56		2577,25	
846	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4259,25	108,80	4259,25	108,80	2050,45	1530,64	6253,09
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100,00	25,89		463,19	
847	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2450,33	24,48	12251,65	122,40	6879,25	3780,00	17314,18
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	5250,00	--		1282,53	
848	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2450,33	24,48	9801,32	97,92	5503,40	3024,00	13851,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	4200,00	--		1026,03	
849	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4259,25	108,80	4259,25	108,80	2050,45	1530,64	6253,09
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100,00	25,89		463,19	
850	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2450,33	24,48	9801,32	97,92	5503,40	3024,00	13851,34
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	4200,00	--		1026,03	
851	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	172825,00	--	172825,00	--		--	172825,00
					--	--	--	--	172825,00	--	
852	С123-070208-0219 2307-0208-0219 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель ПМЛ-122002, 16 А	шт.	4	11078,00	--	44312,00	--	44312,00	--	47856,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3544,96	
853	С123-070204-0813 2307-0204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
854	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	615,00	--	2460,00	--	2460,00	--	2656,80
		СП - 8%			--	--	--	--		196,80	
855	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
856	С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853,00	--	1853,00	--	2001,24
		СП - 8%			--	--	--	--		148,24	
857	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1853,00	--	5559,00	--	5559,00	--	6003,72
		СП - 8%			--	--	--	--		444,72	
858	С123-070204-1033 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908,00	--	6908,00	--	7460,64
		СП - 8%			--	--	--	--		552,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
859	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903,00	--	3903,00	--	3903,00	--	4215,24
		СП - 8%			--	--	--	--		312,24	
860	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814,00	--	11814,00	--	12759,12
		СП - 8%			--	--	--	--		945,12	
861	Ц13-080304-0402 1308-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	358,27	3,72	2866,16	29,79	265,82	1852,29	5095,94
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	0,26	2570,56	2,07		377,48	
862	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8671,00	--	8671,00	--	8671,00	--	9364,68
		СП - 8%			--	--	--	--		693,68	
863	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Клеммник на динрейку ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	108,00	--	3240,00	--	3240,00	--	3499,20
		СП - 8%			--	--	--	--		259,20	
		Распределительная панель 4									
864	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,6	13290,24	7084,48	7974,14	4250,69	399,46	3332,78	12211,47
		НР - 72%; СП - 8%			5540,00	2174,76	3324,00	1304,86		904,55	
865	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5842,87	104,00	17528,60	312,00	8081,60	6633,12	26094,65
		НР - 72%; СП - 8%			3045,00	25,89	9135,00	77,67		1932,94	
866	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4259,25	108,80	4259,25	108,80	2050,45	1530,64	6253,09
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100,00	25,89		463,19	
867	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2450,33	24,48	9801,32	97,92	5503,40	3024,00	13851,34
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	4200,00	--		1026,03	
868	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2450,33	24,48	7350,99	73,44	4127,55	2268,00	10388,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	3150,00	--		769,52	
869	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4259,25	108,80	4259,25	108,80	2050,45	1530,64	6253,09
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	2100,00	25,89		463,19	
870	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2450,33	24,48	4900,66	48,96	2751,70	1512,00	6925,67
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100,00	--		513,01	
871	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	172825,00	--	172825,00	--		--	172825,00
					--	--	--	--	172825,00	--	
872	С123-070208-0215 2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель ПМЛ-122002, 10 А	шт.	2	10526,00	--	21052,00	--	21052,00	--	22736,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1684,16	
873	С123-070208-0219 2307-0208-0219 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель ПМЛ-122002, 16 А	шт.	1	11078,00	--	11078,00	--	11078,00	--	11964,24
		СП - 8%			--	--	--	--		886,24	
874	С123-070204-0813 2307-0204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
875	С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
876	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615,00	--	615,00	--	664,20
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
877	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	615,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	
878	С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853,00	--	1853,00	--	2001,24
		СП - 8%			--	--	--	--		148,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00	--	3706,00	--	3706,00	--	4002,48
		СП - 8%			--	--	--	--		296,48	
880	С123-070204-1033 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908,00	--	6908,00	--	7460,64
		СП - 8%			--	--	--	--		552,64	
881	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903,00	--	3903,00	--	3903,00	--	4215,24
		СП - 8%			--	--	--	--		312,24	
882	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938,00	--	3938,00	--	4253,04
		СП - 8%			--	--	--	--		315,04	
883	Ц13-080304-0402 1308-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	358,27	3,72	2866,16	29,79	265,82	1852,29	5095,94
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	0,26	2570,56	2,07		377,48	
884	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8671,00	--	8671,00	--	8671,00	--	9364,68
		СП - 8%			--	--	--	--		693,68	
885	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Клеммник на динрейку ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	108,00	--	3240,00	--	3240,00	--	3499,20
		СП - 8%			--	--	--	--		259,20	
886	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13	363,62	14,59	4727,11	189,62	1583,11	2153,81	7431,39
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	2954,38	37,02		550,47	
887	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	381,68	50,30	763,35	100,60	125,59	404,28	1261,04
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	537,16	24,34		93,41	
888	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	501,41	76,95	2507,03	384,77	314,51	1376,14	4193,82
		НР - 72%; СП - 8%			361,55	20,71	1807,75	103,56		310,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
889	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	700,66	51,23	7006,62	512,30	3498,63	2197,91	9940,90
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	5,70	2995,70	56,96		736,36	
890	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	7	1217,10	--	8519,67	--	1288,67	5206,32	14824,07
		НР - 72%; СП - 8%			1033,00	--	7231,00	--		1098,08	
891	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	30	289,38	137,06	8681,33	4111,88	1371,45	3099,32	12723,10
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	3198,00	1106,61		942,45	
892	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	305	774,66	378,80	236272,14	115533,60	75220,33	57432,62	317201,14
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	45518,20	34249,33		23496,38	
893	С123-060145-0704 2306-0145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	416373,00	--	43719,17	--	43719,17	--	47216,70
		СП - 8%			--	--	--	--		3497,53	
894	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	297613,00	--	43153,89	--	43153,89	--	46606,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3452,31	
895	С123-060201-0302 2306-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,085	290185,00	--	24665,72	--	24665,72	--	26638,98
		СП - 8%			--	--	--	--		1973,26	
896	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	463,05	4,18	46304,56	417,76	5599,80	29062,56	81396,49
		НР - 72%; СП - 8%			402,87	0,78	40287,00	77,67		6029,37	
897	С123-060902-0315 2306-0902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	838887,00	--	83888,70	--	83888,70	--	90599,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6711,10	
898	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	13	170,00	--	2210,00	--	2210,00	--	2386,80
		СП - 8%			--	--	--	--		176,80	
899	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	347,00	--	694,00	--	694,00	--	749,52
		СП - 8%			--	--	--	--		55,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	533,00	--	2665,00	--	2665,00	--	2878,20
		СП - 8%			--	--	--	--		213,20	
901	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	168,00	--	1680,00	--	1680,00	--	1814,40
		СП - 8%			--	--	--	--		134,40	
902	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	5	1071,43	--	5357,14	--	5357,14	--	5785,71
		СП - 8%			--	--	--	--		428,57	
903	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	2	1339,29	--	2678,57	--	2678,57	--	2892,86
		СП - 8%			--	--	--	--		214,29	
904	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	415,95	73,08	20797,59	3654,16	4351,43	9592,38	32821,16
		НР - 72%; СП - 8%			255,84	10,61	12792,00	530,75		2431,20	
905	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	140	32,40	8,75	4536,67	1224,61	327,26	2436,12	7530,62
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	2,85	2984,80	398,71		557,82	
906	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,27258	75515,95	14815,52	20584,14	4038,41	495,94	12348,50	35567,25
		НР - 72%; СП - 8%			58881,00	4038,84	16049,78	1100,91		2634,61	
907	С123-061710-0605 2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	20	646,00	--	12920,00	--	12920,00	--	13953,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1033,60	
908	С123-061710-0603 2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	30	646,00	--	19380,00	--	19380,00	--	20930,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1550,40	
909	С123-061710-0403 2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	140	333,00	--	46620,00	--	46620,00	--	50349,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3729,60	
910	С123-061710-0708 2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	77	5121,00	--	394317,00	--	394317,00	--	425862,36
		СП - 8%			--	--	--	--		31545,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
911	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,01	496891,00	--	4968,91	--	4968,91	--	5366,42
		СП - 8%			--	--	--	--		397,51	
		Техконтроль									
912	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1123,96	--	15,96	831,00	2111,36
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108,00	--		156,40	
913	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31	Термометр биметаллический ТБ-20	шт	2	5288,39	--	10576,79	--	10576,79	--	11422,93
		СП - 8%			--	--	--	--		846,14	
914	Ц13-110201-0103 1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	Манометр показывающий. Установка на резьбовых соединениях	шт.	12	2348,71	--	28184,57	--	794,81	20542,32	52625,04
		НР - 75%; СП - 8%			2282,48	--	27389,76	--		3898,15	
915	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23	Манометр показывающий	шт	12	4464,29	--	53571,43	--	53571,43	--	57857,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4285,71	
916	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Датчик сухого хода. Установка	шт.	5	3489,59	--	17447,95	--	384,75	12797,40	32664,98
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	17063,20	--		2419,63	
917	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.26	Датчик сухого хода ДСХ	шт	5	5758,93	--	28794,64	--	28794,64	--	31098,21
		СП - 8%			--	--	--	--		2303,57	
918	Ц13-110201-0103 1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	Манометр показывающий сигнализирующий. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2348,71	--	9394,86	--	264,94	6847,44	17541,68
		НР - 75%; СП - 8%			2282,48	--	9129,92	--		1299,38	
919	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Манометр показывающий сигнализирующий ЭКМ-2У	шт	4	7142,86	--	28571,43	--	28571,43	--	30857,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2285,71	
920	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Датчик давления. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	3143,30	268,73	12573,20	1074,92	362,28	8703,78	22979,14
		НР - 75%; СП - 8%			2784,00	117,26	11136,00	469,04		1702,16	
921	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.34	Датчик давления САПФИР-22МР	шт	4	68482,14	--	273928,57	--	273928,57	--	295842,86
		СП - 8%			--	--	--	--		21914,29	
922	Ц13-110201-0106 1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный. Установка	шт.	2	4644,65	--	9289,29	--	159,37	6847,44	17427,67
		НР - 75%; СП - 8%			4564,96	--	9129,92	--		1290,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
923	С123-070502-0853 2307-0502-0853 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет в комплекте с первичным преобразователем	шт.	2	332464,00	--	664928,00	--	664928,00	--	718122,24
		СП - 8%			--	--	--	--		53194,24	
924	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня 3-х канальный. Установка	шт.	4	1121,11	--	4484,45	--	772,45	2784,00	7849,92
		НР - 75%; СП - 8%			928,00	--	3712,00	--		581,48	
925	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.35	Сигнализатор уровня 3-х канальный САУ-М6	шт	4	19489,29	--	77957,14	--	77957,14	--	84193,71
		СП - 8%			--	--	--	--		6236,57	
926	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Контроллер. Монтаж	шт.	1	3460,76	781,76	3460,76	781,76	--	2265,09	6183,92
		НР - 75%; СП - 8%			2679,00	341,12	2679,00	341,12		458,07	
927	Перечень оборуд., материалов п.36	Контроллер СРИ226 6ES7216-28023-ХВО	шт	1	154055,80	--	154055,80	--		--	154055,80
		Отпускная цена - 152229,05			--	--	--	--	154055,80	--	
928	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Модуль расширения. Монтаж	шт.	2	3460,76	781,76	6921,52	1563,52	--	4530,18	12367,84
		НР - 75%; СП - 8%			2679,00	341,12	5358,00	682,24		916,14	
929	Перечень оборуд., материалов п.37	Модуль расширения 6ES7232-0НО22-0ХАО	шт	2	117760,37	--	235520,74	--		--	235520,74
		Отпускная цена - 116364,00			--	--	--	--	235520,74	--	
930	Ц13-110401-0202 1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Модуль расширения. Монтаж	шт.	1	3460,76	781,76	3460,76	781,76	--	2265,09	6183,92
		НР - 75%; СП - 8%			2679,00	341,12	2679,00	341,12		458,07	
931	Перечень оборуд., материалов п.38	Модуль расширения Х116Е1	шт	1	45347,54	--	45347,54	--		--	45347,54
		Отпускная цена - 44809,82			--	--	--	--	45347,54	--	
932	Ц13-110401-0204 1311-0401-0204 РСНБ РК 2015	Сенсерная панель. Монтаж	шт.	1	12990,89	3164,87	12990,89	3164,87	196,02	8089,43	22766,75
		НР - 75%; СП - 8%			9630,00	1155,91	9630,00	1155,91		1686,43	
933	Перечень оборуд., материалов п.39	Сенсерная панель SIMATIC TP177-Micro	шт	1	705436,29	--	705436,29	--		--	705436,29
		Отпускная цена - 697071,43			--	--	--	--	705436,29	--	
934	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Стабилизированный блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	14945,62	1859,88	14945,62	1859,88	1619,74	7280,37	24004,08
		НР - 61%; СП - 8%			11466,00	469,04	11466,00	469,04		1778,08	
935	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания стабилизированный БП-24-3	шт.	1	12812,00	--	12812,00	--	12812,00	--	13836,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1024,96	
936	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	363,62	14,59	7272,48	291,73	2435,55	3313,55	11432,91
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	4545,20	56,96		846,88	
937	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	20	289,38	137,06	5787,55	2741,26	914,30	2066,21	8482,07
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	2132,00	737,74		628,30	
938	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	374	396,01	167,64	148106,97	62698,48	25605,89	54852,31	219196,02
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	43,80	59802,60	16381,16		16236,74	
939	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.40	Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКШ	м	215	153,57	--	33017,86	--	33017,86	--	35659,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2641,43	
940	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.41	Кабель монтажный экранированный сечение 5х0,75 мм2, марки МКШ	м	25	245,54	--	6138,39	--	6138,39	--	6629,46
		СП - 8%			--	--	--	--		491,07	
941	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.42	Кабель монтажный экранированный сечение 10х0,75 мм2, марки МКШ	м	22	542,86	--	11942,86	--	11942,86	--	12898,29
		СП - 8%			--	--	--	--		955,43	
942	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.43	Кабель монтажный экранированный сечение 2х0,75 мм2, марки МКЭШ	м	120	157,14	--	18857,14	--	18857,14	--	20365,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1508,57	
943	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44	Кабель монтажный экранированный сечение 7х0,75 мм2, марки МКШ	м	12	334,82	--	4017,86	--	4017,86	--	4339,29
		СП - 8%			--	--	--	--		321,43	
944	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	44,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		70,40	
945	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Кран трехходовой для манометров	шт	10	3489,59	--	34895,90	--	769,50	25594,80	65329,96
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	34126,40	--		4839,26	
946	С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые для манометров ГОСТ 21345-2005	шт.	10	9174,00	--	91740,00	--	91740,00	--	99079,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7339,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947	Ц13-120601-0303 1312-0601-0303 РСНБ РК 2015	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм	м	21	716,00	287,54	15036,02	6038,30	5415,95	2990,11	19468,21
		НР - 61%; СП - 8%			170,56	62,86	3581,76	1320,06		1442,09	
948	С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные 14х1 мм	м	21	624,00	--	13104,00	--	13104,00	--	14152,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1048,32	
949	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5496,65	46,56	16489,96	139,68	7053,28	6693,84	25038,51
		НР - 72%; СП - 8%			3099,00	--	9297,00	--		1854,70	
950	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная КСК-10	шт.	3	7619,00	--	22857,00	--	22857,00	--	24685,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1828,56	
		Щит автоматизации									
951	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,6	13290,24	7084,48	7974,14	4250,69	399,46	3332,78	12211,47
		НР - 72%; СП - 8%			5540,00	2174,76	3324,00	1304,86		904,55	
952	51-080401-1501 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	Щит автоматизации ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	172825,00	--	172825,00	--		--	172825,00
					--	--	--	--	172825,00	--	
953	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2450,33	24,48	34304,62	342,72	19261,90	10584,00	48479,71
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	14700,00	--		3591,09	
954	С123-070204-0834 2307-0204-0834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2052,00	--	2052,00	--	2052,00	--	2216,16
		СП - 8%			--	--	--	--		164,16	
955	С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853,00	--	1853,00	--	2001,24
		СП - 8%			--	--	--	--		148,24	
956	С123-070204-0838 2307-0204-0838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853,00	--	1853,00	--	2001,24
		СП - 8%			--	--	--	--		148,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
957	С123-070204-0833 2307-0204-0833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	2052,00	--	20520,00	--	20520,00	--	22161,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1641,60	
958	С123-070204-0836 2307-0204-0836 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2052,00	--	2052,00	--	2052,00	--	2216,16
		СП - 8%			--	--	--	--		164,16	
959	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	14945,62	1859,88	14945,62	1859,88	1619,74	7280,37	24004,08
		НР - 61%; СП - 8%			11466,00	469,04	11466,00	469,04		1778,08	
960	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания ИБП	шт.	1	81979,00	--	81979,00	--	81979,00	--	88537,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6558,32	
961	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Реле миниатюрное. Монтаж оборудования	шт.	12	1410,11	318,08	16921,30	3816,96	312,34	10105,00	29188,40
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	12792,00	1242,72		2162,10	
962	С123-070216-0101 2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Реле миниатюрное	шт.	12	2599,00	--	31188,00	--	31188,00	--	33683,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2495,04	
963	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Сигнальная лампа. Монтаж оборудования	шт.	13	1418,20	318,08	18436,63	4135,04	443,59	10947,08	31734,41
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	13858,00	1346,28		2350,70	
964	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.45	Сигнальная лампа зеленая	шт	8	469,64	--	3757,14	--	3757,14	--	4057,71
		СП - 8%			--	--	--	--		300,57	
965	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.46	Сигнальная лампа красная	шт	5	469,64	--	2348,21	--	2348,21	--	2536,07
		СП - 8%			--	--	--	--		187,86	
966	Ц13-080303-0222 1308-0303-0222 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	9	5543,01	92,52	49887,10	832,68	5458,42	31556,89	87959,50
		НР - 72%; СП - 8%			4844,00	25,89	43596,00	233,01		6515,52	
967	С123-070206-0110 2307-0206-0110 РСНБ РК 2015	Переключатель	шт.	9	6751,00	--	60759,00	--	60759,00	--	65619,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4860,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
968	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Источник вторичного питания. Монтаж оборудования	шт.	1	14945,62	1859,88	14945,62	1859,88	1619,74	7280,37	24004,08
		НР - 61%; СП - 8%			11466,00	469,04	11466,00	469,04		1778,08	
969	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник вторичного питания БП2	шт.	1	81979,00	--	81979,00	--	81979,00	--	88537,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6558,32	
970	С124-040202-0801 2404-0202-0801 РСНБ РК 2015	Блок зажимов ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	456,00	--	5472,00	--	5472,00	--	5909,76
		СП - 8%			--	--	--	--		437,76	
971	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Упор ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	960,00	--	1920,00	--	1920,00	--	2073,60
		СП - 8%			--	--	--	--		153,60	
972	С121-130815-0207 2113-0815-0207 РСНБ РК 2015	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	40	13,00	--	520,00	--	520,00	--	561,60
		СП - 8%			--	--	--	--		41,60	
973	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические ГОСТ 1182-77 60ВТ, 220В	10 шт.	0,1	583,00	--	58,30	--	58,30	--	62,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
974	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	562,03	10,88	562,03	10,88	8,23	393,14	1031,58
		НР - 72%; СП - 8%			542,92	3,11	542,92	3,11		76,41	
975	С123-070219-0204 2307-0219-0204 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	403,00	--	403,00	--	403,00	--	435,24
		СП - 8%			--	--	--	--		32,24	
976	С124-040207-2901 2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108,00	--	324,00	--	324,00	--	349,92
		СП - 8%			--	--	--	--		25,92	
977	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	400	531,33	32,11	212530,81	12842,64	67464,17	97065,36	334363,86
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	132224,00	2589,00		24767,69	
978	С123-060902-0303 2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	36524,00	--	7304,80	--	7304,80	--	7889,18
		СП - 8%			--	--	--	--		584,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
979	С123-060902-0301 2306-0902-0301 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой НВМ сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	23346,00	--	4669,20	--	4669,20	--	5042,74
		СП - 8%			--	--	--	--		373,54	
		РАЗДЕЛ 11. Благоустройство									
980	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	324	43,40	43,40	14061,92	14061,92	--	3417,79	18878,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	4746,92		1398,38	
981	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	324	148,54	148,54	48128,46	48128,46	--	11697,74	64612,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	16246,86		4786,10	
982	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	351,51	65,41	65,41	22993,34	22993,34	--	5953,69	31262,80
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	8269,02		2315,76	
983	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м3 грунта	492,6	43,40	43,40	21379,33	21379,33	--	5196,30	28701,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	7217,08		2126,05	
984	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	492,6	148,54	148,54	73173,09	73173,09	--	17784,90	98234,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	24701,25		7276,64	
985	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	451,91	246,32	238,20	111314,92	107643,15	--	21276,22	143198,43
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	3671,77	25878,54		10607,29	
986	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	790,8425	125,10	--	98934,40	--		--	106849,15
		СП - 8%			--	--	--	--		7914,75	
987	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м +срезка плодородного слоя	м3 грунта	4805	43,40	43,40	208541,80	208541,80	--	50686,60	279966,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	70398,05		20738,27	
988	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	4805	148,54	148,54	713757,00	713757,00	--	173480,40	958216,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	240945,00		70978,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
989	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+обратное перемещение плодородного слоя	м3 грунта	4500	157,83	157,83	710229,06	710229,06	--	172622,92	953480,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,28	--	239754,06		70628,16	
990	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	305	201,74	195,12	61531,61	59510,99	--	11755,93	79150,55
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	2020,63	14307,06		5863,00	
991	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	503,25	125,10	--	62956,57	--		--	67993,10
		СП - 8%			--	--	--	--		5036,53	
992	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале/рекультивация змель/	м3 грунта	305	14,52	12,44	4427,14	3793,30	14,13	1452,55	6350,06
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	619,71	1397,72		470,38	
		Покрытие									
		Покрытие тип I									
993	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	128,25	1065,30	950,04	136625,25	121843,16	192,38	41255,94	192111,68
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	14589,72	23610,22		14230,50	
994	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	128,25	2127,00	--	272787,75	--	272787,75	--	294610,77
		СП - 8%			--	--	--	--		21823,02	
995	Е11-270403-0502 1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	1282,5	577,25	198,74	740327,50	254886,76	443636,12	112320,67	920860,02
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	41804,63	62195,99		68211,85	
996	Е11-270403-0504 1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	1282,5	480,18	128,86	615829,18	165268,34	427977,95	73166,49	744115,33
		НР - 108%; СП - 8%			17,61	35,22	22582,90	45163,85		55119,65	
997	Е11-270403-0505 1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 11-270403-0504	м2 основания	1282,5	-79,77	-23,04	-102299,25	-29554,03	-71295,71	-10218,44	-121519,11
		НР - 108%; СП - 8%			-1,13	-6,25	-1449,51	-8012,01		-9001,42	
998	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,2	31601,00	--	796345,20	--	796345,20	--	860052,82
		СП - 8%			--	--	--	--		63707,62	
		Покрытие тип II									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,6	1065,30	950,04	54969,69	49022,28	77,40	16598,88	77294,06
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	5870,02	9499,32		5725,49	
1000	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51,6	2127,00	--	109753,20	--	109753,20	--	118533,46
		СП - 8%			--	--	--	--		8780,26	
1001	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	516	564,76	186,25	291418,12	96106,29	178492,19	44543,59	362838,64
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	16819,64	24424,42		26876,94	
1002	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	516	-79,08	-21,52	-40804,25	-11102,32	-29177,90	-3809,73	-48183,10
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-524,03	-3003,50		-3569,12	
1003	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,24	31601,00	--	513200,24	--	513200,24	--	554256,26
		СП - 8%			--	--	--	--		41056,02	
		МАФы и ограждение									
1004	86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	118784,00	962,00	118784,00	962,00	95555,00	20530,51	150459,67
					22267,00	294,00	22267,00	294,00		11145,16	
04.1	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	118784,00	962,00	118784,00	962,00	95555,00	20530,51	150459,67
		НР - 91%; СП - 8%			22267,00	294,00	22267,00	294,00		11145,16	
1005	Е11-070201-0207 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	2,755	15002,86	5811,59	41332,88	16010,92	2831,79	32322,23	79547,52
		НР - 118%; СП - 8%			8163,40	1779,15	22490,17	4901,56		5892,41	
1006	С121-040303-0105 2104-0303-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Арычный лоток Б5	м3	2,755	47951,00	--	132105,01	--	132105,01	--	142673,41
		СП - 8%			--	--	--	--		10568,40	
		РАЗДЕЛ 12. Резервуары 2шт									
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ==========									
		ПОКРЫТИЕ /АС-4/									
1007	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8	5611,11	1349,24	44888,86	10793,91	17944,54	22013,48	72254,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	16150,40	2505,09		5352,19	
1008	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,72	33181,71	4513,03	57072,54	7762,42	35645,15	13647,63	76377,78
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	13664,97	1332,42		5657,61	
1009	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,2	78724,27	1119,07	94469,12	1342,88	67256,21	22171,40	125971,77
		НР - 84%; СП - 8%			21558,36	437,08	25870,03	524,50		9331,24	
1010	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	54	332,39	88,07	17948,95	4755,67	4779,00	9928,85	30108,03
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	8414,28	--		2230,22	
1011	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0042	421159,13	11957,53	1768,87	50,22	898,26	973,71	2961,98
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	820,39	4,79		219,41	
1012	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Сальники на Ду-100мм//АС-6/	т фасонных частей	0,0208	1208295,65	447662,39	25132,55	9311,38	7534,87	10667,94	38664,53
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	8286,30	2489,40		2864,04	
1013	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН124-2-10шт, Мн118-6-8шт//АС-6/	т	0,1704	221451,73	1157,73	37735,37	197,28	27852,56	8883,97	50348,90
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	9685,54	77,07		3729,55	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ==========									
1014	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	75,6	538,74	51,38	40729,01	3884,11	24287,89	12264,24	57232,70
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	12557,01	773,68		4239,46	
1015	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,8934	24581,00	--	95703,67	--	95703,67	--	103359,96
		СП - 8%			--	--	--	--		7656,29	
1016	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	570,53	96,27	43131,81	7277,63	22131,19	14063,51	61770,95
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	13722,99	1563,44		4575,63	
1017	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	75,6	83,59	7,11	6319,65	537,36	5528,16	345,01	7197,84
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	254,13	120,88		533,17	
1018	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1417,71	84,32	77633,80	4617,19	43425,18	28318,96	114428,98
		НР - 94%; СП - 8%			540,38	9,77	29591,43	535,12		8476,22	
1019	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1803,61	82,89	98765,69	4539,13	58517,67	34139,95	143538,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			652,10	11,14	35708,89	610,21		10632,45	
1020	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3808	19944,49	1048,02	87372,80	4591,15	78363,84	4790,67	99536,56
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	4417,82	846,66		7373,08	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Металлоконструкции /АС-13,15/ ==========									
		Отводящий трубопровод/лист 13 АС/ ==========									
1021	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,812	2242,30	1110,25	15274,54	7563,00	86,86	5815,50	22777,24
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	7624,67	1908,93		1687,20	
1022	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006812	1055307,16	25489,48	7188,75	173,63	5882,19	1124,98	8978,83
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	1132,92	3,42		665,10	
1023	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,6	19566,85	1603,52	90007,51	7376,18	75278,37	7994,19	105841,83
		НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	7352,96	1431,86		7840,14	
1024	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство/для переливного и подводящего трубопровода/	м3	0,16	26761,58	3504,06	4281,85	560,65	3211,92	628,79	5303,50
		НР - 91%; СП - 8%			3183,04	1135,60	509,29	181,70		392,85	
1025	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,02612	108473,14	1779,73	2833,32	46,49	273,99	1740,80	4940,05
		НР - 69%; СП - 8%			96203,70	385,30	2512,84	10,06		365,93	
		Камера приборов(1шт) /АС-16/ ==========									
1026	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	11845,58	6640,82	20137,49	11289,39	772,28	13772,16	36622,42
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	8075,81	3595,51		2712,77	
1027	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МД-2,МД-6/	т	0,0664	358651,73	1157,73	23814,47	76,87	10853,35	11752,00	38411,80
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	12884,26	30,03		2845,32	
1028	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уголок, полоса, ходовые скобы/	т стальных элементов	0,07904	678838,35	6426,29	53655,38	507,93	49269,56	4678,31	63000,39
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	3877,88	86,78		4666,70	
1029	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	239,44	2,22	596,21	5,52	523,04	47,04	694,71
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	67,65	0,53		51,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1030	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	8,418	178,48	1,57	1502,45	13,19	1377,06	78,65	1707,59
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	112,20	1,79		126,49	
1031	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/4 раза/	м2	2,49	1063,57	6,27	2648,30	15,61	2496,05	95,75	2963,58
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	136,65	2,12		219,52	
		Камера лаза(1шт) /АС-16/ ==========									
1032	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	11845,58	6640,82	20137,49	11289,39	772,28	13772,16	36622,42
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	8075,81	3595,51		2712,77	
1033	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МД-1,МД5/	т	0,0664	358651,73	1157,73	23814,47	76,87	10853,35	11752,00	38411,80
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	12884,26	30,03		2845,32	
1034	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/швеллер, полоса,ходовые скобы/	т стальных элементов	0,016966	678838,35	6426,29	11517,17	109,03	10575,75	1004,20	13523,08
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	832,39	18,63		1001,71	
1035	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161	62326,16	23751,48	10034,51	3823,99	1404,08	4061,84	15224,06
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	4806,45	1080,28		1127,71	
1036	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	521271,00	--	83924,63	--	83924,63	--	90638,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6713,97	
1037	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	239,44	2,22	596,21	5,52	523,04	47,04	694,71
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	67,65	0,53		51,46	
1038	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	15,83745	178,48	1,57	2826,67	24,81	2590,78	147,98	3212,62
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	211,08	3,38		237,97	
1039	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/4 раза/	м2	14,565	1063,57	6,27	15490,97	91,28	14600,36	560,11	17335,16
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	799,33	12,42		1284,09	
		Крышка К-1(2 шт)/АС-23/ ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1040	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	4,225184	5014,13	55,71	21185,64	235,37	19651,26	1376,99	24367,63
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	1299,01	91,89		1805,01	
1041	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00672	678838,35	6426,29	4561,79	43,18	4188,91	397,75	5356,31
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	329,70	7,38		396,76	
1042	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/4 раза/	м2	0,504	1063,57	6,27	536,04	3,16	505,22	19,38	599,86
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	27,66	0,43		44,43	
1043	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	6	609,42	5,70	3656,50	34,18	25,27	3249,43	7458,40
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	3597,05	13,43		552,47	
1044	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,48	387,00	--	185,76	--	185,76	--	200,62
		СП - 8%			--	--	--	--		14,86	
1045	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,2	629,00	--	754,80	--	754,80	--	815,18
		СП - 8%			--	--	--	--		60,38	
		Крышка К-2(1 шт)/АС-24/ ==========									
1046	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,725968	5014,13	55,71	3640,10	40,44	3376,46	236,59	4186,83
		НР - 99%; СП - 8%			307,44	21,75	223,19	15,79		310,14	
1047	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,01	113258,82	1171,30	1132,59	11,71	696,95	385,47	1639,50
		НР - 90%; СП - 8%			42393,00	437,08	423,93	4,37		121,44	
1048	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уголок/	т стальных элементов	0,0012	678838,35	6426,29	814,61	7,71	748,02	71,03	956,48
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	58,87	1,32		70,85	
1049	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/4 раза/	м2	0,09	1063,57	6,27	95,72	0,56	90,22	3,46	107,12
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	4,94	0,08		7,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1050	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,6	4237,72	8,21	11018,07	21,34	8398,87	2345,64	14432,81
		НР - 90%; СП - 8%			999,18	3,23	2597,87	8,39		1069,10	
1051	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,6	10566,84	784,33	6340,10	470,60	--	4611,51	11827,75
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	5869,51	198,28		876,13	
1052	С121-130816-1801 2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	2522840,00	--	138958,03	--	138958,03	--	150074,67
		СП - 8%			--	--	--	--		11116,64	
1053	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,88	387,00	--	340,56	--	340,56	--	367,80
		СП - 8%			--	--	--	--		27,24	
1054	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,84152	7534,79	1458,81	6340,68	1227,62	2880,03	2562,82	9615,78
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	2233,02	493,38		712,28	
1055	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,504912	19944,49	1048,02	10070,21	529,16	9031,88	552,15	11472,15
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	509,18	97,58		849,79	
		УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/ ==========									
1056	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,28	29427,86	3504,06	8239,80	981,14	6367,41	1100,39	10087,40
		НР - 91%; СП - 8%			3183,04	1135,60	891,25	317,97		747,22	
1057	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002528	213533,00	--	539,81	--	539,81	--	583,00
		СП - 8%			--	--	--	--		43,18	
1058	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005024	358651,73	1157,73	1801,87	5,82	821,19	889,19	2906,34
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	974,86	2,27		215,28	
		Вентиляция									
1059	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2	11860,69	310,19	23721,38	620,38	2237,25	20574,98	47840,07
		НР - 98%; СП - 8%			10431,88	65,56	20863,75	131,12		3543,71	
1060	С123-050304-9901 2305-0304-9901 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные сетчатые (масляные)	шт.	2	7136,90	--	14273,80	--	14273,80	--	15415,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	11	8334,09	136,50	91674,96	1501,56	71000,40	19060,74	119594,56
		НР - 98%; СП - 8%			1743,00	25,16	19173,00	276,74		8858,86	
1062	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 630 мм	м	3	38772,43	406,62	116317,30	1219,86	105930,95	9256,91	135620,15
		НР - 98%; СП - 8%			3055,50	93,11	9166,50	279,32		10045,94	
1063	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж днища осадочной камеры	т	0,064	79314,23	4169,25	5076,11	266,83	117,10	3304,92	9051,52
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	4692,18	97,56		670,48	
1064	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали 650х650	т	0,064	438704,00	--	28077,06	--	28077,06	--	30323,22
		СП - 8%			--	--	--	--		2246,16	
1065	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	2	1754,00	--	3508,00	--	3508,00	--	3788,64
		СП - 8%			--	--	--	--		280,64	
1066	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметр ом 630 мм	шт	2	11439,27	61,15	22878,55	122,30	20930,50	1811,16	26664,89
		НР - 98%; СП - 8%			912,87	11,19	1825,74	22,39		1975,18	
1067	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 15 мм	м	2	1355,53	16,47	2711,07	32,94	2044,93	631,61	3610,10
		НР - 98%; СП - 8%			316,60	5,65	633,20	11,30		267,41	
1068	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	8439,00	--	16878,00	--	16878,00	--	18228,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1350,24	
1069	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	8	15929,95	310,14	127439,58	2481,12	103241,66	21449,61	160800,33
		НР - 98%; СП - 8%			2714,60	21,32	21716,80	170,56		11911,14	
1070	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью КО-811	м2	10	316,25	1,57	3162,47	15,67	3014,51	92,76	3515,65
		НР - 69%; СП - 8%			13,23	0,21	132,30	2,13		260,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1071	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	М	8	551,85	61,08	4414,82	488,60	2055,91	1583,46	6478,14
		НР - 76%; СП - 8%			233,79	26,65	1870,30	213,20		479,86	
1072	С121-110403-1810 2111-0403-1810 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 с до +130°С, коэфф ициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м-К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 м м ГОСТ 16381-77	м	8,8	16016,00	--	140940,80	--	140940,80	--	152216,06
		СП - 8%			--	--	--	--		11275,26	
1073	С121-110403-6801 2111-0403-6801 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененногокаучука без галогенов температурой применения от -70 с до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, дли ной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	7031,00	--	14062,00	--	14062,00	--	15186,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1124,96	
1074	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м2	4	1937,83	161,53	7751,30	646,13	647,52	4942,81	13709,64
		НР - 76%; СП - 8%			1614,41	11,51	6457,65	46,05		1015,53	
1075	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024	275414,00	--	6609,94	--	6609,94	--	7138,73
		СП - 8%			--	--	--	--		528,79	
1076	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,12	542,00	--	2775,04	--	2775,04	--	2997,04
		СП - 8%			--	--	--	--		222,00	
1077	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубоп роводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	1830,00	88,83	3659,99	177,66	601,13	2844,47	7024,82
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	2881,20	21,32		520,36	
1078	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	851,00	--	1702,00	--	1702,00	--	1838,16
		СП - 8%			--	--	--	--		136,16	
1079	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор осадочной камеры	т	0,0708	86152,65	6736,00	6099,61	476,91	516,04	3540,11	10410,90
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	5106,66	23,94		771,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	шт	2	4400,80	35,88	8801,60	71,75	778,58	7812,62	17943,36
		НР - 98%; СП - 8%			3975,64	10,39	7951,27	20,79		1329,14	
1081	С123-050310-0207 2305-0310-0207 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением,без кольца, модели УП 2-06 диаметром 630 мм	шт.	2	87514,00	--	175028,00	--	175028,00	--	189030,24
		СП - 8%			--	--	--	--		14002,24	
		Подводящий трубопровод ==========									
1082	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,2	2242,30	1110,25	16144,55	7993,78	91,81	6146,74	24074,59
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	8058,96	2017,66		1783,30	
1083	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	7,2	2549,00	--	18352,80	--	18352,80	--	19821,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,22	
1084	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0072	1055307,16	25489,48	7598,21	183,52	6217,23	1189,05	9490,25
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	1197,45	3,61		702,98	
1085	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	7,2	1827,76	1294,76	13159,90	9322,30	--	4431,90	18999,15
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	3837,60	3427,82		1407,34	
1086	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3136,00	--	6272,00	--	6272,00	--	6773,76
		СП - 8%			--	--	--	--		501,76	
1087	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1612,00	--	3224,00	--	3224,00	--	3481,92
		СП - 8%			--	--	--	--		257,92	
		Спускной трубопровод ==========									
1088	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2242,30	1110,25	7623,81	3774,84	43,36	2902,63	11368,56
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	3805,62	952,78		842,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1089	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3,4	2549,00	--	8666,60	--	8666,60	--	9359,93
		СП - 8%			--	--	--	--		693,33	
1090	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0034	1055307,16	25489,48	3588,04	86,66	2935,92	561,50	4481,51
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	565,46	1,71		331,96	
1091	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,4	1827,76	1294,76	6214,40	4402,20	--	2092,84	8971,82
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	1812,20	1618,69		664,58	
		Переливной трубопровод									
1092	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	2242,30	1110,25	15696,09	7771,73	89,26	5975,99	23405,85
		НР - 61%; СП - 8%			1119,30	280,23	7835,10	1961,61		1733,77	
1093	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	7	2549,00	--	17843,00	--	17843,00	--	19270,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1427,44	
1094	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,007	1055307,16	25489,48	7387,15	178,43	6044,53	1156,03	9226,63
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	1164,19	3,51		683,45	
1095	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	7	1827,76	1294,76	12794,35	9063,35	--	4308,80	18471,40
		НР - 61%; СП - 8%			533,00	476,09	3731,00	3332,60		1368,25	
1096	С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3136,00	--	6272,00	--	6272,00	--	6773,76
		СП - 8%			--	--	--	--		501,76	
1097	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1612,00	--	9672,00	--	9672,00	--	10445,76
		СП - 8%			--	--	--	--		773,76	
		Отводящий трубопровод/лист 13 учтено в разделе АС/ ==========									
		Поплавок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1098	Ц13-120108-0305 1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	7,4	2468,06	162,58	18263,61	1203,06	1283,75	9852,91	30365,84
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	50,74	15776,80	375,51		2249,32	
1099	С123-010501-1120 2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	8509,00	--	62966,60	--	62966,60	--	68003,93
		СП - 8%			--	--	--	--		5037,33	
1100	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679,19	530,76	1052,43	5086,61	12707,07
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	5096,00	94,42		941,26	
1101	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ п.87	Поплавковый запорный клапан диам. 100мм	шт	2	41071,43	--	82142,86	--	--	--	88714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		6571,43	
1102	Ц13-120604-0101 1312-0604-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм. Монтаж по металлоконструкциям, в защитных трубах, по лоткам и в коробах/сигнальная полиэтиленовая трубка/	м	200	111,25	3,55	22249,28	710,10	219,18	13163,13	38245,40
		НР - 61%; СП - 8%			106,60	1,29	21320,00	258,90		2832,99	
1103	С123-010505-0122 2301-0505-0122 РСНБ РК 2015 прим.	Трубка из модифицированного полиэтилена	м	200	191,00	--	38200,00	--	38200,00	--	41256,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3056,00	
1104	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	30241,88	463,81	60483,77	927,63	56147,97	3538,31	69143,84
		НР - 98%; СП - 8%			1704,08	101,18	3408,17	202,35		5121,77	
1105	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3339,60	265,38	20037,58	1592,28	3157,30	15259,83	38121,21
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	15288,00	283,26		2823,79	
1106	С123-040103-4105 2304-0103-4105 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	6	64789,00	--	388734,00	--	388734,00	--	419832,72
		СП - 8%			--	--	--	--		31098,72	
1107	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2371,00	--	28452,00	--	28452,00	--	30728,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2276,16	
1108	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие, диаметр 100 мм. Установка	вставка	4	16812,55	175,98	67250,20	703,91	59353,58	7172,44	80376,44
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	7192,70	126,12		5953,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1852,51	48,86	3705,02	97,72	432,10	3185,66	7441,94
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	3175,20	42,64		551,25	
1110	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстия ми для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	113536,00	--	227072,00	--	227072,00	--	245237,76
		СП - 8%			--	--	--	--		18165,76	
1111	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2466,86	--	4933,73	--	4431,58	492,10	5859,89
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	--	502,15	--		434,07	
		Техконтроль									
1112	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня жидкости трехжильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	561,98	--	2247,92	--	31,92	1662,00	4222,71
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	2216,00	--		312,79	
1113	Перечень оборуд., материалов п.14	Сигнализатор уровня жидкости трехжильный ОВЕН САУ-М6	к-т	4	19723,16	--	78892,63	--		--	78892,63
		Отпускная цена - 19489,29			--	--	--	--	78892,63	--	
1114	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1123,96	--	15,96	831,00	2111,36
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108,00	--		156,40	
1115	Перечень оборуд., материалов п.15	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2	шт	2	9158,60	--	18317,20	--		--	18317,20
		Отпускная цена - 9050,00			--	--	--	--	18317,20	--	
1116	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	561,98	--	3371,88	--	47,88	2493,00	6334,07
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	3324,00	--		469,19	
1117	Перечень оборуд., материалов п.16	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.3	шт	6	1405,96	--	8435,74	--		--	8435,74
		Отпускная цена - 1389,29			--	--	--	--	8435,74	--	
1118	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	1000кг	0,01824	88191,80	16614,88	1608,62	303,06	294,48	787,14	2587,42
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	1011,08	82,17		191,66	
1119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888	213533,00	--	1896,17	--	1896,17	--	2047,87
		СП - 8%			--	--	--	--		151,69	
1120	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00936	274733,00	--	2571,50	--	2571,50	--	2777,22
		СП - 8%			--	--	--	--		205,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1121	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20	531,33	32,11	10626,54	642,13	3373,21	4853,27	16718,19
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	6611,20	129,45		1238,38	
1122	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	32303,00	--	646,06	--	646,06	--	697,74
		СП - 8%			--	--	--	--		51,68	
1123	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8640,69	61,28	34562,76	245,12	17517,64	12096,00	50391,46
		НР - 72%; СП - 8%			4200,00	--	16800,00	--		3732,70	
1124	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КЗНС08-16У2	шт.	4	7619,00	--	30476,00	--	30476,00	--	32914,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2438,08	
1125	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,002	496891,00	--	993,78	--	993,78	--	1073,28
		СП - 8%			--	--	--	--		79,50	
1126	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1397,79	100,98	22364,67	1615,75	10856,44	6035,45	30672,13
		НР - 61%; СП - 8%			618,28	0,11	9892,48	1,71		2272,01	
1127	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	4	275,27	32,18	1101,07	128,71	600,48	292,36	1504,91
		НР - 72%; СП - 8%			92,97	8,54	371,88	34,17		111,47	
1128	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса перфорированная ГОСТ Р 51177-98	м	4	353,00	--	1412,00	--	1412,00	--	1524,96
		СП - 8%			--	--	--	--		112,96	
		<u>РАЗДЕЛ 13. Здание с бактерицидной установкой</u>									
1129	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,79	2968,89	65,25	35003,17	769,32	22636,26	11204,97	49904,78
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	11597,59	322,59		3696,65	
1130	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,2	514,43	1,47	7304,89	20,81	3765,32	3316,17	11470,75
		НР - 94%; СП - 8%			247,80	0,64	3518,76	9,08		849,69	
1131	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	11,79	310,11	2,07	3656,17	24,36	188,66	2763,79	6933,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			292,04	0,98	3443,15	11,58		513,60	
1132	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,79	83,56	0,68	985,20	7,97	88,87	713,54	1834,63
		НР - 80%; СП - 8%			75,35	0,30	888,35	3,57		135,90	
1133	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,93	398,08	2,63	14302,97	94,52	6215,70	6427,40	22388,79
		НР - 80%; СП - 8%			222,45	1,16	7992,74	41,51		1658,43	
1134	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1046,49	26,21	62789,48	1572,48	22137,44	32292,38	102688,42
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	39079,56	1285,92		7606,55	
1135	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,2	472,65	0,76	2457,80	3,96	680,02	1419,06	4187,01
		НР - 80%; СП - 8%			341,12	--	1773,82	--		310,15	
1136	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	55	69,27	0,54	3809,98	29,49	931,82	2288,32	6586,16
		НР - 80%; СП - 8%			51,79	0,21	2848,67	11,73		487,86	
1137	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	5	135,24	--	676,18	--	146,53	423,72	1187,90
		НР - 80%; СП - 8%			105,93	--	529,65	--		87,99	
1138	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	55	118,22	0,24	6502,08	13,44	4082,01	2219,50	9419,30
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	2406,64	5,86		697,73	
		Отмостка									
1139	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	11,25	564,76	186,25	6353,59	2095,34	3891,54	971,15	7910,73
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	366,71	532,51		585,98	
1140	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	11,25	-79,08	-21,52	-889,63	-242,06	-636,15	-83,06	-1050,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-11,43	-65,48		-77,82	
1141	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,25	1133,10	2,62	12747,36	29,43	11073,63	1786,02	15696,06
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1644,30	9,42		1162,67	
		Отопление и вентиляция									
1142	Перечень п.3	Электропечь ПЭТ-4 со шнуром	шт	3	4910,71	--	14732,14	--		--	14732,14
					--	--	--	--	14732,14	--	
1143	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,256	5924,17	47,18	7440,76	59,26	5496,78	1868,01	10053,47
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	1884,72	21,41		744,70	
1144	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1	7555,96	60,99	7555,96	60,99	5010,20	2446,05	10802,17
		НР - 98%; СП - 8%			2484,77	11,19	2484,77	11,19		800,16	
1145	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм	шт	1	1516,28	29,62	1516,28	29,62	404,73	1071,26	2794,54
		НР - 98%; СП - 8%			1081,93	11,19	1081,93	11,19		207,00	
1146	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,2	1178,00	--	235,60	--	235,60	--	254,45
		СП - 8%			--	--	--	--		18,85	
1147	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,22	542,00	--	661,24	--	661,24	--	714,14
		СП - 8%			--	--	--	--		52,90	
1148	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,38	88,17	2,22	121,67	3,06	69,32	34,22	168,36
		НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	49,30	0,29		12,47	
1149	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1,38	243,84	5,69	336,51	7,86	273,47	38,68	405,20
		НР - 69%; СП - 8%			39,98	0,64	55,18	0,88		30,02	
		ТХ									
1150	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2015	Установка автоматизированная для очистки воды, масса 4 т	компл	2	136608,08	16738,28	273216,16	33476,56	747,60	152916,14	460222,89
		НР - 61%; СП - 8%			119496,00	5845,10	238992,00	11690,20		34090,58	
1151	Перечень п5	Бактерицидная установка УУФОВ-30	шт	2	830750,00	--	1661500,00	--		--	1661500,00
					--	--	--	--	1661500,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1152	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3339,60	265,38	33395,97	2653,80	5262,17	25433,06	63535,35
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	25480,00	472,10		4706,32	
1153	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	26190,00	--	209520,00	--	209520,00	--	226281,60
		СП - 8%			--	--	--	--		16761,60	
1154	С123-041001-0903 2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	2	38147,00	--	76294,00	--	76294,00	--	82397,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6103,52	
1155	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	1612,00	--	27404,00	--	27404,00	--	29596,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2192,32	
1156	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, 108х4х108х4	шт.	2	4458,00	--	8916,00	--	8916,00	--	9629,28
		СП - 8%			--	--	--	--		713,28	
1157	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2050,00	--	10250,00	--	10250,00	--	11070,00
		СП - 8%			--	--	--	--		820,00	
1158	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2371,00	--	52162,00	--	52162,00	--	56334,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4172,96	
1159	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	809,00	--	3236,00	--	3236,00	--	3494,88
		СП - 8%			--	--	--	--		258,88	
1160	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	3560,11	63,14	67642,14	1199,60	51469,12	15033,79	89290,01
		НР - 98%; СП - 8%			788,08	19,33	14973,42	367,18		6614,07	
1161	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	19	73,82	1,16	1402,60	21,95	96,55	1258,43	2873,92
		НР - 98%; СП - 8%			67,58	--	1284,11	--		212,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1162	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	4	16812,55	175,98	67250,20	703,91	59353,58	7172,44	80376,44
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	7192,70	126,12		5953,81	
1163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,12	70,91	1,57	646,72	14,29	442,06	132,70	841,78
		НР - 69%; СП - 8%			20,87	0,21	190,37	1,94		62,35	
		Электроосвещение и электрооборудование									
1164	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный. Установка на стене	шт.	1	18627,32	2517,68	18627,32	2517,68	12785,64	2933,86	23286,08
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	750,81	3324,00	750,81		1724,89	
1165	51-080401-0734 5108-0401-0734 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3056-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76389,81	--	76389,81	--		--	76389,81
		Отпускная цена - 75484,00			--	--	--	--	76389,81	--	
1166	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерныЙ реверсивныЙ РУС М 5111-3074. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
1167	51-080401-0213 5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	61058,01	--	61058,01	--		--	61058,01
		Отпускная цена - 60334,00			--	--	--	--	61058,01	--	
1168	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1288,88	162,68	18,20	835,04	2293,84
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108,00	51,78		169,91	
1169	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361,00	--	11361,00	--	11361,00	--	12269,88
		СП - 8%			--	--	--	--		908,88	
1170	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерный реверсивный РУСМ 5441-2674. Установка	шт.	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
1171	51-080401-0251 5108-0401-0251 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5441-2674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	88674,48	--	88674,48	--		--	88674,48
		Отпускная цена - 87623,00			--	--	--	--	88674,48	--	
1172	Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пульт управления ультрафиолетовой установкой типа УУФОВ-30(стоимость в комплекте УУФОВ-30)	шт	2	5332,69	2896,99	10665,38	5793,98	439,40	4623,06	16511,52
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	994,46	4432,00	1988,92		1223,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1173	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Реле давления, устанавливаемое на кронштейне	шт	1	1126,01	--	1126,01	--	18,01	831,00	2113,57
		НР - 75%; СП - 8%			1108,00	--	1108,00	--		156,56	
1174	С123-070216-0128 2307-0216-0128 РСНБ РК 2015	Реле давления РД-1600П-100-Н-К	шт.	1	22675,00	--	22675,00	--	22675,00	--	24489,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1814,00	
1175	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	Реле давления, устанавливаемое на кронштейне	шт	1	1126,01	--	1126,01	--	18,01	831,00	2113,57
		НР - 75%; СП - 8%			1108,00	--	1108,00	--		156,56	
1176	С123-070216-0128 2307-0216-0128 РСНБ РК 2015	Реле давления РД-1600П-180-В-К	шт.	1	22675,00	--	22675,00	--	22675,00	--	24489,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1814,00	
1177	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Кран контрольный трехходовой	шт	2	3489,59	--	6979,18	--	153,90	5118,96	13065,99
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	6825,28	--		967,85	
1178	С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран контрольный трехходовой	шт.	2	9174,00	--	18348,00	--	18348,00	--	19815,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1467,84	
1179	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство отбора давления	шт	2	2356,69	--	4713,39	--	148,43	3423,72	8788,08
		НР - 75%; СП - 8%			2282,48	--	4564,96	--		650,97	
1180	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Устройство отбора давления	шт	2	2002,50	--	4005,00	--	4005,00	--	4325,40
		СП - 8%			--	--	--	--		320,40	
1181	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	2255,30	730,84	2255,30	730,84	937,21	786,66	3285,32
		НР - 72%; СП - 8%			587,24	505,35	587,24	505,35		243,36	
1182	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	1	2486,63	813,19	2486,63	813,19	166,56	1462,29	4264,84
		НР - 72%; СП - 8%			1506,88	524,08	1506,88	524,08		315,91	
1183	С123-070101-0253 2307-0101-0253 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП21-200-005 ГОСТ 17677-82	шт.	2	9061,00	--	18122,00	--	18122,00	--	19571,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1449,76	
1184	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, модели 22W/867, напряжение электрической сети 220 В, мощность 22 Вт, цоколь Е27	шт.	1	643,00	--	643,00	--	643,00	--	694,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51,44	
1185	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие, модели 26W/867, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	1	652,00	--	652,00	--	652,00	--	704,16
		СП - 8%			--	--	--	--		52,16	
1186	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200,00	--	4200,00	--	4536,00
		СП - 8%			--	--	--	--		336,00	
1187	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,1	802,00	--	80,20	--	80,20	--	86,62
		СП - 8%			--	--	--	--		6,42	
1188	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2	381,68	50,30	763,35	100,60	125,59	404,28	1261,04
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	537,16	24,34		93,41	
1189	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 25 мм	м	5	232,52	8,89	1162,58	44,47	395,01	530,88	1828,94
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	2,85	723,10	14,24		135,48	
1190	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 50 мм	м	5	256,07	11,32	1280,37	56,60	397,37	608,06	2039,50
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	826,40	18,12		151,07	
1191	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	32	700,66	51,23	22421,19	1639,35	11195,60	7033,32	31810,88
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	5,70	9586,24	182,27		2356,36	
1192	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 50 мм	м	5	708,33	60,01	3541,63	300,06	1692,06	1146,40	5063,07
		НР - 72%; СП - 8%			309,90	8,54	1549,50	42,72		375,04	
1193	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	19	192,40	2,20	3655,63	41,78	363,99	2341,12	6476,48
		НР - 72%; СП - 8%			171,04	0,09	3249,86	1,70		479,74	
1194	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	11	756,21	25,51	8318,34	280,61	3038,01	3651,06	12926,95
		НР - 72%; СП - 8%			454,52	6,47	4999,72	71,20		957,55	
1195	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельном канале и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	м	65	289,38	137,06	18809,55	8909,08	2971,47	6715,20	27566,72
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	6929,00	2397,66		2041,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1196	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы суммарное сечение 2,5 мм2	м	3	71,22	0,80	213,67	2,39	56,33	112,12	351,85
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	154,95	0,78		26,06	
1197	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 1,5 мм2	м	10	531,33	32,11	5313,27	321,07	1686,60	2426,63	8359,10
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	3305,60	64,72		619,19	
1198	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	63610,00	--	2989,67	--	2989,67	--	3228,84
		СП - 8%			--	--	--	--		239,17	
1199	С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	96002,00	--	480,01	--	480,01	--	518,41
		СП - 8%			--	--	--	--		38,40	
1200	С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	101219,00	--	404,88	--	404,88	--	437,27
		СП - 8%			--	--	--	--		32,39	
1201	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	233831,00	--	4676,62	--	4676,62	--	5050,75
		СП - 8%			--	--	--	--		374,13	
1202	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	56435,00	--	564,35	--	564,35	--	609,50
		СП - 8%			--	--	--	--		45,15	
1203	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	80506,00	--	241,52	--	241,52	--	260,84
		СП - 8%			--	--	--	--		19,32	
1204	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	32	168,00	--	5376,00	--	5376,00	--	5806,08
		СП - 8%			--	--	--	--		430,08	
1205	С123-061705-0109 2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	5	543,00	--	2715,00	--	2715,00	--	2932,20
		СП - 8%			--	--	--	--		217,20	
1206	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 20х2,5 мм	м	2	422,00	--	844,00	--	844,00	--	911,52
		СП - 8%			--	--	--	--		67,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1207	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметорм 25 мм	м	5	143,00	--	715,00	--	715,00	--	772,20
		СП - 8%			--	--	--	--		57,20	
1208	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 50 мм	м	5	526,00	--	2630,00	--	2630,00	--	2840,40
		СП - 8%			--	--	--	--		210,40	
1209	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	7	45,00	--	315,00	--	315,00	--	340,20
		СП - 8%			--	--	--	--		25,20	
1210	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Угол внутренний 16х16	шт	2	86,61	--	173,21	--	173,21	--	187,07
		СП - 8%			--	--	--	--		13,86	
1211	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Угол плоский 16х16	шт	4	86,61	--	346,43	--	346,43	--	374,14
		СП - 8%			--	--	--	--		27,71	
1212	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Тройник 16х16	шт	2	86,61	--	173,21	--	173,21	--	187,07
		СП - 8%			--	--	--	--		13,86	
1213	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Заглушка 16х16	шт	2	86,61	--	173,21	--	173,21	--	187,07
		СП - 8%			--	--	--	--		13,86	
1214	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	7	67,00	--	469,00	--	469,00	--	506,52
		СП - 8%			--	--	--	--		37,52	
1215	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Угол внутренний 25х16	шт	1	108,04	--	108,04	--	108,04	--	116,68
		СП - 8%			--	--	--	--		8,64	
1216	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Угол плоский 25х16	шт	2	108,04	--	216,07	--	216,07	--	233,36
		СП - 8%			--	--	--	--		17,29	
1217	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	5	159,00	--	795,00	--	795,00	--	858,60
		СП - 8%			--	--	--	--		63,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Угол внутренний 40х25	шт	1	203,57	--	203,57	--	203,57	--	219,86
		СП - 8%			--	--	--	--		16,29	
1219	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Угол плоский 40х25	шт	2	203,57	--	407,14	--	407,14	--	439,71
		СП - 8%			--	--	--	--		32,57	
1220	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная	шт	1	8640,69	61,28	8640,69	61,28	4379,41	3024,00	12597,86
		НР - 72%; СП - 8%			4200,00	--	4200,00	--		933,18	
1221	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-20	шт.	1	7619,00	--	7619,00	--	7619,00	--	8228,52
		СП - 8%			--	--	--	--		609,52	
1222	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип КОР74	шт.	5	554,00	--	2770,00	--	2770,00	--	2991,60
		СП - 8%			--	--	--	--		221,60	
1223	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн для светильника У-114	1000 кг	0,0018	439272,00	--	790,69	--	790,69	--	853,94
		СП - 8%			--	--	--	--		63,26	
1224	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	907,29	16,49	1814,58	32,98	274,72	1088,68	3135,52
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1506,88	5,18		232,26	
1225	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884,00	--	1884,00	--	2034,72
		СП - 8%			--	--	--	--		150,72	
1226	С124-040207-3904 2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильника ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	179,00	--	179,00	--	179,00	--	193,32
		СП - 8%			--	--	--	--		14,32	
1227	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	477,80	21,29	9556,04	425,82	5824,61	2450,87	12967,46
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	4,92	3305,60	98,38		960,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1228	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	2	636,97	26,06	1273,95	52,12	849,94	277,07	1675,10
		НР - 72%; СП - 8%			185,94	6,47	371,88	12,95		124,08	
1229	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина 600х400х350 мм	шт	1	3523,49	1217,26	3523,49	1217,26	90,23	1894,86	5851,81
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	415,75	2216,00	415,75		433,47	
1230	51-080401-0220 5108-0401-0220 РСНБ РК 2015	Ящики управления ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	83276,47	--	83276,47	--		--	83276,47
		Отпускная цена - 82289,00			--	--	--	--	83276,47	--	
		РАЗДЕЛ 14. Поселковая сеть									
		Земляные работы									
1231	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30	3323,03	147,94	99690,75	4438,35	70191,00	25918,89	135658,41
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	25061,40	1119,30		10048,77	
1232	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	65266,27	159,25	65266,27	159,25	63481,76	1670,82	72292,07
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	1625,26	62,44		5354,97	
		Разборка и восстановление арычных лотков									
1233	С121-040303-0105 2104-0303-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Арычный лоток Б5	м3	14,877	47951,00	--	713367,03	--	713367,03	--	770436,39
		СП - 8%			--	--	--	--		57069,36	
1234	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	300	6487,70	1107,97	1946309,70	332391,00	1260290,70	450504,45	2588559,28
		НР - 99%; СП - 8%			1178,76	338,09	353628,00	101427,00		191745,13	
1235	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обойма на замок в днище, бетон В12,5. Устройство	м3	3,12	23212,65	1097,26	72423,46	3423,45	55347,83	13029,33	92289,01
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	13652,18	665,76		6836,22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81 343 798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9 263 323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6 744 601			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 047 107			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37 113 239		
		- Перевозка грузов	Тенге				201 728				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13 549 295		
		- Накладные расходы	Тенге							9 304 942	
		- Сметная прибыль	Тенге							5 021 815	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге								81 343 798
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								1 966 041
	Всего с временными зданиями и сооружениями		Тенге								83 309 838
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		Тенге								627 845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с дополнительными затратами в зимнее время		Тенге								83 937 683
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге								1 407 768
	ВСЕГО		Тенге	1,0636175							90 774 915,37
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		Тенге	0,899999998							81 697 423,63
	НДС		Тенге								9 803 690,84
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ		Тенге								91 501 114,47

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель отдела **Дауытбеков М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ирригация"

Директор **С.Т. Мадаминов**

Технадзор:

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Технадзор **К.А. Абсалимов**