Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514**

Подрядчик : **ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области "**

Справка № 2
от 27 сентября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №210049/00 Дополн.соглашение №1	от 21.07.2021г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	32 227 200,80									
в т.ч. за месяц	19 000 200,80	16 964 465,00							2 035 735,80	
К оплате	19 000 200,80									**19 000 200,80**

К оплате: **Девятнадцать миллионов двести тенге 80 тиын**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** **Гумаров Р.Г.**

Подрядчик : **Директор ТОО "Антарес трейд Компани"** **Белов Г.В.**

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021г. Дополнительное соглашение №1.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 27.09.2021года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт АС4 прим. п3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	710,55	121,36	115,49	86229	82060	0	16339	110773
					5,87	26,07	4169	18524	0	8205	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - АС5 прим.п3 НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	78,55	1364,46	0	107178	0	0	77168	199094
					1364,46	0	107178	0	0	14748	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	710,55	28,3	28,3	20110	20110	0	5396	27546
					0	10,55	0	7495	0	2040	
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 30м НР = 72 %	м3 грунта	1421,1	22,4	22,4	31834	31834	0	8543	43607

5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	639,5	0 15,79	8,35 15,79	0 10099	11865 10099	0 0	3230 2710	13834
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3197,5	0 6,98	5,89 6,98	0 22325	3764 22325	0 0	1025 5991	30581
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	71,05	0 640,75	2,6 0	0 45525	8321 0	0 0	2265 32778	84567
8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	640,75 149,66	0 143,51	45525 17959	0 17221	0 9	6264 3630	23316
9 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	208,8	6,08 219	35,93	729 45727	4312	0 0	1727 0 3658	49385
10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	120	17,85 2,52	15,24 5,68	2142 302	1829 681	11 0	708 228	3078
Раздел 2 Фундаменты										
11 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,68	3524,93	861,7	48221	11788	27555	12471	65547
12 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	648,98 1452,25	331,29 837,5	8878 5809	4532 3350	0 0	4855 4198	10808
13 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	76	614,75 1927,13	274,75 1134,3	2459 146462	1099 86207	0 0	801 104726	271283
15 1106-0101-0120	Устройство монолитных железобетонных заделок фундаментных плит - В15 W6 F75 НР = 91 %	м3	1,4	792,83 26677,14	374,95 1883,57	60255 37348	28496 2637	0 29868	20095 4838	45561
18 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51	3459,29 1444,67	337,86 741,88	4843 73678	473 37836	0 12950	3375 42415	125380
				448,86	255,94	22892	13053	0	9287	

19 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	49	2046,9	1041,02	100298	51010	18422	57263	170166
				629,92	360,45	30866	17662	0	12605	
20 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	56	3089,79	1646,86	173028	92224	29434	98690	293455
				917,32	576,18	51370	32266	0	21737	
21 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	144	4369,59	2463,01	629221	354673	108196	346804	1054107
				1155,22	885,76	166352	127550	0	78082	
22 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,119	20291		428526		428526	0	462808
									34282	
25 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,08974	56273,68	2072,65	5050	186	0	4572	10392
				54201,03	579,45	4864	52	0	770	
26 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09374	224262		21022		21022	0	22704
									1682	
27 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - В7,5 W6 F75 - АС7 НР = 91 %	м3	0,9	22856,67	1271,11	20571	1144	17079	2339	24743
				2608,89	246,67	2348	222	0	1833	
28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	582,1	818,88	18,47	476671	10754	334120	123745	648449
				226,42	2,17	131797	1262	0	48033	
29 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - гидроизол Ас6 прим. п3. НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	104,7	1246,15	79,34	130472	8307	64629	55061	200376
				549,53	9,93	57536	1040	0	14843	
30 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная - раствор 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	82,8	1100,94	9,84	91158	815	61655	27014	127626
				346,47	4,34	28688	359	0	9454	
2.1 Фундамент под перегородки										
31 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	44	207,95	27,7	9150	1219	5306	2861	12972
				59,66	9,52	2625	419	0	961	
32 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - В15 НР = 91 %	м3	19,8	25963,74	1883,43	514082	37292	408290	68424	629106
				3459,6	337,93	68500	6691	0	46600	
33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0363	195387		7093		7093	0	7660

										567	
34 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66	186614			123165		123165	0	133018
									0	9853	
2.2 Монолитный пояс.											
35 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - В7,5 АС 6 прим п9. НР = 91 %	м3	15,2	31612,24	4446,58		480506	67588	290151	122614	651370
				8076,78	787,76		122767	11974	0	48250	
36 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,765	12411,76	1232,68		9495	943	24	8099	19002
				11147,71	486,27		8528	372	0	1408	
37 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	224262			16820		16820	0	18166
									0	1346	
38 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69	211223			145744		145744		157404
									0	11660	
Раздел 3 Стены, перегородки.											
3.1 Стены, перегородки											
40 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	417,55	240,75		33404	19260	2979	17575	55057
				139,56	46,61		11165	3729	0	4078	
41 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2037,25	1239		16298	9912	253	9447	27805
				766,63	234,13		6133	1873	0	2060	
42 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,943	55544			163466		163466	0	176543
										13077	
43 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=-1,000;	1000 шт.	-65,7764	55657			-3660917		-3660917		-3953790
									0	-292873	
49 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - АС лист 2 прим.п4	т	0,3312	206564			68414		68414	0	73887
									0	5473	
	Итого						**2 127 386**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						950 769				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						982 623				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						308 086				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-1 275 736				
	- перевозка грузов, тенге						45 727				

	Накладные расходы, тенге					1 266 419				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					157 584				

(локальная смета 2-1-1)Корректирующая смета

Общестроительные работы

Раздел 9 Добавить.										
39 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит полистерольных ПСБ-С-15. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,3	1659,76	27,49	204648	3390	170115	30695	254170
				252,58	12,25	31143	1511	–	18827	
43 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич КР-р-по М100 и КР-л-по М150 на растворе М50 НР = 93 %	м3 кладки	206,02	35150	2007,6	7241603	413606	5417547	1384411	9316095
44 2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	68,62	6846,18	379,4	1410450	78164	–	690081	
				10771		739106		739106	0	798234
45 1108-0201-0101									59128	
	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич КР- л-по М150 на растворе М75 - тамбур №1 толщ стен 250мм. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,94	37708,78	2294,42	412534	25101	344620	44228	493303
				3913,44	433,64	42813	4744	–	36541	
46 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич КР- л-по М150 на растворе М75 - тамбур №2 толщ стен 250мм. НР = 93 %	м3 кладки	5,21	37566,79	2294,43	195723	11954	163380	21063	234129
				3913,44	433,59	20389	2259	–	17343	
47 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич Кр-р-по- М100 на растворе М50 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	65,485	31193,04	2294,4	2042676	150249	1645184	256342	2482939
				3775,57	433,6	247243	28394	–	183921	
48 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич Кр-р-по М100 на растворе М50 - АС2 прим. п4. НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	184,764	4738,79	238,46	875558	44058	591859	230726	1194787
				1297,01	45,74	239641	8452	–	88503	

Итого	
в том числе	**14 773 657**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 991 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	648 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 071 811
Накладные расходы, тенге	1 967 465
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 094 344

Всего по корректирующей смете	**14 773 657**
Всего	**16 901 043**
Временные здания и сооружения (1,5%)	253516
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	415140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**351 394**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**17 921 093**
в текущих и прогнозных ценах	**18 849 406**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019г. - 95% (Иинф = 1,050)	17 876 290
2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)	973 115
С учетом скидки к= 0,9	**16 964 465,00**
НДС (12 %)	2 035 735,80
Итого по акту :	**19 000 200,80**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Белов Г.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер технического надзора **Садыков К.К.**