"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021

Акт приемки выполненных работ №7 от 29.11.2021 года

Основание: Локальная смета 2-1-1.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7894,7**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3357,526**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,556**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Общестроительные работы 2-1-1

Раздел 1.Землянные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт АС4 прим. п3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	568,44	121,35	115,49	68983	65648	–	13071	88618
					5,87	26,07	3335	14819	–	6564	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - АС5 прим.п3 НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	62,84	1364,47	–	85743	–	–	61735	159276
					1364,47	–	85743	–	–	11798	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для обратной засыпки НР = 72 %								
			м3 грунта	568,44	28,3	28,3	16088	16088	–	4317	22037
					–	10,55	–	5996	–	1632	
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 30м НР = 72 % К=2,000;								
			м3 грунта	1136,88	22,4	22,4	25467	25467	–	6834	34885
					–	8,35	–	9492	–	2584	

5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	511,28	15,79	15,79	8075	8075	–	2166	11060
				–	5,89	–	3009	–	819	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;									
		м3 грунта	2558,4	6,98	6,98	17863	17863	–	4794	24470
				–	2,6	–	6658	–	1813	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	56,84	640,75	–	36420	–	–	26222	67653
				640,75	–	36420	–	–	5011	
8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	96	149,65	143,5	14366	13776	7	2903	18651
				6,07	35,93	583	3449	–	1382	
9 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,740;									
		т	167,04	219		36582		–	–	39509
				–		–		–	2927	
10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
		м3 грунта	96	17,85	15,24	1714	1463	9	567	2463
				2,52	5,68	242	545	–	182	

Раздел 3. Стены, перегородки

52	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,08	2378,9	30,19	7327	93	3642	2906	11052
					1166,23	13,31	3592	41	–	819	
55	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж -Ст1 НР = 69 %	т конструкций	0,8616	22885,33	11279,02	19718	9718	5040	5119	26824
					5756,73	2853,99	4960	2459	–	1987	
56	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - Ст1, Б1.	т	1,8	461429		830572		830572	–	897018
					–		–		–	66446	
57	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ОП	м3	0,0528	34762		1835		1835	–	1982
					–		–		–	147	
58	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - Кирпич КР-л-по М100 на растворе М75 обкладка стоек Ст1 НР = 93 %	м3 кладки	3,85	49748,83	2409,09	191533	9275	155335	26669	235658

Раздел 5. Кровля				6992,99	455,32	26923	1753	–	17456	
63 1110-0105-0101	Стропила. Установка (стропила и мауэрлаты) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,833	83599,09	1253,87	989228	14837	748970	207893	1292891
				19050,2	470,8	225421	5571	–	95770	
64 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,76	68367,05	1167,61	120326	2055	93459	23060	154857
				14097,73	460,23	24812	810	–	11471	
65 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,593	9968,37	51,13	135500	695	124998	9080	156146
				721,47	20,75	9807	282	–	11566	
66 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,708	90075,76	936,54	1054607	10965	812877	211801	1367721
				19710,03	390,25	230765	4569	–	101313	
67 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,708	7965,92	37,07	93265	434	72075	18838	121071
				1772,8	14,95	20756	175	–	8968	

68	1110-0102-0204	Устройство лобовой доски. НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й поверхн	36	3411,47	25,92	122813	933	99677	20352	154618
					616,75	11,39	22203	410	–	11453	
69	1110-0102-0205	Устройство подшивной доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	120	3437,19	22,31	412463	2677	254145	141131	597882
					1297,01	9,76	155641	1171	–	44288	
70	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами (лобовая доска и подшивная) АС13 прим. п6. НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	156	81,13	3,02	12656	471	3741	7771	22061
					54,13	1,22	8444	190	–	1634	
71	1110-0115-0201	Покрытия и настилы . Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанн ой поверхност и	156	345,92	2,37	53964	370	49328	3975	62574
					27,35	0,97	4266	151	–	4635	

74	1110-0102-0401	Установка контробрешетки. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,825	27772,6	936,44	50685	1709	13005	33015	90396
					19710,14	390,14	35971	712	–	6696	
75	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,825	7966,03	37,26	14538	68	11235	2936	18872
					1772,6	14,79	3235	27	–	1398	
76	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,825	21816		39814		39814	–	42999
					–		–		–	3185	
77	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	894	2589,79	93,02	2315276	83160	818031	1319453	3925507
					1581,75	22,49	1414085	20103	–	290778	
79	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	894	345,92	2,37	309256	2121	282687	22779	358598
					27,35	0,96	24448	862	–	26563	
80	2105-0301-3501	Скрутка 4 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04582	197664		9057		9057	–	9782

91 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=2,000;	слуховое окно	2	– / 6696,5	748	– / 13393	1496	– / 868	725 / 10447	25747
92 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 - стропила , диогональная нога, прогон К=2,000;	м3	1,87	5514,5 / 57894	289,5	11029 / 108262	579	– / 108262	1907 / –	116923
93 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 - ригель К=2,000;	м3	0,026	– / 40416		– / 1051		– / 1051	8661 / –	1135
94 2107-0203-0308	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,056	– / 37744		– / 2114		– / 2114	84 / –	2283
95 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=2,000;	м2	1,4	– / 9792		– / 13709		– / 13709	169 / –	14806
				–		–		–	1097	

96 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	14	4736,64	93,07	66313	1303	42865	20663	93934
				1581,79	22,5	22145	315	–	6958	
97 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 % К=2,000;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,4	1075,71	16,43	1506	23	1210	224	1868
				195	5	273	7	–	138	
98 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	8	397		3176		3176	–	3430
				–		–		–	254	
99 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=2,000;	шт.	4	835		3340		3340	–	3607
				–		–		–	267	
## 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	4	396		1584		1584	–	1711
				–		–		–	127	
Акт 4.										
84 2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 К=-1,030;	м3	-120,1392	20023		-2405547		-2405547	–	-2597991
				–		–		–	-192444	

86	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=-1,030;	м3	-20,0232	26790	-536422	-536422	–
					–	–	–	-42914
66	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-0,930;	м3	-10,88844	57894	-630375	-630375	–
					–	–	–	-50430
1	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 К=-0,830;	м3	-9,82139	46805	-459690	-459690	–
					–	–	–	-36775
69	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-1,000;	м3	-0,696	43535	-30300	-30300	–
					–	–	–	-2424
77	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-1,000;	м3	-4,82	51097	-246288	-246288	–
					–	–	–	-19703

Раздел 6.Проемы
Двери

## 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков - Д1* НР = 90 %	м2	13,65	2399,78	509,74	32757	6958	13356	12612	48999
				911,58	115,02	12443	1570	–	3630	
Раздел 8. Отделка										
## 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,52	2856,19	38,72	12910	175	4385	6747	21230
				1847,35	18,58	8350	84	–	1573	
## 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,2	657,23	36,75	29707	1661	6072	18677	52255
				486,15	30,35	21974	1372	–	3871	
## 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,59	487,95	4,68	60306	579	16605	34722	102630
				348,91	2,27	43122	280	–	7602	
## 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	859,15	1262,96	65,48	1085072	56254	361258	568585	1785950
				777	50,25	667560	43171	–	132293	

## 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	151	954,1	4,43	144069	669	45348	91462	254373
				649,35	1,95	98052	294	–	18842	
	Итого по разделу 1					**7 894 700**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 226 600				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					357 079				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 926				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					746 120				
	- перевозка грузов, тенге					36 582				
	Накладные расходы, тенге					2 943 526				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					584 793				
	Итого по смете					**7 894 700**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 226 600				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					357 079				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 926				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					746 120				
	- перевозка грузов, тенге					36 582				
	Накладные расходы, тенге					2 943 526				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					584 793				
	Всего					**7 894 700**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					118 421				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					193 918				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**164 141**				
	Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.					**8 371 180**				
	в текущих и прогнозных ценах					**8 804 807**				

в т.ч. с разбивкой по годам	
2019г. - 95% (Иинф = 1,050)	8 350 252
2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)	454 555
с учетом скидки К= 0,9	**7 924 326**
НДС (12%)	950 919
Итого	**8 875 246**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Белов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер технического надзора **Садыков К.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностьюю фирма "ES-ПРОЕКТ"
(Объем и качество работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н**

Подрядчик : **ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области "**

Справка №7
от 29 ноября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №210049/00 Дополн.соглашение №1	от 21.07.2021г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	75 896 741,80									
в т.ч. за месяц	8 875 246,00	7 924 326,00							950 919,00	
Удержание 5%	-									
К оплате	8 875 246,00									**8 875 246,00**

К оплате: **Восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысячь двести сорок шесть тенге**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** **Гумаров Р.Г.**

Подрядчик : **Директор ТОО "Антарес трейд Компани"** **Белов Г.В.**