"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сельского клуба в с. Есильбай Щербактинского района Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021

Акт приемки выполненных работ №10 от 14.12.2021 года

Основание: Локальная смета 2-1-1,2-1-3,2-1-4,2-1-6,4-1-1,корректировочная смета №4

Сметная заработная плата, тыс. тенге **1518,895**

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч **1,499**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Локальная смета 2-1-1										
53	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж АС13 прим. п.11. НР = 69 %	т конструкций	0,9384	26108,27	9317,99	24500	8744	3279	10172	37446
					13296,04	2413,68	12477	2265	–	2774	

54 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,9384	11279,84	1447,14	10585	1358	1719	5183	17029
				8000,85	3,2	7508	3	–	1261	
81 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	42	2565,12	13,19	107735	554	70154	34178	153266
				881,6	2,93	37027	123	–	11353	
89 1112-0101-2002	Планки кровель снегозадержия у карнизов Устройство Ас16 НР = 92 %	м планки	85	1650,58	1025,78	140299	87191	33822	32974	187135
				226,89	194,76	19286	16555	–	13862	
90 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	858		72930		72930	–	78764
				–		–		–	5834	
138 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	101,27	1478,7	17,8	149748	1803	106887	39235	204102
				405,43	6,72	41058	681	–	15119	
139 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	101,27	4851,65	42,41	491327	4295	431829	53682	588610
				545,11	18,82	55203	1906	–	43601	
164 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,73	3321,3	27,36	151883	1251	20987	104162	276529
				2835,01	12,18	129645	557	–	20484	
165 2103-0302-0612	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 60 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	45,73	1773		81079		81079	–	87565

				–		–	–	6486	
166 1127-0701-0301	Бетонные тротурные плиты. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	64,89	2943,32	33,58	190992	2179	164086	27576	236053
				381,06	12,42	24727	806	–	17485	
184 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	50,73	345,91	2,37	17548	120	16041	1292	20347
				27,34	0,97	1387	49	–	1507	
185 1110-0109-0103	Крыльца. Устройство - (ступени с косоуром) НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	1,2	10020,83	997,5	12025	1197	681	9577	23330
				8455,83	411,67	10147	494	–	1728	
186 2107-0203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 - подступени	м3	0,033	21816		720		720	–	778
				–		–		–	58	
187 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 - ступени	м3	0,1	21816		2182		2182	–	2357
				–		–		–	175	
188 2107-0203-0310	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 - косоур	м3	0,09	37744		3397		3397	–	3669

189 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %			–		–		–	272	
		м3 древесины в конструкции	0,223	7964,13 / 1771,3	35,87 / 13,45	1776 / 395	8 / 3	1373 / –	358 / 171	2305
190 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам по контуру эстрады НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1676	17476,13 / 14958,23	1169,45 / 459,43	2929 / 2507	196 / 77	226 / –	2326 / 420	5675
191 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	51097 / –		3066 / –		3066 / –	– / 245	3311
192 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1076	57894 / –		6229 / –		6229 / –	– / 498	6727
193 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1038	18747,59 / 14094,41	1165,7 / 462,43	1946 / 1463	121 / 48	362 / –	1360 / 264	3570
194 2107-0203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1038	37744		3918		3918	–	4231

				–		–		–	313	
195 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2714	9970,52	51,58	2706	14	2496	182	3119
				722,18	22,11	196	6	–	231	
196 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка рейкой НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,57	379,71	13,82	2115	77	168	1714	4135
				335,73	6,1	1870	34	–	306	
197 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 - рейка	м3	0,0462	21816		1008		1008	–	1089
				–		–		–	81	
208 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25,1	984,06	84,18	24700	2113	6879	15623	43549
				625,82	36,33	15708	912	–	3226	
209 2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	5,304	1686		8943		8943	–	9658
				–		–		–	715	
219 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - каркас козырька К-1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,05437	64226,6	5977,56	3492	325	455	3272	7305
				49880,45	1121,94	2712	61	–	541	

220	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05437	462851		25165		25165	–	27178
					–		–		–	2013	
221	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,2	68,44	1,56	219	5	146	47	287
					21,25	–	68	–	–	21	
222	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	3,6	6071,11	5	21856	18	20001	1473	25195
					510,28	1,11	1837	4	–	1866	
223	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,2	983,85	84,04	5116	437	1425	3235	9019
					625,77	36,15	3254	188	–	668	
224	2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	5,304	1686		8943		8943	–	9658
					–		–		–	715	
234	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - каркас козырька К-1 НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,10874	64208,2	5977,56	6982	650	909	6542	14606
					49871,25	1112,75	5423	121	–	1082	
235	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,2	68,44	1,56	219	5	146	47	287

				21,25	–	68	–	–	21	
236	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,10874	462851		50330		50330	–	54356
					–		–		–	4026	
237	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхност и козырька	7,2	6071,67	5,28	43716	38	40004	2946	50395
					510,28	1,11	3674	8	–	3733	
238	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	12,6	984,05	84,13	12399	1060	3454	7842	21860
					625,79	36,35	7885	458	–	1619	
239	2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 - с шероховатой поверхностью К=1,020;	м2	12,852	1686		21668		21668	–	23401
					–		–		–	1733	
		Итого по разделу 1					**2 247 896**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					385 525				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					113 759				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 359				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 217 107				
		Накладные расходы, тенге					364 998				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					166 507				

Раздел 2 Локальная смета 2-1-3

6 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	43,36	17772,95	140,73	770635	6102	734714	31926	866766
				687,71	63,63	29819	2759	–	64205	
(по акту №6)										
6 2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 К=-1,000;	кВт	-43,36	16786		-727841		-727841	–	-786068
				–		–		–	-58227	
14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170	752,35	0,93	127900	158	22205	84486	229377
				620,81	0,41	105537	70	–	16991	
22 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4759	80	4759	80	475	4131	9601
				4204	11	4204	11	–	711	
23 2305-0308-0414	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45348		45348		45348	–	48976
				–		–		–	3628	
24 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1261	49,75	5044	199	445	4357	10153
				1100	11,5	4400	46	–	752	
25 2305-0306-1981	Диффузор потолочный прямоугольного сечения ДП1, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	4	5109		20436		20436	–	22071
				–		–		–	1635	

26	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	24,8	4829,11	37,38	119762	927	88877	29689	161407
					1207,98	13,59	29958	337	–	11956	
27	2404-0207-4401	Перфорированная монтажная лента для крепления воздуховодов 30х2	м	19	64		1216		1216	–	1313
					–		–		–	97	
28	1120-0501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1687	42	1687	42	432	1200	3118
					1213	11	1213	11	–	231	
29	2900-0000-0001 (пл)	Воздушный клапан ВК 300х500 мм	шт	1	24337		24337		24337	–	26284
					–		–		–	1947	
30	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	8	1719,5	105,88	13756	847	7504	4391	19599
					675,63	46,63	5405	373	–	1452	
31	2111-0403-5704	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	8,8	6856		60333		60333	–	65160

					–		–		–	4827	
34	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	4759	80	4759	80	475	4131	9601
					4204	11	4204	11	–	711	
35	2305-0308-0410	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43469		43469		43469	–	46947
					–		–		–	3478	
36	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1525,83	29,17	9155	175	2381	6534	16944
					1099,83	11,33	6599	68	–	1255	
37	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	4829,05	37,26	40564	313	30104	10056	54670
					1207,98	13,57	10147	114	–	4050	
38	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,4	4137,99	39,79	59587	573	45925	12988	78381
					908,96	11,39	13089	164	–	5806	
39	1120-0501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1687	42	1687	42	432	1200	3118
					1213	11	1213	11	–	231	
40	2900-0000-0002 (пл)	Воздушный клапан ВК 200х400	шт	1	21290		21290		21290	–	22993

					–		–		–	1703	
41	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	49742	2813	49742	2813	4235	42559	99685
					42694	734	42694	734	–	7384	
42	5800-0000-0003 (пл) (об)	Приточная установка В1 VS-15-R-S/V-T	шт	1	3111000		3111000		–	–	3111000
					–		–		3111000	–	
43	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	2438	97	2438	97	414	1915	4701
					1927	27	1927	27	–	348	
44	2305-0302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	16684		16684		16684	–	18019
					–		–		–	1335	
45	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1261	49,75	5044	199	445	4357	10153
					1100	11,5	4400	46	–	752	
46	2305-0306-1981	Диффузор потолочный прямоугольного сечения ДП1, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	4	5109		20436		20436	–	22071
					–		–		–	1635	
47	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	4829,06	37,36	139077	1076	103211	34478	187439
					1207,99	13,61	34790	392	–	13884	

48 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	1719,5	106	3439	212	1876	1097	4899
				675,5	46,5	1351	93	–	363	
49 2111-0403-5704	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	2,2	6856		15083		15083	–	16290
				–		–		–	1207	
50 2404-0207-4401	Перфорированная монтажная лента для крепления воздуховодов 30х2	м	11,5	64		736		736	–	795
				–		–		–	59	
51 1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	9563	58	9563	58	8577	920	11322
				928	11	928	11	–	839	
52 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	3	4395,67	197,33	13187	592	132	12396	27630
				4154,33	62	12463	186	–	2047	
53 2900-0000-0003 (пл)	Вентилятор вытяжной осевой Polo 6, N=0,025 кВт	шт	3	16371		49113		49113	–	53042
				–		–		–	3929	

54 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4740,24	47,06	40292	400	26931	12846	57389
				1524,82	17,29	12961	147	–	4251	
55 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	1719,5	106	3439	212	1876	1097	4899
				675,5	46,5	1351	93	–	363	
56 2111-0403-5704	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	2,2	6856		15083		15083	–	16290
				–		–		–	1207	
57 2404-0207-4401	Перфорированная монтажная лента для крепления воздуховодов 30х2	м	5,5	64		352		352	–	380
				–		–		–	28	
58 1120-1401-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6609	151	6609	151	744	5626	13214
				5714	27	5714	27	–	979	

59 2305-0402-0111	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	126172 –		126172 –		126172 –	– 10094	136266
60 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1431,25 1100	29,25 11,5	5725 4400	117 46	1208 –	4357 807	10889
61 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	4740 1525	47 17	4740 1525	47 17	3168 –	1511 500	6751
62 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4601,67 1396,15	37,29 13,65	44176 13403	358 131	30415 –	13263 4595	62034
63 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	25	4740,12 1524,84	47,04 17,32	118503 38121	1176 433	79206 –	37783 12503	168789
64 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	4601,5	37,25	18406	149	12673	5526	25847

				1396	13,75	5584	55	–	1915	
65 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	10	1719,4	105,8	17194	1058	9380	5489	24498
				675,6	46,6	6756	466	–	1815	
66 2111-0403-5704	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
		м2	11	6856		75416		75416	–	81449
				–		–		–	6033	
67 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	10	4439,3	42,4	44393	424	38752	5224	53586
				521,7	11,4	5217	114	–	3969	
68 2404-0207-4401	Перфорированная монтажная лента для крепления воздуховодов 30х2	м	13	64		832		832	–	899
				–		–		–	67	
69 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	9	1431,22	29,33	12881	264	2718	9801	24497
				1099,89	11,33	9899	102	–	1815	

70 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %									
		решетка	1	1526	29	1526	29	397	1089	2824
				1100	11	1100	11	–	209	
71 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	2468,6	–	12343	–	11067	1250	14680
				255,2	–	1276	–	–	1087	
	Итого по разделу 2					**5 182 638**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					421 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 970				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 106				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 079 889				
	- оборудование, тенге					3 111 000				
	Накладные расходы, тенге					397 673				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					153 458				

Раздел 3 Локальная смета 2-1-4

53 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	177,6	11,2	888	56	149	505	1504
				136,6	3,8	683	19	–	111	
54 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	30	137,67	6,37	4130	191	789	2313	6958
				105	2,1	3150	63	–	515	

55	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	335	98,92	3,2	33138	1072	7443	17983	55211
					73,5	1,05	24623	353	–	4090	
57	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1110	326,35	2,4	362244	2663	173101	134897	536912
					168	0,79	186480	877	–	39771	
75	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	150	569,85	22,67	85477	3400	60027	16502	110137
					147	5,79	22050	869	–	8158	
76	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	465,55	55,6	9311	1112	5469	2174	12404
					136,5	14,45	2730	289	–	919	
77	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	2742,73	153,09	30170	1684	20401	6114	39187
					735	36,91	8085	406	–	2903	
78	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	185	317,04	49,23	58653	9108	20407	22628	87783
					157,5	12,38	29138	2290	–	6502	

79	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	230	366,82	14,04	84368	3229	28009	38733	132949
					231	2,9	53130	666	–	9848	
81	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	30	704,07	47,4	21122	1422	10565	6702	30050
					304,5	5,8	9135	174	–	2226	
82	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	30	235		7050		7050	–	7614
					–		–		–	564	
83	1308-0206-2102	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	30	711,93	56,23	21358	1687	10221	6991	30617
					315	8,67	9450	260	–	2268	
84	2306-1705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	30	586		17580		17580	–	18986
					–		–		–	1406	
86	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	10	195		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	
88	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	60	282		16920		16920	–	18274
					–		–		–	1354	
90	2306-1710-0114	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	10	487		4870		4870	–	5260
					–		–		–	390	
		Итого по разделу 3					**1 095 952**				

	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				348 654			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 624			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 266			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				384 951			
	Накладные расходы, тенге				255 542			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				81 181			
	Раздел 4 Локальная смета 2-1-6							
5	2900-0000-0002 (пл) Стул полужесткий, габаритные размеры 450х400х800 мм	шт	16	5348	85568	85568	–	92413
				–	–	–	6845	
10	2900-0000-0007 (пл) Вешалка для костюма и брюк напольная	шт	7	14732	103124	103124	–	111374
				–	–	–	8250	
11	2900-0000-0008 (пл) Манекен	шт	4	40179	160716	160716	–	173573
				–	–	–	12857	
14	2900-0000-0011 (пл) Кресло мод. 210	шт	4	21429	85716	85716	–	92573
				–	–	–	6857	
16	2900-0000-0013 (пл) Доска гладильная	шт	2	16071	32142	32142	–	34713
				–	–	–	2571	
17	2900-0000-0014 (пл) Утюг	шт	2	8027	16054	16054	–	17338
				–	–	–	1284	
21	2900-0000-0018 (пл) Кресло офисное мод. 310 мм	шт	3	16063	48189	48189	–	52044
				–	–	–	3855	

24	2900-0000-0021 (пл)	Компьютер потребляемая мощность, кВт 1,0	шт	3	258920		776760		776760	–	838901
					–		–		–	62141	
33	2900-0000-0030 (пл)	Электросушитель для рук Волна-2000, потребляемая мощность, кВт: 1,2, 220В, габаритные размеры 260х200х90 мм	шт	5	43750		218750		218750	–	236250
					–		–		–	17500	
37	2900-0000-0034 (пл)	Вешалка напольная "сборная" для верхней одежды высота 1,7 м	шт	1	10714		10714		10714	–	11571
					–		–		–	857	
		Итого по разделу 4					**1 660 750**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 537 733				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					123 017				

Раздел 5 Локальная смета 4-1-1

1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,5	167506	13944	251259	20916	27663	125818	407243
					135120	2386	202680	3579	–	30166	
		Итого по разделу 5					**407 243**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					202 680				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 916				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 579				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 663				
		Накладные расходы, тенге					125 818				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 166				

Раздел 6 Добавить

2 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	108	1056,82	120,13	114137	12974	929	97334	228389
				928,09	30,68	100234	3313	–	16918	
3 2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	108	2081		224748		224748	–	242728
				–		–		–	17980	
4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	23	1791,35	27,39	41201	630	26267	15693	61446
				621,91	9,87	14304	227	–	4552	
5 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	0,989	29290		28968		28968	–	31285
				–		–		–	2317	

Итого по разделу 6	**563 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 912
Накладные расходы, тенге	113 027
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 767

Итого по смете	**11 158 327**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 473 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 528 255
- оборудование, тенге	3 111 000

Накладные расходы, тенге	1 257 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	596 096
Всего	**11 158 327**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	120 710
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	197 666
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**167 314**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**11 644 017**
в текущих и прогнозных ценах	**12 247 177**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019г. - 95% (Иинф = 1,050)	11 614 907
2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)	632 270
с учетом скидки К= 0,9	**11 022 459**
НДС (12%)	1 322 695
Итого	**12 345 154**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Белов Г.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер технического надзора **Садыков К.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ES-ПРОЕКТ"

(Объем и качество работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н**

Подрядчик : **ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области "**

Справка №10
от 14 декабря 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №210049/00 Дополн.соглашение №1	от 21.07.2021г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	103 837 882,80									
в т.ч. за месяц	12 345 154,00	11 022 459,00							1 322 695,00	
Удержание 5%	-									
К оплате	12 345 154,00									**12 345 154,00**

К оплате: **Двеннадцать миллионов триста сорок пять тысяч сто пятьдесят четыре тенге**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** **Гумаров Р.Г.**

Подрядчик : **Директор ТОО "Антарес трейд Компани"** **Белов Г.В.**