АКТ

приемочной комиссий о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» _____ 2012 года с. Ульгули

Приемочная комиссия, назначенная решением за №_____ от «___» _____ 2012 года Акима Жамбылского района Алматинской области в составе:

Председатель комиссии:
Отыншиев К. – Заместитель акима Жамбылского района

Члены комиссии:
Джуртшиев Е. – Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района
Бакирова Л. – Руководитель отдела образования Жамбылского района
Куштекова З. – Руководитель управления защиты прав потребителей Жамбылского района
Шиныбеков Д. – Аким Ульгулинского сельского округа
Нукушев М. – Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» *(подрядчик)*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Аппарат Акима Ульгулинского сельского округа» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство спортивных площадок Ульгулинской средней школы с дошкольным мини центром в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской области».**

2. по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Ульгули.

3. Строительство осуществлено на основании (решения) договора №14 от 14 июня 2012 года с ГУ «Аппарат Акима Ульгулинского сельского округа».

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы».

5. Выполневшим **«Обустройство спортивных площадок Ульгулинской средней школы с дошкольным мини центром в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской области».**

6. и субподрядными организациями _____нет_____.

7. Сметная документация на строительные работы утверждена ГУ «Отдел образования Жамбылского района».

8. Строительные работы осуществлены в срок: Начало работ: «___» _____ 2012 года. Окончание работ: «___» _____ 2012 года.

9. Приемочной комиссией представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненых работ (Ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акты скрытых работ, акт приемочной комиссии.

10. Стоимость выполненых работ 6 277,172 тысяч тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполнены в соответствии со сметной документацией и в установленные сроки.
    Выявлены недоделки и дефекты _____нет_____

Решением приемочной комиссии:

12. Предъявленый к приемке объекта: «Обустройство спортивных площадок Ульгулинской средней школы с дошкольным мини центром в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской области».
13.

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии:

Заместитель акима Жамбылского района К. Отыншиев

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Е. Джуртшиев

Руководитель отдела образования Жамбылского района Д. Бакирова

Руководитель управления защиты прав потребителей Жамбылского района З. Куштекова

Аким Ульгулинского сельского округа Д.Шиныбеков

Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» М. Нукушев

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Ульгулинского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Ульгулинской средней школы в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Ульгулинской средней школы в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской**

Договор подряда номер **14**
дата **14.06.2012 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	1	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований	22,1	96,07	73,68	2123	1628	1093	0,16	3
				м3	22,39	14,8	495	327	133	0,06	1
2	2	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	19,25	33,43	29,06	644	559	289	0,01	0
				м2	1,03	10,26	20	198	133	0,05	1
3	3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	9,625	1596,76	68,13	15369	656	437	0,14	1
				м3	21,38	12,76	206	123	133	0,04	0
4	4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,5	1803,48	73,75	13526	553	330	0,14	1
				м3	21,38	11,67	160	88	133	0,04	0
5	5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	50	470,95	15,35	23547	768	732	0,03	2
				м2	5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
6	6	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	82,5	592,92	6,63	48916	547	12118	0,7	58
				м	108,68	1,76	8966	145	133	0,01	1
7	7	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	1,815	25300		45920				
				м3							
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				150045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
8	8	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	800	19,95	15,58	15960	12464	6948	0,01	7
				м2	1,03	5,5	824	4400	133	0,03	21
9	9	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	40	25,61	25,61	1024	1024	345	0	0
				м3	0	8,9	0	356	97	0,03	1
10	10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	64	1596,76	68,13	102193	4360	2906	0,14	9
				м3	21,38	12,76	1368	817	133	0,04	3
11	11	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10 мм	136	3166,28	248,35	430614	33775	20035	0,22	29
				м3	32,18	78,59	4376	10688	133	0,27	37
12	12	Е0147-3-3	Подготовка участка, разбивка участка	800	12,15	0	9720	0	12539	0,07	59
				м2	12,15	0	9720	0	129	0	0
13	13	СПрайс-лист	Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна	718,905	1231,82		885558				
				м2							
14	14	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				ворота	3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
15	15	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				ворота	1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	0
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				1513495				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
16	16	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 6,0 м	120	624,67	243,27	74960	29192	55025	1,49	179
				м	261	66,53	31320	7984	140	0,24	29
17	17	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,76	7520		13235				
				м3							
18	18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,7734	154400		119413				
				т							
19	19	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,9661	162700		157184				
				т							
20	20	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	712	187		133144				
				м2							
21	21	1-1-821	Ручка	1	308		308				
				шт							
22	22	1-1-813	Петля	2	142		284				
				шт							
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				498529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				2162067	86314			409
							67785	25631			97
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				120079				
			На металломонтажные работы				3014				
			Всего накладных расходов:				123093				
			Итого с накладными				2285160				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				137110				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2422270				
			Итого с временными, 1,8 %				2465871				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2475734				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2500393				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				5220175				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				104404				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5324579				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				638949				
			Итого с НДС				5 963 528				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Ульгулинского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Ульгулинской средней школы в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Ульгулинской средней школы в с. Ульгули Жамбылского района Алматинской**

Договор подряда номер 14
дата 14.06.2012 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
1	13	СПрайс-лист	**Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна**	81,095	1231,82		99894				
				м2							
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				99894				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
2	23	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	77,5	148,4	0,07	11501	5	8790	0,65	50
				м2	108	0,02	8370	2	105	0	0
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				11501				
			ИТОГО:				111395	6			50
							8370	2			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				8790				
			Всего накладных расходов:				8790				
			Итого с накладными				120185				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				127396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,8 %				**129689**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**130208**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**131505**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				**274549**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**5491**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**280039**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**33605**				
			Итого с НДС				**313 644**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)