Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"
за август 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	17	430 657,00	46 141,82
2	Телефонизация	18	61 557,00	6 595,39
3	Технологическое оборудование	19	843 428,00	90 367,29
4	Пожарная сигнализация	20	71 309,00	7 640,25
5	Покрытия	21	670 037,00	71 789,68

ВСЕГО:	2 076 988,00	222 534,43
К справке №КС -3	1 830 079,16	196 079,91
Разница 246 908,84 тенге - скидка за счет накладных расходов		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	20 575 629,00
Лимит финансирования на 2018 г.	20 328 720,16
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	20 328 720,16
б) за отчетный месяц	1 830 079,16

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за август месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 082 672,48	0,00	0,00	0,00	18 498 641,00	1 830 079,16	1 633 999,25	196 079,91	20 328 720,16	18 150 643,00	2 178 077,16

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №17
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
25	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	51,89	418,9	–	21737	–	1708	0,144	7
		м2 покрытия		24,75	–	1284	–	133	–	–
26	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	259,45	65,69	–	17043	–	1374	0,0232	6
		м2 покрытия		3,98	–	1033	–	133	–	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
135	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
	Раздел 9 Фасад									
137	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
		м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
155	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	–
156	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
157	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	3,6	1300		4680				
		м2								
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
164	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
165	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83		54869				
		м								
166	Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
		м2 поверхности		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
167	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
168	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	5,97	1300		7761				
		м2								
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
171	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**119311**	**256**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12075**	**98**			**–**
		Накладные расходы, тенге				106984				
		- заработная плата, тенге				13949				
		- трудоемкость, чел-ч				2092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7				
						7996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего	**141256**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1554
- сметная заработная плата, тенге	219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2622
- сметная заработная плата, тенге	1206
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1428
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	571
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**147431**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**376976**
- материалы, тенге	273558
- сметная заработная плата, тенге	45231
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Налог (2 %)	7540
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**384515**
НДС (12 %)	46142
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**430 657**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №18

приемки выполненных работ за август 2018 г.

(локальная смета 2-1-5)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	2	107,3	–	215	–	200	1	2
		шт		99	–	198	–	101	–	–
2	Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1	1025	357	1025	357	616	3	3
		коробка		477	83,3	477	83	110	0,487	–
3	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	2	222		444				
		шт								
4	18-2-15	Коробка телефонная распределительная КР75/200	1	5090		5090				
		шт								
5	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	108,6	48,9	1412	636	640	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				39,6	12,2	515	159	95	0,071	1
6	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,3	73	737	365	323	0,29	1
		м								
				49,5	18,3	248	92	95	0,107	1
7	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	18	14,6	0,2	263	4	203	0,07	1
		м								
				11,8	0,1	212	2	95	–	–
8	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	53		689				
		м								
9	8-4-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	266		1330				
		м								
10	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1x2x0,4 мм2	0,013	2980		39				
		1000м								
11	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,005	59465		297				
		км								
12	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100x2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
		кабель								
				619	–	619	–	110	–	–
13	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1
		пара								
				23	–	230	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц10-111-1									
		Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
		шт								
				947	–	947	–	90	–	–
15	99-1-10(пл)									
		Аппарат телефонный	1	1889,07		1889				
		шт								
		Всего прямые затраты				**15279**	**1362**			**22**
						3446	**336**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10471				
		Накладные расходы, тенге				3768				
		- заработная плата, тенге				565				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1143				
		Всего				**20190**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				222				
		- сметная заработная плата, тенге				31				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				375				
		- сметная заработная плата, тенге				173				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				204				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**21073**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**53884**				
		- материалы, тенге				26774				
		- сметная заработная плата, тенге				12368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				1078				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**54962**				
		НДС (12 %)				6595				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**61 557**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №19

приемки выполненных работ за август 2018 г.

(локальная смета 2-1-6)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабинет (2*)								
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды *шт*	1	12900		12900				
		Раздел 2 Кабинет (3*)								
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	1	9030		9030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	77-1-16	Шкаф комбинированный	1	16125		16125				
		шт								
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт								
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505		1505				
		шт								
11	77-1-135	Компьютер	1	57760		57760				
		комплект								
12	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
		шт								
		Всего прямые затраты				**288735**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				288735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**288735**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**288735**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**738295**				
		- материалы, тенге				–				
		- оборудование, тенге				738295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
		Налог (2 %)				14766				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**753061**				
		НДС (12 %)				90367				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**843 428**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №20
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 2-1-7)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2"	1	5150,43		5150				
		шт								
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного	1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
		шт		758	–	758	–	90	–	–
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	1	380,3	–	380	–	316	2	2
		шт		333	–	333	–	95	–	–
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч	1	572,66		573				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь"	2	419,02		838				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	–	1388	–	90	–	–
8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02	4	412,03		1648				
		шт								
9	Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	1	232,5	–	233	–	205	1	1
		шт		203	–	203	–	101	–	–
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	1	349,18		349				
		шт								
11	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
		м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
12	99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	25	18,86		472				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	0,00816	69800		570				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020; *1000м*	0,0204	77200		1575				
		Всего прямые затраты				**19285**	**453**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3800**	**94**			**–**
		оборудования, тенге				6473				
		Накладные расходы, тенге				8558				
		- заработная плата, тенге				3603				
		- трудоемкость, чел-ч				540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2				
		Всего				860				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**23748**				
		- сметная заработная плата, тенге				167				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				–				
		- сметная заработная плата, тенге				282				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				130				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				154				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				61				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**24412**				
		- материалы, тенге				**62421**				
		- оборудование, тенге				16551				
		- сметная заработная плата, тенге				21883				
						12281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Налог (2 %)				1248				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**63669**				
		НДС (12 %)				7640				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**71 309**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №21
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 7-2-1)

Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип 2									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	148,9	19,96	15,58	2971	2320	1293	0,0093	1
				1,03	5,5	153	819	133	0,02686	4
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	148,9	329,38	34,3	49045	5107	2933	0,0398	6
				6,01	8,8	895	1310	133	0,03015	4
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	148,9	560,65	15,35	83481	2286	2177	0,0336	5
				5,94	5,06	884	753	133	0,01766	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Тип 3									
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1	19,95	15,58	20	16	9	0,0093	–
		м2 корыта		1,03	5,5	1	6	133	0,02686	–
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1	329,38	34,3	329	34	20	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	6	9	133	0,03015	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,04	8817,37	66,01	353	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
7	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								
	Раздел 3 Тип 1									
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	144	19,95	15,58	2873	2244	1250	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	148	792	133	0,02686	4
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	144	329,38	34,3	47431	4939	2836	0,0398	6
		м2 основания		6,01	8,8	865	1267	133	0,03015	4
		Всего прямые затраты				**196803**	**16949**			**19**
						2960	**4957**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				176892				
		Накладные расходы, тенге				10527				
		- заработная плата, тенге				1579				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12440				
		Всего				**219770**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (1,1 %)	2417
- сметная заработная плата, тенге	341
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4079
- сметная заработная плата, тенге	1876
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2222
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	889
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**229377**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**586517**
- материалы, тенге	452313
- сметная заработная плата, тенге	37905
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Налог (2 %)	11730
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**598247**
НДС (12 %)	71790
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**670 037**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)