Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	3	1 112 452,00	119 191,29
2	Отопление и вентиляция	4	577 815,00	61 908,75
3	Внутренние сети водопровода и канализации	5	409 631,00	43 889,04
4	Электроосвещение	6	372 779,00	39 940,61
5	Углярка	7	359 797,00	38 549,68
6	Уборная на 1 очко. №1	8	131 546,00	14 094,21
7	Уборная на 1 очко. №2	9	131 546,00	14 094,21
8	Наружные сети электроснабжения	10	318 154,00	34 087,93
9	Телефонизация	11	1 303 840,00	139 697,14
10	Наружные сети водопровода	12	608 536,00	65 200,29
11	Наружные сети канализации	13	564 264,00	60 456,86
12	Вертикальная планировка	14	147 741,00	15 829,39
13	Ограждение	15	1 781 899,00	190 917,75
	ВСЕГО:		7 820 000,00	837 857,14

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	20 575 629,00
Лимит финансирования на 2018 г.	20 328 720,16
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	17 520 000,00
б) за отчетный месяц	7 820 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	7 820 000,00	6 982 142,86	837 857,14	17 520 000,00	15 642 857,14	1 877 142,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Аверьков М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
32	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
33	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
35	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		4.0 Подраздел без наименования								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
61	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	11,04	4539,36		50115				
		м3								
62	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
63	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
		м2								
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
69	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
70	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
	Раздел 5 Окна									
83	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов		171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
84	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов		230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
101	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,023	108,05	2,62	2	–	–	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	–	–	123	0,0048	–
103	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	347	26	123	0,0246	–
	7.3 П-3									
118	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	0,5	325,45	13,43	163	7	44	0,45	–
		м2 стяжки		66,6	5,04	33	3	123	0,0246	–
119	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	4,5	51,94	0,67	234	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	8									
132	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
144	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
		м3		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
145	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869		2086				
		м								
146	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
		т								
148	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700		10617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320		-44614				
		м2								
88	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963		95438				
		м2								
89	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
	Раздел 6 Двери									
91	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
94	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
95	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								
96	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления								
				134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
97	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
98	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
99	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
100	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
149	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
		т								
150	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
		т								
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
158	Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	1,0684	8531,63	100,65	9115	108	207	0,97	1
		м3		146,25	38,03	156	41	105	0,1857	--
		Всего прямые затраты				**301961**	**4152**			226
						37334	**1500**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				260475				
		Накладные расходы, тенге				42264				
		- заработная плата, тенге				6340				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20654				
		Всего				**364879**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4014				
		- сметная заработная плата, тенге				566				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				6773				
		- сметная заработная плата, тенге				3116				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3689				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1476				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**380831**				

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,64	4331,43	35,77	54749	452	2024	0,70246	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт								
				111,7	13,4	1412	169	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
		м трубопровода								
				53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода								
				53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода								
				53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
		м трубопровода								
				53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода								
				67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
		м трубопровода								
				11,01	–	1222	–	128	–	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32	148,39	0,07	4748	2	3630	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью		108	0,02	3456	1	105	0,0001	–
		м2	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
14	Е26-1-1			2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
15	Е26-1-7			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
16	1-3-152			135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм								
		м3	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
18	1-1-939			29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)								
		1000м2	0,0031	185900		576				
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15								
		м2	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
20	Е26-12-2			5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
		м3								
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
		1000м2								
24	Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
		м трубопровода								
				198	2,03	40	–	100	0,01	–
25	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
		м3								
26	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
		м трубопровода								
				194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
		м								
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
		м трубопровода								
				67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
		кг								

Раздел 2 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
		м2								
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
		м3								
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40	1-1-967									
		Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
		м2								
		Всего прямые затраты				**151629**	**1969**			**130**
						22726	**739**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113335				
		оборудования, тенге				13600				
		Накладные расходы, тенге				28472				
		- заработная плата, тенге				4271				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9990				
		Всего				**190091**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1941				
		- сметная заработная плата, тенге				274				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3276				
		- сметная заработная плата, тенге				1507				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1784				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				714				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**197806**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**505790**				
		- материалы, тенге				289798				
		- оборудование, тенге				34775				
		- сметная заработная плата, тенге				81862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**973785**
- материалы, тенге	666035
- сметная заработная плата, тенге	138132
- нормативная трудоемкость, чел-ч	275
Налог (2 %)	19476
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**993261**
НДС (12 %)	119191
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 112 452**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" _____ (подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Налог (2 %)				10116				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**515906**				
		НДС (12 %)				61909				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**577 815**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" _____ (подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №5

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
		1.1 Водоснабжение								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм / *м трубопровода*	15	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	4945 / 898	63 / 24	1180 / 128	0,337 / 0,0076	5 / –
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм / *м трубопровода*	5	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1823 / 299	21 / 8	393 / 128	0,337 / 0,0076	2 / –
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм / *шт*	7	401		2807				
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм / *шт*	1	483		483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
	1.2 Горячее водоснабжение									
11	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
		шт								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	6774,12		6774				
		шт								
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9218,39		9218				
		шт								
1.3 Канализация										
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	1218,62	10,58	4874	42	758	0,77	3
		м трубопровода		144	3,96	576	16	128	0,0194	–
21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,36	22,29	–	30	–	26	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	25	–	105	–	–
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	233,95		234				
		шт								
23	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	46,44		46				
		шт								
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
		м3								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								

)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0012	1031962,69	26919,94	1238	32	121	398	–
		км трубопровода		67275	10170	81	12	130	49,66	–
	1.4 Санитарно-технические приборы									
28	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
29	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
30	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
31	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
32	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								
	Раздел 2 Опорный пункт									
	2.1 Водоснабжение									
33	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
34	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
35	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
36	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,005	28631,24	8426,72	143	42	104	69,9	–
		км трубопровода		12712,5	3183,75	64	16	130	15,55	–
38	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
		м трубопровода		351	26,53	351	27	128	0,1296	–
39	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
		м								
40	Е22-17-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,001	68118,49	10815,1	68	11	26	89,2	–
		км трубопровода		16155	4086	16	4	130	19,95	–
41	30-14-3	Упор бетонный	0,02	18200		364				
		м3								
42	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
43	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
44	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт								
45	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	118	–	128	–	–
46	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	50	–	105	0,0001	–
	2.2 Канализация									
47	Е1 6-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	6
		м трубопровода		106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
48	Е1 6-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,7	3
		м трубопровода		130,5	2,66	522	11	128	0,0129	–
49	Е1 6-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,76	22,29	–	17	–	15	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	14	–	105	–	–
50	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	46,44		93				
		шт								
	2.3 Санитарно-технические приборы									
51	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
		Всего прямые затраты				**112459**	**897**			**66**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**12100**	**335**			–
		оборудования, тенге				83478				
						15992				
		Накладные расходы, тенге				15831				
		- заработная плата, тенге				2375				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6738				
		Всего				**135028**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				185				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2210				
		- сметная заработная плата, тенге				1017				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1203				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				481				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**140231**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**358571**				
		- материалы, тенге				213453				
		- оборудование, тенге				40892				
		- сметная заработная плата, тенге				45249				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Налог (2 %)				7171				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**365742**				
		НДС (12 %)				43889				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**409 631**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020				
		шт								
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт								
				29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659				
		шт								
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт								
				53,55	–	54	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт								
				27	–	81	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт		31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
		шт								
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
27	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
		шт								
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
		шт								
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	101,26		506				
		шт								
32	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
33	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
34	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
35	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
		1000м								
36	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
		1000м								
37	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
38	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
		шт								
39	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
		м		27,5	0,3	385	4	95	0,002	–
40	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
41	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	–

Раздел 2 Опорный пункт

42	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
43	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
44	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
45	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
46	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
47	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
48	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
49	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт								
				29,48	–	147	–	108	–	–
50	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
		шт								
51	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
52	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
		шт								
				27	–	27	–	108	–	–
53	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
54	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
		1000шт								
56	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
		шт								
57	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м								
				4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
58	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
59	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
		шт								
				151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
60	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
61	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
		шт								
62	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
		шт								
63	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
		шт								
64	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
		шт								
				86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
65	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
		шт								
66	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
		шт								
67	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	2	101,26		203				
		шт								
68	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м провода								
69	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		24,75	–	3465	–	108	–	–
		1000м	0,09	32123		2891				
70	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,05	50586		2529				
71	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,01	33644		336				
72	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
		Всего прямые затраты				**98382**	**1226**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**15382**	**543**			**2**
						81774				
		Накладные расходы, тенге				16967				
		- заработная плата, тенге				2545				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6921				
		Всего				**122270**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1345				
		- сметная заработная плата, тенге				190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2270				
		- сметная заработная плата, тенге				1044				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1236				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**127615**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**326312**				
		- материалы, тенге				209096				
		- сметная заработная плата, тенге				54807				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
		Налог (2 %)				6526				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**332838**				
		НДС (12 %)				39941				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**372 779**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел без наименования									
	1.1 Земляные работы									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–
	1.2 Фундаменты									
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9005,89	311,32	14590	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
	1.3 Стены									
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки								
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7	E6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11301	316,01	4181	117	578	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
	1.4 Проемы									
11	E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов								
				272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
		м2 проемов								
				151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653				
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				
1.5 Полы										
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
				10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
				52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
				1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
1.6 Кровля										
22	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	5
				3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	5
				67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
				123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
				4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е10-53-3									
		Антисептирование водными растворами покрытий по формам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по формам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								
	1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	6	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**92040**	**3457**			**98**
						15966	**1270**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72613				
		Накладные расходы, тенге				19292				
		- заработная плата, тенге				2894				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6680				
		Всего				**118012**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1298				
		- сметная заработная плата, тенге				183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2191
- сметная заработная плата, тенге	1008
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1193
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	477
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**123171**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**314948**
- материалы, тенге	185671
- сметная заработная плата, тенге	58788
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Налог (2 %)	6299
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**321247**
НДС (12 %)	38550
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**359 797**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №8
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				475				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				801				
		- сметная заработная плата, тенге				368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				436				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**115149**				
		- материалы, тенге				67796				
		- сметная заработная плата, тенге				22338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Налог (2 %)				2303				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**117452**				
		НДС (12 %)				14094				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**131 546**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №9
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				475				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				801				
		- сметная заработная плата, тенге				368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				436				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**115149**				
		- материалы, тенге				67796				
		- сметная заработная плата, тенге				22338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Налог (2 %)				2303				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**117452**				
		НДС (12 %)				14094				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**131546**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №10
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	3156 / 986	1990 / 550	1613 / 105	5,98 / 2,29	6 / 2
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	2	12100		24200				
3	99-14-38(пл)	Крюк SOT 21.1 *шт*	1	985,74		986				
4	99-14-37(пл)	Зажим натяжной SO 118.425 *шт*	1	1487,16		1487				
5	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO 721 *шт*	1	739,92		740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127	1	541,93		542				
		шт								
7	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24	1	886,22		886				
		шт								
8	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00014	493900		69				
		т								
9	1-7-6	Зажим плашечный	0,01	7100		71				
		100шт								
10	18-4-2014	Проводник заземляющий ЗП(прим)	1	164		164				
		шт								
11	18-4-1332	Изолятор колпачок	2	13		26				
		шт								
12	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	1	584		584				
		шт								
13	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2 29	2
14	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
		шт								
15	99-14-38(пл)	Крюк SOT 21.1	1	985,74		986				
		шт								
16	99-14-41(пл)	Крюк PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
17	99-14-32(пл)	Крюк SOT 29	1	486,06		486				
		шт								
18	99-14-31(пл)	Бандажная лента СОТ 37	1	163,07		163				
		шт								
19	99-14-30(пл)	Скрепа СОТ 36.2	2	36,31		73				
		шт								
20	99-14-41(пл)	Зажим поддерживающий SO 140	1	2144,32		2144				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	99-14-37(пл)	Зажим натяжной SO 118.425	4	1487,16		5949				
		шт								
22	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24	1	886,22		886				
		шт								
23	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
24	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127	1	541,93		542				
		шт								
25	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00014	493900		69				
		т								
26	1-7-6	Зажим плашечный	0,01	7100		71				
		100шт								
27	18-4-2014	Проводник заземляющий ЗП(прим)	1	164		164				
		шт								
28	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	1	584		584				
		шт								
29	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
30	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
31	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
32	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
33	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
34	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
35	99-14-41(пл)	Крюк PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
36	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,072	5096,44	752,81	367	54	334	24,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км линии								
37	16-7-924			4140	276,75	298	20	105	1,35	–
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,014	34872		488				
		км								
38	16-7-926									
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,058	61264		3553				
		км								
39	Ц8-471-4									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
40	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м								
				23	0,4	92	2	95	0,002	–
Раздел 2 Опорный пункт										
41	Е33-114-4									
		Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
42	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
43	99-14-41(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
44	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
45	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,015	5096,44	752,81	76	11	69	24,4	–
		км линии								
46	16-7-924			4140	276,75	62	4	105	1,35	–
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,015	34872		523				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
48	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
49	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
50	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
		Всего прямые затраты				**93912**	**4208**			19
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3200** 86505	**1162**			4
		Накладные расходы, тенге				4534				
		- заработная плата, тенге				680				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5907				
		Всего				**104353**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1148				
		- сметная заработная плата, тенге				162				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1937				
		- сметная заработная плата, тенге				891				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1055				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				422				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**108915**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**278496**				
		- материалы, тенге				221193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				19362				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Налог (2 %)				5570				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**284066**				
		НДС (12 %)				34088				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**318 154**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №11
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 5-1-1)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4,2	402,75	–	1692	–	1912	2,8	12
		м3 грунта		402,75	–	1692	–	113	–	–
2	Е33-101-3	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	8	3626,62	1886,24	29013	15090	16734	9,02	72
		опора		1480,5	511,65	11844	4093	105	2,1	17
3	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	4	17600		70400				
		м3								
4	30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	10	3520		35200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	0,204	2973,38	–	607	–	556	14,5	3
		км провода		2475	–	505	–	110	–	–
6	1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	6	1970		11820				
		шт								
7	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24	33,67	32,1	808	770	324	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	38	296	97	0,0498	1
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3	262,72	–	788	–	890	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	788	–	113	–	–
9	Е1-14-2	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	36	16,15	16,15	581	581	146	–	–
		м3 грунта		–	4,19	–	151	97	0,01478	1
10	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	1051	–	113	–	–
11	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мягкий грунт для подсыпки)	4	44,26	41,2	177	165	71	0,0212	–
		м3 грунта		3,06	15,23	12	61	97	0,0609	–
12	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	7,2	45	45	324	324	65	–	–
		т		–	9	–	65	100	0,0189	–
13	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	4	306,2	152,52	1225	610	1097	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	615	229	130	0,279	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е1-166-1	Подбивка пазух трубы грунтом 1 группы	3	122,18	–	367	–	415	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	367	–	113	–	–
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	62	6,48	6,48	402	402	126	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	130	97	0,00806	1
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	62	21,55	4,52	1336	280	1024	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1056	–	97	–	–
17	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (вывоз оставшегося грунта)	11	44,26	41,2	487	453	196	0,0212	–
		м3 грунта		3,06	15,23	34	168	97	0,0609	1
18	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	19,8	45	45	891	891	178	–	–
		т		–	9	–	178	100	0,0189	–
19	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,278	21603,38	–	6006	–	6358	133	37
		канало-километр трубопровода		20790	–	5780	–	110	–	–
20	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	278	208		57824				
		м								
21	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	4,6	482		2217				
		10шт								
22	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	3	10780,55	575,55	32342	1727	4424	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
23	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,98	19700		39006				
		м3								
24	1-4-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	12	530		6360				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц10-891-9	Установка консолей	12	233,7	41,9	2804	503	684	0,3	4
		шт		42,8	9	514	108	110	0,053	1
26	8-10-209	Консоль ККЧ-2 прим.	12	583		6996				
		шт								
27	Ц8-411-6	Ввод труб в колодцы	10	257	–	2570	–	1159	1	10
		ввод		122	–	1220	–	95	–	–
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности колодцев битумом в 2 слоя	13	245,44	3,82	3191	50	596	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	486	19	118	0,007	–
29	Ц10-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 2 кг	0,139	48459	15520	6736	2157	4167	154	21
		км		24080	3173	3347	441	110	18,542	3
30	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	15	60,5	2,8	908	42	793	0,32	5
		м		55,1	0,5	827	8	95	0,003	–
31	16-6-528	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,36	61333		22080				
		км								
32	Ц10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
		бокс		866	149	866	149	110	0,868	1
33	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1
		пара		23	–	230	–	110	–	–
34	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
		кабель		619	–	619	–	110	–	–
35	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	7	23,2	2,1	162	15	112	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
				16,5	0,3	116	2	95	0,002	–
36	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на опоре	6	129	52,7	774	316	312	0,21	1
		м ограждения								
				33,8	13,5	203	81	110	0,079	–
37	Ц10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,2	–	970	–	972	5	5
		шт								
				884	–	884	–	110	–	–
38	Ц8-165-1	Муфта разветвительная на кабеле ТСВ 10х2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4	4
		шт								
				756	275	756	275	95	1,604	2
39	16-10-3	Муфта ВССК-10 (прим)	1	3200		3200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**355919**	**26252**			**236**
						37434	**6892**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				292235				
		Накладные расходы, тенге				47529				
		- заработная плата, тенге				7129				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24207				
		Всего				**427655**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4704				
		- сметная заработная плата, тенге				663				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				7938				
		- сметная заработная плата, тенге				3651				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4324				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**446350**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1141317**
- материалы, тенге	747245
- сметная заработная плата, тенге	158079
- нормативная трудоемкость, чел-ч	317
Налог (2 %)	22826
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1164143**
НДС (12 %)	139697
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 303 840**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №12
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	174	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	4844 / 289	4555 / 1253	1496 / 97	0,0115 / 0,025	2 / 4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; / *м3 грунта*	5,2	262,72 / 262,72	– / –	1366 / 1366	– / –	1544 / 113	1,848 / –	10 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	174	6,48 / –	6,48 / 2,1	1128 / –	1128 / 365	354 / 97	– / 0,00806	– / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	5,2	134,1	–	697	–	788	0,972	5
5	Е1-134-1			134,1	–	697	–	113	–	–
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	174	21,55	4,52	3750	786	2874	0,108	19
6	Е22-8-1			17,03	–	2963	–	97	–	–
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,058	62566,88	6788,5	3629	394	3637	253	15
7	8-6-8			45675	2565	2649	149	130	12,52	1
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм								
		м	12	148		1776				
8	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм								
		м	46	191		8786				
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм								
		км трубопровода	0,0006	95991,75	47079,12	58	28	48	286	–
10	8-4-806			48375	12572,33	29	8	130	49,07	–
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-140х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	0,6	342		205				
11	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,058	217441,03	28558,15	12612	1656	3121	173	10
12	Е22-41-1			30600	10788,75	1775	626	130	52,69	3
		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,86	25580,84	1879,87	73161	5376	7340	8,86	25
13	11-4-8			1435,5	538,43	4106	1540	130	2,061	6
		Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	8060		16120				
14	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки								
		м3	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
				195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	2-1-267	Стремянки	0,03416	133700		4567				
		т								
16	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,05616	93997,62	304,24	5279	17	1956	198	11
		т								
				33075	114,75	1857	6	105	0,56	–
17	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	22	4	118	0,61	–
18	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,016	12200		195				
		1000шт								
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00129	247994,13	49389,75	320	64	137	312,7	–
		т фасонных частей								
				62775	18657	81	24	130	91,12	–
20	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,1	6190		619				
		10шт								
21	8-4-53	Тройник прямой, d=25 мм	0,1	178		18				
		10шт								
22	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
23	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
		шт								
24	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
25	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
		шт								
26	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	1	139		139				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
		врезка		1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
28	8-10-8	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25х2,0 мм	1	181		181				
		шт								
29	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,058	8097,13	–	470	–	606	51,5	3
		км трубопровода		8032,5	–	466	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**161498**	**14317**			**112**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**18468** 128710	**4092**			16
		Накладные расходы, тенге				26801				
		- заработная плата, тенге				4020				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11298				
		Всего				**199597**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2196				
		- сметная заработная плата, тенге				310				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3705				
		- сметная заработная плата, тенге				1704				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2018				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				807				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**208323**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**532682**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				329111				
		- сметная заработная плата, тенге				80338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				152				
		Налог (2 %)				10654				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**543336**				
		НДС (12 %)				65200				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**608 536**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №13
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	6	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	167 / 10	157 / 43	51 / 97	0,0115 / 0,025	– / –
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,18	262,72 / 262,72	– / –	47 / 47	– / –	53 / 113	1,848 / –	– / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6	6,48 / 6,48	6,48 / 6,48	39 / 39	39 / 39	13 / 13	– / –	– / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	2,1	–	13	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	24	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненнэго грунта								
				17,03	–	102	–	97	–	–
6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	244	3	130	3,17	–
7	Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,65	29041,97	5028,34	18877	3268	5295	27,104	18
		м3 конструкций колодцев								
				4382,55	1883,03	2849	1224	130	9,196	6
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
10	2-1-267	Стремянки	0,0097	133700		1297				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,01904	33398,37	34,3	636	1	662	198	4
		т								
				33075	8,8	630	–	105	0,56	–
12	Е23-13-8	Устройство септика	2,32	20828,82	1265,69	48323	2936	6113	9,16	21
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	3602	1100	130	2,315	5
13	1-1-773	Скобы ходовые	17	221		3757				
		шт								
14	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
17	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
		м2								
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,03856	93997,62	304,24	3625	12	1343	198	8
		т								
				33075	114,75	1275	4	105	0,56	–
20	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
		км трубопровода								
				45900	749,25	92	1	130	3,66	–
21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	22	4	118	0,61	–
24	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,016	12200		195				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Опорный пункт								
25	Е1-12-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	27,84	26,18	167	157	51	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	10	43	97	0,025	–
26	Е1-164-2									
		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; kзпр1=1,2;	0,18	262,72	–	47	–	53	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	47	–	113	–	–
27	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	13	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	13	97	0,00806	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	24	–	113	–	–
29	Е1-134-1									
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
30	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	244	3	130	3,17	–
31	Е23-13-1									
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,56	29041,97	5028,34	16264	2816	4560	27,104	15
		м3 конструкций колодцев		4382,55	1883,03	2454	1054	130	9,196	5
32	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	8060		8060				
34	2-1-267	Стремянки	*т*	0,0097	133700		1297				
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей	*т*	0,01904	93997,62	304,24	1790	6	664	198	4
					33075	114,75	630	2	105	0,56	–
		Всего прямые затраты					**152467**	**9693**			**87**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**14414** 128358	**3570**			**17**
		Накладные расходы, тенге					22134				
		- заработная плата, тенге					3320				
		- трудоемкость, чел-ч					11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					10476				
		Всего					**185077**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					2036				
		- сметная заработная плата, тенге					287				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					3435				
		- сметная заработная плата, тенге					1580				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					1871				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					748				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**193167**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**493928**				
		- материалы, тенге					328211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				65945				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
		Налог (2 %)				9879				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**503807**				
		НДС (12 %)				60457				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**564 264**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" (подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №14
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь) *м3 грунта*	71,6	9,24 / –	9,24 / 3	662 / –	662 / 215	209 / 97	– / 0,0115	– / 1
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	276	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	13091 / 715	12376 / 3812	4391 / 97	0,0179 / 0,0519	5 / 14
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800; *т*	496,8	45 / –	45 / 9	22356 / –	22356 / 4471	4471 / 100	– / 0,0189	– / 9
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	70	97	0,00023	–
5	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	70	97	0,00023	–
		Всего прямые затраты				**36509**	**35794**			**5**
						715	**8638**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				9207				
		- заработная плата, тенге				1381				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2743				
		Всего				**48459**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				533				
		- сметная заработная плата, тенге				75				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				899				
		- сметная заработная плата, тенге				414				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				490				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				196				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**50577**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**129325**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				30451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Налог (2 %)				2587				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**131912**				
		НДС (12 %)				15829				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**147 741**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №15
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сетчатое ограждение									
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	147,4	567,3	214,15	83620	31566	83103	2,01	296
		м оград		344,25	58,46	50742	8617	140	0,2111	31
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	3,00627	99800		300026				
		т								
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,52246	50800		26541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	*т* 210,18	23		4834				
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	*м2* 3,3	7520		24816				
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	*м3* 87,18183	20,35	0,02	1774	2	327	0,0213	2
			м2	4,16	–	363	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**453942**	**33981**			350
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**60411** 359551	**9312**			34
		Накладные расходы, тенге				97431				
		- заработная плата, тенге				14615				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33082				
		Всего				**584455**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6429				
		- сметная заработная плата, тенге				906				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				10849				
		- сметная заработная плата, тенге				4991				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5909				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2364				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**610006**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1559785**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				919372				
		- сметная заработная плата, тенге				251885				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				468				
		Налог (2 %)				31196				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1590981**				
		НДС (12 %)				190918				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 781 899**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)