Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"
за май 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	1	6 500 000,00	696 428,57

ВСЕГО: 6 500 000,00 696 428,57

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	20 575 629,00
Лимит финансирования на 2018 г.	20 328 720,16
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	6 500 000,00
б) за отчетный месяц	6 500 000,00

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года

Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за май месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 803 571,43	696 428,57	6 500 000,00	5 803 571,43	696 428,57

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Айдарлы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19 12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179	27,84	26,18	4983	4686	1538	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	297	1289	97	0,025	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,4	262,72	–	1419	–	1603	1,848	10
		м3 грунта		262,72	–	1419	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	48	39,76	37,82	1908	1815	599	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	90	528	97	0,0376	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	86,4	45	45	3888	3888	778	–	–
		т		–	9	–	778	100	0,0189	2
5	Е8-3-3	Устройство гравийно-галечникового основания под фундаменты	53	1840,27	100,89	97534	5347	10131	0,85	45
		м3 основания		123,75	38,25	6559	2027	118	0,18	10
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	131	6,48	6,48	849	849	267	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	275	97	0,00806	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	131	21,55	4,52	2823	592	2164	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2231	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,9	134,1	–	523	–	591	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	523	–	113	–	–
9	Е11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	43	2269	–	97567	–	25109	3,1	133
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	20414	–	123	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,8	8062,57	66,01	30638	251	881	1,35	5
		м3		195,75	24,93	744	95	105	0,1218	–
11	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	40	9523,54	311,32	380942	12453	23461	2,82	113
		м3		441	117,61	17640	4704	105	0,5744	23
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00117	69000		81				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски) *т*	0,00663	68800		456				
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01933	69000		1334				
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,06749	68800		4643				
16	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5 *м3*	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2,82	11
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
17	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0136	69000		938				
18	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,07651	71100		5440				
19	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку *м3*	0,2	8011,43	100,65	1602	20	39	0,97	–
				146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
20	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00277	41200		114				
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	102,8	245,44	3,82	25231	393	4706	0,212	22
				37,35	1,44	3840	148	118	0,007	1
22	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
				58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
23	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	16,8539	6338,36	261,86	106826	4413	12408	3,44	58
				499,5	99	8419	1669	123	0,48	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
27	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
		м3 кладки		866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
28	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380.000;	19076	24,95		475946				
		шт								
29	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
30	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
		т								
31	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
		м3 кладки		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
36	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	67	1003,8	34,73	67255	2327	18817	1,43	96
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	15075	872	118	0,0635	4
37	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03626	50800		1842				
		т								
38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00622	52400		326				
		т								
39	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
		т								
		3.2 Вертикальное армирование стен								
40	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	0,6	12641,59	884,81	7585	531	1206	9,96	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1579,5	334,24	948	201	105	1,6325	1
41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02897	65000		1883				
		т								
42	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01292	65900		851				
		т								
3.3 Монолитная ж.б.обвязка										
43	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
		м3								
				1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
44	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
45	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400		826				
		т								
46	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
47	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				
		т								
3.4 Перемычки										
48	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
		м3								
				2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
49	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
50	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								
51	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				
		т								
52	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
53	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900		1479				
		т								
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		4.0 Подраздел без наименования								
54	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий								
				181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
55	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
56	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,49	12700		6223				
		м3								
57	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	2,2	10900		23980				
		м3								
58	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522				
		т								
59	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848				
		т								
		Всего прямые затраты				**1797469**	**63504**			**1037**
						162588	**22308**			**103**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1571376				
		Накладные расходы, тенге				213828				
		- заработная плата, тенге				32074				
		- трудоемкость, чел-ч				107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120678				
		Всего				**2131975**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (1,1 %)	23452
- сметная заработная плата, тенге	3307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	39574
- сметная заработная плата, тенге	18204
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21554
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8622
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2225177**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5689776**
- материалы, тенге	4018008
- сметная заработная плата, тенге	686956
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1377
Налог (2 %)	113796
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5803571**
НДС (12 %)	696429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 500 000**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор:

(подпись)