Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	3	1 918 832,00	205 589,14
2	Отопление и вентиляция	4	577 815,00	61 908,75
3	Внутренние сети водопровода и канализации	5	1 121 099,00	120 117,75
4	Электроосвещение	6	372 779,00	39 940,61
5	Углярка	7	359 797,00	38 549,68
6	Уборная на 1 очко. №1	8	131 546,00	14 094,21
7	Уборная на 1 очко. №2	9	131 546,00	14 094,21
8	Наружные сети электроснабжения	10	57 584,00	6 169,71
9	Наружные сети водопровода	11	370 176,00	39 661,71
10	Наружные сети канализации	12	521 484,00	55 873,29
11	Вертикальная планировка	13	1 995,00	213,75
12	Ограждение	14	1 662 347,00	178 108,61
ВСЕГО:			7 227 000,00	774 321,43

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	19 327 794,00
Лимит финансирования на 2018 г.	19 115 187,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	16 422 000,00
б) за отчетный месяц	7 227 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	9 195 000,00	7 227 000,00	6 452 678,57	774 321,43	16 422 000,00	14 662 500,00	1 759 500,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Бакегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
40	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
41	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
43	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
70	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	11,04	4539,36		50115				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
		м2								
	Раздел 5 Окна									
96	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320		-44614				
		м2								
97	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963		95438				
		м2								
99	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								
	Раздел 6 Двери									
101	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
102	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
103	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
104	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								
107	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	9090		9090				
		шт								
108	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
109	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,25	325,45	13,43	732	30	198	0,45	1
		м2 стяжки		66,6	5,04	150	11	123	0,0246	–
113	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	37,09	51,94	0,67	1926	25	39	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
114	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–
	7.4 П-4									
136	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
137	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,208	9239,68	–	1922	–	145	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	118	–	123	–	–
138	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–
139	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
	8									
140	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
141	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Фасад									
	9.1 Стены									
147	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
149	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	64,45	25,35	0,05	1634	3	591	0,049	3
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	496	1	119	0,0001	–
150	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
153	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
		м3		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
154	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869		2086				
		м								
155	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
		т								
157	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700		10617				
		м3								
158	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
		т								
159	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
		т								
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
167	Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	6,5	8531,63	100,65	55456	654	1258	0,97	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
168	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200		2803				
		т								
169	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
		т								
				7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
170	2-1-41	Конструкции стальные стоек	0,1794	147100		26390				
		т								
		Всего прямые затраты				**521498**	**4972**			**371**
						66643	**1665**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				449884				
		Накладные расходы, тенге				72247				
		- заработная плата, тенге				10837				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35625				
		Всего				**629370**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6923				
		- сметная заработная плата, тенге				976				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				11682				
		- сметная заработная плата, тенге				5374				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6363				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2545				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**656883**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1679650**				
		- материалы, тенге				1150353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				241388				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				471				
		Налог (2 %)				33593				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1713243**				
		НДС (12 %)				205589				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 918 832**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" _____ (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,64	4331,43	35,77	54749	452	2024	0,70246	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт								
				111,7	13,4	1412	169	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
		м трубопровода								
				53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода								
				53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода								
				53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
		м трубопровода								
				53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода								
				67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
		м трубопровода								
				11,01	–	1222	–	128	–	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32	148,39	0,07	4748	2	3630	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				108	0,02	3456	1	105	0,0001	–
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
		м2		2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
		м трубопровода		135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
		м3								
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
		м трубопровода		29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
		1000м2								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
		м3								
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
		1000м2								
24	Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
		м трубопровода								
				198	2,03	40	–	100	0,01	–
25	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
		м3								
26	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
		м трубопровода								
				194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
		м								
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
		м трубопровода								
				67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
		кг								

Раздел 2 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
		м2								
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900 19	5,65	2701	17	253	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
		м3								
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
		м2								
		Всего прямые затраты				**151629**	**1969**			**130**
						22726	**739**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113335				
		оборудования, тенге				13600				
		Накладные расходы, тенге				28472				
		- заработная плата, тенге				4271				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9990				
		Всего				**190091**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1941				
		- сметная заработная плата, тенге				274				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3276				
		- сметная заработная плата, тенге				1507				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1784				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				714				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**197806**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**505790**				
		- материалы, тенге				289798				
		- оборудование, тенге				34775				
		- сметная заработная плата, тенге				81862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Налог (2 %)				10116				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**515906**				
		НДС (12 %)				61909				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**577 815**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №5

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
		1.1 Водоснабжение								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	401		2807				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран								
				54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
	1.2 Горячее водоснабжение									
11	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
		шт								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	107	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	6774,12		6774				
		шт								
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9218,39		9218				
		шт								
1.3 Канализация										
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1516	0,77	6
		м трубопровода		144	3,96	1152	32	128	0,0194	–
21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	2,72	22,29	–	61	–	54	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	51	–	105	–	–
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	233,95		234				
		шт								
23	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	46,44		46				
		шт								
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
		м трубопровода								
				38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								
	1.4 Санитарно-технические приборы									
27	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
28	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
29	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
30	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
31	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								
	1.5 Противопросадочные мероприятия									
32	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,32	1722,2	97,07	551	31	57	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	36	12	118	0,18	–
33	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,463	1986,57	564,43	920	261	496	3,33	2
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	263	91	140	0,7533	–
34	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2	0,463	17200		7964				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	0,2	18200		3640				
		м3								
36	Е7-57-15	Деформационный шов	0,9	55,34	0,07	50	–	67	0,298	–
		м шва								
				53,1	0,02	48	–	140	0,0001	–
37	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,2	665,48	8,23	4126	51	620	0,468	3
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	506	19	118	0,0151	–
38	2-1-262	Опоры скользящие	0,0022	107900		237				
		т								
39	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	0,62	33843,2	2104,76	20983	1305	2408	13,9	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	1465	387	130	2,475	2
40	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
41	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02172	64092,87	304,24	1392	7	78	20	–
		т								
				3330	114,75	72	2	105	0,56	–
42	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	7940,17	66,01	4367	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
43	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	22	4	118	0,61	–
44	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,016	12200		195				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опорный пункт									
	2.1 Водоснабжение									
45	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
46	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
47	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
48	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
		м								
49	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,005	28631,24	8426,72	143	42	104	69,9	–
		км трубопровода		12712,5	3183,75	64	16	130	15,55	–
50	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
		м трубопровода		351	26,53	351	27	128	0,1296	–
51	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
		м								
52	Е22-17-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,001	68118,49	10815,1	68	11	26	89,2	–
		км трубопровода		16155	4086	16	4	130	19,95	–
53	30-14-3	Упор бетонный	0,02	18200		364				
		м3								
54	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
55	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода								
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
56	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт								
57	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	118	–	128	–	–
58	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	50	–	105	0,0001	–
	2.2 Канализация									
59	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода								
				106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
60	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	8	781,79	7,07	6254	57	1363	0,7	6
		м трубопровода								
				130,5	2,66	1044	21	128	0,0129	–
61	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,44	22,29	–	32	–	28	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,68	–	27	–	105	–	–
62	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	46,44		93				
		шт								
	2.3 Санитарно-технические приборы									
63	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
	2.4 Противопросадочные мероприятия									
64	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,64	1722,2	97,07	1102	62	112	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	72	23	118	0,18	–
65	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,326	1986,57	564,43	2634	748	1415	3,33	4
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	752	259	140	0,7533	1
66	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2	0,926	17200		15927				
		м3								
67	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	0,4	18200		7280				
		м3								
68	Е7-57-15	Деформационный шов	1,8	55,34	0,07	100	–	134	0,298	1
		м шва								
				53,1	0,02	96	–	140	0,0001	–
69	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	12,3	665,48	8,23	8185	101	1231	0,468	6
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	1005	38	118	0,0151	–
70	2-1-262	Опоры скользящие	0,00178	107900		192				
		т								
71	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	2,25	33843,2	2104,76	76147	4736	8735	13,9	31
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	5316	1403	130	2,475	6
72	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
73	2-1-267	Стремянки	0,0228	133700		3048				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
74	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,06186	64092,87	304,24	3965	19	224	20	1
			т								
					3330	114,75	206	7	105	0,56	–
75	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		1,1	7940,17	66,01	8734	73	254	1,35	1
			м3								
					195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты					**315259**	**8377**			**131**
							23338	**2635**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					267563				
		оборудования, тенге					15992				
		Накладные расходы, тенге					33180				
		- заработная плата, тенге					4977				
		- трудоемкость, чел-ч					17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					19947				
		Всего					**368386**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					3876				
		- сметная заработная плата, тенге					547				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					6541				
		- сметная заработная плата, тенге					3009				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3563				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1425				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**383791**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**981354**				
		- материалы, тенге					684159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- оборудование, тенге				40892				
		- сметная заработная плата, тенге				100986				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				178				
		Налог (2 %)				19627				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1000981**				
		НДС (12 %)				120118				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 121 099**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020				
		шт								
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт								
				29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659				
		шт								
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт								
				53,55	–	54	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт								
				27	–	81	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт		31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
		шт								
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
27	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
		шт								
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
		шт								
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				856465				
		- сметная заработная плата, тенге				235676				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				439				
		Налог (2 %)				29103				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1484238**				
		НДС (12 %)				178109				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 662 347**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №14
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-3-1)
Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сетчатое ограждение									
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	136,4	567,3	214,15	77380	29210	76902	2,01	274
		м оград		344,25	58,46	46956	7974	140	0,2111	29
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	2,80002	99800		279442				
		т								
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,48716	50800		24748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	195,48	23		4496				
		м2								
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,075	7520		23124				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	81,20058	20,35	0,02	1652	2	304	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	338	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**423173**	**31625**			**328**
						56600	**8669**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				334949				
		Накладные расходы, тенге				91207				
		- заработная плата, тенге				13681				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30863				
		Всего				**545243**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5998				
		- сметная заработная плата, тенге				846				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				10121				
		- сметная заработная плата, тенге				4656				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5512				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2205				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**569079**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1455135**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				35				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1781**				
		НДС (12 %)				214				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 995**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №13

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	0,5	47,43	44,84	24	22	8	0,0179	–
		м3 грунта		2,59	13,81	1	7	97	0,0519	–
2	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	0,9	45	45	41	41	8	–	–
		т		–	9	–	8	100	0,0189	–
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
		Всего прямые затраты				**465**	**463**			–
						1	**155**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				152				
		- заработная плата, тенге				23				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37				
		Всего				**654**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7				
		- сметная заработная плата, тенге				1				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				12				
		- сметная заработная плата, тенге				6				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**683**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1746**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				501				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				57619				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				113				
		Налог (2 %)				9130				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**465611**				
		НДС (12 %)				55873				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**521 484**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
34	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	93997,62	304,24	729	2	271	198	2
		т								
				33075	114,75	257	1	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**142295**	**8087**			**77**
						12543	**2984**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				121665				
		Накладные расходы, тенге				19068				
		- заработная плата, тенге				2860				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9682				
		Всего				**171045**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1881				
		- сметная заработная плата, тенге				265				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3175				
		- сметная заработная плата, тенге				1461				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1729				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				692				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**178522**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**456481**				
		- материалы, тенге				311097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Опорный пункт									
25	Е1-12-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3	27,84	26,18	84	79	26	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	5	22	97	0,025	–
26	Е1-164-2									
		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,09	262,72	–	24	–	27	1,848	–
		м3 грунта								
				262,72	–	24	–	113	–	–
27	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3	6,48	6,48	19	19	6	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	6	97	0,00806	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,09	134,1	–	12	–	14	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	12	–	113	–	–
29	Е1-134-1									
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	49	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	51	–	97	–	–
30	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,002	444788,62	1733,92	890	3	160	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	122	1	130	3,17	–
31	Е23-13-1									
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,4	29041,97	5028,34	11617	2011	3258	27,104	11
		м3 конструкций колодцев								
				4382,55	1883,03	1753	753	130	9,196	4
32	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
17	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
		м2								
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,04936	93997,62	304,24	4640	15	1721	198	10
		т								
				33075	114,75	1633	6	105	0,56	–
20	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
		км трубопровода								
				45900	749,25	92	1	130	3,36	–
21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0468	2288,24	335,84	107	16	46	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	33	6	118	0,61	–
24	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,024	12200		293				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	2,1	–	13	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	24	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	102	–	97	–	–
6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	244	3	130	3,17	–
7	Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,5	29041,97	5028,34	14521	2514	4073	27,104	14
		м3 конструкций колодцев								
				4382,55	1883,03	2191	942	130	9,196	5
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
10	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	33398,37	34,3	259	–	270	198	2
		т								
				33075	8,8	257	–	105	0,56	–
12	Е23-13-8	Устройство септика	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	6245	9,16	22
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	3680	1124	130	2,315	5
13	1-1-773	Скобы ходовые	17	221		3757				
		шт								
14	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №12
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	27,84	26,18	167	157	51	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	10	43	97	0,025	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,18	262,72	–	47	–	53	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	47	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	13	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**121415**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1336				
		- сметная заработная плата, тенге				188				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2254				
		- сметная заработная плата, тенге				1037				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1228				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				491				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**126724**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**324033**				
		- материалы, тенге				186344				
		- сметная заработная плата, тенге				55349				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				
		Налог (2 %)				6481				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**330514**				
		НДС (12 %)				39661				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**370176**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т фасонных частей								
				62775	18657	827	246	130	91,12	1
17	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
18	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
19	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
20	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
21	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	1	139		139				
		шт								
22	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
		врезка								
				1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
23	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,042	8097,13	–	340	–	438	51,5	2
		км трубопровода								
				8032,5	–	337	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**95638**	**9734**			**80**
						13026	**2840**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72876				
		Накладные расходы, тенге				18904				
		- заработная плата, тенге				2836				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,1	–	510	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	126	21,55	4,52	2715	570	2082	0,108	14
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	2146	–	97	–	–
6	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,042	62566,88	6788,5	2628	285	2634	253	11
		км трубопровода								
				45675	2565	1918	108	130	12,52	1
7	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	42	148		6216				
		м								
8	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,042	217441,03	28558,15	9133	1199	2259	173	7
		км трубопровода								
				30600	10788,75	1285	453	130	52,69	2
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	25580,84	1879,87	36325	2669	3644	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2038	765	130	2,061	3
10	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
12	2-1-267	Стремянки	0,01708	133700		2284				
		т								
13	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,02808	93997,62	304,24	2639	9	979	198	6
		т								
				33075	114,75	929	3	105	0,56	–
14	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	22	4	118	0,61	–
15	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,016	12200		195				
		1000шт								
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01318	247994,13	49389,75	3269	651	1395	312,7	4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №11
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	126	27,84	26,18	3508	3299	1083	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	209	907	97	0,025	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,8	262,72	–	998	–	1128	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	998	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	126	6,48	6,48	816	816	257	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	265	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,8	134,1	–	510	–	576	0,972	4
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				39370				
		- сметная заработная плата, тенге				4498				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Налог (2 %)				1008				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**51414**				
		НДС (12 %)				6170				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**57 584**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" _____ (подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
18	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
19	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
20	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
21	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
		Всего прямые затраты				**16677**	**201**			**7**
						1079	**52**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15397				
		Накладные расходы, тенге				1141				
		- заработная плата, тенге				171				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1069				
		Всего				**18887**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				208				
		- сметная заработная плата, тенге				29				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				351				
		- сметная заработная плата, тенге				161				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				191				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				76				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19713**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**50406**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	99-14-47(пл)	Крюк PD 2.3	1	1029,39		1029				
		шт								
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,027	5096,44	752,81	138	20	125	24,4	1
		км линии								
				4140	276,75	112	7	105	1,35	–
9	16-7-924									
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,027	34872		942				
		км								
10	Ц8-471-4									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
11	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м								
				23	0,4	92	2	95	0,002	–
Раздел 2 Опорный пункт										
12	Е33-114-4									
		Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
13	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
14	99-14-47(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.3	1	1029,39		1029				
		шт								
15	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
16	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,024	5096,44	752,81	122	18	111	24,4	1
		км линии								
				4140	276,75	99	7	105	1,35	–
17	16-7-924									
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,024	34872		837				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №10

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п по п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
2	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
3	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
4	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
5	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
6	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				475				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				801				
		- сметная заработная плата, тенге				368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				436				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**115149**				
		- материалы, тенге				67796				
		- сметная заработная плата, тенге				22338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Налог (2 %)				2303				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**117452**				
		НДС (12 %)				14094				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**131 546**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №9
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта								
				294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3								
				490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				475				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				801				
		- сметная заработная плата, тенге				368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				436				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**115149**				
		- материалы, тенге				67796				
		- сметная заработная плата, тенге				22338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Налог (2 %)				2303				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**117452**				
		НДС (12 %)				14094				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**131 546**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2191				
		- сметная заработная плата, тенге				1008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1193				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				477				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**123171**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**314948**				
		- материалы, тенге				185671				
		- сметная заработная плата, тенге				58788				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				
		Налог (2 %)				6299				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**321247**				
		НДС (12 %)				38550				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**359797**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								
	1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**92040**	**3457**			**98**
						15966	**1270**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72613				
		Накладные расходы, тенге				19292				
		- заработная плата, тенге				2894				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6680				
		Всего				**118012**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1298				
		- сметная заработная плата, тенге				183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653				
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				
	1.5 Полы									
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	
				10,51	0,99	79	7	123	0,0048	
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	
				52,43	5,54	396	42	123	0,027	
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	
				1,69	0,25	128	19	123	0,0012	
	1.6 Кровля									
22	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	
				3397,5	126	747	28	120	0,62	
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	
				67,73	3,08	853	39	119	0,015	
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	
				123,75	10,58	27	2	120	0,052	
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	
				4,68	0,34	59	4	120	0,00168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки								
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11301	316,01	4181	117	578	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов								
				272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
		м2 проемов								
				151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №7

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9005,89	311,32	14590	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**127615**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**326312**				
		- материалы, тенге				209096				
		- сметная заработная плата, тенге				54807				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
		Налог (2 %)				6526				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**332838**				
		НДС (12 %)				39941				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**372779**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м провода								
				24,75	–	3465	–	108	–	–
69	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	32123		2891				
		1000м								
70	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	50586		2529				
		1000м								
71	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
72	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
		Всего прямые затраты				**98382**	**1226**			**94**
						15382	**543**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				81774				
		Накладные расходы, тенге				16967				
		- заработная плата, тенге				2545				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6921				
		Всего				**122270**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1345				
		- сметная заработная плата, тенге				190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2270				
		- сметная заработная плата, тенге				1044				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1236				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,009	28100		253				
		1000шт								
56	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
		шт								
57	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
58	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
59	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
60	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
61	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
		шт								
62	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
		шт								
63	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
		шт								
64	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
65	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
		шт								
66	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
		шт								
67	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	2	101,26		203				
		шт								
68	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
43	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
44	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
45	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
46	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
47	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
48	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
49	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт								
				29,48	–	147	–	108	–	–
50	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
		шт								
51	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
52	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
		шт								
				27	–	27	–	108	–	–
53	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
54	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-14-1(пп)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	101,26		506				
		шт								
32	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	
33	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
34	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	
		м провода		24,75	–	6683	–	108	–	
35	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
		1000м								
36	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
		1000м								
37	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
38	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
		шт								
39	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	
		м		27,5	0,3	385	4	95	0,002	
40	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	
41	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	
		м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	

Раздел 2 Опорный пункт

42	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	
		шт								