Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июнь 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	2	3 000 000,00	321 428,57
	ВСЕГО:		3 000 000,00	321 428,57

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	19 327 794,00
Лимит финансирования на 2018 г.	19 115 187,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	9 195 000,00
б) за отчетный месяц	3 000 000,00

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июнь месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	3 000 000,00	2 678 571,43	321 428,57	9 195 000,00	8 209 821,43	985 178,57

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
31	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
		м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		4.0 Подраздел без наименования								
63	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	38,811	491,81	28,55	19088	1108	8958	1,19	46
		м2 перекрытий		181,58	10,78	7047	418	120	0,0527	2
65	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,49	12700		6223				
		м3								
66	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	2,2	10900		23980				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522				
		т								
68	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848				
		т								
73	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
74	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979				
		т								
75	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451				
		т								
80	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
		м2 кровли		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
81	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,1125	10687		11889				
		м3								
82	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	1,2	8707		10448				
		м3								
83	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,45	12325		5546				
		м3								
91	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								
	Раздел 5 Окна									
94	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								
	Раздел 6 Двери									
107	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2	9090		18180				
		шт								
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
110	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
111	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	9239,68	–	3881	–	293	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	238	–	123	–	–
112	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,96	325,45	13,43	963	40	261	0,45	1
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	197	15	123	0,0246	–
113	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	15,01	51,94	0,67	780	10	16	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
	7.2 П-2									
117	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–
118	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	9239,68	–	58025	–	4380	3,66	23
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3561	–	123	–	–
119	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
120	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000.	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
121	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
		м2 стяжки		52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
122	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
	7.3 П-3									
125	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
126	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	9239,68	–	2957	–	223	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	181	–	123	–	–
127	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
128	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
		Всего прямые затраты				**805702**	**12938**			**626**
						96911	**4878**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				695849				
		Накладные расходы, тенге				122589				
		- заработная плата, тенге				18388				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55697				
		Всего				**983988**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				10824				
		- сметная заработная плата, тенге				1526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				18265				
		- сметная заработная плата, тенге				8402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9948				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3979				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1027004**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2626050**				
		- материалы, тенге				1779286				
		- сметная заработная плата, тенге				368290				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				770				
		Налог (2 %)				52521				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2678571**				
		НДС (12 %)				321429				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 000 000**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" (подпись)

Технический надзор: (подпись)