Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за май 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	1	6 195 000,00	663 750,00
	ВСЕГО:		6 195 000,00	663 750,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	19 327 794,00
Лимит финансирования на 2018 г.	19 115 187,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	6 195 000,00
б) за отчетный месяц	6 195 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за май месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за май месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	5 531 250,00	663 750,00	6 195 000,00	5 531 250,00	663 750,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	300	27,84	26,18	8352	7854	2578	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	498	2160	97	0,025	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9	262,72	–	2364	–	2671	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2364	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	59,61	39,76	37,82	2370	2254	744	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	111	656	97	0,0376	2
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	107,298	45	45	4828	4828	966	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				–	9	–	966	100	0,0189	2
5	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	215,28	78,4	52,6	16878	11324	5227	0,0514	11
		м2 уплотненной поверхности основания								
				7,11	17,92	1531	3858	97	0,06538	14
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	240,3	6,48	6,48	1557	1557	490	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	505	97	0,00806	2
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	240,3	21,55	4,52	5178	1086	3969	0,108	26
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	4092	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,2	134,1	–	966	–	1092	0,972	7
		м3 грунта								
				134,1	–	966	–	113	–	–
9	Е11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	43	2269	–	97567	–	25109	3,1	133
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	20414	–	123	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	6	8062,57	66,01	48375	396	1391	1,35	8
		м3								
				195,75	24,93	1175	150	105	0,1218	1
11	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	45,4	9523,54	311,32	432369	14134	26628	2,82	128
		м3								
				441	117,61	20021	5339	105	0,5744	26
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
		т								
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
		т								
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02658	69000		1834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,10301	68800		7087				
		т								
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04326	69000		2985				
		т								
17	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,22733	68800		15640				
		т								
18	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2,82	11
		м3								
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
		т								
20	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
		т								
21	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8011,43	100,65	1602	20	39	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
22	4-1-90	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
		т								
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	7940,17	66,01	3970	33	116	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
24	Е6-13-1	Устройство бетонных подпольных каналов и монолитного участка бетон кл.В15	1,01	9508,72	86,6	9604	87	554	3,06	3
		м3								
				490,5	32,72	495	33	105	0,1598	–
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0237	41200		976				
		т								
26	30-18-23	Плиты покрытий каналов	0,18	18200		3276				
		м3								
27	Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных приямков и уступа бетон В12,5	2,5	9304,72	86,6	23262	217	1373	3,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				490,5	32,72	1226	82	105	0,1598	–
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05961	41200		2456				
		т								
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	102,8	245,44	3,82	25231	393	4706	0,212	22
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3840	148	118	0,007	1
30	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки									
	3.1 Кладка стен									
35	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
		м3 кладки								
				866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
36	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	19076	24,95		475946				
		шт								
37	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
		т								
39	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
		м3 кладки								
				670,5	126	4358	819	118	0,62	4
42	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
44	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	13433	777	118	0,0635	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06389	50800		3246				
		т								
46	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
		т								
	3.2 Вертикальное армирование стен									
47	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12641,59	884,81	25283	1770	4018	9,96	20
		м3								
				1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03069	65000		1995				
		т								
49	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02154	65900		1419				
		т								
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00538	65000		350				
		т								
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09481	65900		6248				
		т								
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
52	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
		м3								
				1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
53	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
54	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400		826				
		т								
55	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
56	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				
		т								
	3.4 Перемычки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
		м3		2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
58	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
59	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								
60	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				
		т								
61	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111				
		т								
62	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900		1479				
		т								
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
63	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	71,589	491,81	28,55	35208	2044	16525	1,19	85
		м2 перекрытий		181,58	10,78	12999	772	120	0,0527	4
64	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1717910**	**72857**			**955**
						150765	**24658**			**108**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1494288				
		Накладные расходы, тенге				199011				
		- заработная плата, тенге				29852				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115015				
		Всего				**2031936**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				22351				
		- сметная заработная плата, тенге				3151				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				37717				
		- сметная заработная плата, тенге				17350				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				106				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20543				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8217				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2120764**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**5422794**				
		- материалы, тенге				3820894				
		- сметная заработная плата, тенге				650849				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1287				
		Налог (2 %)				108456				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5531250**				
		НДС (12 %)				663750				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 195 000**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор:

(подпись)