Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	16	1 208 567,00	129 489,32
	ВСЕГО:		1 208 567,00	129 489,32

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	19 327 794,00
Лимит финансирования на 2018 г.	19 115 187,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	17 630 567,00
б) за отчетный месяц	1 208 567,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	16 422 000,00	1 208 567,00	1 079 077,68	129 489,32	17 630 567,00	15 741 577,68	1 888 989,32

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Б.Кыдырбекулы, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №16
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
32	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,1508	2530,27	100,89	10503	419	794	0,85	4
		м3 основания		123,75	38,25	514	159	118	0,18	1
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
69	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
71	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
76	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
78	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
79	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
84	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396		15840				
		м								
85	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
86	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
87	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
88	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
89	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
90	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
	Раздел 5 Окна									
92	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов		171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)								
		м2 проемов	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
98	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
		м2 проемов	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
	Раздел 6 Двери									
100	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2		94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
		м2 проемов	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
105	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
		м2 площади остекления	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
106	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков		134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
		м2 проемов	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1			272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
115	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях								
		м2 покрытия	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
116	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
		м плинтусов	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
	7.2 П-2			41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
123	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума								
		м2 покрытия	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
124	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
		м плинтусов	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
	7.3 П-3			16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
130	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
131	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
		м2 покрытия		171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
		м плинтусов		41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
142	Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0.05	2489	5	2547	0,15	14
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
143	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
		кг								
144	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
145	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Фасад									
146	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
	9.1 Стены									
148	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
149	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	70,43	25,35	0,05	1785	4	646	0,049	3
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	542	1	119	0,0001	–
151	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
152	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крыльца 1,2,3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов								
				44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
156	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	–
160	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
161	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	9	–	90	–	–
162	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
163	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
171	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
172	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
		м2		4,16	–	21	–	90	–	–
173	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
174	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83		54869				
		м								
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
178	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8531,63	100,65	15357	181	348	0,97	2
		м3		146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
179	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801				
		т								
		Всего прямые затраты				**299842**	**5922**			**396**
						63842	**2183**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				230085				
		Накладные расходы, тенге				74126				
		- заработная плата, тенге				11119				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22438				
		Всего				**396406**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				615				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				7358				
		- сметная заработная плата, тенге				3385				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4008				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1603				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**413735**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1057920**				
		- материалы, тенге				588327				
		- сметная заработная плата, тенге				221833				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				464				
		Налог (2 %)				21158				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1079078**				
		НДС (12 %)				129489				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 208 567**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)