Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Бесмойнак "____" августа 2020 года

Заказчик:
Аким Дегересского сельского округа Жамбылского района- Ермекұлы Бауыржан
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" - Джуртшиев Е.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Директор СШ им. Жангелды в с.Бесмойнак – Заурбеков Сабитхан Адилович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Подрядчик:
Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» - Нукушев Мурат Талгатович
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района, Алматинской области.»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Бесмойнак
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ май 2020 года;
   месяц, год
   окончание работ август 2020 года;
   месяц, год
   при продолжительности строительства 2 месяца;
   по норме или по проекту организации строительства, 2 месяца;
   фактически, 2 месяца;

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	-	-	-	-
Общая площадь здания (застройки)	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей		-	-	-	-
Общий строительный объем	Куб.м	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего 20545,701 тысяч тенге;

6. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решили принять в эксплуатацию объекта:
«Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района»

Заказчик:Аким с.о. Дегерес: Ермекулы Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Руководитель ЖКХ и ЖИ: Джуртшиев Е.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Директор СШ Жангелды: Заурбеков С.А _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Подрядчик: Нукушев М.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 26 от 13.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			26	13.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области	2 000 000,00	1 785 714,29							214 285,71	2 000 000,00

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа"
акимата Жамбылского района
Ермекулы Б. _____ 940140000375
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 13.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за июнь 2020 года

на № 2-1-1 Обустройство спорт площадки

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Мини футбольное поле									
1	3	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		800	6,93	6,93	5545	5545	0	1122	7200
			м2 спланированной площади			0	1,95	0	1558		533	
2	4	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		80	8497,9	1736,64	679832	138931	266926	314489	1073866
			м3 подстилающего слоя			3424,68	757,35	273974	60588		79546	
3	5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		80	82,48	69,74	6598	5579	232	1535	8784
			м3 уплотненного грунта			9,85	16,8	788	1344		651	
4	6	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		67,2544	6221,2	998,98	418403	67186	138664	225915	695864
			м3 подстилающего слоя			3160,43	413,1	212553	27783		51545	
			Итого по разделу: 1. Мини футбольное поле									1785714

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**1110378**	**217242**	**405822**	**543061**	**1785714**
								487315	**91273**		**132275**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**214286**				
			Итого с НДС									**2 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Баулр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ермекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 26 от 13.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			26	13.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области	9 000 000,00	6 250 000,00							750 000,00	7 000 000,00

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа"
акимата Жамбылского района
Ермекулы Б. _____ 940140000375
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 13.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за июль 2020 года

на № 2-1-1 Обустройство спорт площадки

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 5. Мини футбольное поле									
1	**1**	**У86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**		**76**	**57806**	**6533**	**4393256**	**496508**	**2609992**	**1328564**	**6179565**
				секция		**16931**	**2279**	**1286756**	**173204**		**457746**	
2	**6**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**6,80744**	**6221,2**	**998,98**	**42350**	**6800**	**14036**	**22867**	**70435**
				м3 подстилающего слоя		**3160,43**	**413,1**	**21514**	**2812**		**5217**	
			Итого по разделу: 5. Мини футбольное поле									**6250000**
			ИТОГО:					**4435606**	**503308**	**2624028**	**1351431**	**6250000**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		750000				
			Итого с НДС									7 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ермекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 26 от 13.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за августа месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			26	13.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области	16 050 950,00	3 324 955,36							398 994,64	3 723 950,00

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа"
акимата Жамбылского района
Ермекұлы Б. _____ 940140000375
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 13.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за июль 2020 года

на № 2-1-1 Обустройство спорт площадки

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
РАЗДЕЛ 1. Мини футбольное поле											
1	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**8**	**57806,00**	**6533,00**	**462448**	**52264**	**274736**	**139849**	**650481**
					16931,00	**2279,00**	**135448**	**18232**		**48184**	
1.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	8	57806,00	6533,00	462448	52264	274736	139849	650481
		НР - 91%; СП - 8%			16931,00	2279,00	135448	18232		48184	
2	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**71243,00**	**159,00**	**142486**	**318**	**119394**	**20828**	**176379**
					11387,00	**57,00**	**22774**	**114**		**13065**	
2.1	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	71243,00	159,00	142486	318	119394	20828	176379
		НР - 91%; СП - 8%			11387,00	57,00	22774	114		13065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,93816**	**6221,20**	**998,98**	**36942**	**5932**	**12243**	**19947**	**61441**
		НР - 94%; СП - 8%			**3160,43**	**413,10**	**18767**	**2453**		**4551**	
4	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**800**	**5864,00**	**419,00**	**4691200**	**335200**	**3647200**	**873504**	**6009880**
					886,00	**125,00**	**708800**	**100000**		**445176**	
4.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5864,00	419,00	4691200	335200	3647200	873504	6009880
		НР - 108%; СП - 8%			886,00	125,00	708800	100000		445176	
5	**2113-0816-9901 РСНБ РК 2015**	**Крошка резиновая**	**кг**	**3519,31**	**82,00**	**--**	**288583**	**--**	**288583**	**--**	**311670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23087**	
6	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**108758,00**	**1838,00**	**217516**	**3676**	**201966**	**11839**	**247704**
					5937,00	**568,00**	**11874**	**1136**		**18348**	
6.1	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	2	108758,00	1838,00	217516	3676	201966	11839	247704
		НР - 91%; СП - 8%			5937,00	568,00	11874	1136		18348	
7	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**6**	**42034,00**	**197,00**	**252204**	**1182**	**215568**	**32547**	**307531**
					5909,00	**52,00**	**35454**	**312**		**22780**	
7.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	6	42034,00	197,00	252204	1182	215568	32547	307531
		НР - 91%; СП - 8%			5909,00	52,00	35454	312		22780	
8	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**4**	**24753,00**	**79,00**	**99012**	**316**	**92768**	**5456**	**112826**
					1482,00	**17,00**	**5928**	**68**		**8357**	
8.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	4	24753,00	79,00	99012	316	92768	5456	112826
		НР - 91%; СП - 8%			1482,00	17,00	5928	68		8357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6190392**	**398888**	**4852458**	**1103970**	**7877912**
							939045	**122315**	**--**	**583548**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6190392**				
	Материалы		тенге				**4563875**				
	Всего заработная плата		тенге					**1061360**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**288583**				
		Накладные расходы	тенге				**1103970**				
		Сметная прибыль	тенге				**583549**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7877911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**835**
		Сметная заработная плата	тенге					**1061360**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**7877911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**835**
		Сметная заработная плата	тенге					**1061360**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Освещение									
9	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	2	9846,32	3497,35	19693	6995	1796	11573	33767
		НР - 80%; СП - 8%			5450,90	1782,13	10902	3564		2501	
10	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	33774,00	--	67548	--	67548	--	72952
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,25	73400,65	23684,19	18350	5921	1191	11014	31714
		НР - 80%; СП - 8%			44951,20	10120,95	11238	2530		2349	
12	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,25	314806,00	--	78702	--	78702	--	84998
		СП - 8%			--	--	--	--		6296	
13	1308-0305-0607 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	6	13224,61	7262,46	79348	43575	6944	32329	120611
		НР - 72%; СП - 8%			4804,80	2678,86	28829	16073		8934	
14	2307-0103-0317 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82**	шт.	6	26436,00	--	158616	--	158616	--	171305
		СП - 8%			--	--	--	--		12689	
15	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	шт.	6	678,00	--	4068	--	4068	--	4393
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150	86,60	0,91	12990	136	2849	7240	21848
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	10005	50		1618	
17	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15	172146,00	--	25822	--	25822	--	27888
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
18	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	1	2999,09	1182,74	2999	1183	156	1508	4868
		НР - 72%; СП - 8%			1659,96	434,72	1660	435		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	**2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8682,00**	**--**	**8682**	**--**	**8682**	**--**	**9377**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**695**	
20	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4958,85**	**122,32**	**4959**	**122**	**2125**	**1977**	**7490**
		НР - 72%; СП - 8%			**2712,00**	**33,44**	**2712**	**33**		**555**	
21	**2307-0204-2102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**404,00**	**--**	**404**	**--**	**404**	**--**	**436**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**482180**	**57932**	**358903**	**65641**	**591647**
							65345	**22686**	**--**	**43825**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**376589**				
	Материалы		тенге				**12074**				
	Всего заработная плата		тенге					**59797**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**276293**				
		Накладные расходы	тенге				**43054**				
		Сметная прибыль	тенге				**33571**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**453215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	тенге					**59797**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**105591**				
	Материалы		тенге				**2987**				
	Всего заработная плата		тенге					**28234**			
	Местные материалы		тенге				**67548**				
		Накладные расходы	тенге				**22587**				
		Сметная прибыль	тенге				**10254**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**138432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	тенге					**28234**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**591647**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	тенге					**88031**			
		РАЗДЕЛ 3. Спортивные тренажеры									
22	**86-010203-0107**	**Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**331638,00**	**3744,00**	**331638**	**3744**	**315707**	**12142**	**371283**
					12187,00	**1156,00**	**12187**	**1156**		**27502**	
22.1	8601-0203-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	331638,00	3744,00	331638	3744	315707	12142	371283
		НР - 91%; СП - 8%			12187,00	1156,00	12187	1156		27502	
23	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**1**	**76843,00**	**144,00**	**76843**	**144**	**75331**	**969**	**84037**
					1368,00	**36,00**	**1368**	**36**		**6225**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные	шт.	1	76843,00	144,00	76843	144	75331	969	84037
		НР - 69%; СП - 8%			1368,00	36,00	1368	36		6225	
24	**86-010202-0104**	**Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**110441,00**	**318,00**	**110441**	**318**	**104798**	**4916**	**124585**
					5325,00	**77,00**	**5325**	**77**		**9229**	
24.1	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Турник разновысокий	комплект	1	110441,00	318,00	110441	318	104798	4916	124585
		НР - 91%; СП - 8%			5325,00	77,00	5325	77		9229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**518922**	**4206**	**495836**	**18027**	**579905**
							18880	**1269**	**--**	**42956**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**518922**				
	Материалы		тенге				**495836**				
	Всего заработная плата		тенге					**20149**			
		Накладные расходы	тенге				**18027**				
		Сметная прибыль	тенге				**42956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**579905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	тенге					**20149**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**579905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	тенге					**20149**			
		РАЗДЕЛ 4. Площадки									
25	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**33**	**9267,29**	**1736,64**	**305821**	**57309**	**140381**	**125136**	**465433**
		НР - 94%; СП - 8%			**3276,70**	**757,35**	**108131**	**24993**		**34477**	
26	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**330**	**642,87**	**28,62**	**212147**	**9446**	**86148**	**114102**	**352348**
		НР - 94%; СП - 8%			**353,19**	**14,64**	**116553**	**4832**		**26100**	
27	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**330**	**445,51**	**29,97**	**147017**	**9891**	**128719**	**12409**	**172181**
		НР - 94%; СП - 8%			**25,48**	**14,53**	**8407**	**4794**		**12754**	
28	**1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках**	**м бортового камня**	**70**	**1778,77**	**59,48**	**124514**	**4164**	**56931**	**71305**	**211485**
		НР - 108%; СП - 8%			**905,99**	**37,20**	**63419**	**2604**		**15666**	
29	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,12**	**47744,00**	**--**	**53473**	**--**	**53473**	**--**	**57751**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4278**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**842972**	**80810**	**465652**	**322952**	**1259198**
							296510	**37223**	**--**	**93275**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	14	57597,00	6504,00	806358	91056	483126	240264	1130351
		НР - 91%; СП - 8%			16584,00	2275,00	232176	31850		83730	
5	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	250	195,00	--	48750	--		--	52650
		СП - 8%			--	--	--	--		3900	
6	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Заполнение грунтом**	м3	750	1657,00	--	1242750	--	1242750	--	1342170
		СП - 8%			--	--	--	--		99420	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3324955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				294688				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					112416			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					36765			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2321185		
		- Перевозка грузов	тенге				48750				
		- Накладные расходы	тенге							301624	
		- Сметная прибыль	тенге							246294	

Итого		3324955
НДС	12 %	398995
ВСЕГО по акту с учетом НДС		3723950

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ермекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 26 от 13.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за авгусат месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			26	13.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области	7 702 721,00	6 877 429							825 292	7 702 721,00

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа"
акимата Жамбылского района
Ермекұлы Б. _____ 940140000375
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство спортивной площадки СШ Жангелды в с.Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 13.05.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ

без оплаты

№ 5

за август 2020 года

на № 2-1-1, 02-01-02 Обустройство спортивной площадки

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	15,3	34651,27	1342,39	530164	20539	459964	49470	626005
		НР - 91%; СП - 8%			3245,82	307,26	49661	4701		46371	
2	1106-1903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,604	24366,78	1359,87	14718	821	1046	11890	28736
		НР - 91%; СП - 8%			21276,84	354,64	12851	214		2129	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,604	222349,00	--	134299	--	134299	--	145043
		СП - 8%			--	--	--	--		10744	
4	86-010602-0204	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	14	57597,00	6504,00	806358	91056	483126	240264	1130351
					16584,00	2275,00	232176	31850		83730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									6877429,5
		НДС		12 %							825292
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									7702721

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Дегересского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ермекулы Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)