Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д

Наименование обьекта: Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.

А К Т N 2

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	769,12	54,61	52,00	42003	39992	0,02	14
					2,57	15,12	1978	11631	0,05	40
2.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,00	88,44	84,22	973	926	0,03	0
					4,15	24,49	46	269	0,08	1
3.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	1,76	537,57	--	946	--	3,34	6
					537,57	--	946	--	--	--
4.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	21,34	723,50	295,33	15440	6302	2,72	58
					428,18	203,98	9137	4353	0,88	19
5.	Е0101-168-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	0,33	1841,45	646,03	608	213	5,95	2
					1195,42	446,21	394	147	1,93	1
6.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,04	537,57	--	9698	--	3,34	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			---	---	---	---	---	---
					537,57	--	9698	--	--	--
7.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	101,86	723,50	295,33	73696	30082	2,72	277
					---	---	---	---	---	---
					428,18	203,98	43614	20778	0,88	90
8.	Е0101-168 -4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	0,33	1841,45	646,03	608	213	5,95	2
					---	---	---	---	---	---
					1195,42	446,21	394	147	1,93	1
9.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	38,06	515,17	--	19607	--	3,34	127
					---	---	---	---	---	---
					515,17	--	19607	--	--	--
10.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	160,38	723,50	295,33	116035	47365	2,72	436
					---	---	---	---	---	---
					428,18	203,98	68671	32715	0,88	141
11.	Е0101-17-13	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	341,44	35,79	34,07	12220	11635	0,01	4
					---	---	---	---	---	---
					1,68	9,91	575	3384	0,03	12
12.	Е0101-17-15	Погрузка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,66	55,90	53,22	37	35	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					2,63	15,48	2	10	0,05	0
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1966,80	176,40	176,40	346944	346944	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	35,28	--	69389	0,74	1457
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,06	23,70	4,97	902	189	0,12	5
					---	---	---	---	---	---
					18,73	--	713	--	--	--
15.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	87,80	134,40	--	11800	--	0,97	85
					---	---	---	---	---	---
					134,40	--	11800	--	--	--
16.	С143008-92	Песок природный	м3	109,34	990,00	--	108247	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	467,72	7,13	7,13	3334	3334	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,31	--	1082	0,01	4
18.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	430,54	7,13	7,13	3069	3069	--	--
					--	2,31	--	996	0,01	4
19.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	430,54	630,00	--	271240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	467,72	23,70	4,97	11085	2323	0,12	56
					18,73	--	8762	--	--	--
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	430,54	23,70	4,97	10204	2139	0,12	51
					18,73	--	8065	--	--	--
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	642,84	4,14	3,57	2661	2294	0,00	2
					0,53	1,23	339	792	0,00	3
23.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	11,66	4,52	3,89	53	45	0,00	0
					0,57	1,35	7	16	0,00	0
24.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	467,72	35,79	34,07	16740	15937	0,01	5
					1,68	9,91	787	4635	0,03	16
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	818,51	176,40	176,40	144385	144385	--	--
					--	35,28	--	28877	0,74	606
26.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1511,84	478,16	7,50	722900	11342	0,22	336
					34,65	2,79	52385	4224	0,01	20
27.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	258,28	488,31	7,50	126121	1938	0,29	74
					44,80	2,79	11572	722	0,01	3
28.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,25	21724,84	466,84	5432	117	65,23	16
					10444,50	175,72	2611	44	0,86	0

Итого по разделу: Земляные работы 2076986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
29.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,46	1425,82	167,77	29172	3433	1,12	23
					169,05	62,87	3459	1286	0,31	6
30.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,20	171265,99	113818,36	34604	22997	336,60	68
					56430,00	25493,44	11402	5151	108,59	22
31.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	211,98	1648,00	--	349341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00783	335289,02	126905,27	2626	994	942,70	7
					178200,00	61083,00	1396	478	298,33	2
33.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	7,86	8330,00	--	65502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	7,83	455,99	0,76	3571	6	1,00	8
					175,23	0,30	1372	2	0,00	0
35.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,0035	153623,66	99873,53	531	345	314,60	1
					53212,50	21541,11	184	74	92,48	0
36.	С130804-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,51	845,00	--	16485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01586	293071,33	127197,95	4649	2018	728,20	12
					138600,00	48049,65	2198	762	234,67	4
38.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	15,93	5220,00	--	83131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	15,86	329,62	0,46	5228	7	0,99	16
					172,02	0,18	2729	3	0,00	0
40.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,001	86043,37	39746,99	93	43	271,70	0
					46035,00	10574,19	50	11	41,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,04	444,00	--	9343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01976	264485,50	112264,00	5225	2218	676,50	13
					126967,50	42409,13	2508	838	207,12	4
43.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	19,84	3930,00	--	77952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	19,76	298,54	0,41	5898	8	0,99	19
					172,02	0,15	3398	3	0,00	0
45.	Е0129-173-2	Заполнение футляра цементным раствором	м3	3,78	201,07	8,08	760	31	1,08	4
					135,63	1,26	513	5	0,01	0
46.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,86	3870,00	--	14928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,01976	780237,10	152304,42	15414	3009	393,80	8
					68557,50	57533,85	1354	1137	281,00	6
48.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01586	872468,54	170043,41	13839	2697	404,36	6
					69498,00	64236,15	1102	1019	313,72	5
49.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,00783	1057323,54	199501,19	8281	1562	426,36	3
					72690,75	75363,75	569	590	368,07	3
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,52	330,09	248,20	1162	874	0,46	2
					76,48	64,88	269	228	0,25	1
51.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,89	444,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130804-8	Труба полиэтиленовая для	м	1,44	845,00	--	1220	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001			--- / --	--- / --	--- / --	--- / --	--- / --	--- / --
53.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,11	1648,00 / --	-- / --	183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,52	330,09 / 76,48	248,20 / 64,88	1162 / 269	874 / 228	0,46 / 0,25	2 / 1
55.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 160мм	шт	1,32	1612,00 / --	-- / --	2128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 315мм	шт	0,22	6853,00 / --	-- / --	1508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 160мм	шт	1,98	4865,00 / --	-- / --	9633 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3,52	483,70 / 112,62	365,68 / 95,56	1703 / 396	1287 / 336	0,67 / 0,37	2 / 1
59.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 160мм	шт	1,32	2866,00 / --	-- / --	3783 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 315мм	шт	0,22	7429,00 / --	-- / --	1634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 225мм	шт	1,98	4807,00 / --	-- / --	9518 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	7,04	3981,25 / 3118,50	91,50 / 34,65	28028 / 21954	644 / 244	18,52 / 0,17	130 / 1
		Итого по разделу: Трубопроводы								808629
		Раздел: Деталь крепления телефонной канализации								
63.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,15	6384,78 / 539,55	95,26 / 35,99	927 / 78	14 / 5	3,37 / 0,18	0 / 0
64.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью	шт	1,98	1779,97	341,28	3524	676	1,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т			---	---	---	---	---	---
					282,15	103,70	559	205	0,42	1
65.	С30-18-70	Стоимость плит перекрытия	м3	0,20	25200,00	--	4990	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации	м3	2,89	6346,33	342,45	18346	990	3,10	9
					---	---	---	---	---	---
					485,10	129,37	1402	374	0,63	2
		Итого по разделу: Деталь крепления телефонной канализации								27787
		Раздел: Колодцы								
67.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	27,61	18806,57	1692,73	519291	46740	10,62	293
					---	---	---	---	---	---
					1777,55	633,85	49082	17502	3,10	85
68.	С2-1-267	Стоимость стремянок	шт	0,30	133700,00	--	40138	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	12,54	17100,00	--	214434	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,83	176702,71	2008,71	146697	1668	46,97	39
					---	---	---	---	---	---
					8910,00	759,82	7397	631	3,71	3
71.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	26,03	36,53	0,10	951	3	0,02	1
					---	---	---	---	---	---
					4,83	0,06	126	1	0,00	0
72.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	26,03	281,48	0,53	7326	14	0,06	2
					---	---	---	---	---	---
					12,19	0,22	317	6	0,00	0
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	91,97	249,56	4,20	22953	386	0,23	21
					---	---	---	---	---	---
					41,09	1,58	3779	146	0,01	1
74.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	12,36	1701,73	110,98	21040	1372	0,94	12
					---	---	---	---	---	---
					136,13	42,08	1683	520	0,20	2
75.	Е0106-3-1	Забивка бетоном отверстий отключаемых труб в существующих	м3	0,09	6820,38	286,52	585	25	4,33	0
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодцах			675,67	98,41	58	8	0,39	0
		Итого по разделу: Колодцы								973415
		Раздел: Разные работы								
76.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,44	448,92	186,57	10074	4187	1,71	38
					262,35	4,48	5887	100	0,01	0
77.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	280,83	304,48	19,61	85506	5506	0,05	13
					7,05	5,57	1980	1565	0,02	6
78.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	1,10	392,10	164,90	431	181	1,33	1
					227,21	45,01	250	50	0,16	0
79.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	1,10	694,32	235,57	764	259	2,21	2
					378,68	64,31	417	71	0,23	0
80.	Е0130-54-1	Демонтаж водопропускной трубы д-500мм	м3	0,17	4999,50	3257,10	825	537	10,38	2
					1742,40	846,85	287	140	2,90	0
81.	Е0130-54-1	Востановление водопроводной трубы без стоимости материала	м3	0,17	7157,39	4071,38	1181	672	12,98	2
					2178,00	1058,56	359	175	3,62	1
82.	Е0127-9-1	Демонтаж арычных лотков	м3	0,31	1380,54	927,12	425	286	2,84	1
					453,42	235,22	140	72	0,95	0
83.	Е0127-9-1	Востановление арычных лотков	м3	0,31	2852,87	1158,89	879	357	3,55	1
					566,77	294,03	175	91	1,19	0
84.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,53	2776,22	1354,19	4239	2068	8,50	13
					1422,04	507,08	2171	774	2,48	4
85.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,14	29,81	29,81	1286	1286	--	--
					--	20,87	--	900	0,44	19
86.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	43,14	176,40	176,40	7610	7610	--	--
					--	35,28	--	1522	0,74	32
		Итого по разделу: Разные работы								113219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4000040	788695		2396
							383372	221464		2631

Накладные расходы :

На общестроительные работы	691003
На горнопроходческие работы	559
Всего накладных расходов:	691562
Итого с накладными	4691602

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	281496
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4973098
Итого с временными, 1,2 %	5032775
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	5146012
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5166143
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5216471
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11653596
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233072
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11886668
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1426400
Итого с НДС	13313068

Принял: И.О. Генерального директора ГКП "Тоспа Су"

Жаарболов Н.М.

Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Абдраимов Е.С.

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы

Форма КС- 3

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д

СПРАВКА №

за июль 2015 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		127	21.04.2015 г					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Работы по капитальному ремонту уличной канализационной сети в пос. Алатау ИЯФ от детского сда №5 по ул. Жетпаева до жилого дома №4 по ул. Каипова	33 887 791	11 886 668							1 426 400	13 313 068
Всего выполнено:	33 887 791	11 886 668							1 426 400	**13 313 068**

Заказчик: И.О. Генерального директора ГКП "Тоспа Су"

Джарболов Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.