Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д

Наименование обьекта: Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1188,64	54,61	52,00	64913	61806	0,02	21
					2,57	15,12	3056	17975	0,05	61
2.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17,00	88,44	84,22	1504	1432	0,03	0
					4,15	24,49	71	416	0,08	1
3.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	2,72	537,57	--	1462	--	3,34	9
					537,57	--	1462	--	--	--
4.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	32,98	723,50	295,33	23861	9740	2,72	90
					428,18	203,98	14121	6727	0,88	29
5.	Е0101-168-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	0,51	1841,45	646,03	939	329	5,95	3
					1195,42	446,21	610	228	1,93	1
6.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	27,88	537,57	--	14987	--	3,34	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			---	---	---	---	---	---
					537,57	--	14987	--	--	--
7.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	157,42	723,50	295,33	113894	46491	2,72	428
					---	---	---	---	---	---
					428,18	203,98	67403	32111	0,88	139
8.	Е0101-168 -4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	0,51	1841,45	646,03	939	329	5,95	3
					---	---	---	---	---	---
					1195,42	446,21	610	228	1,93	1
9.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	58,82	515,17	--	30302	--	3,34	196
					---	---	---	---	---	---
					515,17	--	30302	--	--	--
10.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	247,86	723,50	295,33	179327	73200	2,72	673
					---	---	---	---	---	---
					428,18	203,98	106127	50559	0,88	218
11.	Е0101-17-13	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	527,68	35,79	34,07	18886	17981	0,01	6
					---	---	---	---	---	---
					1,68	9,91	888	5229	0,03	18
12.	Е0101-17-15	Погрузка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,02	55,90	53,22	57	54	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					2,63	15,48	3	16	0,05	0
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3039,60	176,40	176,40	536185	536185	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	35,28	--	107237	0,74	2252
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,82	23,70	4,97	1394	292	0,12	7
					---	---	---	---	---	---
					18,73	--	1102	--	--	--
15.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	135,69	134,40	--	18237	--	0,97	132
					---	---	---	---	---	---
					134,40	--	18237	--	--	--
16.	С143008-92	Песок природный	м3	168,98	990,00	--	167290	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	722,84	7,13	7,13	5152	5152	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,31	--	1673	0,01	6
18.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	665,38	7,13	7,13	4742	4742	--	--
					--	2,31	--	1540	0,01	6
19.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	665,38	630,00	--	419189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	722,84	23,70	4,97	17132	3591	0,12	86
					18,73	--	13541	--	--	--
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	665,38	23,70	4,97	15770	3305	0,12	79
					18,73	--	12465	--	--	--
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	993,48	4,14	3,57	4112	3545	0,00	4
					0,53	1,23	525	1224	0,00	4
23.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	18,02	4,52	3,89	82	70	0,00	0
					0,57	1,35	10	24	0,00	0
24.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	722,84	35,79	34,07	25870	24631	0,01	8
					1,68	9,91	1217	7163	0,03	24
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1264,97	176,40	176,40	223141	223141	--	--
					--	35,28	--	44628	0,74	937
26.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2336,48	478,16	7,50	1117209	17528	0,22	519
					34,65	2,79	80959	6528	0,01	31
27.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	399,16	488,31	7,50	194915	2994	0,29	114
					44,80	2,79	17884	1115	0,01	5
28.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,39	21724,84	466,84	8395	180	65,23	25
					10444,50	175,72	4036	68	0,86	0

Итого по разделу: Земляные работы 3209887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
29.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	31,62	1425,82	167,77	45084	5305	1,12	35
					169,05	62,87	5345	1988	0,31	10
30.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,31	171265,99	113818,36	53479	35540	336,60	105
					56430,00	25493,44	17621	7960	108,59	34
31.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	327,60	1648,00	--	539891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,012	335289,02	126905,27	4058	1536	942,70	11
					178200,00	61083,00	2157	739	298,33	4
33.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	12,15	8330,00	--	101230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	12,10	455,99	0,76	5519	9	1,00	12
					175,23	0,30	2121	4	0,00	0
35.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,005334	153623,66	99873,53	820	533	314,60	2
					53212,50	21541,11	284	115	92,48	0
36.	С130804-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,15	845,00	--	25477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0245	293071,33	127197,95	7184	3118	728,20	18
					138600,00	48049,65	3398	1178	234,67	6
38.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	24,61	5220,00	--	128475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	24,51	329,62	0,46	8080	11	0,99	24
					172,02	0,18	4217	4	0,00	0
40.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0016	86043,37	39746,99	143	66	271,70	0
					46035,00	10574,19	77	18	41,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,52	444,00	--	14439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	264485,50	112264,00	8075	3428	676,50	21
					126967,50	42409,13	3877	1295	207,12	6
43.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	30,65	3930,00	--	120471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	30,53	298,54	0,41	9115	12	0,99	30
					172,02	0,15	5252	5	0,00	0
45.	Е0129-173-2	Заполнение футляра цементным раствором	м3	5,84	201,07	8,08	1175	47	1,08	6
					135,63	1,26	793	7	0,01	0
46.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,96	3870,00	--	23071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,03	780237,10	152304,42	23822	4650	393,80	12
					68557,50	57533,85	2093	1757	281,00	9
48.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,0245	872468,54	170043,41	21388	4168	404,36	10
					69498,00	64236,15	1704	1575	313,72	8
49.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,012	1057323,54	199501,19	12798	2415	426,36	5
					72690,75	75363,75	880	912	368,07	4
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,44	330,09	248,20	1796	1350	0,46	2
					76,48	64,88	416	353	0,25	1
51.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,37	444,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130804-8	Труба полиэтиленовая для	м	2,23	845,00	--	1886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	--
53.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,17	1648,00 --	-- --	283 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,44	330,09 76,48	248,20 64,88	1796 416	1350 353	0,46 0,25	2 1
55.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 160мм	шт	2,04	1612,00 --	-- --	3288 --	-- --	-- --	-- --
56.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 315мм	шт	0,34	6853,00 --	-- --	2330 --	-- --	-- --	-- --
57.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 160мм	шт	3,06	4865,00 --	-- --	14887 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,44	483,70 112,62	365,68 95,56	2631 613	1989 520	0,67 0,37	4 2
59.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 160мм	шт	2,04	2866,00 --	-- --	5847 --	-- --	-- --	-- --
60.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 315мм	шт	0,34	7429,00 --	-- --	2526 --	-- --	-- --	-- --
61.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 225мм	шт	3,06	4807,00 --	-- --	14709 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	10,88	3981,25 3118,50	91,50 34,65	43316 33929	995 377	18,52 0,17	202 2
		Итого по разделу: Трубопроводы								1249700
		Раздел: Деталь крепления телефонной канализации								
63.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,22	6384,78 539,55	95,26 35,99	1433 121	21 8	3,37 0,18	1 0
64.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью	шт	3,06	1779,97	341,28	5447	1044	1,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т			---	---	---	---	---	---
					282,15	103,70	863	317	0,42	1
65.	С30-18-70	Стоимость плит перекрытия	м3	0,31	25200,00	--	7711	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-1-2 0	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации	м3	4,47	6346,33	342,45	28353	1530	3,10	14
					---	---	---	---	---	---
					485,10	129,37	2167	578	0,63	3
		Итого по разделу: Деталь крепления телефонной канализации								42944
		Раздел: Колодцы								
		==========								
67.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	42,67	18806,57	1692,73	802540	72235	10,62	453
					---	---	---	---	---	---
диам. 1,5 м в сухих грунтах			1777,55		633,85	75854	27049	3,10	132	
68.	С2-1-267	Стоимость стремянок	шт	0,46	133700,00	--	62032	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	19,38	17100,00	--	331398	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,28	176702,71	2008,71	226714	2577	46,97	60
					---	---	---	---	---	---
					8910,00	759,82	11432	975	3,71	5
71.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	40,22	36,53	0,10	1469	4	0,02	1
					---	---	---	---	---	---
					4,83	0,06	194	2	0,00	0
72.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	40,22	281,48	0,53	11322	21	0,06	2
					---	---	---	---	---	---
					12,19	0,22	490	9	0,00	0
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	142,14	249,56	4,20	35472	597	0,23	33
					---	---	---	---	---	---
					41,09	1,58	5840	225	0,01	1
74.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	19,11	1701,73	110,98	32517	2121	0,94	18
					---	---	---	---	---	---
					136,13	42,08	2601	804	0,20	4
75.	Е0106-3-1	Забивка бетоном отверстий отключаемых труб в существующих	м3	0,13	6820,38	286,52	904	38	4,33	1
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
колодцах			675,67	98,41		90	13	0,39	0	
		Итого по разделу: Колодцы								1504369
		Раздел: Разные работы								
76.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	34,68	448,92	186,57	15569	6470	1,71	59
					262,35	4,48	9098	155	0,01	1
77.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	434,01	304,48	19,61	132145	8510	0,05	20
					7,05	5,57	3060	2419	0,02	9
78.	E0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	1,70	392,10	164,90	667	280	1,33	2
					227,21	45,01	386	77	0,16	0
79.	E0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	1,70	694,32	235,57	1180	400	2,21	4
					378,68	64,31	644	109	0,23	0
80.	E0130-54-1	Демонтаж водопропускной трубы д-500мм	м3	0,26	4999,50	3257,10	1275	831	10,38	3
					1742,40	846,85	444	216	2,90	1
81.	E0130-54-1	Востановление водопроводной трубы без стоимости материала	м3	0,26	7157,39	4071,38	1825	1038	12,98	3
					2178,00	1058,56	555	270	3,62	1
82.	E0127-9-1	Демонтаж арычных лотков	м3	0,48	1380,54	927,12	657	441	2,84	1
					453,42	235,22	216	112	0,95	0
83.	E0127-9-1	Востановление арычных лотков	м3	0,48	2852,87	1158,89	1358	552	3,55	2
					566,77	294,03	270	140	1,19	1
84.	E0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	2,36	2776,22	1354,19	6551	3195	8,50	20
диам. 1,5 м в сухих грунтах			1422,04		507,08	3355	1197	2,48	6	
85.	E01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	66,67	29,81	29,81	1987	1987	--	--
					--	20,87	--	1391	0,44	29
86.	E010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	66,67	176,40	176,40	11761	11761	--	--
					--	35,28	--	2352	0,74	49
		Итого по разделу: Разные работы								174975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					6181872	1218900		3703
							592489	342267		4066

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1067914
На горнопроходческие работы	864
Всего накладных расходов:	1068778
Итого с накладными	7250650

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	435039
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7685689
Итого с временными, 1,2 %	7777917
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	7952920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7984032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8061811
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	18010086
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	360202
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18370288
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2204435
Итого с НДС	20574723

Принял: ГКП на ПХВ «Алматы Сулары» Алматы қаласы әкімдігінің Алматы қаласы, Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Тоспа Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Республика Казахстан Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами города Алматы, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

генерального директора

Джарболов Н.М.

Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Абдраимов Е.С.

Сдал: Директор "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.

Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы

Форма КС- 3

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д

СПРАВКА №

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		127	21.04.2015 г					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в том числе	Итого к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базовых ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Уличная канализационнаая сеть	20574723	18370288							2204435	20574723
Всего выполненно:	20574723	18370288							2204435	20574723

Заказчик: И.О. Генерального директора

Джарболов Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.