Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Канализация г. Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаевадо ж/д

Наименование обьекта: Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул .Жетбаева до ж/д №4 по ул. Каипова.

А К Т N 5

приемки выполненных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	300,00	54,61	52,00	16383	15599	0,02	5		
					2,57	15,12	771	4537	0,05	16		
2.	E0101-17-13	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	341,44	35,79	34,07	12220	11635	0,01	4		
					1,68	9,91	575	3384	0,03	12		
3.	E0101-17-15	Погрузка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,66	55,90	53,22	37	35	0,02	0		
					2,63	15,48	2	10	0,05	0		
4.	E010333-A30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1966,80	176,40	176,40	346944	346944	--	--		
					--	35,28	--	69389	0,74	1457		
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,06	23,70	4,97	902	189	0,12	5		
					18,73	--	713	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	87,81	134,40 134,40	-- --	11801 11801	-- --	0,97 --	85 --
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	109,34	990,00 --	-- --	108247 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	467,72	7,13 --	7,13 2,31	3334 --	3334 1082	-- 0,01	-- 4
9.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	430,54	7,13 --	7,13 2,31	3069 --	3069 996	-- 0,01	-- 4
10.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	430,54	630,00 --	-- --	271240 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	467,72	23,70 18,73	4,97 --	11085 8762	2323 --	0,12 --	56 --
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	430,54	23,70 18,73	4,97 --	10204 8065	2139 --	0,12 --	51 --
13.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	642,84	4,14 0,53	3,57 1,23	2661 339	2294 792	0,00 0,00	2 3
14.	Е0101-20- 3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	11,66	4,52 0,57	3,89 1,35	53 7	45 16	0,00 0,00	0 0
15.	Е0101-17- 13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	467,72	35,79 1,68	34,07 9,91	16740 787	15937 4635	0,01 0,03	5 16
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	818,51	176,40 --	176,40 35,28	144385 --	144385 28877	-- 0,74	-- 606
17.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	571,594	478,16 34,65	7,50 2,79	273313 19806	4288 1597	0,22 0,01	127 8

Итого по разделу: Земляные работы 1232617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
18.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,1892	171265,99	113818,36	32404	21534	336,60	64
					56430,00	25493,44	10677	4823	108,59	21
19.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	192,588	1648,00	--	317385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы								349789
		Раздел: Разные работы								
20.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,44	448,92	186,57	10074	4187	1,71	38
					262,35	4,48	5887	100	0,01	0
21.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	280,83	304,48	19,61	85506	5506	0,05	13
					7,05	5,57	1980	1565	0,02	6
22.	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	1276,50	880,23	17,61	1123613	22476	0,04	53
					7,13	4,55	9099	5813	0,02	20
23.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1276,50	400,87	16,89	511709	21556	0,04	47
					6,53	5,57	8341	7105	0,02	25
24.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1276,50	373,61	--	476911	--	0,00	1
					0,09	--	112	--	--	--
25.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4291,50	426,96	16,89	1832319	72469	0,04	159
					6,53	5,57	28041	23886	0,02	83
26.	Е0127-54-9	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям,	м2	4291,50	100,33	--	430549	--	0,00	1
					0,02	--	94	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
27.	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	1,10	392,10	164,90	431	181	1,33	1
					227,21	45,01	250	50	0,16	0
28.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	1,10	694,32	235,57	764	259	2,21	2
					378,68	64,31	417	71	0,23	0
29.	Е0130-54-1	Демонтаж водопропускной трубы д-500мм	м3	0,15	4999,50	3257,10	750	489	10,38	2
					1742,40	846,85	261	127	2,90	0
30.	Е0130-54-1	Востановление водопроводной трубы без стоимости материала	м3	0,15	7157,39	4071,38	1074	611	12,98	2
					2178,00	1058,56	327	159	3,62	1
31.	Е0127-9-1	Демонтаж арычных лотков	м3	0,30	1380,54	927,12	414	278	2,84	1
					453,42	235,22	136	71	0,95	0
32.	Е0127-9-1	Востановление арычных лотков	м3	0,30	2852,87	1158,89	856	348	3,55	1
					566,77	294,03	170	88	1,19	0
33.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,52	2776,22	1354,19	4220	2058	8,50	13
					1422,04	507,08	2161	771	2,48	4
34.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,14	29,81	29,81	1286	1286	--	--
					--	20,87	--	900	0,44	19
35.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	43,14	176,40	176,40	7610	7610	--	--
					--	35,28	--	1522	0,74	32
		Итого по разделу: Разные работы								4488085

ИТОГО:

	6070493	713063	739
	119581	162366	2336

Накладные расходы :

На общестроительные работы 321645

Всего накладных расходов: 321645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						6392138		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						383528		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6775666		
		Итого с временными, 1,2 %						6856974		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						7011256		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7038684		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7107254		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						15877605		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						317552		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16177889,29		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1941346,71		
		Итого с НДС						18119236		

Принял: Генеральной директор ГКП «Тоспа Су» Джарболов Н.М.

Технадзор ТОО «СК Курылыс Инжиниринг» Абдраимов Е.С.

Сдал: Директор ТОО «SAT Construction» Сыдыгалиев А.

Н.к. св. РДУ Кайсенов Б.З.
28.12.2015г.

Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Форма КС- 3

Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д по ул.Каипова

СПРАВКА №5

за ноябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименован	КОД	
		127	21.04.2015 г					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12% в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них			Дополнительные затрать			
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.	70 212 752,00	16 177 889,29	26 235 203	6 775 666,00		2 475 420,00			1 941 346,71	18 119 236,00
Всего выполненно:	70 212 752,00	16 177 889,29							1 941 346,71	**18 119 236,00**

Заказчик: Генеральный директор ГКП "Тоспа Су"

Джаробов Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.