Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д

Наименование объекта: Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.

А К Т N 6

приемки выполненных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
1.	С130804-8 07	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-16,69	444,00	--	-7410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	-0,01	760158,74	138458,56	-3877	-706	358,00	-2
					62325,00	52303,50	-318	-267	255,45	-1
3.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	-10,90	282,86	0,37	-3083	-4	0,90	-10
					156,38	0,14	-1705	-2	0,00	-0
		Итого по разделу: Трубопроводы								-14370
		Раздел: Добавляемые работы								
4.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	324,00	135,13	--	43784	--	0,84	273
					135,13	--	43784	--	--	--
5.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при	м	144,00	335,98	--	48381	--	0,77	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементнобетонных покрытиях			119,55	--	17215	--	0,01	1
6.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	6,48	26700,00	--	173016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	18,36	860,53	361,57	15799	6638	2,66	49
					498,96	120,98	9161	2221	0,60	11
8.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	43,00	2776,22	1354,19	119378	58230	8,50	365
					1422,04	507,08	61148	21805	2,48	106
9.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	м	180,00	335,98	--	60476	--	0,77	138
					119,55	--	21519	--	0,01	1
10.	Е0106-22-13	Разборка перекрытий каналов	м3	14,28	7344,99	201,86	104886	2883	7,16	102
					1126,62	76,25	16088	1089	0,37	5
11.	Е0152-1-3	Разборка бетонных монолитных оснований 18 колодцев	м3	64,00	2971,38	1950,78	190169	124850	6,22	398
					1020,60	760,17	65318	48651	4,18	267
12.	Е0124-2-7	Демонтаж трубопроводов теплоснабжения из стальных труб диаметром 200 мм	км	0,11	150626,41	61674,91	16268	6661	473,22	51
					88951,50	17301,73	9607	1869	85,56	9
13.	Е0107-1-1	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	8,00	265,84	173,57	2127	1389	0,57	5
					92,27	59,41	738	475	0,22	2
14.	Е0106-22-13	Демонтаж перекрытий тепловых камер	м3	6,40	1328,48	201,86	8502	1292	7,16	46
					1126,62	76,25	7210	488	0,37	2
15.	Е0152-1-1	Разборка бетонных оснований тепловой камеры	м3	6,40	2585,90	518,15	16550	3316	12,90	83
					2067,75	202,78	13234	1298	1,16	7
16.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	137,09	29,81	29,81	4087	4087	--	--
					--	20,87	--	2861	0,44	60
17.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	137,09	176,40	176,40	24182	24182	--	--
					--	35,28	--	4836	0,74	102

Итого по разделу: Добавляемые работы 827604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							813235	232817		1610
							262999	85324		573

Накладные расходы :

На общестроительные работы	402409
Всего накладных расходов:	402409
Итого с накладными	1215644

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1288583
Итого с временными, 1,2 %	1304046
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	1333387
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1338603
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1351643
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	3046050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60921
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3106971,43
Налог на добавленную стоимость, 12 %	372836,57
Итого с НДС	3479808

Принял: И.о. начальника/главного директора «Тоспа Су» Технадзор ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Сдал: Директор ТОО «SAT Construction»

Тарболов Н.М. Абдраимов Е.С. Сыдыгалиев А.

Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Форма КС- 3.

Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д по ул.Каипова

СПРАВКА № 6

за ноябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименован	КОД	
		127	21.04.2015 г					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затрать			
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12% в том числе	Итого к оплате
Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.	73 692 560,00	3 106 971,43	27 527 861	1 299 847,00		503 581,00			372 836,57	3 479 808,00
Всего выполненно	73 692 560,00	3 106 971,43							372 836,57	**3 479 808,00**

Заказчик: Генеральный директор ГКП "Тоспа Су"

Джарболов Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.