Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction"

Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаевадо ж/д

Наименование обьекта: Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.

А К Т N 4

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	469,12	54,61	52,00	25619	24393	0,02	8
					2,57	15,12	1206	7094	0,05	24
2.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,00	88,44	84,22	973	926	0,03	0
					4,15	24,49	46	269	0,08	1
3.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	1,76	537,57	--	946	--	3,34	6
					537,57	--	946	--	--	--
4.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	21,34	723,50	295,33	15440	6302	2,72	58
					428,18	203,98	9137	4353	0,88	19
5.	Е0101-168-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	0,33	1841,45	646,03	608	213	5,95	2
					1195,42	446,21	394	147	1,93	1
6.	Е0101-162	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,04	537,57	--	9698	--	3,34	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м			--- 537,57	--- --	--- 9698	--- --	--- --	--- --
7.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	101,86	723,50 --- 428,18	295,33 --- 203,98	73696 --- 43614	30082 --- 20778	2,72 --- 0,88	277 --- 90
8.	Е0101-168 -4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	0,33	1841,45 --- 1195,42	646,03 --- 446,21	608 --- 394	213 --- 147	5,95 --- 1,93	2 --- 1
9.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	38,06	515,17 --- 515,17	-- --- --	19607 --- 19607	-- --- --	3,34 --- --	127 --- --
10.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	160,38	723,50 --- 428,18	295,33 --- 203,98	116035 --- 68671	47365 --- 32715	2,72 --- 0,88	436 --- 141
11.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	940,25	478,16 --- 34,65	7,50 --- 2,79	449587 --- 32580	7054 --- 2627	0,22 --- 0,01	209 --- 13
12.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	258,28	488,31 --- 44,80	7,50 --- 2,79	126121 --- 11572	1938 --- 722	0,29 --- 0,01	74 --- 3
13.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,25	21724,84 --- 10444,50	466,84 --- 175,72	5355 --- 2575	115 --- 43	65,23 --- 0,86	16 --- 0
		Итого по разделу: Земляные работы								844293
		Раздел: Трубопроводы ==========								
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,46	1425,82 --- 169,05	167,77 --- 62,87	29172 --- 3459	3433 --- 1286	1,12 --- 0,31	23 --- 6
15.	Е0122-8-1-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00794	335289,02 --- 178200,00	126905,27 --- 61083,00	2662 --- 1415	1008 --- 485	942,70 --- 298,33	7 --- 2
16.	С130806-1-29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина	м	7,8724	8330,00 --- --	-- --- --	65577 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 7,0 мм								
17.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	7,84	455,99	0,76	3575	6	1,00	8
					175,23	0,30	1374	2	0,00	0
18.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,01886	153623,66	99873,53	2897	1884	314,60	6
					53212,50	21541,11	1004	406	92,48	2
19.	С130804-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,208	845,00	--	29751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01588	293071,33	127197,95	4654	2020	728,20	12
					138600,00	48049,65	2201	763	234,67	4
21.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	15,9184	5220,00	--	83094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	15,87	329,62	0,46	5231	7	0,99	16
					172,02	0,18	2730	3	0,00	0
23.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0013	86043,37	39746,99	112	52	271,70	0
					46035,00	10574,19	60	14	41,03	0
24.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,49	444,00	--	21974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-74,60	444,00	--	-33122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02028	264485,50	112264,00	5364	2277	676,50	14
					126967,50	42409,13	2575	860	207,12	4
27.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	19,8292	3930,00	--	77929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	37,90	298,54	0,41	11314	15	0,99	37
					172,02	0,15	6519	6	0,00	0
29.	Е0122-47-	Протаскивание в футляр стальных	м	-70,05	298,54	0,41	-20912	-29	0,99	-69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	труб диам. 150 мм исключить			---	---	---	---	---	---
					172,02	0,15	-12050	-11	0,00	-0
30.	Е0129-173 -2	Заполнение футляра цементным раствором	м3	3,79	201,07	8,08	762	31	1,08	4
					---	---	---	---	---	---
					135,63	1,26	514	5	0,01	0
31.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,8538	3870,00	--	14914	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,0379	780237,10	152304,42	29571	5772	393,80	15
					---	---	---	---	---	---
					68557,50	57533,85	2598	2181	281,00	11
33.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм Исключить	км	-0,06952	780237,10	152304,42	-54242	-10588	393,80	-27
					---	---	---	---	---	---
					68557,50	57533,85	-4766	-4000	281,00	-20
34.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01588	872468,54	170043,41	13855	2700	404,36	6
					---	---	---	---	---	---
					69498,00	64236,15	1104	1020	313,72	5
35.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленнойк антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		0,00794	1057323,54	199501,19	8395	1584	426,36	3
					---	---	---	---	---	---
					72690,75	75363,75	577	598	368,07	3
36.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,52	330,09	248,20	1162	874	0,46	2
					---	---	---	---	---	---
					76,48	64,88	269	228	0,25	1
37.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,89	444,00	--	395	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	С130804-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,455	845,00	--	1229	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,115	1648,00	--	190	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,52	330,09	248,20	1162	874	0,46	2
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,48	64,88	269	228	0,25	1
41.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 160мм	шт	1,32	1612,00	--	2128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 315мм	шт	0,22	6853,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С99-1-1	Стоимость отводов 90 град. ПЭ, диаметром 160мм	шт	1,98	4865,00	--	9633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3,52	483,70	365,68	1703	1287	0,67	2
					112,62	95,56	396	336	0,37	1
45.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 160мм	шт	1,32	2866,00	--	3783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 315мм	шт	0,22	7429,00	--	1634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С99-1-1	Стоимость тройника ПЭ, диаметром 225мм	шт	1,98	4807,00	--	9518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	7,04	3981,25	91,50	28028	644	18,52	130
					3118,50	34,65	21954	244	0,17	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								364599
		Раздел: Деталь крепления телефонной канализации								
49.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,14	6384,78	95,26	894	13	3,37	0
					539,55	35,99	76	5	0,18	0
50.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	1,98	1779,97	341,28	3524	676	1,68	3
					282,15	103,70	559	205	0,42	1
51.	С30-18-70	Стоимость плит перекрытия	м3	0,19	25200,00	--	4788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации	м3	2,89	6346,33	342,45	18341	990	3,10	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					485,10	129,37	1402	374	0,63	2
		Итого по разделу: Деталь крепления телефонной канализации								27547
		Раздел: Колодцы								
53.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	3,40	18806,57	1692,73	63942	5755	10,62	36
					1777,55	633,85	6044	2155	3,10	11
54.	С2-1-267	Стоимость стремянок	шт	0,0413	133700,00	--	5522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С131104-1-6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,54	17100,00	--	26334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1054	176702,71	2008,71	18624	212	46,97	5
					8910,00	759,82	939	80	3,71	0
57.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,19	36,53	0,10	117	--	0,02	0
					4,83	0,06	15	--	0,00	0
58.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	3,19	281,48	0,53	898	2	0,06	0
					12,19	0,22	39	1	0,00	0
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,30	249,56	4,20	2820	47	0,23	3
					41,09	1,58	464	18	0,01	0
60.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты отмостка	м3	1,52	1701,73	110,98	2587	169	0,94	1
					136,13	42,08	207	64	0,20	0
61.	Е0106-3-1	Забивка бетоном отверстий отключаемых труб в существующих колодцах	м3	0,08	6820,38	286,52	546	23	4,33	0
					675,67	98,41	54	8	0,39	0
		Итого по разделу: Колодцы								121389
		ИТОГО:					1357830	140338		1525
							242441	76459		328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						365811		
		На горнопроходческие работы						560		
		Всего накладных расходов:						366372		
		Итого с накладными						1724200		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						103452		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1827652		
		Итого с временными, 1,2 %						1849585		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						1891200		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1898598		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1917094		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						4282788		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						85656		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4368444		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						524213		
		Итого с НДС						4892657		

Принял: Генеральной директор ТОО «Тоспа Су» Джарбосынов Н.М.

Технадзор ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг» Абдраимов Е.С.

Сдал: Директор ТОО «SAT Construction» Сыдыгалиев А.

Нач. ОВ. Консалиев
28.12.2017г

Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Форма КС- 3

Заказчик ГКП на ПХВ "Тоспа Су" УЭКХ г. Алматы
Подрядчик ТОО "SAT Construction"
Договор 127 от 21 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Канализация г.Алматы. Уличная канализационная сеть пос.Алатау от здания ИЯФ и ул.Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д по ул.Каипова

СПРАВКА № 4

за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименован	КОД	
		127	21.04.2015 г					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12% в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них			Дополнительные затрать			
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Уличная канализационная сеть пос.Алатау ИЯФ ул. Жетбаева д/с №5 по ул.Жетбаева до ж/д №4 по ул.Каипова.	52 093 516,00	4368444	19459537	1827652		667716			524 213,25	4 892 657,00
Всего выполненно:	52 093 516,00	4368444							524213	4892657

Заказчик: И.О. Генерального директора "Тоспа Су"

Джарболов Н.М.

Подрядчик: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.