Форма №3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"
Найменование объекта: *Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантөбе, М. Горкий, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области.*
Договор : №162 от 30.07.2021 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Наименование пусковых комплеков, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантөбе, М. Горкий, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области.	85775322,13	85775322,13	11796578,69							1415589,44	13212168,13
Удержание	24033154,00	24033154,00									
Итого к оплате:											13 212 168,13

Заказчик:
И. О. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"

_____ **Б. Ә. Шірінбеков**

Инженер:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Т. Ақжігіт**

Подрядчик:
Директор ТОО "Қуат - құрылыс"

_____ **Р. Н. Нұрмахан**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "Фараб құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куат-құрылыс"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантобе, М.Горький, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№162 от 30.07.2021 г.**

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1 (Участок 1)										
1	120	Ц13-080103-1602 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	1	3222,76 / 2702	473,9 / 164,05	3223 / 2702	474 / 164	47	2064 / 423	5709	
2	131	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12,5 ссвш	м3	1,16	17344,62 / 1097,07	1200,47 / 275,06	27751 / 1755	1921 / 440	24075	1998 / 2380	23294	
3	127	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2345		7035		7035	563	7598	
			Итого по разделу: 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1 (Участок 1)									45436	
			Раздел: 2. ВЛ-10 кВ (Участок 2)										
4	1	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,646	165598,51 / 68014,1	93999,26 / 30708,23	272575 / 111951	154723 / 50546	5901	129998 / 32206	434779	
5	3	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0295	120733,22 / 43023,91	24262,41 / 10048,58	3562 / 1269	716 / 296	1577	1253 / 385	5199	
6	5	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	43470,87 / 16212	19635,44 / 7867,83	130413 / 48636	58906 / 23603	22870	52012 / 14594	197019	
7	7	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3	14918,02 / 10610,6	4182,58 / 1731,21	44754 / 31832	12548 / 5194	375	29620 / 5950	80324	
8	61	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 10мм	м шин заземления	1900	392,06 / 199,98	49,39 / 13,51	744923 / 379962	93841 / 25669	271120	324505 / 85554	1154982	
9	62	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 16мм	м шин заземления	1444	606,7 / 199,98	49,39 / 13,51	876076 / 288771	71319 / 19508	515986	246624 / 89816	1212516	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10 кВ (Участок 2)									3084819	
			Раздел: 3. Сети ВЛИ-0,4кВ (Участок 2)										
10	72	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,904	120733,22 / 43023,91	24262,41 / 10048,58	712809 / 254013	143245 / 59327	315550	250672 / 77078	1040559	
11	82	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	64	14913,99 / 7032,48	7232,4 / 3628,4	954495 / 450079	462874 / 232218	41543	545837 / 120027	1620359	
12	105	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	90	2020,47 / 1577,34	443,13 / 202,65	181842 / 141961	39882 / 18239	0	128159 / 24800	334802	
13	107	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		180	154		27720		27720		29938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2218		
14	108	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	180	501		90180		90180	7214	97394	
15	109	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	43		3870		3870	310	4180	
16	110	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	1889		340020		340020	27202	367222	
17	111	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	1104		198720		198720	15898	214618	
18	112	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	270	539		145530		145530	11642	157172	
19	113	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	2117		190530		190530	15242	205772	
20	114	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	2524		227160		227160	18173	245333	
21	115	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	90	4895,09		440558		440558	35245	475803	
22	116	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	Предохранитель 35А SVV10.35	шт	90	1001,79		90161		90161	7213	97374	
23	118	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ. класс точности 1	шт.	90	27155		2443950		2443950	195516	2639466	
24	120	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	90	9733		875970		875970	70078	946048	
25	122	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	563		50670		50670	4054	54724	
26	124	Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц Казахстан" стр.15	Детектор короткого замыкания Navigator Led+Flag	шт	3	139853,57		419561		419561		419561	
			Отпускная цена			139854		419561					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5035					
			Сметная стоимость оборудования					*424595*					
			Итого по разделу: 3. Сети ВЛИ-0,4кВ (Участок 2)									8955359	
			Раздел: 4. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1(Участок 2)										
27	129	Ц13-080103-1602 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	2	3222,76	473,9	6446	948	94	4127	11418	
						2702	164,05	5404	328		846		
28	130	Прайс-лист ТОО "Потенциал EnErgY"стр.14	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-7,5кВАр	шт	2	130665,18		261330		261330		261330	
			Отпускная цена			130665		261330					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3136					
			Сметная стоимость оборудования					*264466*					
29	132	С123-070501-1106	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	50696		101392		101392	8111	109503	
30	134	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9733		19466		19466	1557	21023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:									12497206	
			в том числе оборудование									689062	
			ИТОГО без оборудование									11808144	
			временные здания и сооружение - 2,4 %									283395	
			ИТОГО:									12091539	
			зимнее удорожание - 0,7%									84641	
			ИТОГО:									12176180	
			непредвиданные работы - 2%									243524	
			ИТОГО:									12419704	
			ИТОГО с оборудованием									13108766	
			с коэффициентом договор. цены - 0,8999									11796579	
			НДС - 12%									1415589	
			ИТОГО по форме №2									13212168,13	

Технический надзор:
Инженер ТОО "Фараб-курылыс"
_____ Торе Е. Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат-курылыс"
_____ Нұрмахан Р.Н.