Форма №3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"
Найменование объекта: *Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантөбе, М. Горкий, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области.*
Договор : №162 от 30.07.2021 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Наименование пусковых комплеков, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантөбе, М. Горкий, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области.	72563154,00	72563154,00	28586229,46							3430347,54	32016577,00
Удержание	24033154,00	24033154,00	10729086,61							1287490,39	12016577,00
Итого к оплате:										2142857,15	20 000 000,00

Заказчик:
И. О. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"
Б. Ә. Шірінбеков

Инженер:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
Т. Ақжігіт

Подрядчик:
Директор ТОО "Қуат - құрылыс"
Р. Н. Нұрмахан

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района Туркестанской области"
(полное наименование)

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"
(полное наименование)

Подрядчик : ТОО "Қуат-құрылыс"
(наименование)

Объект : Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жуантобе, М.Горький, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №162 от 30.07.2021 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
1	73	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	36	14913,99 7032,48	7232,4 3628,4	536904 253169	260366 130622	23368	307033 67515	911452	
2	74	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	72	29019		2089368		2089368	167149	2256517	
3	75	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	2,112	11910,51 4794,12	7116,39 1907,25	25155 10125	15030 4028	0	11323 2918	39396	
4	76	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	48	3641		174768		174768	13981	188749	
5	78	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Заземляющий проводник ЗП6	м	36	355,18		12786		12786	1023	13809	
6	79	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У3	шт	36	3925,18		141306		141306	11305	152611	
7	80	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	154		3080		3080	246	3326	
8	81	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	27,6	501		13828		13828	1106	14934	
9	82	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3327		43251		43251	3460	46711	
10	83	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.12	Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников РЕК49	шт.	2	12044,2		24088		24088	1927	26015	
11	84	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	372		13392		13392	1071	14463	
12	85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	866		32908		32908	2633	35541	
13	87	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	1889		126563		126563	10125	136688	
14	88	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	2295		153765		153765	12301	166066	
15	89	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	3645		204120		204120	16330	220450	
16	90	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98		32	6913		221216		221216		238913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							17697		
17	91	С124-040207-5317	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**		25	2493		62325		62325		67311	
				шт.							4986		
18	92	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**		34	3605		122570		122570		132376	
				шт.							9806		
19	93	С124-040207-4918	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**		31	2923		90613		90613		97862	
				шт.							7249		
20	94	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**		10	1798		17980		17980		19418	
				шт.							1438		
21	97	С123-061201-0902	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**		0,52	154254		80212		80212		86629	
				км							6417		
			Итого по разделу: 1. Сети ВЛИ-0,4кВ									4869237	
			Раздел: 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										
32	119	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	685149		685149				685149	
				шт.						685149			
			Отпускная цена			685149		685149					
			Сметная стоимость оборудования					*685149*					
33	121	Прайс-лист ТОО "Потенциал EnEreY"стр.14	**Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-5кВАр**		1	142839,29		142839				142839	
				шт						142839			
			Отпускная цена			142839		142839					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1714					
			Сметная стоимость оборудования					*144553*					
34	140	С124-040207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**		5	98578		492890		492890		532321	
				шт.							39431		
35	142	С123-070207-0212	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-ХЗ-1-160А-УХЛ3**		15	1237		18555		18555		20039	
				шт.							1484		
			Итого по разделу: 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									1382062	
			Раздел: 3. ВЛ-10 кВ										
36	2	С123-061201-0703	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**		2,938	282479		829923		829923		896317	
				км							66394		
37	6	С124-040207-4315	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**		9	37156		334404		334404		361156	
				шт.							26752		
38	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**		3	89830		269490				269490	
				шт.						269490			
			Отпускная цена			89830		269490					
			Сметная стоимость оборудования					*269490*					
39	63	С121-130201-0211	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		0,00205	581489		1192		1192		1287	
				т							95		
40	64	С121-130202-0204	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,00066	680284		449		449		485	
				т							36		
41	65	С121-130202-0205	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,001443	728251		1051		1051		1135	
				т							84		
42	66	С121-130203-0204	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**		0,33	739		244		244		263	
				кг							20		
43	67	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Траверса ТМ73**		3	7968,75		23906		23906		25819	
				шт							1913		
44	68	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Крепление подкоса У52**		17	3852,32		65489		65489		70729	
				шт							5239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр фр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	69	Прайс-лист ТОО"К_ArAdEl МЕСНА_niCs" стр.6	Хомут Х1	шт	6	728,57		4371		4371	350	4721	
46	70	Прайс-лист ТОО"К_ArAdEl МЕСНА_niCs" стр.7	Хомут Х51	шт	58	683,04		39616		39616	3169	42785	
47	71	Прайс-лист ТОО"К_ArAdEl МЕСНА_niCs" стр.6	Хомут Х7	шт	9	546,43		4918		4918	393	5311	
			Итого по разделу: 3. ВЛ-10 кВ									1679498	
			Раздел: 4. Сети ВЛИ-0,4кВ										
48	73	С123-06-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,642	839149		538734		538734	43099	581832	
49	75	С123-06-1201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,0666445	1574676		1679619		1679619	134370	1813989	
50	76	С123-06-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (для заземления опор)	км	0,0715	605027		43259		43259	3461	46720	
51	78	С124-04-0207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	98578		394312		394312	31545	425857	
52	80	С123-07-0207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	12	1237		14844		14844	1188	16032	
53	83	С121-04-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	90	29019		2611710		2611710	208937	2820647	
54	84	Е11-330-1101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	4,224	11910,51 4794,12	7116,39 1907,25	50310 20250	30060 8056	0	22645 5836	78792	
55	85	С121-04-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	96	3641		349536		349536	27963	377499	
56	86	Прайс-лист ТОО"К_ArAdEl МЕСНА_niCs" стр.6	Стяжка Г1	шт	96	3624,64		347966		347966	27837	375803	
57	106	С123-06-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,8	154254		277657		277657	22213	299870	
			Итого по разделу: 4. Сети ВЛИ-0,4кВ									6837041	
			Раздел: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										
67	128	5108-01-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	685149		1370298		1370298		1370298	
			Отпускная цена			685149		1370298					
			Сметная стоимость оборудования					*1370298*					
68	149	С124-04-0207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	98578		1084358		1084358	86749	1171107	
69	151	С123-07-0207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	33	1237		40821		40821	3266	44087	
			Итого по разделу: 5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									2585492	
			Раздел: 6. ВЛ-10 кВ										
70	7	Е11-330-1202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99 7032,48	7232,4 3628,4	14914 7032	7232 3628	649	8529 1875	25318	
71	9	Е11-330-1101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,088	11910,51	7116,39	1048	626	0	472	1641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		4794,12	1907,25	422	168		122		
72	10	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3641		7282		7282	583	7865	
73	11	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	619,29		2787		2787	223	3010	
74	12	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	874,29		1749		1749	140	1888	
75	13	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн КМ-1	шт	1	1420,71		1421		1421	114	1534	
76	14	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Накладка ОГ52	шт	1	901,61		902		902	72	974	
77	15	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-1	шт	1	6438,75		6439		6439	515	6954	
78	16	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-2	шт	1	1575,54		1576		1576	126	1702	
79	17	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Вал привода РА-3	шт	3	4763,04		14289		14289	1143	15432	
80	18	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-5а	шт	3	928,93		2787		2787	223	3010	
81	19	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМs60а	шт	1	2832,32		2832		2832	227	3059	
82	20	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У1	шт	1	3834,11		3834		3834	307	4141	
83	21	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.7	Хомут Х8	шт	1	601,07		601		601	48	649	
84	22	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	503		1006		1006	80	1086	
85	23	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3480		20880		20880	1670	22550	
86	24	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777		10777		10777	862	11639	
87	25	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731	3498	47229	
88	26	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866		4330		4330	346	4676	
89	27	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979		38937		38937	3115	42052	
90	28	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	573		3438		3438	275	3713	
91	29	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953	156	2109	
			Итого по разделу: 6. ВЛ-10 кВ									212231	
			Раздел: 7. Сети ВЛИ-0 4кВ										
92	40	С123-061201-1319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005		0,364429	900387		328127		328127		354377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							26250		
93	41	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (для заземления опор)	км	0,025	605027		15126		15126	1210	16336	
94	43	С124-040207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	98578		197156		197156	15772	212928	
95	45	С123-070207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	6	1237		7422		7422	594	8016	
96	46	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	7376,42 3598,56	3128,75 1569,09	110646 53978	46931 23536	9737	62012 13813	186471	
97	47	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	35	14913,99 7032,48	7232,4 3628,4	521990 246137	253134 126994	22719	298505 65640	886134	
98	48	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	70	29019		2031330		2031330	162506	2193836	
99	49	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	2,376	11910,51 4794,12	7116,39 1907,25	28299 11391	16909 4532	0	12738 3283	44320	
100	50	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	54	3641		196614		196614	15729	212343	
101	51	Прайс-лист ТОО"КАгА-ДЕЛ МЕСНАniС-s" стр.6	Стяжка Г1	шт	54	3624,64		195731		195731	15658	211389	
102	53	Прайс-лист ТОО"КАгА-ДЕЛ МЕСНАniС-s" стр.6	Кронштейн У3	шт	35	3925,18		137381		137381	10990	148372	
103	54	С124-04020-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	154		5852		5852	468	6320	
104	55	С124-04020-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	51	501		25551		25551	2044	27595	
105	56	С124-04020-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	3327		63213		63213	5057	68270	
106	57	Прайс-лист ТОО "SCAlA GR-OUP" стр.12	Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников РЕК49	шт.	2	12044,2		24088		24088	1927	26015	
107	58	С124-04020-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	372		8928		8928	714	9642	
108	59	С124-04020-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	866		32042		32042	2563	34605	
109	60	С124-04020-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	1889		143564		143564	11485	155049	
110	61	С124-04020-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1889		94450		94450	7556	102006	
111	62	С124-04020-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2295		114750		114750	9180	123930	
112	63	С124-04020-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	3645		153090		153090	12247	165337	
113	64	С124-04020-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	6913		304172		304172	24334	328506	
114	65	С124-04020-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2493		54846		54846	4388	59234	
115	66	С124-04020-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	3605		118965		118965	9517	128482	
116	67	С124-04020-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2923		43845		43845	3508	47353	
117	68	С124-04020-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1798		34162		34162	2733	36895	
			Итого по разделу: 7. Сети ВЛИ-0,4кВ									5793761	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1										
118	93	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	685149		685149		685149		685149	
			Отпускная цена			685149		685149					
			Сметная стоимость оборудования					*685149*					
119	114	С124-040207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	98578		394312		394312	31545	425857	
120	116	С123-070207-0212	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	12	1237		14844		14844	1188	16032	
			Итого по разделу: 8. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									1127038	
			Раздел: 9. ВЛ-10 кВ										
121	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660		179660		179660	
			Отпускная цена			89830		179660					
			Сметная стоимость оборудования					*179660*					
122	9	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	7376,42 3598,56	3128,75 1569,09	7376 3599	3129 1569	649	4134 921	12431	
123	12	Е11-330202-0105	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	17655,4 9114	7622,29 3821,4	17655 9114	7622 3821	919	10348 2240	30244	
124	13	Е11-330202-0106	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	27220,8 13759,2	12542,49 6289,87	27221 13759	12542 6290	919	16039 3461	46721	
125	14	С121-040405-0110	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	11	42096		463056		463056	37044	500100	
126	15	Е11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,088	11910,51 4794,12	7116,39 1907,25	1048 422	626 168	0	472 122	1641	
127	16	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	3641		7282		7282	583	7865	
128	25	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Кронштейн РА-1**	шт	2	6438,75		12878		12878	1030	13908	
129	26	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Кронштейн РА-2**	шт	2	1575,54		3151		3151	252	3403	
130	27	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Вал привода РА-3**	шт	6	4763,04		28578		28578	2286	30864	
131	28	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Кронштейн РА-5**	шт	1	9,11		9		9	1	10	
132	29	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Кронштейн РА-5а**	шт	3	928,93		2787		2787	223	3010	
133	30	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Траверса ТМ-73**	шт	1	9,11		9		9	1	10	
134	31	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Траверса ТМ-73ш**	шт	1	8005,18		8005		8005	640	8646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 35	32	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ78	шт	1	2140,18		2140		2140	171	2311	
1 36	33	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ78а	шт	1	2140,18		2140		2140	171	2311	
1 37	34	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ80А	шт	1	1830,54		1831		1831	146	1977	
1 38	35	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМs60а	шт	2	2832,32		5665		5665	453	6118	
1 39	36	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У1	шт	3	3834,11		11502		11502	920	12423	
1 40	37	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х7	шт	3	546,43		1639		1639	131	1770	
1 41	38	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.7	Хомут Х8	шт	2	601,07		1202		1202	96	1298	
1 42	39	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	30	503		15090		15090	1207	16297	
1 43	40	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154		924		924	74	998	
1 44	41	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	501		3908		3908	313	4220	
1 45	42	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	43		86		86	7	93	
1 46	43	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые сорвывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
1 47	44	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые сорвывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3480		20880		20880	1670	22550	
1 48	45	Прайс-лист ТОО "SCAlA GROUP" стр.13	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9	4717,5		42458		42458	3397	45854	
1 49	46	Прайс-лист ТОО "SCAlA GROUP" стр.13	Искровой промежуток SDI20.3	шт	9	10928,57		98357		98357	7869	106226	
1 50	47	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	10777		86216		86216	6897	93113	
1 51	48	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577		262386		262386	20991	283377	
1 52	49	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	866		15588		15588	1247	16835	
1 53	50	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1889		34002		34002	2720	36722	
1 54	51	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1870		11220		11220	898	12118	
1 55	52	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3850		23100		23100	1848	24948	
1 56	53	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	3093,83		6188		6188	495	6683	
1 57	54	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	12039		48156		48156	3852	52008	
1 58	55	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1180		4720		4720	378	5098	
1 59	56	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		18	12979		233622		233622		252312	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18690		
160	57	С124-040207-4920[redacted]	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		6	1798		10788		10788		11651	
				шт.							863		
161	58	С124-040207-5202[redacted]	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		6	394		2364		2364		2553	
				шт.							189		
162	59	С124-040206-0705[redacted]	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98		12	573		6876		6876		7426	
				шт.							550		
163	60	С124-040201-0602[redacted]	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		18	651		11718		11718		12655	
				шт.							937		
			Итого по разделу: 9. ВЛ-10 кВ									1896334	
			Раздел: 10. Сети ВЛИ-0,4кВ										
164	73	С123-061201-1319[redacted]	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,869	900387		782436		782436		845031	
				км							62595		
165	74	С123-061201-1320[redacted]	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,827	1216347		1005919		1005919		1086392	
				км							80474		
166	75	С123-061201-1321	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,558344	1715959		958095		958095		1034743	
				км							76648		
			Итого по разделу: 10. Сети ВЛИ-0,4кВ									2966166	
			Раздел: 11. ВЛ-10 кВ										
167	7	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		2	14918,02	4182,58	29836	8365	250	19747	53550	
				шт		10610,6	1731,21	21221	3462		3967		
168	53	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 10мм		480	392,06	49,39	188191	23707	68493	81980	291785	
				м шин заземления		199,98	13,51	95990	6485		21614		
169	54	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления диаметром 16мм		364,8	606,7	49,39	221325	18017	130354	62305	306320	
				м шин заземления		199,98	13,51	72953	4928		22690		
170	55	С121-130201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,0013	581489		756		756		816	
				т							60		
171	56	С121-130202-020[redacted]	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00044	680284		299		299		323	
				т							24		
172	57	С121-130202-020[redacted]	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000186	728251		135		135		146	
				т							11		
173	58	С121-130203-020[redacted]	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,22	739		163		163		176	
				кг							13		
			Итого по разделу: 11. ВЛ-10 кВ									653116	
			Раздел: 12. Сети ВЛИ-0,4кВ										
174	39	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,121	120733,22	24262,41	14609	2936	6467	5137	21326	
				км линии		43023,91	10048,58	5206	1216		1580		
175	68	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		2	5147,97	97,21	10296	194	898	6674	18328	
				шт.		4602	32,81	9204	66		1358		
176	70	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании		6	1687,28	3,6	10124	22	742	6739	18212	
				шт.		1560	0	9360	0		1349		
177	71	С123-070207-021[redacted]	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3		6	1237		7422		7422		8016	
				шт.							594		
178	77	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" ст[redacted]з.6	Стяжка Г1		48	3624,64		173983		173983		187901	
				шт							13919		
179	86	С124-040207-501[redacted]	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		52	1889		98228		98228		106086	
				шт.							7858		
180	95	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/6 мм. Монтаж оборудования		8	309,59	17,79	2477	142	659	1233	4006	
				м		209,44	4,59	1676	37		297		
			ИТОГО:									30365998	
			в том числе оборудование									3334299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО без оборудование									27031699	
			временные здания и сооружение - 2,4 %									648761	
			ИТОГО:									27680460	
			зимнее удорожание - 0,7%									193763	
			ИТОГО:									27874223	
			непредвиданные работы - 2%									557485	
			ИТОГО:									28431708	
			ИТОГО с оборудованием									31766007	
			с коэффициентом договор. цены - 0,8999									28586230	
			НДС - 12%									3430347	
			ИТОГО по форме №2									32016577	

Технический надзор:
Инженер ТОО "Фараб курылыс"
Торе Е. Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат-курылыс"
Нұрмахан Р.Н.