Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зәулім шың"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор: №13 от 10 мая 2021 года

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	0,6		1428,76	141,82	857	85	--	581	1553
		НР - 72%; СП - 8%				1286,94	57,44	772	34		115	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	20		49,84	49,84	997	997	--	262	1360
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	364		101	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	20		42,65	42,65	853	853	--	224	1163
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	311		86	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	14		49,84	49,84	698	698	--	183	952
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,19	--	255		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3405	2633	--	1250	5028
								772	964	--	372	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3405				
		Всего заработная плата	Тенге						1737			
		Накладные расходы	Тенге					1250				
		Сметная прибыль	Тенге					372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1737			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	7,5	6201,86	1979,06	46514	14843	--	31638	84404
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	31671	3096		6252	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,01	14519,94	4661,19	14665	4708	--	9945	26579
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	9957	972		1969	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0135	15000,84	1394,04	203	19	--	174	407
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	184	8		30	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,57	6201,86	1979,06	9737	3107	--	6623	17669
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	6630	648		1309	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,057	15000,84	1394,04	855	79	--	737	1719
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	776	34		127	
		СЕТКИ									
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,025	15000,84	1394,04	375	35	--	323	754
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	340	15		56	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,85	296,15	19,70	2621	174	--	2297	5311
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2447	23		393	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,3	266,69	43,98	347	57	--	280	677
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	290	12		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75316	23022	--	52017	137520
							52294	4808	--	10186	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75316				
		Всего заработная плата	Тенге					57101			
		Накладные расходы	Тенге				52018				
		Сметная прибыль	Тенге				10187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					57101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					57101			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,7	7951,09 6381,94	1569,15 366,62	45321 36377	8944 2090	--	35774 6488	87583
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	0,85	289,96 289,96	-- --	246 246	-- --	--	229 38	514
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,06	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	4103 3969	134 43	--	3731 627	8461
		ГИЛЬЗЫ									
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06	242283,12 240966,00	1317,12 561,69	14537 14458	79 34	--	13187 2218	29942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64208	9157	--	52921	126500
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55051	2166	--	9371	
		Всего заработная плата	Тенге				64208				
		Накладные расходы	Тенге					57217			
		Сметная прибыль	Тенге				52922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126500				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					57217			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126500				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	410,06 170,27	239,80 52,83	1230 511	719 158	--	790 162	2182
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2	67263,86 60890,20	6373,66 1363,72	13453 12178	1275 273	--	14692 2252	30396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14683	1994	--	15482	32578
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12689	431	--	2414	
		Всего заработная плата	Тенге				14683				
		Накладные расходы	Тенге					13120			
		Сметная прибыль	Тенге				15482				
							2413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32578				9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13120			
		Сметная заработная плата	Тенге				32578				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13120			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,175	19448,73	1820,73	42301	3960	--	35718	84260
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	38341	909		6241	
		ГИЛЬЗЫ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03615	242283,12	1317,12	8759	48	--	7945	18040
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	8711	20		1336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				51060	4008	--	43663	102300
							47052	929	--	7577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51060				
	Всего заработная плата		Тенге					47981			
		Накладные расходы	Тенге				43663				
		Сметная прибыль	Тенге				7578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					47981			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				102300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					47981			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	40	2031,68	99,38	81267	3975	--	72119	165657
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	77292	1098		12271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				81267	3975	--	72119	165657
							77292	1098	--	12271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81267				
	Всего заработная плата		Тенге					78390			
		Накладные расходы	Тенге				72119				
		Сметная прибыль	Тенге				12271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					78390			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				165657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					78390			
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5	1861,23 1685,95	175,28 82,83	9306 8430	876 414	--	7960 1381	18647
23	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2	688,86 662,18	26,68 6,22	1378 1324	53 12	--	1203 206	2787
24	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м	1	457,63 452,16	5,47 1,13	458 452	5 1	--	363 66	886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11142 10206	935 428	--	9526 1653	22320
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11142				
		Всего заработная плата	Тенге					10634			
		Накладные расходы	Тенге				9525				
		Сметная прибыль	Тенге				1653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10634			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	2365,49 2317,59	47,90 19,91	9462 9270	192 80	--	6452 1273	17187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9462 9270	192 80	--	6452 1273	17187
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9462				
		Всего заработная плата	Тенге					9350			
		Накладные расходы	Тенге				6452				
		Сметная прибыль	Тенге				1273				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9350			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
26	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,9	5427,29 3811,52	1615,77 556,92	4885 3430	1454 501	--	3696 686	9267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	30	371,76 342,83	28,93 14,07	11153 10285	868 422	--	10065 1697	22915
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	30	18,29 8,47	9,81 4,65	549 254	294 140	--	370 74	992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16586 13969	2617 1063	-- --	14131 2457	33174
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16586				
		Всего заработная плата	Тенге					15032			
		Накладные расходы	Тенге				14130				
		Сметная прибыль	Тенге				2457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				33174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15032			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
29	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	4	466,83 446,19	20,64 8,21	1867 1785	83 33	--	1781 292	3940
30	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	15,5	466,83 446,19	20,64 8,21	7236 6916	320 127	--	6902 1131	15269
31	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	5	466,83 446,19	20,64 8,21	2334 2231	103 41	--	2227 365	4926
32	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов** *НР - 98%; СП - 8%*	1кВт	10,5	997,97 839,44	158,53 77,72	10479 8814	1665 816	--	9438 1593	21510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21916 19746	2170 1017	-- --	20348 3381	45645
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21916				
		Всего заработная плата	Тенге					20763			
		Сдача и испытание	Тенге				305				
		Накладные расходы	Тенге				20348				
		Сметная прибыль	Тенге				3381				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				45645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20763			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
33	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	1	1395,73 1342,58	53,15 13,90	1396 1343	53 14	--	1329 218	2943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1396 1343	53 14	--	1329 218	2943
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1396				
		Всего заработная плата	Тенге					1356			
		Сдача и испытание	Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				1329				
		Сметная прибыль	Тенге				218				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2943				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1356			
		Сметная заработная плата	Тенге				2943				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1356			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД									
34	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	466,83 446,19	20,64 8,21	4668 4462	206 82	--	4453 730	9851
35	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,3	466,83 446,19	20,64 8,21	2941 2811	130 52	--	2805 460	6206
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	1	1875,01 1788,99	86,02 13,24	1875 1789	86 13	--	1766 291	3932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9484 9062	422 147	--	9024 1481	19989
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				9484				
		Всего заработная плата	Тенге					9209			
		Накладные расходы	Тенге				9025				
		Сметная прибыль	Тенге				1481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19990				7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9209			
		Сметная заработная плата	Тенге				19990				7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9209			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ									
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	8	773,34	3,34	6187	27	--	6045	13210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	6160	8		979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				6187	27	--	6045	13210
							6160	8	--	979	
							6187				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6168			
		Всего заработная плата	Тенге				6045				
		Накладные расходы	Тенге				979				
		Сметная прибыль	Тенге				13210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6168			
		Сметная заработная плата	Тенге				13210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6168			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
38	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	20	888,04	623,24	17761	12465	--	6852	26582
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	5296	4221		1969	
39	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	4	470,72	3,22	1883	13	--	1350	3492
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	1870	5		259	
40	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	4	401,97	3,22	1608	13	--	1152	2981
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	1595	5		221	
41	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	4	1218,92	655,17	4876	2621	--	2984	8488
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	2255	1889		629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				26127	15111	--	12338	41543
							11016	6120	--	3078	
							26127				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					17136			
		Всего заработная плата	Тенге				12338				
		Накладные расходы	Тенге				3077				
		Сметная прибыль	Тенге				41543				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17136			
		Сметная заработная плата	Тенге				41543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17136			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								765594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				325922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66316			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19275			
		- Накладные расходы	Тенге							316645	
		- Сметная прибыль	Тенге							56711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				765 594				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				6 890				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				772 484				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				8 343				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				70 950				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				851 777				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				15 617				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				867 394				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				104 087				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**971 481**				

Генподрядчик: ТОО "Зәулім шың"
Зам.директора _____ **Бектибаев Н.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зәулім шың"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор: №13 от 10 мая 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 4 кв 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	11,875		519,94	500,04	6174	5938	--	1151	7912
						19,90	114,75	236	1363		586	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,625		2777,64	--	1736	--	--	1250	3225
						2777,64	--	1736	--		239	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	1	4845,83	--	4846	--	--	3489	9002
					4845,83	--	4846	--		667	
		Обратная засыпка									
4	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10	284,20	273,32	2842	2733	--	530	3642
					10,88	62,72	109	627		270	
5	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	9,5	40,94	40,94	389	389	--	98	525
					--	14,26	--	135		39	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,5	1099,17	--	550	--	--	396	1021
					1099,17	--	550	--		76	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	9,5	213,28	95,66	2026	909	--	1138	3418
					117,62	48,78	1117	463		253	
		Песчанное основание									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,08	1650,06	194,37	132	16	--	120	273
					1455,69	65,04	116	5		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18695	9984	--	8172	29018
							8710	2594	--	2150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18695				
	Всего заработная плата		Тенге					11304			
		Накладные расходы	Тенге				8172				
		Сметная прибыль	Тенге				2149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11304			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	735666,01	238369,21	5517	1788	--	4282	10583
					497296,80	79399,45	3730	595		784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	419093,72	102290,57	3772	921	--	3118	7441
					316803,15	33185,32	2851	299		551	
		Запорная арматура									
11	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7767,31	2481,36	7767	2481	--	6093	14969
					5285,95	868,26	5286	868		1109	
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1484,86	34,66	1485	35	--	1454	3174
					1450,20	18,58	1450	19		235	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0013	1319899,11	625142,25	1716	813	--	1163	3109
					694756,86	208719,89	903	271		230	
14	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3393,44	216,27	6787	433	--	6328	14164
					3177,17	18,58	6354	37		1049	
15	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	745,75	34,78	1492	70	--	1408	3131
					710,98	--	1422	--		232	
		Фитинги									
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001149	1319899,11	625142,25	1517	718	--	1028	2748
					694756,86	208719,89	798	240		204	
		Фасонина полиэтилен									
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1826,45	1118,96	1826	1119	--	1049	3106
					707,48	352,61	707	353		230	
		Прочее									
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	9011,43	1387,27	451	69	--	364	880
					7624,16	372,00	381	19		65	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,01	35776,22	23387,27	358	234	--	113	508
					12388,95	6091,95	124	61		38	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	65,09	2,84	33	1	--	22	58
					62,25	0,37	31	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,5	76,85	4,05	38	2	--	25	69
					72,80	0,74	36	--		5	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,16	9011,43	1387,27	1442	222	--	1164	2815
					7624,16	372,00	1220	60		208	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1826,45	1118,96	3653	2238	--	2099	6212
					707,48	352,61	1415	705		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				37853	11143	--	29710	72967
							26710	3527	--	5404	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				358				
	Всего заработная плата		Тенге					185			
		Накладные расходы	Тенге				113				
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				508				
		Сметная заработная плата	Тенге					185			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37495				
	Всего заработная плата		Тенге					30052			
		Накладные расходы	Тенге				29596				
		Сметная прибыль	Тенге				5367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					30052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					30237			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				56548	21127	--	37882	101985
							35420	6121	--	7554	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				358				
	Всего заработная плата		Тенге					185			
		Накладные расходы	Тенге				113				
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				508				
		Сметная заработная плата	Тенге					185			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56190				
	Всего заработная плата		Тенге					41356			
		Накладные расходы	Тенге				37768				
		Сметная прибыль	Тенге				7517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41356			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				101983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41541			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. К1 Канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы									
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
24	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	9,5	519,94	500,04	4939	4750	--	921	6329
					19,90	114,75	189	1090		469	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,5	2777,64	--	1389	--	--	1000	2580
					2777,64	--	1389	--		191	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
26	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	1	4845,83	--	4846	--	--	3489	9002
					4845,83	--	4846	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11174	4750	--	5410	17911
							6424	1090	--	1327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11174				
	Всего заработная плата		Тенге					7514			
		Накладные расходы	Тенге				5410				
		Сметная прибыль	Тенге				1327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7514			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
27	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,05	25435,31	8935,88	26707	9383	--	21378	51932
					16499,43	4066,17	17324	4269		3847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	0,8635	411,45	23,32	355	20	--	315	724
					388,13	3,72	335	3		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				27062	9403	--	21693	52656
							17660	4273	--	3901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27062				
	Всего заработная плата		Тенге					21932			
		Накладные расходы	Тенге				21693				
		Сметная прибыль	Тенге				3900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21932			
		РАЗДЕЛ 5. по спецификации									
29	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0065	743703,46	102865,96	4834	669	--	4332	9899
					640837,50	32296,78	4165	210		733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4834	669	--	4332	9899
							4165	210	--	733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4834				
	Всего заработная плата		Тенге					4375			
		Накладные расходы	Тенге				4332				
		Сметная прибыль	Тенге				733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4375			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				43070	14822	--	31435	80466
							28249	5573	--	5961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43070				
	Всего заработная плата		Тенге					33821			
		Накладные расходы	Тенге				31434				
		Сметная прибыль	Тенге				5960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33821			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				80465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					33821			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								182451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11693			
		- Накладные расходы	Тенге							69317	
		- Сметная прибыль	Тенге							13515	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				182 451				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1 642				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				184 093				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				1 988				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				7 950				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				194 031				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				3 722				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				197 753				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				23 730				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**221 483**				

Генподрядчик: ТОО "Зәулім шың"
Зам.директора _____ **Бектибаев Н.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зәулім шың"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**
(наименование)

Договор: №13 от 10 мая 2021 года

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Электроустановочные изделия										
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1432,25 1351,00	81,25 32,81	1432 1351	81 33	--	996 194	2623
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,011		28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	313 99	214 49	--	90 32	436
		Земляные работы										
3	1101-0101-0319 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,5		102,70 2,99	99,71 12,87	359 10	349 45	--	40 32	431
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,5		1365,00 1365,00	-- --	2048 2048	-- --	--	1474 282	3803
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,8		30,18 --	30,18 11,16	84 --	84 31	--	22 9	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	799,16 799,16	-- --	959 959	-- --	--	690 132	1781
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7	486,50 81,06	405,44 163,72	3405 567	2838 1146	--	1234 371	5010
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7	143,21 27,02	116,19 46,92	1002 189	813 328	--	373 110	1485
		Кабели									
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	306,42 148,61	157,81 49,21	919 446	473 148	--	427 108	1454
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	284,30 135,10	149,20 46,73	853 405	448 140	--	393 100	1345
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,005	67286,32 43023,91	24262,41 10048,58	336 215	121 50	--	212 44	593
		Трубы									
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	413,28 379,61	33,67 10,83	2066 1898	168 54	--	1406 278	3750
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,005	147763,00 147763,00	-- --	739 739	-- --	--	561 104	1404
14	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	877,10 746,13	130,97 47,57	2631 2238	393 143	--	1714 348	4693
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	227,23 209,44	17,79 4,59	227 209	18 5	--	154 31	412
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1082,12 916,30	165,82 45,93	1082 916	166 46	--	693 142	1917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18458	6167	--	10479	31253
							12291	2218	--	2317	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13933				
		Всего заработная плата	Тенге					10411			
		Накладные расходы	Тенге				7480				
		Сметная прибыль	Тенге				1713				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10411			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4526				
		Всего заработная плата	Тенге					4097			
		Накладные расходы	Тенге				3001				
		Сметная прибыль	Тенге				602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14509			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
17	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,005	162013,36	93999,26	810	470	--	395	1301
		НР - 80%; СП - 8%			68014,10	30708,23	340	154		96	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт									
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6727,31	3128,75	6727	3129	--	4134	11730
		НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	3599	1569		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7537	3599	--	4529	13031
							3939	1723	--	965	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7537				
		Всего заработная плата	Тенге					5661			
		Накладные расходы	Тенге				4529				
		Сметная прибыль	Тенге				965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5661			4
		Сметная заработная плата	Тенге				13032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5661			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-1шт									
		Тип1 (1шт)									
19	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	--	2382	7680
		НР - 80%; СП - 8%			1202,39	1775,60	1202	1776		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой**	м3	0,45	1702,08	28,20	766	13	--	603	1478
					1673,88	--	753	--		109	
		НР - 80%; СП - 8%									
21	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры освещения из стальных труб**	т	0,19914	23368,61	11550,21	4654	2300	--	2072	7263
					11818,40	3259,61	2354	649		538	
		НР - 69%; СП - 8%									
22	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,19914	11830,98	8939,84	2356	1780	--	780	3387
					2891,14	2007,20	576	400		251	
		НР - 80%; СП - 8%									
23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	80,17	1,63	802	16	--	570	1482
					78,54	0,66	785	7		110	
		НР - 72%; СП - 8%									
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	1,5	227,23	17,79	341	27	--	231	618
					209,44	4,59	314	7		46	
		НР - 72%; СП - 8%									
25	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	1	5132,18	1650,26	5132	1650	--	3337	9147
					3481,92	1152,70	3482	1153		678	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18779	9313	--	9975	31055
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9466	3991	--	2301	
		Всего заработная плата	Тенге				6275				
		Накладные расходы	Тенге					5748			
		Сметная прибыль	Тенге				4138				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11246				4
		Сметная заработная плата	Тенге					5748			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7851				
		Всего заработная плата	Тенге					4707			
		Накладные расходы	Тенге				3765				
		Сметная прибыль	Тенге				929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4707			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4654				
		Всего заработная плата	Тенге					3003			
		Накладные расходы	Тенге				2072				
		Сметная прибыль	Тенге				538				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13457			75339
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ					**25696**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19079			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							24983	
		- Накладные расходы	Тенге							5583	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	75 339
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	678
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	76 017
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	821
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	7 950
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	84 788
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 537
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	86 325
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	10 359
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**96 684**

Генподрядчик: ТОО "Зәулім шын"
Зам.директора _____ **Бектибаев Н.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зәулім шың"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской**
(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**
(наименование)

Договор: №13 от 10 мая 2021 года

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущихценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/**	**м3 грунта**	305,6		50,22	50,22	15347	15347	--	4087	20989
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	5676		1555	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	305,6		85,94	85,94	26264	26264	--	6993	35918
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,78	--	9713		2661	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/**	**м3 грунта**	277,4		18,46	18,46	5121	5121	--	1465	7113
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,33	--	2034		527	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	277,4		8,16	8,16	2264	2264	--	648	3145
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,24	--	899		233	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/**	**м3 грунта**	74,4		50,22	50,22	3736	3736	--	995	5110
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	1382		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грунтовый лоток									
6	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0036	1449470,76	702542,76	5218	2529	--	3485	9399
		НР - 99%; СП - 8%			746928,00	230798,92	2689	831		696	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81674**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20535			
		- Накладные расходы	Тенге							17673	
		- Сметная прибыль	Тенге							6051	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	81 674
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	735
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	82 409
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	890
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1 125
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	84 424
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 666
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	86 090
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**86 090**

Генподрядчик: ТОО "Зәулім шың"
Зам.директора _____ **Бектибаев Н.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зәулім шың"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор: №13 от 10 мая 2021 года

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	30		807,13	31,65	24214	950	--	25524	53717
						775,48	12,31	23264	369		3979	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	15		191,04	145,61	2866	2184	--	1386	4592
						45,43	40,14	681	602		340	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	15		807,13	31,65	12107	475	--	12762	26859
						775,48	12,31	11632	185		1990	
		Отмостка вокруг здании										
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,8		3807,24	8,16	6853	15	--	6428	14344
						3799,08	--	6838	--		1062	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									99512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					42416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1156			
		- Накладные расходы	Тенге							46100	
		- Сметная прибыль	Тенге							7371	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				99 512				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				896				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				100 408				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				1 084				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				985				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				102 477				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 030				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				104 507				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**104 507**				

Генподрядчик: ТОО "Зәулім шың"
Зам.директора _____ **Бектибаев Н.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**