Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Наименование объекта: Строительство подстанции скорой медицинской помощи мощностью от 10 до 25 тыс. выездов в год (район Сортировка) г. Караганда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№ 58	29.04.2020г.				
		Дополнительное соглашени					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подстанции скорой медицинской помощи мощностью от 10 до 25 тыс. выездов в год (район Сортировка) г. Караганда	18 213 409,90	16 261 973,13							1 951 436,78	18 213 409,90

м.п. Заказчик Заместитель руководителя Бейсембаев Н. Б. БИН 060140010813
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Туякаев Б. Б. БИН 000440000648
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Қазыбек Б. И.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора ИП Савчук Р. Е.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19" сентября2018г. № 656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Наименование стройки - Подстанция скорой мед.помощи мощностью 10-25тыс. выездов в год здание . Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Махметова, 2 (район Сортировка)

Договор подряда № 58 от 29.04.2020г.

А К Т № 1

Приемки выполненных объемов работ за июнь 2020 г.
по ресурсному методу

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета №С2-1								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы АБК								
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**1455,42823**	**93,83**	**85,75**	**136559**	**124801**	**39102**	**0,01**	**17**
			м3 грунта		**8,08**	**29,07**	**11759**	**42314**	**59,1**	**0,03**	**36**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	16,7400	702,560	11759,00			
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	36,3900					
1.3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03	36,3900		124801,00			
			Накладные расходы -		*26,87*		*39102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,96*				*31957*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,91*				*7145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,66*		*14053*				
			Сметная стоимость				*189714*				
2	2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**109,548361**	**2681,72**	**--**	**293779**	**--**	**193441**	**3,55**	**389**
			м3 грунта		**2681,72**	**--**	**293779**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,55	389,1200	754,990	293779,00			
			Накладные расходы -		*1765,80*		*193441*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1584,90*				*173623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,90*				*19818*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,80*		*38978*				
			Сметная стоимость				*526197*				
3	3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, от бровки котлована на 20 метров**	1564,97659	46,40	46,40	72623	72623	19182	--	--
			м3 грунта		--	16,70	--	26139	59,1	0,01	15

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	15,4000		
3.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	26,1800		72623,00

			Накладные расходы -		*12,26*		*19182*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,87*				*15448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,39*				*3734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,69*		*7344*				
			Сметная стоимость				*99150*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**502961**	**197423**			**406**
				Тенге			**305537**	**68452**			**52**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Всего заработная плата -		Тенге			**502961**				
			Накладные расходы -	Тенге				**373990**			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**251725**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**221028**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**30697**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60375**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**815060**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**458**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**373990**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**815060**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**373990**			**458**

РАЗДЕЛ 2.Монолитная подушка фундамента АБК

4	436	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=3,5	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	329,8	6371,17	376,90	2101212	124302	255708	0,92	304
			м2 покрытия		683,05	112,78	225269	37193	60,9	0,03	11

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	303,5800	742,040	225269,00
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	10,8800		
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	8,8900		30509,00
4.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04	14,0800		50949,00
4.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04	13,3900		34159,00
4.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18	58,8700		5547,00
4.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,7300		3138,00
4.8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,06	21,2400	3086,030	65545,00
4.9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	10,6200	3305,960	35108,00
4.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,10	34,4000	3204,870	110242,00
4.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04	14,3100	107644,210	1540746,00
		Накладные расходы -		*775,34*		*255708*	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*484,66*				*159840*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*290,69*				*95869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*571,72*		*188554*				
			Сметная стоимость				*2545474*				
5	**437**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**23,98**	**17623,40**	**663,46**	**422609**	**15910**	**31323**	**1,35**	**32**
			м3		**948,43**	**157,19**	**22743**	**3769**	**48,5**	**0,18**	**4**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	32,3700	702,530	22743,00			
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	4,3500					
5.3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,5100		148,00			
5.4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,3200		15705,00			
5.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0312		56,00			
5.6		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,0000	6598,380	39557,00			
5.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0480	27,670	1,00			
5.8		21-020101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	24,4600	14080,250	344397,00			
			Накладные расходы -		*1306,19*		*31323*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*536,22*				*12859*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,97*				*18464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1514,37*		*36315*				
			Сметная стоимость				*490246*				
6	**438**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**61,89**	**19965,02**	**1028,07**	**1235635**	**63627**	**103300**	**1,79**	**111**
			м3		**1374,61**	**252,43**	**85075**	**15623**	**48,5**	**0,29**	**18**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,79	110,7800	767,940	85075,00			
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	17,8100					
6.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1671		574,00			
6.4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	6,6300		285,00			
6.5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	16,1300		58684,00			
6.6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,6065		1934,00			
6.7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0619		4,00			
6.8		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04	2,6600		498,00			
6.9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,9098		1649,00			
6.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,10	6,3100	66,300	419,00			
6.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0248	26042,380	645,00			
6.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0062	26165,600	162,00			
6.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,2400	196,560	243,00			
6.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,8600	6598,380	12251,00			
6.15		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0031	200244,360	620,00			
6.16		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,4518	27,670	13,00			
6.17		27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	2,2300	760,200	1694,00			
6.18		21-020101-2807	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	62,8200	17047,360	1070887,00			
			Накладные расходы -		*1669,09*		*103300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*789,11*				*48838*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*879,98*				*54462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730,73*		*107115*				
			Сметная стоимость				*1446050*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	439	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	2,01445	13943,99	705,76	28089	1422	14594	16,88	34
			т		12962,83	197,70	26113	398	48,5	0,17	–

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,88	34,0000	767,940	26113,00
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,3425		
7.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,3425		1092,00
7.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0806		2,00
7.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,4900		327,00
7.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	6,0400	91,800	555,00
		Накладные расходы -		*7244,71*		*14594*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6382,85*			*12858*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,86*			*1736*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,10*		*3415*	
		Сметная стоимость				*46098*	

8	440	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	2,01445	195987,00	–	394806	–	16740	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*8309,85*		*16740*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8309,85*				*16740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16343,75*		*32924*				
			Сметная стоимость				*444469*				

9	448	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	71	1179,65	542,15	83755	38493	29874	0,48	34
			шт. сборных конструкций		375,10	197,63	26632	14032	62,1	0,20	14

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	33,8000	788,020	26632,00
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	14,1100		
9.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	1,8700		5955,00
9.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	9,4400		27455,00
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2,8000		5083,00
9.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,2911	14295,070	4161,00
9.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,8520	16982,730	14469,00
		Накладные расходы -		*420,76*		*29874*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,66*			*25252*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*			*4622*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*9090*	
		Сметная стоимость				*122719*	

10	449	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	103	1669,03	760,92	171910	78375	60947	0,67	69
			шт. сборных конструкций		526,40	278,37	54219	28672	62,1	0,28	29

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	68,8000	788,020	54219,00
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	28,8500		
10.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	4,0400		12876,00
10.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	18,7500		54503,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	6,0700		10995,00			
10.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,7313	14295,070	10454,00			
10.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,7000	16982,730	28862,00			
			Накладные расходы -		*591,72*		*60947*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*499,76*				*51476*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,96*				*9472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,86*		*18629*				
			Сметная стоимость				*251486*				
11	**450**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**35**	**2529,25**	**1204,51**	**88524**	**42158**	**30980**	**0,94**	**33**
			шт. сборных конструкций		**756,57**	**445,14**	**26480**	**15580**	**62,1**	**0,45**	**16**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,94	32,8000	807,440	26480,00			
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	15,6900					
11.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	2,5400		8092,00			
11.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,27	9,3500		27170,00			
11.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3,8000		6895,00			
11.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,1645	14295,070	2352,00			
11.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,0300	16982,730	17535,00			
			Накладные расходы -		*885,15*		*30980*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*746,27*				*26119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,88*				*4861*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,15*		*9560*				
			Сметная стоимость				*129064*				
12	**451**	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**121**	**3566,82**	**1804,36**	**431585**	**218328**	**146583**	**1,18**	**143**
			шт. сборных конструкций		**952,78**	**685,02**	**115286**	**82887**	**62,1**	**0,69**	**84**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	142,7800	807,440	115286,00			
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	83,6100					
12.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	18,2000		58037,00			
12.4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	38,1200		110817,00			
12.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	27,3000		49474,00			
12.6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,8591	14295,070	12281,00			
12.7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	5,0500	16982,730	85690,00			
			Накладные расходы -		*1211,43*		*146583*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1017,07*				*123066*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,36*				*23517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,26*		*46253*				
			Сметная стоимость				*624421*				
13	**452**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**29,25**	**19935,72**	**--**	**583120**	**--**	**24724**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*845,27*		*24724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,27*				*24724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,48*		*48628*				
			Сметная стоимость				*656472*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	453	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**								
			м3	**15,92**	**19174,43**	**--**	**305257**	**--**	**12943**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*813,00*		*12943*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*813,00*				*12943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1598,99*		*25456*				
			Сметная стоимость				*343656*				
15	454	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**								
			м3	**117,62**	**16885,50**	**--**	**1986073**	**--**	**84209**	**--**	**--**
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*715,95*		*84209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*715,95*				*84209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1408,12*		*165623*				
			Сметная стоимость				*2235905*				
16	455	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки. Устройство**								
			м3	**13,68**	**18805,19**	**663,46**	**257255**	**9076**	**18554**	**1,35**	**18**
					948,43	**157,19**	**12975**	**2150**	**48,5**	**0,18**	**2**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	18,4700	702,570	12975,00
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	2,4800		
16.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,5700		85,00
16.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,4600		8959,00
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0178		32,00
16.6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,9500	15238,870	212637,00
16.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,4200	6598,380	22566,00
16.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0274	27,670	0,76
		Накладные расходы -		*1356,30*		*18554*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*536,22*			*7336*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*820,08*			*11219*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612,92*		*22065*	
		Сметная стоимость				*297874*	

17	456	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка арматурных стержней над отверстиями. Установка**								
			т стальных элементов	**0,00277**	**45105,69**	**5844,75**	**125**	**16**	**77**	**42,70**	**--**
					39260,94	**893,02**	**109**	**2**	**62,1**	**1,03**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,70	0,1183	921,550	109,00
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0029		
17.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,0589		11,00
17.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,0029		5,00
		Накладные расходы -		*27905,36*		*77*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24935,61*			*69*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2969,75*			*8*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5840,88*		*16*	
		Сметная стоимость				*218*	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	457	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,00277	**197827,94**	**--**	**548**	**--**	**23**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8387,90*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8387,90*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16497,27*		*46*				
			Сметная стоимость				*617*				
19	458	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
				463,788	**738,02**	**14,29**	**342286**	**6628**	**59575**	**0,21**	**98**
			м2 поверхности		**181,75**	**1,73**	**84292**	**804**	**50,8**	**--**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	98,3200	857,300	84292,00			
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,9276					
19.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	9,0400		4947,00			
19.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,9276		1681,00			
19.5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	1113,0900	212,160	236153,00			
19.6		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0742	128278,300	9519,00			
19.7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,1113	51147,900	5693,00			
			Накладные расходы -		*128,45*		*59575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*93,21*				*43229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,24*				*16346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,32*		*32149*				
			Сметная стоимость				*434010*				
20	459	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битумной мастике стен**								
				27,748	**67378,24**	**872,66**	**1869611**	**24215**	**339733**	**18,17**	**504**
			м3 изоляции		**15988,87**	**294,78**	**443659**	**8180**	**55,3**	**0,34**	**9**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
20.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	18,17	504,1800	879,960	443659,00			
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	9,4300					
20.3		31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	11,9300		893,00			
20.4		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	11,3800		6223,00			
20.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	9,4300		17099,00			
20.6		21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,3900	22601,920	31358,00			
20.7		21-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,98	27,1900	45513,820	1237659,00			
20.8		21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	1,9400	48846,780	94878,00			
20.9		21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,00	55,5000	298,600	16571,00			
20.10		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,90	108,2200	196,560	21271,00			
			Накладные расходы -		*12243,51*		*339733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9004,86*				*249867*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3238,64*				*89866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6369,74*		*176748*				
			Сметная стоимость				*2386091*				
21	460	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**								
				211,74	**821,32**	**7,25**	**173907**	**1535**	**40655**	**0,38**	**81**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 поверхности		**293,35**	**3,47**	**62115**	**734**	**50,8**	**--**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
21.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	80,8800	767,950	62115,00			
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,8470					
21.3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,8470		1535,00			
21.4		21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	6,5600	16795,470	110244,00			
21.5		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,4764	27,670	13,00			
			Накладные расходы -		*192,00*		*40655*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,79*				*31927*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,22*				*8727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,07*		*17165*				
			Сметная стоимость				*231727*				
22	**461**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм.-0,500**	**87,5125**	**1858,88**	**31,34**	**162676**	**2743**	**14332**	**0,20**	**18**
			м2 поверхности		**154,36**	**6,07**	**13508**	**531**	**50,8**	**0,01**	**1**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	17,5900	767,940	13508,00			
22.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6126					
22.3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	2,9800		1632,00			
22.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,6126		1110,00			
22.5		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	2,1900	11033,330	24139,00			
22.6		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	192,5300	215,220	41436,00			
22.7		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	367,5500	212,160	77980,00			
22.8		21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0140	128278,300	1796,00			
22.9		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0210	51147,900	1074,00			
			Накладные расходы -		*163,77*		*14332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*81,50*				*7132*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,27*				*7200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,81*		*14161*				
			Сметная стоимость				*191168*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10638982**	**626827**			**1478**
				Тенге			**1198475**	**210556**			**190**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10638982**				
		Материалы -		Тенге			**5543877**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1409031**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3269803**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1284874**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**799867**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**485007**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**953908**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12877765**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1668**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1409031**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12877765**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1668**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1409031**			

Локальная смета №С2-2

РАЗДЕЛ 3.Земляные работы Гараж

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	**459,055419**	**157,06**	**143,52**	**72100**	**65885**	**20648**	**0,02**	**9**
			м3 грунта		**13,54**	**48,66**	**6215**	**22338**	**59,1**	**0,03**	**15**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
23.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	8,8500	702,500	6215,00			
23.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	14,5500					
23.3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,04	19,2100		65885,00			
			Накладные расходы -		*44,98*		*20648*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,76*				*16875*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,22*				*3773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,16*		*7420*				
			Сметная стоимость				*100167*				
24	2	11-010205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**34,5525584**	**3841,39**	**--**	**132730**	**--**	**87397**	**5,09**	**176**
			м3 грунта		**3841,39**	**--**	**132730**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
24.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,09	175,8000	754,990	132730,00			
			Накладные расходы -		*2529,39*		*87397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2270,26*				*78443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,13*				*8954*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,66*		*17610*				
			Сметная стоимость				*237737*				
25	3	11-010104-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, от бровки котлована на 20 метров**	**493,607977**	**48,57**	**48,57**	**23977**	**23977**	**6333**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**17,48**	**--**	**8630**	**59,1**	**0,01**	**5**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
25.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,0800					
25.2		31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	8,6400		23977,00			
			Накладные расходы -		*12,83*		*6333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,33*				*5100*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,50*				*1233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*2425*				
			Сметная стоимость				*32735*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**228807**	**89861**			**185**
				Тенге			**138945**	**30968**			**20**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228807				
			Всего заработная плата -	Тенге				169913			
			Накладные расходы -	Тенге			114378				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100419		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13959		
			Сметная прибыль -	Тенге			27455				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370639				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
			Сметная заработная плата -	Тенге				169913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			370639				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
			Сметная заработная плата -	Тенге				169913			

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты

26	**212**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=3,5**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**158**	**7210,31**	**376,90**	**1139228**	**59551**	**128126**	**0,92**	**145**
			м2 покрытия		**683,05**	**112,78**	**107922**	**17818**	**60,9**	**0,03**	**5**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,92	145,4400	742,040	107922,00
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,2100		
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	4,2600		14616,00
26.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,04	6,7500		24409,00
26.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04	6,4100		16365,00
26.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18	28,2000		2658,00
26.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,8295		1503,00
26.8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,06	10,1800	3086,030	31401,00
26.9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	5,0900	3305,960	16819,00
26.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,10	16,4800	3204,870	52814,00
26.11	21-130104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,04	6,8600	126979,180	870722,00
		Накладные расходы -		*810,92*		*128126*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*484.66*			*76576*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326.27*			*51550*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***641,70***		***101388***	
		Сметная стоимость				***1368742***	

27	**213**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**24,44**	**17623,40**	**663,46**	**430716**	**16215**	**31923**	**1,35**	**33**
			м3		**948,43**	**157,19**	**23180**	**3842**	**48,5**	**0,18**	**4**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	32,9900	702,550	23180,00
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	4,4300		
27.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,7300		151,00
27.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,4000		16006,00
27.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0318		58,00
27.6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,1100	6598,380	40316,00
27.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0489	27,670	1,00
27.8	21-020101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	24,9300	14080,250	351004,00
		Накладные расходы -		*1306,19*		*31923*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*536,22*			*13105*

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769,97*				*18818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1514,37*		*37011*				
			Сметная стоимость				*499650*				
28	**214**	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**12,52703**	**21646,66**	**1181,55**	**271168**	**14801**	**26139**	**2,60**	**33**
			м3		**2074,10**	**237,70**	**25982**	**2978**	**48,5**	**0,27**	**3**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
28.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,60	32,5700	797,720	25982,00			
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	3,3800					
28.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0338		116,00			
28.4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,15	1,9400		83,00			
28.5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,24	2,9700		10793,00			
28.6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1528		487,00			
28.7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0551		4,00			
28.8		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,24	15,5000		2902,00			
28.9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2292		415,00			
28.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,27	3,3700	66,300	223,00			
28.11		21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0125	26042,380	326,00			
28.12		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0326	26042,380	848,00			
28.13		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0018	26165,600	46,00			
28.14		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	12,2800	196,560	2413,00			
28.15		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	0,7516	6598,380	4959,00			
28.16		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0163	200244,360	3261,00			
28.17		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0227	27,670	0,63			
28.18		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,20	2,5400	609,780	1551,00			
28.19		21-020101-2807	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	12,7100	17047,360	216756,00			
			Накладные расходы -		*2086,58*		*26139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1121,22*				*14046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*965,36*				*12093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1898,66*		*23785*				
			Сметная стоимость				*321091*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1841113**	**90567**			**211**
				Тенге			**157083**	**24638**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1841113**				
		Материалы -		Тенге			**1593462**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**181721**			
			Накладные расходы -	Тенге			**186188**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**103727**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**82461**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**162184**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2189484**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**181721**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2189484**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				181721			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13211862**	**1004679**			**2280**
			Тенге			**1800041**	**334615**			**274**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13211862**				
	Материалы -		Тенге			**7137339**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2134655**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3269803**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1837164**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1225040		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					612124		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1203922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16252949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2134655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16252949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2134655**			

Временные здания и сооружения 1,5%	243794,2
Итого	16496743
Зимние удорожания 2,772%	457289,71
Итого	16954032,44
Скидка10%	1695403,2
Итого с учетом скидки	15258629,19
89%	13580180,0
к=1,0599383	14394152,88
11%	1678449,21
к=1,112825	1867820,24
ИТОГО	16261973,13
НДС 12%	1951436,78
Всего	18213409,90

Сдал (Подрядчик):ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Директор _____ Туякаев Б.Б.

Прораб _____ Елмураратов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «RAKADA GROUP»

_____ Қазыбек Б. И.

Эксперт(ы) авторского надзора: ГИП ТОО «Toplevel Строй»

_____ Савчук Р.Е.

Принял (Заказчик) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

_____ Бейсембаев Н. Б.