Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
921207301424

Заказчик **ИП Утеуов**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

850907300552

Исполнитель **ИП "БатысПрофИнжиниринг"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220422-1 от 22.04.2022

Номер документа	Дата составления
11	02.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение текущего ремонта водоочистного оборудования ВОС с. Аккала Индерского района Атырауской области			Услуга	1	1 898 000,00	1 898 000,00
				Итого	1	x	1 898 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) руководитель / Абельбасов М.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Утеуов Е.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.05.2022

М.П. ЖЕКЕ КӘСІПКЕР «УТЕУОВ» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель
«БатысПрофИнжиниринг»
ИИН: 850907300552
РНН: 271620021705
БИК: KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Батыс Профф Инжиниринг

02.05.2022 г. *ИП Утеуов*

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

На основании договора **№220422-1** от 22.04.2022 г. специалистами ИП «БатысПрофИнжиниринг» в период с 30.04.2022 г. по 02.05.2022 г. были выполнены работы по текущему ремонту водоочистного оборудованию ВОС с. Аккала Индерского района Атырауской области.

Перечень поставленных материалов и выполненных работ:

1. Сборный шкаф управления установкой водоподготовки – 1 комп.
2. Автоматический клапан управления (режим – фильтрация, до 10 $м^3$/ч) – 1 шт.
3. Монтажный комплект для автоматического клапана управления – 1 комп.
4. Блок питания клапана управления – 1 шт.
5. Дренажно-распределительная система фильтра 30х72 (верхний дистрибьютор, водоподъемная труба, нижняя лучевая распределительная система) – 1 комп.
6. Фильтрующий материал Сорбент «АС», фр. 0,7-1,4 мм – 425 литров.
7. Гравий кварцевый, фр. 2,0-5,0 мм – 100 кг.
8. Трубопроводная обвязка засыпной колонны 30х72 (трубопроводы, запорная арматура, фитинги), материал PPR, PVC – 1 комп.
9. Перезасыпка засыпной колонны 30х72 (выгрузка отработанной загрузки, чистка дренажно-распределительной системы, загрузка новых фильтрующих материалов).
10. Демонтаж трубопроводной обвязки засыпного фильтра.
11. Склейка трубопроводной обвязки фильтра из PPR и PVC.
12. Настройка клапана управления засыпного фильтра.
13. Проведение внеочередной регенерации засыпного фильтра.
14. Настройка и регулировка дозирующих насосов.
15. Пусконаладочные работы.
16. Проведение инструктажа операторов.

Операторы, прошедшие инструктаж:

1. Рахимов Ерлы _____ / _____ (Ф.И.О / роспись)
2. _____ / _____ (Ф.И.О / роспись)
3. _____ / _____ (Ф.И.О / роспись)

2022/5/3 10:30

Работы были выполнены в установленные сроки представителями ИП «БатысПрофИнжиниринг».

Представитель Заказчика:

руководитель
(должность)

Абельбалов М.К.
(Ф.И.О)

М. П.

Представитель Исполнителя:

руководитель
(должность)

Утеуов С.И.
(роспись) (Ф.И.О)

М. П.