Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Абаев Аскарбек Кокеевич**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А**

100340020392

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 8 сентября 2020 года

Номер документа	Дата составления
87	24.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы на объекте РК Алматинская область . Жамбылский район Самсинский с.о с Таргап Алмабай Суранберген 62 А	24.12.2020		Работа	1	26 492 267,00	26 492 267,00	2 838 457,00
				Итого	1	x	26 492 267,00	2 939 457,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Нукушев / Нукушев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2021

М.П.

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:Абаев Аскербек Кокеевич
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда(контракт) №1 от 8 сентября 2020 года
Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 1	08.09.2020						

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А	26 492 267	23 653 810							2 838 457	26 492 267

Заказчик

Абаев Аскербек Кокеевич

Место печати(при наличии)

Технадзор:

KZ№27VJE00029975 Актуреев М.О.

Место печати(при наличии)

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
AIB SERVICE
АКТУРЕЕВ МҰХТАР ОРАЗБЕКОВИЧ
ЖСН/ИИН 810316300959
РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЖАМБЫЛ АУДАНЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати(при наличии)

БИН 100340020392
ҚР АЛМАТЫ ОБЛ ЖАМБЫЛСКИЙ АУД.
"БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ" ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
РК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙ-ОН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абаев Аскербек Кокеевич**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А**

Объект: **Строительный магазин и почта**

Договор подряда (контракт) №1 от 08.09.2020 год

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№1

за декабрь месяц 2020 года

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земляные работы							
1	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**963,997604**	**251,81**	**251,81**	**242744**	**242744**	**--**	**42818**	**308407**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**61,69**	**--**	**59469**		**22845**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**72,5589595**	**1988,45**	**--**	**144280**	**--**	**--**	**103881**	**268014**
		НР - 72%; СП - 8%			**1988,45**	**--**	**144280**	**--**		**19853**	
3	**Е11-010201-0904 1101-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2**	**м2**	**251,1**	**741,97**	**650,46**	**186309**	**163331**	**11904**	**41795**	**246353**
		НР - 72%; СП - 8%			**44,10**	**187,08**	**11074**	**46976**		**18248**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**475,128753**	**18,41**	**18,41**	**8747**	**8747**	**--**	**2470**	**12114**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,22**	**--**	**3430**		**897**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**	**м3**	**475,128753**	**160,21**	**75,97**	**76120**	**36096**	**--**	**40771**	**126242**
		НР - 72%; СП - 8%			**84,24**	**34,94**	**40025**	**16601**		**9351**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,8462505	864,11	--	72452	--	--	52166	134587
					864,11	--	72452	--		9969	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	477,58156	237,13	228,65	113249	109199	330	18118	141876
					7,79	44,90	3720	21443		10509	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	С341-010103-1005 4101-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3772,894324	413,00	--	1558205	--		--	1682861
					--	--	--	--		124656	
		СП - 8%									
9	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	477,58156	17,25	14,57	8238	6959	66	2840	11965
					2,54	5,72	1213	2732		886	
		НР - 72%; СП - 8%									
				Фундаменты ФМ,ФМ2							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	3,2	27673,18	1097,59	88554	3512	81016	4367	100354
					1258,20	241,31	4026	772		7434	
		НР - 91%; СП - 8%									
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ленточных фундаментов,В12,5	м3	81,8	28806,53	1342,28	2356374	109798	1984528	261030	2826797
					3203,52	303,16	262048	24798		209392	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ленточных фундаментов под перегородки	м3	4,05	31102,46	1342,28	125965	5436	107555	12924	150000
					3203,52	303,16	12974	1228		11111	
		НР - 91%; СП - 8%									
13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0416139	15118,46	1399,10	629	58	1	541	1264
					13688,00	596,98	570	25		94	
		НР - 91%; СП - 8%									
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416139	228166,00	--	9495	--	9495	--	10255
					--	--	--	--		760	
		СП - 8%									
15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	577252,73	2257,73	40408	158	16379	21785	67168
					341020,00	967,72	23871	68		4975	
		НР - 91%; СП - 8%									
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	220357,00	--	15425	--	15425	--	16659
					--	--	--	--		1234	
		СП - 8%									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3,7	28679,92	1097,59	106116	4061	97400	5049	120058
					1258,20	241,31	4655	893		8893	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	14,815	47552,21	1920,85	704486	28458	571393	101064	869994
		НР - 91%; СП - 8%			7062,76	433,66	104635	6425		64444	
19	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2906	220994,00	--	64221	--	64221	--	69359
		СП - 8%			--	--	--	--		5138	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039235	228166,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,51134	20090,12	997,80	10273	510	148	8900	20707
		НР - 91%; СП - 8%			18804,32	323,17	9615	165		1534	
22	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,51134	220994,00	--	113003	--	113003	--	122043
		СП - 8%			--	--	--	--		9040	
23	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	21,792	964,74	10,92	21024	238	11512	8732	32137
		НР - 93%; СП - 8%			425,55	5,32	9274	116		2380	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 0	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	413,8834	874,07	19,81	361763	8199	238533	108002	507347
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	115031	1101		37581	
25	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	253,8	5871,51	116,60	1490189	29593	953788	477898	2125534
		НР - 93%; СП - 8%			1996,88	27,82	506808	7061		157447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С121-030101-0804 2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	Кирпич красный жженый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	127,9152	91020,00	--	11642842	--	11642842	--	12574269
		СП - 8%			--	--	--	--		931427	
27	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,155664	248245,00	--	38643	--	38643	--	41734
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-460101-0104 1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел1,узел2,узел3)**	м3	0,655	140487,72	20789,03	92019	13617	38991	38284	140727
		НР - 84%; СП - 8%			60169,68	9412,11	39411	6165		10424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,11	324007,00	--	35641	--	35641	--	38492
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
30	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	220	33,00	--	7260	--	7260	--	7841
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
31	Е11-460101-0104 1146-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел5)**	м3	0,125	151376,22	20789,03	18922	2599	8802	7306	28326
		НР - 84%; СП - 8%			60169,68	9412,11	7521	1177		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,028925	228166,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00324	228166,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
34	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,305	41469,82	4702,88	12648	1434	8189	3021	16922
		НР - 91%; СП - 8%			9916,50	967,23	3025	295		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,034686	248245,00	--	8611	--	8611	--	9300
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22847300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1376228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					774747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16081967		
		- Перевозка грузов	Тенге				1558205				

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1363762	
		- Сметная прибыль	Тенге							1692389	
		Итого									22 847 300
		Временные здания и сооружения	1,5%								342 710
		Итого									23 190 010
		Непредвиденные работы и затраты	2%								463 800
		Итого									23 653 810
		НДС	12%								2 838 457
		Всего по акту с НДС									26 492 267
		ИТОГО									**26 492 267**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор. Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Абаев Аскербек Коксевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Абаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

KZ№43VJE00029977 Актуреев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)