Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Абаев Аскарбек Кокеевич**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100340020392

Договор (контракт) Договор №1 от 8 сентября 2020 года

Номер документа	Дата составления
32	**22.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы на объекте РК Алматинская область . Жамбылский район Самсинский с.о с Таргап Алмабай Суранберген 62 А	22.09.2021		Работа	1	8 928 449,00	8 928 449,00	956 620,00
				Итого	1	x	8 928 450,00	956 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Нукушев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2021

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:Абаев Аскербек Кокеевич

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда(контракт) №3 от 1 нояюря 2020 года

Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А

Форма КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 1	08.09.2020						

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А	60 874 489	7 971 829							956 620	8 928 449

Заказчик

Абаев Аскербек Кокеевич

Место печати(при наличии)

Технадзор:

KZ№27VJE00029975 Актуреев М.О.

Место печати(при наличии)

Подрядчик

ТОО"Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати(при наличии)

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абаев Аскербек Кокеевич**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А**

Объект: **Строительный магазин и почта**

Договор подряда (контракт) № №1 от 08.09.2020 год

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№5

за сентябрь месяц 2021 года

на **Водопровод и канализация**

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1									
1	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	2903,13	88,70	5806	178	437	5173	11857
		НР - 98%; СП - 8%			2595,45	43,76	5191	88		878	
2	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, без пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	2	9001,00	--	18002	--	18002	--	19442
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
3	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
4	С123-030102-1001 2303-0102-1001	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	2	4406,00	--	8812	--	8812	--	9517
		СП - 8%			--	--	--	--		705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3621,44	176,61	7243	353	1069	5876	14169
		НР - 98%; СП - 8%			2910,42	87,56	5821	175		1050	
6	С123-030102-0423 2303-0102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	7713,00	--	15426	--	15426	--	16660
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
7	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	2	7717,00	--	15434	--	15434	--	16669
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
8	С123-030102-0501 2303-0102-0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
9	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	782,85	3,36	11743	51	75	11400	24995
		НР - 98%; СП - 8%			774,48	1,05	11617	16		1851	
10	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	811,31	1,38	4057	7	12	3960	8658
		НР - 98%; СП - 8%			807,67	0,46	4038	2		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С123-010501-1809 2301-0501-1809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для канализации ГОСТ 18599-2001 размерами 110х15,1 мм	м	15	3915,00	--	58725	--	58725	--	63423
		СП - 8%			--	--	--	--		4698	
12	С123-010501-1805 2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для канализации ГОСТ 18599-2001 размерами 50х6,9 мм	м	5	1096,00	--	5480	--	5480	--	5918
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				156468	589	129212	26409	197507
							26667	281	--	14629	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				156468				
	Материалы		Тенге				1593				
	Всего заработная плата		Тенге					26948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127619				
		Накладные расходы	Тенге				26409				
		Сметная прибыль	Тенге				14629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				197506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26948			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**197507**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26667				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					589			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129212		
		- Накладные расходы	Тенге							26409	
		- Сметная прибыль	Тенге							14629	
		Итого									197 507
		Временные здания и сооружения	1,5%								2 963
		Итого									200 470
		Непредвиденные работы и затраты	2%								4 009
		Итого									204 479
		НДС	12%								24 537
		Всего по акту с НДС									229 016
		ИТОГО									**229 016**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Абаев Аскербек Кокеевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Абаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

KZ№43VJE00029977 Актуреев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Сәулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абаев Аскербек Кокеевич**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Таргап,Алмабай Сурапберген 62А**

Объект: **Строительный магазин и почта**

Договор подряда (контракт) №1 от 08.09.2020 год

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№6

за сентябрь месяц 2021 года

на **Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	46	2371,32	94,77	109081	4359	13705	89856	214852
		НР - 98%; СП - 8%			1978,62	14,64	91017	673		15915	
2	2304-0902-5316 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	37	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
3	2304-0902-5317 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	9	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
4	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	21	287,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%			--	--	--	--		482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	151	1821,05	21,54	274979	3252	197228	74353	377278
		НР - 98%; СП - 8%			493,37	9,08	74499	1371		27946	
6	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	122	2104,45	21,54	256743	2628	193924	60073	342161
		НР - 98%; СП - 8%			493,37	9,08	60191	1108		25345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	273	94,45	1,22	25785	333	107	24838	54673
		НР - 98%; СП - 8%			92,84	--	25345	--		4050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	172	1558,81	15,75	268115	2709	2016	258141	568357
		НР - 98%; СП - 8%			1531,34	0,11	263390	19		42101	
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	164	1682,84	18,96	275986	3110	1784	265699	585020
		НР - 98%; СП - 8%			1653,00	0,18	271092	30		43335	
10	2301-0701-0115 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	172	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
11	2301-0701-0115 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	164	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	336	94,45	1,22	31735	410	131	30570	67290
		НР - 98%; СП - 8%			92,84	--	31194	--		4984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	336	658,50	71,55	221256	24041	89383	91299	337559
		НР - 76%; СП - 8%			320,93	36,60	107832	12298		25004	
14	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	189,2	260,00	--	49192	--	49192	--	53127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3935	
15	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019**	м	180,4	325,00	--	58630	--	58630	--	63320
		СП - 8%			--	--	--	--		4690	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	186	95,38	2,45	17741	456	8160	6334	26001
		НР - 69%; СП - 8%			49,06	0,29	9125	54		1926	
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	186	970,10	1,09	180439	203	24273	124854	329716
		НР - 80%; СП - 8%			838,51	0,56	155963	104		24423	
18	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Печь из кирпича. Кладка**	м3 кладки	6,5	13370,32	1618,33	86907	10519	21099	53869	152038
		НР - 93%; СП - 8%			8506,01	405,38	55289	2635		11262	
19	2102-0101-0321 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W10 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,874	13471,00	--	38716	--	38716	--	41813
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
20	2103-0101-0804 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,275	98119,00	--	26983	--	26983	--	29142
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
							1144937	18292	--	240654	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				679864				
	Материалы		тенге				142915				
	Всего заработная плата		тенге					343300			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				107822				
	Местные материалы		тенге				65699				
		Накладные расходы	тенге				276356				
		Сметная прибыль	тенге				76496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1032716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	тенге					343300			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1248451				
	Материалы		тенге				408893				
	Всего заработная плата		тенге					819929			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6027				
		Накладные расходы	тенге				803530				
		Сметная прибыль	тенге				164158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2216139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	тенге					819929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3248855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	тенге					1163229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3248856**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1144937**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**52020**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**18292**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**731358**		
		- Накладные расходы	тенге							**1079886**	
		- Сметная прибыль	тенге							**240654**	
		Итого									3 248 856
		Временные здания и сооружения	1,5%								48 733
		Итого									3 297 589
		Непредвиденные работы и затраты	2%								65 952
		Итого									3 363 541
		НДС	12%								403 625
		Всего по акту с НДС									3 767 165
		ИТОГО									**3 767 165**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Абаев Аскербек Кокеевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Абаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

KZ№43VJE00029977 Актуреев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Сауле"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абаев Аскербек Кокеевич**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работе на объекте Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылскый район,Самсинский с.о.,с.Тарган,Алмабай Сурапберген 62А**

Объект: **Строительный магазин и почта**

Договор подряда (контракт) №1 от 08.09.2020 год

Акт приемки выполненных работ

(По ресурсному методу)

№7

за сентябрь месяц 2021 года

на **Электроснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование									
		Щит силовой ЩО									
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12858,40	945,86	12858	946	9146	2224	16289
					2766,00	323,20	2766	323		1207	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	51-080401-1201 5108-0401-1201 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	507237,00	–	507237	–		–	507237
					–	–	–	–	507237	–	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	4910,30	109,74	108027	2414	47929	42044	162077
					2622,00	32,32	57684	711		12006	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2818,00	–	2818	–	2818	–	3043
					–	–	–	–		225	
		СП - 8%									
5	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	1540,00	–	13860	–	13860	–	14969
					–	–	–	–		1109	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070204-0503 2307-0204-0503 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4961,00	--	19844	--	19844	--	21432
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
7	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	473,00	--	3784	--	3784	--	4087
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		Щит силовой ЩАО									
8	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12858,40	945,86	12858	946	9146	2224	16289
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	323,20	2766	323		1207	
9	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
10	С123-061704-0101 2306-1704-0101	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
11	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4910,30	109,74	39282	878	17428	15289	58937
		НР - 72%; СП - 8%			2622,00	32,32	20976	259		4366	
12	С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2818,00	--	2818	--	2818	--	3043
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
13	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1540,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
14	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
15	С123-070204-0503 2307-0204-0503 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4961,00	--	4961	--	4961	--	5358
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
		Вводн-распредилительное устройство ВРУ-1									
16	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18648,06	653,56	18648	654	10193	5809	26414
		НР - 72%; СП - 8%			7801,41	266,64	7801	267		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	51-080401-1201 5108-0401-1201 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	225399,00	--	225399	--		--	225399
					--	--	--	--	225399	--	
18	С123-061704-0101 2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4910,30	109,74	14731	329	6536	5733	22101
		НР - 72%; СП - 8%			2622,00	32,32	7866	97		1637	
20	С123-070204-0664 2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2921,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
21	С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2818,00	--	2818	--	2818	--	3043
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
22	С123-070204-1423 2307-0204-1423 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6269,00	--	6269	--	6269	--	6771
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
23	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376
		НР - 72%; СП - 8%			1203,21	32,32	1203	32		176	
24	С123-070501-0202 2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э708 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	10137,00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
25	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1566,14	165,14	3132	330	36	2085	5634
		НР - 72%; СП - 8%			1383,00	64,64	2766	129		417	
26	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	2	3231,00	--	6462	--	6462	--	6979
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
27	С123-070504-0104 2307-0504-0104 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2805,00	--	2805	--	2805	--	3029
		СП - 8%			--	--	--	--		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-070504-0203 2307-0504-0203 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2805,00	--	2805	--	2805	--	3029
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
29	С123-070204-1031 2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	7488,00	--	22464	--	22464	--	24261
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
30	С123-070204-1030 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	7488,00	--	29952	--	29952	--	32348
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
31	С123-070204-1032 2307-0204-1032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
32	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
33	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
34	С123-070204-0503 2307-0204-0503 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	4961,00	--	54571	--	54571	--	58937
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
35	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	1540,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
36	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	6087,78	103,80	18263	311	10350	5543	25711
		НР - 72%; СП - 8%			2534,00	32,32	7602	97		1905	
37	С123-070209-0202 2307-0209-0202 РСНБ РК 2015	Пускатель электромагнитный ПМ-12-010 с РТТ5-10-07 Iн.отс=2,2А	шт.	3	9100,00	--	27300	--	27300	--	29484
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-070216-0122 2307-0216-0122 РСНБ РК 2015	Реле дистанционного управления	шт.	2	5100,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
39	С123-070208-0105 2307-0208-0105 РСНБ РК 2015	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	2481,00	--	2481	--	2481	--	2679
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		Щит управлени ЩУ									
40	Ц13-080305-0904 1308-0305-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	8648,98	660,54	8649	661	1073	5165	14919
		НР - 72%; СП - 8%			6915,00	258,56	6915	259		1105	
41	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
42	С123-061704-0101 2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2677,56	23,66	64261	568	32229	22654	93868
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	--	31464	--		6953	
44	С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2818,00	--	2818	--	2818	--	3043
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
45	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1540,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
46	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
47	С123-070204-0503 2307-0204-0503 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4961,00	--	24805	--	24805	--	26789
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-070204-0409 2307-0204-0409 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	шт.	4	8621,00	--	34484	--	34484	--	37243
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
49	С123-070204-1030 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	7488,00	--	29952	--	29952	--	32348
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
50	С123-070209-0202 2307-0209-0202 РСНБ РК 2015	Пускатель электромагнитный ПМ-12-010 с РТТ5-10-07 Iн.отс=2,2А	шт.	3	9100,00	--	27300	--	27300	--	29484
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
		Щит вентиляции									
51	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки вентиляции массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3851,08	85,02	3851	85	1000	2015	6335
		НР - 72%; СП - 8%			2766,00	32,32	2766	32		469	
52	С123-070201-0302 2307-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щит вентиляции	шт.	1	10628,00	--	10628	--	10628	--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
53	С123-061704-0101 2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2677,56	23,66	37486	331	18801	13215	54757
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	--	18354	--		4056	
55	С123-070204-0764 2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2818,00	--	2818	--	2818	--	3043
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
56	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1540,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
57	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-070204-0503 2307-0204-0503 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	7	4961,00	--	34727	--	34727	--	37505
		СП - 8%			--	--	--	--		2778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1548803	8534	636704	124890	1748978
	Стоимость оборудования		Тенге				170929	2529	732636	75285	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				732636				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				732636				
	Материалы		Тенге				797519				
	Всего заработная плата		Тенге				153702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165390			
		Накладные расходы	Тенге				472811				
		Сметная прибыль	Тенге				119081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				989928				
		Сметная заработная плата	Тенге								124
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					165390			
	Материалы		Тенге				18648				
	Всего заработная плата		Тенге				10193				
		Накладные расходы	Тенге					8068			
		Сметная прибыль	Тенге				5809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26414				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8068			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1748978				
		Сметная заработная плата	Тенге								130
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование светотехническое						173458			
59	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	58	1936,21	765,44	112300	44396	7744	64876	191350
		НР - 72%; СП - 8%			1037,25	516,29	60160	29945		14174	
60	С123-070106-0843 2307-0106-0843 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный встраиваемый в подвесной потолок 75Вт,Ip67**	Шт.	20	17859,00	--	357180	--	357180	--	385754
		СП - 8%			--	--	--	--		28574	
61	С123-070106-0125 2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный поворотный спот на 50 вт, IP20**	шт.	12	5436,00	--	65232	--	65232	--	70451
		СП - 8%			--	--	--	--		5219	
62	С123-070106-0814 2307-0106-0814 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп , мощность 17 Вт, IP20**	шт.	21	10017,00	--	210357	--	210357	--	227186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16829	
63	С123-070102-0121 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe**	шт.	5	7787,00	--	38935	--	38935	--	42050
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
		Электроустановочные изделия									
64	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	34	225,40	0,19	7664	6	1151	4687	13340
		НР - 72%; СП - 8%			191,39	0,09	6507	3		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	10	330,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
66	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	7	346,00	--	2422	--	2422	--	2616
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
67	С123-070220-0523 2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	12	724,00	--	8688	--	8688	--	9383
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
68	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	5	525,00	--	2625	--	2625	--	2835
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
69	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка. монтаж на стене**	Шт.	50	689,42	--	34471	--	546	20694	59578
		НР - 61%; СП - 8%			678,50	--	33925	--		4413	
70	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные**	Шт.	50	778,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
71	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	1566,14	165,14	3132	330	36	2085	5634
		НР - 72%; СП - 8%			1383,00	64,64	2766	129		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
73	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	430	205,70	2,37	88451	1019	2133	61446	161889
		НР - 72%; СП - 8%			198,37	0,10	85299	43		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С123-010801-0101 2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	260	188,00	--	48880	--	48880	--	52790
		СП - 8%			--	--	--	--		3910	
75	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	170	319,00	--	54230	--	54230	--	58568
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1099241	45751	864833	153788	1353272
							188657	30120	--	100242	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				900016				
	Материалы		Тенге				8326				
	Всего заработная плата		Тенге					126925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				750113				
		Накладные расходы	Тенге				87655				
		Сметная прибыль	Тенге				79014				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1066685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					126925			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96115				
	Материалы		Тенге				3283				
	Всего заработная плата		Тенге					91852			
		Накладные расходы	Тенге				66133				
		Сметная прибыль	Тенге				12980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					91852			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103110				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103110				
		Сметная прибыль	Тенге				8248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1353271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					218777			

РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	942	353,61	138,03	333101	130024	57368	140857	511874
		НР - 72%; СП - 8%			154,68	53,00	145709	49926		37917	
77	С123-060145-0902 2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07242	516961,00	--	37438	--	37438	--	40433
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
78	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05814	799273,00	--	46470	--	46470	--	50188
		СП - 8%			--	--	--	--		3718	
79	С123-060145-0707 2306-0145-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	1555035,00	--	34895	--	34895	--	37687
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
80	С123-060142-0705 2306-0142-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	503570,00	--	7705	--	7705	--	8321
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
81	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4845	321250,00	--	155646	--	155646	--	168098
		СП - 8%			--	--	--	--		12452	
82	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24684	206746,00	--	51033	--	51033	--	55116
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
83	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,02	253894,00	--	258972	--	258972	--	279690
		СП - 8%			--	--	--	--		20718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				925260	130024	649527	140857	1151407
							145709	49926	--	85291	
							925260				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57368				
	Материалы		Тенге					195635			
	Всего заработная плата		Тенге				592159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140857				
		Накладные расходы	Тенге				85291				
		Сметная прибыль	Тенге				1151408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								144
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					195635			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1151408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					195635			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4253657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				505295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2151064		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						732636		
		- Накладные расходы	Тенге							419535	
		- Сметная прибыль	Тенге							260818	
		Итого									4 253 657
		Временные здания и сооружения	1,5%								63 805
		Итого									4 317 462
		Непредвиденные работы и затраты	2%								86 349
		Итого									4 403 811
		НДС	12%								528 457
		Всего по акту с НДС									4 932 268
		ИТОГО									**4 932 268**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Абаев Аскербек Кокеевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Абаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

KZ№43VJE00029977 Актуреев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006331 Мухамбеткалиев Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)