Наименование объекта: **Проведение водохозяйственных работ на канале «Шаймерден» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района Кызылординской области**

Заказчик: **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СириусСтрой»**

Лимит финансирования на 2022 год с НДС: **17 148 669,44 тенге**

Адрес: Кызылординская область, г. Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, Улица ЕСЕН ДЕМЕСИНОВ, 33
БИН/ИИН 080240006031
ИИК KZ51914152203KZ001DW
БИК HSBKKZKX
ДБ АО «Сбербанк»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года: **17 148 669,44 тенге;**

б) за отчетный месяц: **17 148 669,44 тенге**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 42	**09.03.2022 г.**						

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за **апрель** месяц		Стоимость выполненных работ сначала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Количес-тво	Сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ на канале «Шаймерден» для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района Кызылординской области	Тенге	17 148 669,44	0	0	0	0	17 148 669,44		17 148 669,44	17 148 669,44
	Итого		**17 148 669,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 148 669,44**		**17 148 669,44**	**17 148 669,44**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **Қ. Жансұлтанұлы**

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ **Г. Әбибуллаев**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
ТОО «СириусСтрой»

_____ **Ш. Култаев**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Проведение водохозяйственных работ на канале "Шаймерден" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района Кызылординской области

Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ на канале "Шаймерден" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алдашбай Ахун Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

Проведение водохозяйственных работ на канале "Шаймерден" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области

(наименование стройки)

Основание: №42 от 09.03.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проведение водохозяйственных работ канала "Шаймерден" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области									
1	**1101-0104-0202**	**Срезка бульдозера НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7723**	62,11	62,11	479676	479676	–	105150	631612
					–	18,91	–	146042	–	46786	
2	**1136-0101-0103**	**Устройство насыпи с к=1,1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4023**	205,33	181,32	826033	729444	–	226734	1136988
					24,01	54,27	96589	218319	–	84221	
3	**1101-0107-0112**	**Очистка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15420**	293,68	280,98	4528608	4332776	–	766639	5718867
					12,7	56,35	195832	868945	–	423620	

4 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). грунта Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5736	34,68	34,68	198936	198936	–	35847	253566
				–	8,68	–	49787	–	18783	
5 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	134640	6,86	6,86	924148	924148	–	181482	1194080
				–	1,87	–	252059	–	88450	

Итого по смете **8 935 113**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 292 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 664 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 535 152
- накладные расходы, тенге 1 315 852
  в т.ч. зарплата, тенге 118 427
- сметная прибыль (8 %), тенге 661 860

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на ПК-0+40

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0107-0117	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	241,29	232,03	17373	16706	–	4048	23135
				9,26	68,82	667	4955	–	1714	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Ручные доработки дна и откосов котлована в грунтах с перекидкой в кучи НР = 72 %	м3 грунта	33	1647,79	–	54377	–	–	39151	101010
				1647,79	–	54377	–	–	7482	

3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1648	–	3296	–	–	2373	6123
				1648	–	3296	–	–	454	
4 1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 1 НР = 72 %	м3 грунта	35	187,49	180,29	6562	6310	–	1529	8738
				7,2	53,49	252	1872	–	647	
5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	107	62,11	62,11	6646	6646	–	1457	8751
				–	18,91	–	2023	–	648	
6 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	107	42,64	42,64	4563	4563	–	1200	6224
				–	15,57	–	1666	–	461	
7 1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	185	207,43	181,32	38375	33544	389	10427	52706
				24,01	54,27	4442	10040	–	3904	
8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	343	204,8	195,59	70245	67086	30	15576	92687
				9,12	53,95	3129	18505	–	6866	

9 1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	343	11,31	11,05	3880	3790	90	500	4730
				–	2,02	–	694	–	350	
10 1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР = 72 %	м3 грунта	219	500,46	174,22	109600	38154	460	62376	185734
				324,14	71,45	70986	15647	–	13758	
11 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	140	1,11	1,11	155	155	–	44	215
				–	0,44	–	61	–	16	
12 4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	600,25	49		29412		–	–	31765
				–		–		–	2353	
13 1101-0107-1806	Откосы насыпи. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	66	72,02	–	4753	–	–	3422	8829
				72,02	–	4753	–	–	654	

Итого по разделу 1	**530 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	969
- перевозка грузов, тенге	29 412
- накладные расходы, тенге	142 103
в т.ч. зарплата, тенге	12 789
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 307

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

14 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	8,4	14016,31	4851,19	117737	40750	24471	61168	193217
				6251,9	1750,24	52516	14702	–	14312	
15 2301-1202-1309	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные , внутренним диаметром 1400 мм, 3,4,5 группы	м	15	153738		2306070		2306070	–	2490556
				–		–		–	184486	
16 1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР = 91 %	м3 сборных конструкций	4,3	22238,37	6640,23	95625	28553	32343	40922	147471
				8076,51	2381,4	34729	10240	–	10924	
17 2104-9999-9917	Блоки БН-14, ДР-14 из тяжелого бетона	м3	4,3	39421		169510		169510	–	183071
				–		–		–	13561	
18 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	8	1778,13	862	14225	6896	1758	9121	25214
				696,38	359,25	5571	2874	–	1868	
19 2104-9999-9917	Блоки С	м3	0,32	39421		12615		12615	–	13624
				–		–		–	1009	
20 1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6 из сборного железобетона НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,8	22237,5	6640	17790	5312	6017	7613	27435
				8076,25	2381,25	6461	1905	–	2032	
21 2104-9999-9917	Блоки Т-6 из тяжелого бетона	м3	0,77	39421		30354		30354	–	32782
				–		–		–	2428	

22 1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-8 из сборного железобетона НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,4	22242,5 / 8077,5	6640 / 2382,5	8897 / 3231	2656 / 953	3010 / –	3807 / 1016	13720
23 2104-9999-9917	Блоки Т-8 из тяжелого бетона	м3	0,38	39421 / –		14980 / –		14980 / –	– / 1198	16178
24 1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	10,3	10506,12 / 3778,54	6727,57 / 2545,63	108213 / 38919	69294 / 26220	– / –	44295 / 12201	164709
25 2104-0302-9903	Плиты ПП-5х10, ПП10х15, ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	10,38	63171 / –		655715 / –		655715 / –	– / 52457	708172
26 1142-0102-0102	Монолитный железобетон откосов, узлов соединения плит, зуба, соединения блоков, дна и заплечиков канала НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	4,1	28685,61 / 1936,59	478,78 / 229,02	117611 / 7940	1963 / 939	107708 / –	6038 / 9892	133541
27 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля диаметром от 3 до 5 мм Вр1 ГОСТ 6727-80	т	0,118	242664 / –		28634 / –		28634 / –	– / 2291	30925
28 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,72	1792,33 / 215,8	1575,06 / 353,72	31760 / 3824	27910 / 6268	26 / –	10899 / 3413	46072

29 2101-0201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**17,72**	2126		37673		37673	–	40687
				–		–		–	3014	
30 1137-0103-0101	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 гравия или бетона, песка в конструкции**	**6,9**	26813,91	63,04	185016	435	171388	12149	212938
				1912,03	22,75	13193	157	–	15773	
31 1142-0103-0205	**Заделка швов цементным раствором НР = 68 %**	**м шва**	**50**	272	4,76	13600	238	4443	6084	21259
				178,38	0,56	8919	28	–	1575	
	Итого по разделу 2					**4 501 571**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 303				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					184 007				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 286				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 606 715				
	- накладные расходы, тенге					202 096				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					333 450				
Раздел 3 Прочие работы										
32 1142-0101-0404	**Упорный зуб из камня НР = 68 %**	**м3**	**9,1**	4272,31	232,75	38878	2118	25532	8149	50789
				1233,85	83,08	11228	756	–	3762	
33 1127-0401-0104	**Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,9**	1792,07	1574,83	5197	4567	4	1784	7539
				215,86	353,79	626	1026	–	558	

34 2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,9	2356		6832		6832	–	7379
				–		–		–	547	
35 1141-0103-0103	Поверхности бетонные. окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	94,1	796,83	13,67	74982	1286	32354	32660	116253
				439,34	–	41342	–	–	8611	
36 1127-0602-0601	Одиночная поверхностная обработка битумом h=10 мм с россыпью щебня Изоляция крупностью 5-10 мм НР = 108 %	м2 покрытия	90	1166,39	41,73	104975	3756	99604	2854	116455
				17,94	11,42	1615	1028	–	8626	
37 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	90	1980,81	139,46	178273	12551	160101	10054	203393
				62,46	40,98	5621	3688	–	15066	
38 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,2	2126		15307		15307	–	16532
				–		–		–	1225	

Итого по разделу 3	**518 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 734
- накладные расходы, тенге	55 501
в т.ч. зарплата, тенге	4 995
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 395

Раздел 4 Металлоконструкции (ГС-140х250) -1 шт

39 1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2812	955064,01	69772,4	268564	19620	201428	36386	329346
				168975,82	18552,63	47516	5217	–	24396	
40 1109-0701-0101	Изготовление затворов НР = 69 %	т конструкций	0,215	182786,05	55906,98	39299	12020	1147	20654	64749
				121544,19	17679,07	26132	3801	–	4796	
41 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,122	271577		33132		33132	–	35783
				–		–		–	2651	
42 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	268025		8309		8309	–	8974
				–		–		–	665	
43 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	295890		3847		3847	–	4155
				–		–		–	308	
44 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0342	271577		9288		9288	–	10031
				–		–		–	743	

45	2301-0201-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,22	4560 / –		5563 / –		5563 / –	– / 445	6008
46	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	633849 / –		3169 / –		3169 / –	– / 254	3423
47	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	282504 / –		565 / –		565 / –	– / 45	610
48	2105-0107-0701	Лента стальная	т	0,003	131982 / –		396 / –		396 / –	– / 32	428
49	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0043	282504 / –		1215 / –		1215 / –	– / 97	1312
50	1322-0205-0101	Монтаж затворов НР = 61 %	т	0,215	368948,84 / 198925,58	148293,02 / 59837,21	79324 / 42769	31883 / 12865	4672 / –	33937 / 9061	122322
51	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР = 79 %	т	0,4962	3768,64 / 1926,64	872,63 / 336,56	1870 / 956	433 / 167	481 / –	887 / 221	2978

	Итого по разделу 4					**590 119**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 373				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 956				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 050				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					273 212				
	- накладные расходы, тенге					91 864				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 268				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 714				
	Раздел 5 Оборудования									
52	**1322-0201-0102**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**комплект**	**1**	98742	12854	98742	12854	8884	51541	162306
					77004	7490	77004	7490	–	12023	
53	**5800-0000-0001 (пл) (об)**	**Стоимость винтоподъемников 5В**	**шт**	**1**	483000		483000		–	–	483000
					–		–		483000	–	
	Итого по разделу 5					**645 306**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 004				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 854				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 490				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 884				
	- оборудование, тенге					483 000				
	- накладные расходы, тенге					51 541				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 639				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 023				

		Итого по смете		**6 785 983**		
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		572 014		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		462 049		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		155 787		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 229 514		
		- оборудование, тенге		483 000		
		- перевозка грузов, тенге		29 412		
		- накладные расходы, тенге		543 105		
		в т.ч. зарплата, тенге		48 880		
		- сметная прибыль (8 %), тенге		466 889		
1		Проведение водохозяйственных работ канала "Шаймерден" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области	8 935 113			8 935 113
2		Водовыпуск (ВРТ-14-5) на ПК-0+40	6 302 983	483 000		6 785 983
		Итого	**15 238 096**	**483 000**		**15 721 096**
1	Расчет	Вынос проекта в натуру			778 122	778 122
2	2-1	Проведение водохозяйственных работ канала "Шаймерден" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния а/о Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области	15 238 096	483 000		15 721 096
3	НДЗ РК 8.04-05 -2015 табл. 1 п. 48	Временные здания и сооружения. Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8	524 191			524 191
		Итого	**15 762 287**	**483 000**	**778 122**	**17 023 409**

4	НДЗ РК 8.04-05 -2015 табл. 3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	638 373			638 373
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			237 958	237 958
		Итого	**16 400 660**	**483 000**	**1 016 080**	**17 899 740**
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	328 013			328 013
		Итого по сметному расчету				
		- в текущих ценах с 07.07.20 г.	16 728 673	483 000	1 016 080	18 227 753
		- в текущих и прогноных ценах (Иинф=1,050)	17 565 107	507 150	1 066 884	19 139 141
7		**Коэффицент снижения цены К=0,8**	**14 052 085**	**405 720**	**853 507**	**15 311 312**
8	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)**			**1 837 357,44**	**1 837 357,44**
		Всего по АКТУ	**14 052 085**	**405 720**	**2 690 864,44**	**17 148 669,44**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела водных ресурсов Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

Ж. Айтжанова

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Ғ. Әбибуллаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СириусСтрой"

Ш. Култаев